

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME DEFINITIVO 2021

| CICLO | TRIMES | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | POBLACION NUMERO N BENEFICIARIOS | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEO REFERENCIA | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPET A FOTO | ESTATUS | FLUJO | | |
|-------|--------|---------|-----------------------|-----------------------|--|--|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|----------------------------------|---------|---------------|-------|--|--|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|---|--|-----------------|-----------|------------------|
| 2021 | 5 | 1907591 | Proyecto de inversión | 1,099,999.92 | {ffi: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109999.92, modificado:9 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA DE PREESCOLAR LUZ MA. SERRADEL, LOCALIDAD MONTENEGRO, 99.92, SANTA ROSA JÁUREGUI - 4156 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | MUNICIPIO DE QUERETARO | 4156 | 5 | 237 | 230 | {meta1: {unidad_medida: Metros cuadrado s de construcción, meta:318.0, meta_m odificada | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:69, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR PUEBLO MONTENEGRO, 76220 MONTENEGRO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CARRETERA MONTENEGRO A PINTO Y CAMINO A TIERRA BLANCA, CALLE INDEPENDENCIA PREESCOLAR LUZ MA SERRADEL UBICADO EN CALLE ZARAGOZA SIN NÚME, lon:-100.42540133, lat:20.76448018}} | 01-06-2021 | 31-12-2021 | 979,292.73 | 979,292.73 | 979,292.73 | 979,292.73 | 979,292.73 | 292.73}} | {cto1: {tipo_obra:O bra, numero_cont rato:SOP/2021-0058/3, contratista:BR CONSTRUCT ORES S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:1008602.91, importe_m odificado:979 | {meta1: {unidad_m edida:Metros cuadrados de construcción, avance:318 | 1/proye cto_PRO | Terminado | Validado avances |
| 2021 | 5 | 1908799 | Proyecto de inversión | 5,425,022.00 | {ffi: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5425022.0, modificado:4 | REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EXISTENTE, A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN LAS CALLES OAXACA Y SONORA DE LA CALLE CATEDRAL DE COLIMA A LA CALLE DE YUCATÁN Y CALLE YUCATÁN DE CALLE IRAPUATO A (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5425022.0, modificado:4 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE QUERETARO | 7908 | 5 | 2100 | 1900 | {meta1: {unidad_medida: Metros cuadrado s de construcción, meta:2100.0, meta_m odificada | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:101, direccion:CALLE SONORA OAXACA Y YUCATÁN INTERIOR COLONIA SAN JOSÉ EL ALTO, 76147 SAN JOSÉ EL ALTO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE CATEDRAL DE COLIMA Y CALLE SINALOA, CALLE IRAPUATO OBRA UBICADA EN CALLE CALLES OAXACA Y SONORA DE LA, lon:-100.38826501, lat:20.65456568}} | 01-06-2021 | 31-12-2021 | 4,599,999.18 | 4,599,999.18 | 4,599,999.18 | 4,599,999.18 | 4,599,999.18 | 9999.18}} | {cto1: {tipo_obra:O bra, numero_cont rato:SOP/2021-0066/3, contratista:SI GA SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:4982014.63, importe_m odificado:459 | {meta1: {unidad_m edida:Metros cuadrados de construcción, avance:210 | 9/proye cto_PRO | Terminado | Validado avances |
| 2021 | 5 | 1912721 | Proyecto de inversión | 147,724.52 | {ffi: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147724.52, modificado:1 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE PRIVADA ZARAGOZA, DESDE LA PRIMARIA 450 ANIVERSARIO HASTA 44 M. COLONIA LAS LAJITAS, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI - 20742 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE QUERETARO | 20742 | 5 | 444 | 420 | {meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:44.0, meta_m odificada | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CALLE PRIVADA ZARAGOZA INTERIOR PUEBLO LAS LAJITAS, 76220 SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE PRIVADA ZARAGOZA Y CARRETERA ESTATAL SIN NOMBRE, CALLE EMILIANO ZAPATA OBRA UBICADA EN CALLE PRIVADA ZARAGOZA EN, lon:-100.46013601, lat:20.74098469}} | 01-06-2021 | 31-12-2021 | 145,608.42 | 145,608.42 | 145,608.42 | 145,608.42 | 145,608.42 | 608.42}} | {cto1: {tipo_obra:O bra, numero_cont rato:SOP/2021-0092/3, contratista:ING. CIVIL MAURICIO BAL TAZAR MENDEZ, convocante: MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:145635.97, importe_m odificado:145 | {meta1: {unidad_m edida:Metros lineales, avance:44 | 1/proye cto_PRO | Terminado | Validado avances |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME DEFINITIVO 2021

| CICLO | TRIMES | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION N_BENEFICIADA | HOMBRE MUJERES | BENEFICIARIOS | TIPO_GEO REFERENCIA | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS FISICOS | AVANCES FISICOS | CARPET A_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | | | | | | |
|-------|--------|---------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---|--------------------|------------------------|-----------------|-------------------------|----------------|---------------|---|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--|---|--|---|-------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|------------------|
| 2021 | 5 | 1912782 | Proyecto de inversión | 1,642,690.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1642690.28, modificado:1 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | MUNICIPIO DE QUERETARO | 20943 | 5 | 48 | 46 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE TURMALINA INTERIOR COLONIA JARDINES DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO ENTRE CALLE SANTIAGO DEL SUR Y CALLE SANTIAGO TLATELOLCO, CALLE PORTAL DE SAMANIEGO OBRA EN PREESCOLAR JOSÉ MANUEL LAYS, lon:100.39509365, lat:20.65095685}} | 01-06-2021 | 31-12-2021 | 1,413,785.66 | 1,413,785.66 | 1,413,785.66 | 1,413,785.66 | 1,413,785.66 | 3785.66}} | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_cont_rato:SOP/2021-0094/3, contratista:GRUPO RV EQUIPO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocado: MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:1603336.02, importe_monto:1413785.66}} | {meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | {unidad_monto:59996.55, importe_monto:539228.27}} | {meta1: {unidad_monto:59996.55, importe_monto:539228.27}} | 191278 | 2/proyecto_INICIO | 191278 | 2/proyecto_PROCESO, 191278 | 2/proyecto_TERMINADO | Validado avances |
| 2021 | 5 | 1918914 | Proyecto de inversión | 565,568.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565568.88, modificado:5 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE QUERETARO | 34815 | 5 | 127 | 123 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:58, direccion:CALLE 10 DE MAYO Y 5 DE MAYO INTERIOR PUEBLO JURQUILLA, 76226 JURQUILLA, QUERÉTARO ENTRE BOULEVARD VILLAS DEL MESÓN Y CALLE 10 DE MAYO, CALLE PRIMAVERA UBICADA EN CALLE 10 DE MAYO Y CALLE 5 DE MAYO ENTRE, lon:100.45764771, lat:20.7095276}} | 01-06-2021 | 31-12-2021 | 539,228.27 | 539,228.27 | 539,228.27 | 539,228.27 | 539,228.27 | 228.27}} | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_cont_rato:SOP/2021-0090/3, contratista:CONSTRUCTORA POCH S.A. DE C.V., convocado: MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:55996.55, importe_monto:539228.27}} | {meta1: {unidad_monto:55996.55, importe_monto:539228.27}} | {unidad_monto:55996.55, importe_monto:539228.27}} | 280 | 5/proyecto_INICIO | 191186 | 5/proyecto_PROCESO, 191186 | 5/proyecto_TERMINADO | Validado avances | |
| 2021 | 5 | 1911865 | Proyecto de inversión | 1,291,795.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1291795.24, modificado:1 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE QUERETARO | 18705 | 5 | 210 | 190 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:114, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ INTERIOR PUEBLO TLACOTE EL BAJO, 76229 TLACOTE EL BAJO, QUERÉTARO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ, CALLE 3 DE MAYO OBRA UBICADA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍN, lon:100.50938648, lat:20.66237094}} | 01-06-2021 | 31-12-2021 | 1,024,463.45 | 1,024,463.45 | 1,024,463.45 | 1,024,463.45 | 1,024,463.45 | 4463.45}} | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_cont_rato:SOP/2021-0078/3, contratista:GRUPO CONSULTOR MEXICANO, S.A. DE C.V., convocado: MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:1236002.45, importe_monto:1024463.45}} | {meta1: {unidad_monto:1236002.45, importe_monto:1024463.45}} | {unidad_monto:1236002.45, importe_monto:1024463.45}} | 191186 | 5/proyecto_INICIO | 191186 | 5/proyecto_PROCESO, 191186 | 5/proyecto_TERMINADO | Validado avances | |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME DEFINITIVO 2021

| CICLO | TRIMES | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO N_BENEFICIARIOS | POBLACION MUJERES | HOMBRE | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEO REFERENCIA | FECHA INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPET A_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | |
|-------|--------|---------|-----------------------|-----------------------|---|--|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---|--------------------------|---|------------------------|-------------------|--------|---------------|--|--|--|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------|---|---|--|------------------|------------------|
| 2021 | 5 | 2001456 | Adquisición | 96,744.00 | {ffi: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96744.0, modificado:96744.0, modificado:96744.0}} | MOBILIARIO Y EQUIPO DE COCINA SILLONES Y REFRIGERADOR PARA CAMPO DE TIRO | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | N | 0 | 0 | 1049777 | {meta1: {unidad_medida: Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:54, direccion:Fray Junípero Serra Mompán Oro CP 76229, lon:100.389957, lat:20.593391}} | 03-08-2021 | 31-12-2021 | 96,744.00 | 96,744.00 | 96,744.00 | 96,744.00 | 96,744.00 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} | {2001456/proyecto_INICIO, 2001456/proyecto_FIN, 2001456/proyecto_INICIO, 2001456/proyecto_FIN, 2001456/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | |
| 2021 | 5 | 1907145 | Proyecto de inversión | 2,991,999.99 | {ffi: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2991999.99, modificado:2844123.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN LA CALLE CUAUHTÉMOC DESDE CALLE OCEANIA HASTA 20 DE NOVIEMBRE, EN LA COLONIA RIVERA MEXICANA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI. - 2895 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE QUERETARO | 2895 | 5 | 2700 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:3130.0, meta_modificada:3130.0}} | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC INTERIOR PUEBLO LA RIVERA, 76220 SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERÉTARO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE OCEANIA, CALLE SANTA MÓNICA OBRA UBICADA EN CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE, lon:100.45480306, lat:20.74792557}} | 01-06-2021 | 31-12-2021 | 2,844,123.32 | 2,844,123.32 | 2,844,123.32 | 2,844,123.32 | 2,844,123.32 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2021-0055/3, contratista:ING. GUSTAVO VEGA ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:2849730.62, importe_montomodificado:2844123.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3130.0}} | {1907145/proyecto_INICIO, 1907145/proyecto_FIN, 1907145/proyecto_INICIO, 1907145/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances |
| 2021 | 5 | 1908271 | Proyecto de inversión | 2,604,480.79 | {ffi: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2604480.79, modificado:2540211.02}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EXISTENTE, A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DESDE CALLE HIDALGO HASTA CONSTITUCIÓN, EN LA COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. - 6301 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE QUERETARO | 6301 | 5 | 1650 | 1550 | 0 | {meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}} | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR COLONIA SANTA ROSA DE JAUREGUI, 76220 SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERÉTARO ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE MIGUEL HIDALGO OBRA UBICADA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE D, lon:100.44628736, lat:20.74542084}} | 01-06-2021 | 31-12-2021 | 2,540,211.02 | 2,540,211.02 | 2,540,211.02 | 2,540,211.02 | 2,540,211.02 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2021-0063/3, contratista:INGTEGRA DIVISION CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:2549746.47, importe_montomodificado:2540211.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1350.0}} | {1908271/proyecto_INICIO, 1908271/proyecto_FIN, 1908271/proyecto_INICIO, 1908271/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME DEFINITIVO 2021

| CICLO | TRIMES | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION N_BENEFICIARIOS | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | TIPO_GEO REFERENCIA | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPET A_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | | |
|-------|--------|---------|-----------------------|-----------------------|---|---|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---|--------------------------|---|-----------------|---------------------------|---------|---------|---------------|--|---|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------|---|--|------------|------------|------------------|------------------|
| 2021 | 5 | 1908569 | Proyecto de inversión | 3,463,853.17 | {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACION DE EPÍGMENIO (GONZÁLEZ CALLES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), ESPAÑA, monto:3463853.17, modificado:3 | REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EXISTENTE, A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN LA CALLE 5, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A CALLE 12, Y CALLE DE MARÍA DE EPÍGMENIO GONZÁLEZ CALLES, SAN AGUSTÍN, COLONIA REAL DE ESPAÑA, DELEGACIÓN DE EPÍGMENIO GONZÁLEZ FLORES. -7407 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE QUERETARO | 7407 | S | 1050 | 950 | 0 | {meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:2200.0}, meta_m:2200.0} | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:101, direccion:CALLE 5 DE MARÍA INTERIOR COLONIA REAL DE ESPAÑA, 76147 SAN JOSÉ EL ALTO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE SAN AGUSTÍN Y CALLE EPÍGMENIO GONZÁLEZ CALLES DE JESÚS OBRA UBICADA EN LA CALLE 5 DE CALLE MIGUEL HIDALGO A CALLE 12, lon:-100.38409366, lat:20.64888736}} | 01-06-2021 | 31-12-2021 | 3,183,383.46 | 3,183,383.46 | 3,183,383.46 | 3,183,383.46 | 3,183,383.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2021-0099/3, contratista:CONSTRUCTORA ZYANIA S.A. DE C.V., convocantes:MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:3183383.46, importe_monto:3183383.46, avance:2200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:190856}}, {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:190856}} | 190856 | 9/proyecto | Terminado | Validado avances |
| 2021 | 5 | 1912509 | Proyecto de inversión | 2,552,951.32 | {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACION DE EPÍGMENIO (GALEANA DESDE Y GUERRERO HASTA Y COLONIA CENTRO DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. -20186 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA DESDE Y GUERRERO HASTA Y COLONIA CENTRO DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. -20186 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE QUERETARO | 20186 | S | 460 | 440 | 0 | {meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:2140.0}, meta_m:2140.0} | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA INTERIOR PUEBLO SANTA ROSA DE JAUREGUI, 76220 SANTA ROSA JAUREGUI, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE VENUSTIANO CARRANZA OBRA UBICADA EN CALLE HERMENEGILDO, lon:-100.45088432, lat:20.73784846}} | 01-06-2021 | 31-12-2021 | 2,936,937.73 | 2,936,937.73 | 2,936,937.73 | 2,936,937.73 | 2,936,937.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2021-0086/3, contratista:GRUPO S.A. DE C.V., convocantes:MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:2349551.48, importe_monto:2349551.48, avance:2140.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:191250}}, {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:191250}} | 191250 | 9/proyecto | Terminado | Validado avances |
| 2021 | 5 | 2001476 | Adquisición | 35,925.20 | {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACION DE EPÍGMENIO (ADQUISICIÓN DE VITRINA Y DEPACHADOR DE AGUA CON SISTEMA DE ENFRÍAMIENTO POR COMPRESOR | | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | | N | 0 | 0 | 1049777 | {meta1: {unidad_medida: Mobiliario y equipo, meta:1.0}, meta_m:1.0} | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:64, direccion:Fray Junipero Serra Mompani Oro CP 76229, lon:-100.389957, lat:20.59391}} | 03-08-2021 | 31-12-2021 | 35,925.20 | 35,925.20 | 35,925.20 | 35,925.20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} | 200147 | 6/proyecto | Terminado | Validado avances | |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME DEFINITIVO 2021

| CICLO | TRIMES | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | POBLACION NUMERO_N_BENEFICIARIOS | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEO REFERENCIA | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPET A_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | |
|-------|--------|---------|-----------------------|-----------------------|---|---|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---|--------------------------|---|----------------------------------|---------|---------|---------------|--|---|---|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------|--|---|---|------------------|------------------|
| 2021 | 5 | 2001824 | Adquisición | 48,511.20 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48511.2, modificado:4 | ADQUISICIÓN DE MONITOR DE COMPOSICIÓN SEGMENTAL PARA EVALUACIÓN MEDIA EN EL CAMPO DE TIRO | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | N | 0 | 0 | 1049777 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:64, direccion:MGP3+P 5 El Nabo, Qro., México, lon:100.4970932, lat:20.6867533}} | 03-08-2021 | 31-12-2021 | 48,511.20 | 48,511.20 | 48,511.20 | 48,511.20 | 48,511.20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2001824/proyecto_INICIO, 2001824/proyecto_FIN, 2001824/proyecto_CESO, 2001824/proyecto_FIN, 2001824/proyecto_CESO} | Terminado | Validado avances | |
| 2021 | 5 | 1906877 | Proyecto de inversión | 3,474,301.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3474301.99, modificado:3 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA DESDE CALLE SAN LUIS HASTA CALLE MARIANO MATAMOROS, Y DE CALLE MARIANO DESDE CALLE EMILIANO EMILIANO ZAPATA LA COLONIA EL PEDREGAL, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. - 2203 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE QUERETARO | 2203 | S | 470 | 430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:cuadrados de construcción, meta:2827.0, meta_modificada:2827.0}} | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR PUEBLO EL PEDREGAL, 76220 SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERÉTARO ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE ZARAGOZA OBRA UBICADA EN CALLE EMILIANO ZAPATA DESDE CALLE SAN LU, lon:100.45647405, lat:20.74291875}} | 01-06-2021 | 31-12-2021 | 3,384,156.92 | 3,384,156.92 | 3,384,156.92 | 3,384,156.92 | 3,384,156.92 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2021-0051/3, contratista:Ing. Ismael Estrella Martinez, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:3387979.44, importe_montofinanciado:3387979.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2827.0}} | {1906877/proyecto_INICIO, 1906877/proyecto_FIN, 1906877/proyecto_CESO, 1906877/proyecto_FIN, 1906877/proyecto_CESO} | Terminado | Validado avances |
| 2021 | 5 | 1911662 | Proyecto de inversión | 1,434,791.70 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1434791.7, modificado:1 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA DEL GENERAL JOSÉ MA. ARTEAGA, LOCALIDAD SOLANA TROJES, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. - 18275 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | MUNICIPIO DE QUERETARO | 18275 | S | 46 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:cuadrados de construcción, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:110, direccion:CALLE CORREGIDORA INTERIOR PUEBLO LA SOLANA, 76230 LA SOLANA, QUERÉTARO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE CORREGIDORA, CALLE HIDALGO OBRA UBICADA EN EL PREESCOLAR JOSÉ MA. ARTEAGA UBICADA EN CALLE CORREGIDORA SN E, lon:100.39315446, lat:20.73811142}} | 01-06-2021 | 31-12-2021 | 1,407,342.39 | 1,407,342.39 | 1,407,342.39 | 1,407,342.39 | 1,407,342.39 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2021-0076/3, contratista:ING. CIVIL LOTH NOEL SALINAS HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:1407346.09, importe_montofinanciado:1407342.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:224.0}} | {1911662/proyecto_INICIO, 1911662/proyecto_FIN, 1911662/proyecto_CESO, 1911662/proyecto_FIN, 1911662/proyecto_CESO} | Terminado | Validado avances |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME DEFINITIVO 2021

| CICLO | TRIMES | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION N_BENEFICIARIOS | HOMBRE | BENEFICARIOS | METAS | TIPO_GEO REFERENCIA | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPET A_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | | |
|-------|----------|-----------|-----------------------|-----------------------|---|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------------|--------|--------------|-------|---------------------|--|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--|---|--|------------------|------------------|
| 2021 | QUE21020 | 5 1911911 | Proyecto de inversión | 5,191,388.47 | {fff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5191388.47, modificado:4 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE, A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE MAYO DE GALEANA, EN LA COLONIA CENTRO SANTA ROSA JAUREGUI - 18799 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE QUERETARO | 18799 | S | 5500 | 4500 | 0.47400}} | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR PUEBLO SANTA ROSA DE JAUREGUI, 76220 SANTA ROSA JAUREGUI, QUERÉTARO ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y AVENIDA HERMENEGILDO GALEANA, CALLE BENITO JUÁREZ OBRA UBICADA EN CALLE MORELOS ENTRE AVENIDA 5, lon:-100.44974707, lat:20.74212778}} | 01-06-2021 | 31-12-2021 | 4,503,896.09 | 4,503,896.09 | 4,503,896.09 | 4,503,896.09 | 4,503,896.09 | 3896.09}} | {ctto1: {tipo_obra:0, numero_cont_rato:SOP/2021-0081/3, contratista:C ONSTRUCCIO NES ACERO, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:4899289.26, importe_monto:4500.0}} | {meta1: {unidad_medida: metros cuadrados de construcción, meta:4740.0, meta_m odificada | {unidad_m cto_INIC IO, 191191 cuadrados de construcción, 191191 metros cuadrados de construcción, avance:474 cto_FIN}} | Terminado | Validado avances |
| 2021 | QUE21020 | 5 1912452 | Proyecto de inversión | 957,698.42 | {fff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:957698.42, modificado:9 | MANTENIMIENTO DE AULAS EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, LOCALIDAD LA GOTERA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI - 20038 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | MUNICIPIO DE QUERETARO | 20038 | S | 144 | 158 | 0.10}} | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:51, direccion:PUEBLO LA GOTERA, 76210 LA GOTERA, QUERÉTARO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS OBRA UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO UBICADA EN DOMICILIO CONOCIDO ENTRE CALLE M, lon:-100.37576162, lat:20.86405501}} | 01-06-2021 | 31-12-2021 | 937,529.74 | 937,529.74 | 937,529.74 | 937,529.74 | 937,529.74 | 529.74}} | {ctto1: {tipo_obra:0, numero_cont_rato:SOP/2021-0113/3, contratista:ARQ. MA. JUANA LARA CABRERA, convocante: MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:93759.03, importe_monto:937529.74}} | {meta1: {unidad_m cto_PRO CESO, 191245 avance:1.0} cto_FIN}} | Terminado | Validado avances | |
| 2021 | QUE21030 | 5 1981727 | Proyecto de inversión | 5,442,134.25 | {fff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:563057.3, modificado:0.0}, fff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4879076.95, modificado:6 | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA, DE PRIVADA LOS CIPRÉS HASTA 630 METROS LINEALES, RUMBO A LA CARRETERA 57, EN LA COLONIA CENTRO DE LA SANTA ROSA JAUREGUI - 156268 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE QUERETARO | 156268 | S | 400 | 300 | 0.6300}} | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CALLE PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA SUR INTERIOR PUEBLO SANTA ROSA DE JAUREGUI, 76220 SANTA ROSA JAUREGUI, QUERÉTARO ENTRE PRIVADA LOS CIPRÉS Y CALLE PEREGRINA OBRA UBICADA EN CALLE PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA SUR E, lon:-100.44457044, lat:20.73209407}} | 10-09-2021 | 31-12-2021 | 6,773,004.99 | 6,773,004.99 | 6,773,004.99 | 6,773,004.99 | 6,773,004.99 | 3004.99}} | {ctto1: {tipo_obra:0, numero_cont_rato:SOP/2021-0126/3, contratista:LI C. JIMENA VEGA REYES, convocante: MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:5430419.86, importe_monto:6300.0}} | {meta1: {unidad_m cto_FIN, edida:Metros lineales, avance:630 cto_PRO CESO}} | Terminado | Validado avances | |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME DEFINITIVO 2021

| CICLO | TRIMES | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | N_BENEFICIARIOS | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEO REFERENCIA | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPETA FOTO | ESTATUS | FLUJO |
|-------|----------|-----------|-----------------------|-----------------------|---|---|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---|--------------------|---|-----------------|-----------------|---------|---------|---------------|---|---|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|---|---|-----------|------------------|
| 2021 | QUE21040 | 5 2053154 | Adquisición | 1,344,600.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACION PARA ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1344600.26, modificado:1} | ADQUISICIÓN DE CASCOS MOTOCICLETA PARA POLICIAS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE QUERÉTARO | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | 569 | N | 0 | 0 | 1049777 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:146.0}} | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:TLALOC 102, lon:-100.389957, lat:20.59391}} | 01-12-2021 | 31-12-2021 | 1,344,600.26 | 1,344,600.26 | 1,344,600.26 | 1,344,600.26 | 1,344,600.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:146.0}} | 2053154/pto_INICIO, 2053154/pto_PROCESO, 2053154/pto_FIN, 2053154/pto_PROCESO, 2053154/pto_INICIO, 2053154/pto_FIN, 2053154/pto_PROCESO, 2053154/pto_INICIO, 2053154/pto_FIN, 2053154/pto_PROCESO | Terminado | Validado avances |
| 2021 | QUE21020 | 5 1908323 | Proyecto de inversión | 3,480,162.10 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3480162.1, modificado:3} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN SECUNDARIA TÉCNICA 25 EPIGMENTIO GONZÁLEZ, COLONIA BOLAÑOS, DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO. - 6446 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 6446 | S | 289 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:1541.0}} | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ASTEROIDES INTERIOR COLONIA BOLAÑOS, 76146 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO ENTRE CALLE PISCIS Y CALLE LEO, CALLE SATURNO OBRA EN SECUNDARIA TÉCNICA 25 EPIGMENTIO GONZÁLEZ UBICADA EN CALLE ASTEROIDES SIN NÚME, lon:-100.37515983, lat:20.61709665}} | 01-06-2021 | 31-12-2021 | 3,199,848.06 | 3,199,848.06 | 3,199,848.06 | 3,199,848.06 | 3,199,848.06 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2021-0064/3, contratista:DI COCESA S.A. DE C.V., convocado: MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:3199851.32, importe_mofificado:3199848.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:154.0}} | 1908323/pto_INICIO, 1908323/pto_PROCESO, 1908323/pto_INICIO, 1908323/pto_PROCESO, 1908323/pto_INICIO, 1908323/pto_PROCESO | Terminado | Validado avances |
| 2021 | QUE21020 | 5 1913737 | Proyecto de inversión | 2,980,113.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298013.98, modificado:2} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PROLONGACIÓN SUR, CENTRO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. - 23339 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 23339 | S | 1600 | 1400 | 0 | {meta1: {unidad_medida: lineales, meta:400.0}} | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CALLE PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA SUR INTERIOR PUEBLO SANTA ROSA DE JAUREGUI, 76220 SANTA ROSA JAUREGUI, QUERÉTARO ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y PRIVADA LOS CIPRÉS, CALLE JUAN ALVAREZ OBRA UBICADA EN CALLE PROLONGACIÓN, lon:-100.446364, lat:20.73549483}} | 01-06-2021 | 31-12-2021 | 2,739,259.62 | 2,739,259.62 | 2,739,259.62 | 2,739,259.62 | 2,739,259.62 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2021-0097/3, contratista:PROMOCIONE S Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocado: MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:2739259.75, importe_mofificado:2739259.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de lineales, avance:400.0}} | 1913737/pto_INICIO, 1913737/pto_PROCESO, 1913737/pto_INICIO, 1913737/pto_PROCESO, 1913737/pto_INICIO, 1913737/pto_PROCESO | Terminado | Validado avances |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME DEFINITIVO 2021

| CICLO | TRIMES | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | POBLACION NUMERO_N_BENEFICIADA | HOMBRE MUJERES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEO REFERENCIA | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPET A_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | |
|-------|--------|---------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---|--------------------------|---|--------------------------------|----------------|---------------|-------|---------------------|--|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------|---|---|-----------|------------------|
| 2021 | 5 | 1911719 | Proyecto de inversión | 3,845,445.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38454.45, modificado:3}} REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EXISTENTE, A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN LA CALLE 5 DE FEBRERO DE CALLE CUAUHTEMOC A CALLE ARROYO SECO, EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRE, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES. -18429 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE QUERETARO | 18429 | S | 800 | 700 | 0 :1400.0}} | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:92, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO INTERIOR PUEBLO EL SALITRE, 76127 EL SALITRE, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE ARROYO SECO, CALLE FRAY PEDRO DE GANTE OBRA UBICADA EN CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE AR, lon:-100.42331348, lat:20.66871028}} | 01-06-2021 | 31-12-2021 | 3,540,141.27 | 3,540,141.27 | 3,540,141.27 | 3,540,141.27 | 3,540,141.27 | 0141.27}} | {ctto1: {tipo_obra:O, bra, numero_cont rato:SOP/20 21-0077/3, contratista:1 NG JOSÉ GUSTAVO SILIS TOVAR, convocante: MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:3540.141, importe_mons:354.0141.27}} | {191171 9/proye cto_INIC IO, 191171 9/proye cto_PRO CESO, 191171 9/proye cto_FIN} | Terminado | Validado avances |
| 2021 | 5 | 1912745 | Proyecto de inversión | 1,138,596.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11385.96, modificado:1}} REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DESDE CALLE MIGUEL HIDALGO HASTA 415 ML, EN LA COMUNIDAD DE TLACOTE EL BAJO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO. -20794 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE QUERETARO | 20794 | S | 210 | 190 | 0 :415.0}} | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:114, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ INTERIOR PUEBLO TLACOTE EL BAJO, 76229 TLACOTE EL BAJO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE RAMÓN CORONA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE GUILLERMO PRIETO OBRA UBICADA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, lon:-100.50949096, lat:20.66251684}} | 01-06-2021 | 31-12-2021 | 1,081,952.77 | 1,081,952.77 | 1,081,952.77 | 1,081,952.77 | 1,081,952.77 | 1952.77}} | {ctto1: {tipo_obra:O, bra, numero_cont rato:SOP/20 21-0093/3, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES CRUZ, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:1120.173, importe_mons lineales:191274.108, avance:415.0}} | {191274 5/proye cto_INIC IO, 191274 5/proye cto_PRO CESO, 191274 5/proye cto_FIN} | Terminado | Validado avances |
| 2021 | 5 | 2001439 | Adquisición | 929,044.00 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92904.0, modificado:9}} MOBILIARIO Y OFICINA (MÓDULOS PARA ESTACIONES DE TRABAJO) PARA EL CAMPO DE TIRO | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | 511 | N | 0 | 0 | 1049777 :1.0}} | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:64, direccion:Fray Junipero Serra Mompani Oro, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 03-08-2021 | 31-12-2021 | 929,044.00 | 929,044.00 | 929,044.00 | 929,044.00 | 929,044.00 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_m edida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} | {200143 9/proye cto_INIC IO, 200143 9/proye cto_PRO CESO, 200143 9/proye cto_FIN} | Terminado | Validado avances |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME DEFINITIVO 2021

| TRIMES | MONTO GLOBAL | FUENTES FINANCIAMIENTO | ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | POBLACION NUMERO N BENEFICIARIOS | HOMBRE MUJERES | BENEFICIARIOS | TIPO GEO REFERENCIAL | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPETA FOTO | ESTATUS | FLUJO | | |
|--------|---------------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---|--------------------------|---|----------------------------------|----------------|---------------|---|--|---|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------|--|---|---|------------------|------------------|
| 2021 | 16,303,800.00 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.630387, modificado:1.630387}} | 22 | Queretaro | 14 | Queretaro | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | N | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_m odificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:64, direccion:MGM4+ W4 El Nabo, Oro, México, lon:100.49468994, lat:20.68482616}} | 06-07-2021 | 31-12-2021 | 16,303,800.00 | 16,303,800.00 | 16,303,800.00 | 16,303,800.00 | 16,303,800.00 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0}} | {2001813/proyecto_INICIO, 2001813/proyecto_PROCESO, 2001813/proyecto_FIN, 2001813/proyecto_CESO, 2001813/proyecto_AVANCE} | Terminado | Validado avances | |
| 2021 | 865,594.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865594.34, modificado:7.399143}} | 22 | Queretaro | 14 | Queretaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE QUERETARO | 1642 | 5 | 1781 | 1800 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:805.0, meta_m odificada:805.0}} | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:75, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN RANCHO PIE DE GALLO, 76224 PIE DE GALLO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE PINO SUÁREZ, CALLE LA PRESITA PROYECTO UBICADO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE BENITO JUÁR, lon:100.48901254, lat:20.78319894}} | 01-06-2021 | 31-12-2021 | 733,991.43 | 733,991.43 | 733,991.43 | 733,991.43 | 733,991.43 | {cto1: {tipoobra:Obra, numero_contrato:SOP/2021-0069/3, contratista:ORA CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., municipio:QUERETARO, monto:849424.43, importe_m odificado:733991.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:805.0}} | {1906755/proyecto_INICIO, 1906755/proyecto_PROCESO, 1906755/proyecto_FIN, 1906755/proyecto_CESO, 1906755/proyecto_AVANCE} | Terminado | Validado avances |
| 2021 | 2,408,000.00 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240800.00, modificado:2.36917433}} | 22 | Queretaro | 14 | Queretaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE QUERETARO | 2718 | 5 | 2700 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1400.0, meta_m odificada:1400.0}} | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR PUEBLO SANTA ROSA DE JAUREGUI, 76220 SANTA ROSA JAUREGUI, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE JOSE MARIA MORELOS OBRA UBICADA EN CALLE VICENTE GUERR, lon:100.45085233, lat:20.74508016}} | 01-06-2021 | 31-12-2021 | 2,369,174.33 | 2,369,174.33 | 2,369,174.33 | 2,369,174.33 | 2,369,174.33 | {cto1: {tipoobra:Obra, numero_contrato:SOP/2021-0054/3, contratista:GUMO CONSTRUCCIONES DE S.A. DE C.V., municipio:QUERETARO, monto:2379984.79, importe_m odificado:2369174.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1400.0}} | {1907034/proyecto_INICIO, 1907034/proyecto_PROCESO, 1907034/proyecto_FIN, 1907034/proyecto_CESO, 1907034/proyecto_AVANCE} | Terminado | Validado avances |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME DEFINITIVO 2021

| CICLO | TRIMES | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION N_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRE | BENEFICIARIOS | TIPO_GEO REFERENCIA | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPET A_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | |
|-------|--------|---------|-----------------------|-----------------------|---|---|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---|--------------------------|---|-----------------|-------------------------|---------|---------|--|--|--|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------|---|--|--|-----------|------------------|
| 2021 | 5 | 1908903 | Proyecto de inversión | 1,984,479.92 | {ffi: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1984479.92, modificado:1} | REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EXISTENTE, A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN LA CALLE SAN PEDRO, DE LA CALLE DE JALISCO A LA CALLE MICHOACAN, Y COLONIA SAN JOSE EL ALTO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES. | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 8328 | S | 760 | 740 | 0 | {meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:999.0, meta_m odificada:999.0}} | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:101, direccion:CALLE SAN PEDRO INTERIOR COLONIA SAN JOSÉ EL ALTO, 76147 SAN JOSÉ EL ALTO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE JAISCO Y CALLE MICHOACAN, PRIVADA SAN LUIS OBRA UBICADA EN CALLE SAN PEDRO DE LA CALLE DE JALISCO A LA CALLE MICHOAC, lon:-100.3756836, lat:20.65838054}} | 01-06-2021 | 31-12-2021 | 1,874,492.53 | 1,874,492.53 | 1,874,492.53 | 1,874,492.53 | 1,874,492.53 | 4492.53}} | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2021-0053/3, contratista:NAJAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:1874492.71, importe_montodificado:1874492.53}} | {meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:190890, meta_m odificada:190890}} | Terminado | Validado avances |
| 2021 | 5 | 2001805 | Adquisición | 23,084.00 | {ffi: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23084.0, modificado:2} | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES PROYECTOR DE SALA PARA CAMPO DE TIRO | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | N | 0 | 0 | 1049777 | {meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_m odificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:64, direccion:MGPA+PM El Nabo, Oro., México, lon:-100.49331665, lat:20.6867533}} | 03-08-2021 | 31-12-2021 | 23,084.00 | 23,084.00 | 23,084.00 | 23,084.00 | 23,084.00 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida: Pieza, avance:1.0}} | Terminado | Validado avances | | |
| 2021 | 5 | 1906608 | Proyecto de inversión | 999,999.98 | {ffi: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999999.98, modificado:1} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO LONARIA EN PLAZA CÍVICA EN PREESCOLAR FÉLIX OSORES, COLONIA HÉRCULES, DELEGACIÓN VILLA CAJETANO RUBIO. | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 605 | S | 42 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:299.0, meta_m odificada:299.0}} | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CALLEJON DE SANTIAGO DE INTERIOR SN COLONIA HÉRCULES, 76069 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE RIBERA DEL RIO Y AVENIDA HÉRCULES ORIENTE, CALLE EMETERIO GONZALEZ PREESCOLAR FELIX OSORES UBICADO EN CALL, lon:-100.34976443, lat:20.60274185}} | 01-06-2021 | 31-12-2021 | 1,133,483.34 | 1,133,483.34 | 1,133,483.34 | 1,133,483.34 | 1,133,483.34 | 3483.34}} | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2021-0049/3, contratista:ING. CIVIL JOSÉ CARMEN MORALES HERNÁNDEZ, convocante: MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:977833.62, importe_montodificado:1133483.34}} | {meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:190660, meta_m odificada:190660}} | Terminado | Validado avances |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME DEFINITIVO 2021

| CICLO | TRIMES | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION N_BENEFICIARIOS | MUJERES | HOMBRE | BENEFICIARIOS | TIPO_GEO REFERENCIAL | TIPO_GEO REFERENCIAL | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPET A FOTO | ESTATUS | FLUJO | | |
|-------|--------|---------|-----------------------|-----------------------|--|--------|---------------------|---------------------|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|---------|--------|---|---|----------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|---|--|--|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 2021 | 5 | 1908227 | Proyecto de inversión | 1,661,540.42 | {ffi: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1661540.42, modificado:1}} REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EXISTENTE, A BASE DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN LA CALLE PINO SUÁREZ DESDE (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA JAUREGUI - 6215 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE QUERETARO | 6215 | S | 1852 | 1750 | 0 | {meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:900.0, meta_m odificada: {lat:20.75896863}} | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:69, direccion:CALLE PINO SUÁREZ INTERIOR PUEBLO MONTENEGRO, 76220 MONTENEGRO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE VICENTE GUERRERO OBRA UBICADA EN CALLE PINO SUÁREZ DESDE CALLE CORREGIDORA ENTR, lon:-100.42936466, lat:20.75896863}} | 01-06-2021 | 31-12-2021 | 1,629,376.97 | 1,629,376.97 | 1,629,376.97 | 1,629,376.97 | 1,629,376.97 | {ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_cont rato:SOP/2021-0062/3, contratista:TECNO CONSTRUCT ORES ROCO, S.A DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:1629378.21, importe_m odificado:1629376.97}} | {meta1: {unidad_m edida:Metros cuadrados de construcción, importe_m odificado:1629376.97}} | {meta1: {unidad_m edida:Metros cuadrados de construcción, importe_m odificado:1629376.97}} | 190822 | 7/proye cto_PRO | Terminado | Validado avances | |
| 2021 | 5 | 1908531 | Proyecto de inversión | 1,499,999.50 | {ffi: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499999.5, modificado:1}} CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES EN PREESCOLAR LUZ MA. SERRADEL LOCALIDAD MONTENEGRO, 99.5 DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI - 7310 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | MUNICIPIO DE QUERETARO | 7310 | S | 237 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida: Aula, meta:2.0, meta_m odificada: {lat:20.76447125}} | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:69, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR PUEBLO MONTENEGRO, 76220 MONTENEGRO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CAMINO A TIERRA BLANCA Y CARRETERA MONTENEGRO A PINTO, CALLE INDEPENDENCIA OBRA UBICADA EN PREESCOLAR LUZ MA. SERRADEL ENTRE CAMINO A TI, lon:-100.42549155, lat:20.76447125}} | 01-06-2021 | 31-12-2021 | 1,301,394.16 | 1,301,394.16 | 1,301,394.16 | 1,301,394.16 | 1,301,394.16 | 1,301,394.16 | 1394.16}} | {meta1: {unidad_m edida:Aula, importe_m odificado:1301394.16}} | {meta1: {unidad_m edida:Aula, importe_m odificado:1301394.16}} | 190853 | 1/proye cto_PRO | Terminado | Validado avances |
| 2021 | 5 | 1912585 | Proyecto de inversión | 2,354,164.68 | {ffi: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2354164.68, modificado:1}} CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN CALLE ARROYO VERDE, DE CALLE ARROYO ZARCO A CALLE ARROYO BLANCO, Y CALLE DESIERTO DE KALAHARI, DE CALLE ARROYO ZARCO A CALLE DESIERTO DE GOBI, EN LA COLONIA ARROYITOS, EN SAN JOSÉ EL ALTO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES - 20337 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE QUERETARO | 20337 | S | 550 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:1700.0, meta_m odificada: {lat:20.64787606}} | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:101, direccion:CALLE ARROYO VERDE Y DESIERTO DE KALAHARI INTERIOR COLONIA LOS ARROYITOS, 76147 SAN JOSÉ EL ALTO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE ARROYO ZARCO Y BLANCO, CALLE ARROYO SECO OBRA UBICADA EN CALLE ARROYO VERDE Y DE, lon:-100.38081919, lat:20.64787606}} | 01-06-2021 | 31-12-2021 | 1,962,482.11 | 1,962,482.11 | 1,962,482.11 | 1,962,482.11 | 1,962,482.11 | 1,962,482.11 | {ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_cont rato:SOP/2021-0089/3, contratista:NG. JORGE OBREGON ALVAREZ, convocante: MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:2154411.54, importe_m odificado:1962482.11}} | {meta1: {unidad_m edida:Metros cuadrados de construcción, importe_m odificado:1962482.11}} | {meta1: {unidad_m edida:Metros cuadrados de construcción, importe_m odificado:1962482.11}} | 191258 | 5/proye cto_PRO | Terminado | Validado avances |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME DEFINITIVO 2021

| CICLO | TRIMES | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | POBLACION NUMERO N_BENEFICIARIOS | HOMBRE MUJERES | BENEFICIARIOS | TIPO_GEO REFERENCIA | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS FISICOS | AVANCES FISICOS | CARPET A_FOTO S | ESTATUS | FLUJO | |
|-------|--------|---------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------|---------------|---------------------|--|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|---|---|-----------|---------|
| 2021 | 5 | 1913060 | Proyecto de inversión | 4,709,919.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4709919.34, modificado:4 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE QUERETARO | 21748 | 5 | 760 | 740 | {meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:1350.0}} | 01-06-2021 | 31-12-2021 | 4,318,150.58 | 4,318,150.58 | 4,318,150.58 | 4,318,150.58 | 4,318,150.58 | 8150.58}} | {ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:SOP/2021-0110/3, contratista:ARQ. ISABEL ZAMORANO, convocado: MUNICIPIO DE QUÉRETARO, importe_monto:152.81, avance:0.0}} | {191306 0/proye cto_INICIO, 191306 0/proye cto_PROCESO, 191306 0/proye cto_FIN} | Terminado | avances |
| 2021 | 5 | 1907684 | Proyecto de inversión | 1,051,681.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1051681.86, modificado:1 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | MUNICIPIO DE QUERETARO | 4647 | 5 | 132 | 125 | {meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:8.0, modificado:0.318.0}} | 01-06-2021 | 31-12-2021 | 1,043,938.47 | 1,043,938.47 | 1,043,938.47 | 1,043,938.47 | 1,043,938.47 | 3938.47}} | {ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:SOP/2021-0059/3, contratista:ING. CIVIL MAURICIO BAL TAZAR MENDEZ, convocado: MUNICIPIO DE QUÉRETARO, importe_monto:281.66, avance:0.0}} | {190768 4/proye cto_INICIO, 190768 4/proye cto_PROCESO, 190768 4/proye cto_FIN} | Terminado | avances |
| 2021 | 5 | 1912523 | Proyecto de inversión | 2,514,704.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2514704.79, modificado:1 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE QUERETARO | 20210 | 5 | 180 | 170 | {meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:285.0, modificado:0.285.0}} | 01-06-2021 | 31-12-2021 | 1,976,493.12 | 1,976,493.12 | 1,976,493.12 | 1,976,493.12 | 1,976,493.12 | 6493.12}} | {ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:SOP/2021-0088/3, contratista:ASTECIMIENTOS, DISEÑO, DESARROLLO Y CREACION, S.A DE C.V., convocado: MUNICIPIO DE QUÉRETARO, importe_monto:499.58, avance:0.0}} | {191252 3/proye cto_INICIO, 191252 3/proye cto_PROCESO, 191252 3/proye cto_FIN} | Terminado | avances |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME DEFINITIVO 2021

| CICLO | TRIMES | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION N_BENEFICIADA | HOMBRE MUJERES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEO REFERENCIA | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPET A_FOTO | ESTATUS | FLUJO | | | | | |
|-------|--------|---------|-----------------------|-----------------------|---|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---|--------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|---------------|-------|---------------------|---|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--|---|--|--------|-----------------------------|------------------------------|-----------|------------------|
| 2021 | 5 | 1913772 | Proyecto de inversión | 622,360.97 | {ffi: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACION LA PRIMARIA 450 ES, SUBSIDIOS ANIVERSARIO Y CONVENIOS), monto:622360.97, modificado:615289.5}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA ZARAGOZA DESDE LA PRIMARIA 450 ES, HASTA 275 ML, EN LA COLONIA LAS LAJITAS, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI - 23402 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 23402 | 5 | 434 | 430 | 0 :.275.0}} | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:PRIVADA ZARAGOZA INTERIOR PUEBLO LAS LAJITAS, 76220 SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE PRIVADA ZARAGOZA Y CARRETERA ESTATAL SIN NOMBRE, CALLE EMILIANO ZAPATA OBRA UBICADA EN PRIVADA ZARAGOZA DESDE LA PRIMARIA 45, lon:-100.46121426, lat:20.74228402}} | 01-06-2021 | 31-12-2021 | 615,289.50 | 615,289.50 | 615,289.50 | 615,289.50 | 615,289.50 | 289.5}} | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_cont_rato:SOP/2021-0102/3, contratista:ING. CIVIL PABLO MANUEL HERNÁNDEZ VÁZQUEZ, convocado: MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:618557.69, importe_monto:615289.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados, meta:275.0, meta_monto:615289.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados, meta:191377.0, meta_monto:618557.69, meta_importe_monto:615289.5}} | 191377 | 2/proye cto_INIC IO, 191377 | 2/proye cto_PRO CESO, 191377 | Terminado | Validado avances |
| 2021 | 5 | 1929959 | Proyecto de inversión | 3,553,376.64 | {ffi: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACION A CALLE JALISCO Y ROO EN SAN JOSÉ EL ALTO, CONVENIOS), monto:3553376.64, modificado:3384829.48}} | REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE RECONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN CALLE QUERÉTARO DE CALLE JALISCO A CALLE QUINTANA Y ROO EN SAN JOSÉ EL ALTO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES. - 67396 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 67396 | 5 | 780 | 720 | 0 :.1170.0}} | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:101, direccion:CALLE QUERÉTARO INTERIOR COLONIA SAN JOSÉ EL ALTO, 76147 SAN JOSÉ EL ALTO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE QUINTANA ROO, CALLE GUANAJUATO OBRA UBICADA EN CALLE QUERÉTARO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE QUINTANA R, lon:-100.38063961, lat:20.65481919}} | 01-06-2021 | 31-12-2021 | 3,384,829.48 | 3,384,829.48 | 3,384,829.48 | 3,384,829.48 | 3,384,829.48 | 4829.48}} | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_cont_rato:SOP/2021-0111/3, contratista:ING. JOSE ALVARO UGALDE CHAPARRO, convocado: MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:3385212.76, importe_monto:3384829.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuadrados, meta:1170.0, meta_monto:3384829.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuadrados, meta:192995.0, meta_monto:3385212.76, meta_importe_monto:3384829.48}} | 192995 | 9/proye cto_INIC IO, 192995 | 9/proye cto_PRO CESO, 192995 | Terminado | Validado avances |
| 2021 | 5 | 1908408 | Proyecto de inversión | 4,719,597.18 | {ffi: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACION LIBERTAD/REPÚBLICA DE BRASIL, Y CONVENIOS), monto:4719597.18, modificado:4596664.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL 7 EN PRIMARIA INDEPENDENCIA Y LIBERTAD/REPÚBLICA DE BRASIL, COLONIA LOMA BONITA, DELEGACIÓN FELIX OSORES SOTOMAYOR. - 6890 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 6890 | 5 | 720 | 680 | 0 :.1749.0}} | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE IZTACCIHUATL Y POPOCATEPETL INTERIOR COLONIA LOMA BONITA, 76118 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE IZTACCIHUATL Y CALLE POPOCATEPETL, CALLE ALPES OBRA UBICADA EN PRIMARIA INDEPENDENCIA Y LIBERTADRE, lon:-100.45001644, lat:20.64847347}} | 01-06-2021 | 31-12-2021 | 4,596,664.41 | 4,596,664.41 | 4,596,664.41 | 4,596,664.41 | 4,596,664.41 | 4596.66441}} | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_cont_rato:SOP/2021-0067/3, contratista:CONSTRUCTORA ICQ S.A DE C.V., convocado: MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:4620830.47, importe_monto:4596664.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados, meta:1749.0, meta_monto:4596664.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados, meta:190840.0, meta_monto:4620830.47, meta_importe_monto:4596664.41}} | 190840 | 8/proye cto_INIC IO, 190840 | 8/proye cto_PRO CESO, 190840 | Terminado | Validado avances |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME DEFINITIVO 2021

| CICLO | TRIMES | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION N_BENEFICIADA | HOMBRE MUJERES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEO REFERENCIA | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS FISICOS | AVANCES FISICOS | CARPET A_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | | | | | | | | | |
|-------|--------|---------|-----------------------|-----------------------|---|--------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|--|--------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------|----------------|---------------|------------|--|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|---------|
| 2021 | 5 | 1908543 | Proyecto de inversión | 4,619,999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461999.99, modificado:4}} INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN LA CALLE MARGARITAS DESDE CALLE HASTA CALLE TULIPANES, EN LA COLONIA LAS ROSAS, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI. - 7349 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Social | Proyecto de Inversión de Infraestructura | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE QUERETARO | 7349 | 5 | 470 | 460 | 0.2800.0}} | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CALLE MARGARITAS INTERIOR COLONIA LAS ROSAS, 76220 SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERÉTARO ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE TULIPANES, CALLE VIOLETAS OBRA UBICADA EN LA CALLE MARGARITAS DESDE CALLE CUAUHTÉMOC HASTA CALLE TULIPANES, QUERÉTARO. lon:-100.44207629, lat:20.7450747}} | 01-06-2021 | 31-12-2021 | 4,242,805.91 | 4,242,805.91 | 4,242,805.91 | 4,242,805.91 | 4,242,805.91 | 2805.91}} | {ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_cont_rato:SOP/2021-0068/3, contratista:CONSTRUCTORA RA GHECO S. DE RL DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:4480859.95, importe_monto:4242805.91, avance:2805.91}} | {meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}} | {meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | {meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | {ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_cont_rato:SOP/2021-0074/3, contratista:GRUPO RUPON, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:2790708.08, importe_monto:1636551.90, avance:6551.90}} | {meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | {meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | {ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_cont_rato:SOP/2021-0082/3, contratista:CONTRATISTA A.S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:419776.95, importe_monto:4197612.11, avance:850.0}} | {meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:191114.0, meta_modificada:191114.0}} | {meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:191114.0, meta_modificada:191114.0}} | {meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:191192.0, meta_modificada:191192.0}} | Terminado | avances |
| 2021 | 5 | 1911141 | Proyecto de inversión | 2,966,365.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2966365.05, modificado:1}} CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL 5 EN PRIMARIA NACIONES UNIDAS, LOCALIDAD EL SALITRE, DELEGACIÓN EPÍGMENIO GONZÁLEZ FLORES. - 17122 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Social | Proyecto de Inversión de Infraestructura | Educación | MUNICIPIO DE QUERETARO | 17122 | 5 | 198 | 190 | 0.500.0}} | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:92, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC INTERIOR PUEBLO EL SALITRE, 76127 EL SALITRE, QUERÉTARO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE FRAY MARGIL DE JESUS, CALLE VASCO DE QUIROGA OBRA EN ESCUELA PRIMARIA NACIONES UNIDAS UBICADA EN CALLE CUAU. lon:-100.42265366, lat:20.6663889}} | 01-06-2021 | 31-12-2021 | 1,636,551.90 | 1,636,551.90 | 1,636,551.90 | 1,636,551.90 | 1,636,551.90 | 6551.90}} | {ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_cont_rato:SOP/2021-0074/3, contratista:GRUPO RUPON, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:2790708.08, importe_monto:1636551.90, avance:6551.90}} | {meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | {meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:191114.0, meta_modificada:191114.0}} | {meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:191114.0, meta_modificada:191114.0}} | Terminado | avances | | | | | | | |
| 2021 | 5 | 1911929 | Proyecto de inversión | 4,400,751.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4400751.25, modificado:4}} CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN PRIMARIA 450 ANIVERSARIO FUNDACIÓN DE QUERÉTARO 81/CARLOS DE SINGUENZA Y GONGORA, COLONIA EL PEDREGAL, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI. - 18834 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Social | Proyecto de Inversión de Infraestructura | Educación | MUNICIPIO DE QUERETARO | 18834 | 5 | 247 | 240 | 0.850.0}} | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:PROLONGACION PRIVADA ZARAGOZA INTERIOR PUEBLO EL PEDREGAL, 76220 SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERÉTARO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CARRETERA ESTATAL, CALLE EMILIANO ZAPATA OBRA UBICADA EN LA PRIMARIA 450 ANIVERSARIO FUNDACIÓN, lon:-100.45882173, lat:20.74095459}} | 01-06-2021 | 31-12-2021 | 4,197,612.11 | 4,197,612.11 | 4,197,612.11 | 4,197,612.11 | 4,197,612.11 | 7612.11}} | {ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_cont_rato:SOP/2021-0082/3, contratista:CONTRATISTA A.S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:419776.95, importe_monto:4197612.11, avance:850.0}} | {meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:191192.0, meta_modificada:191192.0}} | {meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:191192.0, meta_modificada:191192.0}} | {meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:191192.0, meta_modificada:191192.0}} | Terminado | avances | | | | | | | |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME DEFINITIVO 2021

| CICLO | TRIMES | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION N_BENEFICIA | HOMBRE MUJERES | BENEFICARIOS | METAS | TIPO_GEO REFERENCIA | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPETA FOTO | ESTATUS | FLUJO |
|-------|--------|---------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---|---------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|----------------|--------------|---|--|---|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------|---|---|-----------|---------|
| 2021 | 5 | 1912471 | Proyecto de inversión | 3,842,184.96 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EXISTENTE, A BASE DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y BENITO JUÁREZ DESDE LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA DELEGACIÓN SANTA ROSA | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE QUERETARO | 20072 | 5 | 2065 | 2050 | 0 | {meta1: (unidad_ medida: Metros cuadrado s de construc ción, meta:17 50.0, meta_m odificada :1750.0}} | {geo1: (cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA Y BENITO JUÁREZ INTERIOR PUEBLO SAN JOSÉ BUENAVISTA, 76226 BUENAVISTA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE PLAZA REVOLUCIÓN Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, CALLE MIGUEL HIDALGO OBRA UBICADA EN CALLE EMILIANO Z, lon:-100.46772178, lat:20.82302494}} | 01-06-2021 | 31-12-2021 | 3,495,735.27 | 3,495,735.27 | 3,495,735.27 | 3,495,735.27 | 3,495,735.27 | 5735.27}} | {ctto1: (tipo_obra:O bra, numero_cont rato:SOP/20 21-0084/3, contratista:D ACOBASA DE CV, (meta1: (unidad_m cto_INIC edida:Metros 191247 1/proye cto_PRO CESO, 191247 1/proye cto_FIN Terminado avances | Terminado | avances |
| 2021 | 5 | 2001471 | Adquisición | 454,140.00 | FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45414 0.0, modificado:5 65500.0}} | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Programa de Inversión de Adquisiciones | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | MUNICIPAL | N | 0 | 0 | 1049777 | {meta1: (unidad_ medida:Com putadoras, meta:8.0 , meta_m odificada :8.0}} | {geo1: (cve_municipio:14, localidad:64, direccion:Fray Junípero Serra Mompaní Qro CP 76229, lon:-100.389957, lat:20.593391}} | 03-08-2021 | 31-12-2021 | 565,500.00 | 565,500.00 | 565,500.00 | 565,500.00 | 565,500.00 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: (unidad_m cto_PRO CESO, 200147 1/proye cto_FIN Terminado avances | Terminado | avances | |
| 2021 | 5 | 1912681 | Proyecto de inversión | 1,463,325.99 | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES 10. DE MAYO DESDE CALLE SANTA CRUZ HASTA CALLE 10 DE MAYO, Y CALLE 5 DE MAYO DESDE BLVD. VILLAS DEL MESÓN HASTA CALLE SANTA CRUZ, EN LA COMUNIDAD DE JURQUILLA, PUEBLO, DELEGACIÓN SANTA ROSA | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE QUERETARO | 20644 | 5 | 180 | 170 | 0 | {meta1: (unidad_ medida: Metros lineales, meta:28 9.0, meta_m odificada :289.0}} | {geo1: (cve_municipio:14, localidad:58, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO Y 5 DE MAYO INTERIOR PUEBLO JURQUILLA, 76226 JURQUILLA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE BOULEVARD VILLAS DEL MESÓN Y CALLE 10 DE MAYO, CALLE PRIMAVERA OBRA UBICADA EN CALLE 1 DE MAYO Y CALLE 5 DEMAYO ENTRE, lon:-100.45745459, lat:20.70907349}} | 01-06-2021 | 31-12-2021 | 704,568.55 | 704,568.55 | 704,568.55 | 704,568.55 | 704,568.55 | {ctto1: (tipo_obra:O bra, numero_cont rato:SOP/20 21-0091/3, contratista:VI CAP CONSTRUCC IONES, S.A DE C.V, convocante: MUNICIPIO DE QUERÉTARO, (meta1: (unidad_m cto_PRO CESO, 191268 1/proye cto_FIN Terminado avances | Terminado | avances | |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME DEFINITIVO 2021

| CICLO | TRIMES | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | EJECUTORA | INSTITUCION | NUMERO | N_BENEFICIO | POBLACION | MUJERES | HOMBRE | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEO REFERENCIA | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPET A FOTO | ESTATUS | FLUJO | | | |
|-------|--------|---------|-----------------------|-----------------------|---|--|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---|--------------------------|---|-------------|--------|-------------|-----------|---------|--------|---------------|--|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|------------------|------------------|
| 2021 | 5 | 1912802 | Proyecto de inversión | 431,717.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431717.73, modificado:4}}} | AMPLIACIÓN DE TÈCHUMBRE EN PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, LOCALIDAD LA JOYA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. - 20991 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | MUNICIPIO DE QUERETARO | 20991 | S | | | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida: metros cuadrados de construcción, meta:75.0, meta_m odificada:0.75.0}} | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:55, direccion:PUEBLO LA JOYA, 76221 LA JOYA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CAMINO A LA JOYA Y , OBRA EN PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI, lon:-100.55220949, lat:20.81506937}} | 01-06-2021 | 31-12-2021 | 424,671.40 | 424,671.40 | 424,671.40 | 424,671.40 | 424,671.40 | 424,671.40 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2021-0095/3, contratista:CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUERETARO, monto:424671.4, importe_m odificado:424671.4}} | {meta1: {unidad_m etro: metros cuadrados de construcción, meta:191280, meta_m odificada:191280.0}} | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2021-0095/3, contratista:CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUERETARO, monto:424671.4, importe_m odificado:424671.4}} | {meta1: {unidad_m etro: metros cuadrados de construcción, meta:191280, meta_m odificada:191280.0}} | Terminado | Validado avances | |
| 2021 | 5 | 2053145 | Adquisición | 26,954,845.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.695484535E7, modificado:2}}} | ADQUISICIÓN DE PATRULLAS EQUIPADAS PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE QUERÉTARO (15 camionetas Marca Dodge Modelo Durango GT equipada con balizamiento y 22 motocicletas Marca Suzuki Modelo V-Storm) | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | 541 | N | | | 0 | 0 | 1049777 | {meta1: {unidad_medida: vehículos, meta:37.0, meta_m odificada:37.0}} | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Tlaloc 102, San Pablo III, 76121 Santiago de Querétaro, Qro., México, lon:-100.4128397, lat:20.6271896}} | 01-10-2021 | 31-12-2021 | 26,954,845.35 | 26,954,845.35 | 26,954,845.35 | 26,954,845.35 | 26,954,845.35 | 26,954,845.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_m etro: vehículos, meta:37.0, meta_m odificada:37.0}} | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2021-0065/3, contratista:MICROINDUSTRIAL INTEGRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUERETARO, monto:229085.18, importe_m odificado:2141385.78}} | {meta1: {unidad_m etro: vehículos, meta:37.0, meta_m odificada:37.0}} | Terminado | Validado avances | |
| 2021 | 5 | 1908356 | Proyecto de inversión | 2,375,999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2375999.99, modificado:2}}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EXISTENTE, A BASE DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE SAN JUAN BAUTISTA DESDE SOLANA HASTA CALLE PRIMAVERA, EN LA COMUNIDAD SOLANA SAN JUAN SANTA ROSA JAUREGUI. - 6676 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE QUERETARO | 6676 | S | | | 1090 | 1070 | 0 | {meta1: {unidad_medida: metros cuadrados de construcción, meta:1224.0, meta_m odificada:1224.0}} | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:110, direccion:CALLE SAN JUAN BAUTISTA INTERIOR PUEBLO LA SOLANA, 76230 LA SOLANA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE MOISES SOLANA Y CALLE PRIMAVERA, CALLE ELIAS OBRA UBICADA EN CALLE SAN JUAN BAUTISTA DESDE CALLE MOISES SOLANA HASTA CALLE , lon:-100.39692297, lat:20.74493252}} | 01-06-2021 | 31-12-2021 | 2,141,385.78 | 2,141,385.78 | 2,141,385.78 | 2,141,385.78 | 2,141,385.78 | 2,141,385.78 | 2,141,385.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2021-0065/3, contratista:MICROINDUSTRIAL INTEGRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUERETARO, monto:229085.18, importe_m odificado:2141385.78}} | {meta1: {unidad_m etro: metros cuadrados de construcción, meta:1224.0, meta_m odificada:1224.0}} | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2021-0065/3, contratista:MICROINDUSTRIAL INTEGRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUERETARO, monto:229085.18, importe_m odificado:2141385.78}} | {meta1: {unidad_m etro: metros cuadrados de construcción, meta:1224.0, meta_m odificada:1224.0}} | Terminado | Validado avances |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME DEFINITIVO 2021

| CICLO | TRIMES | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTOS | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | Poblacion N_BENEFICIARIOS | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | TIPO_GEO REFERENCIAL | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPETA A_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | | | | |
|-------|--------|---------|-----------------------|-----------------------|--|---|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|---------------------------|---------|---------|---------------|--|--|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--------|------------|--------------|-----------|------------------|
| 2021 | 5 | 1907474 | Proyecto de inversión | 3,771,797.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:3, monto:3771797.88, modificado:3}} {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:3, monto:3771797.88, modificado:3} | REPARACION DE EMPEDRADO EXISTENTE, A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN LA CALLE 5, DE CALLE RUBI A CALLE DESIERTO DE ANTARES, CALLE 3, DE CALLE RUBI A CALLE 8, Y CALLE 8, DE CALLE 5 A PRIVADA DE CALLE 3, COLONIA (APORTACION AMPLIACION OASIS, EN LA COLONIA SAN JOSÉ EL ALTO, DELEGACION EPIGNEMIO GONZÁLEZ FLORES. | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE QUERETARO | 3817 | 5 | 800 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados s de construcción, meta:2200.0}} | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:101, direccion:CALLE CALLE 5 CALLE 3 Y CALLE 8 INTERIOR COLONIA EL OASIS, 76024 SAN JOSÉ EL ALTO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE RUBI Y CALLE DESIERTO DE ANTARES, CALLE OPALO OBRA UBICADA EN CALLE 5 DE CALLE RUBI A CALLE DESIERTO DE ANTA, lon:-100.38104019, 1 lat:20.65176312}} | 01-06-2021 | 31-12-2021 | 3,416,886.91 | 3,416,886.91 | 3,416,886.91 | 3,416,886.91 | 3,416,886.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_cont_rato:SOP/2021-0057/3, contratista:ING. MARIO ALBERTO RAMIREZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE QUERETARO, monto:3462128.94, importe_mofificado:3416886.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2200.0}} | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_cont_rato:SOP/2021-0057/3, contratista:ING. MARIO ALBERTO RAMIREZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE QUERETARO, monto:3462128.94, importe_mofificado:3416886.91}} | 190747 | 4/proyecto | CESO, 190747 | Terminado | Validado avances |
| 2021 | 5 | 1911551 | Proyecto de inversión | 2,044,034.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:3, monto:2044034.29, modificado:1}} {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:3, monto:2044034.29, modificado:1} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS Y AULA ADOSADA EN PREESCOLAR MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, LOCALIDAD SOLANA SAN JUAN, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. - 18078 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Social | Educación | MUNICIPIO DE QUERETARO | 18078 | 5 | 75 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:960.0, meta_mofificada:960.0}} | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:110, direccion:CALLE PRIMAVERA INTERIOR PUEBLO LA SOLANA, 76230 LA SOLANA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE EL ROSAL Y CALLE SAN JUAN BAUTISTA, CALLE LAS ROSAS OBRA UBICADA EN EL PREESCOLAR MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA UBCADO EN CALLE PRIMAVE, lon:-100.39453848, 1 lat:20.74627864}} | 01-06-2021 | 31-12-2021 | 1,834,469.80 | 1,834,469.80 | 1,834,469.80 | 1,834,469.80 | 1,834,469.80 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_cont_rato:SOP/2021-0075/3, contratista:ING. JORGE OBREGON ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE QUERETARO, monto:1863314.79, importe_mofificado:1834469.80}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadros, avance:96.0}} | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_cont_rato:SOP/2021-0075/3, contratista:ING. JORGE OBREGON ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE QUERETARO, monto:1863314.79, importe_mofificado:1834469.80}} | 191155 | 1/proyecto | CESO, 191155 | Terminado | Validado avances |
| 2021 | 5 | 1911889 | Proyecto de inversión | 309,529.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:2, monto:309529.25, modificado:2}} {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:2, monto:309529.25, modificado:2} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA DESDE CALLE HERMENEGILDO GALEANA HASTA 80 ML, COMUNIDAD DE PIE DE GALLO DE LA DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. - 18764 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE QUERETARO | 18764 | 5 | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:114.0, meta_mofificada:114.0}} | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:75, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR PUEBLO PIE DE GALLO, 76224 PIE DE GALLO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE NICOLÁS CAMPA, CALLE PINO SUÁREZ OBRA UBICADA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE HERMENE, lon:-100.48898571, 1 lat:20.78321231}} | 01-06-2021 | 31-12-2021 | 279,509.71 | 279,509.71 | 279,509.71 | 279,509.71 | 279,509.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_cont_rato:SOP/2021-0079/3, contratista:ARQ. JUAN CARLOS CASTANON CORONA, convocante:MUNICIPIO DE QUERETARO, monto:299997.96, importe_mofificado:279509.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.0}} | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_cont_rato:SOP/2021-0079/3, contratista:ARQ. JUAN CARLOS CASTANON CORONA, convocante:MUNICIPIO DE QUERETARO, monto:299997.96, importe_mofificado:279509.71}} | 191188 | 9/proyecto | CESO, 191188 | Terminado | Validado avances |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME DEFINITIVO 2021

| CICLO | TRIMES | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | POBLACION NUMERO_N_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRE | BENEFICIARIOS | TIPO_GEO REFERENCIA | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPETA FOTO | ESTATUS | FLUJO | | |
|-------|--------|---------|-----------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|--------------------------------|---------|--------|---------------|---------------------|--|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--|--|--|---|------------------|
| 2021 | 5 | 1912479 | Proyecto de inversión | 3,774,796.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACION DE LA PRIMARIA 450 ES, SUBSIDIOS ANIVERSARIO Y CONVENIOS), LA COLONIA LAS LAJITAS, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. - 20096 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE QUERÉTARO | 20096 | 5 | 434 | 430 | 0.2873.0}} | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CALLE PRIVADA ZARAGOZA INTERIOR PUEBLO LAS LAJITAS, 76220 SANTA ROSA JAUREGUI, QUERÉTARO ENTRE CALLE PRIVADA ZARAGOZA Y CARRETERA ESTATAL SIN NOMBRE, CALLE EMILIANO ZAPATA OBRA UBICADA EN CALLE PRIVADA ZARAGOZA DE, lon:-100.46132691, lat:20.74238937}} | 01-06-2021 | 31-12-2021 | 3,650,162.34 | 3,650,162.34 | 3,650,162.34 | 3,650,162.34 | 3,650,162.34 | 0162.34}} | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2021-0085/3, contratista:ING. GERARDO HERNANDEZ TIERRABLANCA, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:3650165.77, importe_monto:3650162.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2873.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2873.0}} | {1912479/proyecto_NIC 1912479/proyecto_CESO, 1912479/proyecto_Terminado | Validado avances |