



| PERIODO: NOVIEMBRE 2015 |   | AVANCE FÍSICO FINANCIERO |      |              |               |      |              |                    |               |                              |                  | METAS     |  |
|-------------------------|---|--------------------------|------|--------------|---------------|------|--------------|--------------------|---------------|------------------------------|------------------|-----------|--|
| ENTIDAD: QUERÉTARO      |   | Físico                   |      | FINANCIERO   |               |      |              | INVERSIÓN APROBADA |               | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA |                  | METAS     |  |
| MUNICIPIO: QUERÉTARO    |   |                          |      |              |               |      |              |                    |               |                              |                  |           |  |
| No. De Obra             | Descripcion   | Localidad                | %    | Fecha Inicio | Fecha Término | %    | Fecha Inicio | Fecha Término      | Total         | Total                        | Unidad de Medida | Aprobadas |  |
| 2014-0090               | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN FAMILIAR EN LA COMUNIDAD CHARAPE DE LOS PELONES  | SANTA ROSA JAUREGUI      | 100% | 16/10/2014   | 25/12/2014    | 100% | 16/10/2014   | 06/03/2015         | 575,743.22    | 575,743.22                   | OBRA             | 1         |  |
| 2014-0244               | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE PASEO DE LAS MORAS  | JARDINES DE SAN JOSE II  | 100% | 08/09/2014   | 09/11/2014    | 100% | 08/09/2014   | 06/03/2015         | 145,141.09    | 145,141.09                   | OBRA             | 1         |  |
| 2014-0257               | INTRODUCCIÓN DE DRENAJE EN CALLE PASEO DE LAS MORAS   | JARDINES DE SAN JOSE II  | 100% | 08/09/2014   | 09/11/2014    | 100% | 08/09/2014   | 31/03/2015         | 565,402.39    | 565,402.39                   | OBRA             | 1         |  |
| 2014-0258               | CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO DE LA COMUNIDAD OJO DE AGUA A JOFRITO  | SANTA ROSA JAUREGUI      | 100% | 04/08/2014   | 30/11/2014    | 100% | 04/08/2014   | 12/02/2015         | 499,067.06    | 499,067.06                   | OBRA             | 1         |  |
| 2015-0230               | DREN PLUVIAL Y COLECTOR SANITARIO EN LA COMUNIDAD MONTENEGRO ETAPA 1, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI  | SANTA ROSA JAUREGUI      | 100% | 05/06/2015   | 13/08/2015    | 100% | 05/06/2015   | 10/09/2015         | 1,225,167.37  | 1,225,167.37                 | ML               | 212       |  |
| 2015-0271               | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUELITO, DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI. (PROYECTO INTEGRAL)   | SANTA ROSA JAUREGUI      | 0%   | -            | -             | 0%   | -            | -                  | 7,799,376.36  | -                            | OBRA             | 1         |  |
| 2015-0036               | (2014-0240) RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE  | EL TEPEYAC               | 100% | 08/09/2014   | 09/11/2014    | 100% | 08/09/2014   | 09/11/2014         | 30,873.12     | 30,873.12                    | OBRA             | 1         |  |
| 2015-0061               | (2014-0405) CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO Y TORRENTERA PLUVIAL EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO ESQUINA CON VICENTE GUERRERO  | EL PEDREGAL              | 100% | 08/09/2014   | 09/11/2014    | 100% | 08/09/2014   | 09/11/2014         | 467,812.98    | 467,812.98                   | ML               | 232       |  |
| 2015-0358               | RE-ESTRUCTURACION Y PAVIMENTACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA DE LA CALLE MORELOS A LA ESCUELA TELE-SECUNDARIA "RAZA DE BRONCE", EN LA COLONIA STA. MARIA MAGDALENA, EN EL MUNICIPIO DE QUERETARO | SANTA MARIA MAGDALENA    | 0%   | -            | -             | 0%   | -            | -                  | 2,019,110.93  | -                            | M2               | 5,000     |  |
| 2015-0352               | RED DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA COL. SANTA MARIA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO  | SANTA MARIA MAGDALENA    | 0%   | -            | -             | 0%   | -            | -                  | 324,917.90    | -                            | POSTE            | 250       |  |
| <b>FISM 2013</b>        |   |                          |      |              |               |      |              |                    | 13,652,612.42 | 3,509,207.23                 |                  |           |  |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



| PERIODO:    | NOVIEMBRE 2015  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO   |      |              |               |                    |              |                    |              |              |                  |           |  |       |  |
|-------------|---|----------------------------|------|--------------|---------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--|-------|--|
| ENTIDAD:    | QUERÉTARO   | FÍSICO                     |      |              |               |                    |              | FINANCIERO         |              |              |                  | INVERSIÓN |  | METAS |  |
| MUNICIPIO:  | QUERÉTARO   | FÍSICO                     |      | FINANCIERO   |               | INVERSIÓN APROBADA |              | INVERSIÓN EJERCIDA |              | METAS        |                  |           |  |       |  |
| No. De Obra | Descripción   | Localidad                  | %    | Fecha Inicio | Fecha Término | %                  | Fecha Inicio | Fecha Término      | Total        | Total        | Unidad de Medida | Aprobadas |  |       |  |
| 2014-0497   | (21036) CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL  | SANTIAGO DE QUERETARO      | 100% | 29/12/2014   | 29/07/2015    | 100%               | 29/12/2014   | 29/07/2015         | 2,618,166.43 | 2,618,166.43 | CUARTO           | 200       |  |       |  |
| 2015-0002   | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE COLINAS DE SAN PABLO, COL. PROYECCIÓN 2000 (COLINAS DE SAN PABLO), DEL. EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES   | COLINAS DE SAN PABLO       | 100% | 06/05/2015   | 21/07/2015    | 100%               | 06/05/2015   | 21/07/2015         | 446,331.79   | 446,331.79   | ML               | 259       |  |       |  |
| 2015-0003   | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES ANÁHUAC, TACUBA Y CHURUBUSCO HASTA CALLE COYOACÁN EN LA COLONIA TENOCHTITLÁN, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO  | TENOCHTITLÁN               | 100% | 24/06/2015   | 14/08/2015    | 100%               | 24/06/2015   | 14/08/2015         | 1,659,289.03 | 1,659,289.03 | ML               | 684       |  |       |  |
| 2015-0004   | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CHURUBUSCO DE COYOACÁN A XOCHIMILCO, Y EN CALLE XOCHIMILCO, COLONIA TENOCHTITLÁN, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO   | TENOCHTITLÁN               | 100% | 17/06/2015   | 13/08/2015    | 100%               | 17/06/2015   | 13/08/2015         | 768,909.45   | 768,909.45   | ML               | 316       |  |       |  |
| 2015-0005   | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES DE LA VOLUNTAD, PRIV. DE LA VERDAD, PRIV. DE LA LEALTAD Y CALLE DE LA UNIDAD, COLONIA UNIDAD NACIONAL, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES | UNIDAD NACIONAL            | 100% | 24/06/2015   | 25/08/2015    | 100%               | 24/06/2015   | 25/08/2015         | 482,822.81   | 482,822.81   | LUMINARIAS       | 10        |  |       |  |
| 2015-0006   | AMPLIACIÓN DEL EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE PRIVADA FICUS, COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES   | LOMAS DE SAN MIGUEL        | 100% | 15/06/2015   | 31/08/2015    | 100%               | 15/06/2015   | 31/08/2015         | 659,329.18   | 659,329.18   | M2               | 943       |  |       |  |
| 2015-0009   | AMPLIACIÓN DE LA OBRA DE AGUA POTABLE EN CALLE SANGREMAL ENTRE KLIMANYARO Y COFRE DEL PEROTE, COLONIA LOMBA BONITA II, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR  | LOMA BONITA                | 100% | 13/05/2015   | 11/06/2015    | 100%               | 13/05/2015   | 11/06/2015         | 134,712.93   | 134,712.93   | ML               | 226       |  |       |  |
| 2015-0013   | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIV. EMILIANO ZAPATA, COLONIA SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO   | FELIPE CARRILLO PUERTO     | 100% | 06/05/2015   | 06/07/2015    | 100%               | 06/05/2015   | 06/07/2015         | 294,611.13   | 294,611.13   | ML               | 100       |  |       |  |
| 2015-0014   | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIV. EMILIANO ZAPATA, COLONIA SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO  | FELIPE CARRILLO PUERTO     | 100% | 06/05/2015   | 06/07/2015    | 100%               | 06/05/2015   | 06/07/2015         | 211,185.72   | 211,185.72   | ML               | 439       |  |       |  |
| 2015-0015   | CONEXIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO A POZO EXISTENTE EN CALLE PUERTO BONITO ESQ. PUERTO SAN JAVIERE Y REVESTIMIENTO DEL EMPEDRADO AHOGADO EN TEPETATE, PUERTO DE AGUIRRE, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI           | SANTA ROSA JAUREGUI        | 100% | 20/04/2015   | 24/06/2015    | 100%               | 20/04/2015   | 24/06/2015         | 41,062.32    | 41,062.32    | ML               | 12        |  |       |  |
| 2015-0016   | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE SOBRE CALLE PROLONGACIÓN PASTEUR, COL. JARDINES DEL CIMATARIO, DEL. JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ  | JARDINES DEL CIMATARIO     | 100% | 15/09/2015   | 13/10/2015    | 100%               | 15/09/2015   | 13/10/2015         | 150,465.64   | 150,465.64   | ML               | 349       |  |       |  |
| 2015-0017   | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO SOBRE LA CALLE PROLONGACIÓN PASTEUR, COL. JARDINES DEL CIMATARIO, DEL. JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ  | JARDINES DEL CIMATARIO     | 100% | 15/09/2015   | 13/10/2015    | 100%               | 15/09/2015   | 13/10/2015         | 605,199.74   | 605,199.74   | ML               | 323       |  |       |  |
| 2015-0018   | INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIV. PASEO DEL RINCÓN, COLONIA AMPLIACIÓN PATRIA NUEVA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO   | PATRIA NUEVA               | 100% | 20/04/2015   | 24/06/2015    | 100%               | 20/04/2015   | 24/06/2015         | 49,837.94    | 49,837.94    | ML               | 79        |  |       |  |
| 2015-0026   | (2014-0148) CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE SOBRE LAS CALLES ALCATRAZ, ORQUIDEAS Y TULIPANES  | JARDINES DEL CIMATARIO     | 100% | 23/09/2014   | 13/02/2015    | 100%               | 23/09/2014   | 13/02/2015         | 1,661,071.54 | 1,661,071.54 | ML               | 1,524     |  |       |  |
| 2015-0027   | (2014-0209) ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO EN CALLES DE LA COLONIA COLINAS DE MENCHACA II  | COLINAS DE MENCHACA II     | 100% | 25/08/2014   | 20/08/2015    | 100%               | 25/08/2014   | 20/08/2015         | 1,348,935.61 | 1,348,935.61 | POSTES           | 42        |  |       |  |
| 2015-0028   | (2014-0217) AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE GUADALUPE   | EL TEPEYAC                 | 100% | 18/09/2014   | 10/02/2015    | 100%               | 18/09/2014   | 10/02/2015         | 574,366.07   | 574,366.07   | POSTE (S)        | 9         |  |       |  |
| 2015-0029   | (2014-0221) ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE EL ZAPOTE DE LA COLONIA SANTA MARÍA MAGDALENA  | FELIPE CARRILLO PUERTO     | 100% | 23/09/2014   | 19/06/2015    | 100%               | 23/09/2014   | 19/06/2015         | 261,354.98   | 261,354.98   | POSTE (S)        | 8         |  |       |  |
| 2015-0030   | (2014-0222) ALUMBRADO PÚBLICO EN AV. DEL CANAL DE LADO DE LEYES DE REFORMA Y LADO DE JURICA   | LEYES DE REFORMA           | 100% | 10/03/2015   | 10/02/2015    | 100%               | 10/03/2015   | 10/02/2015         | 410,017.10   | 410,017.10   | POSTE (S)        | 18        |  |       |  |
| 2015-0031   | (2014-0233) AGUA POTABLE EN CALLE SAN AGUSTÍN, SAN FRANCISCO Y SAN NICOLÁS  | FELIPE ANGELES             | 100% | 29/06/2015   | 06/08/2015    | 100%               | 29/06/2015   | 06/08/2015         | 505,900.64   | 505,900.64   | OBRA             | 1         |  |       |  |
| 2015-0032   | (2014-0234) AGUA POTABLE EN CALLES SAN JUAN, SAN MIGUEL Y SAN NICOLÁS   | LAS MARGARITAS (SAN PABLO) | 100% | 23/10/2014   | 13/07/2015    | 100%               | 23/10/2014   | 13/07/2015         | 610,714.01   | 610,714.01   | OBRA             | 1         |  |       |  |
| 2015-0033   | (2014-0236) INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE COLIMA, TLAXCALA, NAYARIT, OAXACA, PASEO CONSTITUCIÓN, SONORA Y VERACRUZ  | MARTIRES DE LA LIBERTAD I  | 100% | 24/03/2015   | 17/06/2015    | 100%               | 24/03/2015   | 17/06/2015         | 992,297.99   | 992,297.99   | OBRA             | 1         |  |       |  |
| 2015-0034   | (2014-0238) AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE   | FELIPE CARRILLO PUERTO     | 100% | 15/09/2015   | 22/09/2015    | 100%               | 15/09/2015   | 22/09/2015         | 115,396.50   | 115,396.50   | OBRA             | 1         |  |       |  |
| 2015-0035   | (2014-0239) AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES MANZANILLA, OREGANO, TOMILLO, HIERBABUENA   | EL ROMERILLAL I            | 100% | 22/10/2014   | 03/03/2015    | 100%               | 22/10/2014   | 03/03/2015         | 536,263.13   | 536,263.13   | OBRA             | 1         |  |       |  |
| 2015-0036   | (2014-0240) RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE  | EL TEPEYAC                 | 100% | 22/12/2014   | 07/04/2015    | 100%               | 22/12/2014   | 07/04/2015         | 287,607.25   | 287,607.25   | OBRA             | 1         |  |       |  |
| 2015-0037   | (2014-0245) DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN AGUSTÍN, SAN ANTONIO Y SAN FRANCISCO   | FELIPE ANGELES             | 100% | 29/06/2015   | 08/07/2015    | 100%               | 29/06/2015   | 08/07/2015         | 1,328,757.30 | 1,328,757.30 | OBRA             | 1         |  |       |  |
| 2015-0038   | (2014-0246) DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN JUAN Y SAN MIGUEL  | LAS MARGARITAS (SAN PABLO) | 100% | 23/10/2014   | 13/07/2015    | 100%               | 23/10/2014   | 13/07/2015         | 1,541,379.15 | 1,541,379.15 | OBRA             | 1         |  |       |  |
| 2015-0039   | (2014-0248) INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE COLIMA, TLAXCALA, NAYARIT, OAXACA, PASEO CONSTITUCIÓN, SONORA Y VERACRUZ   | MARTIRES DE LA LIBERTAD I  | 100% | 18/12/2014   | 02/07/2015    | 100%               | 18/12/2014   | 02/07/2015         | 2,867,932.22 | 2,867,932.22 | OBRA             | 1         |  |       |  |
| 2015-0040   | (2014-0250) CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIV SAN JUAN  | FELIPE CARRILLO PUERTO     | 100% | 30/07/2015   | 14/09/2015    | 100%               | 30/07/2015   | 14/09/2015         | 723,163.06   | 723,163.06   | OBRA             | 1         |  |       |  |



| PERIODO: NOVIEMBRE 2015 |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO                   |      |              |               |      |              |                    |              |              |                    |           |  |           |  |       |  |
|-------------------------|--|--|------|--------------|---------------|------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|-----------|--|-----------|--|-------|--|
| ENTIDAD: QUERÉTARO      |  | FÍSICO                                     |      |              |               |      |              | FINANCIERO         |              |              |                    |           |  | INVERSIÓN |  | METAS |  |
| MUNICIPIO: QUERÉTARO    |  | FÍSICO                                     |      |              | FINANCIERO    |      |              | INVERSIÓN APROBADA |              |              | INVERSIÓN EJERCIDA |           |  | METAS     |  |       |  |
| No. De Obra             | Descripción  | Localidad                                  | %    | Fecha Inicio | Fecha Término | %    | Fecha Inicio | Fecha Término      | Total        | Total        | Unidad de Medida   | Aprobadas |  |           |  |       |  |
| 2015-0041               | [2014-0251] AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES HIERBABUENA Y MANZANILLA   | EL ROMERILLAL I                            | 100% | 15/09/2015   | 29/09/2014    | 100% | 15/09/2015   | 29/09/2014         | 676,580.21   | 676,580.21   | OBRA               | 1         |  |           |  |       |  |
| 2015-0042               | [2014-0252] RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUADALUPE  | EL TEPEYAC                                 | 100% | 22/12/2014   | 24/03/2015    | 100% | 22/12/2014   | 24/03/2015         | 679,116.54   | 679,116.54   | OBRA               | 1         |  |           |  |       |  |
| 2015-0043               | [2014-0256] REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DIVISIÓN DEL NORTE, DE CALLE DEL FERROCARRIL AL FINAL DE LA CALLE Y CALLE FRANCISCO VILLA, DE CALLE DIVISIÓN DEL NORTE A CALLE DEL FERROCARRIL                              | FELIPE CARRILLO PUERTO                     | 100% | 03/11/2014   | 18/03/2015    | 100% | 03/11/2014   | 18/03/2015         | 1,384,081.95 | 1,384,081.95 | OBRA               | 1         |  |           |  |       |  |
| 2015-0044               | [2014-0262] DRENAJE PLUVIAL, EN LAS CALLES PINAL DE AMOLES, LEÓN, QUINTANA ROO Y CAMPECHE  | LAS MARGARITAS                             | 100% | 20/11/2014   | 14/05/2015    | 100% | 20/11/2014   | 14/05/2015         | 2,415,178.02 | 2,415,178.02 | ML                 | 374       |  |           |  |       |  |
| 2015-0045               | [2014-0264] ZAMPEADO DE DREN PLUVIAL EN LA COLONIA S HALCONES  | EPIGMENIO GONZALEZ                         | 100% | 12/02/2015   | 06/04/2015    | 100% | 12/02/2015   | 06/04/2015         | 1,664,641.20 | 1,664,641.20 | M2                 | 3,169     |  |           |  |       |  |
| 2015-0046               | [2014-0267] EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MANANTIAL, LADO SUR  | EPIGMENIO GONZALEZ                         | 100% | 24/06/2015   | 10/09/2015    | 100% | 24/06/2015   | 10/09/2015         | 1,815,963.63 | 1,815,963.63 | M2                 | 3,931     |  |           |  |       |  |
| 2015-0047               | [2014-0271] AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE LA POSA  | SANTA ROSA JAUREGUI                        | 100% | 18/12/2014   | 21/05/2015    | 100% | 18/12/2014   | 21/05/2015         | 568,046.54   | 568,046.54   | POSTE (S)          | 12        |  |           |  |       |  |
| 2015-0048               | [2014-0272] EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIVADA SANTA ROSA   | FELIPE CARRILLO PUERTO                     | 100% | 24/11/2014   | 11/02/2015    | 100% | 24/11/2014   | 11/02/2015         | 460,536.96   | 460,536.96   | M2                 | 800       |  |           |  |       |  |
| 2015-0049               | [2014-0302] RED DE AGUA POTABLE EN CALLES CACTUS DE RIO SAN PEDRO AL FINAL DE LA CALLE Y DE LAURELES A RIO SAUCITOS, CALLE NARANJOS, CALLE PINOS, CALLE LAURELES DE PINOS AL FINAL DE LA CALLE Y DE RIO SAUCITOS DE PINOS AL FINAL DE LA CALLE | LOS PINOS                                  | 100% | 03/06/2015   | 01/08/2015    | 100% | 03/06/2015   | 01/08/2015         | 444,051.62   | 444,051.62   | ML                 | 1,349     |  |           |  |       |  |
| 2015-0050               | [2014-0303] RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES CACTUS DE RIO SAN PEDRO AL FINAL DE LA CALLE, CALLE NARANJOS, CALLE PINOS, CALLE CEDROS, CALLE LAURELES DE PINOS AL FINAL DE LA CALLE Y RIO SAUCITOS DE PINOS AL FINAL DE LA CALLE              | LOS PINOS                                  | 100% | 11/02/2015   | 02/07/2015    | 100% | 11/02/2015   | 02/07/2015         | 1,598,849.28 | 1,598,849.28 | ML                 | 1,029     |  |           |  |       |  |
| 2015-0051               | [2014-0307] AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES CERRO DE LAS PALOMAS, PEÑA DE BERNAL Y COFRE DE PEROTE   | LOMA BONITA II                             | 100% | 13/10/2014   | 24/07/2015    | 100% | 13/10/2014   | 24/07/2015         | 815,435.16   | 815,435.16   | ML                 | 1,656     |  |           |  |       |  |
| 2015-0052               | [2014-0308] AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES CERRO DE LAS PALOMAS, PEÑA DE BERNAL Y COFRE DE PEROTE  | LOMA BONITA II                             | 100% | 29/09/2014   | 02/06/2015    | 100% | 29/09/2014   | 02/06/2015         | 981,010.43   | 981,010.43   | ML                 | 535       |  |           |  |       |  |
| 2015-0053               | [2014-0332] RED DE AGUA POTABLE EN CALLES: JARDÍN DEL REY, AMADO NERVO Y JARDÍN DE LA BENDICIÓN  | JARDINES DEL SOL I                         | 100% | 19/11/2014   | 23/02/2015    | 100% | 19/11/2014   | 23/02/2015         | 172,667.45   | 172,667.45   | ML                 | 326       |  |           |  |       |  |
| 2015-0054               | [2014-0333] RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES: JARDÍN DEL REY, AMADO NERVO, JARDÍN DE LA BENDICIÓN Y JARDÍN DEL RESPANDOR   | JARDINES DEL SOL I                         | 100% | 19/11/2014   | 02/03/2015    | 100% | 19/11/2014   | 02/03/2015         | 638,764.12   | 638,764.12   | ML                 | 142       |  |           |  |       |  |
| 2015-0055               | [2014-0334] RED DE AGUA POTABLE EN CALLES: JARDÍN DEL REY, AMADO NERVO, JARDÍN DE JAZMINES, JARDÍN DE LA BENDICIÓN Y JARDÍN DEL RESPANDOR  | JARDINES DEL SOL II                        | 100% | 19/11/2014   | 24/02/2015    | 100% | 19/11/2014   | 24/02/2015         | 339,047.67   | 339,047.67   | ML                 | 692       |  |           |  |       |  |
| 2015-0056               | [2014-0335] RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES: JARDINES DEL REY, AMADO NERVO, JARDÍN DE LA BENDICIÓN Y JARDÍN DEL RESPANDOR   | JARDINES DEL SOL II                        | 100% | 20/11/2014   | 02/03/2015    | 100% | 20/11/2014   | 02/03/2015         | 550,741.01   | 550,741.01   | ML                 | 178       |  |           |  |       |  |
| 2015-0057               | [2014-0343] INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ÁLAMO, ESMERALDA, ÓPALO, CORAL, GRANATE, DIAMANTE Y ORO   | RINCONADA LAS JOYAS                        | 100% | 23/03/2015   | 14/07/2015    | 100% | 23/03/2015   | 14/07/2015         | 1,931,931.45 | 1,931,931.45 | ML                 | 940       |  |           |  |       |  |
| 2015-0058               | [2014-0344] INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE ÁLAMO, ESMERALDA, ÓPALO, CORAL, GRANATE, DIAMANTE Y ORO  | RINCONADA LAS JOYAS                        | 100% | 19/05/2015   | 27/07/2015    | 100% | 19/05/2015   | 27/07/2015         | 807,432.97   | 807,432.97   | ML                 | 2,168     |  |           |  |       |  |
| 2015-0059               | [2014-0364] CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN PRIV. SAN JUAN   | ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES | 100% | 18/11/2014   | 22/06/2015    | 100% | 18/11/2014   | 22/06/2015         | 347,557.34   | 347,557.34   | POSTE (S)          | 7         |  |           |  |       |  |
| 2015-0060               | [2014-0368] AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE PRIV. EMILIANO ZAPATA DE LA COLONIA SANTA MARIA MAGDALENA  | FELIPE CARRILLO PUERTO                     | 100% | 22/12/2014   | 26/03/2015    | 100% | 22/12/2014   | 26/03/2015         | 354,497.62   | 354,497.62   | POSTE(S)           | 9         |  |           |  |       |  |
| 2015-0061               | [2014-0405] CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO Y TORRENTERA PLUVIAL EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO ESQUINA CON VICENTE GUÉRRERO   | EL PEDREGAL                                | 100% | 31/03/2015   | 07/09/2015    | 100% | 31/03/2015   | 07/09/2015         | 643,460.60   | 643,460.60   | ML                 | 232       |  |           |  |       |  |
| 2015-0062               | [2014-0505] AMPLIACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CALLES PRIMERA Y SEGUNDA PRIVADA AGUASCALIENTES, COLONIA LAS MARGARITAS, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ  | LAS MARGARITAS                             | 100% | 29/07/2015   | 31/08/2015    | 100% | 29/07/2015   | 31/08/2015         | 208,738.02   | 208,738.02   | M2                 | 369       |  |           |  |       |  |
| 2015-0063               | [2014-0509] AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES, PRIMERA Y SEGUNDA PRIVADA AGUASCALIENTES, COL. LAS MARGARITAS, DEL. EPIGMENIO GONZÁLEZ  | LAS MARGARITAS                             | 100% | 31/07/2015   | 01/09/2015    | 100% | 31/07/2015   | 01/09/2015         | 68,900.31    | 68,900.31    | ML                 | 121,050   |  |           |  |       |  |
| 2015-0064               | [2014-0510] AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES, PRIMERA Y SEGUNDA PRIVADA AGUASCALIENTES, COL. LAS MARGARITAS, DEL. EPIGMENIO GONZÁLEZ   | LAS MARGARITAS                             | 100% | 24/07/2015   | 01/09/2015    | 100% | 24/07/2015   | 01/09/2015         | 335,999.50   | 335,999.50   | ML                 | 83        |  |           |  |       |  |
| 2015-0065               | [2014-0526] CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES SAN LUCAS, SANTA ISABEL, SAN FELIPE DE JESUS, SAN MARCOS, SAN ROQUE, COL. COLINAS DE SANTA CRUZ II, DEL. FÉLIX OSORES SOTOMAYOR   | COLINAS DE SANTA CRUZ II                   | 100% | 14/05/2015   | 06/08/2015    | 100% | 14/05/2015   | 06/08/2015         | 3,218,077.32 | 3,218,077.32 | ML                 | 1,059     |  |           |  |       |  |





| PERIODO:    | NOVIEMBRE 2015  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO |      |              |               |            |              |               |              |                    |                              | METAS     |  |
|-------------|---|--------------------------|------|--------------|---------------|------------|--------------|---------------|--------------|--------------------|------------------------------|-----------|--|
| ENTIDAD:    | QUERÉTARO   | FÍSICO                   |      |              |               | FINANCIERO |              |               |              | INVERSIÓN          |                              |           |  |
| MUNICIPIO:  | QUERÉTARO   |                          |      |              |               |            |              |               |              | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA |           |  |
| No. De Obra | Descripción   | Localidad                | %    | Fecha Inicio | Fecha Término | %          | Fecha Inicio | Fecha Término | Total        | Total              | Unidad de Medida             | Aprobadas |  |
| 2014-0011   | 86 913139 REHABILITACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOC. CERRO DE LA CRUZ, DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI  | SANTA ROSA JAUREGUI      | 100% | 19/11/2013   | 14/12/2013    | 0%         | 19/11/2013   | -             | 25,926.04    | -                  | OBRA                         | 1         |  |
| 2014-0039   | 86 913138 OBRA COMPLEMENTARIA DEL CARCAMO DE BOMBEO DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. LAS ROSAS, LOC. SANTA ROSA JAUREGUI   | SANTA ROSA JAUREGUI      | 0%   | 19/11/2013   | 14/12/2013    | 0%         | 19/11/2013   | -             | 53,618.88    | -                  | OBRA                         | 1         |  |
| 2014-0055   | 86 913153 ELABORACION DE LOS ESTUDIOS COSTO BENEFICIO, COSTO BENEFICIO SIMPLIFICADO O FICHA TECNICA, ASI COMO LA OBTENCION DE LOS REGISTROS EN LA CARTERA DE PROYECTOS DE LA SHCP, PARA VARIOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL E HIDRAULICOS PLUVIALES EN EL MP | MUNICIPIO DE QUERETARO   | 96%  | 30/12/2013   | 22/03/2014    | 62%        | 30/12/2013   | -             | 375,589.16   | 231,095.24         | PROYECTO                     | 7         |  |
| 2014-0073   | REINGENIERIA DE LA VIALIDAD PROLONGACION BERNARDO QUINTANA, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL ACCESO II Y AV. REVOLUCION, DELEGACION FELIX OSORES SOTOMAYOR  | FELIX OSORES SOTOMAYOR   | 100% | 05/05/2014   | 13/03/2015    | 100%       | 05/05/2014   | 13/03/2015    | 3,223,848.87 | 3,223,848.87       | M2                           | 4809.38   |  |
| 2014-0078   | OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESTACION REGIONAL DE TRANSFERENCIA DE RSU Y RME (SEGUNDA ETAPA) UBICADA EN LA CARRETERA A TLACOTE   | FELIPE CARRILLO PUERTO   | 100% | 22/07/2014   | 03/07/2015    | 100%       | 22/07/2014   | 03/07/2015    | 3,076,482.07 | 3,076,482.07       | OBRA                         | 1         |  |
| 2014-0085   | REHABILITACION DE PARQUE TEOTIHUACANOS, COLONIA CERRITO COLORADO  | CERRITO COLORADO         | 100% | 03/12/2014   | 31/08/2015    | 100%       | 03/12/2014   | 31/08/2015    | 2,844,333.92 | 2,844,333.92       | M2                           | 2218      |  |
| 2014-0103   | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. SEC. NO. 6 JOSEFINA NOVA DE GONZALEZ  | HERCULES                 | 100% | 01/09/2014   | 26/02/2015    | 100%       | 01/09/2014   | 26/02/2015    | 981,149.43   | 981,149.43         | M2                           | 99.11     |  |
| 2014-0108   | CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, COLONIAS LOMA BONITA, CAMINO A SAN PEDRO MARTIR, COLINAS DE SANTA CRUZ I, JURICA GOBERNANTES Y ZONA INDUSTRIAL BENITO JUAREZ   | LOMA BONITA              | 100% | 28/08/2014   | 16/04/2015    | 100%       | 28/08/2014   | 16/04/2015    | 1,542,062.69 | 1,542,062.69       | M2                           | 3105.15   |  |
| 2014-0110   | CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS COLONIAS: PORVENIR, CIMATARIO Y QUINTAS DEL MARQUES  | PORVENIR                 | 100% | 13/08/2014   | 30/03/2015    | 100%       | 13/08/2014   | 30/03/2015    | 2,775,825.83 | 2,775,825.83       | M2                           | 3911.07   |  |
| 2014-0120   | CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS COLONIAS: CALESA, BOLAÑOS Y LINDA VISTA  | CALESA                   | 100% | 15/10/2014   | 07/09/2015    | 100%       | 15/10/2014   | 07/09/2015    | 737,282.31   | 737,282.31         | M2                           | 1311.74   |  |
| 2014-0121   | CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS COLONIAS: HERCULES, ACUEDUCTO Y CALESA   | HERCULES                 | 100% | 20/12/2014   | 14/09/2015    | 100%       | 20/12/2014   | 14/09/2015    | 1,768,945.27 | 1,768,945.27       | M2                           | 3077.36   |  |
| 2014-0123   | CONSTRUCCION DE OCHO AULAS PARA USOS MÚLTIPLES PREFABRICADAS, UBICADAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO  | MUNICIPIO DE QUERETARO   | 100% | 11/03/2015   | 23/07/2015    | 100%       | 11/03/2015   | 23/07/2015    | 5,868,487.67 | 5,868,487.67       | AULAS                        | 8         |  |
| 2014-0128   | DRAGADO DREN EL ARENAL DE LAS COMPUERTAS A AV. REVOLUCION Y RECTIFICACION DE LA SECCION NATURAL   | EL TINTERO               | 100% | 01/09/2014   | 11/03/2015    | 100%       | 01/09/2014   | 11/03/2015    | 6,997,404.76 | 6,997,404.76       | M2                           | 53001.9   |  |
| 2014-0129   | CONSTRUCCION DE CUBIERTA TIPO ARCODECHO EN CANCHA, ESC. PRIM. NICOLAS CAMPA   | SAN FRANCISQUITO         | 100% | 01/06/2015   | 08/07/2015    | 100%       | 01/06/2015   | 08/07/2015    | 1,046,497.61 | 1,046,497.61       | M2                           | 768.79    |  |
| 2014-0132   | CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, EN LAS COLONIAS: RANCHO SAN ANTONIO, EJIDO BOLAÑOS, LA PURISIMA, BOLAÑOS PARTES ALTA Y BAJA  | RANCHO SAN ANTONIO       | 100% | 02/09/2014   | 09/07/2015    | 100%       | 02/09/2014   | 09/07/2015    | 2,897,197.25 | 2,897,197.25       | M2                           | 3902.13   |  |
| 2014-0133   | RECONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN COLONIAS: CARRILLO, EL TINTERO Y SANTA MONICA   | CARRILLO                 | 100% | 12/09/2014   | 16/02/2015    | 100%       | 12/09/2014   | 16/02/2015    | 2,264,271.87 | 2,264,271.87       | M2                           | 5984.9    |  |
| 2014-0138   | CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES UNION, LINCENCIADO VERDAD, INVIERNO, PLAN DE AYALA Y CALLE REAL   | SAN PABLO                | 100% | 22/09/2014   | 19/08/2015    | 100%       | 22/09/2014   | 19/08/2015    | 1,604,979.95 | 1,604,979.95       | M2                           | 2127.37   |  |
| 2014-0145   | COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA PRESA EL SALTO, DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI  | SANTA ROSA JAUREGUI      | 100% | 10/04/2015   | 14/05/2015    | 100%       | 10/04/2015   | 14/05/2015    | 922,374.40   | 922,374.40         | PROYECTO                     | 1         |  |
| 2014-0158   | REHABILITACION DE LA INTERSECCION DE AV. IGNACIO ZARAGOZA, CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE COLON CON PAVIMENTO DE ADOQUIN DE CANTERA Y REJILLAS PLUVIALES   | CENTRO HISTORICO         | 100% | 01/12/2014   | 12/02/2015    | 100%       | 01/12/2014   | 12/02/2015    | 2,640,757.58 | 2,640,757.58       | M2                           | 676.5     |  |
| 2014-0160   | BACHEO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES CON CANTERA ROSA DE LA CAÑADA EN DIFERENTES CALLES DEL CENTRO HISTORICO  | CENTRO HISTORICO         | 100% | 28/10/2014   | 09/02/2015    | 100%       | 28/10/2014   | 09/02/2015    | 3,470,823.39 | 3,470,823.39       | M2                           | 2652.6    |  |
| 2014-0188   | SUPERVISION EXTERNA PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRAL DE PREVENCIÓN SOCIAL (CIPRES III), COLONIA LA UNION, (PROYECTO INTEGRAL)   | LA UNION                 | 100% | 19/08/2014   | 10/04/2015    | 100%       | 19/08/2014   | 10/04/2015    | 537,689.27   | 537,689.27         | SUPERVISION                  | 1         |  |
| 2014-0195   | SUPERVISION EXTERNA PARA LA CONSTRUCCION DE LA SUBCOMANDANCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL NORTE, COLONIA CONTINENTAL, DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI (PROYECTO INTEGRAL)   | CONTINENTAL              | 100% | 07/04/2015   | 31/08/2015    | 100%       | 07/04/2015   | 31/08/2015    | 371,255.16   | 371,255.16         | SUPERVISION                  | 1         |  |
| 2014-0197   | ELABORACION DE PROYECTO HIDRAULICO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL CAUCE DEL RÍO QUERÉTARO, 2A. ETAPA, DEL TRAMO DE LA PRESA EL DIABLITO HASTA EL LÍMITE MUNICIPAL   | HERCULES                 | 100% | 23/03/2015   | 19/06/2015    | 100%       | 23/03/2015   | 19/06/2015    | 460,520.00   | 460,520.00         | PROYECTO                     | 1         |  |
| 2014-0201   | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y ACARREOS DE MATERIAL DEL LOTE UBICADO EN LA ESQUINA DE LA AV. HERCULES CON LA CARRETERA 200  | HERCULES                 | 100% | 24/04/2015   | 19/06/2015    | 100%       | 24/04/2015   | 19/06/2015    | 230,023.46   | 230,023.46         | OBRA                         | 1         |  |
| 2014-0216   | SUPERVISION EXTERNA PARA EL PROYECTO INTEGRAL DEL ANILLO DE FIBRA ÓPTICA MUNICIPAL  | MUNICIPIO DE QUERETARO   | 100% | 02/10/2014   | 16/04/2015    | 100%       | 02/10/2014   | 16/04/2015    | 818,662.10   | 818,662.10         | SUPERVISION                  | 1         |  |
| 2014-0219   | DRENAJE SANITARIO EN PRIV. ESPUELA DEL FERROCARRIL HASTA CALLE LIBERTAD, FELIPE CARRILLO PUERTO   | CARRILLO                 | 100% | 11/02/2015   | 19/06/2015    | 100%       | 11/02/2015   | 19/06/2015    | 284,954.89   | 284,954.89         | ML                           | 109.24    |  |



| PERIODO: NOVIEMBRE 2015 |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO      |      |              |               |      |              |               | INVERSIÓN          |                              | METAS            |           |
|-------------------------|--|-------------------------------|------|--------------|---------------|------|--------------|---------------|--------------------|------------------------------|------------------|-----------|
| ENTIDAD: QUERÉTARO      |  |                               |      |              |               |      |              |               | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA |                  |           |
| MUNICIPIO: QUERÉTARO    |  | FÍSICO                        |      |              | FINANCIERO    |      |              |               |                    |                              |                  |           |
| No. De Obra             | Descripción  | Localidad                     | %    | Fecha Inicio | Fecha Término | %    | Fecha Inicio | Fecha Término | Total              | Total                        | Unidad de Medida | Aprobadas |
| 2014-0265               | DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE SANTA MONICA, 25 DE JULIO, JERICÓ Y 1RA. PRIV. PROLONGACIÓN TECNOLÓGICO  | LA PIEDAD                     | 100% | 08/09/2014   | 13/05/2015    | 100% | 08/09/2014   | 13/05/2015    | 2,160,842.08       | 2,160,842.08                 | ML               | 408.8     |
| 2014-0273               | COLECTOR PLUVIAL GALERÍAS SEGUNDA ETAPA  | PRADOS DE LA CAPILLA          | 100% | 21/08/2014   | 16/07/2015    | 100% | 21/08/2014   | 16/07/2015    | 1,843,435.93       | 1,843,435.93                 | ML               | 307.52    |
| 2014-0274               | OBTENCIÓN DE AFOROS SECC. Y DIRECC. EN AV. REVOLUCIÓN, EN LA PROL. AV. B. QUINTANA Y EN AV. DE LA LUZ, DETERMINANDO TOPA'S, ANALISIS Y EVALUACIÓN PARA SOPORTE DE ACB DE LA MISMA SEGUN MÉTODO DE LA SHCP (2013).  | MUNICIPIO DE QUERÉTARO        | 100% | 15/05/2015   | 19/06/2015    | 100% | 15/05/2015   | 19/06/2015    | 213,013.85         | 213,013.85                   | PROYECTO         | 1         |
| 2014-0285               | CONSTRUCCIÓN DE TORRENTERA Y REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE AZUCENAS  | INSURGENTES                   | 100% | 04/06/2015   | 22/07/2015    | 100% | 04/06/2015   | 22/07/2015    | 305,543.75         | 305,543.75                   | M2               | 69.19     |
| 2014-0295               | CASA DEL ADULTO MAYOR, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO.  | CARRILLO                      | 100% | 20/10/2014   | 12/09/2015    | 100% | 20/10/2014   | 12/09/2015    | 5,447,766.79       | 5,447,766.79                 | OBRA             | 1         |
| 2014-0297               | REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA COLONIA HÉRCULES, ETAPA I  | HÉRCULES                      | 100% | 21/04/2015   | 19/06/2015    | 100% | 21/04/2015   | 19/06/2015    | 273,348.46         | 273,348.46                   | SALIDA           | 84        |
| 2014-0298               | CONEXIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. PASEO DE LAS MORAS, COL. JARDINES DE SAN JOSÉ II, DELEGACIÓN EPIGMEGNO GONZÁLEZ   | JARDINES DE SAN JOSÉ II       | 100% | 06/04/2015   | 19/06/2015    | 100% | 06/04/2015   | 19/06/2015    | 199,751.18         | 199,751.18                   | ML               | 138.77    |
| 2014-0300               | REHABILITACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON PAVIMENTO DE ADOCRETO EN, AV. POPOCÁTEPETL DE AV. CONSTITUYENTES A CALLE NEVADO DE TOLUCA, COL. PALMAS  | PALMAS                        | 100% | 28/11/2014   | 10/02/2015    | 100% | 28/11/2014   | 10/02/2015    | 2,099,137.29       | 2,099,137.29                 | M2               | 5242.5    |
| 2014-0301               | REHABILITACIÓN DE PLANTA R.A.F.A. EN LA COMUNIDAD LA PURÍSIMA  | LA PURÍSIMA                   | 100% | 10/12/2014   | 19/02/2015    | 100% | 10/12/2014   | 19/02/2015    | 693,386.76         | 693,386.76                   | OBRA             | 1         |
| 2014-0305               | REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA CARRETERA QRO-CELAYA CUOTA  | LA CAPILLA                    | 100% | 22/10/2014   | 22/06/2015    | 100% | 22/10/2014   | 22/06/2015    | 1,585,465.40       | 1,585,465.40                 | ML               | 764.91    |
| 2014-0310               | REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DAMIAN CARMONA, BARRIO DE LA CRUZ   | BARRIO DE LA CRUZ             | 100% | 25/05/2015   | 19/06/2015    | 100% | 25/05/2015   | 19/06/2015    | 237,983.25         | 237,983.25                   | M2               | 101.09    |
| 2014-0312               | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MOCTEZUMA I  | TONATIUH I                    | 100% | 27/11/2014   | 04/03/2015    | 100% | 27/11/2014   | 04/03/2015    | 870,005.76         | 870,005.76                   | M2               | 580.98    |
| 2014-0313               | REHABILITACIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE / HERMANOS FLORES MAGÓN  | SATELITE                      | 100% | 23/12/2014   | 27/04/2015    | 100% | 23/12/2014   | 27/04/2015    | 150,531.67         | 150,531.67                   | M2               | 69.49     |
| 2014-0316               | SISTEMA DE PLAZAS DEL CENTRO HISTÓRICO, CALLE PASTEUR, "FUENTE DEL CONCHERO", BARRIO DE SAN FRANCISQUITO   | SAN FRANCISQUITO              | 100% | 21/10/2014   | 09/03/2015    | 100% | 21/10/2014   | 09/03/2015    | 1,075,318.03       | 1,075,318.03                 | M2               | 242.73    |
| 2014-0317               | REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE BACHEO DE ADOCRETO CRUZ ROMANA EN CIRCUITO DEL MESÓN DE AV. I. ZARAGOZA A AV. TECNOLÓGICO, COLONIA DEL PRADO   | DEL PRADO                     | 100% | 09/12/2014   | 20/03/2015    | 100% | 09/12/2014   | 20/03/2015    | 595,244.82         | 595,244.82                   | M2               | 1600      |
| 2014-0318               | RECONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO EN AV. ZARAGOZA (1.- TANQUE DE AGUA CUERPO NORTE Y SUR, 2.- ESQ. EJÉRCITO REPUBLICANO Y 3.- ESQ. TECNOLÓGICO), Y AV. CONSTITUYENTES ESQ. CON CALLE VICENTE GUERRERO. | CENTRO HISTORICO              | 100% | 16/07/2015   | 31/08/2015    | 100% | 16/07/2015   | 31/08/2015    | 361,030.66         | 361,030.66                   | M3               | 50.25     |
| 2014-0322               | EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES, BANQUETAS, JARDINERAS Y MURO DE CONTENCIÓN EN PRIVADA GALAXIA  | RANCHO SAN ANTONIO            | 100% | 06/07/2015   | 31/08/2015    | 100% | 06/07/2015   | 31/08/2015    | 396,158.85         | 396,158.85                   | M2               | 495.68    |
| 2014-0323               | COMPLEMENTO DE BANDA PERIMETRAL ESCUELA REPUBLICA FRANCESA   | EL GARAMBULLO                 | 100% | 11/02/2015   | 15/05/2015    | 100% | 11/02/2015   | 15/05/2015    | 166,676.22         | 166,676.22                   | M2               | 149.8     |
| 2014-0328               | REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN PREESCOLAR "LAZARO CARDENAS/HÉROES DE CHAPULTEPEC"  | LAZARO CARDENAS               | 100% | 20/02/2015   | 06/07/2015    | 100% | 20/02/2015   | 06/07/2015    | 219,346.70         | 219,346.70                   | OBRA             | 1         |
| 2014-0329               | CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADORES EN PRIMARIA "JUANA DE ASBAJE/FUNDADORES 20 DE AGOSTO"  | LOMAS DE SAN PEDRITO PEÑUELAS | 100% | 10/03/2015   | 28/08/2015    | 100% | 10/03/2015   | 28/08/2015    | 311,201.55         | 311,201.55                   | M2               | 242.5     |
| 2014-0330               | REHABILITACIÓN DE BANDA EN PREESCOLAR "LAS AMÉRICAS/EPIGMEGNO GONZÁLEZ"  | LAS AMERICAS                  | 100% | 26/05/2015   | 26/08/2015    | 100% | 26/05/2015   | 26/08/2015    | 174,358.06         | 174,358.06                   | M2               | 19.76     |
| 2014-0345               | REUBICACIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO QUERÉTARO, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE PRESA EL DIABLO Y EL PUENTE PEATONAL CALESA  | CALESA                        | 100% | 02/10/2014   | 16/02/2015    | 100% | 02/10/2014   | 16/02/2015    | 2,034,314.36       | 2,034,314.36                 | ML               | 694.71    |
| 2014-0353               | CONSTRUCCIÓN DE OFICINA Y ÁREA DE ARCHIVO PARA DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL GENERAL, EN LAS INSTALACIONES DEL ALMACEN DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN VIAL, COL. ALTOS DE SAN PABLO             | ALTOS DE SAN PABLO            | 100% | 18/12/2014   | 01/04/2015    | 100% | 18/12/2014   | 01/04/2015    | 411,507.03         | 411,507.03                   | M2               | 102.2     |
| 2014-0358               | SUSTITUCIÓN DE EMPEDRADO POR EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SANTA ANITA, CONTEMPLANDO COLECTOR PLUVIAL A LA ZONA MAS BAJA   | CARRILLO                      | 100% | 11/02/2015   | 20/04/2015    | 100% | 11/02/2015   | 20/04/2015    | 830,224.04         | 830,224.04                   | M2               | 1061.7    |
| 2014-0359               | EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MARGARITAS DE JACARANDAS A AL FINAL DE LA CALLE  | TABACHINES                    | 100% | 14/05/2015   | 22/06/2015    | 100% | 14/05/2015   | 22/06/2015    | 427,588.64         | 427,588.64                   | M2               | 712.85    |
| 2014-0372               | REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN DIVERSAS VIALIDADES PERTENECIENTES A LA DELEGACIÓN EPIGMEGNO GONZÁLEZ FLORES  | DESARROLLO SAN PABLO          | 100% | 10/06/2015   | 31/08/2015    | 100% | 10/06/2015   | 31/08/2015    | 245,669.75         | 245,669.75                   | M3               | 110       |
| 2014-0378               | CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS "MEXICO 1810"  | VISTA AZUL                    | 100% | 11/02/2015   | 28/04/2015    | 100% | 11/02/2015   | 28/04/2015    | 530,146.40         | 530,146.40                   | ML               | 273       |



| PERIODO: NOVIEMBRE 2015 |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO    |      |              |               |            |              |               |              | INVERSIÓN          |                              | METAS            |           |
|-------------------------|--|-----------------------------|------|--------------|---------------|------------|--------------|---------------|--------------|--------------------|------------------------------|------------------|-----------|
| ENTIDAD: QUERÉTARO      |  | FÍSICO                      |      |              |               | FINANCIERO |              |               |              | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA |                  |           |
| MUNICIPIO: QUERÉTARO    |  |                             |      |              |               |            |              |               |              | Total              | Total                        | Unidad de Medida | Aprobadas |
| No. De Obra             | Descripcion  | Localidad                   | %    | Fecha Inicio | Fecha Término | %          | Fecha Inicio | Fecha Término | Total        | Total              | Unidad de Medida             | Aprobadas        |           |
| 2014-0380               | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS CAM "QUERÉTARO" LAS CAMPANAS  | LAS CAMPANAS                | 100% | 15/05/2015   | 12/06/2015    | 100%       | 15/05/2015   | 12/06/2015    | 121,181.48   | 121,181.48         | M2                           | 69.6             |           |
| 2014-0381               | REHABILITACIÓN DE BARRA EN PREESCOLAR "ADOLFO LÓPEZ MATEOS"  | CENTRO HISTORICO            | 100% | 26/05/2015   | 02/09/2015    | 100%       | 26/05/2015   | 02/09/2015    | 110,859.48   | 110,859.48         | ML                           | 21.75            |           |
| 2014-0382               | REHABILITACIÓN DE PLAZA CIVICA EN PRIM. "JOSÉ MA. TRUCHUELO"   | LA PIEDAD                   | 100% | 26/12/2014   | 06/08/2015    | 100%       | 26/12/2014   | 06/08/2015    | 269,574.52   | 269,574.52         | M2                           | 403.62           |           |
| 2014-0384               | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. SEC. TEC. NO. 27 "RODOLFO VERA ZAPATA"  | EJIDO MODELO                | 100% | 22/12/2014   | 28/04/2015    | 100%       | 22/12/2014   | 28/04/2015    | 228,410.16   | 228,410.16         | M2                           | 40.95            |           |
| 2014-0393               | CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS 1A ETAPA, EN LA ESC. SEC. TÉCNICA NO. 12. "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO"   | MENCHACA                    | 100% | 04/06/2015   | 01/07/2015    | 100%       | 04/06/2015   | 01/07/2015    | 261,841.43   | 261,841.43         | M2                           | 107.4            |           |
| 2014-0403               | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA AVENIDA EMETERIO GONZALEZ, ENTROQUE CON ACCESO A COLONIA EL PEDREGAL DE QUERÉTARO, COLONIA BALCONES DEL ACUEDUCTO                                       | BALCONES DEL ACUEDUCTO      | 100% | 17/03/2015   | 16/04/2015    | 100%       | 17/03/2015   | 16/04/2015    | 657,824.48   | 657,824.48         | M3                           | 278.88           |           |
| 2014-0411               | (220141ME004) URBANIZACIÓN DE LAS CALLES PASEO DE LAS MORAS Y AV. DE LAS FLORES EN LA COLONIA JARDINES DE SAN JOSÉ II  | JARDINES DE SAN JOSÉ II     | 100% | 27/12/2014   | 09/07/2015    | 100%       | 27/12/2014   | 09/07/2015    | 3,399,314.17 | 3,399,314.17       | M2                           | 5032.95          |           |
| 2014-0415               | FUENTE DE FLOR BAJA, CALLE VERGARA COLONIA CENTRO HISTÓRICO  | CENTRO HISTORICO            | 100% | 06/07/2015   | 31/08/2015    | 100%       | 06/07/2015   | 31/08/2015    | 128,563.06   | 128,563.06         | M2                           | 17.46            |           |
| 2014-0423               | REHABILITACIÓN DE LA GARITA DE SAN JOSÉ  | LA POPULAR                  | 100% | 06/07/2015   | 31/08/2015    | 100%       | 06/07/2015   | 31/08/2015    | 117,771.83   | 117,771.83         | OBRA                         | 1                |           |
| 2014-0424               | ATRIO TEMPLO DEL CARMEN, COL. CENTRO   | CENTRO HISTORICO            | 100% | 12/03/2015   | 22/06/2015    | 100%       | 12/03/2015   | 22/06/2015    | 195,064.61   | 195,064.61         | OBRA                         | 1                |           |
| 2014-0429               | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ADEME Y LAVADEROS EN ZONAS DE RIESGO DEL DREN TANGANO, UBICADO EN CALLE JULIO MA, CERVANTES, A ESPALDAS DE LAS INSTALACIONES DE USEBEQ, EN LA COL. COLINAS DEL CIMATARIO | COLINAS DEL CIMATARIO       | 100% | 12/02/2015   | 22/06/2015    | 100%       | 12/02/2015   | 22/06/2015    | 291,411.92   | 291,411.92         | M2                           | 464              |           |
| 2014-0430               | (220141ME012) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF SAN JOSÉ EL ALTO  | EPIGMENIO GONZALEZ          | 100% | 30/12/2014   | 29/06/2015    | 100%       | 30/12/2014   | 29/06/2015    | 91,649.41    | 91,649.41          | M2                           | 305.28           |           |
| 2014-0431               | (220141ME015) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF NUEVO SAN PEDRITO PEÑUELAS  | EPIGMENIO GONZALEZ          | 100% | 31/12/2014   | 10/07/2015    | 100%       | 31/12/2014   | 10/07/2015    | 23,119.15    | 23,119.15          | M2                           | 248              |           |
| 2014-0432               | (220141ME025) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF REFORMA LOMAS   | JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ  | 100% | 31/12/2014   | 10/07/2015    | 100%       | 31/12/2014   | 10/07/2015    | 73,395.02    | 73,395.02          | M2                           | 248              |           |
| 2014-0433               | (220141ME020) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF EL SALITRE  | EPIGMENIO GONZALEZ          | 100% | 31/12/2014   | 29/06/2015    | 100%       | 31/12/2014   | 29/06/2015    | 77,320.49    | 77,320.49          | M2                           | 248              |           |
| 2014-0434               | (220141ME026) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF NUEVA REALIDAD  | EPIGMENIO GONZALEZ          | 100% | 31/12/2014   | 29/06/2015    | 100%       | 31/12/2014   | 29/06/2015    | 78,877.60    | 78,877.60          | M2                           | 248              |           |
| 2014-0435               | (220141ME019) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF UNIDAD NACIONAL   | EPIGMENIO GONZALEZ          | 100% | 31/12/2014   | 13/07/2015    | 100%       | 31/12/2014   | 13/07/2015    | 15,522.49    | 15,522.49          | M2                           | 248              |           |
| 2014-0436               | (220141ME022) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF ZAPATA VIVE   | EPIGMENIO GONZALEZ          | 100% | 31/12/2014   | 29/06/2015    | 100%       | 31/12/2014   | 29/06/2015    | 88,875.63    | 88,875.63          | M2                           | 248              |           |
| 2014-0437               | (220141ME021) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF VALLE DE SAN JOSÉ   | EPIGMENIO GONZALEZ          | 100% | 31/12/2014   | 13/07/2015    | 100%       | 31/12/2014   | 13/07/2015    | 83,397.25    | 83,397.25          | M2                           | 248              |           |
| 2014-0438               | (220141ME028) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF SAN PEDRO MARTIR  | FELIX OSORES SOTOMAYOR      | 100% | 31/12/2014   | 13/07/2015    | 100%       | 31/12/2014   | 13/07/2015    | 88,170.49    | 88,170.49          | M2                           | 248              |           |
| 2014-0439               | (220141ME023) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF MORELOS   | FELIX OSORES SOTOMAYOR      | 100% | 31/12/2014   | 10/07/2015    | 100%       | 31/12/2014   | 10/07/2015    | 88,903.67    | 88,903.67          | M2                           | 248              |           |
| 2014-0440               | (220141ME018) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF MENCHACA I  | EPIGMENIO GONZALEZ          | 100% | 31/12/2014   | 13/07/2015    | 100%       | 31/12/2014   | 13/07/2015    | 77,808.56    | 77,808.56          | M2                           | 210              |           |
| 2014-0441               | (220141ME013) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF PEÑUELAS  | EPIGMENIO GONZALEZ          | 100% | 31/12/2014   | 10/07/2015    | 100%       | 31/12/2014   | 10/07/2015    | 59,669.78    | 59,669.78          | M2                           | 248              |           |
| 2014-0442               | (220141ME011) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF SANTA MARÍA MAGDALENA   | FELIPE CARRILLO PUERTO      | 100% | 10/07/2015   | 31/08/2015    | 100%       | 10/07/2015   | 31/08/2015    | 39,404.92    | 39,404.92          | M2                           | 227.34           |           |
| 2014-0443               | (220141ME014) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF MENCHACA II   | EPIGMENIO GONZALEZ          | 100% | 31/12/2014   | 10/07/2015    | 100%       | 31/12/2014   | 10/07/2015    | 91,451.94    | 91,451.94          | M2                           | 515.83           |           |
| 2014-0444               | (220141ME024) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF REFORMA AGRARIA   | JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ  | 100% | 31/12/2014   | 13/07/2015    | 100%       | 31/12/2014   | 13/07/2015    | 66,473.55    | 66,473.55          | M2                           | 248              |           |
| 2014-0445               | (220141ME016) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF NUEVO LOMA BONITA   | FELIX OSORES SOTOMAYOR      | 100% | 31/12/2014   | 10/07/2015    | 100%       | 31/12/2014   | 10/07/2015    | 88,604.74    | 88,604.74          | M2                           | 248              |           |
| 2014-0447               | (220141ME027) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF SANTA ROSA JAUREGUI   | SANTA ROSA JAUREGUI         | 100% | 29/06/2015   | 01/08/2015    | 100%       | 29/06/2015   | 01/08/2015    | 26,532.21    | 26,532.21          | M2                           | 105              |           |
| 2014-0448               | (220141ME010) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF BOLAÑOS   | CAYETANO RUBIO              | 100% | 31/12/2014   | 29/06/2015    | 100%       | 31/12/2014   | 29/06/2015    | 81,145.81    | 81,145.81          | M2                           | 439.46           |           |
| 2014-0449               | OBRA PARA DREN PLUVIAL Y REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON PAVIMENTO DE ADOPCRETO, EN CALLE RAFAEL OSUNA, FRACCIONAMIENTO RAQUET CLUB   | FRACCIONAMIENTO RAQUET CLUB | 100% | 11/02/2015   | 15/04/2015    | 100%       | 11/02/2015   | 15/04/2015    | 3,360,628.57 | 3,360,628.57       | M2                           | 5435.98          |           |



| PERIODO: NOVIEMBRE 2015 |   | AVANCE FÍSICO FINANCIERO                  |      |              |               |            |              |               |              | INVERSIÓN          |                              | METAS     |  |
|-------------------------|---|---|------|--------------|---------------|------------|--------------|---------------|--------------|--------------------|------------------------------|-----------|--|
| ENTIDAD: QUERÉTARO      |   |   |      |              |               |            |              |               |              | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA |           |  |
| MUNICIPIO: QUERÉTARO    |   | FÍSICO                                    |      |              |               | FINANCIERO |              |               |              |                    |                              |           |  |
| No. De Obra             | Descripción   | Localidad                                 | %    | Fecha Inicio | Fecha Término | %          | Fecha Inicio | Fecha Término | Total        | Total              | Unidad de Medida             | Aprobadas |  |
| 2014-0450               | ESTUDIO DE CAMPO Y PROYECTO CONSTRUCTIVO INTEGRAL DE CAMINO TRONCAL Y ESTRUCTURAS PARA UNA CARRETERA TIPO A6-S, ANILLO VIAL II, DEL KM 0+000 AL 3+000   | MUNICIPIO DE QUERÉTARO                    | 100% | 26/05/2015   | 15/06/2015    | 100%       | 26/05/2015   | 15/06/2015    | 1,495,848.78 | 1,495,848.78       | ESTUDIO                      | 1         |  |
| 2014-0463               | {29335} CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA  | FELIX OSORES SOTOMAYOR                    | 100% | 20/12/2014   | 23/04/2015    | 100%       | 20/12/2014   | 23/04/2015    | 809,925.59   | 809,925.59         | OBRA                         | 1         |  |
| 2014-0467               | {29392} CONSTRUCCION DE CUBIERTA  | SANTA ROSA JAUREGUI                       | 100% | 14/05/2015   | 11/09/2015    | 100%       | 14/05/2015   | 11/09/2015    | 894,540.53   | 894,540.53         | OBRA                         | 1         |  |
| 2014-0470               | CALLE VENUSTIANO CARRANZA, EN EL TRAMO DE IGNACIO M. ALTAMIRANO A RÍO DE LA LOZA  | CENTRO HISTORICO                          | 100% | 03/03/2015   | 22/04/2015    | 100%       | 03/03/2015   | 22/04/2015    | 613,641.75   | 613,641.75         | OBRA                         | 1         |  |
| 2014-0477               | GLORIETA SAN DIEGO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO   | FELIPE CARRILLO PUERTO                    | 100% | 08/05/2015   | 09/07/2015    | 100%       | 08/05/2015   | 09/07/2015    | 1,245,599.05 | 1,245,599.05       | OBRA                         | 1         |  |
| 2014-0498               | {18695} CONSTRUCCION DE BAÑOS DIGNOS CON TINACO Y BIODIGESTOR   | MUNICIPIO DE QUERÉTARO                    | 100% | 30/12/2014   | 13/07/2015    | 100%       | 30/12/2014   | 13/07/2015    | 5,989,856.12 | 5,989,856.12       | BAÑO (S)                     | 200       |  |
| 2014-0499               | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE BAÑOS DENTRO DEL CIPRES II, COLONIA REAL DE ESPAÑA, DELEGACIÓN EPIGMEONIO GONZALEZ  | EPIGMEONIO GONZALEZ                       | 100% | 05/03/2015   | 28/04/2015    | 100%       | 05/03/2015   | 28/04/2015    | 516,039.45   | 516,039.45         | M2                           | 58.54     |  |
| 2014-0502               | {23868} CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME  | MUNICIPIO DE QUERÉTARO                    | 100% | 29/12/2014   | 24/06/2015    | 100%       | 29/12/2014   | 24/06/2015    | 6,880,307.99 | 6,880,307.99       | PIEZA (S)                    | 500       |  |
| 2014-0504               | DRAGADO Y MEJORAMIENTO DE LA SECCIÓN NATURAL DEL DREN EL ARENAL, DE AV. PIRINEOS HASTA INICIO DE SECCIÓN CON GAVIONES, COL. LEYES DE REFORMA, DELEG. FÉLIX OSORES SOTOMAYOR   | FELIX OSORES SOTOMAYOR                    | 100% | 24/04/2015   | 13/05/2015    | 100%       | 24/04/2015   | 13/05/2015    | 2,441,902.54 | 2,441,902.54       | M2                           | 30419.64  |  |
| 2014-0506               | REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE FRESADO, BACHEO Y CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE RÍO GRUJALVA, COL. ARQUITOS   | CENTRO HISTORICO                          | 100% | 19/02/2015   | 22/06/2015    | 100%       | 19/02/2015   | 22/06/2015    | 232,484.42   | 232,484.42         | M2                           | 1258      |  |
| 2014-0508               | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BARRA EN ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MARÍA RÍOS GUILLÉN", COMUNIDAD STO. NIÑO DE PRAGA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO   | FELIPE CARRILLO PUERTO                    | 100% | 21/07/2015   | 31/08/2015    | 100%       | 21/07/2015   | 31/08/2015    | 181,966.40   | 181,966.40         | M2                           | 91.97     |  |
| 2014-0511               | REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA LATERAL DEL FRAY JUNIPERO SERRA, DE CALLE BALCONES DEL PARQUE A CALLE BALCONES COLONIALES; COLONIA BALCONES DEL PARQUE                                 | CAYETANO RUBIO                            | 100% | 12/02/2015   | 22/06/2015    | 100%       | 12/02/2015   | 22/06/2015    | 240,847.82   | 240,847.82         | M2                           | 917.75    |  |
| 2014-0512               | CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR COMERCIAL, COL. SAN PABLO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO   | CENTRO HISTORICO                          | 100% | 12/02/2015   | 10/06/2015    | 100%       | 12/02/2015   | 10/06/2015    | 3,915,496.18 | 3,915,496.18       | OBRA                         | 1         |  |
| 2014-0513               | SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS DIGNOS CON TINACO Y BIODIGESTOR E INSTALACIÓN DE TECHO DE LÁMINA   | MUNICIPIO DE QUERÉTARO                    | 100% | 20/02/2015   | 01/07/2015    | 100%       | 20/02/2015   | 01/07/2015    | 502,724.18   | 502,724.18         | OBRA                         | 1         |  |
| 2014-0514               | SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME Y CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL, MUNICIPIO DE QUERÉTARO  | MUNICIPIO DE QUERÉTARO                    | 100% | 13/03/2015   | 14/08/2015    | 100%       | 13/03/2015   | 14/08/2015    | 403,183.93   | 403,183.93         | OBRA                         | 1         |  |
| 2014-0518               | SUPERVISIÓN EXTERNA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA (ETAPA 1), EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO  | MUNICIPIO DE QUERÉTARO                    | 100% | 16/02/2015   | 11/06/2015    | 100%       | 16/02/2015   | 11/06/2015    | 426,196.40   | 426,196.40         | SUPERVISION                  | 1         |  |
| 2014-0519               | SUPERVISIÓN EXTERNA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA (ETAPA 2), EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO  | MUNICIPIO DE QUERÉTARO                    | 100% | 16/02/2015   | 02/06/2015    | 100%       | 16/02/2015   | 02/06/2015    | 417,096.66   | 417,096.66         | SUPERVISION                  | 1         |  |
| 2014-0520               | DIRECCIÓN DE OBRA, ENTRONQUE PROL. BERNARDO QUINTANA CON CAMINO A SAN PEDRO MARTIR  | MUNICIPIO DE QUERÉTARO                    | 100% | 30/04/2015   | 14/09/2015    | 100%       | 30/04/2015   | 14/09/2015    | 384,001.97   | 384,001.97         | SUPERVISION                  | 1         |  |
| 2014-0523               | REHABILITACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO INTEGRAL DE PREVENCIÓN SOCIAL (CIPRES III) COL. BOSQUES DEL CIMATARIO   | BOSQUES DEL CIMATARIO                     | 100% | 01/06/2015   | 11/09/2015    | 100%       | 01/06/2015   | 11/09/2015    | 982,649.33   | 982,649.33         | OBRA                         | 1         |  |
| 2014-0529               | EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AGUASCALIENTES ENTRE MICHOACÁN Y LA PAZ, COLONIA LAS MARGARITAS, SAN JOSÉ EL ALTO, DELEGACIÓN EPIGMEONIO GONZÁLEZ   | SAN JOSE EL ALTO ZONA II (LAS MARGARITAS) | 100% | 10/02/2015   | 13/05/2015    | 100%       | 10/02/2015   | 13/05/2015    | 317,873.02   | 317,873.02         | M2                           | 458.81    |  |
| 2014-0532               | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA SOBRE MURO EN JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA, COLONIA MENCHACA II, DELEGACIÓN EPIGMEONIO GONZÁLEZ FLORES   | MENCHACA II                               | 100% | 24/07/2015   | 31/08/2015    | 100%       | 24/07/2015   | 31/08/2015    | 39,804.39    | 39,804.39          | ML                           | 54.19     |  |
| 2014-0533               | CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE MELCHOR OCAMPO, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO  | CENTRO HISTORICO                          | 100% | 15/07/2015   | 31/08/2015    | 100%       | 16/07/2015   | 31/08/2015    | 68,800.30    | 68,800.30          | M2                           | 108.99    |  |
| 2014-0534               | ASFALTO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO TLACOTE EL ALTO-MOMPANI, COMUNIDADES TLACOTE EL ALTO Y MOMPANI, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO   | MOMPANI                                   | 100% | 24/07/2015   | 31/08/2015    | 100%       | 24/07/2015   | 31/08/2015    | 1,931,707.23 | 1,931,707.23       | M2                           | 5890.68   |  |
| 2014-0535               | PROYECTO MODERNIZACIÓN VIAL AV. REVOLUCIÓN DESDE ACCESO IV A PIRINEOS Y ACCESO SATELITE   | CÉRRITO COLORADO                          | 100% | 17/04/2015   | 01/06/2015    | 100%       | 17/04/2015   | 01/06/2015    | 1,650,981.00 | 1,650,981.00       | PROYECTO                     | 1         |  |
| 2014-0536               | ESTUDIO DE CAMPO Y PROYECTO CONSTRUCTIVO INTEGRAL DE CAMINO TRONCAL Y ESTRUCTURAS PARA UNA CARRETERA TIPO AG-S PROLONGACION EURIPIDES, DEL KM 0+000.00 AL KM 6+000.00 EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, EN EL ESTADO DE QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO                     | 100% | 15/05/2015   | 03/06/2015    | 100%       | 15/05/2015   | 03/06/2015    | 3,011,487.08 | 3,011,487.08       | ESTUDIO                      | 1         |  |





| PERIODO:    | NOVIEMBRE 2015   | AVANCE FÍSICO FINANCIERO |      |              |               |            |              |               |               |                    |                              | METAS     |  |
|-------------|--|--------------------------|------|--------------|---------------|------------|--------------|---------------|---------------|--------------------|------------------------------|-----------|--|
| ENTIDAD:    | QUERÉTARO  | FÍSICO                   |      |              |               | FINANCIERO |              |               |               | INVERSIÓN          |                              |           |  |
| MUNICIPIO:  | QUERÉTARO  |                          |      |              |               |            |              |               |               | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA |           |  |
| No. De Obra | Descripción  | Localidad                | %    | Fecha Inicio | Fecha Término | %          | Fecha Inicio | Fecha Término | Total         | Total              | Unidad de Medida             | Aprobadas |  |
| 2014-0539   | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TIPO ARCOTECO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESC. PRIM. REPÚBLICA FEDERAL Y DEL SENADO   | LA TRINIDAD              | 100% | 04/06/2015   | 10/09/2015    | 100%       | 04/06/2015   | 10/09/2015    | 792,076.56    | 792,076.56         | M2                           | 575.05    |  |
| 2014-0542   | ASESORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA Y SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL LIENZO CHARRO UBICADO EN LA DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI   | SANTA ROSA JAUREGUI      | 100% | 31/12/2014   | 31/08/2015    | 97%        | 31/12/2014   | -             | 2,984,877.36  | 2,883,942.68       | SUPERVISION                  | 1         |  |
| 2014-0543   | CONSTRUCCIÓN DE AULA DONDE EN LA ESC. PRIM. NETZAHUALCOYOTL, SAN JOSÉ BUENAVISTA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI   | SANTA ROSA JAUREGUI      | 100% | 03/06/2015   | 22/07/2015    | 100%       | 03/06/2015   | 22/07/2015    | 1,019,877.36  | 1,019,877.36       | AULA (S)                     | 1         |  |
| 2014-0544   | REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTOS CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE SAN LUIS, DE CALLE HACIENDA LA NORIA A CALLE 13, COL. 10 DE ABRIL   | FELIX OSORES SOTOMAYOR   | 100% | 28/07/2015   | 22/09/2015    | 100%       | 28/07/2015   | 22/09/2015    | 550,302.08    | 550,302.08         | M2                           | 1229.2    |  |
| 2014-0545   | REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE EN EXPLANADA DE TIANGUIS UBICADO A UN COSTADO DE CALLE PIRINEOS, ENTRE LA CALLE 11 Y CALLE 14, PRIMERA ETAPA  | FELIX OSORES SOTOMAYOR   | 100% | 06/02/2015   | 22/06/2015    | 100%       | 06/02/2015   | 22/06/2015    | 601,742.04    | 601,742.04         | M2                           | 2761.26   |  |
| 2014-0547   | SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE FUTBOL SOCCER EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO  | MUNICIPIO DE QUERÉTARO   | 100% | 16/02/2015   | 21/08/2015    | 100%       | 16/02/2015   | 21/08/2015    | 594,989.19    | 594,989.19         | SUPERVISION                  | 5         |  |
| 2014-0548   | SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE FUTBOL SOCCER EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO  | MUNICIPIO DE QUERÉTARO   | 100% | 26/08/2015   | 08/09/2015    | 100%       | 26/08/2015   | 08/09/2015    | 587,400.01    | 587,400.01         | SUPERVISION                  | 5         |  |
| 2014-0549   | REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN PREESCOLAR "ROSITA S. DE CHANES", COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO   | CENTRO HISTORICO         | 93%  | 28/01/2015   | 10/03/2015    | 24%        | 28/01/2015   | -             | 629,986.73    | 151,094.23         | OBRA                         | 1         |  |
| 2014-0551   | REHABILITACIÓN DE BAÑOS DEL GIMNASIO OLÍMPICO DE LA UNIDAD DEPORTIVA "PLUTARCO ELÍAS CALLES", COLONIA EL TINTERO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO  | EL TINTERO               | 100% | 17/06/2015   | 01/07/2015    | 100%       | 17/06/2015   | 01/07/2015    | 255,882.65    | 255,882.65         | OBRA                         | 1         |  |
| 2014-0553   | EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE COFRE DE PEROTE, COLONIA LOMA BONITA, DELEGACIÓN FELIX OSORES SOTOMAYOR  | LOMA BONITA              | 100% | 01/06/2015   | 01/07/2015    | 100%       | 01/06/2015   | 01/07/2015    | 748,956.54    | 748,956.54         | M2                           | 928.43    |  |
| 2014-0554   | SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS ARCOTECOS EN ESPACIOS EDUCATIVOS, MUNICIPIO DE QUERÉTARO  | MUNICIPIO DE QUERÉTARO   | 100% | 10/03/2015   | 17/04/2015    | 100%       | 10/03/2015   | 17/04/2015    | 179,921.80    | 179,921.80         | SUPERVISION                  | 8         |  |
| 2014-0555   | SEMAFORIZACIÓN EN LA INTERSECCIÓN DE AV. FRAY LUIS DE LEON CON AV. CERRO BLANCO  | CENTRO SUR               | 100% | 13/07/2015   | 31/08/2015    | 100%       | 13/07/2015   | 31/08/2015    | 1,275,775.24  | 1,275,775.24       | OBRA                         | 1         |  |
| 2014-0556   | SEMAFORIZACIÓN EN EL PASO PEATONAL DE AV. CONSTITUYENTES ENFRETE DE LA ALAMEDA HIDALGO   | CENTRO HISTORICO         | 100% | 13/07/2015   | 31/08/2015    | 100%       | 13/07/2015   | 31/08/2015    | 838,211.85    | 838,211.85         | OBRA                         | 1         |  |
| 2014-0559   | REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN PREESCOLAR "LUZ ALCOCER OVIEDO", COLONIA HERCULES, DELEGACIÓN CAYETANO RUBIO  | HERCULES                 | 100% | 06/07/2015   | 31/08/2015    | 100%       | 06/07/2015   | 31/08/2015    | 303,595.09    | 303,595.09         | OBRA                         | 1         |  |
| 2014-0560   | GIMNASIO AL AIRE LIBRE, REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y JUEGOS INFANTILES, COLONIA PEÑUELAS, DELEGACIÓN EPIGMEIO GONZÁLEZ FLORES   | PEÑUELAS                 | 100% | 28/05/2015   | 06/07/2015    | 100%       | 28/05/2015   | 06/07/2015    | 608,966.35    | 608,966.35         | OBRA                         | 1         |  |
| 2014-0561   | REHABILITACIÓN DE DREN PLUVIAL TRAMO MENCHACA 1 UBICADO A UN COSTADO DE CALLE RIO BLANCO, COL. MENCHACA 1  | MENCHACA I               | 100% | 17/02/2015   | 22/06/2015    | 100%       | 17/02/2015   | 22/06/2015    | 371,832.51    | 371,832.51         | M2                           | 521       |  |
| 2014-0562   | REHABILITACIÓN DEL DREN PLUVIAL Y DE CALLE RÍO MEZCALPA EN LA COL. MENCHACA II   | MENCHACA II              | 100% | 24/03/2015   | 22/06/2015    | 100%       | 24/03/2015   | 22/06/2015    | 352,273.59    | 352,273.59         | M2                           | 400       |  |
| 2014-0563   | CONSTRUCCIÓN DE LIENZO CHARRO DE QUERÉTARO, PARQUE BICENTENARIO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI  | SANTA ROSA JAUREGUI      | 99%  | 19/01/2015   | 04/09/2015    | 95%        | 19/01/2015   | -             | 84,704,860.68 | 80,476,869.33      | OBRA                         | 1         |  |
| 2014-0564   | ESTUDIO HIDROLÓGICO EN LA EXTENSIÓN PLANTEL NO. 9 DEL COBAQ EN LA COMUNIDAD DE JOFRITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI   | SANTA ROSA JAUREGUI      | 100% | 01/06/2015   | 01/08/2015    | 100%       | 01/06/2015   | 01/08/2015    | 39,440.00     | 39,440.00          | ESTUDIO                      | 1         |  |
| 2014-0565   | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN LA EXTENSIÓN PLANTEL NO. 9 DEL COBAQ EN LA COMUNIDAD DE JOFRITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI   | SANTA ROSA JAUREGUI      | 100% | 27/08/2015   | 22/09/2015    | 100%       | 27/08/2015   | 22/09/2015    | 96,423.30     | 96,423.30          | PROYECTO                     | 1         |  |
| 2014-0566   | ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS EN LA EXTENSIÓN PLANTEL NO. 9 DEL COBAQ EN LA COMUNIDAD DE JOFRITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI   | SANTA ROSA JAUREGUI      | 100% | 24/06/2015   | 01/08/2015    | 100%       | 24/06/2015   | 01/08/2015    | 57,857.34     | 57,857.34          | ESTUDIO                      | 1         |  |
| 2014-0567   | EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JOSEFA ORTIZ HASTA PRIVADA JOSEFA ORTIZ (TRAMO DE CANCHA), CALLE 5 DE MAYO Y PRIVADA 5 DE MAYO; DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA 5 DE MAYO, TLACOTE EL BAJO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO   | FELIPE CARRILLO PUERTO   | 100% | 27/04/2015   | 11/09/2015    | 100%       | 27/04/2015   | 11/09/2015    | 1,129,825.19  | 1,129,825.19       | M2                           | 1557.66   |  |
| 2014-0568   | ESTUDIO DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO PARA LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA EL SALTO, LOC. SANTA ROSA JAUREGUI, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI"  | SANTA ROSA JAUREGUI      | 100% | 03/06/2015   | 22/06/2015    | 100%       | 03/06/2015   | 22/06/2015    | 118,679.95    | 118,679.95         | PROYECTO                     | 2         |  |
| 2014-0569   | PROYECTO DE MODERNIZACIÓN VIAL DE LA AV. A MOMPANI, COMPRENDIDO ENTRE AV. PIRINEOS Y ANILLO VIAL SUR-PONIENTE, EN LA DELEGACION FELIX OSORES SOTOMAYOR   | FELIX OSORES SOTOMAYOR   | 100% | 09/07/2015   | 24/08/2015    | 100%       | 09/07/2015   | 24/08/2015    | 1,315,561.76  | 1,315,561.76       | PROYECTO                     | 1         |  |
| 2014-0570   | ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR "A" Y ESTUDIOS TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS PARA CAMBIO DE USO DE SUELO DE TERRENOS FORESTALES A OTROS USOS. "PROL. AV. DE LA LUZ 2DA. ETAPA" UBICADA EN PROL. AV. DE LA LUZ HASTA ENTRONQUE CON ANILLO VIAL SUR-PONIENTE, DEL. FELIPE CARRILLO PUERTO | FELIX OSORES SOTOMAYOR   | 100% | 16/04/2015   | 22/06/2015    | 100%       | 16/04/2015   | 22/06/2015    | 266,212.25    | 266,212.25         | ESTUDIO                      | 1         |  |
| 2014-0571   | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y PROLONGACIÓN DE BOULEVARD BERNARDO QUINTANA, DE AV. REVOLUCIÓN A LIBRAMIENTO FRAY JUNÍPERO SERRA, DEL KM. 0+000.00 AL 9+000.00  | MUNICIPIO DE QUERÉTARO   | 100% | 27/03/2015   | 17/06/2015    | 100%       | 27/03/2015   | 17/06/2015    | 2,459,033.32  | 2,459,033.32       | PROYECTO                     | 1         |  |



| PERÍODO: NOVIEMBRE 2015 |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO |      |              |               |            |              |               |              | INVERSIÓN          |                              | METAS            |           |
|-------------------------|--|--------------------------|------|--------------|---------------|------------|--------------|---------------|--------------|--------------------|------------------------------|------------------|-----------|
| ENTIDAD: QUERÉTARO      |  | FÍSICO                   |      |              |               | FINANCIERO |              |               |              | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA |                  |           |
| MUNICIPIO: QUERÉTARO    |  |                          |      |              |               |            |              |               |              | Total              | Total                        | Unidad de Medida | Aprobadas |
| No. De Obra             | Descripción  | Localidad                | %    | Fecha Inicio | Fecha Término | %          | Fecha Inicio | Fecha Término | Total        | Total              | Unidad de Medida             | Aprobadas        |           |
| 2014-0572               | PROYECTO EJECUTIVO DEL ENTRONQUE DE LA PROLONGACION DEL BOULEVARD BERNARDO QUINTANA CON EL LIBRAMIENTO FRAY JUNIPERO SERRA   | MUNICIPIO DE QUERETARO   | 100% | 27/03/2015   | 17/06/2015    | 100%       | 27/03/2015   | 17/06/2015    | 1,432,640.68 | 1,432,640.68       | PROYECTO                     | 1                |           |
| 2014-0573               | SUPERVISIÓN EXTERNA PARA OBRAS SOCIALES EDUCATIVAS   | MUNICIPIO DE QUERETARO   | 100% | 19/01/2015   | 30/07/2015    | 0%         | 19/01/2015   | -             | 529,200.00   | -                  | SUPERVISION                  | 27               |           |
| 2014-0574               | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES Y MÓDULO DE SANITARIOS, PUERTO DE AGUIRRE, DEL. STA. ROSA JAUREGUI  | SANTA ROSA JAUREGUI      | 100% | 20/03/2015   | 30/04/2015    | 100%       | 20/03/2015   | 30/04/2015    | 678,070.67   | 678,070.67         | AULA (S)                     | 1                |           |
| 2014-0575               | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES Y MÓDULO DE SANITARIOS, COREA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI   | SANTA ROSA JAUREGUI      | 100% | 20/03/2015   | 30/04/2015    | 100%       | 20/03/2015   | 30/04/2015    | 686,732.78   | 686,732.78         | AULA (S)                     | 1                |           |
| 2014-0576               | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CERRO DE MENDIOLA, ENTRE CALLE PATHE Y CERRO DE MENCHACA, COLONIA LAS AMERICAS II, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES        | EPIGMENIO GONZALEZ       | 80%  | 29/01/2015   | 11/03/2015    | 0%         | 19/01/2015   | -             | 296,047.87   | -                  | LUMINARIAS                   | 4                |           |
| 2014-0581               | ESTUDIO HIDROLÓGICO DE LA TV-SEC. HÉROES DE LA INDEPENDENCIA, SAN JOSÉ BUENAVISTA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI  | SAN JOSE BUENAVISTA      | 100% | 28/05/2015   | 22/06/2015    | 100%       | 28/05/2015   | 22/06/2015    | 39,440.00    | 39,440.00          | ESTUDIO                      | 1                |           |
| 2014-0582               | SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS (PAQUETE B) DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA, EN EL MUNICIPIO DE QUERETARO   | SATELITE                 | 100% | 23/02/2015   | 15/05/2015    | 100%       | 19/01/2015   | 04/11/2015    | 333,227.92   | 333,227.92         |                              |                  |           |
| 2015-0001               | LIMPIEZA DREN TAPADO LOSETAS CAIDAS, COLONIA SATÉLITE (ANDADORES), DELEGACIÓN FELIX OSORES SOTOMAYOR   | SATELITE                 | 100% | 22/07/2015   | 17/08/2015    | 100%       | 22/07/2015   | 17/08/2015    | 775,451.20   | 775,451.20         | ML                           | 119.04           |           |
| 2015-0010               | EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES: COLINAS DE DINAMARCA Y COLINAS DE AUSTRIA, COLONIA COLINAS DEL PEDREGAL, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES                    | COLINAS DEL PEDREGAL     | 100% | 27/05/2015   | 31/08/2015    | 100%       | 27/05/2015   | 31/08/2015    | 1,186,811.21 | 1,186,811.21       | M2                           | 1582.82          |           |
| 2015-0011               | SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO COLONIA SANTA MÓNICA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO   | SANTA MONICA             | 100% | 05/05/2015   | 14/09/2015    | 100%       | 05/05/2015   | 14/09/2015    | 162,299.99   | 162,299.99         | SUPERVISION                  | 1                |           |
| 2015-0021               | (2014-0315) MERCADO DE LAS FLORES, COLONIA LAS MISIONES  | LAS MISIONES             | 100% | 03/03/2015   | 22/06/2015    | 100%       | 03/03/2015   | 22/06/2015    | 6,159,757.50 | 6,159,757.50       | M2                           | 11000            |           |
| 2015-0071               | (2014-0546) REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE EN EXPLANADA DE TIANGUIS UBICADO A UN COSTADO DE CALLE PIRINEOS, ENTRE LA CALLE 11 Y CALLE 14, SEGUNDA ETAPA  | REVOLUCION               | 100% | 05/02/2015   | 22/06/2015    | 100%       | 05/02/2015   | 22/06/2015    | 615,943.35   | 615,943.35         | M2                           | 3223.34          |           |
| 2015-0072               | (2014-0284) REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN AREA DE TIANGUIS EN CALLE PLATEROS, ENTRE CALLE FERROCARRILEROS Y CALLE JARDINEROS   | PEÑUELAS                 | 100% | 05/02/2015   | 19/06/2015    | 100%       | 05/02/2015   | 19/06/2015    | 578,788.64   | 578,788.64         | M2                           | 2220.25          |           |
| 2015-0089               | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA REGENERACIÓN DE PARQUE EL VERGEL, COLONIA EL VERGEL, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ  | EL VERGEL                | 100% | 25/05/2015   | 04/06/2015    | 100%       | 25/05/2015   | 04/06/2015    | 642,951.98   | 642,951.98         | OBRA                         | 1                |           |
| 2015-0102               | PAVIMENTO ASFÁLTICO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE MORELOS, DE CIRCUITO RUBÍ A CALLE ALTAMIRANO, COLONIA SAN PEDRO MARTIR, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR   | SAN PEDRO MARTIR         | 100% | 05/06/2015   | 01/07/2015    | 100%       | 05/06/2015   | 01/07/2015    | 451,040.38   | 451,040.38         | M2                           | 1643.95          |           |
| 2015-0103               | PAVIMENTACIÓN DEL ÁREA DE ESTACIONAMIENTO EN EL MERCADO MUNICIPAL LÁZARO CÁRDENAS, COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ  | LAZARO CARDENAS          | 100% | 14/09/2015   | 01/10/2015    | 100%       | 14/09/2015   | 01/10/2015    | 521,504.26   | 521,504.26         | M2                           | 1290.65          |           |
| 2015-0104               | PAVIMENTO ASFÁLTICO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE ALPES, DE CALLE COFRE DE PEROTE A CALLE POPOCATÉPETL, COLONIA LOMA BONITA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR  | LOMA BONITA              | 100% | 14/09/2015   | 01/10/2015    | 100%       | 14/09/2015   | 01/10/2015    | 335,096.86   | 335,096.86         | M2                           | 1244.12          |           |
| 2015-0105               | PAVIMENTO ASFÁLTICO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE 23, ENTRE AVENIDA 10 Y AVENIDA 8, COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ   | LOMAS DE CASA BLANCA     | 100% | 14/09/2015   | 01/10/2015    | 100%       | 14/09/2015   | 01/10/2015    | 75,508.06    | 75,508.06          | M2                           | 298.29           |           |
| 2015-0106               | PAVIMENTO ASFÁLTICO SOBRE EMPEDRADO EN LA CALLE FRANCISCO ARIAS, DE CALLE ENRIQUE RODILES A CALLE ABRAHAM CASTELLANOS, COLONIA REFORMA AGRARIA 1RA. SECCIÓN, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ | REFORMA AGRARIA          | 100% | 14/09/2015   | 01/10/2015    | 100%       | 14/09/2015   | 01/10/2015    | 307,104.27   | 307,104.27         | M2                           | 1373.7           |           |
| 2015-0109               | PAVIMENTO ASFÁLTICO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE CORDILLERA DE LOS ANDES, DE CALLE PARICUTÍN A CALLE PIRINEOS, COLONIA LOMA BONITA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR                                  | LOMA BONITA              | 100% | 31/03/2015   | 27/04/2015    | 0%         | 31/03/2015   | -             | 133,114.59   | -                  | M2                           | 455.5            |           |
| 2015-0110               | PAVIMENTO ASFÁLTICO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE GRANATE, DE AV. PLATEROS A CALLE TURMALINA, COLONIA SAN PEDRITO PEÑUELAS II, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES                                     | SAN PEDRITO PEÑUELAS II  | 100% | 14/09/2015   | 01/10/2015    | 100%       | 14/09/2015   | 01/10/2015    | 159,900.99   | 159,900.99         | M2                           | 577.5            |           |
| 2015-0111               | PAVIMENTO ASFÁLTICO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE NUEVA, DE CALLE GUADALUPE A CALLE LOS MENDOZA, COLONIA SAN ANTONIO DE LA PUNTA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO                                     | SAN ANTONIO DE LA PUNTA  | 100% | 14/09/2015   | 01/10/2015    | 100%       | 14/09/2015   | 01/10/2015    | 421,816.61   | 421,816.61         | M2                           | 1518.22          |           |
| 2015-0112               | PAVIMENTO ASFÁLTICO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE JAMAICA, DE CALLE 27 A CALLE CANADÁ, COLONIA MARQUÉS QUERETANO, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ   | MARQUES QUERETANO        | 100% | 14/09/2015   | 01/10/2015    | 100%       | 14/09/2015   | 01/10/2015    | 255,230.83   | 255,230.83         | M2                           | 885.96           |           |
| 2015-0113               | PAVIMENTO ASFÁLTICO SOBRE EMPEDRADO EN CIRCUITO RUBÍ, DE CALLE JAVIER MINA A CALLE INGENIO INDEPENDENCIA, COLONIA LADERAS DE SAN PEDRO, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR                          | LADERAS DE SAN PEDRO     | 100% | 05/06/2015   | 01/07/2015    | 100%       | 05/06/2015   | 01/07/2015    | 373,954.87   | 373,954.87         | M2                           | 1449.34          |           |
| 2015-0114               | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA REHABILITACIÓN DE LA ALAMEDA HIDALGO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO  | CENTRO HISTORICO         | 100% | 01/06/2015   | 22/07/2015    | 100%       | 01/06/2015   | 22/07/2015    | 1,998,498.28 | 1,998,498.28       | OBRA                         | 1                |           |



| PERIODO: NOVIEMBRE 2015 |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO  |      |              |               |      |              |               |               |               |                  | METAS                        |  |  |  |
|-------------------------|--|---------------------------|------|--------------|---------------|------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------------------|--|--|--|
| ENTIDAD: QUERÉTARO      |  | INVERSIÓN                 |      |              |               |      |              |               |               |               |                  |                              |  |  |  |
| MUNICIPIO: QUERÉTARO    |  | FÍSICO                    |      |              |               |      | FINANCIERO   |               |               |               |                  | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA |  |  |  |
| No. De Obra             | Descripción  | Localidad                 | %    | Fecha Inicio | Fecha Término | %    | Fecha Inicio | Fecha Término | Total         | Total         | Unidad de Medida | Aprobadas                    |  |  |  |
| 2015-0133               | ESTRUCTURA Y CUBIERTA PARA EL LIENZO CHARRO MUNICIPAL, PARQUE BICENTENARIO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI, (PROYECTO INTEGRAL)  | SANTA ROSA JAUREGUI       | 96%  | 27/04/2015   | 21/08/2015    | 80%  | 27/04/2015   | -             | 29,953,619.37 | 23,962,890.59 | OBRA             | 1                            |  |  |  |
| 2015-0134               | BACHEO EMERGENTE CON MEZCLA ASFALTICA EN DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERETARO  | MUNICIPIO DE QUERETARO    | 100% | 28/04/2015   | 22/06/2015    | 100% | 28/04/2015   | 22/06/2015    | 4,999,915.69  | 4,999,915.69  | TONELADA         | 134                          |  |  |  |
| 2015-0143               | BACHEO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON MEZCLA DE CONCRETO ASFALTICO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 1  | MUNICIPIO DE QUERETARO    | 100% | 28/05/2015   | 22/06/2015    | 100% | 28/05/2015   | 22/06/2015    | 240,161.56    | 240,161.56    | TONELADA         | 113.2                        |  |  |  |
| 2015-0144               | BACHEO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON MEZCLA DE CONCRETO ASFALTICO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 2  | MUNICIPIO DE QUERETARO    | 100% | 17/07/2015   | 31/08/2015    | 100% | 17/07/2015   | 31/08/2015    | 242,300.25    | 242,300.25    | TONELADA         | 113.2                        |  |  |  |
| 2015-0145               | BACHEO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON MEZCLA DE CONCRETO ASFALTICO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 3  | MUNICIPIO DE QUERETARO    | 100% | 17/06/2015   | 31/08/2015    | 100% | 17/06/2015   | 31/08/2015    | 239,925.92    | 239,925.92    | TONELADA         | 113.2                        |  |  |  |
| 2015-0146               | BACHEO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON MEZCLA DE CONCRETO ASFALTICO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 4  | MUNICIPIO DE QUERETARO    | 100% | 04/06/2015   | 30/06/2015    | 100% | 04/06/2015   | 30/06/2015    | 241,936.91    | 241,936.91    | TONELADA         | 113.2                        |  |  |  |
| 2015-0147               | BACHEO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON MEZCLA DE CONCRETO ASFALTICO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 5  | MUNICIPIO DE QUERETARO    | 100% | 08/07/2015   | 31/08/2015    | 100% | 08/07/2015   | 31/08/2015    | 240,625.61    | 240,625.61    | TONELADA         | 113.2                        |  |  |  |
| 2015-0193               | CONSTRUCCION DEL ESTACIONAMIENTO DEL "LIENZO CHARRO DEL PARQUE BICENTENARIO", EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA JAUREGUI, EN LA DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI  | SANTA ROSA JAUREGUI       | 100% | 27/05/2015   | 21/08/2015    | 87%  | 27/05/2015   | -             | 15,357,270.46 | 13,368,683.08 | M2               | 29285.69                     |  |  |  |
| 2015-0200               | REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EN EL MERCADO DE ARTESANIAS Y BAÑOS PÚBLICOS UBICADO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE AVENIDA CORREGIDORA Y CALLE JOSEFA VERGARA, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO HISTORICO                                       | CENTRO HISTORICO          | 100% | 01/09/2015   | 01/10/2015    | 100% | 01/09/2015   | 01/10/2015    | 357,522.87    | 357,522.87    | M2               | 436.14                       |  |  |  |
| 2015-0201               | REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL MEDIANTE LA REPARACIÓN DE LA PLACA DE APOYO, UBICADO EN CALLE LUIS PASTEUR SUR ESQUINA CON CIRCUITO MOISÉS SOLANA, COLONIA BALAUSTRADAS, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ                           | BALAUSTRADAS              | 100% | 24/07/2015   | 31/08/2015    | 100% | 24/07/2015   | 31/08/2015    | 96,577.46     | 96,577.46     | M2               | 1.98                         |  |  |  |
| 2015-0202               | CONSTRUCCIÓN DE OFICINA Y ÁREA DE ARCHIVO PARA DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN DE VIALIDADES ETAPA 2, EN LAS INSTALACIONES DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DE VIALIDADES, COL. ALTOS DE SAN PABLO, DELEGACIÓN EPIGMEONIO GONZALEZ | ALTOS DE SAN PABLO        | 100% | 25/08/2015   | 31/08/2015    | 100% | 25/08/2015   | 31/08/2015    | 78,781.98     | 78,781.98     | OBRA             | 1                            |  |  |  |
| 2015-0207               | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHAS DE BASQUETBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO   | CENTRO HISTORICO          | 100% | 23/07/2015   | 14/09/2015    | 100% | 23/07/2015   | 14/09/2015    | 1,756,485.33  | 1,756,485.33  | M2               | 1232.27                      |  |  |  |
| 2015-0212               | REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS MUNICIPIO DE QUERÉTARO   | MUNICIPIO DE QUERETARO    | 100% | 14/07/2015   | 08/09/2015    | 100% | 14/07/2015   | 08/09/2015    | 9,998,137.40  | 9,998,137.40  | OBRA             | 9                            |  |  |  |
| 2015-0228               | REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS, ETAPA 2, MUNICIPIO DE QUERÉTARO   | MUNICIPIO DE QUERETARO    | 100% | 30/07/2015   | 08/09/2015    | 100% | 30/07/2015   | 08/09/2015    | 13,285,248.79 | 13,285,248.79 | OBRA             | 21                           |  |  |  |
| 2015-0266               | CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL DE COLINDANCIA EN LIENZO CHARRO DEL PARQUE BICENTENARIO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI   | SANTA ROSA JAUREGUI       | 100% | 06/08/2015   | 10/09/2015    | 100% | 06/08/2015   | 10/09/2015    | 469,502.93    | 469,502.93    | M2               | 295.92                       |  |  |  |
| 2015-0270               | RESCATE EX HOSPITAL DE LOS HIPÓLITOS PRIMERA ETAPA, COL. CENTRO, DEL CENTRO HISTÓRICO  | CENTRO HISTORICO          | 100% | 22/06/2015   | 28/08/2015    | 84%  | 22/06/2015   | -             | 4,949,999.98  | 4,162,129.11  | OBRA             | 1                            |  |  |  |
| 2015-0299               | ÁREA LÚDICA DEL PARQUE LA ESTACIÓN, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO  | CENTRO HISTORICO          | 100% | 10/08/2015   | 31/08/2015    | 0%   | -            | -             | 256,743.87    | -             | ML               | 120                          |  |  |  |
| 2015-0302               | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD CONDUCTIVA DEL RÍO QUERÉTARO EN EL TRAMO DEL BOULEVARD BERNARDO QUINTANA (FRAC. CALESA) A LA PRESA EL DIABLITO (SEMINARIO), COL. HÉRCULES, DELEGACIÓN CAYETANO RUBIO. (COMPLEMENTO)                           | HERCULES                  | 100% | 02/09/2015   | 01/10/2015    | 100% | 02/09/2015   | 01/10/2015    | 927,645.65    | 927,645.65    | OBRA             | 1                            |  |  |  |
| 2015-0304               | CONSTRUCCION DE ACCESO PRINCIPAL, ACCESOS SECUNDARIOS Y HERRERIA DECORATIVA PARA EL LIENZO CHARRO, PARQUE BICENTENARIO, DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI   | SANTA ROSA JAUREGUI       | 100% | 27/07/2015   | 31/08/2015    | 69%  | 27/07/2015   | -             | 1,995,190.62  | 1,377,636.49  | OBRA             | 1                            |  |  |  |
| 2015-0311               | PINTURA DE MURO PERIMETRAL DE FACHADA EN EL LIENZO CHARRO, PARQUE BICENTENARIO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI   | SANTA ROSA JAUREGUI       | 100% | 10/09/2015   | 01/10/2015    | 100% | 10/09/2015   | 01/10/2015    | 671,680.68    | 671,680.68    | OBRA             | 1                            |  |  |  |
| 2015-0312               | REHABILITACIÓN DE BARANDAL, GUARNICIÓN Y ESCAMAS EN PUENTE VEHICULAR DE PROL. CORREGIDORA NORTE CON EPIGMEONIO GONZALEZ, COLONIA PLAZA DEL PARQUE, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO   | PLAZA DEL PARQUE          | 100% | 11/09/2015   | 22/09/2015    | 100% | 11/09/2015   | 22/09/2015    | 154,950.02    | 154,950.02    | OBRA             | 1                            |  |  |  |
| 2015-0313               | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL QUE CRUZA EL DREN DE LA CALLE 21 DE MARZO, QUE UNE A LAS COLONIAS BENITO JUAREZ E INDEPENDENCIA, DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI  | INDEPENDENCIA             | 100% | 12/09/2015   | 01/10/2015    | 100% | 12/09/2015   | 01/10/2015    | 512,711.08    | 512,711.08    | OBRA             | 1                            |  |  |  |
| 2015-0320               | TRABAJOS ELÉCTRICOS COMPLEMENTARIOS, PLAZA FUNDADORES, CENTRO HISTÓRICO  | CENTRO HISTORICO          | 100% | 27/08/2015   | 04/09/2015    | 0%   | -            | -             | 156,852.40    | -             | OBRA             | 1                            |  |  |  |
| 2014-0521               | DIRECCIÓN DE OBRA, ENTRONQUE PROL. BERNARDO QUINTANA CON AV. DE LA LUZ   | MUNICIPIO DE QUERETARO    | 100% | 13/03/2015   | 08/09/2015    | 100% | 13/03/2015   | 08/09/2015    | 506,260.00    | 506,260.00    | SUPERVISION      | 1                            |  |  |  |
| 2014-0578               | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN SAN FRANCISCO DE LA PALMA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO   | SAN FRANCISCO DE LA PALMA | 100% | 07/04/2015   | 03/09/2015    | 100% | 07/04/2015   | 03/09/2015    | 627,954.52    | 627,954.52    | OBRA             | 1                            |  |  |  |



| PERIODO: NOVIEMBRE 2015 |   | AVANCE FÍSICO FINANCIERO |      |              |               |      |              |                    |                |                              |                  | METAS     |  |
|-------------------------|---|--------------------------|------|--------------|---------------|------|--------------|--------------------|----------------|------------------------------|------------------|-----------|--|
| ENTIDAD: QUERÉTARO      |   | FÍSICO                   |      | FINANCIERO   |               |      |              | INVERSIÓN APROBADA |                | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA |                  | METAS     |  |
| MUNICIPIO: QUERÉTARO    |   |                          |      |              |               |      |              |                    |                |                              |                  |           |  |
| No. De Obra             | Descripción   | Localidad                | %    | Fecha Inicio | Fecha Término | %    | Fecha Inicio | Fecha Término      | Total          | Total                        | Unidad de Medida | Aprobadas |  |
| 2015-0019               | UNIDAD DEPORTIVA JURICA SEGUNDA ETAPA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES  | JURICA PUEBLO            | 100% | 06/05/2015   | 14/09/2015    | 100% | 06/05/2015   | 14/09/2015         | 496,312.55     | 496,312.55                   | OBRA             | 1         |  |
| 2015-0117               | (2014-0126) (2014-00485) AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCATARILLADO SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE PATRIA NUEVA, EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO                      | PATRIA NUEVA             | 100% | 16/02/2015   | 03/07/2015    | 100% | 16/02/2015   | 03/07/2015         | 35,090.00      | 35,090.00                    | OBRA             | 1         |  |
| 2015-0165               | AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE COMUNICACIÓN Y MONITOREO (CECOM) DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, COLONIA DESARROLLO SAN PABLO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ      | DESARROLLO SAN PABLO     | 100% | 23/06/2015   | 14/09/2015    | 100% | 23/06/2015   | 14/09/2015         | 191,299.10     | 191,299.10                   | OBRA             | 1         |  |
| 2015-0170               | IMPULSO A LA COMERCIALIZACIÓN Y ABASTO DE PRODUCTOS CÁRNICOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO (PROYECTO INTEGRAL), SAN JOSÉ EL ALTO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ                | EPIGMENIO GONZÁLEZ       | 98%  | 11/05/2015   | 21/08/2015    | 35%  | 19/08/2015   |                    | 2,928,782.96   | 1,011,284.72                 | OBRA             | 1         |  |
| 2015-0171               | SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA OBRA "IMPULSO A LA COMERCIALIZACIÓN Y ABASTO DE PRODUCTOS CÁRNICOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO", SAN JOSÉ EL ALTO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ | EPIGMENIO GONZÁLEZ       | 100% | 11/05/2015   | 22/09/2015    | 71%  | 11/05/2015   |                    | 425,720.00     | 301,737.55                   | SUPERVISION      | 1         |  |
| <b>DIRECTO 2014</b>     |   |                          |      |              |               |      |              |                    | 332,087,592.13 | 314,257,554.18               |                  |           |  |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



| PERIODO: NOVIEMBRE 2015              |   | AVANCE FÍSICO FINANCIERO   |      |              |               |      |              |               |               |               |                  | METAS              |                              |       |  |
|--------------------------------------|---|----------------------------|------|--------------|---------------|------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------------|--------------------|------------------------------|-------|--|
| ENTIDAD: QUERÉTARO                   |   | FÍSICO                     |      |              |               |      | FINANCIERO   |               |               |               |                  | INVERSIÓN          |                              | METAS |  |
| MUNICIPIO: QUERÉTARO                 |   |                            |      |              |               |      |              |               |               |               |                  | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA |       |  |
| No. De Obra                          | Descripcion   | Localidad                  | %    | Fecha Inicio | Fecha Término | %    | Fecha Inicio | Fecha Término | Total         | Total         | Unidad de Medida | Aprobadas          |                              |       |  |
| 2014-0457                            | {2014-01797} CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD BOLAÑOS   | CAYETANO RUBIO             | 100% | 16/02/2015   | 11/06/2015    | 100% | 16/02/2015   | 11/06/2015    | 4,751,738.98  | 4,751,738.98  | CANCHA (S)       | 1                  |                              |       |  |
| 2014-0458                            | {2014-01798} CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA                                      | JOSEFA VÉRGARA Y HERNÁNDEZ | 100% | 10/02/2015   | 20/05/2015    | 100% | 10/02/2015   | 20/05/2015    | 4,986,829.95  | 4,986,829.95  | CANCHA (S)       | 1                  |                              |       |  |
| 2014-0459                            | {2014-1800} CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD SANTO NIÑO DE PRAGA, QUERÉTARO                           | FELIPE CARRILLO PUERTO     | 100% | 10/02/2015   | 15/06/2015    | 100% | 10/02/2015   | 15/06/2015    | 4,989,970.19  | 4,989,970.19  | M2               | 5,985              |                              |       |  |
| 2014-0460                            | {2014-01794} CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD BUENAVISTA  | SANTA ROSA JAUREGUI        | 100% | 20/02/2015   | 25/08/2015    | 100% | 20/02/2015   | 25/08/2015    | 4,033,170.10  | 4,033,170.10  | M2               | 5,985              |                              |       |  |
| 2014-0461                            | {2014-01799} CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD EL SALITRE  | EPIGMEIO GONZALEZ          | 100% | 23/02/2015   | 20/05/2015    | 100% | 23/02/2015   | 20/05/2015    | 4,989,353.49  | 4,989,353.49  | M2               | 5,985              |                              |       |  |
| 2014-0482                            | {2014-01867} ENTRONQUE DEL CAMINO A SAN PEDRO MARTIR SOBRE LA PROL. BLVD. BERNARDO QUINTANA (OBRA CIVIL)              | MUNICIPIO DE QUERÉTARO     | 100% | 15/04/2015   | 01/09/2015    | 100% | 15/04/2015   | 01/09/2015    | 9,824,036.14  | 9,824,036.14  | M2               | 11,935             |                              |       |  |
| 2014-0483                            | {2014-01866} ENTRONQUE DEL CAMINO A SAN PEDRO MARTIR SOBRE LA PROL. BLVD. BERNARDO QUINTANA, (SEMÁFOROS)              | MUNICIPIO DE QUERÉTARO     | 100% | 17/08/2015   | 03/09/2015    | 100% | 17/08/2015   | 03/09/2015    | 677,728.21    | 677,728.21    | PIEZA (S)        | 6                  |                              |       |  |
| 2014-0484                            | {2014-01868} ENTRONQUE DEL CAMINO A SAN PEDRO MARTIR SOBRE LA PROL. BLVD. BERNARDO QUINTANA (INSTALACIÓN ELÉCTRICA)   | MUNICIPIO DE QUERÉTARO     | 100% | 20/03/2015   | 13/08/2015    | 100% | 20/03/2015   | 13/08/2015    | 2,243,811.31  | 2,243,811.31  | OBRA             | 1                  |                              |       |  |
| 2014-0485                            | {2014-01865} ENTRONQUE DEL CAMINO AV. DE LA LUZ SOBRE LA PROL. BERANARDO QUINTANA (OBRA CIVIL)                        | MUNICIPIO DE QUERÉTARO     | 100% | 08/06/2015   | 04/11/2015    | 100% | 08/06/2015   | 04/11/2015    | 12,377,906.20 | 12,377,906.20 | M2               | 29,709             |                              |       |  |
| 2014-0486                            | {2014-01864} ENTRONQUE DEL CAMINO AV. DE LA LUZ SOBRE LA PROL. BERANARDO QUINTANA (SEMÁFOROS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA) | MUNICIPIO DE QUERÉTARO     | 100% | 12/08/2015   | 31/08/2015    | 100% | 12/08/2015   | 31/08/2015    | 1,757,983.87  | 1,757,983.87  | PIEZA (S)        | 10                 |                              |       |  |
| 2014-0490                            | {2014-01793} CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD PIE DE GALLO  | SANTA ROSA JAUREGUI        | 100% | 04/05/2015   | 15/07/2015    | 100% | 04/05/2015   | 15/07/2015    | 4,945,490.82  | 4,945,490.82  | M2               | 5,985              |                              |       |  |
| 2014-0491                            | {2014-01796} CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD MONTENEGRO  | SANTA ROSA JAUREGUI        | 100% | 14/05/2015   | 13/08/2015    | 100% | 14/05/2015   | 13/08/2015    | 4,988,868.72  | 4,988,868.72  | M2               | 5,985              |                              |       |  |
| 2014-0492                            | {2014-01792} CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD PINTILLO  | SANTA ROSA JAUREGUI        | 100% | 10/02/2015   | 13/05/2015    | 100% | 10/02/2015   | 13/05/2015    | 4,989,998.67  | 4,989,998.67  | M2               | 5,985              |                              |       |  |
| 2014-0493                            | {2014-01791} CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD LA BARRETA  | SANTA ROSA JAUREGUI        | 100% | 10/02/2015   | 16/04/2015    | 100% | 10/02/2015   | 16/04/2015    | 4,990,000.01  | 4,990,000.01  | M2               | 5,985              |                              |       |  |
| 2014-0494                            | {2014-01795} CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD CARRETERA A LA SOLANA                                   | SANTA ROSA JAUREGUI        | 100% | 25/02/2015   | 12/08/2015    | 100% | 25/02/2015   | 12/08/2015    | 4,987,863.10  | 4,987,863.10  | M2               | 5,985              |                              |       |  |
| 2015-0025                            | {2014-0495} {2014-01801C1} MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD CONDUCTIVA DEL DREN CIMATARIO I, PRIMERA ETAPA                | MUNICIPIO DE QUERÉTARO     | 100% | 30/01/2015   | 04/09/2015    | 100% | 30/01/2015   | 04/09/2015    | 22,499,975.56 | 22,499,975.56 | M2               | 5,899              |                              |       |  |
| <b>CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2014</b> |   |                            |      |              |               |      |              |               |               | 98,034,725.32 | 98,034,725.32    |                    |                              |       |  |

42

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

110



**QUERÉTARO**  
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA:  
30 de Noviembre 2015



**QUERÉTARO**  
CIUDAD DE TODOS

| PERIODO:          | NOVIEMBRE 2015   |                          |      |              |               |      |              |                    |                              |               |                  |           |  |
|-------------------|--|--------------------------|------|--------------|---------------|------|--------------|--------------------|------------------------------|---------------|------------------|-----------|--|
| ENTIDAD:          | QUERÉTARO  |                          |      |              |               |      |              |                    |                              |               |                  |           |  |
| MUNICIPIO:        | QUERÉTARO  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO |      |              |               |      |              | INVERSIÓN          |                              |               |                  | METAS     |  |
|                   |  | FÍSICO                   |      |              | FINANCIERO    |      |              | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA |               |                  |           |  |
| No. De Obra       | Descripción  | Localidad                | %    | Fecha Inicio | Fecha Término | %    | Fecha Inicio | Fecha Término      | Total                        | Total         | Unidad de Medida | Aprobadas |  |
| 2014-0414         | MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE LA AV. EJÉRCITO REPUBLICANO", TRAMO LOS ARCOS AL CALVARITO                              | CENTRO HISTORICO         | 99%  | 10/11/2014   | 15/06/2015    | 87%  | 10/11/2014   |                    | 15,000,000.00                | 13,009,934.65 | M2               | 13,370    |  |
| 2015-0020         | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO E ILUMINACION DE ESPACIOS Y RETABLOS AL INTERIOR DEL TEMPLO DE SANTA ROSA DE VITERBO | CENTRO HISTORICO         | 100% | 13/05/2015   | 10/08/2015    | 100% | 13/05/2015   | 10/08/2015         | 4,054,863.72                 | 4,054,863.72  | OBRA             | 1         |  |
| <b>FONCA 2014</b> |  |                          |      |              |               |      |              |                    | 19,054,863.72                | 17,064,798.37 |                  |           |  |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



**QUERÉTARO**  
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO



**QUERÉTARO**  
CIUDAD DE TODOS

FECHA:  
30 de Noviembre 2015

| PERIODO:  | NOVIEMBRE 2015   |                           |      |              |               |      |              |                    |                              |              |                  |           |
|---|--|---------------------------|------|--------------|---------------|------|--------------|--------------------|------------------------------|--------------|------------------|-----------|
| ENTIDAD:  | QUERÉTARO  |                           |      |              |               |      |              |                    |                              |              |                  |           |
| MUNICIPIO:  | QUERÉTARO  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO  |      |              |               |      |              | INVERSIÓN          |                              | METAS        |                  |           |
|   |  | FÍSICO                    |      |              | FINANCIERO    |      |              | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA |              |                  |           |
| No. De Obra   | Descripción  | Localidad                 | %    | Fecha Inicio | Fecha Término | %    | Fecha Inicio | Fecha Término      | Total                        | Total        | Unidad de Medida | Aprobadas |
| 2014-0578   | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN SAN FRANCISCO DE LA PALMA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO | SAN FRANCISCO DE LA PALMA | 100% | 07/04/2015   | 03/09/2015    | 100% | 07/04/2015   | 03/09/2015         | 1,614,740.26                 | 1,614,740.26 | EDIFICIO         | 1         |
| <b>CONVENIO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 2014</b> |  |                           |      |              |               |      |              |                    | 1,614,740.26                 | 1,614,740.26 |                  |           |

*Handwritten initials*

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

*Handwritten signature*



**QUERÉTARO**  
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA:  
30 de Noviembre 2015



**QUERÉTARO**  
CIUDAD DE TODOS

| PERIODO: NOVIEMBRE 2015         |   | AVANCE FÍSICO FINANCIERO |      |              |               |      |              |               |                      |                      |                  | METAS              |  |                              |  |  |  |
|---------------------------------|---|--------------------------|------|--------------|---------------|------|--------------|---------------|----------------------|----------------------|------------------|--------------------|--|------------------------------|--|--|--|
| ENTIDAD: QUERÉTARO              |   | FÍSICO                   |      |              |               |      | FINANCIERO   |               |                      |                      |                  | INVERSIÓN          |  | METAS                        |  |  |  |
| MUNICIPIO: QUERÉTARO            |   |                          |      |              |               |      |              |               |                      |                      |                  | INVERSIÓN APROBADA |  | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA |  |  |  |
| No. De Obra                     | Descripción   | Localidad                | %    | Fecha Inicio | Fecha Término | %    | Fecha Inicio | Fecha Término | Total                | Total                | Unidad de Medida | Aprobadas          |  |                              |  |  |  |
| 2014-0387                       | (2014-004) CONSTRUCCIÓN DE CUERPO NORTE, PROL. AV. DE LA LUZ                                  | MUNICIPIO DE QUERÉTARO   | 43%  | 22/09/2014   | 15/06/2015    | 23%  | 10/03/2015   | -             | 22,436,042.07        | 5,057,451.06         | M3               | 1,643.00           |  |                              |  |  |  |
| 2014-0388                       | (2014-004) CONSTRUCCIÓN DE CUERPO SUR, PROL. AV. DE LA LUZ                                    | MUNICIPIO DE QUERÉTARO   | 56%  | 22/09/2014   | 15/06/2015    | 54%  | 20/04/2015   | -             | 22,491,435.24        | 12,045,786.34        | M3               | 1,731.00           |  |                              |  |  |  |
| 2014-0389                       | (2014-004) DIRECCIÓN DE OBRA, PROL. AV. DE LA LUZ   | MUNICIPIO DE QUERÉTARO   | 100% | 25/11/2014   | 10/09/2015    | 100% | 25/11/2014   | 10/09/2015    | 1,140,621.26         | 1,140,621.26         | SUPERVISION      | 1.00               |  |                              |  |  |  |
| 2014-0390                       | (2014-004) DREN PLUVIAL PROL. AV. DE LA LUZ   | MUNICIPIO DE QUERÉTARO   | 63%  | 22/09/2014   | 18/06/2015    | 60%  | 02/03/2015   | -             | 8,272,587.51         | 5,004,083.17         | M3               | 2,653.00           |  |                              |  |  |  |
| 2014-0391                       | (2014-004) ELECTRIFICACIÓN, ALUMBRADO Y REUBICACIÓN DE LÍNEAS ELÉCTRICAS. PROL. AV. DE LA LUZ | MUNICIPIO DE QUERÉTARO   | 56%  | 10/11/2014   | 15/06/2015    | 56%  | 04/05/2015   | -             | 15,936,877.23        | 8,543,672.03         | POSTE (5)        | 47.00              |  |                              |  |  |  |
| <b>FONDO METROPOLITANO 2014</b> |   |                          |      |              |               |      |              |               | <b>68,677,563.31</b> | <b>31,791,613.66</b> |                  |                    |  |                              |  |  |  |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".





**QUERÉTARO**  
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA:  
30 de Noviembre 2015



**QUERÉTARO**  
CIUDAD DE TODOS

| PERIODO:              | NOVIEMBRE 2015  |                          |      |              |               |            |              |               |               |                    |                              |           |  |
|-----------------------|---|--------------------------|------|--------------|---------------|------------|--------------|---------------|---------------|--------------------|------------------------------|-----------|--|
| ENTIDAD:              | QUERÉTARO   | AVANCE FÍSICO FINANCIERO |      |              |               |            |              |               |               | INVERSIÓN          |                              |           |  |
| MUNICIPIO:            | QUERÉTARO   | FÍSICO                   |      |              |               | FINANCIERO |              |               |               | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | METAS     |  |
| No. De Obra           | Descripción   | Localidad                | %    | Fecha Inicio | Fecha Término | %          | Fecha Inicio | Fecha Término | Total         | Total              | Unidad de Medida             | Aprobadas |  |
| 2015-0170             | IMPULSO A LA COMERCIALIZACIÓN Y ABASTO DE PRODUCTOS CÁRNICOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO (PROYECTO INTEGRAL), SAN JOSÉ EL ALTO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ                | EPIGMENIO GONZÁLEZ       | 98%  | 11/05/2015   | 21/08/2015    | 41%        | 11/05/2015   | -             | 14,089,130.79 | 5,798,713.45       | OBRA                         | 1         |  |
| 2015-0171             | SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA OBRA "IMPULSO A LA COMERCIALIZACIÓN Y ABASTO DE PRODUCTOS CÁRNICOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO", SAN JOSÉ EL ALTO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ | EPIGMENIO GONZÁLEZ       | 100% | 11/05/2015   | 22/09/2015    | 100%       | 11/05/2015   | 22/09/2015    | 63,556.19     | 63,556.19          | SUPERVISION                  | 1         |  |
| <b>PROLOGICA 2014</b> |   |                          |      |              |               |            |              |               | 14,152,686.98 | 5,862,269.64       |                              |           |  |

"Baio protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

3415



FECHA:  
30 de Noviembre 2015

| PERIODO: NOVIEMBRE 2015 |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO     |      |              |               |            |              |               |                      | INVERSIÓN            |                              | METAS     |  |
|-------------------------|--|------------------------------|------|--------------|---------------|------------|--------------|---------------|----------------------|----------------------|------------------------------|-----------|--|
| ENTIDAD: QUERÉTARO      |  | FÍSICO                       |      |              |               | FINANCIERO |              |               |                      | INVERSIÓN APROBADA   | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA |           |  |
| No. De Obra             | Descripción  | Localidad                    | %    | Fecha Inicio | Fecha Término | %          | Fecha Inicio | Fecha Término | Total                | Total                | Unidad de Medida             | Aprobadas |  |
| 2014-0178               | (2014-00780) CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA TELESECUNDARIA CRISTOBAL COLÓN   | SANTA ROSA JAUREGUI          | 100% | 20/08/2014   | 30/03/2015    | 100%       | 20/08/2014   | 30/03/2015    | 432,750.00           | 432,750.00           | AULA                         | 1         |  |
| 2014-0179               | (2014-00782) CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA EN LA ESC. PRIM. GRAL. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS  | SANTA ROSA JAUREGUI          | 100% | 19/08/2014   | 10/02/2015    | 100%       | 19/08/2014   | 10/02/2015    | 393,519.83           | 393,519.83           | AULA                         | 1         |  |
| 2014-0180               | (2014-00781) CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA   | SANTA ROSA JAUREGUI          | 100% | 29/09/2014   | 09/02/2015    | 100%       | 29/09/2014   | 09/02/2015    | 321,069.83           | 321,069.83           | AULA                         | 1         |  |
| 2014-0181               | (2014-00783) CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA TELESECUNDARIA MIGUEL DOMÍNGUEZ  | TINAJA DE LA ESTANCIA        | 100% | 17/09/2014   | 17/02/2015    | 100%       | 17/09/2014   | 17/02/2015    | 365,545.29           | 365,545.29           | AULA                         | 1         |  |
| 2014-0218               | (2014-00914) CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS CARL ROGERS  | SANTA ROSA JAUREGUI          | 100% | 24/10/2014   | 10/02/2015    | 100%       | 24/10/2014   | 10/02/2015    | 480,181.40           | 480,181.40           | AULA (S)                     | 1         |  |
| 2014-0338               | (2014-01174) CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA PRIMARIA GENERAL MIGUEL HIDALGO  | SANTA ROSA JAUREGUI          | 100% | 06/10/2014   | 22/04/2015    | 66%        | 06/10/2014   |               | 401,726.78           | 266,198.50           | AULA (S)                     | 1         |  |
| 2014-0339               | (2014-01173) CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS EN LA TELESECUNDARIA REPÚBLICA DE ARGENTINA  | SANTA ROSA JAUREGUI          | 100% | 24/10/2014   | 10/02/2015    | 100%       | 24/10/2014   | 10/02/2015    | 865,964.35           | 865,964.35           | AULA (S)                     | 2         |  |
| 2014-0340               | (2014-01171) CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y ANEXO (DIRECCIÓN) EN LA ESC. PRIM. GRAL. JUAN ALDAMA   | FUNDADORES                   | 100% | 27/10/2014   | 30/03/2015    | 100%       | 27/10/2014   | 30/03/2015    | 777,215.98           | 777,215.98           | AULA (S)                     | 2         |  |
| 2014-0341               | (2014-01172) CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA TELESECUNDARIA JESÚS URUETA  | SANTA ROSA JAUREGUI          | 100% | 28/10/2014   | 14/05/2015    | 100%       | 28/10/2014   | 14/05/2015    | 463,444.58           | 463,444.58           | AULA (S)                     | 1         |  |
| 2014-0353               | (2014-01239) CONSTRUCCION DE TALLER DE TURISMO EN LA ESC. SEC. TEC. NO. 36 ANTONIO ACOSTA AGUAYO   | CERRITO COLORADO 4a. SECCION | 100% | 25/11/2014   | 20/03/2015    | 100%       | 25/11/2014   | 20/03/2015    | 1,424,871.54         | 1,424,871.54         | TALLER                       | 1         |  |
| 2014-0354               | (2014-01240) CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA ESC. SEC. GRAL. NO. 8 ANDRES BALVANERA   | MANSIONES DEL VALLE          | 100% | 27/03/2015   | 22/06/2015    | 100%       | 27/03/2015   | 22/06/2015    | 853,627.47           | 853,627.47           | AULA (S)                     | 1         |  |
| 2014-0355               | (2014-01241) CONSTRUCCION DE ANEXO (BAÑOS) EN EL PREESCOLAR GENERAL GUACHARO/AGUSTÍN YAÑEZ   | EL PEDREGOSO                 | 100% | 10/12/2014   | 25/03/2015    | 100%       | 10/12/2014   | 25/03/2015    | 662,930.04           | 662,930.04           | ANEXO                        | 1         |  |
| 2014-0367               | (2014-01349) CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS E IMPERMEABILIZACIÓN EN LA PRIM. GRAL. RAFAEL ROSAS ROSAINS  | CASA BLANCA                  | 100% | 28/11/2014   | 08/07/2015    | 100%       | 28/11/2014   | 08/07/2015    | 1,109,854.66         | 1,109,854.66         | AULA (S)                     | 1         |  |
| 2014-0392               | (2014-01564) CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA ESC. SEC. GRAL. EPIGMEONIO GONZÁLEZ  | VILLAS DE SANTIAGO           | 100% | 02/03/2015   | 21/04/2015    | 100%       | 02/03/2015   | 21/04/2015    | 310,822.88           | 310,822.88           | AULA (S)                     | 1         |  |
| 2014-0416               | (2014-01705) CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA ESC. PRIM. CARLOS MONSIVAÍS ACEVES   | SANTA ROSA JAUREGUI          | 100% | 11/02/2015   | 24/03/2015    | 100%       | 11/02/2015   | 24/03/2015    | 1,326,754.31         | 1,326,754.31         | AULA (S)                     | 1         |  |
| 2015-0024               | (2014-0104) (2014-00440C1) CONSTRUCCION DE EDIFICIOS "B" Y "G", COMPLEMENTO DE BARRA PERIMETRAL, ALUMBRADO EXTERIOR ETAPA 1 Y 2, MURO DE CONTENCIÓN Y ANDADOR DE LIGA, EN ESC. SEC. GRAL. LA LOMA 2DA. ETAPA | LA LOMA                      | 100% | 18/09/2014   | 30/07/2015    | 100%       | 18/09/2014   | 30/07/2015    | 13,058,471.07        | 13,058,471.07        | M2                           | 446       |  |
| <b>FAM BASICA 2014</b>  |  |                              |      |              |               |            |              |               | <b>23,248,750.01</b> | <b>23,113,221.73</b> |                              |           |  |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



**QUERÉTARO**  
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA:  
30 de Noviembre 2015



**QUERÉTARO**  
CIUDAD DE TODOS

| PERIODO: NOVIEMBRE 2015 |   | AVANCE FÍSICO FINANCIERO   |      |              |               |            |              |               |                     | INVERSIÓN           |                              | METAS     |  |
|-------------------------|---|----------------------------|------|--------------|---------------|------------|--------------|---------------|---------------------|---------------------|------------------------------|-----------|--|
| ENTIDAD: QUERÉTARO      |   | FÍSICO                     |      |              |               | FINANCIERO |              |               |                     | INVERSIÓN APROBADA  | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA |           |  |
| MUNICIPIO: QUERÉTARO    |   |                            |      |              |               |            |              |               |                     |                     |                              |           |  |
| No. De Obra             | Descripción   | Localidad                  | %    | Fecha Inicio | Fecha Término | %          | Fecha Inicio | Fecha Término | Total               | Total               | Unidad de Medida             | Aprobadas |  |
| 2014-0404               | (2014-01606) RENOVACION DE EMPEDRADO CALLE DE LA LEALTAD, COLONIA UNIDAD NACIONAL                             | UNIDAD NACIONAL            | 100% | 12/02/2015   | 22/06/2015    | 100%       | 12/02/2015   | 22/06/2015    | 324,566.75          | 324,566.75          | M2                           | 1,038.06  |  |
| 2014-0422               | (2014-01727) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE  | VALLE DE SAN JOSE          | 100% | 11/12/2014   | 12/02/2015    | 100%       | 11/12/2014   | 12/02/2015    | 330,236.67          | 330,236.67          | OBRA                         | 1.00      |  |
| 2014-0428               | (2014-01747) SUMINISTRO Y COLOCACION DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN LA COLONIA LA LOMA VIII                    | LA LOMA VIII               | 100% | 27/02/2015   | 27/03/2015    | 100%       | 27/02/2015   | 27/03/2015    | 504,757.98          | 504,757.98          | OBRA                         | 1.00      |  |
| 2015-0084               | (2015-00017) REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y ÁREA DE JUEGOS INFANTILES, COLONIA EX-HDA. STA. ANA | EX. HDA. SANTA ANA         | 100% | 19/05/2015   | 13/08/2015    | 100%       | 19/05/2015   | 13/08/2015    | 646,351.31          | 646,351.31          | M2                           | 255.10    |  |
| 2015-0085               | (2015-00018) MÓDULO DE JUEGOS INFANTILES EN PREDIO MUNICIPAL CALLE FARALLÓN, COLONIA FRANCISCO JAVIER MINA    | FRANCISCO JAVIER MINA      | 100% | 17/07/2015   | 31/08/2015    | 100%       | 17/07/2015   | 31/08/2015    | 236,152.35          | 236,152.35          | OBRA                         | 1.00      |  |
| 2015-0087               | (2015-00031) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (SEGUNDA ETAPA), FRACCIONAMIENTO FRAY JUNÍPERO SERRA         | FRACC. FRAY JUNIPERO SERRA | 100% | 14/07/2015   | 31/08/2015    | 100%       | 14/07/2015   | 31/08/2015    | 156,009.76          | 156,009.76          | LUMINARIAS                   | 40.00     |  |
| 2015-0088               | (2015-00032) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (SEGUNDA ETAPA), FRACCIONAMIENTO IGNACIO PÉREZ               | FRACC. IGNACIO PEREZ       | 100% | 14/07/2015   | 31/08/2015    | 100%       | 14/07/2015   | 31/08/2015    | 148,306.67          | 148,306.67          | LUMINARIAS                   | 32.00     |  |
| <b>FAFEF 2014</b>       |   |                            |      |              |               |            |              |               | <b>2,346,381.49</b> | <b>2,346,381.49</b> |                              |           |  |

*[Handwritten signature]*

"Baio protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

*[Handwritten signature]*



**QUERÉTARO**  
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA:  
30 de Noviembre 2015



**QUERÉTARO**  
CIUDAD DE TODOS

| PERIODO:        | NOVIEMBRE 2015  |                          |      |              |               |      |              |                    |                      |                              |                  |           |  |
|-----------------|---|--------------------------|------|--------------|---------------|------|--------------|--------------------|----------------------|------------------------------|------------------|-----------|--|
| ENTIDAD:        | QUERÉTARO   |                          |      |              |               |      |              |                    |                      |                              |                  |           |  |
| MUNICIPIO:      | QUERÉTARO   | AVANCE FÍSICO FINANCIERO |      |              |               |      |              | INVERSIÓN          |                      |                              |                  | METAS     |  |
|                 |   | FÍSICO                   |      |              | FINANCIERO    |      |              | INVERSIÓN APROBADA |                      | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA |                  |           |  |
| No. De Obra     | Descripción   | Localidad                | %    | Fecha Inicio | Fecha Término | %    | Fecha Inicio | Fecha Término      | Total                | Total                        | Unidad de Medida | Aprobadas |  |
| 2014-0363       | (2014-01279) CONSTRUCCION DE LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO EN EL CECYTEQ NO. 08 MENCHACA   | MENCHACA                 | 100% | 09/02/2015   | 22/06/2015    | 100% | 09/02/2015   | 22/06/2015         | 1,245,670.34         | 1,245,670.34                 | LABORATORIO      | 1.00      |  |
| 2014-0488       | (2014-01863) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO DE ADOPASTO Y ADOCRETO ASÍ COMO REHABILITACIÓN DE MUROS EXTERIORES EN EDIF. B DEL JARDÍN DE NIÑOS "TERESA DE CALCUTA" | VILLAS DE SANTIAGO       | 100% | 29/06/2015   | 01/08/2015    | 100% | 29/06/2015   | 01/08/2015         | 84,747.86            | 84,747.86                    | OBRA             | 1.00      |  |
| 2014-0540       | (2014-02224) CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO COLONIA SANTA MÓNICA  | SANTA MONICA             | 100% | 23/04/2015   | 17/08/2015    | 100% | 23/04/2015   | 17/08/2015         | 6,403,276.15         | 6,403,276.15                 | OBRA             | 1.00      |  |
| 2014-0579       | (2014-02335) CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN ARTÍSTICA, EN LA COLONIA FOVISSTE   | CENTRO HISTORICO         | 100% | 09/04/2015   | 23/07/2015    | 100% | 09/04/2015   | 23/07/2015         | 4,999,995.70         | 4,999,995.70                 | CENTRO           | 1.00      |  |
| <b>GEQ 2014</b> |   |                          |      |              |               |      |              |                    | <b>12,733,690.05</b> | <b>12,733,690.05</b>         |                  |           |  |

*[Handwritten signature]*

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

*[Handwritten signature]*



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA:  
30 de Noviembre 2015



| PERIODO: NOVIEMBRE 2015 |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO   |      |              |               |      |              |               |              |              |                  | METAS              |                              |       |  |
|-------------------------|--|----------------------------|------|--------------|---------------|------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------------|--------------------|------------------------------|-------|--|
| ENTIDAD: QUERÉTARO      |  | FÍSICO                     |      |              |               |      | FINANCIERO   |               |              |              |                  | INVERSIÓN          |                              | METAS |  |
| MUNICIPIO: QUERÉTARO    |  | FÍSICO                     |      |              |               |      | FINANCIERO   |               |              |              |                  | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | METAS |  |
| No. De Obra             | Descripción  | Localidad                  | %    | Fecha Inicio | Fecha Término | %    | Fecha Inicio | Fecha Término | Total        | Total        | Unidad de Medida | Aprobadas          |                              |       |  |
| 2014-0425               | (2014-01742) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN FRACCIONAMIENTO FRAY JUNIPERO SERRA  | FRACC. FRAY JUNIPERO SERRA | 100% | 01/07/2015   | 22/09/2015    | 100% | 01/07/2015   | 22/09/2015    |              |              |                  |                    |                              |       |  |
| 2014-0426               | (2014-01743) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN FRACCIONAMIENTO IGNACIO PÉREZ  | FRACC. IGNACIO PÉREZ       | 100% | 01/07/2015   | 22/09/2015    | 100% | 01/07/2015   | 22/09/2015    | 74,153.73    | 74,153.73    | OBRA             | 1                  |                              |       |  |
| 2014-0487               | (2014-01862) RENIVELACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE ESCOBEDO, COLONIA LAURELES   | LAURELES                   | 100% | 10/02/2015   | 22/06/2015    | 100% | 10/02/2015   | 22/06/2015    | 87,880.86    | 87,880.86    | OBRA             | 1                  |                              |       |  |
| 2014-0496               | (2014-01943) LIMPIEZA, DESAZOLVÉ Y CONFORMACIÓN DE TALUDES DEL RÍO QUERÉTARO Y BRAZO AUXILIAR EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA MAGDALENA   | SANTIADO DE QUERÉTARO      | 100% | 23/02/2015   | 22/06/2015    | 100% | 23/02/2015   | 22/06/2015    | 295,824.52   | 295,824.52   | M2               | 482                |                              |       |  |
| 2014-0515               | (2014-02117) SUMINISTRO Y COLOCACION DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN AREA VERDE DE LA CALLE TURMALINA CASI ESQ. CON PORTAL BUENO, COLONIA SAN PEDRITO PEÑUELAS, DELEGACIÓN EPIGNEMIO GONZÁLEZ                        | SAN PEDRITO PEÑUELAS       | 100% | 13/07/2015   | 31/08/2015    | 100% | 13/07/2015   | 31/08/2015    | 1,358,229.92 | 1,358,229.92 | M3               | 5,197              |                              |       |  |
| 2014-0517               | (2014-02116) REHABILITACIÓN DE: AULA DE MEDIOS, ARCOTECHO Y ÁREA DE COMEDORES, EN ESCUELA TV. SEC. "ESCUDRÓN 201", COL. SAN JOSÉ EL ALTO, DELEG. EPIGNEMIO GONZÁLEZ FLORES   | SAN JOSE EL ALTO           | 100% | 19/05/2015   | 29/06/2015    | 100% | 19/05/2015   | 29/06/2015    | 279,716.21   | 279,716.21   | OBRA             | 1                  |                              |       |  |
| 2014-0524               | (2014-02178) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO ORNAMENTAL Y CONTROL DE ILUMINACIÓN EN CALZADA DE LOS ARCOS ENTRE LAS CALLES EJÉRCITO REPUBLICANO Y CALLE DE LA ASUNCIÓN EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, ETAPA 1 | CENTRO HISTORICO           | 100% | 05/06/2015   | 02/07/2015    | 100% | 05/06/2015   | 02/07/2015    | 205,337.19   | 205,337.19   | OBRA             | 1                  |                              |       |  |
| 2014-0557               | (2014-02271) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN COLONIA EL OASIS   | EL OASIS                   | 100% | 06/08/2015   | 31/08/2015    | 100% | 06/08/2015   | 31/08/2015    | 430,945.30   | 430,945.30   | LUMINARIAS       | 24                 |                              |       |  |
| 2014-0558               | (2014-02270) RENIVELACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN CALLE DE LA VERDAD ENTRE LA CALLE DE LA ALIANZA Y CALLE DE LA CONCORDIA   | UNIDAD NACIONAL            | 100% | 02/07/2015   | 31/08/2015    | 100% | 02/07/2015   | 31/08/2015    | 145,685.22   | 145,685.22   | OBRA             | 1                  |                              |       |  |
| <b>ISN 2014</b>         |  |                            |      |              |               |      |              |               |              |              |                  |                    | 1,046                        |       |  |
|                         |  |                            |      |              |               |      |              |               |              | 3,258,330.49 | 3,258,330.49     |                    |                              |       |  |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



| PERIODO: NOVIEMBRE 2015 |   | AVANCE FÍSICO FINANCIERO             |      |              |               |            |              |               |              | INVERSIÓN          |                              | METAS            |           |
|-------------------------|---|--------------------------------------|------|--------------|---------------|------------|--------------|---------------|--------------|--------------------|------------------------------|------------------|-----------|
| ENTIDAD: QUERÉTARO      |   | FÍSICO                               |      |              |               | FINANCIERO |              |               |              | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA |                  |           |
| MUNICIPIO: QUERÉTARO    |   |                                      |      |              |               |            |              |               |              | Total              | Total                        | Unidad de Medida | Aprobadas |
| No. De Obra             | Descripción   | Localidad                            | %    | Fecha Inicio | Fecha Término | %          | Fecha Inicio | Fecha Término | Total        | Total              |                              |                  |           |
| 2015-0023               | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PASEO CONSTITUCIÓN EN SUS TRAMOS DE TLAXCALA A SONORA Y DE VERACRUZ A SAN GABRIEL EN ACERA PTE, Y EN CALLE VERACRUZ DE PASEO CONSTITUCIÓN A MITAD DE CALLE ACERA SUR, EN LA COLONIA MARTIRES DE LA LIBERTAD I, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES | MARTIRES DE LA LIBERTAD I            | 100% | 15/07/2015   | 02/09/2015    | 100%       | 15/07/2015   | 02/09/2015    |              | 244,154.89         | 244,154.89                   | ML               | 480       |
| 2015-0082               | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE PRIMERA PRIVADA SAN LUIS, COLONIA HORNO DEL MUERTO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES  | HORNO DEL MUERTO                     | 100% | 23/07/2015   | 02/09/2015    | 100%       | 23/07/2015   | 02/09/2015    | 177,637.52   | 177,637.52         | LUMINARIAS                   | 2                |           |
| 2015-0093               | ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE 3 Y PRIVADA 6, COLONIA AMPLIACIÓN EL OASIS, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES   | AMPLIACION EL OASIS                  | 100% | 07/08/2015   | 01/09/2015    | 100%       | 07/08/2015   | 01/09/2015    | 237,734.67   | 237,734.67         | POSTE (S)                    | 5                |           |
| 2015-0107               | INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CORREGIDORA, COLONIA VALLE DE BICENTENARIO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO   | VALLE DEL BICENTENARIO               | 72%  | 26/05/2015   | 06/07/2015    | 40%        |              |               | 320,233.92   | 126,980.16         | LUMINARIAS                   | 5                |           |
| 2015-0108               | URBANIZACIÓN EN CALLE ENCINO, SABINO, FRESNO Y PARAISO, EN LA COLONIA 5 HALCONES, SAN JOSÉ EL ALTO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ   | SAN JOSE EL ALTO ZONA X (5 HALCONES) | 100% | 09/07/2015   | 08/09/2015    | 100%       | 09/07/2015   | 08/09/2015    | 647,793.91   | 647,793.91         | M2                           | 216              |           |
| 2015-0115               | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CARR. AL ZAPOTE, LOCALIDAD SECCIÓN ESTE DE SANTA MARIA DEL ZAPOTE, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO  | SANTA MARIA DEL ZAPOTE               | 100% | 27/07/2015   | 03/09/2015    | 100%       | 27/07/2015   | 03/09/2015    | 226,324.09   | 226,324.09         | LUMINARIAS                   | 3                |           |
| 2015-0118               | AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES CERRO DE LA BUFA Y CERRO DE MENDIOLA EN SU TRAMO DE CALLE PATOL HACIA FIN DE CALLE, COLONIA LAS AMÉRICAS III, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES   | LAS AMERICAS III                     | 100% | 21/08/2015   | 03/09/2015    | 100%       | 21/08/2015   | 03/09/2015    | 191,089.53   | 191,089.53         | LUMINARIAS                   | 3                |           |
| 2015-0119               | INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES AURORA DE LA MAÑANA, CIELO CLARO, CIRCUITO CLARO AMANECER, LUZ DE ALBA, LUZ DE AMANECER, MADRUGADA DEL EDEN, ROCIO DE LA MAÑANA, COLONIA JARDINES DE LA ALBORADA, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES   | JARDINES DE LA ALBORADA              | 100% | 14/07/2015   | 11/09/2015    | 100%       | 14/07/2015   | 11/09/2015    | 2,912,122.74 | 2,912,122.74       | ML                           | 1,213            |           |
| 2015-0120               | INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES AURORA DE LA MAÑANA, CIELO CLARO, CIRCUITO CLARO AMANECER, LUZ DE ALBA, LUZ DE AMANECER, MADRUGADA DEL EDEN, ROCIO DE LA MAÑANA, COLONIA JARDINES DE LA ALBORADA, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES  | JARDINES DE LA ALBORADA              | 100% | 14/09/2015   | 26/10/2015    | 100%       | 14/09/2015   | 26/10/2015    | 827,340.71   | 827,340.71         | ML                           | 2,040            |           |
| 2015-0123               | AMPLIACIÓN DE RED DEDRENAJE SANITARIO EN CALLES VALENTÍN CAMPA, DEMETRIO VALLEJO, RICARDO FLORES MAGÓN, JESÚS GARCÍA Y CALLE SIN, COLONIA JARDINES DE LAS AZUCENAS (LA FLORESTA), DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO   | JARDINES DE AZUCENAS (LA FLORESTA)   | 100% | 16/07/2015   | 08/09/2015    | 100%       | 16/07/2015   | 08/09/2015    | 3,441,710.43 | 3,441,710.43       | ML                           | 1,465            |           |
| 2015-0126               | EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE MANANTIALES DE CALLE ARROYO SECO A CALLE FRAY PEDRO DE GANTE ACERA NORTE, LOCALIDAD EL SALITE, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ  | SANTIAGO DE QUERETARO                | 100% | 03/06/2015   | 21/08/2015    | 100%       | 03/06/2015   | 21/08/2015    | 1,224,537.70 | 1,224,537.70       | M2                           | 1,457            |           |
| 2015-0131               | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MICHOACÁN, PRIMERA PRIVADA SAN LUIS Y NUEVO LEÓN, COLONIA SAN JOSÉ EL ALTO (HORNO DEL MUERTO), DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES  | HORNO DEL MUERTO                     | 100% | 08/07/2015   | 28/08/2015    | 100%       | 08/07/2015   | 28/08/2015    | 192,037.59   | 192,037.59         | ML                           | 328              |           |
| 2015-0132               | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIMERA PRIVADA SAN LUIS Y NUEVO LEÓN, COLONIA SAN JOSÉ EL ALTO (HORNO DEL MUERTO), DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES  | HORNO DEL MUERTO                     | 100% | 09/07/2015   | 07/09/2015    | 100%       | 08/07/2015   | 07/09/2015    | 574,622.31   | 574,622.31         | ML                           | 132              |           |
| 2015-0148               | INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES CERRO DEL VENADO, CERRO DE MENDIOLA, CERRO DE LA BUFA, CERRO DEL CAPULIN Y CERRO DEL HUIZACHE, COL. LAS AMERICAS III, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES  | LAS AMERICAS III                     | 100% | 19/08/2015   | 01/09/2015    | 100%       | 19/08/2015   | 01/09/2015    | 1,443,817.74 | 1,443,817.74       | METRO LINEAL                 | 997              |           |
| 2015-0149               | INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES CERRO DEL VENADO, CERRO DE MENDIOLA, CERRO DE LA BUFA, CERRO DEL CAPULIN Y CERRO DEL HUIZACHE, COL. LAS AMERICAS III, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES  | LAS AMERICAS III                     | 100% | 08/09/2015   | 01/10/2015    | 100%       | 08/09/2015   | 01/10/2015    | 783,185.29   | 783,185.29         | ML                           | 1,143            |           |
| 2015-0154               | REHABILITACIÓN DE 1 AULA EN LA SECUNDARIA SUEÑOS DE JUVENTUD Y ESTUDIO, CHARAPE DE LA JOYA, SANTA ROSA JAUREGUI   | CHARAPE DE LA JOYA                   | 100% | 12/09/2015   | 01/10/2015    | 100%       | 12/09/2015   | 01/10/2015    | 49,034.32    | 49,034.32          | M2                           | 81               |           |



| PERIODO: NOVIEMBRE 2015 |   | AVANCE FÍSICO FINANCIERO        |      |              |               |      |              |               |              |              |                  | INVERSIÓN          |                              |       |
|-------------------------|---|---------------------------------|------|--------------|---------------|------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------------|--------------------|------------------------------|-------|
| ENTIDAD: QUERÉTARO      |   | FÍSICO                          |      |              |               |      | FINANCIERO   |               |              |              |                  | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | METAS |
| MUNICIPIO: QUERÉTARO    |   |                                 |      |              |               |      |              |               |              |              |                  |                    |                              |       |
| No. De Obra             | Descripción   | Localidad                       | %    | Fecha Inicio | Fecha Término | %    | Fecha Inicio | Fecha Término | Total        | Total        | Unidad de Medida | Aprobadas          |                              |       |
| 2015-0155               | AMPLIACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE 8 DE 10 DE DICIEMBRE A EPIGMEÑO GONZÁLEZ, COLONIA BUENOS AIRES, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ  | BUENOS AIRES                    | 100% | 24/07/2015   | 07/09/2015    | 100% | 24/07/2015   | 07/09/2015    | 1,496,402.79 | 1,496,402.79 | M2               | 2,259              |                              |       |
| 2015-0156               | INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES GÉNESIS, GALAXIA, ORION, PUNTA RUBI, COLONIA PROYECCIÓN 2000, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES  | PROYECCION 2000                 | 99%  | 03/06/2015   | 11/08/2015    | 84%  | 03/06/2015   |               | 2,192,224.14 | 1,848,599.79 | ML               | 945                |                              |       |
| 2015-0157               | INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES GÉNESIS, GALAXIA, ORION, PUNTA RUBI, COLONIA PROYECCIÓN 2000, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES   | PROYECCION 2000                 | 97%  | 03/06/2015   | 11/08/2015    | 53%  | 03/06/2015   |               | 834,912.47   | 440,525.47   | ML               | 1,349              |                              |       |
| 2015-0159               | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CORREGIDORA, SECCIÓN OESTE DE EJIDO SANTA MARÍA (VALLE DE BICENTENARIO), DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO  | VALLE DEL BICENTENARIO          | 100% | 31/07/2015   | 17/08/2015    | 100% | 31/07/2015   | 17/08/2015    | 612,056.83   | 612,056.83   | ML               | 290                |                              |       |
| 2015-0160               | INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CORREGIDORA, SECCIÓN OESTE DEL EJIDO SANTA MARÍA (VALLE DE BICENTENARIO), DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO  | VALLE DEL BICENTENARIO          | 100% | 31/07/2015   | 01/09/2015    | 100% | 31/07/2015   | 01/09/2015    | 202,602.10   | 202,602.10   | ML               | 648                |                              |       |
| 2015-0161               | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CAMINO A CERRO DE LA CRUZ, LOCALIDAD LA BARRETA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI   | SANTIAGO DE QUERETARO           | 100% | 08/07/2015   | 14/09/2015    | 100% | 08/07/2015   | 14/09/2015    | 211,029.32   | 211,029.32   | ML               | 398                |                              |       |
| 2015-0168               | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES PIRUL, ROBLE, PINO, JACARANDA, COLORIN, TABACO Y CARR. A CHICHIMEQUILLAS, LOCALIDAD SAN JOSÉ EL ALTO ZONA V, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES                  | SAN JOSE EL ALTO ZONA V         | 100% | 16/07/2015   | 10/09/2015    | 100% | 16/07/2015   | 10/09/2015    | 845,784.72   | 845,784.72   | ML               | 1,861              |                              |       |
| 2015-0172               | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES PIRUL, ROBLE, PINO, JACARANDA, COLORIN Y TABAGO, LOCALIDAD SAN JOSÉ EL ALTO ZONA V, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES                                      | SAN JOSE EL ALTO ZONA V         | 100% | 17/07/2015   | 07/09/2015    | 100% | 17/07/2015   | 07/09/2015    | 1,913,976.60 | 1,913,976.60 | ML               | 748                |                              |       |
| 2015-0179               | INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES KEPLER, PLATON Y BLAISE PASCAL, COLONIA LA LADERA, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES   | LA LADERA                       | 100% | 03/08/2015   | 04/09/2015    | 100% | 03/08/2015   | 04/09/2015    | 1,202,321.78 | 1,202,321.78 | LUMINARIAS       | 19                 |                              |       |
| 2015-0181               | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLES TLATELOLCO, TULYEHUALCO, IZTAPALAPA, TLÁHUAC, COYOACÁN, TEXCOCO, AZTLÁN, CUAUTITLÁN E IZTACCHUATL, COLONIA TENOCHTITLÁN, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO      | TENOCHTITLAN                    | 40%  | 03/06/2015   | 18/08/2015    | 57%  | 03/06/2015   |               | 4,853,953.07 | 2,783,111.48 | ML               | 2,142              |                              |       |
| 2015-0188               | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MIGUEL HIDALGO, COLONIA LOMAS DE MECHACA (LAS TINAJAS), DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES   | LAS TINAJAS (LOMAS DE MENCHACA) | 100% | 17/09/2015   | 01/10/2015    | 100% | 17/09/2015   | 01/10/2015    | 192,310.80   | 192,310.80   | ML               | 363                |                              |       |
| 2015-0189               | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO, COLONIA LOMAS DE MECHACA (LAS TINAJAS), DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES  | LAS TINAJAS (LOMAS DE MENCHACA) | 100% | 25/08/2015   | 11/09/2015    | 100% | 25/08/2015   | 11/09/2015    | 595,464.78   | 595,464.78   | ML               | 227                |                              |       |
| 2015-0204               | AMPLIACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, EN CALLE MICHOCÁN, PRIMERA PRIVADA SAN LUIS, SEGUNDA PRIVADA SAN LUIS, SEGUNDA CERRADA SAN LUIS Y NUEVO LEÓN, COL. HORNO DEL MUERTO, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ | HORNO DEL MUERTO                | 100% | 04/08/2015   | 22/09/2015    | 100% | 04/08/2015   | 22/09/2015    | 2,364,952.45 | 2,364,952.45 | M2               | 2,222              |                              |       |
| 2015-0206               | REHABILITACIÓN DE PISOS EN AULAS EN TELE SECUNDARIA RAZA DE BRONCE, SECCIÓN OESTE, EJIDO SANTA MARÍA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO   | EJIDO SANTA MARIA               | 100% | 27/07/2015   | 31/08/2015    | 100% | 27/07/2015   | 31/08/2015    | 172,079.21   | 172,079.21   | M2               | 375                |                              |       |
| 2015-0210               | MANTENIMIENTO DE AULA EN SECUNDARIA COMUNITARIA DIGNA OCHOA, COMUNIDAD LA JOYA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI  | SANTIAGO DE QUERETARO           | 100% | 17/09/2015   | 22/09/2015    | 100% | 17/09/2015   | 22/09/2015    | 72,434.53    | 72,434.53    | M2               | 76                 |                              |       |
| 2015-0219               | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE ALTAMIRANO PRIV. ALTAMIRANO Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, COLONIA TLACOTE EL BAJO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO                          | SANTIAGO DE QUERETARO           | 80%  | 12/06/2015   | 06/08/2015    | 0%   |              |               | 493,517.56   |              | LUMINARIAS       | 10                 |                              |       |
| 2015-0221               | INTRODUCCIÓN DE RED AGUA POTABLE EN CALLES GARDENIAS, GIRASOLES Y AZALEA, COLONIA LAS CAMELINAS, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO  | LAS CAMELINAS                   | 100% | 04/08/2015   | 12/09/2015    | 100% | 04/08/2015   | 12/09/2015    | 307,736.51   | 307,736.51   | ML               | 748                |                              |       |
| 2015-0222               | INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES GARDENIAS, GIRASOLES Y AZALEA, COLONIA LAS CAMELINAS, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO  | LAS CAMELINAS                   | 100% | 04/08/2015   | 11/09/2015    | 100% | 04/08/2015   | 11/09/2015    | 1,102,533.16 | 1,102,533.16 | ML               | 470                |                              |       |



| PERIODO: NOVIEMBRE 2015 |   | AVANCE FÍSICO FINANCIERO             |      |              |               |      |              |               |                    |              |                              |           |           |  |
|-------------------------|---|--------------------------------------|------|--------------|---------------|------|--------------|---------------|--------------------|--------------|------------------------------|-----------|-----------|--|
| ENTIDAD: QUERÉTARO      |   | FÍSICO                               |      |              |               |      |              |               | FINANCIERO         |              |                              |           | INVERSIÓN |  |
| MUNICIPIO: QUERÉTARO    |   | FÍSICO                               |      |              | FINANCIERO    |      |              |               | INVERSIÓN APROBADA |              | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA |           | METAS     |  |
| No. Da Obra             | Descripcion   | Localidad                            | %    | Fecha Inicio | Fecha Término | %    | Fecha Inicio | Fecha Término | Total              | Total        | Unidad de Medida             | Aprobadas |           |  |
| 2015-0223               | EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CAMINO DE LA ESCUELA A LAS CANCHAS, COMUNIDAD CHARAPE DE LOS PELONES, DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI   | SANTIAGO DE QUERETARO                | 100% | 02/09/2015   | 22/09/2015    | 100% | 02/09/2015   | 22/09/2015    | 1,152,279.02       | 1,152,279.02 | M2                           | 3,143     |           |  |
| 2015-0224               | IMPERMEABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN HIDROSANITARIA EN PRIM ALFREDO V BONFIL, COMUNIDAD CERRO COLORADO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI   | CERRO COLORADO                       | 100% | 10/09/2015   | 22/09/2015    | 100% | 10/09/2015   | 22/09/2015    | 40,390.07          | 40,390.07    | M2                           | 35        |           |  |
| 2015-0225               | CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PREESCOLAR HUEMAC, PIE DE GALLO, SANTA ROSA JAUREGUI  | SANTIAGO DE QUERETARO                | 100% | 13/07/2015   | 01/09/2015    | 100% | 13/07/2015   | 01/09/2015    | 322,519.09         | 322,519.09   | M2                           | 173       |           |  |
| 2015-0226               | COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA EN SALONES EN SEC. TÉCNICA 16, COLONIA TLACOTE EL BAJO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO  | SANTIAGO DE QUERETARO                | 100% | 14/10/2015   | 14/10/2015    | 100% | 14/10/2015   | 14/10/2015    | 60,385.56          | 60,385.56    | M2                           | 109       |           |  |
| 2015-0227               | AMPLIACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LEYES DE REFORMA, COLONIA SAN JOSÉ EL ALTO (JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ), DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES                | SAN JOSE EL ALTO                     | 100% | 11/09/2015   | 22/09/2015    | 100% | 11/09/2015   | 22/09/2015    | 89,780.59          | 89,780.59    | M2                           | 137       |           |  |
| 2015-0229               | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 7, COLONIA SAN JOSÉ EL ALTO (LOMAS DE SAN JOSÉ), DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES   | SAN JOSE EL ALTO (LOMAS DE SAN JOSE) | 100% | 04/08/2015   | 22/09/2015    | 100% | 04/08/2015   | 22/09/2015    | 276,268.97         | 276,268.97   | ML                           | 104       |           |  |
| 2015-0231               | REHABILITACIÓN ELÉCTRICA GENERAL EN PRIM NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC, COLONIA SAN PEDRO MÁRTIR, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR   | SAN PEDRO MARTIR                     | 100% | 19/08/2015   | 17/09/2015    | 100% | 19/08/2015   | 17/09/2015    | 292,146.39         | 292,146.39   | OBRA                         | 1         |           |  |
| 2015-0234               | INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES FRANCISCO VILLA Y AQUILES SERDÁN, COLONIA TLACOTE EL ALTO, DELGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO                                      | TLACOTE EL ALTO                      | 100% | 09/07/2015   | 10/09/2015    | 100% | 09/07/2015   | 10/09/2015    | 1,373,571.18       | 1,373,571.18 | LUMINARIAS                   | 27        |           |  |
| 2015-0238               | INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA COLONIA JARDINES DE JURICA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR   | JARDINES DE JURICA                   | 100% | 29/06/2015   | 31/08/2015    | 84%  | 29/06/2015   | -             | 3,983,207.51       | 3,341,423.97 | ML                           | 2,193     |           |  |
| 2015-0239               | INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DE LA COLONIA JARDINES DE JURICA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR   | JARDINES DE JURICA                   | 98%  | 29/06/2015   | 31/08/2015    | 51%  | 29/06/2015   | -             | 1,740,726.53       | 889,110.74   | ML                           | 3,411     |           |  |
| 2015-0241               | CONSTRUCCION DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN PREESCOLAR "EL NIÑO FELIZ", COMUNIDAD SAN ISIDRO EL VIEJO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI  | SANTIAGO DE QUERETARO                | 100% | 14/10/2015   | 14/10/2015    | 100% | 14/10/2015   | 14/10/2015    | 147,013.21         | 147,013.21   | OBRA                         | 1         |           |  |
| 2015-0245               | INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLES FALTANTES, COLONIA ROJO AMANECEER, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES   | ROJO AMANECEER                       | 100% | 04/08/2015   | 17/09/2015    | 100% | 04/08/2015   | 17/09/2015    | 595,878.87         | 595,878.87   | POSTE(S)                     | 15        |           |  |
| 2015-0259               | INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES BOSQUES DE COLIMA, BOSQUES DE QUERÉTARO Y BOSQUES DE MICHOCÁN, COLONIA BOSQUES DE SAN PABLO, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES | BOSQUES DE SAN PABLO                 | 100% | 19/08/2015   | 17/09/2015    | 100% | 19/08/2015   | 17/09/2015    | 415,252.27         | 415,252.27   | LUMINARIAS                   | 7         |           |  |
| 2015-0262               | INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES ACCESO PRINCIPAL, CALLES 1, 2, 3 Y 4, COLONIA FRACCIÓN EJIDO EL RETABLO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO                       | SANTIAGO DE QUERETARO                | 90%  | 30/07/2015   | 31/08/2015    | 75%  | 30/07/2015   | -             | 1,130,364.73       | 851,222.67   | POSTE(S)                     | 32        |           |  |
| 2015-0272               | REHABILITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ BUENAVISTA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI  | SAN JOSE BUENAVISTA                  | 89%  | 16/07/2015   | 02/12/2015    | 40%  | 16/07/2015   | -             | 5,835,606.64       | 2,334,499.92 | OBRA                         | 1         |           |  |
| 2015-0307               | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES VALENTÍN CAMPA, DEMETRIO VALLEJO, RICARDO FLORES MAGÓN Y JESÚS GARCÍA, COLONIA JARDINES DE LAS AZUCENAS (LA FLORESTA), DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO    | JARDINES DE AZUCENAS (LA FLORESTA)   | 100% | 09/09/2015   | 13/10/2015    | 100% | 09/09/2015   | 13/10/2015    | 859,030.51         | 859,030.51   | ML                           | 1,843     |           |  |
| 2015-0308               | SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES 18,20,22 Y 24, COL. LEYES DE REFORMA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR  | LEYES DE REFORMA                     | 100% | 04/09/2015   | 01/10/2015    | 100% | 04/09/2015   | 01/10/2015    | 2,148,345.14       | 2,148,345.14 | ML                           | 910       |           |  |
| 2015-0353               | URBANIZACIÓN DE CALLE NOGAL SOBRE DREN PLUVIAL, COL. 5 HALCONES, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES  | EPIGMEÑO GONZALEZ                    | 0%   | -            | -             | 0%   | -            | -             | 348,680.77         | -            | M2                           | 144       |           |  |
| 2015-0336               | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NOGAL, COLONIA RANCHO QUEMADO, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES   | EPIGMEÑO GONZALEZ                    | 0%   | -            | -             | 0%   | -            | -             | 234,740.45         | -            | ML                           | 495       |           |  |
| 2015-0335               | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NOGAL, COLONIA RANCHO QUEMADO, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES  | EPIGMEÑO GONZALEZ                    | 0%   | -            | -             | 0%   | -            | -             | 174,588.97         | -            | ML                           | 144       |           |  |





| PERIODO: NOVIEMBRE 2015 |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO   |    |              |               |    |              |               |               |               |                  |           |  |                    |                              |       |  |
|-------------------------|--|----------------------------|----|--------------|---------------|----|--------------|---------------|---------------|---------------|------------------|-----------|--|--------------------|------------------------------|-------|--|
| ENTIDAD: QUERÉTARO      |  | FÍSICO                     |    |              |               |    |              | FINANCIERO    |               |               |                  |           |  | INVERSIÓN          |                              | METAS |  |
| MUNICIPIO: QUERÉTARO    |  | FÍSICO                     |    |              |               |    |              | FINANCIERO    |               |               |                  |           |  | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | METAS |  |
| No. De Obra             | Descripción  | Localidad                  | %  | Fecha Inicio | Fecha Término | %  | Fecha Inicio | Fecha Término | Total         | Total         | Unidad de Medida | Aprobadas |  |                    |                              |       |  |
| 2015-0334               | INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE OYAMEL, COLONIA ROMA, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ                                   | JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ | 0% | -            | -             | 0% | -            | -             | 111,476.38    | -             | ML               | 135       |  |                    |                              |       |  |
| 2015-0333               | INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN OYAMEL, COLONIA ROMA, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ                                    | JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ | 0% | -            | -             | 0% | -            | -             | 141,014.59    | -             | ML               | 58        |  |                    |                              |       |  |
| 2015-0341               | CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, COMUNIDAD LA VERSOLLILLA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI                | SANTA ROSA JAUREGUI        | 0% | -            | -             | 0% | -            | -             | 1,096,053.46  | -             | M2               | 180       |  |                    |                              |       |  |
| 2015-0332               | CAMBIO DE CANCELERÍA EN JARDÍN DE NIÑOS 'TENOCH', SAN PEDRO MÁRTIR, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR                                      | FELIX OSORES SOTOMAYOR     | 0% | -            | -             | 0% | -            | -             | 103,899.34    | -             | M2               | 150       |  |                    |                              |       |  |
| 2015-0350               | CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESC. PRIM. UNIDAD Y PROGRESO, LA SOLANA TROJES, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI | SANTA ROSA JAUREGUI        | 0% | -            | -             | 0% | -            | -             | 962,004.51    | -             | M2               | 400       |  |                    |                              |       |  |
| 2015-0347               | CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO PLAZA CÍVICA DE LA ESC. PRIM. FRANCISCO VILLA, EL PIE, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO                         | FELIPE CARRILLO PUERTO     | 0% | -            | -             | 0% | -            | -             | 841,995.60    | -             | M2               | 67        |  |                    |                              |       |  |
| 2015-0360               | CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN PLAZA CÍVICA DEL J. N. NUESTRA ESPERANZA, SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO            | SANTA MARIA MAGDALENA      | 0% | -            | -             | 0% | -            | -             | 768,575.85    | -             | M2               | 298       |  |                    |                              |       |  |
| 2015-0359               | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO ARCOTECHO EN TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA, PUERTO DE AGUIRRE, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI              | PUERTO DE AGUIRRE          | 0% | -            | -             | 0% | -            | -             | 1,128,811.59  | -             | M2               | 167       |  |                    |                              |       |  |
| 2015-0365               | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO ARCOTECHO EN TELESECUNDARIA JOSEFA VERGARA, EL SALITRE, DELEGACIÓN EPIGIMENIO GONZÁLEZ                      | SALITRE                    | 0% | -            | -             | 0% | -            | -             | 957,253.81    | -             | M2               | 244       |  |                    |                              |       |  |
| <b>FISM 2015</b>        |  |                            |    |              |               |    |              |               | 60,491,531.78 | 44,853,164.09 |                  |           |  |                    |                              |       |  |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



| PERIODO: NOVIEMBRE 2015 |   | AVANCE FÍSICO FINANCIERO |      |              |               |            |              |               |              | INVERSIÓN          |                              | METAS     |  |
|-------------------------|---|--------------------------|------|--------------|---------------|------------|--------------|---------------|--------------|--------------------|------------------------------|-----------|--|
| ENTIDAD: QUERÉTARO      |   | FÍSICO                   |      |              |               | FINANCIERO |              |               |              | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA |           |  |
| MUNICIPIO: QUERÉTARO    |   |                          |      |              |               |            |              |               |              |                    |                              |           |  |
| No. De Obra             | Descripción   | Localidad                | %    | Fecha Inicio | Fecha Término | %          | Fecha Inicio | Fecha Término | Total        | Total              | Unidad de Medida             | Aprobadas |  |
| 2014-0501               | (23921) INSTALACIÓN DE TECHO DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO  | SANTA ROSA JAUREGUI      | 100% | 29/12/2014   | 18/05/2015    | 100%       | 29/12/2014   | 18/05/2015    | 306,383.52   | 306,383.52         | TECHO (S)                    | 1,200     |  |
| 2014-0521               | DIRECCIÓN DE OBRA, ENTRONQUE PROL. BERNARDO QUINTANA CON AV. DE LA LUZ  | MUNICIPIO DE QUERETARO   | 100% | 13/03/2015   | 08/09/2015    | 100%       | 13/03/2015   | 08/09/2015    | 626,888.13   | 626,888.13         | SUPERVISION                  | 1         |  |
| 2015-0019               | UNIDAD DEPORTIVA JURICA SEGUNDA ETAPA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES  | JURICA PUEBLO            | 100% | 06/05/2015   | 14/09/2015    | 100%       | 06/05/2015   | 14/09/2015    | 9,869,316.70 | 9,869,316.70       | OBRA                         | 1         |  |
| 2015-0074               | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, COLONIA CONTINENTAL, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI   | SANTA ROSA JAUREGUI      | 100% | 20/07/2015   | 17/08/2015    | 100%       | 20/07/2015   | 17/08/2015    | 665,286.69   | 665,286.69         | ML                           | 460       |  |
| 2015-0076               | CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE DE ACCESO PARA LA EXTENSIÓN DEL COBAQ NO. 9, COMUNIDAD DE JOFRITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI             | SANTA ROSA JAUREGUI      | 100% | 20/05/2015   | 07/09/2015    | 100%       | 20/05/2015   | 07/09/2015    | 372,316.57   | 372,316.57         | LUMINARIAS                   | 8         |  |
| 2015-0079               | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, DRENAJE PLUVIAL Y RENIVELACIÓN DE CALLE FRANCISCO VILLA Y EPGMENIO GONZÁLEZ EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI            | FRANCISCO VILLA          | 100% | 15/07/2015   | 17/09/2015    | 100%       | 15/07/2015   | 17/09/2015    | 2,630,443.69 | 2,630,443.69       | ML                           | 242       |  |
| 2015-0080               | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA EXTENSIÓN DEL COBAQ NO. 9 EN LA COMUNIDAD DE JOFRITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI   | SANTA ROSA JAUREGUI      | 100% | 10/06/2015   | 19/10/2015    | 100%       | 10/06/2015   | 19/10/2015    | 3,465,140.29 | 3,465,140.29       | OBRA                         | 1         |  |
| 2015-0081               | ESTRUCTURA Y FIRME DE CONCRETO MERCADO ESCOBEDO ÁREA DE BOLEROS, MERCADO ESCOBEDO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO  | CENTRO HISTORICO         | 100% | 31/08/2015   | 01/10/2015    | 100%       | 31/08/2015   | 01/10/2015    | 232,363.32   | 232,363.32         | M2                           | 220       |  |
| 2015-0086               | REHABILITACIÓN DE BARDA EN PARQUE BICENTENARIO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI  | LOMAS DEL PEDREGAL       | 100% | 08/09/2015   | 01/10/2015    | 100%       | 08/09/2015   | 01/10/2015    | 289,946.51   | 289,946.51         | M2                           | 126       |  |
| 2015-0090               | DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MA. LUISA MEDINA Y AV. PROLONGACIÓN ZARAGOZA, COLONIA UNIÓN MAGISTERIAL, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ  | UNION MAGISTERIAL        | 100% | 26/06/2015   | 13/08/2015    | 100%       | 26/06/2015   | 13/08/2015    | 1,372,162.59 | 1,372,162.59       | M2                           | 60        |  |
| 2015-0100               | EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE HEBERTO CASTILLO 1A ETAPA, COLONIA PATRIA NUEVA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO  | FELIPE CARRILLO PUERTO   | 100% | 04/08/2015   | 08/09/2015    | 100%       | 04/08/2015   | 08/09/2015    | 900,945.49   | 900,945.49         | M2                           | 2,442     |  |
| 2015-0116               | EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CUAUHTEMOC, COMUNIDAD EL SALITRE, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES  | EPIGMENIO GONZALEZ       | 100% | 13/07/2015   | 07/09/2015    | 100%       | 13/07/2015   | 07/09/2015    | 1,169,743.65 | 1,169,743.65       | M2                           | 1,564     |  |
| 2015-0121               | LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS DE DETALLE EN DIVERSAS ZONAS URBANAS, EDIFICIOS PÚBLICOS, PLAZAS, CALLES, ANDADORES, PARQUES Y VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERETARO                          | MUNICIPIO DE QUERETARO   | 100% | 12/06/2015   | 01/07/2015    | 100%       | 12/06/2015   | 01/07/2015    | 209,221.75   | 209,221.75         | ESTUDIO                      | 9         |  |
| 2015-0125               | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA PRADOS DEL RINCÓN II, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO  | FELIPE CARRILLO PUERTO   | 100% | 06/08/2015   | 31/08/2015    | 100%       | 06/08/2015   | 31/08/2015    | 400,434.54   | 400,434.54         | ML                           | 282       |  |
| 2015-0142               | REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE ASFALTO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO, COMUNIDAD EL PINTO, PERTENECIENTE A LA DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI           | SANTA ROSA JAUREGUI      | 100% | 24/07/2015   | 07/09/2015    | 100%       | 24/07/2015   | 07/09/2015    | 964,390.35   | 964,390.35         | M2                           | 1,775     |  |
| 2015-0150               | CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN LA CALLE EUTEMIO OLVERA PATIÑO Y AVENIDA DE LA FUENTE, COLONIA FUNDADORES, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR  | FELIX OSORES SOTOMAYOR   | 100% | 12/08/2015   | 10/09/2015    | 100%       | 12/08/2015   | 10/09/2015    | 1,694,623.31 | 1,694,623.31       | ML                           | 154       |  |
| 2015-0175               | REHABILITACIÓN DEL PARQUE AMALIA SOLORZANO, COLONIA AMALIA SOLORZANO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZALEZ   | AMALIA SOLORZANO         | 100% | 06/08/2015   | 01/09/2015    | 100%       | 06/08/2015   | 01/09/2015    | 2,413,282.72 | 2,413,282.72       | M2                           | 1,840     |  |
| 2015-0176               | REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON PAVIMENTO ASFÁLTICO SOBRE EMPEDRADO EN PRIVADAS 1,2,3,4 Y 5 DE LA CALLE TLACAE, COLONIA LA ESPERANZA, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZALEZ FLORES | LA ESPERANZA             | 100% | 13/07/2015   | 22/09/2015    | 100%       | 13/07/2015   | 22/09/2015    | 307,180.98   | 307,180.98         | M2                           | 1,312     |  |
| 2015-0182               | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES Y MÓDULO DE SANITARIOS, CERRO PRIETO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO  | FELIPE CARRILLO PUERTO   | 100% | 03/08/2015   | 10/09/2015    | 100%       | 03/08/2015   | 10/09/2015    | 630,711.15   | 630,711.15         | M2                           | 58        |  |
| 2015-0183               | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES, SANTO NIÑO DE PRAGA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO  | FELIPE CARRILLO PUERTO   | 100% | 03/08/2015   | 10/09/2015    | 100%       | 03/08/2015   | 10/09/2015    | 377,141.76   | 377,141.76         | AULA (S)                     | 1         |  |
| 2015-0184               | CONEXIÓN DE DRENAJE SANITARIO FALTANTE, LOCALIDAD MOMPANI, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO  | MOMPANI                  | 100% | 21/07/2015   | 31/08/2015    | 100%       | 21/07/2015   | 31/08/2015    | 52,427.22    | 52,427.22          | ML                           | 35        |  |



| PERIODO:    | NOVIEMBRE 2015  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO             |      |              |               |            |              |               |              | INVERSIÓN          |                              | METAS     |  |
|-------------|---|--------------------------------------|------|--------------|---------------|------------|--------------|---------------|--------------|--------------------|------------------------------|-----------|--|
| ENTIDAD:    | QUERÉTARO   | FÍSICO                               |      |              |               | FINANCIERO |              |               |              | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA |           |  |
| MUNICIPIO:  | QUERÉTARO   |                                      |      |              |               |            |              |               |              |                    |                              |           |  |
| No. De Obra | Descripción   | Localidad                            | %    | Fecha Inicio | Fecha Término | %          | Fecha Inicio | Fecha Término | Total        | Total              | Unidad de Medida             | Aprobadas |  |
| 2015-0190   | SUPERVISION EXTERNA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA INTEGRIDAD MECANICA DEL POLIDUCTO DE 10" DE DIAMETRO TAR. QRO-S.L.P, SOBRE EL BOULEVARD BERNARDO QUINTANA EN SUS ENTRONQUES CON SAN PEDRO MARTIR Y AV. DE LA LUZ   | MUNICIPIO DE QUERETARO               | 100% | 11/08/2015   | 22/09/2015    | 100%       | 31/08/2015   | 22/09/2015    |              |                    |                              |           |  |
| 2015-0191   | ESTUDIO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA PRESA LA LAGARTIJA, LOC. JURUQUILLA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI  | JURUQUILLA                           | 100% | 13/07/2015   | 31/08/2015    | 100%       | 13/07/2015   | 31/08/2015    | 154,745.76   | 154,745.76         | SUPERVISION                  | 1         |  |
| 2015-0192   | ESTUDIO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA PRESA SAN JOSÉ EL ALTO III, EL CUATE, COL. S HALCONES, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES  | SAN JOSE EL ALTO ZONA X (S HALCONES) | 100% | 13/07/2015   | 31/08/2015    | 100%       | 13/07/2015   | 31/08/2015    | 99,759.39    | 99,759.39          | ESTUDIO                      | 1         |  |
| 2015-0197   | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN PARA ALIMENTACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 75 KVA Y CENTROS DE MEDICIÓN PARA EL MERCADO 12 DE DICIEMBRE, COLONIA EL MARQUÉS QUERTANO, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ   | JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ           | 100% | 13/07/2015   | 31/08/2015    | 100%       | 13/07/2015   | 31/08/2015    | 138,967.99   | 138,967.99         | ESTUDIO                      | 1         |  |
| 2015-0203   | EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES HACIENDA SIERRA DE LA CRUZ, HACIENDA DEL NABO, HACIENDA LA PURISIMA, COMUNIDAD DE SAN MIGUELITO, DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI  | SANTA ROSA JAUREGUI                  | 100% | 01/07/2015   | 28/08/2015    | 100%       | 01/07/2015   | 28/08/2015    | 572,375.29   | 572,375.29         | OBRA                         | 1         |  |
| 2015-0205   | CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. JUAN DE LA BARRERA, EL TRÁNSITO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO   | FELIPE CARRILLO PUERTO               | 100% | 24/08/2015   | 12/09/2015    | 100%       | 24/08/2015   | 12/09/2015    | 1,704,622.94 | 1,704,622.94       | M2                           | 3,239     |  |
| 2015-0209   | EMPEDRADO EN TRAMO FALTANTE EN CALLE LUIS CORDOBA, COLONIA CARLOS MARIA BUSTAMANTE, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ   | EPIGMENIO GONZALEZ                   | 100% | 08/07/2015   | 08/09/2015    | 100%       | 08/07/2015   | 08/09/2015    | 173,365.93   | 173,365.93         | M2                           | 97        |  |
| 2015-0211   | EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE COLINAS DE DINAMARCA, COLONIA COLINAS DEL PEDREGAL, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ   | EPIGMENIO GONZALEZ                   | 100% | 04/08/2015   | 22/09/2015    | 100%       | 04/08/2015   | 22/09/2015    | 418,426.89   | 418,426.89         | M2                           | 478       |  |
| 2015-0213   | CONSTRUCCIÓN DE TORRENTERAS PLUVIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED PLUVIAL EN EL FRACCIONAMIENTO SANTIAGO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO  | EPIGMENIO GONZALEZ                   | 100% | 17/09/2015   | 22/09/2015    | 100%       | 17/09/2015   | 22/09/2015    | 491,506.68   | 491,506.68         | M2                           | 616       |  |
| 2015-0214   | ÁREAS VERDES Y RECREATIVAS, COLONIA HÉBERTO CASTILLO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES  | EPIGMENIO GONZALEZ                   | 100% | 08/07/2015   | 03/09/2015    | 100%       | 08/07/2015   | 03/09/2015    | 575,834.72   | 575,834.72         | M2                           | 616       |  |
| 2015-0215   | URBANIZACIÓN DE CALLE CEREZO Y URBANIZACIÓN DE LA CALLE LAUREL, COMUNIDAD PALO ALTO, DELEGACIÓN STA. ROSA JAUREGUI  | SANTA ROSA JAUREGUI                  | 100% | 17/08/2015   | 08/09/2015    | 100%       | 17/08/2015   | 08/09/2015    | 1,999,026.45 | 1,999,026.45       | OBRA                         | 1         |  |
| 2015-0216   | RED DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO EN CALLES DE LA COLONIA VISTA HERMOSA, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES  | EPIGMENIO GONZALEZ                   | 100% | 30/07/2015   | 31/08/2015    | 100%       | 30/07/2015   | 31/08/2015    | 898,198.91   | 898,198.91         | M2                           | 935       |  |
| 2015-0217   | ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA 7 PLANTELES DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PROGRAMA 2015  | MUNICIPIO DE QUERETARO               | 100% | 27/07/2015   | 17/09/2015    | 100%       | 27/07/2015   | 17/09/2015    | 964,572.65   | 964,572.65         | OBRA                         | 1         |  |
| 2015-0218   | INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE JOFRITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI  | SANTA ROSA JAUREGUI                  | 100% | 24/06/2015   | 01/08/2015    | 100%       | 24/06/2015   | 01/08/2015    | 171,475.24   | 171,475.24         | ESTUDIO                      | 1         |  |
| 2015-0220   | CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES PARA EL IMPULSO PRODUCTIVO, MONTENEGRO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI  | SANTA ROSA JAUREGUI                  | 100% | 15/07/2015   | 07/08/2015    | 100%       | 15/07/2015   | 07/08/2015    | 182,099.51   | 182,099.51         | OBRA                         | 1         |  |
| 2015-0232   | DRAGADO DEL DREN CIMATARIO II Y RECTIFICACIÓN DE LA SECCIÓN NATURAL, COLONIA CONSTELACIÓN, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ  | JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ           | 100% | 28/07/2015   | 12/09/2015    | 100%       | 28/07/2015   | 12/09/2015    | 1,143,159.50 | 1,143,159.50       | OBRA                         | 1         |  |
| 2015-0233   | DRAGADO Y RECTIFICACIÓN DE LA SECCIÓN NATURAL DEL DREN NORTE DE CALLE URBANIZACIÓN A PLANTA DE TRATAMIENTO, COLONIA SANTA MÓNICA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO   | FELIPE CARRILLO PUERTO               | 100% | 29/07/2015   | 11/08/2015    | 100%       | 29/07/2015   | 11/08/2015    | 412,436.07   | 412,436.07         | M2                           | 288       |  |
| 2015-0235   | REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE MONTE PARNASO, DE CALLE MONTE HOREB A CALLE MONTE SIÓN, COLONIA LA LOMA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR  | FELIX OSORES SOTOMAYOR               | 100% | 03/08/2015   | 31/08/2015    | 100%       | 03/08/2015   | 31/08/2015    | 2,866,835.03 | 2,866,835.03       | M2                           | 8,751     |  |
| 2015-0236   | DRAGADO Y MEJORAMIENTO DE LA SECCIÓN NATURAL DEL DREN EL ARENAL II ETAPA COL. LEYES DE REFORMA, DELEG. FÉLIX OSORES   | FELIX OSORES SOTOMAYOR               | 100% | 04/09/2015   | 22/09/2015    | 100%       | 04/09/2015   | 22/09/2015    | 2,681,787.52 | 2,681,787.52       | M2                           | 13,608    |  |
| 2015-0237   | SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INSTITUTO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL, COLONIA DESARROLLO SAN PABLO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ   | EPIGMENIO GONZALEZ                   | 100% | 11/08/2015   | 01/09/2015    | 100%       | 11/08/2015   | 01/09/2015    | 3,113,532.97 | 3,113,532.97       | M2                           | 25,330    |  |
| 2015-0240   | SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE PREVENCIÓN SOCIAL CIPRES IV, COLONIA SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO   | FELIPE CARRILLO PUERTO               | 100% | 20/07/2015   | 15/09/2015    | 100%       | 20/07/2015   | 15/09/2015    | 422,121.04   | 422,121.04         | SUPERVISION                  | 1         |  |
| 2015-0242   | SUPERVISIÓN EXTERNA DE LAS OBRAS: MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL CAUCE DEL DREN EL ARENAL, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE ACCESO 4 Y AVENIDA DE LA LUZ, LOCALIDAD SANTIAGO DE QUERETARO Y MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL CAUCE DEL DREN EL ARENAL, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE AVENIDA DE LA LUZ Y EL PUENTE PIRINEOS, LOCALIDAD SANTIAGO DE QUERETARO | MUNICIPIO DE QUERETARO               | 100% | 06/08/2015   | 10/09/2015    | 100%       | 06/08/2015   | 10/09/2015    | 400,999.98   | 400,999.98         | SUPERVISION                  | 1         |  |
|             |   |                                      | 100% | 06/08/2015   | 10/09/2015    | 100%       | 06/08/2015   | 10/09/2015    | 746,778.42   | 746,778.42         | SUPERVISION                  | 1         |  |



| PERIODO: NOVIEMBRE 2015 |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO |      |              |               |      |              |               |              |              |                  | METAS              |  |                              |  |  |  |
|-------------------------|--|--------------------------|------|--------------|---------------|------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------------|--------------------|--|------------------------------|--|--|--|
| ENTIDAD: QUERÉTARO      |  | FÍSICO                   |      |              |               |      | FINANCIERO   |               |              |              |                  | INVERSIÓN          |  | METAS                        |  |  |  |
| MUNICIPIO: QUERÉTARO    |  |                          |      |              |               |      |              |               |              |              |                  | INVERSIÓN APROBADA |  | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA |  |  |  |
| No. De Obra             | Descripción  | Localidad                | %    | Fecha Inicio | Fecha Término | %    | Fecha Inicio | Fecha Término | Total        | Total        | Unidad de Medida | Aprobadas          |  |                              |  |  |  |
| 2015-0261               | CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES PARA ESTRUCTURA DE PLATAFORMAS DEL BANDODROMO, EN LA CALLE GRAL. FRANCISCO VILLA; COL. LAS AMÉRICAS, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ   | EPIGMENIO GONZALEZ       | 100% | 09/09/2015   | 01/10/2015    | 100% | 09/09/2015   | 01/10/2015    |              |              |                  |                    |  |                              |  |  |  |
| 2015-0263               | INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JARDINES DE LA HACIENDA, COLONIA LAS MARAVILLAS, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES  | EPIGMENIO GONZALEZ       | 100% | 04/08/2015   | 04/09/2015    | 100% | 04/08/2015   | 04/09/2015    | 2,999,426.77 | 2,999,426.77 | M2               | 1,987              |  |                              |  |  |  |
| 2015-0264               | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES Y MÓDULO DE SANITARIOS, LOCALIDAD SAN ISIDRO EL ALTO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO   | FELIPE CARRILLO PUERTO   | 100% | 07/09/2015   | 01/10/2015    | 100% | 07/09/2015   | 01/10/2015    | 646,405.13   | 646,405.13   | ML               | 266                |  |                              |  |  |  |
| 2015-0265               | SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO   | MUNICIPIO DE QUERETARO   | 100% | 13/08/2015   | 12/09/2015    | 100% | 13/08/2015   | 12/09/2015    | 822,462.83   | 822,462.83   | AULA (S)         | 1                  |  |                              |  |  |  |
| 2015-0267               | ALCANTARILLA PLUVIAL SOBRE AV. DE LA POESÍA ESQUINA CON JUSTO SIERRA AL DREN EL ARENAL, COL. PLUTARCO ELÍAS CALLES, DEL. FELIPE CARRILLO PUERTO  | FELIPE CARRILLO PUERTO   | 100% | 10/08/2015   | 01/09/2015    | 100% | 10/08/2015   | 01/09/2015    | 635,355.20   | 635,355.20   | SUPERVISION      | 31                 |  |                              |  |  |  |
| 2015-0268               | DRAGADO Y MEJORAMIENTO DE LA SECCIÓN NATURAL DEL RÍO QUERÉTARO DESPUÉS DE SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO   | FELIPE CARRILLO PUERTO   | 100% | 11/08/2015   | 01/09/2015    | 100% | 11/08/2015   | 01/09/2015    | 438,769.65   | 438,769.65   | ML               | 8                  |  |                              |  |  |  |
| 2015-0297               | PUNTE PEATONAL SOBRE DREN CIMATARIO I EN CALLE HUICHAPAN Y TOPE HIDRÁULICO EN COL. VALLE ALAMEDA, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO  | VALLE ALAMEDA            | 100% | 02/07/2015   | 29/07/2015    | 0%   | 02/07/2015   | -             | 642,987.86   | 642,987.86   | ML               | 480                |  |                              |  |  |  |
| 2015-0298               | RESCATE EX HOSPITAL DE LOS HIPÓLITOS, SEGUNDA ETAPA, COL. CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO  | CENTRO HISTORICO         | 100% | 16/07/2015   | 31/08/2015    | 23%  | 16/07/2015   | -             | 477,247.41   | -            | OBRA             | 1                  |  |                              |  |  |  |
| 2015-0306               | SISTEMA DE DESALOJO PLUVIAL EN LA PRIV. ALPES. COL. LOMA BONITA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR   | LOMA BONITA              | 100% | 07/09/2015   | 22/09/2015    | 100% | 07/09/2015   | 22/09/2015    | 4,970,087.80 | 1,125,783.28 | OBRA             | 1                  |  |                              |  |  |  |
| 2015-0314               | BACHEO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON MEZCLA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 1, SEGUNDA ETAPA 2015, COLONIA MUNICIPIO DE QUERÉTARO, DELEGACIÓN MUNICIPIO DE QUERETARO | MUNICIPIO DE QUERETARO   | 100% | 12/09/2015   | 01/10/2015    | 100% | 12/09/2015   | 01/10/2015    | 230,961.24   | 230,961.24   | OBRA             | 1                  |  |                              |  |  |  |
| 2015-0315               | BACHEO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON MEZCLA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 2, SEGUNDA ETAPA 2015, COLONIA MUNICIPIO DE QUERÉTARO, DELEGACIÓN MUNICIPIO DE QUERETARO | MUNICIPIO DE QUERETARO   | 100% | 14/09/2015   | 01/10/2015    | 100% | 14/09/2015   | 01/10/2015    | 228,224.34   | 228,224.34   | TONELADA         | 106                |  |                              |  |  |  |
| 2015-0316               | BACHEO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON MEZCLA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 3, SEGUNDA ETAPA 2015, COLONIA MUNICIPIO DE QUERÉTARO, DELEGACIÓN MUNICIPIO DE QUERETARO | MUNICIPIO DE QUERETARO   | 100% | 14/09/2015   | 01/10/2015    | 100% | 14/09/2015   | 01/10/2015    | 187,788.33   | 187,788.33   | TONELADA         | 86                 |  |                              |  |  |  |
| 2015-0317               | BACHEO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON MEZCLA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 4, SEGUNDA ETAPA 2015, COLONIA MUNICIPIO DE QUERÉTARO, DELEGACIÓN MUNICIPIO DE QUERETARO | MUNICIPIO DE QUERETARO   | 100% | 14/09/2015   | 01/10/2015    | 100% | 14/09/2015   | 01/10/2015    | 186,667.99   | 186,667.99   | TONELADA         | 86                 |  |                              |  |  |  |
| 2015-0319               | REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA SAN PEDRITO PEÑUELAS I, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES   | SAN PEDRITO PEÑUELAS     | 100% | 14/09/2015   | 01/10/2015    | 100% | 14/09/2015   | 01/10/2015    | 187,582.92   | 187,582.92   | TONELADA         | 86                 |  |                              |  |  |  |
| 2015-0337               | REHABILITACIÓN DE DREN PEÑUELAS, ATRAS DEL PARQUE, COL. EL PARQUE, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES  | EPIGMENIO GONZALEZ       | 0%   | -            | -             | 0%   | -            | -             | 187,357.53   | 187,357.53   | M2               | 834                |  |                              |  |  |  |
| 2015-0339               | REHABILITACIÓN DE DREN PEÑUELAS EN EL TRAMO CALLE ESTIBADORES AL BORDO BÉNITO JUÁREZ, COL. PEÑUELAS, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES  | EPIGMENIO GONZALEZ       | 0%   | -            | -             | 0%   | -            | -             | 481,623.40   | -            | M2               | 1,500              |  |                              |  |  |  |
| 2015-0342               | COMPLEMENTO DE CANCHA EN ESC. PRIM. NETZAHUALCOYOTL, SAN JOSÉ BUENAVISTA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI   | SANTA ROSA JAUREGUI      | 0%   | -            | -             | 0%   | -            | -             | 448,810.40   | -            | M2               | 1,500              |  |                              |  |  |  |
| 2015-0346               | MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA SECCIÓN DEL RÍO QUERÉTARO, MEDIANTE DRAGADO, INICIANDO EN CALLE DIVISIÓN DEL NORTE, HACIA AGUAS ABAJO, COL. SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO                  | FELIPE CARRILLO PUERTO   | 0%   | -            | -             | 0%   | -            | -             | 183,088.98   | -            | M2               | 308                |  |                              |  |  |  |
| 2015-0357               | CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN PLAZA CÍVICA EN ESC. SEC. GRAL. EPIGMENIO GONZÁLEZ, COLONIA VILLAS DE SANTIAGO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ   | VILLAS DE SANTIAGO       | 0%   | -            | -             | 0%   | -            | -             | 656,766.17   | -            | M2               | 2,500              |  |                              |  |  |  |
| 2015-0363               | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO ARCOTECHO EN PRIMARIA JUAN ALDAMA, FUNDADORES, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR  | FUNDADORES               | 0%   | -            | -             | 0%   | -            | -             | 1,219,594.13 | -            | M2               | 694                |  |                              |  |  |  |
| 2015-0343               | CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESC. PRIM. LORENZO DE LA PARRA, PASEOS DE SAN MIGUEL, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR  | PASEOS DE SAN MIGUEL     | 0%   | -            | -             | 0%   | -            | -             | 716,974.53   | -            | M2               | 418                |  |                              |  |  |  |
| 2015-0338               | CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESC. PRIM. NETZAHUALCOYOTL, SAN JOSÉ BUENAVISTA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI  | SAN JOSE BUENAVISTA      | 0%   | -            | -             | 0%   | -            | -             | 1,147,716.11 | -            | M2               | 654                |  |                              |  |  |  |
|                         |  |                          | 0%   | -            | -             | 0%   | -            | -             | 785,232.42   | -            | M2               | 532                |  |                              |  |  |  |



| PERIODO:            |  | NOVIEMBRE 2015       |    | AVANCE FÍSICO FINANCIERO |               |    |              |               |                      | INVERSIÓN            |                              | METAS     |  |
|---------------------|--|----------------------|----|--------------------------|---------------|----|--------------|---------------|----------------------|----------------------|------------------------------|-----------|--|
| ENTIDAD:            |  | QUERÉTARO            |    | FÍSICO                   |               |    | FINANCIERO   |               |                      | INVERSIÓN APROBADA   | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA |           |  |
| MUNICIPIO:          |  | QUERÉTARO            |    |                          |               |    |              |               |                      |                      |                              |           |  |
| No. De Obra         | Descripción  | Localidad            | %  | Fecha Inicio             | Fecha Término | %  | Fecha Inicio | Fecha Término | Total                | Total                | Unidad de Medida             | Aprobadas |  |
| 2015-0344           | CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN CANCHA DE LA ESC. PRIM. DR. FÉLIX OSORES, COLONIA LAS PALMAS, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO                     | PALMAS               | 0% | -                        | -             | 0% | -            | -             | 1,007,990.32         | -                    | M2                           | 632       |  |
| 2015-0345           | CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ     | LOMAS DE CASA BLANCA | 0% | -                        | -             | 0% | -            | -             | 1,189,073.13         | -                    | M2                           | 972       |  |
| 2015-0321           | 22 ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA EDIFICACIÓN DE ARCOTECHOS EN DIFERENTES PLANTELES, MUNICIPIO DE QUERÉTARO                        | -                    | 0% | -                        | -             | 0% | -            | -             | 329,999.89           | -                    | ESTUDIOS                     | 22        |  |
| 2015-0322           | ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE DEL MARQUÉS DE LA VILLA DEL VILLAR DEL ÁGUILA, COLONIA VILLAS DEL VILLAR, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ | VILLAS DEL VILLAR    | 0% | -                        | -             | 0% | -            | -             | 252,903.40           | -                    | LUMINARIAS                   | 14        |  |
| <b>DIRECTO 2015</b> |  |                      |    |                          |               |    |              |               | <b>70,544,077.69</b> | <b>57,802,752.88</b> |                              |           |  |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



| PERIODO: NOVIEMBRE 2015 |   | AVANCE FÍSICO FINANCIERO |      |              |               |            |              |               |               | INVERSIÓN          |                              | METAS     |  |
|-------------------------|---|--------------------------|------|--------------|---------------|------------|--------------|---------------|---------------|--------------------|------------------------------|-----------|--|
| ENTIDAD: QUERÉTARO      |   | FÍSICO                   |      |              |               | FINANCIERO |              |               |               | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA |           |  |
| MUNICIPIO: QUERÉTARO    |   |                          |      |              |               |            |              |               |               |                    |                              |           |  |
| No. De Obra             | Descripción   | Localidad                | %    | Fecha Inicio | Fecha Término | %          | Fecha Inicio | Fecha Término | Total         | Total              | Unidad de Medida             | Aprobadas |  |
| 2015-0198               | {2015-00741} MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL CAUCE DEL DREN EL ARENAL, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE AVENIDA DE LA LUZ Y EL PUENTE PIRINEOS, LOCALIDAD SANTIAGO DE QUERÉTARO   | SANTIAGO DE QUERÉTARO    | 100% | 21/07/2015   | 04/09/2015    | 100%       | 21/07/2015   | 04/09/2015    | 8,167,590.86  | 8,167,590.86       | M2                           | 7,040     |  |
| 2015-0199               | {2015-00742} MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL CAUCE DEL DREN EL ARENAL, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL ACCESO 4 Y AVENIDA DE LA LUZ, LOCALIDAD SANTIAGO DE QUERÉTARO  | SANTIAGO DE QUERÉTARO    | 61%  | 27/05/2015   | 21/08/2015    | 47.31%     | 27/05/2015   | -             | 26,771,154.13 | 12,665,140.07      | M2                           | 16,277    |  |
| 2015-0243               | {2015-00941} REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CAMINOS INTERCOMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; EN LOCALIDAD DE CERRO PRIETO DEL KM 0+000 AL 0+500, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO  | SANTIAGO DE QUERÉTARO    | 100% | 24/08/2015   | 01/09/2015    | 100%       | 24/08/2015   | 01/09/2015    | 1,301,823.51  | 1,301,823.51       | M2                           | 4,500     |  |
| 2015-0244               | {2015-00942} REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CAMINOS INTERCOMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; DE CARRETERA FEDERAL 57 A LOCALIDAD LA GOTERA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI  | SANTIAGO DE QUERÉTARO    | 100% | 17/07/2015   | 28/08/2015    | 100%       | 17/07/2015   | 06/11/2015    | 4,985,808.92  | 4,985,808.92       | M2                           | 34,170    |  |
| 2015-0246               | {2015-00857} REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CAMINOS INTERCOMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; DE COMUNIDAD MOMPANÍ A COMUNIDAD TLACOTE EL ALTO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO  | TLACOTE EL ALTO          | 0%   | 27/07/2015   | 21/09/2015    | 0%         | -            | -             | 3,109,305.20  | -                  | M2                           | 6,950     |  |
| 2015-0247               | {2015-00859} REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CAMINOS INTERCOMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; DE CARRETERA FEDERAL 57 A COMUNIDAD EL SALTRE, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZALEZ FLORES   | SANTIAGO DE QUERÉTARO    | 100% | 01/08/2015   | 31/08/2015    | 100%       | 01/08/2015   | 31/08/2015    | 1,180,858.21  | 1,180,858.21       | M2                           | 4,177     |  |
| 2015-0248               | {2015-00861} REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CAMINOS INTERCOMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; DE LIBRAMIENTO SUR-PONIENTE A COMUNIDAD MOMPANÍ, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO   | MOMPANI                  | 100% | 24/08/2015   | 09/11/2015    | 100%       | 24/08/2015   | 04/11/2015    | 748,446.11    | 748,446.11         | M2                           | 900       |  |
| 2015-0249               | {2015-00934} REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CAMINOS INTERCOMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; EN LOCALIDAD TINAJA DE LA ESTANCIA DEL KM 0+000 AL 1+055, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO  | TINAJA DE LA ESTANCIA    | 100% | 27/07/2015   | 21/09/2015    | 100%       | 27/07/2015   | 18/11/2015    | 2,452,024.46  | 2,452,024.46       | M2                           | 7,385     |  |
| 2015-0250               | {2015-00936} REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CAMINOS INTERCOMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; DE LOCALIDAD MOMPANÍ A LOCALIDAD LA PURISIMA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO  | SANTIAGO DE QUERÉTARO    | 100% | 01/09/2015   | 22/09/2015    | 100%       | 01/09/2015   | 22/09/2015    | 3,179,042.25  | 3,179,042.25       | M2                           | 47,250    |  |
| 2015-0251               | {2015-00938} REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CAMINOS INTERCOMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; DEL LIBRAMIENTO FRAY JUNIPERO SERRA A LOCALIDAD EJIDO LA PURISIMA, DELEGACION VILLA CAYETANO RUBIO                                       | SANTIAGO DE QUERÉTARO    | 100% | 01/09/2015   | 09/11/2015    | 100%       | 01/09/2015   | 04/11/2015    | 1,616,122.43  | 1,616,122.43       | M2                           | 21,500    |  |
| 2015-0252               | {2015-00939} REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CAMINOS INTERCOMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; DE CARRETERA FEDERAL 57 A LA LOCALIDAD LA SOLANA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI   | LA SOLANA                | 100% | 01/09/2015   | 22/09/2015    | 100%       | 01/09/2015   | 22/09/2015    | 4,290,246.02  | 4,290,246.02       | M2                           | 33,320    |  |
| 2015-0253               | {2015-00940} REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CAMINOS INTERCOMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; DE LOCALIDAD LA SOLANA A LOCALIDAD SOLANA LAS TROJES, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI   | SANTIAGO DE QUERÉTARO    | 100% | 24/08/2015   | 09/11/2015    | 100%       | 24/08/2015   | 04/11/2015    | 1,664,576.43  | 1,664,576.43       | M2                           | 2,800     |  |
| 2015-0254               | {2015-00937} REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CAMINOS INTERCOMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; DE CARRETERA FEDERAL 57 A LOCALIDAD MONTENEGRO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI   | SANTIAGO DE QUERÉTARO    | 100% | 17/07/2015   | 28/08/2015    | 100%       | 17/07/2015   | 06/11/2015    | 4,058,261.61  | 4,058,261.61       | M2                           | 19,441    |  |
| 2015-0255               | {2015-00935} REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CAMINOS INTERCOMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; EN LA LOCALIDAD PIE DE GALLO DEL KM 5+200 AL 6+800, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI   | SANTIAGO DE QUERÉTARO    | 100% | 06/07/2015   | 31/08/2015    | 50%        | 06/07/2015   | -             | 1,656,240.40  | 825,086.92         | M2                           | 10,560    |  |
| 2015-0256               | {2015-00933} REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CAMINOS INTERCOMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; DE LOCALIDAD PIE DE GALLO A LOCALIDAD DE LA CARBONERA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI  | SANTIAGO DE QUERÉTARO    | 100% | 06/07/2015   | 31/08/2015    | 100%       | 06/07/2015   | 06/11/2015    | 830,386.97    | 830,386.97         | M2                           | 11,390    |  |
| 2015-0257               | {2015-00860} REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CAMINOS INTERCOMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; DE LOCALIDAD LA MONJA A LOCALIDAD LA BARRETA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI   | SANTIAGO DE QUERÉTARO    | 100% | 06/07/2015   | 31/08/2015    | 60%        | 06/07/2015   | -             | 2,163,246.44  | 1,302,395.52       | M2                           | 6,640     |  |
| 2015-0258               | {2015-00858} REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CAMINOS INTERCOMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; DE LOCALIDAD SANTA ROSA JAUREGUI A LOCALIDAD PIE DE GALLO 0+000 AL 5+200, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI                                 | SANTIAGO DE QUERÉTARO    | 100% | 06/07/2015   | 31/08/2015    | 100%       | 06/07/2015   | 06/11/2015    | 2,456,182.10  | 2,456,182.10       | M2                           | 33,540    |  |
| 2015-0286               | {2015-01052} PROGRAMA DE MEJORA DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO; EN LATERAL DE AV. 5 DE FEBRERO CPO. ORIENTE, TRAMO PUENTE VEHICULAR DE CARRILLO A PARADA DE AUTOSBUSES DE LA UNIDAD DEPORTIVA SAN PABLO, COLONIA 5 DE FEBRERO, DELEGACIÓN CENTRO HISTORICO | 5 DE FEBRERO             | 100% | 29/07/2015   | 28/09/2015    | 62%        | 29/07/2015   | -             | 3,992,704.63  | 2,487,408.02       | M2                           | 9,435     |  |



| PERIODO: NOVIEMBRE 2015              |   | AVANCE FÍSICO FINANCIERO      |      |              |               |      |              |               |                |               |                  |                    |                              |       |  |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|------|--------------|---------------|------|--------------|---------------|----------------|---------------|------------------|--------------------|------------------------------|-------|--|
| ENTIDAD: QUERÉTARO                   |   | FÍSICO                        |      |              |               |      |              | FINANCIERO    |                |               |                  | INVERSIÓN          |                              | METAS |  |
| MUNICIPIO: QUERÉTARO                 |   | FÍSICO                        |      |              |               |      |              | FINANCIERO    |                |               |                  | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | METAS |  |
| No. De Obra                          | Descripción   | Localidad                     | %    | Fecha Inicio | Fecha Término | %    | Fecha Inicio | Fecha Término | Total          | Total         | Unidad de Medida | Aprobadas          |                              |       |  |
| 2015-0287                            | (2015-01053) PROGRAMA DE MEJORA DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO; EN AV. SANTA MONICA DE AV. SAN DIEGO A CALLE AGUACERO, COLONIA SANTA MONICA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO   | SANTA MONICA                  | 100% | 29/07/2015   | 28/10/2015    | 100% | 29/07/2015   | 09/11/2015    | 1,030,234.11   | 1,030,234.11  | M2               | 2,100              |                              |       |  |
| 2015-0288                            | (2015-01054) PROGRAMA DE MEJORA DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO; EN CALLE SAN JOSÉ DE AV. SAN DIEGO A LAS VÍAS DEL FERROCARRIL, COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO   | CARRILLO PUERTO               | 100% | 29/07/2015   | 28/10/2015    | 50%  | 29/07/2015   | -             | 1,615,077.84   | 806,284.97    | M2               | 2,852              |                              |       |  |
| 2015-0289                            | (2015-01055) PROGRAMA DE MEJORA DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO; EN CALLE PORTAL DE SAMANIEGO DE AV. BELEN A SANTIAGO TLATELOLCO, COLONIAS LOMAS DE SAN PEDRITO PEÑUELAS (SECC. PORTALES) Y JARDINES DE SANTIAGO, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZALEZ FLORES | LOMAS DE SAN PEDRITO PEÑUELAS | 100% | 29/07/2015   | 28/09/2015    | 63%  | 29/07/2015   | -             | 1,986,771.58   | 1,247,988.55  | M2               | 4,900              |                              |       |  |
| 2015-0290                            | (2015-01056) PROGRAMA DE MEJORA DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO; EN CALLE MONTE HOREB DE PROL. BERNARDO QUINTANA A MONTE ATLAS Y EN PRIVADA MONTE HOREB, COLONIA LA LOMA, DELEGACIÓN FELIX OSORES SOTOMAYOR   | LA LOMA                       | 100% | 29/07/2015   | 31/08/2015    | 79%  | 29/07/2015   | -             | 1,333,652.48   | 1,060,005.33  | M2               | 5,462              |                              |       |  |
| 2015-0291                            | (2015-01057) PROGRAMA DE MEJORA DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO; EN CALLE MONTE CARPATOS DE MONTE ATLAS A MONTE PARNASO Y CALLE MATLAZINCAS DE MONTE PARNASO A CHOLES, COLONIAS LA LOMA Y CERRITO COLORADO, DELEGACIÓN FELIX OSORES SOTOMAYOR         | LA LOMA                       | 100% | 29/07/2015   | 31/08/2015    | 100% | 29/07/2015   | 11/11/2015    | 734,286.51     | 734,286.51    | M2               | 3,570              |                              |       |  |
| 2015-0292                            | (2015-01058) PROGRAMA DE MEJORA DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO; EN CALLE MONTE ATLAS DE PROL. BERNARDO QUINTANA A MACIZO DE TIBESTI, COLONIA LA LOMA, DELEGACIÓN FELIX OSORES SOTOMAYOR  | LA LOMA                       | 100% | 27/08/2015   | 09/11/2015    | 100% | 27/08/2015   | 30/10/2015    | 3,345,013.79   | 3,345,013.79  | M2               | 16,402             |                              |       |  |
| 2015-0293                            | (2015-01059) PROGRAMA DE MEJORA DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO; EN CALLE MACIZO DE TIBESTI DE MONTE PARNASO A JOSÉ TEJADA, COLONIA LA LOMA, DELEGACIÓN FELIX OSORES  | LA LOMA                       | 100% | 27/08/2015   | 09/11/2015    | 100% | 27/08/2015   | 30/10/2015    | 730,285.48     | 730,285.48    | M2               | 4,560              |                              |       |  |
| 2015-0294                            | (2015-01060) PROGRAMA DE MEJORA DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO; EN CALLE HILARIO FRÍAS Y SOTO DE PROL. PINO SUAREZ A AV. PROL. ZARAGOZA, COLONIA ENSUEÑO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO  | ENSUEÑO                       | 100% | 29/07/2015   | 28/10/2015    | 45%  | 29/07/2015   | -             | 2,533,633.23   | 1,135,027.78  | M2               | 6,245              |                              |       |  |
| 2015-0295                            | (2015-01061) PROGRAMA DE MEJORA DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO; EN CALLE CERRO DEL ZAMORANO DE CERRO DEL COYOLOTE A CERRO DEL TELCALTZIN, COLONIA LAS AMERICAS, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZALEZ FLORES  | LAS AMERICAS                  | 100% | 24/08/2015   | 09/11/2015    | 100% | 24/08/2015   | 04/11/2015    | 582,606.60     | 582,606.60    | M2               | 2,240              |                              |       |  |
| 2015-0296                            | (2015-01080) PROGRAMA DE MEJORA DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO; EN CALLE JARDINEROS DE AV. PEÑUELAS A AV. PLATON Y EN CALLE CAMPESINOS DE JARDINEROS A ALBAÑILES, COLONIA PEÑUELAS, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZALEZ FLORES                              | PEÑUELAS                      | 100% | 29/07/2015   | 31/08/2015    | 100% | 29/07/2015   | 09/11/2015    | 650,220.10     | 650,220.10    | M2               | 5,220              |                              |       |  |
| 2015-0361                            | (2015-01543) REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL POCITO (PRIMERA ETAPA), QUERÉTARO, QRO.   | JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ    | 0%   | -            | -             | 0%   | -            | -             | 37,130,549.90  | -             | M2               | 52,361             |                              |       |  |
| <b>CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015</b> |   |                               |      |              |               |      |              |               | 126,296,352.90 | 65,533,353.63 |                  |                    |                              |       |  |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

*AW*



**QUERÉTARO**  
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA:  
30 de Noviembre 2015



**QUERÉTARO**  
CIUDAD DE TODOS

| PERIODO:                 | NOVIEMBRE 2015   |                          |    |              |               |    |              |                    |                              |       |                  |           |
|--------------------------|--|--------------------------|----|--------------|---------------|----|--------------|--------------------|------------------------------|-------|------------------|-----------|
| ENTIDAD:                 | QUERÉTARO  |                          |    |              |               |    |              |                    |                              |       |                  |           |
| MUNICIPIO:               | QUERÉTARO  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO |    |              |               |    |              | INVERSIÓN          |                              | METAS |                  |           |
|                          |  | FÍSICO                   |    |              | FINANCIERO    |    |              | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA |       |                  |           |
| No. De Obra              | Descripcion  | Localidad                | %  | Fecha Inicio | Fecha Término | %  | Fecha Inicio | Fecha Término      | Total                        | Total | Unidad de Medida | Aprobadas |
| 2015-0366                | 2015-008 PROYECTO "CONSTRUCCION DE LA PRESA EL SALTO, COLONIA SANTA ROSA JAUREGUI UBICADA EN LA DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI". | SANTA ROSA JAUREGUI      | 0% | -            | -             | 0% | -            | -                  | 21,978,000.00                | -     | 1,578.83         | M2        |
| FONDO METROPOLITANO 2015 |  |                          |    |              |               |    |              |                    | 21,978,000.00                |       |                  |           |

*Handwritten signature*

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

*Handwritten signature*

*Handwritten initials*





**QUERÉTARO**  
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO



**QUERÉTARO**  
CIUDAD DE TODOS

FECHA:  
30 de Noviembre 2015

| PERIODO:              | NOVIEMBRE 2015   |                          |      |              |               |      |              |                    |                              |            |                  |           |
|-----------------------|--|--------------------------|------|--------------|---------------|------|--------------|--------------------|------------------------------|------------|------------------|-----------|
| ENTIDAD:              | QUERÉTARO  |                          |      |              |               |      |              |                    |                              |            |                  |           |
| MUNICIPIO:            | QUERÉTARO  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO |      |              |               |      |              | INVERSIÓN          |                              |            |                  | METAS     |
|                       |  | FÍSICO                   |      |              | FINANCIERO    |      |              | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA |            |                  |           |
| No. De Obra           | Descripción  | Localidad                | %    | Fecha Inicio | Fecha Término | %    | Fecha Inicio | Fecha Término      | Total                        | Total      | Unidad de Medida | Aprobadas |
| 2015-0185             | (2014-00693) 5439-EG-31311 REHABILITACION DE CENTROS DE ATENCIÓN FAMILIAR (CAF) EN ALAMEDA NORTE, MENCHACA II Y SAN JOSÉ EL ALTO, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ | MENCHACA II              | 100% | 15/07/2015   | 12/08/2015    | 100% | 15/07/2015   | 12/08/2015         | 661,946.58                   | 661,946.58 | CENTRO           | 1         |
| <b>PRONAPRED 2015</b> |  |                          |      |              |               |      |              |                    | 661,946.58                   | 661,946.58 |                  |           |

*[Handwritten signature]*

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

*[Handwritten mark]*



|                  |                                  |                  |    |                          |               |    |              |               |              |                    |                              |           |  |
|------------------|----------------------------------|------------------|----|--------------------------|---------------|----|--------------|---------------|--------------|--------------------|------------------------------|-----------|--|
| PERIODO:         | NOVIEMBRE 2015                   |                  |    |                          |               |    |              |               |              |                    |                              |           |  |
| ENTIDAD:         | QUERÉTARO                        |                  |    |                          |               |    |              |               |              |                    |                              |           |  |
| MUNICIPIO:       | QUERÉTARO                        |                  |    |                          |               |    |              |               |              |                    |                              |           |  |
|                  |                                  |                  |    | AVANCE FÍSICO FINANCIERO |               |    |              |               |              | INVERSIÓN          |                              |           |  |
|                  |                                  |                  |    | FÍSICO                   |               |    | FINANCIERO   |               |              | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | METAS     |  |
| No. De Obra      | Descripción                      | Localidad        | %  | Fecha Inicio             | Fecha Término | %  | Fecha Inicio | Fecha Término | Total        | Total              | Unidad de Medida             | Aprobadas |  |
| 2015-0329        | PARQUE LOMAS DEL VALLE I         | LOMAS DEL VALLE  | 0% | -                        | -             | 0% | -            | -             | -            | -                  | M2                           | 1,000     |  |
| 2015-0328        | PARQUE LA LOMA IX                | LA LOMA IX       | 0% | -                        | -             | 0% | -            | -             | 1,000,000.00 | -                  | M2                           | 1,000     |  |
| 2015-0327        | PARQUE TEMÁTICO PROTECCIÓN CIVIL | SAN PEDRO MARTIR | 0% | -                        | -             | 0% | -            | -             | 1,000,000.00 | -                  | M2                           | 1,000     |  |
| 2015-0340        | PARQUE LA OBRERA                 | LA OBRERA        | 0% | -                        | -             | 0% | -            | -             | 675,000.00   | -                  | M2                           | 3,500     |  |
| <b>PREP 2015</b> |                                  |                  |    |                          |               |    |              |               | 600,000.00   | -                  | M2                           | 2,000     |  |
|                  |                                  |                  |    |                          |               |    |              |               | 3,275,000.00 |                    |                              |           |  |

"Baño protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



| PERIODO:            | NOVIEMBRE 2015   |           |                          |              |               |            |              |               |                     |                              |                  |           |
|---------------------|--|-----------|--------------------------|--------------|---------------|------------|--------------|---------------|---------------------|------------------------------|------------------|-----------|
| ENTIDAD:            | QUERÉTARO  |           | AVANCE FÍSICO FINANCIERO |              |               |            |              |               | INVERSIÓN           |                              | METAS            |           |
| MUNICIPIO:          | QUERÉTARO  |           | FÍSICO                   |              |               | FINANCIERO |              |               | INVERSIÓN APROBADA  | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA |                  |           |
| No. De Obra         | Descripción  | Localidad | %                        | Fecha Inicio | Fecha Término | %          | Fecha Inicio | Fecha Término | Total               | Total                        | Unidad de Medida | Aprobadas |
| 2015-0326           | EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES EJIDO CASA BLANCA Y SANTIAGO JIMENEZ   | -         | 0%                       | -            | -             | 0%         | -            | -             | 452,789.00          | -                            | M2               | 100       |
| 2015-0323           | URBANIZACIÓN DE LAS CALLES CUCAPAS Y EL BATÁN  | -         | 0%                       | -            | -             | 0%         | -            | -             | 3,920,000.00        | -                            | M2               | 108       |
| 2015-0324           | AMPLIACIÓN DEL CDC EL TEPETATE   | -         | 0%                       | -            | -             | 0%         | -            | -             | 1,664,250.00        | -                            | M2               | 250       |
| 2015-0325           | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN EXTERIOR SUSTENTABLE PARA EL CDC DEL TEPETATE  | -         | 0%                       | -            | -             | 0%         | -            | -             | 339,500.00          | -                            | LUMINARIAS       | 250       |
| 2015-0362           | (220142ME006) URBANIZACIÓN DE LAS CALLES CUATRO CIENEGAS Y LA OLLAGA, COLONIA MANANTIALES DEL CIMATARIO, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ | -         | 0%                       | -            | -             | 0%         | -            | -             | 1,786,203.00        | -                            | M2               | 2,182     |
| <b>HABITAT 2015</b> |  |           |                          |              |               |            |              |               | <b>8,162,742.00</b> |                              |                  |           |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



FECHA:  
30 de Noviembre 2015

| PERIODO:             |   | NOVIEMBRE 2015       |      | AVANCE FÍSICO FINANCIERO |               |      |              |               |               | INVERSIÓN          |                              | METAS            |           |
|----------------------|---|----------------------|------|--------------------------|---------------|------|--------------|---------------|---------------|--------------------|------------------------------|------------------|-----------|
| ENTIDAD:             |   | QUERÉTARO            |      | FÍSICO                   |               |      | FINANCIERO   |               |               | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA |                  |           |
| MUNICIPIO:           |   | QUERÉTARO            |      |                          |               |      |              |               |               | Total              | Total                        | Unidad de Medida | Aprobadas |
| Nó. De Obra          | Descripción   | Localidad            | %    | Fecha Inicio             | Fecha Término | %    | Fecha Inicio | Fecha Término | Total         | Total              |                              |                  |           |
| 2015-0162            | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRAL DE PREVENCIÓN SOCIAL (CIPRES IV), LOCALIDAD SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO. (PROYECTO INTEGRAL).              | DESARROLLO SAN PABLO | 100% | 01/08/2015               | 08/09/2015    | 100% | 01/08/2015   | 08/09/2015    | 16,293,248.48 | 16,293,248.48      | PROYECTO                     | 1                |           |
| 2015-0163            | CONSTRUCCIÓN DE INSTITUTO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL, COLONIA DESARROLLO SAN PABLO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ. (PROYECTO INTEGRAL).               | DESARROLLO SAN PABLO | 100% | 19/08/2015               | 17/09/2015    | 100% | 19/08/2015   | 17/09/2015    | 16,938,358.12 | 16,938,358.12      | PROYECTO                     | 1                |           |
| 2015-0165            | AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE COMUNICACIÓN Y MONITOREO (CECOM) DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, COLONIA DESARROLLO SAN PABLO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZALEZ. | DESARROLLO SAN PABLO | 100% | 23/06/2015               | 14/09/2015    | 100% | 23/06/2015   | 14/09/2015    | 2,988,030.51  | 2,988,030.51       | OBRA                         | 1                |           |
| <b>SUBSEMUN 2015</b> |   |                      |      |                          |               |      |              |               | 36,219,637.11 | 36,219,637.11      |                              |                  |           |

*[Handwritten signature]*

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten signature]*



| PERIODO: NOVIEMBRE 2015 |   | AVANCE FÍSICO FINANCIERO |      |              |               |      |              |               |                      |                      |                  |                    |                              |       |  |
|-------------------------|---|--------------------------|------|--------------|---------------|------|--------------|---------------|----------------------|----------------------|------------------|--------------------|------------------------------|-------|--|
| ENTIDAD: QUERÉTARO      |   | FÍSICO                   |      |              |               |      |              | FINANCIERO    |                      |                      |                  | INVERSIÓN          |                              | METAS |  |
| MUNICIPIO: QUERÉTARO    |   |                          |      |              |               |      |              |               |                      |                      |                  | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA |       |  |
| No. De Obra             | Descripción   | Localidad                | %    | Fecha Inicio | Fecha Término | %    | Fecha Inicio | Fecha Término | Total                | Total                | Unidad de Medida | Aprobadas          |                              |       |  |
| 2015-0127               | (2015-00205) CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, PLAZA DE ACCESO, ANDADORES DE CONEXIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS "JOSÉ MANUEL LAYSECA BERMÚDEZ", COLONIA VILLAS DE SANTIAGO, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ | VILLAS DE SANTIAGO       | 100% | 29/06/2015   | 02/09/2015    | 100% | 29/06/2015   | 02/09/2015    | 908,845.02           | 908,845.02           | M2               | 225                |                              |       |  |
| 2015-0128               | (2015-00227) CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE CIENCIAS EN LA ESC. SEC. GRAL. EPIGMEÑO GONZÁLEZ, COLONIA VILLAS DE SANTIAGO, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ  | VILLAS DE SANTIAGO       | 100% | 26/06/2015   | 11/11/2015    | 100% | 26/06/2015   | 04/11/2015    | 1,837,686.59         | 1,837,686.59         | M2               | 246                |                              |       |  |
| 2015-0151               | (2015-00331) CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA ADOSADA EN LA TV-SEC PARTICIPACIÓN, DESARROLLO Y PAZ, SAN MIGUELITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI   | SANTIAGO DE QUERÉTARO    | 100% | 09/07/2015   | 04/11/2015    | 100% | 09/07/2015   | 30/10/2015    | 290,018.78           | 290,018.78           | AULA (S)         | 1                  |                              |       |  |
| 2015-0152               | (2015-00330) CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y MÓDULO DE ESCALERAS EN LA ESC. PRIM. CARLOS MONSIVÁIS ACEVES, FRACCIONAMIENTO MONTENEGRO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI                        | SANTIAGO DE QUERÉTARO    | 100% | 29/04/2015   | 28/08/2015    | 68%  | 29/04/2015   | -             | 1,415,658.43         | 966,142.28           | AULA (S)         | 2                  |                              |       |  |
| 2015-0153               | (2015-00332) CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA ESC. PRIM. GRAL. MARIANO MATAMOROS, COMUNIDAD PINTO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI   | SANTIAGO DE QUERÉTARO    | 100% | 09/07/2015   | 04/11/2015    | 100% | 09/07/2015   | 30/10/2015    | 334,577.55           | 334,577.55           | AULA (S)         | 1                  |                              |       |  |
| 2015-0177               | (2015-00680) CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. LORENZO DE LA PARRA, PASEOS DE SAN MIGUEL, FÉLIX OSORES SOTOMAYOR                                       | PASEOS DE SAN MIGUEL     | 100% | 08/07/2015   | 11/11/2015    | 100% | 08/07/2015   | 04/11/2015    | 2,137,622.27         | 2,137,622.27         | AULA (S)         | 2                  |                              |       |  |
| 2015-0178               | (2015-00679) CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y MURO EN LA TV SECUNDARIA HEROES DE LA INDEPENDENCIA, SAN JOSÉ BUENAVISTA, SANTA ROSA JÁUREGUI   | SAN JOSE BUENAVISTA      | 100% | 30/06/2015   | 21/08/2015    | 100% | 30/06/2015   | 21/08/2015    | 915,979.14           | 915,979.14           | AULA (S)         | 1                  |                              |       |  |
| 2015-0180               | (2015-00685) CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS, ANEXO (DIRECCIÓN Y BAÑOS) Y OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR GENERAL NUEVA CREACION, HACIENDA SANTA ROSA, SANTA ROSA JÁUREGUI                                 | HACIENDA SANTA ROSA      | 100% | 04/08/2015   | 02/09/2015    | 100% | 04/08/2015   | 02/09/2015    | 2,963,593.24         | 2,963,593.24         | AUDITORIA        | 3                  |                              |       |  |
| 2015-0195               | (2015-00725) REHABILITACIÓN DE BARDA Y REJAS EN LA TV SECUNDARIA "JOSÉ MA. ARTEAGA", COMUNIDAD LA LUZ, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI   | SANTIAGO DE QUERÉTARO    | 100% | 02/09/2015   | 04/11/2015    | 100% | 02/09/2015   | 30/10/2015    | 701,707.78           | 701,707.78           | M2               | 363                |                              |       |  |
| 2015-0196               | (2015-00743) CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. SEC. TEC. NO. 35 EDUARDO LOARCA CASTILLO, JURICA PUEBLO, FÉLIX OSORES SOTOMAYOR                      | JURICA PUEBLO            | 100% | 24/08/2015   | 09/11/2015    | 100% | 24/08/2015   | 04/11/2015    | 1,314,433.67         | 1,314,433.67         | AULA (S)         | 2                  |                              |       |  |
| <b>FAM BASICA 2015</b>  |   |                          |      |              |               |      |              |               | <b>12,820,122.47</b> | <b>12,370,606.32</b> |                  |                    |                              |       |  |

*RJ*

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

*[Handwritten mark]*



| PERIODO:                     | NOVIEMBRE 2015  |                  |                          |              |               |            |              |               |                    |                              |                  |           |
|------------------------------|---|------------------|--------------------------|--------------|---------------|------------|--------------|---------------|--------------------|------------------------------|------------------|-----------|
| ENTIDAD:                     | QUERÉTARO   |                  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO |              |               |            |              |               | INVERSIÓN          |                              |                  |           |
| MUNICIPIO:                   | QUERÉTARO   |                  | FÍSICO                   |              |               | FINANCIERO |              |               | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | METAS            |           |
| No. De Obra                  | Descripción   | Localidad        | %                        | Fecha Inicio | Fecha Término | %          | Fecha Inicio | Fecha Término | Total              | Total                        | Unidad de Medida | Aprobadas |
| 2015-0194                    | REMODELACIÓN DE EDIFICIO DENOMINADO ACADEMIA DE CIENCIAS, EN EL CECYTEQ PLANTEL NÚMERO 5 QUERÉTARO, CERRITO COLORADO, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR | CERRITO COLORADO | 100%                     | 13/07/2015   | 12/09/2015    | 100%       | 13/07/2015   | 12/09/2015    | 2,730,329.61       | 2,730,329.61                 | OBRA             | 1         |
| <b>CONVENIO CECYTEQ 2015</b> |   |                  |                          |              |               |            |              |               | 2,730,329.61       | 2,730,329.61                 |                  |           |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



**QUERÉTARO**  
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO



**QUERÉTARO**  
CIUDAD DE TODOS

FECHA:  
30 de Noviembre 2015

|                    |   |                  |          |                     |                      |          |                     |                      |                     |                              |                         |                  |  |
|--------------------|---|------------------|----------|---------------------|----------------------|----------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------|------------------|--|
| PERIODO:           | NOVIEMBRE 2015  |                  |          |                     |                      |          |                     |                      |                     |                              |                         |                  |  |
| ENTIDAD:           | QUERÉTARO   |                  |          |                     |                      |          |                     |                      |                     |                              |                         |                  |  |
| MUNICIPIO:         | QUERÉTARO   |                  |          |                     |                      |          |                     |                      |                     |                              |                         |                  |  |
|                    | AVANCE FÍSICO FINANCIERO  |                  |          |                     |                      |          |                     |                      | INVERSIÓN           |                              | METAS                   |                  |  |
|                    | FÍSICO  |                  |          |                     | FINANCIERO           |          |                     |                      | INVERSIÓN APROBADA  | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA |                         |                  |  |
| <b>No. De Obra</b> | <b>Descripción</b>  | <b>Localidad</b> | <b>%</b> | <b>Fecha Inicio</b> | <b>Fecha Término</b> | <b>%</b> | <b>Fecha Inicio</b> | <b>Fecha Término</b> | <b>Total</b>        | <b>Total</b>                 | <b>Unidad de Medida</b> | <b>Aprobadas</b> |  |
| 2015-0096          | (2015-00075) EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AJENJO | EL ROMERILLAL I  | 100%     | 10/07/2015          | 31/08/2015           | 100%     | 10/07/2015          | 31/08/2015           | 2,311,365.44        | 2,311,365.44                 | M2                      | 2,442            |  |
| 2015-0097          | (2015-00076) REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y ÁREA DE JUEGOS INFANTILES | EL GARAMBULLO    | 100%     | 12/07/2015          | 31/08/2015           | 100%     | 12/07/2015          | 31/08/2015           | 283,011.05          | 283,011.05                   | CANCHA (S)              | 1                |  |
| <b>FAFEF 2015</b>  |   |                  |          |                     |                      |          |                     |                      | <b>2,594,376.49</b> | <b>2,594,376.49</b>          |                         |                  |  |

*[Handwritten signature]*

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

*[Handwritten signature]*