


AVANCE FISICO FINANCIERO

FECHA:
30 DE SEPTIEMBRE 2021

PERIODO: SEPTIEMBRE '2021		FAM BASICA 2014												
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN				METAS	
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA			Unidad de Medida	Aprobadas
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total				
2014-0338	(2014-01174) CONSTRUCCIÓN DE AULA DICÁCTICA EN LA PRIMAFIA GENERAL MIGUEL HIDALGO	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	06/10/2014	22/04/2015	74%	06/10/2014	-	359,519.70	266,198.50	AULA (S)	1		
FAM BASICA 2014									359,519.70	266,198.50				


 LIC. FRANCISCO JOSE MARTINEZ DOMINGUEZ
 SECRETARIO DE FINANZAS

*En atención a la información financiera


 ARQ. ORIANA LOPEZ CASTILLO
 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
30 DE SEPTIEMBRE 2021

PERIODO: SEPTIEMBRE '2021		FISM 2015											
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2015-0107	INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CORREGIDORA, COLONIA VALLE DE BICENTENARIO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	VALLE DEL BICENTENARIO	100%	26/05/2015	06/07/2015	0%	26/05/2015	-	32,856.42	-	LUMINARIAS	5	
2015-0219	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE ALTAMIRANO, PRIV. ALTAMIRANO Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, COLONIA TLACOTE EL BAJÓ, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	100%	12/06/2015	06/08/2015	0%	12/12/2015	-	61,882.42	-	LUMINARIAS	10	
FISM 2015									94,738.84	-			

LIC. FRANCISCO JOSE MARTINEZ DOMINGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

*En atención a la información financiera

ARQ. ORIANA LOPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
30 DE SEPTIEMBRE 2021

PERIODO: SEPTIEMBRE 2021		FISM 2021											
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2021-0023	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN PRIMARIA ANDRÉS BALVANERA, LOCALIDAD MONTENEGRO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI.	MONTENEGRO	100.0%	01/07/2021	26/08/2021	98%	05/07/2021	-	2,179,556.92	2,126,111.35	OBRA	1	
2021-0049	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO LONARIA EN PLAZA CÍVICA EN PREESCOLAR FÉLIX OSORES, COLONIA HÉRCULES, DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO	VILLA CAYETANO RUBIO	100.0%	10/06/2021	02/09/2021	100%	14/06/2021	13/09/2021	1,133,483.34	1,133,483.34	OBRA	1	
2021-0051	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA DESDE CALLE SAN LUIS HASTA CALLE MARIANO MATAMOROS, Y DE CALLE MARIANO MATAMOROS DESDE CALLE EMILIANO ZAPATA HASTA CALLE GUANAJUATO, EN LA COLONIA EL PEDREGAL, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	EL PEDREGAL	95.0%	01/07/2021	26/08/2021	74%	07/07/2021	-	3,387,979.44	2,495,772.88	OBRA	1	
2021-0052	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, DE LA CALLE 15 DE MAYO DESDE CAMINO A CASA BLANCA HASTA CALLE REFORMA, Y CALLE REFORMA DESDE CALLE 15 DE MAYO HASTA CAMINO A SAN MIGUELITO, COMUNIDAD DE SAN ISIDRO EL VIEJO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI.	SAN ISIDRO EL VIEJO	92.0%	01/07/2021	26/08/2021	62%	07/07/2021	-	2,969,045.71	1,840,144.01	OBRA	1	
2021-0053	REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EXISTENTE, A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN CALLE SAN PEDRO, DE LA CALLE DE JALISCO A LA CALLE MICHOACAN, COLONIA SAN JOSE EL ALTO, DELEGACIÓN EPIGIMENIO GONZÁLEZ FLORES.	SAN JOSE EL ALTO	90.0%	01/07/2021	26/08/2021	80%	05/07/2021	-	1,874,492.71	1,499,611.18	OBRA	1	
2021-0054	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EXISTENTE, A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DESDE CALLE 20 DE NOVIEMBRE HASTA CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA COLONIA CENTRO DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	SANTA ROJA JAUREGUI	100.0%	01/07/2021	26/08/2021	100%	07/07/2021	07/09/2021	2,369,174.33	2,369,174.33	OBRA	1	
2021-0055	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EXISTENTE, A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DESDE CALLE 20 DE NOVIEMBRE HASTA CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA COLONIA CENTRO DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	SANTA ROJA JAUREGUI	100.0%	01/07/2021	26/08/2021	100%	07/07/2021	08/09/2021	2,844,123.32	2,844,123.32	OBRA	1	
2021-0056	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES EN PREESCOLAR LUZ MA. SERRADEL, LOCALIDAD MONTENEGRO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI.	MONTENEGRO	100.0%	10/06/2021	02/09/2021	100%	11/06/2021	07/09/2021	1,301,394.16	1,301,394.16	OBRA	1	
2021-0057	REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EXISTENTE, A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN LA CALLE 5, DE CALLE RUBI A CALLE DESIERTO DE ANTARES, CALLE 3, DE CALLE RUBI A CALLE 8, Y CALLE 8, DE CALLE 5 A PRIVADA DE CALLE 3, COLONIA AMPLIACIÓN OASIS, EN LA COLONIA SAN JOSÉ EL ALTO, DELEGACIÓN EPIGIMENIO GONZÁLEZ FLORES.	SAN JOSE EL ALTO	95.0%	01/07/2021	26/08/2021	66%	07/07/2021	-	3,462,128.94	2,278,466.73	OBRA	1	
2021-0058	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA DE PREESCOLAR LUZ MA. SERRADEL, LOCALIDAD MONTENEGRO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI.	SANTA ROJA JAUREGUI	100.0%	10/06/2021	05/08/2021	100%	16/07/2021	02/09/2021	979,292.73	979,292.73	OBRA	1	
2021-0059	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PREESCOLAR LEOPOLDO RÍO DE LA LOZA, COLONIA PLÚTARCO ELIAS CALLES, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100.0%	10/06/2021	02/09/2021	100%	15/06/2021	03/09/2021	1,043,938.47	1,043,938.47	OBRA	1	
2021-0062	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EXISTENTE, A BASE DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN LA CALLE PINO SUAREZ DESDE CALLE CORREGIDORA HASTA 195 ML, EN LA COMUNIDAD DE MONTENEGRO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	SANTA ROJA JAUREGUI	100.0%	10/06/2021	05/08/2021	96%	21/06/2021	-	1,629,378.21	1,565,688.31	OBRA	1	



AVANCE FISICO FINANCIERO

FECHA:
30 DE SEPTIEMBRE 2021

PERIODO: SEPTIEMBRE 2021		FISM 2021										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2021-0063	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EXISTENTE, A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DESDE CALLE MIGUEL HIDALGO HASTA CALLE CONSTITUCIÓN, EN LA COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	SANTA ROJA JAUREGUI	100.0%	01/07/2021	26/08/2021	100%	05/07/2021	02/09/2021	2,540,211.02	2,540,211.02	OBRA	1
2021-0064	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN SECUNDARIA TÉCNICA 25 EPIGMENIO GONZÁLEZ, COLONIA BOLAÑOS, DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO.	VILLA CAYETANO RUBIO	88.0%	01/07/2021	26/08/2021	58%	06/07/2021	-	3,199,851.32	1,851,056.68	OBRA	1
2021-0065	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EXISTENTE, A BASE DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE SAN JUAN BAUTISTA DESDE CALLE MOISES SOLANA HASTA CALLE PRIMAVERA, EN LA COMUNIDAD SOLANA SAN JUAN DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	SANTA ROJA JAUREGUI	100.0%	01/07/2021	26/08/2021	100%	06/07/2021	07/09/2021	2,141,385.78	2,141,385.78	OBRA	1
2021-0066	REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EXISTENTE, A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN LAS CALLES OAXACA Y SONORA DE LA CALLE CATEDRAL DE COLIMA A LA CALLE DE YUCATÁN, Y CALLE YUCATÁN DE CALLE IRAPUATO A CARRETERA A CHICHIMEQUILLAS, EN LA COLONIA SAN JOSÉ EL ALTO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZALEZ FLORES.	EPIGMENIO GONZALEZ	99.0%	01/07/2021	26/08/2021	69%	06/07/2021	-	4,982,014.63	3,437,430.29	OBRA	1
2021-0067	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL 7 EN PRIMARIA INDEPENDENCIA Y LIBERTAD/REPÚBLICA DE BRASIL, COLONIA LOMA BONITA, DELEGACIÓN FELIX OSORES SOTOMAYOR.	FELIX OSORES	96.0%	01/07/2021	26/08/2021	83%	06/07/2021	-	4,620,830.47	3,818,910.02	OBRA	1
2021-0068	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EXISTENTE, A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN LA CALLE MARGARITAS DESDE CALLE CUAUHTÉMOC HASTA CALLE TULIPANES, EN LA COLONIA LAS ROSAS, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	SANTA ROJA JAUREGUI	82.0%	01/07/2021	26/08/2021	79%	07/07/2021	-	4,480,859.95	3,518,240.86	OBRA	1
2021-0069	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO A BASE DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA DESDE CALLE HERMENEGILDO GALEANA HASTA CALLE NICOLAS CAMPA, COMUNIDAD DE PIE DE GALLO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	SANTA ROJA JAUREGUI	100.0%	10/06/2021	05/08/2021	100%	10/06/2021	10/09/2021	733,991.43	733,991.43	OBRA	1
2021-0074	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL 5 EN PRIMARIA NACIONES UNIDAS, LOCALIDAD EL SALITRE, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES.	EPIGMENIO GONZALEZ	73.0%	01/07/2021	26/08/2021	23%	08/07/2021	-	2,790,708.08	642,104.73	OBRA	1
2021-0075	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS Y AULA ADOSADA EN PREESCOLAR MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, LOCALIDAD SOLANA SAN JUAN, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	SANTA ROJA JAUREGUI	65.0%	01/07/2021	26/08/2021	19%	08/07/2021	-	1,863,314.79	352,704.87	OBRA	1
2021-0076	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA DEL PREESCOLAR GENERAL JOSÉ MARTINEGA, LOCALIDAD SOLANA TROJES, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	SANTA ROJA JAUREGUI	80.0%	10/06/2021	02/09/2021	80%	14/06/2021	-	1,407,346.09	1,129,446.96	OBRA	1
2021-0077	REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EXISTENTE, A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN LA CALLE 5 DE FEBRERO DE CALLE CUAUHTÉMOC A CALLE ARROYO SECO, EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRE, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES.	EPIGMENIO GONZALEZ	93.0%	01/07/2021	26/08/2021	93%	05/07/2021	-	3,540,141.46	3,284,305.46	OBRA	1
2021-0078	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DESDE CALLE MIGUEL HIDALGO HASTA 415 ML, EN LA COMUNIDAD DE TLACOTE EL BAJO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO.	FELIPE CARRILLO PUERTO	82.0%	10/06/2021	05/08/2021	24%	14/06/2021	-	1,236,002.45	294,729.83	OBRA	1
2021-0079	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA DESDE CALLE HERMENEGILDO GALEANA HASTA 80 ML, COMUNIDAD DE PIE DE GALLO DE LA DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	SANTA ROJA JAUREGUI	100.0%	10/06/2021	05/08/2021	100%	10/06/2021	02/09/2021	279,509.71	279,509.71	OBRA	1
2021-0081	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE, A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE MORELOS DESDE CALLE 5 DE MAYO HASTA CALLE HERMENEGILDO GALEANA, EN LA COLONIA CENTRO DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	SANTA ROJA JAUREGUI	99.0%	01/07/2021	26/08/2021	86%	05/07/2021	-	4,899,289.26	4,234,664.22	OBRA	1

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
30 DE SEPTIEMBRE 2021

PERIODO:	SEPTIEMBRE 2021	FISM 2021											
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2021-0082	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN PRIMARIA 450 ANIVERSARIO FUNDACIÓN DE QUERÉTARO 81/CARLOS DE SINGUENZA Y GONGORA, COLONIA EL PEDREGAL, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	SANTA ROJA JAUREGUI	85.0%	01/07/2021	26/08/2021	78%	07/07/2021	-	4,197,776.95	3,274,032.48	OBRA	1	
2021-0084	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EXISTENTE, A BASE DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y BENITO JUAREZ DESDE CALLE JOSE MARIA MORELOS HASTA CALLE PLAZA REVOLUCIÓN, EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	SANTA ROJA JAUREGUI	100.0%	01/07/2021	26/08/2021	100%	07/07/2021	30/08/2021	3,495,735.27	3,495,735.27	OBRA	1	
2021-0085	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE PRIVADA ZARAGOZA DESDE LA PRIMARIA 450 ANIVERSARIO HASTA 275 ML, EN LA COLONIA LAS LAJITAS, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	SANTA ROJA JAUREGUI	98.0%	01/07/2021	26/08/2021	92%	06/07/2021	-	3,650,165.77	3,359,187.70	OBRA	1	
2021-0086	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA DESDE CALLE VICENTE GUERRERO HASTA 230 ML, EN LA COLONIA CENTRO DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	SANTA ROJA JAUREGUI	94.0%	01/07/2021	26/08/2021	95%	06/07/2021	-	2,936,939.33	2,781,893.02	OBRA	1	
2021-0088	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EXISTENTE, A BASE DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, DE LAS CALLES 10. DE MAYO DESDE CALLE SANTA CRUZ HASTA CALLE 10 DE MAYO, Y CALLE 5 DE MAYO DESDE BLVD. VILLAS DEL MESON HASTA CALLE SANTA CRUZ, EN LA COMUNIDAD DE JURUQUILLA PUEBLO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	SANTA ROJA JAUREGUI	80.0%	01/07/2021	26/08/2021	13%	07/07/2021	-	2,304,499.58	297,651.22	OBRA	1	
2021-0089	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN CALLE ARROYO VERDE, DE CALLE ARROYO ZARCO A CALLE ARROYO BLANCO, Y CALLE DESIERTO DE KALAHARI, DE CALLE ARROYO ZARCO A CALLE DESIERTO DE GOBI, EN LA COLONIA ARROYITOS, EN SAN JOSÉ EL ALTO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES.	EPIGMENIO GONZALEZ	86.0%	01/07/2021	26/08/2021	72%	07/07/2021	-	2,154,411.54	1,552,311.59	OBRA	1	
2021-0090	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES 10. DE MAYO DESDE CALLE SANTA CRUZ HASTA CALLE 15 DE MAYO, Y CALLE 5 DE MAYO DESDE BLVD. VILLAS DEL MESON HASTA CALLE SANTA CRUZ, EN LA COMUNIDAD DE JURUQUILLA PUEBLO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	SANTA ROJA JAUREGUI	92.0%	10/06/2021	05/08/2021	75%	08/06/2021	-	559,996.55	417,947.94	OBRA	1	
2021-0091	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES 10. DE MAYO DESDE CALLE SANTA CRUZ HASTA CALLE 10 DE MAYO, Y CALLE 5 DE MAYO DESDE BLVD. VILLAS DEL MESON HASTA CALLE SANTA CRUZ, EN LA COMUNIDAD DE JURUQUILLA PUEBLO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	SANTA ROJA JAUREGUI	80.0%	10/06/2021	08/08/2021	36%	11/06/2021	-	1,395,799.92	504,473.04	OBRA	1	
2021-0092	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE PRIVADA ZARAGOZA, DESDE LA PRIMARIA 450 ANIVERSARIO HASTA 44 M. COLONIA LAS LAJITAS, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	SANTA ROJA JAUREGUI	100.0%	10/06/2021	22/07/2021	100%	15/06/2021	16/07/2021	145,608.42	145,608.42	OBRA	1	
2021-0093	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ DESDE CALLE MIGUEL HIDALGO HASTA 415 ML, EN LA COMUNIDAD DE TLACOTE EL BAJO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO.	FELIPE CARRILLO PUERTO	99.0%	10/06/2021	05/08/2021	89%	18/06/2021	-	1,120,173.81	991,928.30	OBRA	1	
2021-0094	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y AMPLIACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN PREESCOLAR JOSÉ MANUEL LAYSECA BERMÚDEZ, COLONIA VILLAS DE SANTIAGO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES.	EPIGMENIO GONZALEZ	67.0%	10/06/2021	02/09/2021	34%	14/06/2021	-	1,603,336.02	547,989.14	OBRA	1	
2021-0095	AMPLIACIÓN DE TECHUMBRE EN PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, LOCALIDAD LA JOYA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	SANTA ROJA JAUREGUI	100.0%	10/06/2021	05/08/2021	100%	14/06/2021	27/08/2021	424,671.40	424,671.40	OBRA	1	
2021-0096	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EXISTENTE, A BASE DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN LA CALLE MARIANO ESCOBEDO DESDE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE HASTA CALLE FRANCISCO I. MADERO, EN LA COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	SANTA ROJA JAUREGUI	100.0%	10/06/2021	05/08/2021	100%	16/06/2021	13/09/2021	1,142,237.83	1,142,237.83	OBRA	1	



AVANCE FISICO FINANCIERO

FECHA:
30 DE SEPTIEMBRE 2021

PERIODO: SEPTIEMBRE 2021		FISM 2021										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2021-0097	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA SUR, CENTRO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROJA JAUREGUI	72.0%	01/07/2021	26/08/2021	39%	06/07/2021	-	2,739,259.75	1,080,545.89	OBRA	1
2021-0099	REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EXISTENTE, A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN LA CALLE 5, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A CALLE 12, Y CALLE DE MARÍA, DE EPIGMENIO GONZÁLEZ A CALLE SAN AGUSTÍN, COLONIA REAL DE ESPAÑA, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES.	EPIGMENIO GONZALEZ	100.0%	01/07/2021	26/08/2021	89%	07/07/2021	-	3,183,410.79	2,832,667.26	OBRA	1
2021-0102	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA ZARAGOZA DESDE LA PRIMARIA 450 ANIVERSARIO HASTA 275 ML, EN LA COLONIA LAS LAJITAS, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROJA JAUREGUI	100.0%	10/06/2021	19/08/2021	68%	14/06/2021	-	618,557.69	418,213.27	OBRA	1
2021-0110	REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE RECONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN CALLE QUERÉTARO DE CALLE QUINTANA ROO A CALLE TIJUANA Y CALLE CAMPECHE DE CALLE IRAPUATO A CARRETERA A CHICHIMEQUILLAS EN SAN JOSÉ EL ALTO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES.	SAN JOSE EL ALTO	0%	27/07/2021	21/09/2021	58%	27/07/2021	-	4,318,152.81	2,500,449.86	OBRA	1
2021-0111	REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE RECONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN CALLE QUERÉTARO DE CALLE JALISCO A CALLE QUINTANA ROO EN SAN JOSÉ EL ALTO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES.	SAN JOSE EL ALTO	0%	27/07/2021	21/09/2021	72%	27/07/2021	-	3,385,212.76	2,429,109.41	OBRA	1
2021-0113	MANTENIMIENTO DE AULAS EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, LOCALIDAD LA GOTERA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	SANTA ROJA JAUREGUI	85%	14/07/2021	11/08/2021	54%	15/07/2021	-	937,559.03	506,220.45	OBRA	1
2021-0126	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA, DE PRIVADA LOS CIPRÉS HASTA 630 METROS LINEALES, RUMBO A LA CARRETERA 57, EN LA COLONIA CENTRO DE LA DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	SANTA ROJA JAUREGUI	0%	-	-	0%	-	-	5,442,134.25	-	OBRA	1
									109,645,084.19	78,438,766.16		

LIC. FRANCISCO JOSE MARTINEZ DOMINGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

*En atención a la información financiera

ARQ. ORIANA LOPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respecto al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.



AVANCE FISICO FINANCIERO

FECHA:
30 DE SEPTIEMBRE 2021

PERIODO: SEPTIEMBRE 2021		DIRECTO 2016											
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSIÓN					METAS	
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO		FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2017-0176	SUPERVISION EXTERNA CICLOVIA STA. MARIA MAGDALENA.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	13/09/2017	28/03/2018	100%	16/08/2018	-	2,022,785.79	2,022,785.79	OBRA	1.00	
2019-0204	SISTEMA PLUVIAL Y RE INGENIERÍA VIAL AVENIDA PIE DE LA CUESTA	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	30/12/2019	25/09/2020	100%	03/04/2020	19/02/2021	1,169,061.58	1,169,061.58	OBRA	1.00	
DIRECTO 2016									3,191,847.37	3,191,847.37			

LIC. FRANCISCO JOSE MARTINEZ DOMINGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

ARQ. ORIANA LOPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALES

*En atención a la información financiera

*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respecto al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.

AVANCE FISICO FINANCIERO

FECHA:
30 DE SEPTIEMBRE 2021

PERIODO:	SEPTIEMBRE 2021	DIRECTO 2018											
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2019-0125	SUSTITUCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. HÉRCULES ENTRE CALLE DEL DEPORTE Y EL LÍMITE MUNICIPAL	HERCULES	100%	24/10/2019	09/04/2020	100%	24/02/2020	19/05/2021	14,384,395.28	14,384,395.28	OBRA	1.00	
2019-0128	REGENERACION DE CALLE CELESTINO DÍAZ, COLONIA EL TEPETATE, DELEGACIÓN CENTRO HISTORICO	EL TEPETATE	100%	24/10/2019	30/01/2020	100%	17/12/2019	-	1,880,762.30	1,880,762.30	OBRA	1.00	
2019-0146	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL PASO INFERIOR EN EL CRUCE CON LA VÍA FÉRREA PARA ACCESO A COLONIA EL BOSQUE.	EL BOSQUE	94%	14/10/2019	30/03/2020	100%	19/12/2019	-	996,895.49	996,895.49	PROYECTO	1.00	
2020-0007	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE SOBRE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN PRIMARIA REPUBLICA MEXICANA	CERRITO COLORADO	100%	03/08/2020	26/10/2020	100%	30/09/2020	27/01/2021	1,168,114.48	1,168,114.48	OBRA	1.00	
2020-0008	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES DE HACIENDA DEL LLANO DE LA ROCHERA, 1, 2, 3 Y PRIVADA 2 EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUELITO	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	03/08/2020	23/11/2020	100%	15/09/2020	22/02/2021	840,395.04	840,395.04	OBRA	1.00	
2020-0011	REHABILITACIÓN DE TECHOS EN SALONES DEL PREESCOLAR JUSTO SIERRA, MOMPANI	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	03/08/2020	14/09/2020	100%	18/12/2020	22/01/2021	272,092.74	272,092.74	OBRA	1.00	
2020-0041	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AV. PEÑUELAS, EN EL TRAMO UBICADO ENTRE PASEO DE LA CONSTITUCIÓN Y JARDINEROS.	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	10/08/2020	05/10/2020	100%	30/10/2020	25/01/2021	1,064,018.63	1,064,018.63	OBRA	1.00	
2020-0054	CONSOLIDACION A BASE DE ANCLAS PASIVAS EN TALUD INESTABLE EN COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	28/09/2020	07/12/2020	100%	30/09/2020	28/01/2021	3,407,280.34	3,407,280.34	OBRA	1.00	
2020-0102	REHABILITACIÓN DE CANCHAS EN PARQUE UBICADO EN CALLE AGAVE ESQ. CHICHIMECAS, COL. CERRITO COLORADO	CERRITO COLORADO	100%	24/08/2020	19/10/2020	100%	15/10/2020	-	1,136,955.41	1,136,955.41	OBRA	1.00	
2020-0119	CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA PARA CAMPO DE FÚTBOL SOCCER PARA COLOCACIÓN DE PASTO SINTETICO, CON DREN PLUVIAL Y CERCADO PERIMETRAL EN LA PREPA NORTE	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	14/09/2020	07/12/2020	100%	13/11/2020	03/03/2021	1,109,683.12	1,109,683.12	OBRA	1.00	
2020-0128	IMAGEN URBANA EL TEPE	CENTRO HISTORICO	100%	14/09/2020	04/01/2021	100%	13/11/2020	-	208,547.21	208,547.21	OBRA	1.00	
2020-0131	INFRAESTRUCTURA DE FÁBRICA/DEPORTE, HÉRCULES	CAYETANO RUBIO	100%	29/09/2020	13/04/2021	100%	20/11/2020	-	771,010.92	771,010.92	OBRA	1.00	
2021-0103	SEMAFORIZACIÓN DE CRUCEROS ALEDAÑOS AL VIADUCTO PONIENTE	EPIGMENIO GONZALEZ	50%	10/06/2021	02/09/2021	1%	14/06/2021	-	3,412,492.40	19,043.22	OBRA	1.00	
DIRECTO 2018									1,191,059,745.98	1,187,666,296.80			

LIC. FRANCISCO JOSE MARTINEZ DOMINGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

*En atención a la información financiera

ARQ. ORIANA LOPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
30 DE SEPTIEMBRE 2021

PERIODO: SEPTIEMBRE 2021		DIRECTO 2019												
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN					
MUNICIPIO:		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas		
2019-0178	DREN PLUVIAL SANTA ROSA JAUREGUI, DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	84%	24/03/2020	08/09/2020	100%	12/06/2020	-	17,798,675.53	17,798,675.53	OBRA	1.00		
2019-0179	DREN PLUVIAL SANTA ROSA JAUREGUI, SEGUNDA ETAPA	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	01/06/2020	24/08/2020	100%	29/07/2020	21/05/2021	10,872,346.45	10,872,346.45	OBRA	1.00		
2019-0180	REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS CULTURALES, DEPORTIVOS, CÍVICOS Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN PLAZA CÍVICA, EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL # 3 " 1" DE SEPTIEMBRE DE 1982", COL. EL MARQUÉS, DELEGACION CENTRO HISTORICO.	EL MARQUES	100%	10/02/2020	27/07/2020	100%	26/03/2020	22/02/2021	14,023,087.46	14,023,087.46	OBRA	1.00		
2019-0181	REHABILITACION DE VIALIDAD Y SERVICIOS DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE	BARRIO DE LA CRUZ	100%	26/12/2019	17/04/2020	100%	17/03/2020	03/03/2021	6,792,891.72	6,792,891.72	OBRA	1.00		
2019-0183	OBRA DE INCORPORACION AL DREN CIMATARIO I, LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO PANORÁMICO, DELEGACION JOSEFA VERGARA.	PANORAMICO	100%	11/05/2020	03/08/2020	100%	24/07/2020	-	10,425,083.05	10,425,083.05	OBRA	1.00		
2019-0184	OBRA COMPLEMENTARIAS EN PARQUE VEJNAL DE LAS COLONIAS REVOLUCIÓN Y MIGUEL HIDALGO	REVOLUCION	100%	16/12/2019	13/04/2020	100%	29/01/2020	29/05/2020	4,752,864.77	4,752,864.77	OBRA	1.00		
2019-0185	RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN JURICA PUEBLO	JURICA PUEBLO	100%	30/12/2019	04/05/2020	100%	06/04/2020	12/03/2021	8,922,480.04	8,922,480.04	OBRA	1.00		
2019-0186	COLECTOR PLUVIAL EN CALLE JARDINEROS DE PLATEROS A DREN PEÑUELAS Y EMPEDRADO CON MORTERO, COL. PEÑUELAS	PEÑUELAS	100%	16/12/2019	27/03/2020	100%	12/03/2020	30/09/2020	2,985,974.25	2,985,974.25	OBRA	1.00		
2019-0187	EMPEDRADO EN CALLES DE LA COLONIA DESARROLLO SAN PABLO.	DESARROLLO SAN PABLO	100%	30/12/2019	17/04/2020	100%	26/02/2020	29/05/2020	4,111,508.71	4,111,508.71	OBRA	1.00		
2019-0190	INTERCONEXIÓN DE DRENAJE LA GOTERA - LA VERSOLLILLA	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	27/11/2019	22/01/2020	100%	04/02/2020	26/03/2020	1,463,816.40	1,463,816.40	OBRA	1.00		
2019-0191	CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO PONIENTE.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	02/12/2019	30/11/2020	100%	12/02/2020	10/12/2020	366,326,321.11	366,326,321.11	OBRA	1.00		
2019-0199	MEJORAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE TORRENTERAS PLUVIALES EN CALLES DE LA COLONIA LAS PLAZAS.	LAS PLAZAS	100%	07/04/2020	28/07/2020	100%	29/05/2020	29/04/2021	18,212,991.52	18,212,991.52	OBRA	1.00		
2019-0200	REHABILITACIÓN CANCHA, JUEGOS INFANTILES, PISTA, ILUMINACIÓN Y CONSTRUCCION DE PARQUE PARA PERROS, EN PARQUE COLONIA CALESA.	CALESA	100%	09/12/2019	16/04/2020	100%	10/03/2020	01/07/2020	4,115,963.01	4,115,963.01	OBRA	1.00		
2019-0201	REHABILITACIÓN DE CALLES SANTIAGO DE LA MONCLOVA Y SANTIAGO ATITLÁN, DE AV. PASCUAL ALCOCER VEGA HASTA CALLE SANTIAGO APÓSTOL.	VILLAS DE SANTIAGO	100%	13/01/2020	23/04/2020	100%	03/03/2020	15/05/2020	2,292,909.36	2,292,909.36	OBRA	1.00		
2019-0202	URBANIZACIÓN DE CALLE GRANATE DE CALLE ARTESANOS A CALLE TURMALINA	SAN PEDRITO PEÑUELAS	100%	15/01/2020	23/04/2020	100%	20/03/2020	29/05/2020	1,120,897.53	1,120,897.53	OBRA	1.00		
2019-0203	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE COMANDO POLICIAL C4.	DESARROLLO SAN PABLO	100%	13/12/2019	26/06/2020	100%	20/02/2020	22/02/2021	233,508,974.92	233,508,974.92	OBRA	1.00		
2019-0204	SISTEMA PLUVIAL Y RE INGENIERIA VIAL AVENIDA PIE DE LA CUESTA	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	30/12/2019	25/09/2020	100%	03/04/2020	19/02/2021	263,624,856.20	263,624,856.20	OBRA	1.00		
2019-0206	ESTUDIOS DE TOPOGRAFÍA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	13/01/2020	09/04/2020	100%	14/04/2020	15/05/2020	3,378,863.38	3,378,863.38	ESTUDIO	1.00		
2019-0208	PROYECTO EJECUTIVO PARA EL MERCADO LOMAS DE CASA BLANCA.	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	04/02/2020	26/05/2020	100%	25/03/2020	31/07/2020	3,944,023.10	3,944,023.10	PROYECTO	1.00		
2020-0003	ESTUDIO COSTO BENEFICIO DE LA REGENERACIÓN URBANA EN VIALIDAD DE ACCESO A FABRICA HERCULES	HERCULES	100%	30/03/2020	13/04/2020	100%	29/04/2020	29/04/2020	260,000.64	260,000.64	ESTUDIO	1.00		
2020-0004	REUBICACIÓN DE LA LINEA DE MEDIA TENSIÓN EN CALLE GRANATE ESQ. CON CALLE CORREGIDORA, COL. SAN PEDRO MARTIR.	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	13/05/2020	08/07/2020	100%	31/07/2020	13/11/2020	126,731.62	126,731.62	OBRA	1.00		
2020-0005	ELABORACIÓN DE PROYECTOS ESTRUCTURALES Y FIRMAS RESPONSIVAS PARA EJECUCIÓN DE OBRAS CONTEMPLADAS EN EL 2020	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	13/04/2020	30/11/2020	100%	02/12/2020	19/03/2021	659,770.54	659,770.54	PROYECTO	1.00		
2020-0032	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD EN COL. 15 DE MAYO	FELIX OSORES SOTOMAYOR	97%	24/08/2020	14/12/2020	100%	30/10/2020	-	1,121,048.48	1,121,048.48	OBRA	1.00		



AVANCE FISICO FINANCIERO

FECHA:
30 DE SEPTIEMBRE 2021

PERIODO: SEPTIEMBRE 2021		DIRECTO 2019											
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
MUNICIPIO:		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA			
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2020-0105	REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y ÁREA DE EJERCITADORES UBICADOS SOBRE CALLE FRANCISCO MÁRQUEZ EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA.	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	20/08/2020	10/12/2020	100%	04/11/2020	03/03/2021	822,655.22	822,655.22	OBRA	1.00	
2020-0109	RECONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SAN JAVIER, DELEGACIÓN CENTRO HISTORICO.	CENTRO HISTORICO	100%	20/08/2020	15/10/2020	100%	15/10/2020	22/01/2021	1,098,974.84	1,098,974.84	OBRA	1.00	
2020-0110	URBANIZACION DE CALLE GRANATE DE CALLE JADEITA A CALLE TURMALINA	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	24/08/2020	05/10/2020	100%	15/10/2020	22/01/2021	2,466,233.41	2,466,233.41	OBRA	1.00	
2020-0111	AMPLIACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO A LO LARGO DEL DREN SANTA ROSA, DESDE LA CALLE EMILIANO ZAPATA HASTA VICENTE GUERRERO, EN COL. EL PEDREGAL	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	31/08/2020	26/10/2020	100%	15/10/2020	22/01/2021	965,032.07	965,032.07	OBRA	1.00	
2020-0113	RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE PINO SUÁREZ EN CUERPO NORTE DE 5 DE FEBRERO A CALLE NIÑOS HÉROES	CENTRO HISTORICO	100%	20/08/2020	17/09/2020	100%	21/12/2020	27/01/2021	148,723.80	148,723.80	OBRA	1.00	
2020-0119	CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA PARA CAMPO DE FÚTBOL SOCCER PARA COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO, CON DREN PLUVIAL Y CERCADO PERIMETRAL EN LA PREPA NORTE	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	14/09/2020	07/12/2020	100%	13/11/2020	03/03/2021	1,836,373.83	1,836,373.83	OBRA	1.00	
2020-0127	INFRAESTRUCTURA AV. SAN RAFAEL, FRENTE ENTRADA PRINCIPAL A CONALEP	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	31/08/2020	21/12/2020	100%	13/11/2020	18/03/2021	435,716.04	435,716.04	OBRA	1.00	
2020-0128	IMAGEN URBANA EL TEPE	CENTRO HISTORICO	100%	14/09/2020	04/01/2021	100%	13/11/2020	-	89,377.38	89,377.38	OBRA	1.00	
2020-0130	POLIDEPORTIVO SAN PEDRO MÁRTIR	SAN PEDRO MARTIR	98%	13/07/2020	28/12/2020	100%	14/08/2020	-	15,133,978.52	15,133,978.52	OBRA	1.00	
2020-0131	INFRAESTRUCTURA DE FÁBRICA/DEPORTE, HÉRCULES	CAYETANO RUBIO	100%	29/09/2020	13/04/2021	100%	20/11/2020	-	11,678,420.86	11,678,420.86	OBRA	1.00	
2020-0134	REHABILITACIÓN Y FORESTACIÓN PARQUE Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES UBICADO EN CALZADA DE LAS LAGRIMAS, ENTRE FUERTE DE GUADALUPE Y FUERTE DE NAVIDAD, EN LA COL. EL VERGEL	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	31/08/2020	12/10/2020	100%	31/08/2020	26/01/2021	262,818.60	262,818.60	OBRA	1.00	
2021-0103	SEMAFORIZACIÓN DE CRUCEROS ALEDAÑOS AL VIADUCTO PONIENTE	EPIGMENIO GONZALEZ	50%	10/06/2021	02/09/2021	96%	14/06/2021	-	3,483,559.08	3,341,473.69	OBRA	1.00	
DIRECTO 2019									1,496,656,929.90	1,496,514,344.51			

LIC. FRANCISCO JOSE MARTINEZ DOMINGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

*En atención a la información financiera

ARC. ORIANA LOPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.



AVANCE FISICO FINANCIERO

FECHA:
30 DE SEPTIEMBRE 2021

PERIODO:	SEPTIEMBRE 2021	DIRECTO 2020											
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO		FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2014-0055	85 913153 ELABORACION DE LOS ESTUDIOS COSTO BENEFICIO, COSTO BENEFICIO SIMPLIFICADO O FICHA TECNICA, ASI COMO LA OBTENCION DE LOS REGISTROS EN LA CARTERA DE PROYECTOS DE LA SHCP, PARA VARIOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL E HIDRAULICOS PLUVIALES EN EL MP	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	30/12/2013	22/03/2014	0%	30/12/2013	-	144,493.92	-	PROYECTO	7.00	
2014-0576	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CERRO DE MENDIOLA, ENTRE CALLE PATHE Y CERRO DE MENCHACA, COLONIA LAS AMERICAS II, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	29/01/2015	11/03/2015	0%	19/01/2015	-	104,340.59	-	LUMINARIAS	4.00	
2015-0133	ESTRUCTURA Y CUBIERTA PARA EL LIENZO CHARRO MUNICIPAL, PARQUE BICENTENARIO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. (PROYECTO INTEGRAL)	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	27/04/2015	21/08/2015	0%	27/04/2015	-	5,990,728.78	-	OBRA	1.00	
2016-0262	ASFALTO EN CAMINO DE ACCESO A COMUNIDAD BUENAVISTA	BUENAVISTA	100%	17/02/2017	12/05/2017	0%	-	-	1,916,857.80	-	OBRA	1.00	
2017-0003	PARQUE ARTE URBANO LOMAS DEL VALLE, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ.	LOMAS DEL VALLE	100%	24/03/2017	11/08/2017	0%	07/06/2017	-	2,153,294.45	-	OBRA	1.00	
2017-0023	CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR	FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	100%	06/04/2017	27/07/2017	0%	30/05/2017	-	3,445,707.62	-	OBRA	1.00	
2017-0176	SUPERVISION EXTERNA CICLOVIA STA. MARIA MAGDALENA.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	13/09/2017	28/03/2018	76%	16/08/2018	-	1,365,641.12	1,042,872.39	OBRA	1.00	
2019-0125	SUSTITUCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. HÉRCULES ENTRE CALLE DEL DEPORTE Y EL LÍMITE MUNICIPAL	HERCULES	100%	24/10/2019	09/04/2020	100%	24/02/2020	19/05/2021	2,714,594.78	2,714,594.78	OBRA	1.00	
2019-0128	REGENERACIÓN DE CALLE CELESTINO DÍAZ, COLONIA EL TEPETATE, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	EL TEPETATE	100%	24/10/2019	30/01/2020	0%	17/12/2019	-	267,380.14	-	OBRA	1.00	
2019-0146	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL PASO INFERIOR EN EL CRUCE CON LA VÍA FÉRREA PARA ACCESO A COLONIA EL BOSQUE.	EL BOSQUE	94%	14/10/2019	30/03/2020	0%	19/12/2019	-	109,591.33	-	PROYECTO	1.00	
2019-0178	DREN PLUVIAL SANTA ROSA JAUREGUI, DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	84%	24/03/2020	08/09/2020	48%	13/04/2020	-	9,045,822.41	4,297,630.50	OBRA	1.00	
2019-0179	DREN PLUVIAL SANTA ROSA JAUREGUI, SEGUNDA ETAPA	SANTA ROSA JAUREGUI	100.0%	01/06/2020	24/08/2020	100%	29/07/2020	21/05/2021	334,495.81	334,495.81	OBRA	1.00	
2019-0180	REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS CULTURALES, DEPORTIVOS, CÍVICOS Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN PLAZA CÍVICA, EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL # 3 " 1° DE SEPTIEMBRE DE 1982", COL. EL MARQUÉS, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	EL MARQUES	100%	10/02/2020	27/07/2020	100%	26/03/2020	22/02/2021	1,816,114.73	1,816,114.73	OBRA	1.00	
2019-0181	REHABILITACIÓN DE VIALIDAD Y SERVICIOS DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE	BARRIO DE LA CRUZ	100%	26/12/2019	17/04/2020	100%	17/03/2020	03/03/2021	2,141,709.26	2,141,709.26	OBRA	1.00	
2019-0183	OBRA DE INCORPORACION AL DREN CIMATARIO I, LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO PANORAMICO, DELEGACION JOSEFA VERGARA.	PANORÁMICO	100%	11/05/2020	03/08/2020	97%	24/07/2020	-	9,531,973.75	9,204,267.20	OBRA	1.00	
2019-0185	RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN JURICA PUEBLO	JURICA PUEBLO	100%	30/12/2019	04/05/2020	100%	06/04/2020	12/03/2021	995,092.93	995,092.93	OBRA	1.00	
2019-0199	MEJORAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE TORRENTERAS PLUVIALES EN CALLES DE LA COLONIA LAS PLAZAS.	LAS PLAZAS	100%	07/04/2020	28/07/2020	100%	29/05/2020	29/04/2021	4,340,398.34	4,340,398.34	OBRA	1.00	
2019-0203	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE COMANDO POLICIAL C4.	DESARROLLO SAN PABLO	100%	13/12/2019	26/06/2020	100%	29/04/2020	22/02/2021	28,616,010.32	28,616,010.32	OBRA	1.00	
2019-0204	SISTEMA PLUVIAL Y RE INGENIERÍA VIAL AVENIDA PIE DE LA CUESTA	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	30/12/2019	25/09/2020	100%	03/04/2020	19/02/2021	39,484,926.91	39,484,926.91	OBRA	1.00	
2020-0001	RENOVACION Y COMPLEMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	24/02/2020	24/08/2020	70%	10/06/2020	-	198,522,533.91	138,859,911.59	OBRA	1.00	
2020-0002	CONSTRUCCIÓN DE AULA COCINA EN CAM HELEN KELLER	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	30/03/2020	22/06/2020	100%	15/07/2020	17/02/2021	1,378,612.37	1,378,612.37	OBRA	1.00	

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
30 DE SEPTIEMBRE 2021

PERIODO:		DIRECTO 2020											
ENTIDAD:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN					
MUNICIPIO:		FÍSICO		FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2020-0005	ELABORACIÓN DE PROYECTOS ESTRUCTURALES Y FIRMAS RESPONSIVAS PARA EJECUCIÓN DE OBRAS CONTEMPLADAS EN EL 2020	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	13/04/2020	30/11/2020	100%	02/12/2020	19/03/2021	1,079,060.14	1,079,060.14	PROYECTO	1.00	
2020-0006	TROTAPISTA - PROYECTO	CENTRO HISTORICO	90%	23/10/2020	12/03/2021	82%	18/12/2020	-	5,116,228.79	4,175,418.41	PROYECTO	1.00	
2020-0007	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE SOBRE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN PRIMARIA REPÚBLICA MEXICANA	CERRITO COLORADO	100%	03/08/2020	26/10/2020	100%	30/09/2020	27/01/2021	16,573.38	16,573.38	OBRA	1.00	
2020-0008	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES DE HACIENDA DEL LLANO DE LA ROCHERA, 1, 2, 3 Y PRIVADA 2 EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUELITO	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	03/08/2020	23/11/2020	100%	15/09/2020	22/02/2021	55,694.93	55,694.93	OBRA	1.00	
2020-0009	MANTENIMIENTO VIAL CON DIVERSOS TIPOS DE PAVIMENTO EN VIALIDADES Y CICLOVIAS DEL MUNICIPIO DE QUERETARO, QRO. FRENTE 16	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	31/03/2020	23/06/2020	100%	15/05/2020	22/01/2021	48,575,486.02	48,575,486.02	OBRA	1.00	
2020-0011	REHABILITACIÓN DE TECHOS EN SALONES DEL PREESCOLAR JUSTO SIERRA, MOMPANI	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	03/08/2020	14/09/2020	100%	18/12/2020	22/01/2021	124,398.46	124,398.46	OBRA	1.00	
2020-0013	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DE HACIENDA LLANO DE LA ROCHERA, 1, 2, 3 Y PRIVADA 2 Y COLECTOR SANITARIO EN CALLE HACIENDA PÍE DE GALLO, EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUELITO	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	07/04/2020	28/07/2020	100%	15/06/2020	22/03/2021	3,531,280.63	3,531,280.63	OBRA	1.00	
2020-0021	ESTUDIOS PRELIMINARES PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DEL EJERCICIO 2020 EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	04/05/2020	30/11/2020	100%	15/10/2020	08/02/2021	1,678,013.65	1,678,013.65	ESTUDIO	1.00	
2020-0022	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE TEMÁTICO EN LA ALAMEDA NORTE	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	07/04/2020	25/08/2020	99%	29/05/2020	-	6,580,349.77	6,511,539.99	OBRA	1.00	
2020-0024	CAMPO DE FUTBOL SOCCER, PISTA DE ATLETISMO Y CAMPO DE BEISBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA DEL TINTERO	EL TINTERO	100%	20/04/2020	13/07/2020	100%	04/06/2020	16/12/2020	19,196,315.09	19,196,315.09	OBRA	1.00	
2020-0026	MANTENIMIENTO VIAL, RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN EN ACCESO A HACIENDA SANTA ROSA (AMBOS CUERPOS).	HACIENDA SANTA ROSA	100%	20/04/2020	10/08/2020	100%	10/07/2020	18/02/2021	49,996,048.37	49,996,048.37	OBRA	1.00	
2020-0032	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN COL. 15 DE MAYO	FELIX OSORES SOTOMAYOR	97%	24/08/2020	14/12/2020	51%	30/10/2020	-	5,341,183.54	2,744,634.25	OBRA	1.00	
2020-0033	INFRAESTRUCTURA INVIERNO Y JIMÉNEZ	EL TEPETATE	98%	04/05/2020	19/10/2020	90%	14/07/2020	-	21,358,739.38	19,202,660.65	OBRA	1.00	
2020-0041	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AV. PEÑUELAS, EN EL TRAMO UBICADO ENTRE PASEO DE LA CONSTITUCIÓN Y JARDINEROS.	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	10/08/2020	05/10/2020	100%	30/10/2020	25/01/2021	160,657.94	160,657.94	OBRA	1.00	
2020-0046	CENTRO DE ADULTO MAYOR DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	LAZARO CARDENAS	100%	08/06/2020	26/10/2020	100%	09/09/2020	19/05/2021	17,937,113.00	17,937,113.00	OBRA	1.00	
2020-0047	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO/CAMELLON CENTRO-SUR	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	03/08/2020	28/09/2020	100%	14/08/2020	30/04/2021	14,219,488.94	14,219,488.94	OBRA	1.00	
2020-0054	CONSOLIDACIÓN A BASE DE ANCLAS PASIVAS EN TALUD INESTABLE EN COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	28/09/2020	07/12/2020	100%	30/09/2020	28/01/2021	785,808.09	785,808.09	OBRA	1.00	
2020-0056	URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO EMPACADO EN TEPETATE Y HUELLAS DE RODAMIENTO DE EMPEDRADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LAS CALLES: LAGO DE XOCHIMILCO, LAGO DE PÁTZCUARO, LAGO DE CUITZEO, LAGO DE GUADALUPE, LAGO	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	15/07/2020	23/09/2020	100%	30/10/2020	03/03/2021	3,949,252.37	3,949,252.37	OBRA	1.00	
2020-0061	URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, DE CARRETERA A SAN MIGUEL DE ALLENDE HASTA MORELOS	BUENAVISTA	100%	27/07/2020	05/10/2020	100%	30/09/2020	21/12/2020	3,073,396.83	3,073,396.83	OBRA	1.00	
2020-0063	MANTENIMIENTO VIAL CON DIVERSOS TIPOS DE PAVIMENTO EN VIALIDADES Y CICLOVIAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 17	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	26/06/2020	13/11/2020	100%	15/09/2020	18/02/2021	45,800,647.38	45,800,647.38	OBRA	1.00	
2020-0102	REHABILITACIÓN DE CANCHAS EN PARQUE UBICADO EN CALLE AGAVE ESQ. CHICHIMECAS, COL. CERRITO COLORADO	CERRITO COLORADO	64%	24/08/2020	19/10/2020	0%	15/10/2020	-	1,488,227.82	-	OBRA	1.00	

AVANCE FISICO FINANCIERO

FECHA:
30 DE SEPTIEMBRE 2021

PERIODO:	SEPTIEMBRE 2021	DIRECTO 2020											
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. de Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2020-0104	REHABILITACIÓN EN EL MERCADO DE LA CRUZ	BARRIO DE LA CRUZ	100%	15/07/2020	02/12/2020	100%	28/08/2020	12/05/2021	14,315,429.74	14,315,429.74	OBRA	1.00	
2020-0105	REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y ÁREA DE EJERCITADORES UBICADOS SOBRE CALLE FRANCISCO MÁRQUEZ EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA.	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	20/08/2020	10/12/2020	100%	04/11/2020	03/03/2021	267,851.60	267,851.60	OBRA	1.00	
2020-0109	RECONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SAN JAVIER, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTORICO	100%	20/08/2020	15/10/2020	100%	15/10/2020	22/01/2021	275,012.59	275,012.59	OBRA	1.00	
2020-0110	URBANIZACIÓN DE CALLE GRANATE DE CALLE JADEITA A CALLE TURMALINA	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	24/08/2020	05/10/2020	100%	15/10/2020	22/01/2021	190,891.72	190,891.72	OBRA	1.00	
2020-0111	AMPLIACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO A LO LARGO DEL DREN SANTA ROSA, DESDE LA CALLE EMILIANO ZAPATA HASTA VICENTE GUERRERO, EN COL. EL PEDREGAL	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	31/08/2020	26/10/2020	100%	15/10/2020	22/01/2021	124,073.39	124,073.39	OBRA	1.00	
2020-0113	RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE PINO SUÁREZ EN CUERPO NORTE DE 5 DE FEBRERO A CALLE NIÑOS HÉROES	CENTRO HISTORICO	100%	20/08/2020	17/09/2020	100%	21/12/2020	29/01/2021	225,943.90	225,943.90	OBRA	1.00	
2020-0115	MANTENIMIENTO VIAL Y RECONSTRUCCIÓN DE CALLES, EN LAS INMEDIACIONES DEL NUEVO HOSPITAL GENERAL	JARDINES DE LA HACIENDA	100%	26/06/2020	16/10/2020	100%	14/08/2020	10/02/2021	37,807,313.54	37,807,313.54	OBRA	1.00	
2020-0116	MANTENIMIENTO VIAL Y RECONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, ETAPA 2.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	15/07/2020	02/12/2020	100%	15/10/2020	23/04/2021	11,697,565.67	11,697,565.67	OBRA	1.00	
2020-0118	URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE LA CALLE PINO SUÁREZ	CENTRO HISTORICO	99%	26/06/2020	16/10/2020	95%	28/08/2020	-	42,508,446.29	40,242,416.45	OBRA	1.00	
2020-0119	CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA PARA CAMPO DE FÚTBOL SOCCER PARA COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO, CON DREN PLUVIAL Y CERCADO PERIMETRAL EN LA PREPA NORTE	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	14/09/2020	07/12/2020	100%	13/11/2020	03/03/2021	2,980,965.31	2,980,965.31	OBRA	1.00	
2020-0120	REHABILITACIÓN DE VIALIDAD DE CALLE HÉRCULES, DE LA FÁBRICA DE HÉRCULES A PAN DE DULCE, DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO.	CAYETANO RUBIO	100%	26/08/2020	16/12/2020	100%	26/08/2020	10/09/2021	18,929,234.62	18,929,234.62	OBRA	1.00	
2020-0122	REHABILITACIÓN DE PUENTE PALOMAS	CAYETANO RUBIO	100%	14/09/2020	04/01/2021	100%	13/11/2020	21/05/2021	1,213,311.64	1,213,311.64	OBRA	1.00	
2020-0127	INFRAESTRUCTURA AV. SAN RAFAEL, FRENTE ENTRADA PRINCIPAL A CONALEP	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	31/08/2020	21/12/2020	100%	13/11/2020	18/03/2021	2,061,506.62	2,061,506.62	OBRA	1.00	
2020-0128	IMAGEN URBANA EL TEPE	CENTRO HISTORICO	100%	14/09/2020	04/01/2021	20%	30/09/2020	-	4,282,574.30	849,713.16	OBRA	1.00	
2020-0130	POLIDEPORTIVO SAN PEDRO MÁRTIR	SAN PEDRO MARTIR	98%	13/07/2020	28/12/2020	97%	20/07/2020	-	28,790,171.41	28,043,284.82	OBRA	1.00	
2020-0131	INFRAESTRUCTURA DE FÁBRICA/DEPORTE, HÉRCULES	CAYETANO RUBIO	100%	29/09/2020	13/04/2021	93%	20/11/2020	-	27,919,007.27	26,097,976.49	OBRA	1.00	
2020-0134	REHABILITACIÓN Y FORESTACIÓN PARQUE Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES UBICADO EN CALZADA DE LAS LÁGRIMAS, ENTRE FUERTE DE GUADALUPE Y FUERTE DE NAVIDAD, EN LA COL. EL VERGEL	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	31/08/2020	12/10/2020	100%	15/10/2020	26/01/2021	794,777.17	794,777.17	OBRA	1.00	
2020-0137	CONSTRUCCIÓN DE TORRENTERA FRENTE A PARQUE UBICADO EN SERAPIO RENDÓN, COL. REFORMA AGRARIA Y CONEXIÓN AL DREN.	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	14/09/2020	07/12/2020	100%	15/10/2020	22/01/2021	2,635,938.08	2,635,938.08	OBRA	1.00	
2020-0141	SUPERVISIÓN EXTERNA POLIDEPORTIVO SAN PEDRO MÁRTIR	FELIX OSORES SOTOMAYOR	99%	13/08/2020	25/02/2021	73%	28/08/2020	-	1,280,092.16	940,215.40	OBRA	1.00	
2020-0145	RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA PLUVIAL DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN TLACOTE EL BAJO	FELIPE CARRILLO PUERTO	99.6%	09/11/2020	26/04/2021	68%	03/12/2020	-	54,000,984.32	36,811,040.40	OBRA	1.00	
2020-0149	INFRAESTRUCTURA PLUVIAL, MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y RECONSTRUCCIÓN DE CALLES DE LA COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO ETAPA 1	FELIPE CARRILLO PUERTO	80%	09/11/2020	26/04/2021	52%	13/11/2020	-	38,479,703.42	19,906,593.47	OBRA	1.00	
2020-0155	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO, PLAZA Y REHABILITACIÓN DE MERCADO LOMAS DE CASA BLANCA	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	84%	23/11/2020	30/04/2021	69%	28/12/2020	-	118,960,014.16	82,316,994.25	OBRA	1.00	
2020-0168	REHABILITACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS (1A. ETAPA)	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	17/11/2020	09/02/2021	100%	19/11/2020	01/09/2021	27,595,096.99	27,595,096.99	OBRA	1.00	
2020-0175	MANTENIMIENTO VIAL EN VIALIDADES DE LA ZONA PONIENTE DEL MUNICIPIO, DELEGACIONES FÉLIX OSORES SOTOMAYOR Y FELIPE CARRILLO PUERTO.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	09/11/2020	01/03/2021	100%	09/11/2020	22/03/2021	58,000,961.39	58,000,961.39	OBRA	1.00	

AVANCE FISICO FINANCIERO

FECHA:
30 DE SEPTIEMBRE 2021


PERIODO:		DIRECTO 2020										
ENTIDAD:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO:		FÍSICO		FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2021-0001	MANTENIMIENTO VIAL AV. UNIVERSIDAD EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	0.00%	29/03/2021	05/07/2021	0%	-	-	781,781.41	-	OBRA	1.00
2021-0003	MANTENIMIENTO VIAL Y REHABILITACIÓN EN LA COLONIA SANTA MÓNICA	SANTA MONICA	0%	12/04/2021	21/06/2021	93%	14/04/2021	-	9,179,151.72	8,524,068.76	OBRA	1.00
2021-0005	ESTUDIOS PRELIMINARES PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	23/03/2021	10/08/2021	100%	25/03/2021	01/09/2021	935,068.94	935,068.94	OBRA	1.00
2021-0006	ESTUDIOS DE MOVILIDAD PARA PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	12/04/2021	09/08/2021	100%	25/03/2021	25/08/2021	465,922.35	465,922.35	PROYECTO	1.00
2021-0010	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARQUE ALCANFORES SUR	LA FLORIDA	100%	23/03/2021	06/04/2021	100%	11/05/2021	11/05/2021	82,117.99	82,117.99	PROYECTO	1.00
2021-0011	URBANIZACIÓN DE CALLE CERRO DEL AJUSCO, COLONIA LAS AMÉRICAS, SEGUNDA SECCIÓN	LAS AMERICAS II	0%	12/04/2021	07/06/2021	100%	16/04/2021	20/07/2021	1,650,119.52	1,650,119.52	OBRA	1.00
2021-0012	ESTUDIOS DE TOPOGRAFÍA EN EL MUNICIPIO PARA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	23/03/2021	07/09/2021	100%	05/04/2021	09/09/2021	1,231,055.80	1,231,055.80	PROYECTO	1.00
2021-0014	MANTENIMIENTO VIAL Y RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE CALLE IGNACIO PÉREZ, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO.	CENTRO HISTORICO	0%	12/04/2021	14/06/2021	100%	04/05/2021	13/08/2021	377,518.68	377,518.68	OBRA	1.00
2021-0039	REHABILITACIÓN CALLES E INFRAESTRUCTURA DE LA COLONIA CIMATARIO 2A. SECCIÓN	CIMATARIO	84%	12/04/2021	27/09/2021	0%	-	-	4,723,230.37	-	OBRA	1.00
2021-0048	CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS EN CETIS 16	EPIGMENIO GONZALEZ	98%	-	-	100%	16/06/2021	-	762,964.58	762,964.58	-	1.00
2021-0070	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES PARA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA	MUNICIPIO DE QUERETARO	90%	26/04/2021	19/07/2021	83%	28/04/2021	-	1,618,663.43	1,340,196.30	PROYECTO	1.00
2021-0072	RENOVACIÓN Y COMPLEMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	32%	10/05/2021	27/09/2021	0%	-	-	23,259,387.13	-	OBRA	1.00
2021-0080	CONSTRUCCIÓN CISTERNA EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	LA CARBONERA	100%	10/05/2021	05/07/2021	100%	11/05/2021	06/07/2021	194,599.20	194,599.20	OBRA	1.00
2021-0098	MANTENIMIENTO VIAL EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO. FRENTE 27	MUNICIPIO DE QUERETARO	0%	24/05/2021	16/08/2021	100%	20/05/2021	01/09/2021	118,886.44	118,886.44	OBRA	1.00
2021-0100	REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES VARIAS ZONA JURQUILLA	JURQUILLA	100%	24/05/2021	19/07/2021	100%	24/05/2021	23/08/2021	10,399,668.33	10,399,668.33	OBRA	1.00
2021-0101	ESTUDIO GEODÉSICO Y ANÁLISIS DE RIESGO ESTRUCTURAL DE TALUD EN CALLE RÍO HONDO, MENCHACA III	MENCHACA III	75%	14/07/2021	08/09/2021	100%	10/09/2021	10/09/2021	260,000.00	260,000.00	OBRA	1.00
2021-0103	SEMAFORIZACIÓN DE CRUCEROS ALEDAÑOS AL VIADUCTO PONIENTE	EPIGMENIO GONZALEZ	50%	10/06/2021	02/09/2021	36%	16/06/2021	-	5,754,056.80	2,094,664.36	OBRA	1.00
2021-0115	RECONSTRUCCIÓN LATERAL CORREGIDORA NORTE, RETORNO INDUSTRIALIZACIÓN, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	ÁLAMOS 3A SECCIÓN	0%	15/07/2021	05/08/2021	0%	-	-	869,502.15	-	OBRA	1.00
2021-0123	ANÁLISIS COSTO BENEFICIO PARA LA REGENERACIÓN URBANA EN LA AV. PALMA CYCA	MUNICIPIO DE QUERETARO	0%	09/09/2021	06/10/2021	0%	-	-	316,680.29	-	OBRA	1.00
2021-0124	IMPLÉMENTACIÓN CON BASE A PROYECTO DE MOVILIDAD EN AV. PIE DE LA CUESTA	MUNICIPIO DE QUERETARO	0%	-	-	0%	-	-	342,958.32	-	OBRA	1.00



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
30 DE SEPTIEMBRE 2021

PERIODO:		DIRECTO 2020										
ENTIDAD:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN			METAS	
MUNICIPIO:		FÍSICO		FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA			
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2021-0125	INSPECCIÓN Y VALORACIÓN DE POSIBLES DAÑOS EN DISTRIBUIDORES, PUENTES Y VIADUCTOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	0%	09/09/2021	17/11/2021	0%			1,785,959.62		OBRA	1.00
DIRECTO 2020									1,124,930,446.16	920,801,085.31		


LIC. FRANCISCO JOSE MARTINEZ DOMINGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

*En atención a la información financiera


ARQ. ORIANA LOPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.

AVANCE FISICO FINANCIERO

FECHA:
30 DE SEPTIEMBRE 2021

PERIODO:	DIRECTO 2021											
ENTIDAD:	AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSIÓN					
MUNICIPIO:	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2021-0001	MANTENIMIENTO VIAL AV. UNIVERSIDAD EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	96%	29/03/2021	05/07/2021	63%	06/07/2021	-	55,196,857.59	34,873,869.60	OBRA	1.00
2021-0006	ESTUDIOS DE MOVILIDAD PARA PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	12/04/2021	05/07/2021	100%	14/04/2021	25/08/2021	2,608,393.87	2,608,393.87	PROYECTO	1.00
2021-0007	MANTENIMIENTO VIAL EN AV. REVOLUCIÓN EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	SATELITE	100%	02/04/2021	04/06/2021	100%	06/04/2021	25/08/2021	10,883,445.03	10,883,445.03	OBRA	1.00
2021-0008	MANTENIMIENTO VIAL AV. CONSTITUYENTES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	CENTRO HISTORICO	100%	02/04/2021	07/05/2021	100%	06/04/2021	21/05/2021	2,571,017.46	2,571,017.46	OBRA	1.00
2021-0009	MANTENIMIENTO VIAL Y RECONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, ETAPA 3	MUNICIPIO DE QUERETARO	65%	12/04/2021	19/07/021	95%	14/04/2021	-	9,113,027.12	8,673,946.94	OBRA	1.00
2021-0013	MANTENIMIENTO VIAL CON DIFERENTES TIPOS DE PAVIMENTO EN VIALIDADES DE LAS INMEDIACIONES DEL MERCADO DE ABASTOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	PLAZAS DEL SOL	100%	12/04/2021	07/06/2021	56%	14/04/2021	-	5,986,777.00	3,324,023.76	OBRA	1.00
2021-0015	ELABORACIÓN DE PROYECTOS ESTRUCTURALES Y FIRMAS RESPONSIVAS PARA EJECUCIÓN DE OBRA	MUNICIPIO DE QUERETARO	85%	05/04/2021	23/08/2021	44%	13/07/2021	-	951,329.92	420,110.05	OBRA	1.00
2021-0016	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GUTIÉRREZ NÁJERA, GARIBALDI, 15 DE MAYO, VIALIDADES EN COLONIA DILIGENCIAS Y ACCESO A FRACCIONAMIENTO LAS BRUJAS	CENTRO HISTORICO	62%	12/04/2021	02/08/2021	62%	15/04/2021	-	15,799,473.56	9,817,114.84	OBRA	1.00
2021-0017	CUBIERTA LIGERA EN CENTRO DEL ADULTO MAYOR HÉRCULES	HERCULES	100%	05/04/2021	03/05/2021	100%	06/04/2021	11/06/2021	907,395.20	907,395.20	OBRA	1.00
2021-0018	LONARIA E ILUMINACIÓN EN PARQUE DE AV. PLATEROS	PEÑUELAS	77%	26/04/2021	19/07/2021	74%	21/04/2021	-	4,859,202.52	3,613,159.15	OBRA	1.00
2021-0019	OBRA EXTERIOR POLIDEPORTIVO SAN PEDRO MARTIR	SAN PEDRO MARTIR	100%	12/04/2021	05/07/2021	100%	15/04/2021	22/07/2021	2,754,949.62	2,754,949.62	OBRA	1.00
2021-0020	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE ALCANTARILLA VEHICULAR DE ACCESO A LA COMUNIDAD	TINAJA DE LA ESTANCIA	95%	12/04/2021	02/08/2021	89%	15/04/2021	-	4,042,088.15	3,600,611.53	OBRA	1.00
2021-0021	MANTENIMIENTO VIAL EN VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 23	EL REFUGIO	100%	12/04/2021	17/05/2021	100%	20/04/2021	09/07/2021	7,925,655.96	7,925,655.96	OBRA	1.00
2021-0022	REPARACIÓN DE TALUD EN DREN EL ARENAL	EL ROCIO	100%	05/04/2021	17/05/2021	100%	30/03/2021	18/06/2021	1,600,006.95	1,600,006.95	OBRA	1.00
2021-0025	MANTENIMIENTO VIAL EN VIALIDADES Y CICLOVIAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO. FRENTE 22	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	12/04/2021	14/06/2021	84%	15/04/2021	-	12,647,741.03	10,578,971.46	OBRA	1.00
2021-0026	MANTENIMIENTO VIAL EN ZONA ALEDAÑA AL PARQUE INDUSTRIAL BENITO JUAREZ Y CICLOVIAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	12/04/2021	07/06/2021	100%	15/04/2021	25/05/2021	10,994,916.25	10,994,916.25	OBRA	1.00
2021-0027	MANTENIMIENTO VIAL EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 25	CENTRO HISTORICO	100%	12/04/2021	17/05/2021	100%	15/04/2021	01/09/2021	12,204,123.10	12,204,123.10	OBRA	1.00
2021-0028	MANTENIMIENTO VIAL EN DIVERSAS VIALIDADES Y CICLOVIAS EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 24	CENTRO HISTORICO	100%	12/04/2021	10/05/2021	100%	15/04/2021	13/07/2021	3,642,468.50	3,642,468.50	OBRA	1.00
2021-0029	SISTEMA PLUVIAL EN COL. LADERAS DE SAN PEDRO	LADERAS DE SAN PEDRO MARTIR	37%	12/04/2021	27/09/2021	33%	14/04/2021	-	9,627,160.55	3,147,828.76	OBRA	1.00
2021-0030	ESTUDIO HIDROLÓGICO DE LA CUENCA TLACOTE, PARA EL PROYECTO EJECUTIVO DE OBRAS DE CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	22/04/2021	17/06/2021	100%	27/04/2021	26/08/2021	1,816,314.38	1,816,314.38	OBRA	1.00
2021-0031	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES UBICADA EN CALLE QUERÉTARO ESQ. CAMPECHE EN SAN JOSE EL ALTO	SAN JOSE EL ALTO	85%	12/04/2021	05/07/2021	59%	19/04/2021	-	3,084,202.63	1,809,566.02	OBRA	1.00

AVANCE FÍSICO FINANCIERO


FECHA:
30 DE SEPTIEMBRE 2021

PERIODO:	SEPTIEMBRE '2021	DIRECTO 2021										
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2021-0032	URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE PRIVADAS EN LA CALLE JOSÉ MA. PINO SUÁREZ: 1A PRIVADA PINO SUÁREZ, 2DA PRIVADA PINO SUÁREZ, 3RA PRIVADA PINO SUÁREZ Y PRIVADA CERVANTES SAAVEDRA, CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	92%	12/04/2021	30/08/2021	80%	19/04/2021	-	7,996,306.21	6,385,208.23	OBRA	1.00
2021-0033	ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE SANO ESPARCIMIENTO "DEPORTIVA LA PURÍSIMA"	HERCULES	85%	12/04/2021	27/09/2021	75%	15/04/2021	-	55,371,634.50	41,387,491.64	OBRA	1.00
2021-0034	BACHEO EMERGENTE EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	12/04/2021	05/07/2021	100%	19/04/2021	02/09/2021	18,652,740.35	18,652,740.35	OBRA	1.00
2021-0037	MANTENIMIENTO VIAL CON DIVERSOS TIPOS DE PAVIMENTO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO, FRENTE 20	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	12/04/2021	07/06/2021	90%	15/04/2021	-	16,994,604.47	15,216,358.68	OBRA	1.00
2021-0039	REHABILITACIÓN CALLES E INFRAESTRUCTURA DE LA COLONIA CIMATARIO 2A. SECCIÓN	CENTRO HISTORICO	84%	-	-	0%	23/04/2021	-	9,270,227.49	-	OBRA	1.00
2021-0041	CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL FRAY JUNÍPERO SERRA	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	10/05/2021	02/08/2021	94%	03/05/2021	-	4,994,626.06	4,703,860.45	OBRA	1.00
2021-0042	MEJORAMIENTO DE CÁRCAMO DE REBOMBEO Y RENIVELACIÓN DE CALLE MANDARINAS Y LIMONES, COLONIA LA HUERTA	LA HUERTA	77%	12/04/2021	02/08/2021	29%	19/04/2021	-	7,246,623.82	2,120,214.31	OBRA	1.00
2021-0043	CONSTRUCCIÓN DE TORRENTERA EN AV. DEL PARQUE Y CONEXIÓN AL CANAL PLUVIAL DE LA CALLE J. GUADALUPE VELÁZQUEZ, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	LA ALHAMBRA	100%	05/04/2021	03/05/2021	100%	06/04/2021	17/05/2021	283,394.06	283,394.06	OBRA	1.00
2021-0044	CONSTRUCCIÓN DE PASO VEHICULAR SOBRE CANAL	SANTO NIÑO DE PRAGA	100%	05/04/2021	21/06/2021	100%	06/04/2021	21/04/2021	1,348,669.21	1,348,669.21	OBRA	1.00
2021-0045	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE REBOMBEO EN CALLE MARES, COLONIA EL ROCÍO	EL ROCÍO	5%	12/04/2021	02/08/2021	0%	-	-	5,558,045.11	-	OBRA	1.00
2021-0048	CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS EN CETIS 16	SAN PEDRITO PEÑUELAS	98%	10/06/2021	02/09/2021	82%	16/06/2021	-	2,009,752.48	1,657,040.96	OBRA	1.00
2021-0050	CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE SKATEBOARD Y BMX, PARQUE ALCANFORES SUR	LA FLORIDA	61%	24/05/2021	13/09/2021	36%	26/05/2021	-	19,997,016.19	7,228,616.62	OBRA	1.00
2021-0071	PROPUESTA DE LIMPIEZA DEL CONJUNTO DE MONUMENTOS AFECTADOS POR PINTAS: MONUMENTO A LA CORREGIDORA, ACUEDUCTO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, JARDÍN CONSTITUCIÓN, CALLE MADERO Y	CENTRO HISTORICO	100%	15/04/2021	10/06/2021	100%	03/05/2021	27/08/2021	944,337.45	944,337.45	OBRA	1.00
2021-0072	RENOVACIÓN Y COMPLEMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	32%	10/05/2021	27/09/2021	20%	14/05/2021	-	80,040,696.93	15,737,289.14	OBRA	1.00
2021-0073	MANTENIMIENTO VIAL EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO, FRENTE 26	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	01/06/2021	10/08/2021	96%	01/06/2021	-	22,881,540.47	22,060,508.32	OBRA	1.00
2021-0087	HABILITADO DE ÁREA PARA BODEGA EN EL PREESCOLAR "LA CORREGIDORA", EN LA COLONIA SANTA CATARINA	SANTA CATARINA	80%	13/05/2021	10/06/2021	74%	13/05/2021	-	612,271.69	452,878.36	OBRA	1.00
2021-0098	MANTENIMIENTO VIAL EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO, FRENTE 27	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	24/05/2021	16/08/2021	100%	20/05/2021	01/09/2021	8,983,994.59	8,983,994.59	OBRA	1.00
2021-0105	MANTENIMIENTO VIAL EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN EPIGMEONIO GONZÁLEZ, FRENTE 28 DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	SAN PEDRITO PEÑUELAS	50%	01/07/2021	09/09/2021	17%	09/07/2021	-	9,182,263.50	1,526,115.37	OBRA	1.00
2021-0107	RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA EN VIALIDADES DE LA COLONIA ENSUEÑO PRIMERA ETAPA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	ENSUEÑO	59%	09/07/2021	24/09/2021	0%	-	-	18,997,214.52	-	OBRA	1.00
2021-0108	CENTRO DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	MOMPANI	35%	09/07/2021	24/09/2021	32%	23/07/2021	-	27,899,856.58	8,829,391.84	OBRA	1.00
2021-0109	NÚCLEO URBANO	MUNICIPIO DE QUERETARO	33%	09/07/2021	24/09/2021	0%	-	-	12,188,875.72	-	OBRA	1.00

AVANCE FISICO FINANCIERO

FECHA:
30 DE SEPTIEMBRE 2021

PERIODO: SEPTIEMBRE 2021		DIRECTO 2021										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2021-0112	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS "ACCIONES PREVENIR"	MUNICIPIO DE QUERETARO	60%	09/08/2021	20/09/2021	0%	-	-	2,786,650.41	-	OBRA	1.03
2021-0114	URBANIZACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN CALLE PROL. MIGUEL HIDALGO EN SAN PEDRO MÁRTIR	MUNICIPIO DE QUERETARO	22%	27/07/2021	21/09/2021	0%	-	-	13,825,111.53	-	OBRA	1.03
2021-0120	REMODELACIÓN DE PLAZA SANTA CECILIA, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	0%	06/09/2021	23/01/2022	0%	-	-	45,025,933.30	-	OBRA	1.03
2021-0121	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA COLONIA EL GRANJENAL (EJIDO SAN PABLO), PRIMERA ETAPA	EL GRANJENAL	0%	06/09/2021	23/01/2022	0%	-	-	3,000,015.56	-	OBRA	1.03
2021-0122	CENTRO DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (STAND DE TIRO REAL)	MOMPANI	0%	08/09/2021	02/11/2021	0%	-	-	52,526,556.44	-	OBRA	1.03
DIRECTO 2021									627,835,505.03	295,285,998.01		



LIC. FRANCISCO JOSE MARTINEZ DOMINGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

*En atención a la información financiera



ARQ. CECILIA LOPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

*En atención a la información de avances físico


"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.

AVANCE FISICO FINANCIERO

FECHA:
30 DE SEPTIEMBRE 2021

PERIODO:	SEPTIEMBRE 2021	RECURSO PARTICIPACIONES FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS CAPITAL											
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN					
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2020-0158	MANTENIMIENTO VIAL A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN VIALIDADES Y CICLOVIAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 18.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100.00%	10/11/2020	02/02/2021	100%	22/12/2020	20/04/2021	22,226,852.50	22,226,852.50	OBRA	1.00	
RECURSO PARTICIPACIONES FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS CAPITAL									22,226,852.50	22,226,852.50			


LIC. FRANCISCO JOSE MARTINEZ DOMINGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

*En atención a la información financiera


ARQ. ORIANA LOPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.

AVANCE FISICO FINANCIERO

FECHA:
30 DE SEPTIEMBRE 2021

PERIODO: SEPTIEMBRE '2021		GEQ 2020										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSIÓN					
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO		FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2020-0176	MANTENIMIENTO VIAL EN DIVERSAS CALLES DE LA DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	JARDINES DE LA HACIENDA	100%	17/11/2020	09/02/2021	100%	20/11/2020	31/03/2021	7,331,895.58	7,331,895.58	OBRA	1.00
GEQ 2020									7,331,895.58	7,331,895.58		



LIC. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

*En atención a la información financiera



ARQ. ORIANA LOPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALES

*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
30 DE SEPTIEMBRE 2021

PERIODO: SEPTIEMBRE '2021		GEQ FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2020											
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS			
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2020-0130	POLIDEPORTIVO SAN PEDRO MÁRTIR	SAN PEDRO MARTIR	98%	13/07/2020	28/12/2020	100%	20/07/2020	-	4,679,887.80	4,679,887.80	OBRA	1.00	
2020-0175	MANTENIMIENTO VIAL EN VIALIDADES DE LA ZONA PONIENTE DEL MUNICIPIO, DELEGACIONES FÉLIX OSORES SOTOMAYOR Y FELIPE CARRILLO PUERTO.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100.00%	09/11/2020	01/03/2021	100%	29/12/2020	22/03/2021	53,320,112.20	53,320,112.20	OBRA	1.00	
GEQ FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2020									58,000,000.00	58,000,000.00			


LIC. FRANCISCO JOSE MARTINEZ DOMINGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

*En atención a la información financiera


ARQ. ORIANA LOPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALES

*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF



AVANCE FISICO FINANCIERO

FECHA:
30 DE SEPTIEMBRE 2021

PERIODO: SEPTIEMBRE 2021		GEQ 290 ISN 2021										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2021-0004	MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCION DE CALLES EN COLONIA PATHE, BOSQUES DEL ACUEDUCTO Y JARDINES DE QUERETARO	BOSQUES DEL ACUEDUCTO	100%	12/04/2021	21/06/2021	100%	20/04/2021	08/09/2021	10,625,976.75	10,625,976.75	OBRA	1.00
2021-0014	MANTENIMIENTO VIAL Y RECONSTRUCCIÓN CCN CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE CALLE IGNACIO PÉREZ, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO.	CENTRO HISTORICO	100%	12/04/2021	14/06/2021	100%	14/04/2021	13/08/2021	4,389,572.08	4,389,572.08	OBRA	1.00
2021-0024	MANTENIMIENTO VIAL Y RECONSTRUCCIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO SOBRE LA AV. SOMBRERETE	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	12/04/2021	21/06/2021	100%	20/04/2021	12/08/2021	14,489,763.48	14,489,763.48	OBRA	1.00
2021-0035	REPAVIMENTACIÓN DE AV. CIMATARIO (AMBOS CUERPOS) DE CONSTITUYENTES A CERRO BLANCO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	12/04/2021	21/06/2021	100%	15/04/2021	15/09/2021	13,682,010.35	13,682,010.35	OBRA	1.00
2021-0036	MANTENIMIENTO VIAL CON DIVERSOS TIPOS DE PAVIMENTO EN VIALIDADES DEL MUNIPIO DE QUERETARO, QRO. FRENTE 19	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	12/04/2021	05/07/2021	100%	20/04/2021	03/09/2021	13,809,639.56	13,809,639.56	OBRA	1.00
2021-0038	RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE AV. I. ZARAGOZA EN LA CIUDAD DE QUERETARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	12/04/2021	05/07/2021	100%	08/04/2021	19/08/2021	36,342,682.81	36,342,682.81	OBRA	1.00
2021-0039	REHABILITACIÓN CALLES E INFRAESTRUCTURA DE LA COLONIA CIMATARIO 2A. SECCIÓN	CIMATARIO	84.0%	12/04/2021	27/09/2021	43%	22/04/2021	-	55,973,831.43	23,996,507.29	OBRA	1.00
2021-0040	RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LATERALES DE PASEO DE LA REPÚBLICA Y 5 DE FEBRERO EN LA CIUDAD DE QUERETARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	12/04/2021	31/05/2021	100%	07/04/2021	27/07/2021	45,183,212.86	45,183,212.86	OBRA	1.00
2021-0046	MANTENIMIENTO VIAL EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO. FRENTE 21	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	12/04/2021	05/07/2021	100%	20/04/2021	09/08/2021	35,951,289.19	35,951,289.19	OBRA	1.00
2021-0047	MANTENIMIENTO VIAL SOBRE LATERALES DE BLVD. BERNARDO QUINTANA DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	12/04/2021	31/05/2021	100%	16/04/2021	18/08/2021	35,496,896.84	35,496,896.84	OBRA	1.00
2021-0104	MANTENIMIENTO VIAL EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 30	MUNICIPIO DE QUERETARO	95%	16/07/2021	24/09/2021	90%	15/07/2021	-	6,398,708.90	5,729,751.44	OBRA	1.00
2021-0106	MANTENIMIENTO VIAL EN DIVERSAS VIALIDADES FRENTE 29, DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	95%	01/07/2021	09/09/2021	54%	15/07/2021	-	9,336,482.99	5,046,940.02	OBRA	1.00
GEQ 290 ISN 2021									281,680,067.24	244,744,242.67		

LIC. FRANCISCO JOSE MARTINEZ DOMINGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

*En atención a la información financiera

ARQ. ORIANA LOPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALES

*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respecto al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.



AVANCE FISICO FINANCIERO

FECHA:
30 DE SEPTIEMBRE 2021

PERIODO: SEPTIEMBRE '2021		GEQ 115 ISN 2021										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2021-0116	REHABILITACIÓN CALLES E INFRAESTRUCTURA DE LA COLONIA CIMATARIO 3A. SECCIÓN, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	CIMATARIO	23%	02/08/2021	20/12/2021	0%	-	-	63,542,306.08	-	OBRA	1.00
2021-0117	MANTENIMIENTO VIAL EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 33	JURIQUILLA	90%	09/08/2021	18/10/2021	0%	06/08/2021	-	8,761,334.52	5,114,752.21	OBRA	1.00
2021-0118	MANTENIMIENTO VIAL EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 32	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	55%	02/08/2021	11/10/2021	0%	27/07/2021	-	26,548,286.87	13,102,752.71	OBRA	1.00
2021-0119	MANTENIMIENTO VIAL EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 31	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	80.00%	02/08/2021	11/10/2021	0%	06/08/2021	-	10,099,264.63	8,016,937.11	OBRA	1.00
2021-0130	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN BAHÍAS DE TRANSPORTE PÚBLICO EN AV. IGNACIO ZARAGOZA, DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	0.00%	-	-	0%	-	-	6,642,176.62	-	OBRA	1.00
GEQ 115 ISN 2021									115,593,368.72	26,234,442.03		


LIC. FRANCISCO JOSE MARTINEZ DOMINGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

*En atención a la información financiera


ARQ. ORIANA LOPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALES

*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respecto al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
30 DE SEPTIEMBRE 2021

PERIODO: SEPTIEMBRE 2021		HABITAT MUNICIPAL										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN				
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO		FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2016-0168	MEJORAMIENTO DE LA FISIONOMÍA URBANA DEL ANDADOR DE ACCESO PRINCIPAL A LA ALAMEDA HIDALGO PRIMERA ETAPA, COLONIA CENTRO HABITAT MUNICIPAL	CENTRO HISTORICO	100%	02/09/2016	16/12/2016	0%	05/10/2016		1,753,906.61		OBRA	1.00
									1,753,906.61			


LIC. FRANCISCO JOSE MARTINEZ DOMINGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

*En atención a la información financiera


ARQ. ORIANA LOPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALES

*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.