

**AVANCE FÍSICO FINANCIERO**

FECHA:  
29 DE ABRIL 2022

PERIODO: ABRIL 2022		FAM BASICA 2014										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2014-0338	(2014-01174) CONSTRUCCIÓN DE AULA DICÁCTICA EN LA PRIMARIA GENERAL MIGUEL HIDALGO	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	06/10/2014	22/04/2015	74%	06/10/2014	-	359,519.70	266,198.50	AULA (S)	1
<b>FAM BASICA 2014</b>									359,519.70	266,198.50		

"Baio protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.

**AVANCE FÍSICO FINANCIERO**

FECHA:  
29 DE ABRIL 2022

PERIODO:		FISM 2015											
ENTIDAD:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN					
MUNICIPIO:		FÍSICO		FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS			
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2015-0107	INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CORREGIDORA, COLONIA VALLE DE BICENTENARIO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	VALLE DEL BICENTENARIO	100%	26/05/2015	06/07/2015	0%	26/05/2015	-	32,856.42	-	LUMINARIAS	5	
2015-0219	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE ALTAMIRANO, PRIV. ALTAMIRANO Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, COLONIA TLACOTE EL BAJO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	100%	12/06/2015	06/08/2015	0%	12/12/2015	-	61,882.42	-	LUMINARIAS	10	
<b>FISM 2015</b>									94,738.84	-			

*[Signature]* "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". *[Signature]*

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.

**AVANCE FÍSICO FINANCIERO**

FECHA:  
29 DE ABRIL 2022

PERIODO:	ABRIL 2022	DIRECTO 2020										
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2014-0055	86 913153 ELABORACION DE LOS ESTUDIOS COSTO BENEFICIO, COSTO BENEFICIO SIMPLIFICADO O FICHA TECNICA, ASI COMO LA OBTENCION DE LOS REGISTROS EN LA CARTERA DE PROYECTOS DE LA SHCP, PARA VARIOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL E HIDRAULICOS PLUVIALES EN EL MP	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	30/12/2013	22/03/2014	0%	30/12/2013	-	144,493.92	-	PROYECTO	7.00
2014-0576	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CERRO DE MENDIOLA, ENTRE CALLE PATHE Y CERRO DE MENCHACA, COLONIA LAS AMERICAS II, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZALEZ FLORES	EPIGMEÑO GONZALEZ	100%	29/01/2015	11/03/2015	0%	19/01/2015	-	104,340.59	-	LUMINARIAS	4.00
2015-0133	ESTRUCTURA Y CUBIERTA PARA EL LIENZO CHARRO MUNICIPAL, PARQUE BICENTENARIO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. (PROYECTO INTEGRAL)	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	27/04/2015	21/08/2015	0%	27/04/2015	-	5,990,728.78	-	OBRA	1.00
2016-0262	ASFALTO EN CAMINO DE ACCESO A COMUNIDAD BUENAVISTA	BUENAVISTA	100%	17/02/2017	12/05/2017	21%	-	-	1,916,857.80	410,166.12	OBRA	1.00
2017-0003	PARQUE ARTE URBANO LOMAS DEL VALLE, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ.	LOMAS DEL VALLE	100%	24/03/2017	11/08/2017	0%	07/06/2017	-	2,153,294.45	-	OBRA	1.00
2017-0023	CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR	FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	100%	06/04/2017	27/07/2017	0%	30/05/2017	-	3,445,707.62	-	OBRA	1.00
2017-0176	SUPERVISIÓN EXTERNA CICLOVIA STA. MARIA MAGDALENA.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	13/09/2017	28/03/2018	100%	16/08/2018	20/12/2018	1,042,872.39	1,042,872.39	OBRA	1.00
2019-0128	REGENERACIÓN DE CALLE CELESTINO DÍAZ, COLONIA EL TEPETATE, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	EL TEPETATE	99.6%	24/10/2019	30/01/2020	0%	17/12/2019	-	267,380.14	-	OBRA	1.00
2019-0146	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL PASO INFERIOR EN EL CRUCE CON LA VÍA FÉRREA PARA ACCESO A COLONIA EL BOSQUE.	EL BOSQUE	94%	14/10/2019	30/03/2020	0%	19/12/2019	-	109,591.33	-	PROYECTO	1.00
2019-0178	DREN PLUVIAL SANTA ROSA JAUREGUI, DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	84%	24/03/2020	08/09/2020	48%	13/04/2020	-	9,045,822.41	4,297,630.50	OBRA	1.00
2019-0183	OBRA DE INCORPORACION AL DREN CIMATARIO I, LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO PANORÁMICO, DELEGACION JOSEFA VERGARA.	PANORÁMICO	100%	11/05/2020	03/08/2020	97%	24/07/2020	-	9,531,973.75	9,204,267.20	OBRA	1.00
2020-0001	RENOVACION Y COMPLEMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	24/02/2020	24/08/2020	70%	10/06/2020	-	198,522,533.91	138,859,911.59	OBRA	1.00
2020-0006	TROTAPISTA - PROYECTO	CENTRO HISTORICO	98%	23/10/2020	12/03/2021	82%	18/12/2020	-	5,116,228.79	4,175,418.41	PROYECTO	1.00

**AVANCE FÍSICO FINANCIERO**

FECHA:  
29 DE ABRIL 2022

PERIODO:	DIRECTO 2020														
ENTIDAD:	AVANCE FÍSICO FINANCIERO											INVERSIÓN			
MUNICIPIO:	FÍSICO											FINANCIERO	INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas			
2020-0032	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN COL. 15 DE MAYO	FELIX OSORES SOTOMAYOR	99.6%	24/08/2020	14/12/2020	51%	30/10/2020	-	5,341,183.54	2,744,634.25	OBRA	1.00			
2020-0033	INFRAESTRUCTURA INVIERNO Y JIMÉNEZ	EL TEPETATE	98%	04/05/2020	19/10/2020	96%	14/07/2020	-	21,358,739.38	20,534,083.50	OBRA	1.00			
2020-0102	REHABILITACIÓN DE CANCHAS EN PARQUE UBICADO EN CALLE AGAVE ESQ. CHICHIMECAS, COL. CERRITO COLORADO	CERRITO COLORADO	64%	24/08/2020	19/10/2020	0%	15/10/2020	-	1,488,227.82	-	OBRA	1.00			
2020-0118	URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE LA CALLE PINO SUÁREZ	CENTRO HISTORICO	100%	26/06/2020	16/10/2020	96%	28/08/2020	-	42,508,446.29	40,854,993.51	OBRA	1.00			
2020-0131	INFRAESTRUCTURA DE FÁBRICA/DEPORTE, HÉRCULES	CAYETANO RUBIO	100%	29/09/2020	13/04/2021	99%	20/11/2020	-	27,919,007.27	27,725,089.98	OBRA	1.00			
2020-0145	RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA PLUVIAL DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN TLACOTE EL BAJO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	09/11/2020	26/04/2021	100%	03/12/2020	11/04/2022	50,978,082.42	50,978,082.42	OBRA	1.00			
2020-0149	INFRAESTRUCTURA PLUVIAL, MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y RECONSTRUCCIÓN DE CALLES DE LA COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO ETAPA 1	FELIPE CARRILLO PUERTO	98%	09/11/2020	26/04/2021	88%	13/11/2020	-	38,479,703.42	33,828,176.04	OBRA	1.00			
2020-0155	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO, PLAZA Y REHABILITACIÓN DE MERCADO LOMAS DE CASA BLANCA	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	23/11/2020	30/04/2021	91%	28/12/2020	-	118,960,014.16	108,549,614.26	OBRA	1.00			
2021-0072	RENOVACIÓN Y COMPLEMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	98%	10/05/2021	27/09/2021	36%	11/03/2022	-	23,259,387.13	8,375,385.82	OBRA	1.00			
2021-0145	MANTENIMIENTO VIAL Y RECONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES DE QUERÉTARO, ETAPA 4.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	40%	28/03/2022	22/05/2022	0%	-	-	2,044,206.92	-	OBRA	1.00			
<b>DIRECTO 2020</b>									<b>1,121,492,066.45</b>	<b>1,003,343,568.21</b>					

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SE.

**AVANCE FÍSICO FINANCIERO**

FECHA:  
29 DE ABRIL 2022

PERIODO:	ABRIL 2022	DIRECTO 2021										
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO		FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2021-0016	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GUTIÉRREZ NÁJERA, GARIBALDI, 15 DE MAYO, VIALIDADES EN COLONIA DILIGENCIAS Y ACCESO A FRACCIONAMIENTO LAS BRUJAS	CENTRO HISTORICO	100%	12/04/2021	02/08/2021	88%	15/04/2021		15,799,473.56	13,951,264.60	OBRA	1.00
2021-0017	CUBIERTA LIGERA EN CENTRO DEL ADULTO MAYOR HÉRCULES	HERCULES	100%	05/04/2021	03/05/2021	100%	06/04/2021	11/06/2021	907,395.20	907,395.20	OBRA	1.00
2021-0018	LONARIA E ILUMINACIÓN EN PARQUE DE AV. PLATEROS	PEÑUELAS	100%	26/04/2021	19/07/2021	100%	21/04/2021	22/03/2022	4,385,533.58	4,385,533.58	OBRA	1.00
2021-0019	OBRA EXTERIOR POLIDEPORTIVO SAN PEDRO MARTIR	SAN PEDRO MARTIR	100%	12/04/2021	05/07/2021	100%	15/04/2021	22/07/2021	2,754,949.62	2,754,949.62	OBRA	1.00
2021-0020	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE ALCANTARILLA VEHICULAR DE ACCESO A LA COMUNIDAD	TINAJA DE LA ESTANCIA	100%	12/04/2021	02/08/2021	100%	15/04/2021	29/10/2021	3,949,922.47	3,949,922.47	OBRA	1.00
2021-0021	MANTENIMIENTO VIAL EN VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 23	EL REFUGIO	100%	12/04/2021	17/05/2021	100%	20/04/2021	09/07/2021	7,925,655.96	7,925,655.96	OBRA	1.00
2021-0022	REPARACIÓN DE TALUD EN DREN EL ARENAL	EL ROCIO	100%	05/04/2021	17/05/2021	100%	30/03/2021	18/06/2021	1,600,006.95	1,600,006.95	OBRA	1.00
2021-0025	MANTENIMIENTO VIAL EN VIALIDADES Y CICLOVÍAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO. FRENTE 22	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	12/04/2021	14/06/2021	100%	15/04/2021	17/11/2021	12,647,643.57	12,647,643.57	OBRA	1.00
2021-0026	MANTENIMIENTO VIAL EN ZONA ALEDAÑA AL PARQUE INDUSTRIAL BENITO JUAREZ Y CICLOVÍAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	12/04/2021	07/06/2021	100%	15/04/2021	25/05/2021	10,994,916.25	10,994,916.25	OBRA	1.00
2021-0027	MANTENIMIENTO VIAL EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 25	CENTRO HISTORICO	100%	12/04/2021	17/05/2021	100%	15/04/2021	01/09/2021	12,204,123.10	12,204,123.10	OBRA	1.00
2021-0028	MANTENIMIENTO VIAL EN DIVERSAS VIALIDADES Y CICLOVÍAS EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 24	CENTRO HISTORICO	100%	12/04/2021	10/05/2021	100%	15/04/2021	13/07/2021	3,642,468.50	3,642,468.50	OBRA	1.00
2021-0029	SISTEMA PLUVIAL EN COL. LADERAS DE SAN PEDRO	LADERAS DE SAN PEDRO MARTIR	100%	12/04/2021	27/09/2021	100%	14/04/2021	23/03/2022	9,626,182.08	9,626,182.08	OBRA	1.00
2021-0030	ESTUDIO HIDROLÓGICO DE LA CUENCA TLACOTE, PARA EL PROYECTO EJECUTIVO DE OBRAS DE CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	27/04/2021	17/06/2021	100%	27/04/2021	26/08/2021	1,816,314.38	1,816,314.38	OBRA	1.00



**AVANCE FÍSICO FINANCIERO**

FECHA:  
29 DE ABRIL 2022

PERIODO:		DIRECTO 2021										
ENTIDAD:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO:		FÍSICO		FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2021-0031	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES UBICADA EN CALLE QUERÉTARO ESQ. CAMPECHE EN SAN JOSÉ EL ALTO	SAN JOSE EL ALTO	100%	12/04/2021	05/07/2021	100%	19/04/2021	29/10/2021	2,820,902.06	2,820,902.06	OBRA	1.00
2021-0032	URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE PRIVADAS EN LA CALLE JOSÉ MA. PINO SUÁREZ: 1A PRIVADA PINO SUÁREZ, 2DA PRIVADA PINO SUÁREZ, 3RA PRIVADA PINO SUÁREZ Y PRIVADA CERVANTES SAAVEDRA, CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	12/04/2021	30/08/2021	91%	19/04/2021		7,996,306.21	7,248,525.53	OBRA	1.00
2021-0033	ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE SANO ESPARCIMIENTO "DEPORTIVA LA PURISIMA"	HERCULES	100%	12/04/2021	27/09/2021	92%	15/04/2021		68,845,564.86	63,572,534.13	OBRA	1.00
2021-0034	BACHEO EMERGENTE EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	12/04/2021	05/07/2021	100%	19/04/2021	02/09/2021	18,652,740.35	18,652,740.35	OBRA	1.00
2021-0037	MANTENIMIENTO VIAL CON DIVERSOS TIPOS DE PAVIMENTO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO. FRENTE 20	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	12/04/2021	07/06/2021	100%	15/04/2021	08/10/2021	16,992,209.34	16,992,209.34	OBRA	1.00
2021-0039	REHABILITACIÓN CALLES E INFRAESTRUCTURA DE LA COLONIA CIMATARIO 2A. SECCIÓN	CENTRO HISTORICO	100%	12/04/2021	08/11/2021	1%	23/04/2021		9,270,227.49	102,993.11	OBRA	1.00
2021-0041	CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL FRAY JUNÍPERO SERRA	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	10/05/2021	02/08/2021	100%	03/05/2021	07/10/2021	4,991,042.29	4,991,042.29	OBRA	1.00
2021-0042	MEJORAMIENTO DE CÁRCAMO DE REBOMBEO Y RENIVELACIÓN DE CALLE MANDARINAS Y LIMONES, COLONIA LA HUERTA	LA HUERTA	99%	12/04/2021	02/08/2021	92%	19/04/2021		8,849,178.51	8,150,230.59	OBRA	1.00
2021-0043	CONSTRUCCIÓN DE TORRENTERA EN AV. DEL PARQUE Y CONEXIÓN AL CANAL PLUVIAL DE LA CALLE J. GUADALUPE VELÁZQUEZ, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	LA ALHAMBRA	100%	05/04/2021	03/05/2021	100%	06/04/2021	17/05/2021	283,394.06	283,394.06	OBRA	1.00
2021-0044	CONSTRUCCIÓN DE PASO VEHICULAR SOBRE CANAL	SANTO NIÑO DE PRAGA	100%	05/04/2021	21/06/2021	100%	06/04/2021	21/04/2021	1,348,669.21	1,348,669.21	OBRA	1.00
2021-0048	CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS EN CETIS 16	SAN PEDRITO PEÑUELAS	100%	10/06/2021	02/09/2021	100%	16/06/2021	08/10/2021	1,980,434.44	1,980,434.44	OBRA	1.00
2021-0050	CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE SKATEBOARD Y BMX, PARQUE ALCANFORES SUR	LA FLORIDA	99%	24/05/2021	13/09/2021	99%	26/05/2021		19,997,016.19	19,849,902.40	OBRA	1.00
2021-0071	PROPUESTA DE LIMPIEZA DEL CONJUNTO DE MONUMENTOS AFECTADOS POR PINTAS: MONUMENTO A LA CORREGIDORA, ACUEDUCTO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, JARDÍN CONSTITUCIÓN, CALLE MADERO Y FUENTE DE NEPTUNO DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD	CENTRO HISTORICO	100%	15/04/2021	10/06/2021	100%	03/05/2021	27/08/2021	944,337.45	944,337.45	OBRA	1.00



**AVANCE FÍSICO FINANCIERO**

FECHA:  
29 DE ABRIL 2022

PERÍODO:		DIRECTO 2021										
ENTIDAD:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO:		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2021-0072	RENOVACIÓN Y COMPLEMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	98%	10/05/2021	27/09/2021	92%	14/05/2021	-	80,040,696.93	73,709,375.83	OBRA	1.00
2021-0073	MANTENIMIENTO VIAL EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO. FRENTE 26	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	01/06/2021	10/08/2021	100%	01/06/2021	18/11/2021	22,809,722.19	22,809,722.19	OBRA	1.00
2021-0087	HABILITADO DE AREA PARA BODEGA EN EL PREESCOLAR "LA CORREGIDORA", EN LA COLONIA SANTA CATARINA	SANTA CATARINA	100%	13/05/2021	10/06/2021	100%	13/05/2021	16/12/2021	612,271.66	612,271.66	OBRA	1.00
2021-0098	MANTENIMIENTO VIAL EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO. FRENTE 27	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	24/05/2021	16/08/2021	100%	20/05/2021	01/09/2021	8,983,994.59	8,983,994.59	OBRA	1.00
2021-0105	MANTENIMIENTO VIAL EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN EPIGEMENIO GONZÁLEZ, FRENTE 28 DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	SAN PEDRITO PEÑUELAS	100%	01/07/2021	09/09/2021	100%	09/07/2021	16/12/2021	9,143,826.44	9,143,826.44	OBRA	1.00
2021-0107	RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA EN VIALIDADES DE LA COLONIA ENSUEÑO PRIMERA ETAPA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	ENSUEÑO	100%	09/07/2021	24/09/2021	100%	16/07/2021	15/12/2021	18,995,005.01	18,995,005.01	OBRA	1.00
2021-0108	CENTRO DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	MOMPANI	100%	09/07/2021	24/09/2021	98%	23/07/2021	-	27,899,856.58	27,411,006.58	OBRA	1.00
2021-0109	NÚCLEO URBANO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	87%	09/07/2021	24/09/2021	43%	20/07/2021	-	12,188,875.72	5,289,105.90	OBRA	1.00
2021-0112	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS "ACCIONES PREVENIR"	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	09/08/2021	20/09/2021	100%	11/08/2021	16/02/2022	2,786,650.35	2,786,650.35	OBRA	1.00
2021-0114	URBANIZACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN CALLE PROL. MIGUEL HIDALGO EN SAN PEDRO MÁRTIR	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	27/07/2021	21/09/2021	98%	03/08/2021	-	13,825,111.53	13,544,113.99	OBRA	1.00
2021-0120	REMODELACIÓN DE PLAZA SANTA CECILIA, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	99%	06/09/2021	23/01/2022	77%	03/09/2021	-	45,025,933.30	34,521,751.06	OBRA	1.00
2021-0121	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA COLONIA EL GRANJENAL (EJIDO SAN PABLO), PRIMERA ETAPA	EL GRANJENAL	100%	06/09/2021	23/01/2022	100%	04/10/2021	24/02/2022	2,753,503.31	2,753,503.31	OBRA	1.00
2021-0122	CENTRO DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (STAND DE TIRO REAL)	MOMPANI	100%	08/09/2021	02/11/2021	100%	06/10/2021	23/03/2022	51,134,004.80	51,134,004.80	OBRA	1.00

**AVANCE FÍSICO FINANCIERO**

FECHA:  
29 DE ABRIL 2022

PERIODO:		DIRECTO 2021											
ENTIDAD:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN					
MUNICIPIO:		FÍSICO		FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2021-0127	ADECUACIÓN GEOMÉTRICA Y SEMAFÓRICA DEL 2° RETORNO DEL EJE CONSTITUCIÓN DE 1917, EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	18/11/2021	29/12/2021	100%	19/11/2021	03/02/2022	1,603,616.49	1,603,616.49	OBRA	1.00	
2021-0128	REPOSICIÓN DE BARDAS PERIMETRALES EN CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO, CAF SANTA ROSA JÁUREGUI, CAF LOMA BONITA Y CDC MORELOS.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	05/11/2021	02/12/2021	100%	05/11/2021	16/12/2021	1,493,278.52	1,493,278.52	OBRA	1.00	
2021-0133	MANTENIMIENTO DE ACCESO A LA COLONIA QUINTAS DEL MARQUÉS Y SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL, EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	24/11/2021	04/01/2022	100%	09/11/2021	14/02/2022	3,649,454.77	3,649,454.77	OBRA	1.00	
2021-0134	OBRAS EMERGENTES POR CONTINGENCIA EN LAS COLONIAS INDUSTRIAL, CASA BLANCA, MENCHACA II Y ROMA.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	05/10/2021	24/01/2022	100%	12/11/2021	09/02/2022	46,285,684.98	46,285,684.98	OBRA	1.00	
2021-0135	OBRAS EMERGENTES POR CONTINGENCIA EN LA COLONIA SANTA MARÍA MAGDALENA.	SANTA MARIA MAGDALENA	100%	07/10/2021	23/02/2021	100%	02/12/2021	05/04/2022	24,995,410.02	24,995,410.02	OBRA	1.00	
2021-0136	PLAN MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN DE PAVIMENTOS, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	20%	29/12/2021	09/08/2022	10%	24/01/2022	-	7,029,930.60	735,954.41	OBRA	1.00	
2021-0139	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA OBRA "CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA"	EJIDO SAN PABLO	50%	03/01/2022	30/01/2022	0%	-	-	176,227.26	-	OBRA	1.00	
2021-0140	ESTUDIO COSTO BENEFICIO Y DE IMPACTO VIAL PARA LA OBRA "CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA"	EJIDO SAN PABLO	99%	03/01/2022	13/03/2022	58%	22/02/2022	-	855,277.52	495,028.63	OBRA	1.00	
2021-0141	ESTUDIO HIDROLÓGICO Y DISEÑO DE REGULACIÓN PLUVIAL PARA LA OBRA "CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA"	EJIDO SAN PABLO	60%	03/01/2022	27/03/2022	0%	-	-	858,865.15	-	OBRA	1.00	
2021-0142	ANTEPROYECTO DEL "CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA, QUERÉTARO, QRO."	EJIDO SAN PABLO	98%	03/01/2022	13/02/2022	27%	11/03/2022	-	10,348,000.01	2,813,621.24	OBRA	1.00	
2021-0143	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA LA OBRA "CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA"	EJIDO SAN PABLO	100%	03/01/2022	30/01/2022	100%	24/01/2022	02/03/2022	786,363.64	786,363.64	OBRA	1.00	
2021-0144	MECÁNICA DE SUELOS PARA LA OBRA "CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA"	EJIDO SAN PABLO	100%	03/01/2022	30/01/2022	100%	24/01/2022	15/02/2022	394,945.12	394,945.12	OBRA	1.00	
2021-0145	MANTENIMIENTO VIAL Y RECONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES DE QUERÉTARO, ETAPA 4.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	40%	28/03/2022	22/05/2022	0%	-	-	1,455,793.07	-	OBRA	1.00	



**AVANCE FÍSICO FINANCIERO**

FECHA:  
29 DE ABRIL 2022

PERIODO: ABRIL 2022		DIRECTO 2021										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2021-0146	MANTENIMIENTO VIAL EN DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 35.	MUNICIPIO DE QUERETARO	83%	31/01/2022	22/05/2022	34%	26/01/2022	-	48,524,511.95	16,420,672.19	OBRA	1.00
2022-0001	SALÓN DE USOS MÚLTIPLES PARA ADULTOS MAYORES, QUINTAS DEL MARQUES	CENTRO HISTORICO	0%	-	-	0%	-	-	7,983,818.10	-	OBRA	1.00
2022-0002	ELABORACIÓN DE PROYECTOS ESTRUCTURALES Y FIRMAS RESPONSIVAS PARA PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	2%	25/04/2022	26/03/2023	0%	-	-	1,999,999.22	-	OBRA	1.00
2022-0003	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE TOPOGRAFÍA PARA PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	7%	16/03/2022	17/01/2023	0%	-	-	1,898,548.05	-	OBRA	1.00
2022-0004	AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LOMAS DEL TEPEYAC	LOMAS DEL TEPEYAC	2%	19/04/2022	11/07/2022	0%	-	-	7,795,892.97	-	OBRA	1.00
2022-0005	ESTABILIZACIÓN DE MURO EN CENTRO DE ACOPIO JURICA	JURICA	2%	18/04/2022	07/08/2022	0%	-	-	550,930.17	-	OBRA	1.00
2022-0006	TRABAJO ADICIONALES DE CENTRO CULTURAL EPIGMENIO GONZÁLEZ	UNIDAD NACIONAL	2%	19/04/2022	31/10/2022	0%	-	-	11,898,481.32	-	OBRA	1.00
2022-0007	RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA DE LA CALLE ACUARIO EN LA COLONIA BOLAÑOS DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO, EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	BOLAÑOS	0%	16/05/2022	07/08/2022	0%	-	-	5,498,997.16	-	OBRA	1.00
2022-0008	CIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN CON BARRERA METÁLICA DE AV. REFORMA EN COLONIA RANCHO SAN ANTONIO, DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO, EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	RANCHO SAN ANTONIO	0%	25/04/2022	19/06/2022	0%	-	-	1,499,995.16	-	OBRA	1.00
2022-0009	BACHEO EMERGENTE	MUNICIPIO DE QUERETARO	0%	-	-	0%	-	-	13,191,991.39	-	OBRA	1.00
2022-0010	REENCARPETADO DE CALLES EN LA COL. EL VERGEL (PRIMERA ETAPA)	EL VERGEL	0%	16/05/2022	07/08/2022	0%	-	-	14,998,262.51	-	OBRA	1.00
2022-0011	RECONSTRUCCIÓN DE LATERALES Y DESINCORPORACIONES DAÑADAS EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO FRENTE 1	MUNICIPIO DE QUERETARO	0%	25/04/2022	05/06/2022	0%	-	-	1,829,973.20	-	OBRA	1.00
2022-0012	MEJORAMIENTO DE LA AV. DEL ROSAL, VALLE ENCANTADO	VALLE ENCANTADO	0%	16/05/2022	10/07/2022	0%	-	-	3,339,999.89	-	OBRA	1.00

**AVANCE FÍSICO FINANCIERO**

FECHA:  
29 DE ABRIL 2022

PERIODO:	ABRIL 2022	DIRECTO 2021										
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSIÓN					
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO		FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS			
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2022-0013	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN POLIDEPORTIVO SAN PEDRO MÁRTIR	SAN PEDRO MARTIR	0%	16/05/2022	02/10/2022	0%	-	-	14,999,999.98	-	OBRA	1.00
2022-0014	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE GEOTÉCNIA PARA PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	0%	25/04/2022	26/03/2023	0%	-	-	1,991,543.04	-	OBRA	1.00
2022-0015	OBRA COMPLEMENTARIA PALMA CYCA (DE PALMA COCOTERA A ANILLO VIAL FRAY JUNIPERO SERRA)	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	0%	-	-	0%	-	-	119,999,991.82	-	OBRA	1.00
2022-0016	RENOVACIÓN Y COMPLEMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO TERCERA ETAPA	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	0%	16/05/2022	30/10/2022	0%	-	-	59,468,600.11	-	OBRA	1.00
2022-0017	REHABILITACIÓN DE LAS CALLES CAMPECHE, IRAPUATO Y TIJUANA DE SAN JOSÉ EL ALTO	SAN JOSE EL ALTO	0%	-	-	0%	-	-	3,384,651.96	-	OBRA	1.00
2022-0018	REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA CENTRO CULTURAL Y SERVICIOS MUNICIPALES EN LA UNIDAD DEPORTIVA LA LAGARTUA	JURIQUILLA	0%	-	-	0%	-	-	4,695,617.38	-	OBRA	1.00
2022-0019	COLECTOR PLUVIAL Y TORRENTERA QUE CONECTA A DREN SOBRE PROL. EZEQUIEL MONTES	SAN PABLO TECNOLÓGICO	0%	-	-	0%	-	-	3,352,970.50	-	OBRA	1.00
2022-0020	MANTENIMIENTO VIAL EN CALLE REFORMA, ENTRE CAMINO REAL Y JURICA, COLONIA SAN PABLO	SAN PABLO	0%	25/04/2022	22/05/2022	0%	-	-	1,399,999.95	-	OBRA	1.00
2022-0021	SUSTITUCIÓN DE RECUBRIMIENTO TOTAL EN DOMO DEL CENTRO CIVICO	CENTRO SUR	0%	-	-	0%	-	-	8,940,532.50	-	OBRA	1.00
2022-0022	INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	0%	-	-	0%	-	-	4,999,999.98	-	OBRA	1.00
2022-0023	REENCARPETADO DE CALLES EN COL. SOLIDARIDAD	SOLIDARIDAD	0%	-	-	0%	-	-	3,499,999.97	-	OBRA	1.00
2022-0024	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA Y TECHUMBRE EN CECYTEQ NO. 11 PLANTEL TINAJA DE LA ESTANCIA	TINAJA DE LA ESTANCIA	0%	-	-	0%	-	-	8,436,885.99	-	OBRA	1.00
2022-0025	CONSTRUCCIÓN CASA DE CULTURA FÉLIX OSORES SOTOMAYOR, ESTACIONAMIENTO Y VIALIDAD (PRIMERA ETAPA)	EX. HDA. SANTA ANA	0%	-	-	0%	-	-	11,598,694.22	-	OBRA	1.00
2022-0026	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN Y ANEXOS EN PREESCOLAR JOSÉ IGNACIO VILLASEÑOR CERVANTES Y ALDAMA	LA LOMA IX	0%	-	-	0%	-	-	1,809,995.21	-	OBRA	1.00
2022-0027	MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COLONIA TENOCHTITLÁN	TENOCHTITLAN	0%	-	-	0%	-	-	11,184,212.51	-	OBRA	1.00
2022-0029	REVESTIMIENTO DE TALUD RÍO HONDO, MENCHACA III	MENCHACA III	0%	-	-	0%	-	-	8,291,073.81	-	OBRA	1.00
2022-0030	REPARACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA SAN PABLO, EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	SAN PABLO	0%	-	-	0%	-	-	2,234,598.16	-	OBRA	1.00
2022-0031	AGUA POTABLE Y DRENAJE EN EL GRANJENAL	EL GRANJENAL	0%	-	-	0%	-	-	1,669,388.14	-	OBRA	1.00
2022-0032	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE TOPOGRAFÍA PARA PROYECTOS DE OBRA EN ZONA NORPONIENTE EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	0%	-	-	0%	-	-	1,999,999.98	-	OBRA	1.00



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:  
29 DE ABRIL 2022

PERIODO:	ABRIL 2022	DIRECTO 2021										
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSIÓN					
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO		FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS			
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2022-0033	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA DEL ICATEQ	PUERTAS DE SAN MIGUEL	0%	-	-	0%	-	-	3,437,973.55	-	OBRA	1.00
2022-0034	CONSTRUCCIÓN DE LONARIA EN PLAZA CÍVICA DE LA SECUNDARIA GRAL. NO. 6 JOSEFINA NOVA DE GONZÁLEZ	HERCULES	0%	-	-	0%	-	-	1,510,752.20	-	OBRA	1.00
2022-0035	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN PRIMARIA VICTOR HERNÁNDEZ COBARRUBIAS	VILLAS DE SANTIAGO	0%	-	-	0%	-	-	1,319,999.99	-	OBRA	1.00
2022-0036	REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EXISTENTE, A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE NEVADA DESDE CALLE CASCADA HASTA CALLE LAGOS.	OJO DE AGUA	0%	-	-	0%	-	-	2,276,298.01	-	OBRA	1.00
2022-0037	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES PARA PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	0%	-	-	0%	-	-	1,800,484.82	-	OBRA	1.00
2022-0038	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE CACHIBOL Y LONARIA EN PLAZA BICENTENARIO, COLONIA TEJAS, DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO.	TEJAS	0%	-	-	0%	-	-	2,065,122.76	-	OBRA	1.00
2022-0039	REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COMUNIDAD DE LA GOTERA SANTA ROSA JÁUREGUI	LA GOTERA	0%	-	-	0%	-	-	2,610,169.17	-	OBRA	1.00
2022-0040	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA J. MA. TRUCHUELO	LOMAS DE CASA BLANCA	0%	-	-	0%	-	-	34,959,749.21	-	OBRA	1.00
2022-0041	REHABILITACIÓN DE MÓDULOS DE SANITARIOS EN EL C.O.B.A.Q. NO. 1 "SATÉLITE"; COLONIA SATÉLITE, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR.	SATELITE	0%	-	-	0%	-	-	2,264,104.29	-	OBRA	1.00
2022-0042	RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA EN LA COLONIA SANTA MÓNICA	SANTA MONICA	0%	-	-	0%	-	-	14,999,999.99	-	OBRA	1.00
2022-0043	RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA EN COL. MANSIONES DEL VALLE	MANSIONES DEL VALLE	0%	-	-	0%	-	-	34,946,784.97	-	OBRA	1.00
2022-0044	ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS "ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE GEOTÉCNIA PARA PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA EN ZONA NORPONIENTE EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO"	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	0%	-	-	0%	-	-	610,178.66	-	OBRA	1.00
									1,233,454,339.39	693,036,311.17		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respecto al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF



**AVANCE FÍSICO FINANCIERO**

FECHA:  
29 DE ABRIL 2022

PERIODO:	GEQ 2020											
ENTIDAD:	AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN			METAS		
MUNICIPIO:	FÍSICO		FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Terminó	%	Fecha Inicio	Fecha Terminó	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2021-0130	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN BAHÍAS DE TRANSPORTE PÚBLICO EN AV. IGNACIO ZARAGOZA, DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	24/11/2021	25/01/2022	100%	18/11/2021	18/02/2022	1,021,480.44	1,021,480.44	OBRA	1.00
<b>GEQ 2020</b>									<b>8,353,376.02</b>	<b>8,353,376.02</b>		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.



**AVANCE FÍSICO FINANCIERO**

FECHA:  
29 DE ABRIL 2022

PERIODO: ABRIL 2022		GEQ 290 ISN 2021											
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN					
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS			
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2021-0138	MANTENIMIENTO VIAL EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 34.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	93.8%	27/12/2021	17/04/2021	100%	14/02/2022		2,206,347.45	2,206,347.45	OBRA	1.00	
GEQ 290 ISN 2021									283,845,178.81	283,845,178.81			

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionada por la SF.



**AVANCE FÍSICO FINANCIERO**

FECHA:  
29 DE ABRIL 2022

PERIODO: ABRIL 2022		GEQ 115 ISN 2021											
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN					
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS			
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2021-0116	REHABILITACIÓN CALLES E INFRAESTRUCTURA DE LA COLONIA CIMATARIO 3A. SECCIÓN, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	CIMATARIO	100%	02/08/2021	20/12/2021	100%	09/08/2021	07/04/2022	63,480,278.90	63,480,278.90	OBRA	1.00	
2021-0130	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN BAHÍAS DE TRANSPORTE PÚBLICO EN AV. IGNACIO ZARAGOZA, DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	24/11/2021	25/01/2022	100%	18/11/2021	18/02/2022	5,865,511.80	5,865,511.80	OBRA	1.00	
2022-0028	REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN CALLE MAR MEDITERRANEO, COL. LAS HADAS	LAS HADAS	0%	-	-	0%	-	-	1,434,154.65	-	OBRA	1.00	
<b>GEQ 115 ISN 2021</b>									<b>116,174,533.89</b>	<b>114,740,379.24</b>			

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.



**AVANCE FÍSICO FINANCIERO**

FECHA:  
29 DE ABRIL 2022

PERIODO: ABRIL 2022		GEQ 99.8 ISN 2021											
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN					
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2021-0129	URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA CALLE JOSÉ MA. PINO SUÁREZ DE IGNACIO PÉREZ A AV. TECNOLÓGICO, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	83%	18/11/2021	09/03/2022	43%	22/12/2021	-	19,884,005.13	8,507,414.98	OBRA	1.00	
2021-0132	MANTENIMIENTO VIAL Y RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA DE LA COLONIA EL CARRIZAL	EL CARRIZAL	79%	18/11/2021	23/02/2022	49%	23/11/2021	-	20,789,026.16	10,259,679.31	OBRA	1.00	
2021-0138	MANTENIMIENTO VIAL EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 34	MUNICIPIO DE QUERETARO	93.8%	27/12/2021	17/04/2021	94%	27/01/2022	-	59,437,658.57	55,817,093.40	OBRA	1.00	
2022-0028	REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN CALLE MAR MEDITERRÁNEO, COL. LAS HADAS	LAS HADAS	0%	-	-	0%	-	-	2,208,288.49	-	OBRA	1.00	
<b>GEQ 99.8 ISN 2021</b>									<b>102,318,978.35</b>	<b>74,584,187.69</b>			

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.



**AVANCE FÍSICO FINANCIERO**

FECHA:  
29 DE ABRIL 2022

PERIODO:		HABITAT MUNICIPAL											
ENTIDAD:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN					
MUNICIPIO:		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Terminó	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2016-0168	MEJORAMIENTO DE LA FISIONOMÍA URBANA DEL ANDADOR DE ACCESO PRINCIPAL A LA ALAMEDA HIDALGO PRIMERA ETAPA, COLONIA CENTRO	CENTRO HISTORICO	100%	02/09/2016	16/12/2016	0%	05/10/2016	-	1,753,906.61	-	OBRA	1.00	
<b>HABITAT MUNICIPAL</b>									<b>1,753,906.61</b>	<b>-</b>			

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF