



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:  
AL 31 DE DICIEMBRE 2022

PERIODO:		FISM-DF 2022										
ENTIDAD:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2022-0046	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN CALLE HACIENDA LA PURISIMA DESDE CALLE HACIENDA LA SOLANA HASTA CALLE SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUELITO DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SAN MIGUELITO	100%	21/06/2022	15/08/2022	100%	16/06/2022	19/08/2022	979,612.84	979,612.84	HAB	149
2022-0047	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN SECUNDARIA TÉCNICA JOSÉ MA LUIS MORA EN LA LOCALIDAD DE TLACOTE EL BAJO DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	TLACOTE EL BAJO	100%	21/06/2022	12/09/2022	100%	26/07/2022	16/12/2022	2,172,480.52	2,172,480.52	AM	211
2022-0048	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN CALLE CERRADA DIEZ DE DICIEMBRE DE LA COLONIA INDEPENDENCIA DE SAN JOSÉ EL ALTO DELEGACIÓN EPIGIMENIO GONZÁLEZ FLORES	INDEPENDENCIA	100%	21/06/2022	15/08/2022	100%	20/06/2022	19/12/2022	391,379.28	391,379.28	HAB	298
2022-0049	MANTENIMIENTO DE AULAS EN PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC MIGUEL DOMÍNGUEZ EN LA COLONIA SAN PEDRO MARTIR DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	SAN PEDRO MARTIR	100%	06/07/2022	27/09/2022	100%	04/07/2022	17/10/2022	2,303,795.49	2,303,795.49	AM	366
2022-0050	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ DE MIGUEL HIDALGO A FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EN LA LOCALIDAD DE TLACOTE EL BAJO DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	TLACOTE EL BAJO	100%	06/07/2022	02/08/2022	100%	06/07/2022	21/10/2022	3,330,317.47	3,330,317.47	HAB	2,758
2022-0051	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE LA CALLE SANTA ANA EN EL TRAMO FORMADO POR EL CIRCUITO DE LA CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA LOCALIDAD TLACOTE EL BAJO DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	TLACOTE EL BAJO	100%	20/07/2022	13/09/2022	100%	19/07/2022	14/11/2022	2,227,976.17	2,227,976.17	HAB	2,666
2022-0052	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE ROCA NEGRA DE CALLE DESIERTO DE ANTARES A PROLONGACIÓN JALISCO EN LA COLONIA EL OASIS EN SAN JOSÉ EL ALTO DELEGACIÓN EPIGIMENIO GONZÁLEZ FLORES	EL OASIS	100%	06/07/2022	30/08/2022	100%	01/07/2022	20/10/2022	4,449,663.51	4,449,663.51	HAB	483
2022-0053	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EXISTENTE A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN PRIVADA SAN PEDRO DE CALLE SAN PEDRO HASTA SU TERMINACION EN SAN JOSÉ EL ALTO DELEGACIÓN EPIGIMENIO GONZÁLEZ FLORES	SAN JOSE EL ALTO	100%	21/06/2022	18/07/2022	100%	17/06/2022	26/08/2022	512,722.54	512,722.54	HAB	54
2022-0054	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE IGNACIO ALLENDE A LA LATERAL DE LA CARRETERA CINCUENTA Y SIETE EN LA COLONIA CENTRO DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	CENTRO	100%	21/06/2022	01/08/2022	100%	23/06/2022	08/11/2022	1,848,585.78	1,848,585.78	HAB	140
2022-0055	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE DESDE CALLE MIGUEL HIDALGO HASTA CALLE CONSTITUCIÓN EN LA COMUNIDAD CENTRO DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	CENTRO	100%	06/07/2022	30/08/2022	100%	04/07/2022	08/12/2022	2,978,766.89	2,978,766.89	HAB	385
2022-0056	MANTENIMIENTO DE AULAS EN SECUNDARIA TÉCNICA BENITO JUÁREZ EN LA COLONIA MOLINOS DE LA ERA DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	MOLINOS DE LA ERA	100%	28/07/2022	07/09/2022	100%	05/08/2022	17/10/2022	1,537,334.85	1,537,334.85	AM	1,413



AVANCE FISICO FINANCIERO

FECHA:  
AL 31 DE DICIEMBRE 2022

PERIODO: DICIEMBRE 2022		FISM-DF 2022										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2022-0057	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN PRIMARIA FRANCISCO I MADERO JOSÉ MA PINO SUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE LA VERSOLLILLA DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	LA VERSOLLILLA	100%	21/06/2022	12/09/2022	100%	17/06/2022	11/11/2022	1,487,253.56	1,487,253.56	AM	105
2022-0058	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE LA CALLE INDEPENDENCIA Y CONTINUACIÓN CON VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD TLACOTE EL BAJO DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	TLACOTE EL BAJO	100%	06/07/2022	02/08/2022	100%	04/07/2022	10/11/2022	3,970,157.34	3,970,157.34	HAB	2,160
2022-0059	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE, A BASE DE CONCRETO ASFALTICO. INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DESDE CALLE INDEPENDENCIA HASTA CALLE GUANAJUATO, EN LA COLONIA EL PEDREGAL, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	EL PEDREGAL	100%	06/07/2022	30/08/2022	100%	29/06/2022	23/12/2022	10,837,280.26	10,837,280.26	HAB	890
2022-0060	CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE ARQUITOS DE LA CALLE SÁNCHEZ A CIRCUITO MOISÉS SOLANA EN LA COMUNIDAD DE SOLANA TROJES EN LA DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SOLANA LAS TROJES	100%	21/06/2022	10/10/2022	100%	16/06/2022	19/12/2022	591,357.93	591,357.93	HAB	261
2022-0061	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE JUAN ÁLVAREZ DESDE CALLE PROL INDEPENDENCIA HASTA LATERAL CARRETERA CINCUENTA Y SIETE COLONIA BENITO JUÁREZ DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	BENITO JUÁREZ	100%	06/07/2022	30/08/2022	100%	04/07/2022	19/12/2022	2,089,288.07	2,089,288.07	HAB	320
2022-0062	REHABILITACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN EL TRAMO FORMADO POR EL CIRCUITO DE LA CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA Y CALLE SANTA ANA LOCALIDAD TLACOTE EL BAJO DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	TLACOTE EL BAJO	100%	21/06/2022	10/10/2022	100%	16/06/2022	19/12/2022	1,020,986.84	1,020,986.84	HAB	455
2022-0063	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EXISTENTE A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE MARIANO ESCOBEDO DESDE CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE HASTA CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA CENTRO DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	CENTRO	100%	06/07/2022	13/09/2022	100%	04/07/2022	17/10/2022	2,933,059.62	2,933,059.62	HAB	320
2022-0064	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE SOBRE PLAZA CÍVICA EN PREESCOLAR MAGDALENA MARTÍNEZ MARTÍNEZ EN LA COLONIA CENTRO DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	18/08/2022	09/11/2022	100%	25/10/2022	19/12/2022	1,385,454.61	1,385,454.61	AM	260
2022-0065	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO LONARIA EN PREESCOLAR CARLOS PELLICER EN LA LOCALIDAD DE EL NABO EN LA DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	EL NABO	100%	21/06/2022	12/09/2022	100%	20/07/2022	06/10/2022	1,260,512.61	1,260,512.61	AM	195
2022-0066	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS ADOSADAS EN TELESECUNDARIA JOSEFA VERGARA EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRE DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	SALITRE	100%	28/07/2022	07/09/2022	100%	05/08/2022	18/11/2022	1,265,563.46	1,265,563.46	AM	96
2022-0067	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PREESCOLAR CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA EN LA COLONIA FUNDADORES DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	FUNDADORES	100%	28/07/2022	19/10/2022	100%	14/10/2022	19/12/2022	1,225,465.59	1,225,465.59	AM	310
2022-0068	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CERRADA DIEZ DE DICIEMBRE DE LA COLONIA INDEPENDENCIA DE SAN JOSÉ EL ALTO, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	INDEPENDENCIA	100%	28/07/2022	24/08/2022	100%	13/10/2022	13/10/2022	231,838.21	231,838.21	HAB	60



AVANCE FISICO FINANCIERO

FECHA:  
AL 31 DE DICIEMBRE 2022

PERIODO:	FISM-DF 2022											
ENTIDAD:	AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN			
MUNICIPIO:	FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2022-0075	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE CHIHUAHUA DESDE CALLE MEXICO HASTA QUINIENTOS ML EN LA LOCALIDAD DE LA VERSOLILLA DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI	LA VERSOLILLA	100%	11/08/2022	07/09/2022	100%	12/08/2022	21/12/2022	2,846,141.69	2,846,141.69	HAB	500
2022-0076	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL SIETE EN SECUNDARIA JOSÉ MA MORELOS Y PAVÓN EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI	BUENAVISTA	100%	11/08/2022	02/11/2022	100%	10/08/2022	19/12/2022	4,940,114.08	4,940,114.08	HAB	1,749
2022-0077	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA PRIVADA ZARAGOZA EN CIENTO OCHENTA ML DE LA COLONIA LAS LAJITAS DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI	LAS LAJITAS	100%	28/07/2022	05/10/2022	100%	25/10/2022	19/12/2022	683,237.50	683,237.50	HAB	108
2022-0078	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE LA CALLE ARQUITOS ENTRE EL CIRCUITO MOISÉS SOLANA EN LA COMUNIDAD SOLANA TROJES EN LA DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI	SOLANA LAS TROJES	100%	11/08/2022	07/09/2022	100%	10/11/2022	19/12/2022	3,024,050.97	3,024,050.97	HAB	370
2022-0080	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EXISTENTE A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE OCHO DE AVENIDA EPIGENIO GONZÁLEZ A CALLE CINCO Y EN LA CALLE OPALO DE CARRETERA A CHICHIMEQUILLAS A CALLE OCHO EN LA COLONIA NUEVA CREACIÓN EN SAN JOSÉ EL ALTO DELEGACION EPIGENIO GONZÁLEZ FLORES	NUEVA CREACIÓN	100%	11/08/2022	07/09/2022	100%	11/08/2022	24/11/2022	4,182,421.27	4,182,421.27	HAB	481
2022-0082	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EXISTENTE A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE CHIAPAS DE CALLE QUERÉTARO A CARRETERA CHICHIMEQUILLAS EN LA CALLE PUEBLA DE CALLE QUERÉTARO A CARRETERA CHICHIMEQUILLAS Y EN LA CALLE MEXICO DE CALLE QUERÉTARO A CARRETERA	SAN JOSE EL ALTO	100%	11/08/2022	05/10/2022	100%	06/10/2022	08/12/2022	2,698,945.86	2,698,945.86	HAB	293
2022-0083	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JUAN ÁLVAREZ DESDE CALLE PROL INDEPENDENCIA HASTA LATERAL CARRETERA CINCUENTA Y SIETE COLONIA BENITO JUÁREZ DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI	BENITO JUÁREZ	100%	18/08/2022	12/10/2022	100%	12/10/2022	22/11/2022	275,298.86	275,298.86	HAB	310
2022-0084	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN ÁLVAREZ DESDE CALLE PROL INDEPENDENCIA HASTA LATERAL CARRETERA CINCUENTA Y SIETE COLONIA BENITO JUAREZ DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI	BENITO JUÁREZ	100%	28/07/2022	21/09/2022	100%	09/08/2022	18/11/2022	1,495,274.06	1,495,274.06	HAB	310
2022-0086	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE LA GOTERA DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI	LA GOTERA	100%	28/07/2022	24/08/2022	100%	26/07/2022	06/12/2022	1,864,790.05	1,864,790.05	AM	372
2022-0095	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HACIENDA MONTENEGRO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUELITO DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI	SAN MIGUELITO	100%	28/07/2022	21/09/2022	100%	05/10/2022	29/11/2022	696,550.05	696,550.05	HAB	100
2022-0102	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y REHABILITACIÓN DE PLAZA CIVICA EN CAM QUERETARO TURNO MATUTINO LAS CAMPANAS TURNO VESPERTINO EN LA COLONIA CENTRO DELEGACION CENTRO HISTORICO	CENTRO HISTORICO	100%	11/08/2022	19/10/2022	100%	09/08/2022	10/11/2022	1,980,674.56	1,980,674.56	AM	444



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:  
AL 31 DE DICIEMBRE 2022

PERIODO:		FISM-DF 2022										
ENTIDAD:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO:		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2022-0104	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ARQUITOS DE LA CALLE SÁNCHEZ A CIRCUITO MOISÉS SOLANA EN LA COMUNIDAD DE SOLANA TROJES EN LA DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SOLANA LAS TROJES	100%	28/07/2022	21/09/2022	100%	05/10/2022	15/11/2022	917,319.25	917,319.25	HAB	250
2022-0106	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE EN EL TRAMO FALTANTE CUARENTA Y CINCO ML EN LA LOCALIDAD DE LA GOTERA DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	LA GOTERA	100%	28/07/2022	31/08/2022	100%	17/11/2022	17/11/2022	199,771.52	199,771.52	HAB	44
2022-0107	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EXISTENTE A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNETADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE NOGALES DESDE CALLE FRESNOS HASTA DOSCIENTOS SESENTA ML EN LA COLONIA LA CRUZ DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	LA CRUZ	100%	11/08/2022	21/09/2022	100%	13/10/2022	25/11/2022	2,389,385.14	2,389,385.14	HAB	260
2022-0111	MANTENIMIENTO DE AULAS EN PRIMARIA CENTENARIO DE JUÁREZ TURNO MATUTINO JOSÉ VASCONCELOS TURNO VESPERTINO EN LA COLONIA BOLAÑOS DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO	BOLAÑOS	100%	18/08/2022	12/10/2022	100%	15/08/2022	12/10/2022	615,886.33	615,886.33	AM	11
2022-0113	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN SECUNDARIA TÉCNICA BENITO JUÁREZ EN LA COLONIA MOLINOS DE LA ERA DELEGACIÓN CENTRO HISTORICO	MOLINOS DE LA ERA	100%	28/07/2022	21/09/2022	100%	17/10/2022	14/11/2022	506,940.57	506,940.57	AM	66
2022-0119	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y REHABILITACIÓN DE PLAZA EN SECUNDARIA GENERAL DANIEL ORTIZ ESQUIVEL EN LA COLONIA LA POPULAR DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	LA POPULAR	100%	11/08/2022	05/10/2022	100%	10/08/2022	16/12/2022	4,572,195.25	4,572,195.25	AM	855
2022-0126	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN PRIMARIA REPUBLICA FRANCESA TURNO MATUTINO RAFAEL CAMACHO GUZMAN TURNO VESPERTINO EN LA COLONIA EL GARAMBULLO DELEGACION FELIX OSORES SOTOMAYOR	EL GARAMBULLO	100%	28/07/2022	16/11/2022	100%	28/07/2022	20/12/2022	1,044,108.25	1,044,108.25	AM	168
2022-0128	MANTENIMIENTO DE BARRA PERIMETRAL EN PRIMARIA CENTENARIO DE JUÁREZ TURNO MATUTINO JOSÉ VASCONCELOS TURNO VESPERTINO EN LA COLONIA BOLAÑOS DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO	BOLAÑOS	100%	18/08/2022	12/10/2022	100%	14/10/2022	09/12/2022	504,507.52	504,507.52	AM	165
2022-0129	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL Y MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN PREFESCOLAR JOSÉ RAMÍREZ CHAVEZ EN LA LOCALIDAD DE TLACOTE EL BAJO, DELEGACION FELIPE CARRILLO PUERTO	TLACOTE EL BAJO	100%	18/08/2022	12/10/2022	100%	13/10/2022	22/11/2022	982,632.71	982,632.71	HAB	77
2022-0133	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE SOBRE PLAZA CIVICA EN PREFESCOLAR ENRIQUE REBSAMEN COLONIA CENTRO DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	05/09/2022	22/09/2022	100%	03/10/2022	09/12/2022	1,740,436.85	1,740,436.85	HAB	318



AVANCE FISICO FINANCIERO

FECHA:  
AL 31 DE DICIEMBRE 2022

PERIODO: DICIEMBRE 2022		FISM-DF 2022										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FISICO FINANCIERO							INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. Do Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2022-0134	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE SOBRE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN PRIMARIA QUERFENDA EN LA COLONIA LOMAS DEL MARQUÉS DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO	CAYETANO RUBIO	100%	12/09/2022	23/10/2022	100%	10/11/2022	20/12/2022	3,014,992.48	3,014,992.48	AM	498
2022-0135	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN PRIMARIA JUAN ALDAMA Y PREESCOLAR CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA EN LA COLONIA FUNDADORES DELEGACIÓN FELIX OSORES SOTOMAYOR	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	12/09/2022	04/12/2022	100%	10/11/2022	20/12/2022	2,466,322.56	2,466,322.56	HAB	155
2022-0136	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN PREESCOLAR MÉXICO COLONIA VISTA AZUL, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	05/09/2022	25/12/2022	100%	11/11/2022	23/12/2022	2,019,262.19	2,019,262.19	HAB	127
2022-0137	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE SOBRE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN SECUNDARIA GENERAL EPIGMENIO GONZÁLEZ COLONIA VILLAS DE SANTIAGO DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	12/09/2022	06/11/2022	100%	26/10/2022	20/12/2022	2,732,750.53	2,732,750.53	HAB	708
2022-0138	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EXISTENTE A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE CATORCE DE LA PROLONGACIÓN IALISCO HASTA CALLE EPIGMENIO GONZÁLEZ EN LA COLONIA ARROYITOS EN SAN JOSÉ EL ALTO DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	05/12/2022	21/12/2022	100%	12/10/2022	21/12/2022	4,637,615.33	4,637,615.33	HAB	710
2022-0139	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE SOBRE LA PLAZA CÍVICA EN PREESCOLAR MÉXICO EN LA COLONIA VISTA AZUL EN LA DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	12/09/2022	04/12/2022	100%	07/11/2022	15/12/2022	2,222,953.28	2,222,953.28	HAB	641
2022-0140	MANTENIMIENTO DE AULAS Y BARRA PERIMETRAL EN PREESCOLAR CELESTINO FREINET EN LA COLONIA PRESIDENTES DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	PRESIDENTES	100%	19/09/2022	11/12/2022	100%	18/11/2022	23/12/2022	7,029,881.41	7,029,881.41	HAB	9
2022-0141	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN LA CALLE DE LA PEÑA DE ZARAGOZA HASTA DOSCIENTOS SESENTA ML EN LA COMUNIDAD DE SOLANA SAN JUAN EN LA DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	12/09/2022	06/11/2022	100%	18/11/2022	15/12/2022	2,098,796.76	2,098,796.76	HAB	260
2022-0143	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL PRIMERA ETAPA EN SECUNDARIA TÉCNICA QUETZALATL EN LA LOCALIDAD DE MONTENEGRO DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	MONTENEGRO	100%	05/09/2022	02/10/2022	100%	20/10/2022	23/12/2022	1,990,855.80	1,990,855.80	AM	105
2022-0144	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES UNO, OCHO, NUEVE Y DIEZ DE LA COLONIA EL PARAISO DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	EL PARAISO	100%	19/09/2022	13/11/2022	100%	25/11/2022	19/12/2022	1,530,486.36	1,530,486.36	HAB	430
2022-0148	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE LAS CALLES UNO, TRES, OCHO, NUEVE Y DIEZ DE LA COLONIA EL PARAISO DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	EL PARAISO	100%	26/09/2022	25/12/2022	100%	15/12/2022	23/12/2022	5,661,316.38	5,661,316.38	HAB	6,336


Página 5



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:  
AL 31 DE DICIEMBRE 2022

PERIODO:	DICIEMBRE 2022		FISM-DF 2022									
ENTIDAD:	QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN			
MUNICIPIO:	QUERÉTARO		FÍSICO		FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2022-0162	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE LA LUZ DE CALLE INDEPENDENCIA A LA CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA EN LA LOCALIDAD DE TLACOTE EL BAJO DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	TLACOTE EL BAJO	100%	16/11/2022	27/12/2022	100%	22/12/2022	22/12/2022	2,507,417.88	2,507,417.88	HAB	2,587
2022-0163	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN SECUNDARIA OCTAVIO PAZ EN LA COLONIA LADERAS DE SAN PEDRO, DELEGACION FELIX OSORES SOTOMAYOR	LADERAS DE SAN PEDRO	100%	03/11/2022	14/12/2022	100%	08/12/2022	23/12/2022	703,388.79	703,388.79	AM	140
2022-0164	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO LONARIA EN PREESCOLAR SALVADOR VAZQUEZ ALTAMIRANO EN LA COLONIA VISTA ALEGRE, DELEGACION JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	VISTA ALEGRE	100%	03/11/2022	28/12/2022	100%	19/12/2022	22/12/2022	1,250,039.18	1,250,039.18	AM	250
2022-0165	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, SOBRE LA PARTE NORTE DEL ARROYO, ENTRE CALLES CRISTÓBAL COLÓN Y GUADALUPE VICTORIA, Y CALLE SIN NOMBRE, ENTRE CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y MIGUEL HIDALGO, INCLUYE VALVULAS REGULADORA DE PRESIÓN Y DE CIERRE EN CALLE MIGUEL HIDALGO ESQUINA CON CALLE CRISTÓBAL COLÓN, EN LA LOCALIDAD DE PIE DE GALLO, DELEGACIÓN SANTA	PIE DE GALLO	100%	03/11/2022	28/12/2022	100%	22/12/2022	22/12/2022	725,361.91	725,361.91	AM	250
<b>FISM 2022</b>									<b>129,782,976.62</b>	<b>129,782,976.62</b>		

  
 LIC. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ  
 SECRETARIO DE FINANZAS

atención a la información financiera

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

  
 ARQ. ORIANA LÓPEZ CASTILLO  
 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

\*En atención a la información de avances físico

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF

**AVANCE FISICO FINANCIERO**

FECHA:  
AL 31 DE DICIEMBRE 2022

PERIODO:	ACMPM FEDERAL 2022												
ENTIDAD:	AVANCE FÍSICO FINANCIERO											INVERSIÓN	
MUNICIPIO:	FÍSICO					FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2022-0159	"LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN DE RETABLOS, CONSERVACIÓN EXTERIOR DE CÚPULA Y CUBIERTAS EN EL TEMPLO DE SANTA ROSA DE VITERBO (ZMHQ) DELEGACIÓN MUNICIPAL CENTRO HISTÓRICO."	CENTRO HISTORICO	80%	10/11/2022	28/12/2022	91%	19/12/2022		3,499,705.28	3,191,182.05	Metros Cuadrados	700	
2022-0160	"CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE PINTURA MURAL INTERIOR DEL TEMPLO DE SAN JOSE DE GRACIA (ZMHQ) DELEGACIÓN MUNICIPAL DEL CENTRO HISTÓRICO."	CENTRO HISTORICO	50%	10/11/2022	28/12/2022	51%	26/12/2022	-	3,232,858.78	1,660,211.95	Metros Cuadrados	750	
2022-0161	"PROYECTO DE CAMBIO DE LOSAS EN MAL ESTADO, IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTÉAS Y CONSERVACIÓN AL ÁREA DE CELDAS DEL CONVENTO DE LA CRUZ, EN EL CERRO DE SAN GREMAL DE QUERÉTARO. (ZMHQ) DELEGACIÓN MUNICIPAL CENTRO HISTORICO."	CENTRO HISTORICO	67%	31/10/2022	25/12/2022	10%	26/12/2022	-	1,806,759.94	171,921.31	Metros Cuadrados	1,220	
<b>ACMPM FEDERAL 2022</b>									<b>8,539,324.00</b>	<b>5,023,315.31</b>			

LIC. FRANCISCO JOSE MARTINEZ DOMINGUEZ  
SECRETARIO DE FINANZAS

\*En atención a la información financiera

ARO. ORIANA LOPEZ CASTILLO  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

\*En atención a la información de avances físico

"Baio protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respecto al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:  
AL 31 DE DICIEMBRE 2022


PERIODO:	DICIEMBRE 2022	DIRECTO 2020										
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN			METAS	
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS			
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2015-0133	ESTRUCTURA Y CUBIERTA PARA EL LIENZO CHARRO MUNICIPAL, PARQUE BICENTENARIO, DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI. (PROYECTO INTEGRAL)	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	27/04/2015	21/08/2015	0%	27/04/2015	-	5,990,728.78	-	OBRA	1.00
2016-0262	ASFALTO EN CAMINO DE ACCESO A COMUNIDAD BUENAVISTA	BUENAVISTA	100%	17/02/2017	12/05/2017	100%	03/03/2017	18/04/2022	410,166.12	410,166.12	OBRA	1.00
2017-0176	SUPERVISION EXTERNA CICLOVIA STA. MARIA MAGDALENA	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	13/09/2017	28/03/2018	100%	16/08/2018	20/12/2018	1,042,872.39	1,042,872.39	OBRA	1.00
2019-0125	SUSTITUCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. HERCULES ENTRE CALLE DEL DEPORTE Y EL LÍMITE MUNICIPAL	HERCULES	100%	24/10/2019	09/04/2020	100%	24/02/2020	19/05/2021	2,714,594.78	2,714,594.78	OBRA	1.00
2019-0128	REGENERACIÓN DE CALLE CELESTINO DÍAZ, COLONIA EL TEPETATE, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	EL TEPETATE	100.0%	24/10/2019	30/01/2020	0%	17/12/2019	-	267,380.14	-	OBRA	1.00
2019-0146	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL PASO INFERIOR EN EL CRUCE CON LA VIA FÉRREA PARA ACCESO A COLONIA EL BOSQUE.	EL BOSQUE	100%	14/10/2019	30/03/2020	0%	19/12/2019	-	109,591.33	-	PROYECTO	1.00
2019-0178	DREN PLUVIAL SANTA ROSA JAUREGUI, DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	84%	24/03/2020	08/09/2020	48%	13/04/2020	-	9,045,822.41	4,297,630.50	OBRA	1.00
2019-0179	DREN PLUVIAL SANTA ROSA JAUREGUI, SEGUNDA ETAPA	SANTA ROSA JAUREGUI	100.0%	01/06/2020	24/08/2020	100%	29/07/2020	21/05/2021	334,495.81	334,495.81	OBRA	1.00
2019-0180	REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS CULTURALES, DEPORTIVOS, CÍVICOS Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN PLAZA CÍVICA, EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL # 3 "1" DE SEPTIEMBRE DE 1982", COL. EL MARQUÉS, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	EL MARQUES	100%	10/02/2020	27/07/2020	100%	26/03/2020	22/02/2021	1,816,114.73	1,816,114.73	OBRA	1.00
2019-0181	REHABILITACIÓN DE VIALIDAD Y SERVICIOS DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE	BARRIO DE LA CRUZ	100%	26/12/2019	17/04/2020	100%	17/03/2020	03/03/2021	2,141,709.26	2,141,709.26	OBRA	1.00
2019-0183	OBRA DE INCORPORACION AL DREN CIMENTARIO LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO PANORAMICO, DELEGACION JOSEFA VERGARA.	PANORAMICO	100%	11/05/2020	03/08/2020	100%	24/07/2020	15/09/2022	9,531,953.72	9,531,953.72	OBRA	1.00
2019-0185	RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN JURICA PUEBLO	JURICA PUEBLO	100%	30/12/2019	04/05/2020	100%	06/04/2020	12/03/2021	995,092.93	995,092.93	OBRA	1.00
2019-0199	MEJORAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE TORRENTERAS PLUVIALES EN CALLES DE LA COLONIA LAS PLAZAS.	LAS PLAZAS	100%	07/04/2020	28/07/2020	100%	29/05/2020	29/04/2021	4,340,398.34	4,340,398.34	OBRA	1.00
2019-0203	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE COMANDO POLICIAL C4.	DESARROLLO SAN PABLO	100%	13/12/2019	26/06/2020	100%	29/04/2020	22/02/2021	28,616,010.32	28,616,010.32	OBRA	1.00



**AVANCE FÍSICO FINANCIERO**

FECHA:  
AL 31 DE DICIEMBRE 2022


PERIODO:	DICIEMBRE 2022		DIRECTO 2020									
ENTIDAD:	QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN			
MUNICIPIO:	QUERÉTARO		FÍSICO		FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2019-0204	SISTEMA PLUVIAL Y RE INGENIERÍA VIAL AVENIDA PIE DE LA CUESTA	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	30/12/2019	25/09/2020	100%	03/04/2020	19/02/2021	39,484,926.91	39,484,926.91	OBRA	1.00
2020-0001	RENOVACION Y COMPLEMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE QUERETARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	24/02/2020	24/08/2020	100%	10/06/2020	09/06/2022	198,519,579.68	198,519,579.68	OBRA	1.00
2020-0002	CONSTRUCCIÓN DE AULÁ COCINA EN CAM HELEN KELLER	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	30/03/2020	22/06/2020	100%	15/07/2020	17/02/2021	1,378,612.37	1,378,612.37	OBRA	1.00
2020-0005	ELABORACION DE PROYECTOS ESTRUCTURALES Y FIRMAS RESPONSIVAS PARA EJECUCIÓN DE OBRAS CONTEMPLADAS EN EL 2020	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	13/04/2020	30/11/2020	100%	02/12/2020	19/03/2021	1,079,060.14	1,079,060.14	PROYECTO	1.00
2020-0006	TROTAPISTA - PROYECTO	CENTRO HISTORICO	100%	23/10/2020	12/03/2021	82%	18/12/2020		5,116,228.79	4,175,418.41	PROYECTO	1.00
2020-0007	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE SOBRE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN PRIMARIA REPUBLICA MEXICANA	CERRITO COLORADO	100%	03/08/2020	26/10/2020	100%	30/09/2020	27/01/2021	16,573.38	16,573.38	OBRA	1.00
2020-0008	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES DE HACIENDA DEL LLANO DE LA ROCHERA, 1, 2, 3 Y PRIVADA 2 EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUELITO	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	03/08/2020	23/11/2020	100%	15/09/2020	22/02/2021	55,694.93	55,694.93	OBRA	1.00
2020-0009	MANTENIMIENTO VIAL CON DIVERSOS TIPOS DE PAVIMENTO EN VIALIDADES Y CICLOVIAS DEL MUNICIPIO DE QUERETARO, QRO. FRENTE 16	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	31/03/2020	23/06/2020	100%	15/05/2020	22/01/2021	48,575,486.02	48,575,486.02	OBRA	1.00
2020-0011	REHABILITACION DE TECHOS EN SALONES DEL PREESCOLAR JUSTO SIERRA, MOMPANI	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	03/08/2020	14/09/2020	100%	18/12/2020	22/01/2021	124,398.46	124,398.46	OBRA	1.00
2020-0013	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DE HACIENDA LLANO DE LA ROCHERA, 1, 2, 3 Y PRIVADA 2 Y COLECTOR SANITARIO EN CALLE HACIENDA PIE DE GALLO, EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUELITO	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	07/04/2020	28/07/2020	100%	15/06/2020	22/03/2021	3,531,280.63	3,531,280.63	OBRA	1.00
2020-0021	ESTUDIOS PRELIMINARES PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DEL EJERCICIO 2020 EN EL MUNICIPIO DE QUERETARO.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	04/05/2020	30/11/2020	100%	15/10/2020	08/02/2021	1,678,013.65	1,678,013.65	ESTUDIO	1.00
2020-0022	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE TEMATICO EN LA ALAMEDA NORTE	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	07/04/2020	25/08/2020	100%	29/05/2020	01/07/2021	6,511,539.99	6,511,539.99	OBRA	1.00
2020-0024	CAMPO DE FUTBOL SOCCER, PISTA DE ATLETISMO Y CAMPO DE BEISBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA DEL TINTERO	EL TINTERO	100%	20/04/2020	13/07/2020	100%	04/06/2020	16/12/2020	19,196,315.09	19,196,315.09	OBRA	1.00
2020-0026	MANTENIMIENTO VIAL, RECONSTRUCCION Y REHABILITACIÓN EN ACCESO A HACIENDA SANTA ROSA ( AMBOS CUERPOS)	HACIENDA SANTA ROSA	100%	20/04/2020	10/08/2020	100%	10/07/2020	18/02/2021	49,996,048.37	49,996,048.37	OBRA	1.00



**AVANCE FÍSICO FINANCIERO**

FECHA:  
AL 31 DE DICIEMBRE 2022

PERIODO:	DICIEMBRE 2022		DIRECTO 2020									
ENTIDAD:	QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSIÓN				
MUNICIPIO:	QUERÉTARO		FÍSICO		FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2020-0032	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN COL 15 DE MAYO	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100.0%	24/08/2020	14/12/2020	51%	30/10/2020	-	5,341,183.54	2,744,634.25	OBRA	1.00
2020-0033	INFRAESTRUCTURA INVIERNO Y JIMÉNEZ	EL TEPETATE	100%	04/05/2020	19/10/2020	96%	14/07/2020	-	21,358,739.38	20,534,083.50	OBRA	1.00
2020-0041	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AV. PEÑUELAS, EN EL TRAMO UBICADO ENTRE PASEO DE LA CONSTITUCIÓN Y JARDINEROS.	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	10/08/2020	05/10/2020	100%	30/10/2020	25/01/2021	160,657.94	160,657.94	OBRA	1.00
2020-0046	CENTRO DE ADULTO MAYOR DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	LAZARO CARDENAS	100%	08/06/2020	26/10/2020	100%	09/09/2020	19/05/2021	17,937,113.00	17,937,113.00	OBRA	1.00
2020-0047	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO/CAMELLON CENTRO-SUR	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	03/08/2020	28/09/2020	100%	14/08/2020	30/04/2021	14,219,488.94	14,219,488.94	OBRA	1.00
2020-0054	CONSOLIDACIÓN A BASE DE ANCLAS PASIVAS EN TALUD INESTABLE EN COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	28/09/2020	07/12/2020	100%	30/09/2020	28/01/2021	785,808.09	785,808.09	OBRA	1.00
2020-0056	URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO EMPACADO EN TEPETATE Y HUELLAS DE RODAMIENTO DE EMPEDRADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LAS CALLES: LAGO DE KOCHIMILCO, LAGO DE PATZCUARO, LAGO DE CUITZEO, LAGO DE GUADALUPE, LAGO DE SAN JUAN, LAGO DE SAN JUAN DE LOS RIOS.	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	15/07/2020	23/09/2020	100%	30/10/2020	03/03/2021	3,949,252.37	3,949,252.37	OBRA	1.00
2020-0061	URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, DE CARRETERA A SAN MIGUEL DE ALLENDE HASTA MORELOS	BUENAVISTA	100%	27/07/2020	05/10/2020	100%	30/09/2020	21/12/2020	3,073,396.83	3,073,396.83	OBRA	1.00
2020-0063	MANTENIMIENTO VIAL CON DIVERSOS TIPOS DE PAVIMENTO EN VIALIDADES Y CICLOVIAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 17	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	26/06/2020	13/11/2020	100%	15/09/2020	18/02/2021	45,800,647.38	45,800,647.38	OBRA	1.00
2020-0102	REHABILITACIÓN DE CANCHAS EN PARQUE UBICADO EN CALLE AGAVE ESQ. CHICHIMECAS, COL. CERRITO COLORADO	CERRITO COLORADO	64%	24/08/2020	19/10/2020	0%	15/10/2020	-	1,488,227.82	-	OBRA	1.00
2020-0104	REHABILITACIÓN EN EL MERCADO DE LA CRUZ	BARRIO DE LA CRUZ	100%	15/07/2020	02/12/2020	100%	28/08/2020	12/05/2021	14,315,429.74	14,315,429.74	OBRA	1.00
2020-0105	REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y AREA DE EJERCITADORES UBICADOS SOBRE CALLE FRANCISCO MARQUEZ EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	20/08/2020	10/12/2020	100%	04/11/2020	03/03/2021	267,851.60	267,851.60	OBRA	1.00
2020-0109	RECONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SAN JAVIER, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTORICO	100%	20/08/2020	15/10/2020	100%	15/10/2020	22/01/2021	275,012.59	275,012.59	OBRA	1.00
2020-0110	URBANIZACIÓN DE CALLE GRANATE DE CALLE JADEITA A CALLE TURMALINA	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	24/08/2020	05/10/2020	100%	15/10/2020	22/01/2021	190,891.72	190,891.72	OBRA	1.00



**AVANCE FÍSICO FINANCIERO**


FECHA:  
AL 31 DE DICIEMBRE 2022

PERIODO:	DIRECTO 2020											
ENTIDAD:	AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
MUNICIPIO:	QUERÉTARO		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2020-0111	AMPLIACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO A LO LARGO DEL DREN SANTA ROSA, DESDE LA CALLE EMILIANO ZAPATA HASTA VICENTE GUERRERO, EN COL. EL PEDREGAL	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	31/08/2020	26/10/2020	100%	15/10/2020	22/01/2021	124,073.39	124,073.39	OBRA	1.00
2020-0113	RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE PINO SUÁREZ EN CUERPO NORTE DE 5 DE FEBRERO A CALLE NIÑOS HÉROES	CENTRO HISTORICO	100%	20/08/2020	17/09/2020	100%	21/12/2020	29/01/2021	225,943.90	225,943.90	OBRA	1.00
2020-0115	MANTENIMIENTO VIAL Y RECONSTRUCCIÓN DE CALLES, EN LAS INMEDIACIONES DEL NUEVO HOSPITAL GENERAL	JARDINES DE LA HACIENDA	100%	26/06/2020	16/10/2020	100%	14/08/2020	10/02/2021	37,807,313.54	37,807,313.54	OBRA	1.00
2020-0116	MANTENIMIENTO VIAL Y RECONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, ETAPA 2	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	15/07/2020	02/12/2020	100%	15/10/2020	23/04/2021	11,697,565.67	11,697,565.67	OBRA	1.00
2020-0118	URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE LA CALLE PINO SUÁREZ	CENTRO HISTORICO	100%	26/06/2020	16/10/2020	100%	28/08/2020	14/10/2022	41,830,534.14	41,830,534.14	OBRA	1.00
2020-0119	CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA PARA CAMPO DE FÚTBOL SOCCER PARA COLOCACION DE PASTO SINTÉTICO, CON DREN PLUVIAL Y CERCADO PERIMÉTRAL EN LA PREPA NORTE	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	14/09/2020	07/12/2020	100%	13/11/2020	03/03/2021	2,980,965.31	2,980,965.31	OBRA	1.00
2020-0120	REHABILITACIÓN DE VIALIDAD DE CALLE HÉRCULES, DE LA FÁBRICA DE HÉRCULES A PAN DE DULCE, DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO	CAYETANO RUBIO	100%	26/08/2020	16/12/2020	100%	26/08/2020	10/09/2021	18,929,234.62	18,929,234.62	OBRA	1.00
2020-0122	REHABILITACIÓN DE PUENTE PALOMAS	CAYETANO RUBIO	100%	14/09/2020	04/01/2021	100%	13/11/2020	21/05/2021	1,213,311.64	1,213,311.64	OBRA	1.00
2020-0127	INFRAESTRUCTURA AV. SAN RAFAEL, FRENTE ENTRADA PRINCIPAL A CONALEP	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	31/08/2020	21/12/2020	100%	13/11/2020	18/03/2021	2,061,506.62	2,061,506.62	OBRA	1.00
2020-0128	IMAGEN URBANA EL TEPE	CENTRO HISTORICO	100%	14/09/2020	04/01/2021	100%	30/09/2020	02/12/2021	3,455,291.65	3,455,291.65	OBRA	1.00
2020-0130	POLIDEPORTIVO SAN PEDRO MÁRTIR	SAN PEDRO MARTIR	100%	13/07/2020	28/12/2020	100%	20/07/2020	27/10/2021	28,789,935.88	28,789,935.88	OBRA	1.00
2020-0131	INFRAESTRUCTURA DE FÁBRICA/DEPORTE. HÉRCULES	CAYETANO RUBIO	100%	29/09/2020	13/04/2021	100%	20/11/2020	31/08/2022	27,825,403.22	27,825,403.22	OBRA	1.00
2020-0134	REHABILITACIÓN Y FORESTACIÓN PARQUE Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES UBICADO EN CALZADA DE LAS LAGRIMAS, ENTRE FUERTE DE GUADALUPE Y FUERTE DE NAVIDAD, EN LA COL. EL VERGEL	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	31/08/2020	12/10/2020	100%	15/10/2020	26/01/2021	794,777.17	794,777.17	OBRA	1.00
2020-0137	CONSTRUCCIÓN DE TORRENTERA FRENTE A PARQUE UBICADO EN SERAPIO RENDÓN, COL. REFORMA AGRARIA Y CONEXION AL DREN.	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	14/09/2020	07/12/2020	100%	15/10/2020	22/01/2021	2,635,938.08	2,635,938.08	OBRA	1.00

**AVANCE FÍSICO FINANCIERO**

FECHA:  
AL 31 DE DICIEMBRE 2022

PERIODO:	DICIEMBRE 2022		DIRECTO 2020										
ENTIDAD:	QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSIÓN					
MUNICIPIO:	QUERÉTARO		FÍSICO		FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2020-0141	SUPERVISIÓN EXTERNA POLIDEPORTIVO SAN PEDRO MÁRTIR	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	13/08/2020	25/02/2021	100%	28/08/2020	25/11/2021	1,276,718.72	1,276,718.72	OBRA	1.00	
2020-0145	RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA PLUVIAL DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN TLACOTE EL BAJO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	09/11/2020	26/04/2021	100%	03/12/2020	11/04/2022	50,978,082.42	50,978,082.42	OBRA	1.00	
2020-0149	INFRAESTRUCTURA PLUVIAL, MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y RECONSTRUCCION DE CALLES DE LA COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO ETAPA 1	FELIPE CARRILLO PUERTO	100.0%	09/11/2020	26/04/2021	100%	13/11/2020	20/12/2022	38,232,752.67	38,232,752.67	OBRA	1.00	
2020-0155	CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO, PLAZA Y REHABILITACION DE MERCADO LOMAS DE CASA BLANCA	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	23/11/2020	30/04/2021	91%	28/12/2020		118,960,014.16	108,549,614.26	OBRA	1.00	
2020-0168	REHABILITACION DE UNIDADES DEPORTIVAS (1A ETAPA)	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	17/11/2020	09/02/2021	100%	19/11/2020	01/09/2021	27,595,096.99	27,595,096.99	OBRA	1.00	
2020-0175	MANTENIMIENTO VIAL EN VIALIDADES DE LA ZONA PONIENTE DEL MUNICIPIO, DELEGACIONES FELIX OSORES SOTOMAYOR Y FELIPE CARRILLO PUERTO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	09/11/2020	01/03/2021	100%	09/11/2020	22/03/2021	58,000,961.39	58,000,961.39	OBRA	1.00	
2021-0003	MANTENIMIENTO VIAL Y REHABILITACION EN LA COLONIA SANTA MONICA	SANTA MONICA	100%	12/04/2021	21/06/2021	100%	14/04/2021	14/12/2021	9,173,907.70	9,173,907.70	OBRA	1.00	
2021-0005	ESTUDIOS PRELIMINARES PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	23/03/2021	10/08/2021	100%	25/03/2021	01/09/2021	935,068.94	935,068.94	OBRA	1.00	
2021-0006	ESTUDIOS DE MOVILIDAD PARA PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	12/04/2021	09/08/2021	100%	25/03/2021	25/08/2021	465,922.35	465,922.35	PROYECTO	1.00	
2021-0010	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARQUE ALCANFORES SUR	LA FLORIDA	100%	23/03/2021	06/04/2021	100%	11/05/2021	11/05/2021	82,117.99	82,117.99	PROYECTO	1.00	
2021-0011	URBANIZACIÓN DE CALLE CERRO DEL AJUSCO, COLONIA LAS AMÉRICAS, SEGUNDA SECCION	LAS AMERICAS II	100%	12/04/2021	07/06/2021	100%	16/04/2021	20/07/2021	1,650,119.52	1,650,119.52	OBRA	1.00	
2021-0012	ESTUDIOS DE TOPOGRAFIA EN EL MUNICIPIO PARA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	23/03/2021	07/09/2021	100%	05/04/2021	09/09/2021	1,231,055.80	1,231,055.80	PROYECTO	1.00	
2021-0014	MANTENIMIENTO VIAL Y RECONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO SOBRE CALLE IGNACIO PEREZ, DELEGACION CENTRO HISTORICO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO.	CENTRO HISTORICO	100%	12/04/2021	14/06/2021	100%	04/05/2021	13/08/2021	377,518.68	377,518.68	OBRA	1.00	
2021-0039	REHABILITACIÓN CALLES E INFRAESTRUCTURA DE LA COLONIA CIMATARIO 2A. SECCION	CIMATARIO	100%	12/04/2021	27/09/2021	100%	23/04/2021	30/08/2022	4,723,230.37	4,723,230.37	OBRA	1.00	



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:  
AL 31 DE DICIEMBRE 2022

PERIODO:	DICIEMBRE 2022	DIRECTO 2020										
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2021-0048	CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDACTICAS EN CETIS 16	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	10/06/2021	02/09/2021	100%	16/06/2021	08/10/2021	762,964.58	762,964.58		1.00
2021-0070	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES PARA EIECUCIÓN DE OBRA PUBLICA	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	26/04/2021	19/07/2021	100%	28/04/2021	21/10/2021	1,613,811.58	1,613,811.58	PROYECTO	1.00
2021-0072	RENOVACIÓN Y COMPLEMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE QUERETARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100.0%	10/05/2021	27/09/2021	100%	11/03/2022	08/12/2022	22,933,356.58	22,933,356.58	OBRA	1.00
2021-0080	CONSTRUCCIÓN CISTERNA EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	LA CARBONERA	100%	10/05/2021	05/07/2021	100%	11/05/2021	06/07/2021	194,599.20	194,599.20	OBRA	1.00
2021-0098	MANTENIMIENTO VIAL EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO. FRENTE 27	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	24/05/2021	16/08/2021	100%	20/05/2021	01/09/2021	118,886.44	118,886.44	OBRA	1.00
2021-0100	REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES VARIAS ZONA JURQUILLA	JURQUILLA	100%	24/05/2021	19/07/2021	100%	24/05/2021	23/08/2021	10,399,668.33	10,399,668.33	OBRA	1.00
2021-0101	ESTUDIO GEODÉSICO Y ANÁLISIS DE RIESGO ESTRUCTURAL DE TALUD EN CALLE RIO HONDO, MENCHACA III	MENCHACA III	100%	14/07/2021	08/09/2021	100%	10/09/2021	10/09/2021	260,000.00	260,000.00	OBRA	1.00
2021-0103	SEMAFORIZACIÓN DE CRUCEROS ALFADAÑOS AL VIADUCTO PONIENTE	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	10/06/2021	02/09/2021	100%	16/06/2021	16/12/2021	5,721,987.41	5,721,987.41	OBRA	1.00
2021-0115	RECONSTRUCCIÓN LATERAL CORREGIDORA NORTE, RETORNO INDUSTRIALIZACION, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	ÁLAMOS 3A SECCION	100%	15/07/2021	05/08/2021	100%	11/10/2021	11/10/2021	869,502.08	869,502.08	OBRA	1.00
2021-0123	ANÁLISIS COSTO BENEFICIO PARA LA REGENERACIÓN URBANA EN LA AV PALMA CYCA	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	09/09/2021	06/10/2021	100%	26/10/2021	26/10/2021	286,397.70	286,397.70	OBRA	1.00
2021-0125	INSPECCION Y VALORACION DE POSIBLES DAÑOS EN DISTRIBUIDORES, PUENTES Y VIADUCTOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	09/09/2021	17/11/2021	100%	04/10/2021	10/12/2021	1,745,932.67	1,745,932.67	OBRA	1.00
2021-0145	MANTENIMIENTO VIAL Y RECONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES DE QUERÉTARO, ETAPA 4.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	28/03/2022	22/05/2022	100%	25/03/2022	11/08/2022	2,044,206.92	2,044,206.92	OBRA	1.00
2022-0100	HOMBRO Y ANDADOR EN DREN CIMATARIO II, DE AV. DEL PARQUE AL LIMITE MUNICIPAL	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	49%	24/10/2022	12/02/2023	100%	01/12/2022		546,493.09	546,493.09	OBRA	1.00
2022-0110	REMEDIACIÓN DE ÁREA DE PAGO DE MULTAS EN SEGURIDAD PÚBLICA	EPIGMENIO GONZALEZ	20%	25/08/2022	19/10/2022	100%	31/10/2022		53,838.60	53,838.60	OBRA	1.00

AVANCE FÍSICO FINANCIERO


FECHA:  
AL 31 DE DICIEMBRE 2022

PERIODO:	DICIEMBRE 2022	DIRECTO 2020											
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2022-0132	CONSTRUCCIÓN PSV PROL. BERNARDO QUINTANA SAN PEDRO MÁRTIR	FELIX OSORES SOTOMAYOR	65%	26/08/2022	22/08/2022	100%	09/02/2023	-	4,855,316.54	4,855,316.54	OBRA	1.00	
2022-0149	COMPLEMENTO DEL DREN PLUVIAL SANTA ROSA JÁUREGUI	EL PEDREGAL	56%	24/10/2022	07/05/2023	0%	-	-	93,624.08	-	OBRA	1.00	
2022-152	AMPLIACIÓN DE CARRIL EN CALZADA DE LOS ARCOS PARA LA INCORPORACIÓN A BOULEVARD BERNARDO QUINTANA	CENTRO HISTORICO	0%	-	-	0%	-	-	497,862.90	-	OBRA	1.00	
<b>DIRECTO 2020</b>									<b>1,118,837,201.64</b>	<b>1,090,869,179.23</b>			



LIC. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ  
SECRETARIO DE FINANZAS

\*En atención a la información financiera



ARQ. ORIANA LÓPEZ CASTILLO  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

\*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respecto al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:  
AL 31 DE DICIEMBRE 2022

PERIODO:	DICIEMBRE 2022		DIRECTO 2021										
ENTIDAD:	QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSIÓN					
MUNICIPIO:	QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2021-0001	MANTENIMIENTO VIAL AV. UNIVERSIDAD EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	29/03/2021	05/07/2021	100%	06/07/2021	22/12/2021	55,977,391.37	55,977,391.37	OBRA	1.00	
2021-0006	ESTUDIOS DE MOVILIDAD PARA PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	12/04/2021	05/07/2021	100%	14/04/2021	25/08/2021	2,608,393.87	2,608,393.87	PROYECTO	1.00	
2021-0007	MANTENIMIENTO VIAL EN AV. REVOLUCIÓN EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	SATELITE	100%	02/04/2021	04/06/2021	100%	06/04/2021	25/08/2021	10,883,445.03	10,883,445.03	OBRA	1.00	
2021-0008	MANTENIMIENTO VIAL AV. CONSTITUYENTES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	CENTRO HISTORICO	100%	02/04/2021	07/05/2021	100%	06/04/2021	21/05/2021	2,571,017.46	2,571,017.46	OBRA	1.00	
2021-0009	MANTENIMIENTO VIAL Y RECONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, ETAPA 3	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	12/04/2021	19/07/2021	100%	14/04/2021	24/11/2021	9,110,669.27	9,110,669.27	OBRA	1.00	
2021-0013	MANTENIMIENTO VIAL CON DIFERENTES TIPOS DE PAVIMENTO EN VIALIDADES DE LAS INMEDIACIONES DEL MERCADO DE ABASTOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	PLAZAS DEL SOL	100%	12/04/2021	07/06/2021	100%	14/04/2021	15/12/2021	5,984,044.20	5,984,044.20	OBRA	1.00	
2021-0015	ELABORACIÓN DE PROYECTOS ESTRUCTURALES Y FIRMAS RESPONSIVAS PARA EJECUCION DE OBRA	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	05/04/2021	23/08/2021	100%	13/07/2021	16/12/2021	1,188,697.03	1,188,697.03	OBRA	1.00	
2021-0016	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GUTIÉRREZ NAJERA, GARIBALDI, 15 DE MAYO, VIALIDADES EN COLONIA DILIGENCIAS Y ACCESO A FRACCIONAMIENTO LAS BRUJAS.	CENTRO HISTORICO	100%	12/04/2021	02/08/2021	100%	15/04/2021	22/04/2022	13,951,264.60	13,951,264.60	OBRA	1.00	
2021-0017	CUBIERTA LIGERA EN CENTRO DEL ADULTO MAYOR HÉRCULES	HERCULES	100%	05/04/2021	03/05/2021	100%	06/04/2021	11/06/2021	907,395.20	907,395.20	OBRA	1.00	
2021-0018	LONARIA E ILUMINACIÓN EN PARQUE DE AV. PLATEROS	PEÑUELAS	100%	26/04/2021	19/07/2021	100%	21/04/2021	22/03/2022	4,385,533.58	4,385,533.58	OBRA	1.00	
2021-0019	OBRA EXTERIOR POLIDEPORTIVO SAN PEDRO MARTIR	SAN PEDRO MARTIR	100%	12/04/2021	05/07/2021	100%	15/04/2021	22/07/2021	2,754,949.62	2,754,949.62	OBRA	1.00	
2021-0020	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE ALCANTARILLA VEHICULAR DE ACCESO A LA COMUNIDAD	TINAJA DE LA ESTANCIA	100%	12/04/2021	02/08/2021	100%	15/04/2021	29/10/2021	3,949,922.47	3,949,922.47	OBRA	1.00	
2021-0021	MANTENIMIENTO VIAL EN VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 23	EL REFUGIO	100%	12/04/2021	17/05/2021	100%	20/04/2021	09/07/2021	7,925,655.96	7,925,655.96	OBRA	1.00	
2021-0022	REPARACIÓN DE TALUD EN DREN EL ARENAL	EL ROCIO	100%	05/04/2021	17/05/2021	100%	30/03/2021	18/06/2021	1,600,006.95	1,600,006.95	OBRA	1.00	
2021-0025	MANTENIMIENTO VIAL EN VIALIDADES Y CICLOVIAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO. FRENTE 22	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	12/04/2021	14/06/2021	100%	15/04/2021	17/11/2021	12,647,643.57	12,647,643.57	OBRA	1.00	

**AVANCE FÍSICO FINANCIERO**

FECHA:  
AL 31 DE DICIEMBRE 2022


PERIODO:	DICIEMBRE 2022		DIRECTO 2021										
ENTIDAD:	QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSIÓN					
MUNICIPIO:	QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2021-0026	MANTENIMIENTO VIAL EN ZONA ALEDAÑA AL PARQUE INDUSTRIAL BENITO JUAREZ Y CICLOVIAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	12/04/2021	07/06/2021	100%	15/04/2021	25/05/2021	10,994,916.25	10,994,916.25	OBRA	1.00	
2021-0027	MANTENIMIENTO VIAL EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 25	CENTRO HISTORICO	100%	12/04/2021	17/05/2021	100%	15/04/2021	01/09/2021	12,204,123.10	12,204,123.10	OBRA	1.00	
2021-0028	MANTENIMIENTO VIAL EN DIVERSAS VIALIDADES Y CICLOVIAS EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 24	CENTRO HISTORICO	100%	12/04/2021	10/05/2021	100%	15/04/2021	13/07/2021	3,642,468.50	3,642,468.50	OBRA	1.00	
2021-0029	SISTEMA PLUVIAL EN COL. LADERAS DE SAN PEDRO	LADERAS DE SAN PEDRO MARTIR	100%	12/04/2021	27/09/2021	100%	14/04/2021	23/03/2022	9,626,182.08	9,626,182.08	OBRA	1.00	
2021-0030	ESTUDIO HIDROLÓGICO DE LA CUENCA TLACOTE, PARA EL PROYECTO EJECUTIVO DE OBRAS DE CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	22/04/2021	17/06/2021	100%	27/04/2021	26/08/2021	1,816,314.38	1,816,314.38	OBRA	1.00	
2021-0031	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES UBICADA EN CALLE QUERÉTARO ESQ. CAMPECHE EN SAN JOSE EL ALTO	SAN JOSE EL ALTO	100%	12/04/2021	05/07/2021	100%	19/04/2021	29/10/2021	2,820,902.06	2,820,902.06	OBRA	1.00	
2021-0032	URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE PRIVADAS EN LA CALLE JOSÉ MA. PINO SUÁREZ, 1A PRIVADA PINO SUÁREZ, 2DA PRIVADA PINO SUÁREZ, 3RA PRIVADA PINO SUÁREZ Y PRIVADA CERVANTES SAAVEDRA, CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	12/04/2021	30/08/2021	100%	19/04/2021	28/04/2022	7,248,525.53	7,248,525.53	OBRA	1.00	
2021-0033	ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE SANO ESPARCIMIENTO "DEPORTIVA LA PURÍSIMA"	HERCULES	100%	12/04/2021	27/09/2021	100%	15/04/2021	25/05/2022	68,843,694.64	68,843,694.64	OBRA	1.00	
2021-0034	BACHEO EMERGENTE EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	12/04/2021	05/07/2021	100%	19/04/2021	02/09/2021	18,652,740.35	18,652,740.35	OBRA	1.00	
2021-0037	MANTENIMIENTO VIAL CON DIVERSOS TIPOS DE PAVIMENTO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO. FRENTE 20	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	12/04/2021	07/06/2021	100%	15/04/2021	08/10/2021	16,992,209.34	16,992,209.34	OBRA	1.00	
2021-0039	REHABILITACIÓN CALLES E INFRAESTRUCTURA DE LA COLONIA CIMATARIO 2A SECCIÓN	CENTRO HISTORICO	100%	12/04/2021	08/11/2021	100%	23/04/2021	30/08/2022	9,167,234.27	9,167,234.27	OBRA	1.00	
2021-0041	CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL FRAY JUNIPERO SERRA	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	10/05/2021	02/08/2021	100%	03/05/2021	07/10/2021	4,991,042.29	4,991,042.29	OBRA	1.00	
2021-0042	MEJORAMIENTO DE CARCAMO DE REBOMBEO Y RENIVELACIÓN DE CALLE MANDARINAS Y LIMONES, COLONIA LA HUERTA	LA HUERTA	100%	12/04/2021	02/08/2021	100%	19/04/2021	09/09/2022	8,774,036.77	8,774,036.77	OBRA	1.00	



**AVANCE FÍSICO FINANCIERO**

FECHA:  
AL 31 DE DICIEMBRE 2022


PERIODO:	DIRECTO 2021											
ENTIDAD:	AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN					
MUNICIPIO:	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2021-0043	CONSTRUCCIÓN DE TORRENTERA EN AV. DEL PARQUE Y CONEXIÓN AL CANAL PLUVIAL DE LA CALLE J. GUADALUPE VELÁZQUEZ, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	LA ALHAMBRA	100%	05/04/2021	03/05/2021	100%	06/04/2021	17/05/2021	283,394.06	283,394.06	OBRA	1.00
2021-0044	CONSTRUCCIÓN DE PASO VEHICULAR SOBRE CANAL	SANTO NIÑO DE PRAGA	100%	05/04/2021	21/06/2021	100%	06/04/2021	21/04/2021	1,348,669.21	1,348,669.21	OBRA	1.00
2021-0048	CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS EN CETIS 16	SAN PEDRITO PEÑUELAS	100%	10/06/2021	02/09/2021	100%	16/06/2021	08/10/2021	1,980,434.44	1,980,434.44	OBRA	1.00
2021-0050	CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE SKATEBOARD Y BMX, PARQUE ALCANFORES SUR	LA FLORIDA	100%	24/05/2021	13/09/2021	100%	26/05/2021	09/12/2022	19,849,902.40	19,849,902.40	OBRA	1.00
2021-0071	PROPUESTA DE LIMPIEZA DEL CONJUNTO DE MONUMENTOS AFECTADOS POR PINTAS. MONUMENTO A LA CORREGIDORA, ACUEDUCTO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, JARDIN CONSTITUCIÓN, CALLE MADERO Y FUENTE DE NEPTUNO DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD.	CENTRO HISTORICO	100%	15/04/2021	10/06/2021	100%	03/05/2021	27/08/2021	944,337.45	944,337.45	OBRA	1.00
2021-0072	RENOVACION Y COMPLEMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	10/05/2021	27/09/2021	100%	14/05/2021	08/12/2022	80,040,696.93	80,040,696.93	OBRA	1.00
2021-0073	MANTENIMIENTO VIAL EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, GRO. FRENTE 26	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	01/06/2021	10/08/2021	100%	01/06/2021	18/11/2021	22,809,722.19	22,809,722.19	OBRA	1.00
2021-0087	HABILITADO DE AREA PARA BODEGA EN EL PREESCOLAR "LA CORREGIDORA", EN LA COLONIA SANTA CATARINA	SANTA CATARINA	100%	13/05/2021	10/06/2021	100%	13/05/2021	16/12/2021	612,271.66	612,271.66	OBRA	1.00
2021-0098	MANTENIMIENTO VIAL EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, GRO. FRENTE 27	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	24/05/2021	16/08/2021	100%	20/05/2021	01/09/2021	8,983,994.59	8,983,994.59	OBRA	1.00
2021-0105	MANTENIMIENTO VIAL EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ, FRENTE 28 DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	SAN PEDRITO PEÑUELAS	100%	01/07/2021	09/09/2021	100%	09/07/2021	16/12/2021	9,143,826.44	9,143,826.44	OBRA	1.00
2021-0107	RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA EN VIALIDADES DE LA COLONIA ENSUEÑO PRIMERA ETAPA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	ENSUEÑO	100%	09/07/2021	24/09/2021	100%	16/07/2021	15/12/2021	18,995,005.01	18,995,005.01	OBRA	1.00
2021-0108	CENTRO DE FORMACION, EVALUACION Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	MOMPANI	100%	09/07/2021	24/09/2021	100%	23/07/2021	10/06/2022	27,877,913.93	27,877,913.93	OBRA	1.00



**AVANCE FÍSICO FINANCIERO**

FECHA:  
AL 31 DE DICIEMBRE 2022


PERIODO: DICIEMBRE 2022		DIRECTO 2021												
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN					
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas		
2021-0109	NUCLEO URBANO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	09/07/2021	24/09/2021	100%	20/07/2021	20/12/2021	10,662,995.60	10,662,995.60	OBRA	1.00		
2021-0112	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS "ACCIONES PREVENIR"	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	09/08/2021	20/09/2021	100%	11/08/2021	16/02/2022	2,786,650.35	2,786,650.35	OBRA	1.00		
2021-0114	URBANIZACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN CALLE PROL. MIGUEL HIDALGO EN SAN PEDRO MÁRTIR	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	27/07/2021	21/09/2021	100%	03/08/2021	02/06/2022	13,672,358.42	13,672,358.42	OBRA	1.00		
2021-0120	REMEDIACIÓN DE PLAZA SANTA CECILIA. DELEGACIÓN CENTRO HISTORICO	CENTRO HISTORICO	100%	06/09/2021	23/01/2022	100%	03/09/2021	28/07/2022	45,025,663.14	45,025,663.14	OBRA	1.00		
2021-0121	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA COLONIA EL GRANJENAL (EJIDO SAN PABLO), PRIMERA ETAPA	EL GRANJENAL	100%	06/09/2021	23/01/2022	100%	04/10/2021	24/02/2022	2,753,503.31	2,753,503.31	OBRA	1.00		
2021-0122	CENTRO DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (STAND DE TIRO REAL)	MOMPANI	100%	08/09/2021	02/11/2021	100%	06/10/2021	23/03/2022	51,134,004.80	51,134,004.80	OBRA	1.00		
2021-0127	ADECUACIÓN GEOMÉTRICA Y SEMAFORICA DEL 2º RETORNO DEL EJE CONSTITUCIÓN DE 1917, EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	18/11/2021	29/12/2021	100%	19/11/2021	03/02/2022	1,603,616.49	1,603,616.49	OBRA	1.00		
2021-0128	REPOSICIÓN DE BARDAS PERIMETRALES EN CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO, CAF SANTA ROSA (AUREGUL, CAF LOMA BONITA Y CDC MORELOS)	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	05/11/2021	02/12/2021	100%	05/11/2021	16/12/2021	1,493,278.52	1,493,278.52	OBRA	1.00		
2021-0133	MANTENIMIENTO DE ACCESO A LA COLONIA QUINTAS DEL MARQUÉS Y SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL, EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	24/11/2021	04/01/2022	100%	09/11/2021	14/02/2022	3,649,454.77	3,649,454.77	OBRA	1.00		
2021-0134	OBRAS EMERGENTES POR CONTINGENCIA EN LAS COLONIAS INDUSTRIAL, CASA BLANCA, MENCHACA II Y ROMA	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	05/10/2021	24/01/2022	100%	12/11/2021	09/02/2022	46,285,684.98	46,285,684.98	OBRA	1.00		
2021-0135	OBRAS EMERGENTES POR CONTINGENCIA EN LA COLONIA SANTA MARIA MAGDALENA	SANTA MARIA MAGDALENA	100%	07/10/2021	23/02/2021	100%	02/12/2021	05/04/2022	24,995,410.02	24,995,410.02	OBRA	1.00		
2021-0136	PLAN MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN DE PAVIMENTOS, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	29/12/2021	09/08/2022	100%	24/01/2022	14/09/2022	7,029,930.60	7,029,930.60	OBRA	1.00		
2021-0139	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA OBRA "CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA"	EJIDO SAN PABLO	100%	03/01/2022	30/01/2022	100%	07/12/2022	07/12/2022	176,227.26	176,227.26	OBRA	1.00		



**AVANCE FÍSICO FINANCIERO**

FECHA:  
AL 31 DE DICIEMBRE 2022

PERIODO:		DIRECTO 2021											
ENTIDAD:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
MUNICIPIO:		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2021-0140	ESTUDIO COSTO BENEFICIO Y DE IMPACTO VIAL PARA LA OBRA "CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA"	EJIDO SAN PABLO	100%	03/01/2022	13/03/2022	100%	22/02/2022	19/08/2022	854,248.67	854,248.67	OBRA	1.00	
2021-0141	ESTUDIO HIDROLÓGICO Y DISEÑO DE REGULACIÓN PLUVIAL PARA LA OBRA "CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA"	EJIDO SAN PABLO	100%	03/01/2022	27/03/2022	25%	23/12/2022	-	858,865.15	215,543.85	OBRA	1.00	
2021-0142	ANTEPROYECTO DEL "CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA, QUERÉTARO, QRO "	EJIDO SAN PABLO	100%	03/01/2022	13/02/2022	100%	11/03/2022	02/05/2022	10,348,000.01	10,348,000.01	OBRA	1.00	
2021-0143	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA LA OBRA "CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA"	EJIDO SAN PABLO	100%	03/01/2022	30/01/2022	100%	24/01/2022	02/03/2022	786,363.64	786,363.64	OBRA	1.00	
2021-0144	MECÁNICA DE SUELOS PARA LA OBRA "CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA"	EJIDO SAN PABLO	100%	03/01/2022	30/01/2022	100%	24/01/2022	15/02/2022	394,945.12	394,945.12	OBRA	1.00	
2021-0145	MANTENIMIENTO VIAL Y RECONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES DE QUERÉTARO, ETAPA 4.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	28/03/2022	22/05/2022	100%	25/03/2022	11/08/2022	625,368.57	625,368.57	OBRA	1.00	
2021-0146	MANTENIMIENTO VIAL EN DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 35.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	31/01/2022	22/05/2022	100%	26/01/2022	31/08/2022	47,924,552.78	47,924,552.78	OBRA	1.00	
2022-0001	SALÓN DE USOS MÚLTIPLES PARA ADULTOS MAYORES, QUINTAS DEL MARQUÉS	CENTRO HISTORICO	95%	19/04/2022	03/10/2022	91%	08/06/2022	-	7,789,318.78	7,069,014.62	OBRA	1.00	
2022-0002	ELABORACION DE PROYECTOS ESTRUCTURALES Y FIRMAS RESPONSIVAS PARA PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	60%	25/04/2022	26/03/2023	57%	08/06/2022	-	1,825,167.23	1,042,140.88	OBRA	1.00	
2022-0003	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE TOPOGRAFÍA PARA PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	98%	16/03/2022	17/01/2023	79%	08/06/2022	-	1,898,548.05	1,503,606.68	OBRA	1.00	
2022-0004	AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LOMAS DEL TEPEYAC	LOMAS DEL TEPEYAC	98%	19/04/2022	11/07/2022	78%	23/05/2022	-	7,498,860.65	5,850,274.36	OBRA	1.00	
2022-0005	ESTABILIZACIÓN DE MURO EN CENTRO DE ACOPIO JURICA	JURICA	100%	18/04/2022	07/08/2022	100%	24/05/2022	15/09/2022	445,074.46	445,074.46	OBRA	1.00	
2022-0006	TRABAJOS ADICIONALES DE CENTRO CULTURAL EPIGEMENIO GONZÁLEZ	UNIDAD NACIONAL	68%	19/04/2022	31/10/2022	44%	16/05/2022	-	11,619,441.61	5,144,882.30	OBRA	1.00	



**AVANCE FÍSICO FINANCIERO**

FECHA:  
AL 31 DE DICIEMBRE 2022


PERIODO:	DIRECTO 2021												
ENTIDAD:	AVANCE FÍSICO FINANCIERO											INVERSIÓN	
MUNICIPIO:	FÍSICO					FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2022-0007	RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA DE LA CALLE ACUARIO EN LA COLONIA BOLAÑOS DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO, EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	BOLAÑOS	100%	16/05/2022	07/08/2022	100%	18/05/2022	29/11/2022	5,338,961.01	5,338,961.01	OBRA	1.00	
2022-0008	CIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN CON BARRERA METÁLICA DE AV REFORMA EN COLONIA RANCHO SAN ANTONIO, DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO, EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	RANCHO SAN ANTONIO	100%	25/04/2022	19/06/2022	100%	06/06/2022	15/06/2022	1,398,901.08	1,398,901.08	OBRA	1.00	
2022-0009	BACHEO EMERGENTE	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	11/05/2022	30/08/2022	100%	12/06/2022	18/11/2022	12,237,458.92	12,237,458.92	OBRA	1.00	
2022-0010	REENCARPETADO DE CALLES EN LA COL. EL VERGEL (PRIMERA ETAPA)	EL VERGEL	100%	16/05/2022	07/08/2022	100%	18/05/2022	16/12/2022	13,612,366.10	13,612,366.10	OBRA	1.00	
2022-0011	RECONSTRUCCIÓN DE LATERALES Y DESINCORPORACIONES DAÑADAS EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO FRENTE 1	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	25/04/2022	05/06/2022	100%	13/06/2022	18/07/2022	1,793,412.30	1,793,412.30	OBRA	1.00	
2022-0012	MEJORAMIENTO DE LA AV. DEL ROSAL, VALLE ENCANTADO	VALLE ENCANTADO	100%	16/05/2022	10/07/2022	100%	13/06/2022	07/09/2022	3,217,850.57	3,217,850.57	OBRA	1.00	
2022-0013	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN POLIDEPORTIVO SAN PEDRO MARTIR	SAN PEDRO MARTIR	91%	16/05/2022	02/10/2022	48%	13/06/2022	-	14,994,561.17	7,202,252.55	OBRA	1.00	
2022-0014	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE GEOTÉCNIA PARA PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	90%	25/04/2022	26/03/2023	86%	13/06/2022	-	1,939,540.47	1,665,958.10	OBRA	1.00	
2022-0015	OBRA COMPLEMENTARIA PALMA CYCA (DE PALMA COCOTERA A ANILLO VIAL FRAY JUNIPERO SERRA)	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	84%	16/05/2022	25/12/2022	50%	11/05/2022	-	119,424,498.86	60,292,232.49	OBRA	1.00	
2022-0016	RENOVACIÓN Y COMPLEMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO TERCERA ETAPA	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	91%	16/05/2022	30/10/2022	48%	10/05/2022	-	58,641,155.63	27,874,141.63	OBRA	1.00	
2022-0017	REHABILITACIÓN DE LAS CALLES CAMPECHE, IRAPUATO Y TIJUANA DE SAN JOSÉ EL ALTO	SAN JOSÉ EL ALTO	100%	11/05/2022	19/07/2022	100%	13/06/2022	23/11/2022	2,654,562.99	2,654,562.99	OBRA	1.00	
2022-0018	REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA CENTRO CULTURAL Y SERVICIOS MUNICIPALES EN LA UNIDAD DEPORTIVA LA LAGARTIJA	JURIQUILLA	78%	11/05/2022	02/08/2022	47%	06/05/2022	-	4,359,990.18	2,045,122.95	OBRA	1.00	
2022-0019	COLECTOR PLUVIAL Y TORRENTERA QUE CONECTA A DREN SOBRE PROL. EZEQUIEL MONTES	SAN PABLO TECNOLÓGICO	100%	24/05/2022	18/07/2022	100%	25/05/2022	07/10/2022	2,846,176.38	2,846,176.38	OBRA	1.00	
2022-0020	MANTENIMIENTO VIAL EN CALLE REFORMA, ENTRE CAMINO REAL Y JURICA, COLONIA SAN PABLO	SAN PABLO	100%	25/04/2022	22/05/2022	100%	13/06/2022	06/07/2022	1,228,695.39	1,228,695.39	OBRA	1.00	



**AVANCE FÍSICO FINANCIERO**

FECHA:  
AL 31 DE DICIEMBRE 2022

PERIODO:	DIRECTO 2021											
ENTIDAD:	AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN					
MUNICIPIO:	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2022-0021	SUSTITUCIÓN DE RECUBRIMIENTO TOTAL EN DOMO DEL CENTRO CIVICO	CENTRO SUR	100%	11/05/2022	02/08/2022	100%	13/06/2022	27/12/2022	8,866,416.47	8,866,416.47	OBRA	1.00
2022-0022	INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	MUNICIPIO DE QUERETARO	97%	01/06/2022	23/08/2022	75%	03/06/2022	-	4,592,753.22	3,450,149.25	OBRA	1.00
2022-0023	REENCARPETADO DE CALLES EN COL. SOLIDARIDAD	SOLIDARIDAD	100%	11/05/2022	21/06/2022	100%	14/05/2022	04/08/2022	3,226,105.43	3,226,105.43	OBRA	1.00
2022-0024	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA Y TECHUMBRE EN CECYTEQ NO. 11 PLANTEL TINAJA DE LA ESTANCIA	TINAJA DE LA ESTANCIA	88%	01/06/2022	20/09/2022	66%	04/06/2022	-	7,753,974.19	5,147,943.07	OBRA	1.00
2022-0025	CONSTRUCCIÓN CASA DE CULTURA FELIX OSORES SOTOMAYOR, ESTACIONAMIENTO Y VIALIDAD (PRIMERA ETAPA)	EX. HDA. SANTA ANA	89%	01/06/2022	15/11/2022	62%	04/06/2022	-	11,309,364.13	7,054,262.90	OBRA	1.00
2022-0026	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN Y ANEXOS EN PREESCOLAR JOSÉ IGNACIO VILLASEÑOR CERVANTES Y ALDAMA	LA LOMA IX	100%	01/06/2022	20/09/2022	100%	04/06/2022	20/12/2022	1,687,843.20	1,687,843.20	OBRA	1.00
2022-0027	MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COLONIA TENOCHTILÁN	TENOCHTILAN	100%	01/06/2022	15/11/2022	100%	04/06/2022	09/12/2022	10,444,269.82	10,444,269.82	OBRA	1.00
2022-0029	REVESTIMIENTO DE TALUD RIO HONDO, MENCHACA III	MENCHACA III	100%	17/06/2022	11/08/2022	100%	20/06/2022	08/12/2022	7,899,830.00	7,899,830.00	OBRA	1.00
2022-0030	REPARACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA SAN PABLO, EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	SAN PABLO	100%	17/06/2022	08/09/2022	100%	20/06/2022	27/12/2022	1,492,871.55	1,492,871.55	OBRA	1.00
2022-0031	AGUA POTABLE Y DRENAJE EN EL GRANJENAL	EL GRANJENAL	100%	16/05/2022	10/07/2022	100%	19/05/2022	18/11/2022	1,540,906.32	1,540,906.32	OBRA	1.00
2022-0032	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE TOPOGRAFIA PARA PROYECTOS DE OBRA EN ZONA NORPONIENTE EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	85%	16/05/2022	12/06/2022	0%	-	-	1,925,650.53	-	OBRA	1.00
2022-0033	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA DEL ICATEQ	PUERTAS DE SAN MIGUEL	100%	01/06/2022	26/07/2022	100%	04/06/2022	28/10/2022	2,998,246.01	2,998,246.01	OBRA	1.00
2022-0034	CONSTRUCCION DE LONARIA EN PLAZA CIVICA DE LA SECUNDARIA GRAL. NO. 6 JOSEFINA NOVA DE GONZALEZ	HERCULES	100%	01/06/2022	23/08/2022	100%	04/06/2022	15/09/2022	1,428,059.74	1,428,059.74	OBRA	1.00
2022-0035	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN PRIMARIA VICTOR HERNANDEZ COBARRUBIAS	VILLAS DE SANTIAGO	100%	01/06/2022	23/08/2022	99%	04/06/2022	-	1,295,447.84	1,279,424.25	OBRA	1.00



**AVANCE FÍSICO FINANCIERO**


FECHA:  
AL 31 DE DICIEMBRE 2022

PERIODO:		DIRECTO 2021											
ENTIDAD:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN					
MUNICIPIO:		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2022-0036	REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EXISTENTE, A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE NEVADA DESDE CALLE CASCADA HASTA CALLE LAGOS.	OJO DE AGUA	100%	01/06/2022	09/08/2022	100%	04/06/2022	09/12/2022	1,662,469.40	1,662,469.40	OBRA	1.00	
2022-0037	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES PARA PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	30%	16/05/2022	16/04/2023	15%	-	-	1,770,152.38	258,049.12	OBRA	1.00	
2022-0038	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE CACHIBOL Y LONARIA EN PLAZA BICENTENARIO, COLONIA TEJAS, DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO	TEJAS	100%	01/06/2022	23/08/2022	100%	04/06/2022	14/10/2022	1,947,873.14	1,947,873.14	OBRA	1.00	
2022-0039	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COMUNIDAD DE LA GOTERA SANTA ROSA JAUREGUI	LA GOTERA	100%	01/06/2022	23/08/2022	100%	04/06/2022	22/09/2022	2,164,936.63	2,164,936.63	OBRA	1.00	
2022-0040	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA J. MA. TRUCHUELO	LOMAS DE CASA BLANCA	67%	17/06/2022	01/12/2022	57%	20/06/2022	-	31,930,576.90	18,115,000.60	OBRA	1.00	
2022-0041	REHABILITACIÓN DE MÓDULOS DE SANITARIOS EN EL C.O.B.A.Q. NO. 1 "SATÉLITE"; COLONIA SATELITE, DELEGACIÓN FELIX OSORES SOTOMAYOR.	SATELITE	100%	17/06/2022	08/09/2022	100%	20/06/2022	23/11/2022	2,113,945.21	2,113,945.21	OBRA	1.00	
2022-0042	RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA EN LA COLONIA SANTA MONICA	SANTA MONICA	100%	17/06/2022	26/01/2023	100%	20/06/2022	09/12/2022	13,653,856.96	13,653,856.96	OBRA	1.00	
2022-0043	RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA EN COL. MANSIONES DEL VALLE	MANSIONES DEL VALLE	71%	17/06/2022	09/02/2023	42%	20/06/2022	-	34,456,718.25	14,306,790.45	OBRA	1.00	
2022-0044	ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS "ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE GEOTÉCNIA PARA PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA EN ZONA NORPONIENTE EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO"	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	08/08/2022	30/10/2022	100%	08/12/2022	08/12/2022	600,414.43	600,414.43	OBRA	1.00	
2022-0045	ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN INMUEBLE DE CALLE METEORITO ESQ. CRATER, COL. UNIVERSO 2000	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	5%	01/09/2022	21/12/2022	0%	-	-	7,349,295.13	-	HAB	529.00	
2022-0069	DRENAJ PLUVIAL DE LA CALLE ESCOBEDO	CENTRO HISTORICO	100%	28/07/2022	21/09/2022	100%	04/10/2022	14/11/2022	1,277,740.21	1,277,740.21	OBRA	1.00	

**AVANCE FÍSICO FINANCIERO**

FECHA:  
AL 31 DE DICIEMBRE 2022


PERIODO:		DIRECTO 2021										
ENTIDAD:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS
MUNICIPIO:		FÍSICO		FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2022-0071	RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA EN COL. ENSUEÑO, SEGUNDA ETAPA	ENSUEÑO	60%	14/07/2022	02/11/2022	32%	28/10/2022	-	18,422,697.57	5,930,394.15	OBRA	1.00
2022-0072	INFRAESTRUCTURA, CÁRCAMO PLUVIAL Y RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD EN CALLE INVIERNO, DE PORVENIR A EPIGMENIO GONZALEZ	PORVENIR	89%	25/08/2022	11/01/2023	44%	23/11/2022	-	23,794,856.14	10,550,772.52	OBRA	1.00
2022-0073	REPARACIÓN DEL PSV FRAY ANTONIO DE MONROY E HIJAR EN FRAY JUNIPERO SERRA Y ZONA ALEDAÑA	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	75%	01/07/2022	20/10/2022	71%	04/07/2022	-	6,795,180.67	4,847,612.98	OBRA	1.00
2022-0081	REHABILITACIÓN DEL COLECTOR SANITARIO Y CAJAS POZOS DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN JURICA	JURICA	51%	01/07/2022	22/09/2022	0%	-	-	9,646,923.69	-	OBRA	1.00
2022-0088	DESAZOLVE DE BORDOS EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	28/07/2022	21/09/2022	100%	17/10/2022	20/12/2022	1,874,647.56	1,874,647.56	OBRA	1.00
2022-0092	ESTUDIO DE TRÁNSITO PARA PUENTES, DISTRIBUIDORES Y/O CONEXIONES VIALES	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	14%	22/07/2022	10/11/2022	59%	25/07/2022	-	3,969,602.02	2,354,769.78	OBRA	1.00
2022-0093	ESTUDIO DE COSTO BENEFICIO PARA PUENTES, DISTRIBUIDORES Y/O CONEXIONES VIALES	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	14%	14/07/2022	02/11/2022	57%	17/07/2022	-	2,547,476.96	1,455,701.12	OBRA	1.00
2022-0094	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA PUENTES, DISTRIBUIDORES Y/O CONEXIONES VIALES	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	28%	14/07/2022	02/11/2022	37%	17/07/2022	-	1,794,454.47	671,567.44	OBRA	1.00
2022-0096	REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO EN CALLES DE LA COLONIA EL PEDREGAL, SANTA ROSA JAUREGUI	EL PEDREGAL	100%	28/07/2022	21/09/2022	0%	-	-	388,904.09	-	OBRA	1.00
2022-0099	RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA EN LA COLONIA PRADOS DEL MIRADOR (PRIMERA ETAPA)	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	49%	01/09/2022	24/05/2023	30%	14/11/2022	-	19,688,731.38	5,889,220.14	OBRA	1.00
2022-0105	REHABILITACION DE CARCAMOS EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	81%	11/08/2022	02/11/2022	45%	11/11/2022	-	5,688,456.08	2,541,836.94	OBRA	1.00
2022-0109	INFRAESTRUCTURA PLUVIAL EN BORDO BELLAVISTA	HUERTAS DEL CIMATARIO	100%	11/08/2022	05/10/2022	100%	05/10/2022	08/12/2022	2,318,334.46	2,318,334.46	OBRA	1.00
2022-0110	REMODELACIÓN DE ÁREA DE PAGO DE MULTAS EN SEGURIDAD PÚBLICA	EPIGMENIO GONZALEZ	20%	25/08/2022	19/10/2022	12%	31/10/2022	-	3,980,189.97	468,418.65	OBRA	1.00
2022-0115	URBANIZACIÓN DE CALLES EN LA COL. RANCHO QUEMADO, DELEGACION EPIGMENIO GONZALEZ FLORES (PRIMERA ETAPA)	RANCHO QUEMADO	48%	12/09/2022	26/02/2023	17%	14/11/2022	-	18,761,511.59	3,239,302.29	OBRA	1.00



**AVANCE FÍSICO FINANCIERO**

FECHA:  
AL 31 DE DICIEMBRE 2022

PERIODO:		DIRECTO 2021										
ENTIDAD:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO:		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2022-0117	URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE LA COLONIA LOMA BONITA (PRIMERA ETAPA MONTES ESCANDINAVOS)	FELIX OSORES SOTOMAYOR	81%	01/09/2022	21/12/2022	38%	-	-	28,347,604.31	10,884,600.84	OBRA	1.00
2022-0123	ESTUDIOS HIDROLÓGICOS PARA PUENTES, DISTRIBUIDORES Y/O CONEXIONES VIALES.	MUNICIPIO DE QUERETARO	40%	28/07/2022	14/12/2022	29%	21/10/2022	-	885,312.00	257,520.00	OBRA	1.00
2022-0124	ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL PARA PUENTES, DISTRIBUIDORES Y/O CONEXIONES VIALES	MUNICIPIO DE QUERETARO	40%	28/07/2022	14/12/2022	14%	14/11/2022	-	1,071,840.00	145,000.01	OBRA	1.00
2022-0127	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD, QUERÉTARO, QRO. (PRIMERA ETAPA)	EJIDO SAN PABLO	32%	29/07/2022	17/11/2022	38%	21/10/2022	-	28,832,536.07	10,957,431.38	OBRA	1.00
2022-0131	REHABILITACIÓN DE CANCHAS EN COL. LOMAS DEL MARQUÉS	CAYETANO RUBIO	100%	18/08/2022	14/09/2022	66%	14/11/2022	-	1,193,155.99	792,244.27	HAB	3,342.00
2022-0132	CONSTRUCCIÓN PSV PROL. BERNARDO QUINTANA SAN PEDRO MARTIR	FELIX OSORES SOTOMAYOR	65%	26/08/2022	09/02/2023	100%	06/10/2022	-	10,567,884.74	10,567,884.74	OBRA	1.00
2022-0087	RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA EN VARIAS CALLES DE LAS COLONIAS CONSTITUYENTES FOVISSSTE Y LA FLORIDA	CENTRO HISTORICO	39%	24/10/2022	12/02/2023	0%	-	-	993,470.83	-	OBRA	1.00
2022-0118	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	VILLAS DEL SOL	30%	24/10/2022	12/02/2023	97%	29/11/2022	-	1,499,708.95	1,449,366.35	OBRA	1.00
2022-0121	REHABILITACIÓN DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE TLACAEI ESQ PORVENIR, COL. TLANEFÉ	TLANEFÉ	33%	24/10/2022	12/02/2023	41%	-	-	749,842.00	310,131.02	OBRA	1.00
2022-0146	MANTENIMIENTO EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERETARO, FRENTE 38	MUNICIPIO DE QUERETARO	47%	24/10/2022	12/02/2023	100%	20/12/2022	-	11,994,688.92	11,994,688.92	OBRA	1.00
2022-0149	COMPLEMENTO DEL DREN PLUVIAL SANTA ROSA JAUREGUI	EL PEDREGAL	56%	24/10/2022	07/05/2023	0%	-	-	1,268,951.23	-	OBRA	1.00
2022-0150	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DESDE CALLE MOCTEZUMA HASTA SU CONEXIÓN CON AV. PALMA CYCA, EL SALITRE	SALITRE	14%	24/10/2022	04/06/2023	65%	-	-	549,999.80	359,211.11	OBRA	1.00
2022-0151	REUBICACIÓN DE LÍNEA DE ALTA TENSION 115 KV Y LÍNEA DE AGUA POTABLE EN PREDIO UBICADO EN AV. PIE DE LA CUESTA ESQUINA CALLE EURIPIDES	SAN PEDRITO PEÑUELAS	23%	24/10/2022	09/04/2023	29%	29/11/2022	-	5,799,789.60	1,686,616.28	OBRA	1.00
2022-0153	REHABILITACION DE CÁRCAMO DE REBOMBEO SANITARIO ACCESO A CAMINO DE MONTENEGRO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	40%	24/10/2022	15/01/2023	0%	-	-	1,159,988.87	-	OBRA	1.00





**AVANCE FÍSICO FINANCIERO**

FECHA:  
AL 31 DE DICIEMBRE 2022

PERIODO:		DIRECTO 2021										
ENTIDAD:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS
MUNICIPIO:		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2022-0154	CARCAMO PLUVIAL EN COLONIA INDUSTRIAL	INDUSTRIAL	35%	24/10/2022	12/03/2023	0%	-	-	3,348,804.74	-	OBRA	1.00
2022-0155	MANTENIMIENTO DE PUENTES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	43%	24/10/2022	12/02/2023	100%	05/12/2022	-	702,406.00	702,406.00	OBRA	1.00
2022-0156	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL EN AV. PIRINEOS DE ACCESO 3 A AV. REVOLUCION	ZONA INDUSTRIAL BENITO JUÁREZ	50%	24/10/2022	15/01/2023	40%	20/12/2022	-	3,703,701.65	1,467,590.05	OBRA	1.00
2022-0167	OBRAS DE RECONSTRUCCION DEL DREN PLUVIAL BOLAÑOS Y CUERPOS CONTIGUOS EN EL TRAMO DE CALLE INVIERNO A FELIPE ANGELES.	SAN PABLO TECNOLÓGICO	5%	-	-	0%	-	-	818,697.89	-	OBRA	1.00
<b>DIRECTO 2021</b>									<b>1,441,466,319.41</b>	<b>1,148,306,147.87</b>		

  
LIC. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ  
SECRETARIO DE FINANZAS

  
ARACELI ORIANA LÓPEZ CASTILLO  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:  
AL 31 DE DICIEMBRE 2022

PERIODO: DICIEMBRE 2022		DIRECTO 2022										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2021-0129	URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA CALLE JOSÉ MA. PINO SUÁREZ DE IGNACIO PÉREZ A AV. TECNOLÓGICO, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	99%	18/11/2021	09/03/2022	0%	22/12/2021	-	666,229.57	-	OBRA	1.00
2021-0132	MANTENIMIENTO VIAL Y RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA DE LA COLONIA EL CARRIZAL	EL CARRIZAL	100%	18/11/2021	23/02/2022	100%	27/01/2022	08/09/2022	3,495,504.56	3,495,504.56	OBRA	1.00
2022-0027	MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COLONIA TENOCHTITLÁN	TENOCHTITLAN	100%	01/06/2022	15/11/2022	100%	22/07/2022	09/12/2022	1,993,670.31	1,993,670.31	OBRA	1.00
2022-0029	REVESTIMIENTO DE TALUD RIO HONDO, MENCHACA III	MENCHACA III	100%	17/06/2022	11/08/2022	100%	10/08/2022	08/12/2022	1,166,407.64	1,166,407.64	OBRA	1.00
2022-0035	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN PRIMARIA VICTOR HERNÁNDEZ COBARRUBIAS	VILLAS DE SANTIAGO	100%	01/06/2022	23/08/2022	0%	03/08/2022	-	320,561.93	-	OBRA	1.00
2022-0070	RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN CALLES DE LA COLONIA BOSQUES DE BELLAVISTA, EN LA DELEGACIÓN EPIGIMENIO GONZÁLEZ (PRIMERA ETAPA)	BOSQUES DE BELLAVISTA	7%	07/11/2022	23/04/2023	1%	19/12/2022	-	13,802,251.06	202,622.93	OBRA	1.00
2022-0074	CARCAMO DE BOMBEO EN COL. MAGISTERIAL	MAGISTERIAL	59%	11/08/2022	25/01/2023	17%	05/10/2022	-	9,449,714.50	1,615,589.86	OBRA	1.00
2022-0087	RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA EN VARIAS CALLES DE LAS COLONIAS CONSTITUYENTES FOVISSSTE Y LA FLORIDA	CENTRO HISTORICO	39%	24/10/2022	12/02/2023	7%	09/12/2022	-	18,956,928.38	1,294,062.73	OBRA	1.00
2022-0089	DIQUE DE REGULACIÓN PLUVIAL PARA BORDO "EL CUATE 2", COLONIA MENCHACA	MENCHACA	30%	11/08/2022	25/01/2023	19%	16/12/2022	-	9,996,718.82	1,894,059.37	OBRA	1.00
2022-0090	CENTRO INTEGRAL DE DESARROLLO BOTSÍ, CERRITO COLORADO	CERRITO COLORADO	87%	11/08/2022	22/03/2023	56%	09/08/2022	-	7,299,957.63	4,106,617.29	OBRA	1.00
2022-0091	ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN PARQUE SOMBRERETE (PRIMERA ETAPA)	ALTOS DE SAN PABLO	33%	24/10/2022	12/03/2023	19%	16/12/2022	-	22,746,453.15	4,398,503.16	OBRA	1.00
2022-0097	CARCAMO DE BOMBEO EN CALLE ART. 27 CONSTITUCIONAL, COL. CASA BLANCA	CASA BLANCA	98%	11/08/2022	30/11/2022	44%	15/08/2022	-	15,834,135.75	6,967,077.73	OBRA	1.00
2022-0098	COMPLEJO DINÁMICO (PRIMERA ETAPA)	SAN PEDRITO PEÑUELAS	72%	14/07/2022	28/12/2022	20%	17/10/2022	-	28,435,472.02	5,678,610.04	OBRA	1.00
2022-0100	HOMBRO Y ANDADOR EN DREN CIMENTARIO II, DE AV. DEL PARQUE AL LÍMITE MUNICIPAL	JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	49%	24/10/2022	12/02/2023	0%	07/12/2022	-	3,659,190.83	-	OBRA	1.00



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:  
AL 31 DE DICIEMBRE 2022

PERIODO:		DIRECTO 2022											
ENTIDAD:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN					
MUNICIPIO:		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2022-0101	MANTENIMIENTO VIAL EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 37.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	20/07/2022	08/11/2022	100%	09/08/2022	16/12/2022	32,263,075.06	32,263,075.06	OBRA	1.00	
2022-0103	OBRAS PARA LA RESTITUCIÓN DE ZONAS DAÑADAS EN TALUD EN DRENES, RÍOS Y CANALES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	28/07/2022	19/10/2022	100%	14/11/2022	14/11/2022	1,723,945.15	1,723,945.15	OBRA	1.00	
2022-0108	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES EN HUERTAS LA JOYA	HUERTAS LA JOYA	65%	29/07/2022	20/10/2022	31%	28/10/2022	-	4,913,223.49	1,520,894.95	OBRA	1.00	
2022-0112	MANTENIMIENTO EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 36	MUNICIPIO DE QUERETARO	93%	20/07/2022	08/11/2022	72%	18/07/2022	-	35,888,674.64	25,816,301.52	OBRA	1.00	
2022-0116	REHABILITACIÓN DE CALLES CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN LA COLONIA LOMAS DEL VALLE 1RA. SECCION	LOMAS DEL VALLE	100%	11/08/2022	05/10/2022	100%	10/08/2022	16/12/2022	5,198,740.63	5,198,740.63	OBRA	1.00	
2022-0118	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	VILLAS DEL SOL	30%	24/10/2022	12/02/2023	0%	29/11/2022	-	3,299,631.02	-	OBRA	1.00	
2022-0120	REHABILITACIÓN DE VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA EN CALLES DE LA COL. PRADOS DEL RINCON (PRIMERA SECCION)	PRADOS DEL RINCON	100%	11/08/2022	02/11/2022	66%	07/10/2022	-	6,388,589.25	4,186,165.04	OBRA	1.00	
2022-0121	REHABILITACIÓN DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE TLACAELE SQ. PORVENIR, CDL. TLANESE	TLANESE	33%	24/10/2022	12/02/2023	0%	07/12/2022	-	1,549,806.39	-	OBRA	1.00	
2022-0125	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LAS CALLES HERMENEGILDO GALEANA Y VICENTE GUERRERO EN LOS TRAMOS FALTANTES COLONIA CENTRO DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	CENTRO	7%	28/07/2022	21/09/2022	0%	-	-	1,752,031.69	-	OBRA	1.00	
2022-0127	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD, QUERÉTARO, QRO. (PRIMERA ETAPA)	EJIDO SAN PABLO	32%	29/07/2022	17/11/2022	20%	21/10/2022	-	305,971,813.84	60,788,098.79	OBRA	1.00	
2022-0132	CONSTRUCCIÓN PSV PROL. BERNARDO QUINTANA SAN PEDRO MÁRTIR	SAN PEDRO MARTIR	65%	26/08/2022	09/02/2023	44%	06/10/2022	-	281,913,788.67	122,718,205.20	OBRA	1.00	
2022-0142	MANTENIMIENTO EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 39.	MUNICIPIO DE QUERETARO	39%	24/10/2022	12/02/2023	39%	16/12/2022	-	31,985,193.85	12,430,677.89	OBRA	1.00	
2022-0145	ADECUACIÓN GEOMÉTRICA A INTERSECCIONES CON LINEAMIENTOS DE ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN LAS INTERSECCIONES DE AV. IGNACIO ZARAGOZA CON CIRCUNVALACIÓN, COLÓN Y TECNOLÓGICO	CENTRO HISTORICO	29%	24/10/2022	12/03/2023	29%	20/12/2022	-	14,691,668.06	4,297,598.02	OBRA	1.00	
2022-0146	MANTENIMIENTO EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 38.	MUNICIPIO DE QUERETARO	47%	24/10/2022	12/02/2023	12%	20/12/2022	-	18,410,986.06	2,253,631.62	OBRA	1.00	



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:  
AL 31 DE DICIEMBRE 2022

PERIODO:		DIRECTO 2022											
ENTIDAD:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
MUNICIPIO:		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Terminó	%	Fecha Inicio	Fecha Terminó	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2022-0147	RED DE CARRILES DE BICICLETA EN COLONIA EL JACAL	EL JACAL	50%	24/10/2022	12/02/2023	39%	14/12/2022	-	11,026,077.91	4,347,108.76	OBRA	1.00	
2022-0149	COMPLEMENTO DEL DREN PLUVIAL SANTA ROSA JAUREGUI	EL PEDREGAL	56%	24/10/2022	07/05/2023	77%	14/12/2022	-	12,842,787.71	9,825,082.24	OBRA	1.00	
2022-0150	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DESDE CALLE MOCTEZUMA HASTA SU CONEXIÓN CON AV. PALMA CYCA, EL SALITRE	SALITRE	14%	24/10/2022	04/06/2023	0%	23/12/2022	-	7,454,741.13	-	OBRA	1.00	
2022-0151	REUBRICACION DE LINEA DE ALTA TENSION 115 KV Y LINEA DE AGUA POTABLE EN PREDIO UBICADO EN AV. PIE DE LA CUESTA ESQUINA CALLE EURIPIDES	SAN PEDRITO PENUELAS	23%	24/10/2022	09/04/2023	0%	29/11/2022	-	11,179,031.31	-	OBRA	1.00	
2022-0152	AMPLIACION DE CARRIL EN CALZADA DE LOS ARCOS PARA LA INCORPORACION A BOULEVARD BERNARDO QUINTANA	CARRETAS	15%	12/10/2022	06/12/2022	0%	-	-	704,776.85	-	OBRA	1.00	
2022-0153	REHABILITACION DE CARCAMO DE REBOMBEO SANITARIO ACCESO A CAMINO DE MONTENEGRO, DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	40%	24/10/2022	15/01/2023	0%	-	-	1,647,260.17	-	OBRA	1.00	
2022-0154	CARCAMO PLUVIAL EN COLONIA INDUSTRIAL	INDUSTRIAL	35%	24/10/2022	12/03/2023	0%	-	-	4,625,851.19	-	OBRA	1.00	
2022-0155	MANTENIMIENTO DE PUENTES EN EL MUNICIPIO DE QUERETARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	43%	24/10/2022	12/02/2023	23%	05/12/2022	-	1,996,886.23	461,740.61	OBRA	1.00	
2022-0156	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL EN AV. PIRINEOS DE ACCESO 3 A AV. REVOLUCION	ZONA INDUSTRIAL BENITO JUAREZ	50%	24/10/2022	15/01/2023	0%	20/12/2022	-	2,096,621.27	-	OBRA	1.00	
2022-0167	OBRAS DE RECONSTRUCCION DEL DREN PLUVIAL BOLAÑOS Y CUERPOS CONTIGUOS EN EL TRAMO DE CALLE INVIERNO A FELIPE ANGELES	SAN PABLO TECNOLÓGICO	5%	-	-	0%	-	-	15,179,611.73	-	OBRA	1.00	
<b>DIRECTO 2022</b>									<b>952,528,009.45</b>	<b>320,643,991.10</b>			

LIC. FRANCISCO JOSE MARTINEZ DOMINGUEZ  
SECRETARIO DE FINANZAS

En atención a la información financiera:

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.

ARQ. ORIANA LOPEZ CASTILLO  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

\*En atención a la información de avance físico:

**AVANCE FISICO FINANCIERO**

FECHA:  
AL 31 DE DICIEMBRE 2022

PERIODO:	ACMPM MUNICIPAL 2022												
ENTIDAD:	AVANCE FÍSICO FINANCIERO												
MUNICIPIO:	FÍSICO						FINANCIERO			INVERSIÓN		METAS	
										INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2022-0159	"LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN DE RETABLOS, CONSERVACIÓN EXTERIOR DE CÚPULA Y CUBIERTAS EN EL TEMPLO DE SANTA ROSA DE VITERBO (ZMHQ) DELEGACIÓN MUNICIPAL CENTRO HISTORICO."	CENTRO HISTORICO	80%	10/11/2022	28/12/2022	0%	19/12/2022	-	874,477.57	-	Metros Cuadrados	700	
2022-0160	"CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE PINTURA MURAL INTERIOR DEL TEMPLO DE SAN JOSE DE GRACIA (ZMHQ) DELEGACIÓN MUNICIPAL DEL CENTRO HISTÓRICO."	CENTRO HISTORICO	50%	10/11/2022	28/12/2022	0%	26/12/2022	-	1,209,099.74	-	Metros Cuadrados	750	
2022-0161	"PROYECTO DE CAMBIO DE LOSAS EN MAL ESTADO, IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS Y CONSERVACIÓN AL ÁREA DE CELDAS DEL CONVENTO DE LA CRUZ, EN EL CERRO DE SAN GREMAL DE QUERÉTARO. (ZMHQ) DELEGACIÓN MUNICIPAL CENTRO HISTÓRICO."	CENTRO HISTORICO	67%	31/10/2022	25/12/2022	0%	26/12/2022	-	665,125.41	-	Metros Cuadrados	1,220	
<b>ACMPM MUNICIPAL 2022</b>									<b>2,748,702.72</b>	-			

  
LIC. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ  
SECRETARIO DE FINANZAS

\*En atención a la información financiera

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respecto al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF

  
ARQ. ORIANA LÓPEZ CASTILLO  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

\*En atención a la información de avances físico

**AVANCE FÍSICO FINANCIERO**

FECHA:  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2022**

PERIODO: DICIEMBRE 2022		GEQ 2020											
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS			
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2021-0130	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN BAHÍAS DE TRANSPORTE PUBLICO EN AV. IGNACIO ZARAGOZA, DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	24/11/2021	25/01/2022	100%	18/11/2021	18/02/2022	1,021,480.44	1,021,480.44	OBRA	1.00	
<b>GEQ 2020</b>									<b>8,353,376.02</b>	<b>8,353,376.02</b>			

  
LIC. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ  
SECRETARIO DE FINANZAS

\*En atención a la información financiera

  
ARQ. ORIANA LÓPEZ CASTILLO  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS  
MUNICIPALES

\*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respecto al avance financiero e inversión es proporcionado por la SE




AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:  
AL 31 DE DICIEMBRE 2022

PERIODO: DICIEMBRE 2022		GEQ 290 ISN 2021										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2021-0138	MANTENIMIENTO VIAL EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 34	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100.0%	27/12/2021	17/04/2021	100%	14/02/2022	29/06/2022	2,206,347.45	2,206,347.45	OBRA	1.00
2022-0028	REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN CALLE MAR MEDITERRÁNEO, COL. LAS HADAS	LAS HADAS	90.0%	17/06/2022	06/10/2022	100%	20/06/2022	-	357,058.15	357,058.15	OBRA	1.00
2021-0129	URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA CALLE JOSÉ MA. PINO SUÁREZ DE IGNACIO PÉREZ A AV. TECNOLÓGICO, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTORICO	99%	18/11/2021	09/03/2022	0%	22/12/2021	-	35,891.09		OBRA	1.00
<b>GEQ 290 ISN 2021</b>									<b>2,599,296.69</b>	<b>2,563,405.60</b>		

  
LIC. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ  
SECRETARIO DE FINANZAS  
*\*En atención a la información financiera*

  
ARQ. ORIANA LOPEZ CASTILLO  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS  
MUNICIPALES  
*\*En atención a la información de avances físico*

**"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".**

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respecto al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:  
AL 31 DE DICIEMBRE 2022

PERIODO: DICIEMBRE 2022		GEQ 115 ISN 2021											
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO		FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2021-0116	REHABILITACIÓN CALLES E INFRAESTRUCTURA DE LA COLONIA CIMATARIO 3A SECCIÓN, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	CIMATARIO	100%	02/08/2021	20/12/2021	100%	09/08/2021	07/04/2022	63,480,278.90	63,480,278.90	OBRA	1.00	
2021-0130	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN BAHÍAS DE TRANSPORTE PÚBLICO EN AV. IGNACIO ZARAGOZA, DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	24/11/2021	25/01/2022	100%	18/11/2021	18/02/2022	5,865,511.80	5,865,511.80	OBRA	1.00	
2022-0028	REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN CALLE MAR MEDITERRANEO, COL. LAS HADAS	LAS HADAS	90%	17/06/2022	06/10/2022	57%	20/06/2022	-	1,434,154.65	814,052.36	OBRA	1.00	
2021-0129	URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA CALLE JOSÉ MA. PINO SUÁREZ DE IGNACIO PÉREZ A AV. TECNOLÓGICO, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTORICO	99%	18/11/2021	09/03/2022	0%	22/12/2021	-	182,226.56		OBRA	1.00	
<b>GEQ 115 ISN 2021</b>									<b>116,358,760.45</b>	<b>115,554,431.60</b>			

LIC. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ  
SECRETARIO DE FINANZAS

\*En atención a la información financiera

ARQ. ORIANA LÓPEZ CASTILLO  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS  
MUNICIPALES

\*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.



**AVANCE FÍSICO FINANCIERO**

FECHA:  
AL 31 DE DICIEMBRE 2022

PERIODO: DICIEMBRE 2022		GEQ 99.8 ISN 2021											
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2021-0129	URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA CALLE JOSÉ MA. PINO SUÁREZ DE IGNACIO PÉREZ A AV. TECNOLÓGICO, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTÓRICO	99%	18/11/2021	09/03/2022	92%	22/12/2021	-	19,621,962.16	18,115,259.54	OBRA	1.00	
2021-0132	MANTENIMIENTO VIAL Y RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA DE LA COLONIA EL CARRIZAL	EL CARRIZAL	100%	18/11/2021	23/02/2022	100%	23/11/2021	08/09/2022	20,789,026.16	20,789,026.16	OBRA	1.00	
2021-0138	MANTENIMIENTO VIAL EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 34	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	27/12/2021	17/04/2021	100%	27/01/2022	26/06/2022	59,433,266.45	59,433,266.45	OBRA	1.00	
7022-0028	REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN CALLE MAR MEDITERRANEO, COL. LAS HADAS	LAS HADAS	90%	17/06/2022	06/10/2022	59%	20/06/2022	-	1,878,565.01	1,109,511.25	OBRA	1.00	
<b>GEQ 99.8 ISN 2021</b>									<b>101,722,819.78</b>	<b>99,447,063.40</b>			



LIC. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ  
SECRETARIO DE FINANZAS

\*En atención a la información financiera



ARQ. ORIANA LOPEZ CASTILLO  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS  
MUNICIPALES

\*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respecto al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF