



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
28 DE FEBRERO 2022

PERIODO: FEBRERO 2022		FAM BASICA 2014											
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprbadas	
2014-0338	[2014-01174] CONSTRUCCIÓN DE AULA DICÁCTICA EN LA PRIMARIA GENERAL MIGUEL HIDALGO	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	06/10/2014	22/04/2015	74%	06/10/2014		359,519.70	266,198.50	AULA (S)	1	
FAM BASICA 2014									359,519.70	266,198.50			

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
28 DE FEBRERO 2022

PERIODO:		FISM 2015												
ENTIDAD:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS		
MUNICIPIO:		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas		
2015-0107	INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CORREGIDORA, COLONIA VALLE DE BICENTENARIO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	VALLE DEL BICENTENARIO	100%	26/05/2015	06/07/2015	0%	26/05/2015	-	32,856.42	-	LUMINARIAS	5		
2015-0219	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE ALTAMIRANO, PRIV. ALTAMIRANO Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, COLONIA TLACOTE EL BAJO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	100%	12/06/2015	06/08/2015	0%	12/12/2015	-	61,882.42	-	LUMINARIAS	10		
FISM-2015									94,738.84					

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e Inversión es proporcionado por la SF.



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
28 DE FEBRERO 2022

PERIODO:		DIRECTO 2020											
ENTIDAD:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
MUNICIPIO:		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2014-0055	913153 ELABORACION DE LOS ESTUDIOS COSTO BENEFICIO, COSTO BENEFICIO SIMPLIFICADO O FICHA TÉCNICA, ASI COMO LA OBTENCION DE LOS REGISTROS EN LA CARTERA DE PROYECTOS DE LA SHCP, PARA VARIOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL E HIDRAULICOS PLUVIALES EN EL MP	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	30/12/2013	22/03/2014	0%	30/12/2013	-	144,493.92	-	PROYECTO	7.00	
2014-0576	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CERRO DE MENDIOLA, ENTRE CALLE PATHE Y CERRO DE MENCHACA, COLONIA LAS AMERICAS II, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	29/01/2015	11/03/2015	0%	19/01/2015	-	104,340.59	-	LUMINARIAS	4.00	
2015-0133	ESTRUCTURA Y CUBIERTA PARA EL LIENZO CHARRO MUNICIPAL, PARQUE BICENTENARIO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. (PROYECTO INTEGRAL)	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	27/04/2015	21/08/2015	0%	27/04/2015	-	5,990,728.78	-	OBRA	1.00	
2016-0262	ALTO EN CAMINO DE ACCESO A COMUNIDAD BUENAVISTA	BUENAVISTA	100%	17/02/2017	12/05/2017	0%	-	-	1,916,857.80	-	OBRA	1.00	
2017-0003	PARQUE ARTE URBANO LOMAS DEL VALLE, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ.	LOMAS DEL VALLE	100%	24/03/2017	11/08/2017	0%	07/06/2017	-	2,153,294.45	-	OBRA	1.00	
2017-0023	CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR	FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	100%	06/04/2017	27/07/2017	0%	30/05/2017	-	3,445,707.62	-	OBRA	1.00	
2017-0176	SUPERVISION EXTERNA CICLOVIA STA. MARIA MAGDALENA.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	13/09/2017	28/03/2018	76%	16/08/2018	-	1,365,641.12	1,042,872.39	OBRA	1.00	
2019-0128	REGENERACIÓN DE CALLE CELESTINO DÍAZ, COLONIA EL TEPETATE, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	EL TEPETATE	99.6%	24/10/2019	30/01/2020	0%	17/12/2019	-	267,380.14	-	OBRA	1.00	
2019-0146	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL PASO INFERIOR EN EL CRUCE CON LA VÍA FÉRREA PARA ACCESO A COLONIA EL BOSQUE.	EL BOSQUE	94%	14/10/2019	30/03/2020	0%	19/12/2019	-	109,591.33	-	PROYECTO	1.00	
2019-0178	DREN PLUVIAL SANTA ROSA JAUREGUI, DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	84%	24/03/2020	08/09/2020	48%	13/04/2020	-	9,045,822.41	4,297,630.50	OBRA	1.00	
2019-0183	OBRA DE INCORPORACIÓN AL DREN CIMATARIO I, LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO PANORÁMICO, DELEGACION JOSEFA VERGARA.	PANORÁMICO	100%	11/05/2020	03/08/2020	97%	24/07/2020	-	9,531,973.75	9,204,267.20	OBRA	1.00	
2020-0001	RENOVACION Y COMPLEMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	24/02/2020	24/08/2020	70%	10/06/2020	-	198,522,533.91	138,859,911.59	OBRA	1.00	
2020-0006	TROTAPISTA - PROYECTO	CENTRO HISTORICO	90%	23/10/2020	12/03/2021	82%	18/12/2020	-	5,116,228.79	4,175,418.41	PROYECTO	1.00	

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
28 DE FEBRERO 2022

PERIODO: FEBRERO 2022		DIRECTO 2020										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO		FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2020-0032	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN COL. 15 DE MAYO	FELIX OSORES SOTOMAYOR	99.6%	24/08/2020	14/12/2020	51%	30/10/2020		5,341,183.54	2,744,634.25	OBRA	1.00
2020-0033	INFRAESTRUCTURA INVIERNO Y JIMÉNEZ	EL TEPETATE	98%	04/05/2020	19/10/2020	96%	14/07/2020		21,358,739.38	20,534,083.50	OBRA	1.00
2020-0102	REHABILITACIÓN DE CANCHAS EN PARQUE UBICADO EN CALLE AGAVE ESQ. CHICHIMECAS, COL. CERRITO COLORADO	CERRITO COLORADO	64%	24/08/2020	19/10/2020	0%	15/10/2020		1,488,227.82	-	OBRA	1.00
2020-0118	URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE LA CALLE PINO SUÁREZ	CENTRO HISTORICO	100%	26/06/2020	16/10/2020	96%	28/08/2020		42,508,446.29	40,854,993.51	OBRA	1.00
2020-0131	INFRAESTRUCTURA DE FÁBRICA/DEPORTE, HÉRCULES	CAYETANO RUBIO	100%	29/09/2020	13/04/2021	96%	20/11/2020		27,919,007.27	26,848,059.30	OBRA	1.00
2020-0145	RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA PLUVIAL DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN TLACOTE EL BAJO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	09/11/2020	26/04/2021	89%	03/12/2020		54,000,984.32	47,956,677.81	OBRA	1.00
2020-0149	INFRAESTRUCTURA PLUVIAL, MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y RECONSTRUCCIÓN DE CALLES DE LA COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO ETAPA 1	FELIPE CARRILLO PUERTO	98%	09/11/2020	26/04/2021	84%	13/11/2020		38,479,703.42	32,477,483.88	OBRA	1.00
2020-0155	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO, PLAZA Y REHABILITACIÓN DE MERCADO LOMAS DE CASA BLANCA	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	23/11/2020	30/04/2021	81%	28/12/2020		118,960,014.15	96,369,743.90	OBRA	1.00
2021-0072	RENOVACIÓN Y COMPLEMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	97%	10/05/2021	27/09/2021	0%			23,259,387.13	-	OBRA	1.00
2021-0145	MANTENIMIENTO VIAL Y RECONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES DE QUERÉTARO, ETAPA 4.	MUNICIPIO DE QUERETARO	0%	28/03/2022	22/05/2022	0%			2,044,206.92	-	OBRA	1.00
DIRECTO 2020									1,124,837,737.08	977,129,018.46		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
28 DE FEBRERO 2022

PERIODO: FEBRERO 2022		GEQ 2020										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN			METAS	
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO		FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2021-0130	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN BAHÍAS DE TRANSPORTE PÚBLICO EN AV. IGNACIO ZARAGOZA, DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	24/11/2021	25/01/2022	100%	18/11/2021	18/02/2022	1,021,480.44	1,021,480.44	OBRA	1.00
GEQ 2020									8,353,376.02	8,353,376.02		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
28 DE FEBRERO 2022

PERIODO: FEBRERO 2022		GEQ 290 ISN 2021										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSIÓN			METAS		
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO		FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2021-0138	MANTENIMIENTO VIAL EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 34.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	57.50%	27/12/2021	17/04/2021	0%	-	-	2,206,347.45	-	OBRA	1.00
GEQ 290 ISN 2021									283,845,178.81	281,638,831.36		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respecto al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
28 DE FEBRERO 2022

PERIODO: FEBRERO 2022		GEQ 115 ISN 2021											
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2021-0116	REHABILITACIÓN CALLES E INFRAESTRUCTURA DE LA COLONIA CIMATARIO 3A. SECCIÓN, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	CIMATARIO	100%	02/08/2021	20/12/2021	91%	09/08/2021	-	63,542,306.08	57,883,850.33	OBRA	1.00	
2021-0130	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN BAHÍAS DE TRANSPORTE PÚBLICO EN AV. IGNACIO ZARAGOZA, DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	24/11/2021	25/01/2022	100%	18/11/2021	18/02/2022	5,865,511.80	5,865,511.80	OBRA	1.00	
GEQ 115 ISN 2021									114,802,406.42	109,143,950.67			

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
28 DE FEBRERO 2022

PERIODO: FEBRERO 2022		GEQ 99.8 ISN 2021										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2021-0129	URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA CALLE JOSÉ MA. PINO SUÁREZ DE IGNACIO PÉREZ A AV. TECNOLÓGICO, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTORICO	58%	18/11/2021	09/03/2022	18%	22/12/2021	-	19,884,005.13	3,668,466.63	OBRA	1.00
2021-0132	MANTENIMIENTO VIAL Y RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA DE LA COLONIA EL CARRIZAL.	EL CARRIZAL	55%	18/11/2021	23/02/2022	19%	23/11/2021	-	20,789,026.16	3,979,215.73	OBRA	1.00
2021-0138	MANTENIMIENTO VIAL EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FONTE 34.	MUNICIPIO DE QUERETARO	57.5%	27/12/2021	17/04/2021	19%	27/01/2022	-	59,437,658.57	11,193,627.76	OBRA	1.00
GEQ 99.8 ISN 2021									100,110,689.86	18,841,310.12		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e Inversión es proporcionado por la SF.



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
28 DE FEBRERO 2022

PERIODO: FEBRERO 2022		HABITAT MUNICIPAL										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSIÓN			METAS		
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO		FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS			
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2016-0168	MEJORAMIENTO DE LA FISIONOMÍA URBANA DEL ANDADOR DE ACCESO PRINCIPAL A LA ALAMEDA HIDALGO PRIMERA ETAPA, COLONIA CENTRO	CENTRO HISTORICO	100%	02/09/2016	16/12/2016	0%	05/10/2016	-	1,753,906.61	-	OBRA	1.00
									1,753,906.61			

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
28 DE FEBRERO 2022

PERIODO:		DIRECTO 2021											
ENTIDAD:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN			
MUNICIPIO:		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobada	
2021-0016	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GUTIÉRREZ NAJERA, GARIBALDI, 15 DE MAYO, VIALIDADES EN COLONIA DILIGENCIAS Y ACCESO A FRACCIONAMIENTO LAS BRUJAS	CENTRO HISTORICO	94%	12/04/2021	02/08/2021	79%	15/04/2021	-	15,799,473.56	12,517,258.10	OBRA	1.00	
2021-0018	ILUMINARIA E ILUMINACIÓN EN PARQUE DE AV. PLATEROS	PEÑUELAS	100%	26/04/2021	19/07/2021	82%	21/04/2021	-	4,859,202.52	4,004,046.17	OBRA	1.00	
2021-0029	SISTEMA PLUVIAL EN COL. LADERAS DE SAN PEDRO	LADERAS DE SAN PEDRO MARTIR	98%	12/04/2021	27/09/2021	95%	14/04/2021	-	9,627,160.55	9,159,268.33	OBRA	1.00	
2021-0032	URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE PRIVADAS EN LA CALLE JOSÉ M.A. PINO SUÁREZ: 1A PRIVADA PINO SUÁREZ, 2DA PRIVADA PINO SUÁREZ, 3RA PRIVADA PINO SUÁREZ Y PRIVADA CERVANTES SAAVEDRA, CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	12/04/2021	30/08/2021	80%	19/04/2021	-	7,996,306.21	6,385,208.23	OBRA	1.00	
2021-0033	ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE SANO ESPARCIMIENTO "DEPORTIVA LA PURÍSIMA"	HERCULES	99.6%	12/04/2021	27/09/2021	100%	15/04/2021	-	63,852,186.60	63,572,534.13	OBRA	1.00	
2021-0039	REHABILITACIÓN CALLES E INFRAESTRUCTURA DE LA COLONIA CIMATARIO 2A. SECCIÓN	CENTRO HISTORICO	100%	12/04/2021	08/11/2021	1%	23/04/2021	-	9,270,227.49	102,993.11	OBRA	1.00	
2021-0042	MEJORAMIENTO DE CÁRCAMO DE REBOMBEO Y RENIVELACIÓN DE CALLE MANDARINAS Y LIMONES, COLONIA LA HUERTA	LA HUERTA	97%	12/04/2021	02/08/2021	92%	19/04/2021	-	8,849,178.51	8,150,230.59	OBRA	1.00	
2021-0043	CONSTRUCCIÓN DE TORRENTERA EN AV. DEL PARQUE Y CONEXIÓN AL CANAL PLUVIAL DE LA CALLE J. GUADALUPE VELÁZQUEZ, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	LA ALHAMBRA	100%	05/04/2021	03/05/2021	100%	06/04/2021	17/05/2021	283,394.06	283,394.06	OBRA	1.00	
2021-0044	CONSTRUCCIÓN DE PASO VEHICULAR SOBRE CANAL	SANTO NIÑO DE PRAGA	100%	05/04/2021	21/06/2021	100%	06/04/2021	21/04/2021	1,348,669.21	1,348,669.21	OBRA	1.00	
2021-0045	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE REBOMBEO EN CALLE MARES, COLONIA EL ROCÍO	EL ROCÍO	5%	12/04/2021	02/08/2021	0%	-	-	5,558,045.11	-	OBRA	1.00	
2021-0048	CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS EN CETIS 16	SAN PEDRITO PEÑUELAS	100%	10/06/2021	02/09/2021	100%	16/06/2021	08/10/2021	1,980,434.44	1,980,434.44	OBRA	1.00	
2021-0050	CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE SKATEBOARD Y BMX, PARQUE ALCANFORES SUR	LA FLORIDA	98%	24/05/2021	13/09/2021	99%	26/05/2021	-	19,997,016.19	19,849,902.40	OBRA	1.00	
2021-0071	PROPUESTA DE LIMPIEZA DEL CONJUNTO DE MONUMENTOS AFECTADOS POR PINTAS: MONUMENTO A LA CORREGIDORA, ACUEDUCTO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, JARDÍN CONSTITUCIÓN, CALLE MADERO Y FUENTE DE NEPTUNO DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD	CENTRO HISTORICO	100%	15/04/2021	10/06/2021	100%	03/05/2021	27/08/2021	944,337.45	944,337.45	OBRA	1.00	
2021-0072	RENOVACIÓN Y COMPLEMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	97%	10/05/2021	27/09/2021	82%	14/05/2021	-	80,040,696.93	65,333,990.00	OBRA	1.00	
2021-0108	CENTRO DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	MOMPANI	100%	09/07/2021	24/09/2021	94%	23/07/2021	-	27,899,856.58	26,333,979.06	OBRA	1.00	
2021-0109	NÚCLEO URBANO	MUNICIPIO DE QUERETARO	86%	09/07/2021	24/09/2021	27%	20/07/2021	-	12,188,875.72	3,281,720.29	OBRA	1.00	
2021-0112	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS "ACCIONES PREVENIR"	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	09/08/2021	20/09/2021	100%	11/08/2021	-	2,786,650.35	2,786,650.35	OBRA	1.00	
2021-0114	URBANIZACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN CALLE PROL. MIGUEL HIDALGO EN SAN PEDRO MÁRTIR	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	27/07/2021	21/09/2021	92%	03/08/2021	-	13,825,111.53	12,685,698.84	OBRA	1.00	
2021-0120	REMODELACIÓN DE PLAZA SANTA CECILIA, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	95%	06/09/2021	23/01/2022	53%	03/09/2021	-	45,025,933.30	23,704,939.58	OBRA	1.00	



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
28 DE FEBRERO 2022

PERIODO:		DIRECTO 2021											
ENTIDAD:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN					
MUNICIPIO:		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobada	
2021-0121	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA COLONIA EL GRANJENAL (EJIDO SAN PABLO), PRIMERA ETAPA	EL GRANJENAL	100%	06/09/2021	23/01/2022	100%	04/10/2021	-	2,753,503.31	2,753,503.31	OBRA	1.00	
2021-0122	CENTRO DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (STAND DE TIRO REAL).	MOMPANI	100%	08/09/2021	02/11/2021	96%	06/10/2021	-	51,137,527.77	49,214,940.63	OBRA	1.00	
2021-0127	ADECUACIÓN GEOMÉTRICA Y SEMAFÓRICA DEL 2° RETORNO DEL EJE CONSTITUCIÓN DE 1917, EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	18/11/2021	29/12/2021	100%	19/11/2021	-	1,603,616.49	1,603,616.49	OBRA	1.00	
2021-0133	MANTENIMIENTO DE ACCESO A LA COLONIA QUINTAS DEL MARQUÉS Y SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL, EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	24/11/2021	04/01/2022	100%	09/11/2021	-	3,649,454.77	3,649,454.77	OBRA	1.00	
2021-0134	OBRAS EMERGENTES POR CONTINGENCIA EN LAS COLONIAS INDUSTRIAL, CASA BLANCA, MENCHACA II Y ROMA.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	05/10/2021	24/01/2022	100%	12/11/2021	-	46,285,684.98	46,285,684.98	OBRA	1.00	
2021-0135	OBRAS EMERGENTES POR CONTINGENCIA EN LA COLONIA SANTA MARÍA MAGDALENA.	SANTA MARIA MAGDALENA	95%	07/10/2021	23/02/2021	81%	02/12/2021	-	24,995,410.02	20,178,697.54	OBRA	1.00	
2021-0136	PLAN MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN DE PAVIMENTOS, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	0%	29/12/2021	09/08/2022	6%	24/01/2022	-	7,029,930.60	417,957.14	OBRA	1.00	
2021-0139	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA OBRA "CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA"	EJIDO SAN PABLO	35%	03/01/2022	30/01/2022	0%	-	-	176,227.26	-	OBRA	1.00	
2021-0140	ESTUDIO COSTO BENEFICIO Y DE IMPACTO VIAL PARA LA OBRA "CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA"	EJIDO SAN PABLO	50%	03/01/2022	13/03/2022	24%	22/02/2022	-	855,277.52	204,464.12	OBRA	1.00	
2021-0141	ESTUDIO HIDROLÓGICO Y DISEÑO DE REGULACIÓN PLUVIAL PARA LA OBRA "CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA"	EJIDO SAN PABLO	25%	03/01/2022	27/03/2022	0%	-	-	858,865.15	-	OBRA	1.00	
2021-0142	ANTEPROYECTO DEL "CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA, QUERÉTARO, QRO."	EJIDO SAN PABLO	70%	03/01/2022	13/02/2022	0%	-	-	10,348,000.01	-	OBRA	1.00	
2021-0143	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA LA OBRA "CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA"	EJIDO SAN PABLO	100%	03/01/2022	30/01/2022	100%	24/01/2022	-	786,363.64	786,363.64	OBRA	1.00	
2021-0144	MECÁNICA DE SUELOS PARA LA OBRA "CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA"	EJIDO SAN PABLO	100%	03/01/2022	30/01/2022	100%	24/01/2022	15/02/2022	394,945.12	394,945.12	OBRA	1.00	
2021-0145	MANTENIMIENTO VIAL Y RECONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES DE QUERÉTARO, ETAPA 4.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	0%	28/03/2022	22/05/2022	0%	-	-	1,455,793.07	-	OBRA	1.00	
2021-0146	MANTENIMIENTO VIAL EN DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 35.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	55%	31/01/2022	22/05/2022	9%	26/01/2022	-	48,524,511.95	4,308,094.00	OBRA	1.00	
2022-0001	SALÓN DE USOS MÚLTIPLES PARA ADULTOS MAYORES, QUINTAS DEL MARQUÉS	CENTRO HISTORICO	0%	-	-	0%	-	-	7,983,818.10	-	OBRA	1.00	
2022-0002	ELABORACIÓN DE PROYECTOS ESTRUCTURALES Y FIRMAS RESPONSIVAS PARA PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	0%	-	-	0%	-	-	1,999,999.22	-	OBRA	1.00	
2022-0003	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE TOPOGRAFÍA PARA PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	0%	-	-	0%	-	-	1,998,862.71	-	OBRA	1.00	
2022-0004	AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LOMAS DEL TEPEYAC	LOMAS DEL TEPEYAC	0%	-	-	0%	-	-	7,795,892.97	-	OBRA	1.00	



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
28 DE FEBRERO 2022

PERIODO:		DIRECTO 2021											
ENTIDAD:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN					
MUNICIPIO:		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2022-0005	ESTABILIZACIÓN DE MURO EN CENTRO DE ACOPIO JURICA	JURICA	0%	-	-	0%	-	-	550,930.17	-	OBRA	1.00	
2022-0006	TRABAJOS ADICIONALES DE CENTRO CULTURAL EPIGMENIO GONZÁLEZ	UNIDAD NACIONAL	0%	-	-	0%	-	-	11,898,481.32	-	OBRA	1.00	
DIRECTO 2021									817,477,899.14	644,485,022.76			

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF