

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE MAYO 2022

PERIODO: MAYO 2022		FAM BASICA 2014											
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2014-0338	(2014-01174) CONSTRUCCIÓN DE AULA DICÁCTICA EN LA PRIMARIA GENERAL MIGUEL HIDALGO	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	06/10/2014	22/04/2015	74%	06/10/2014	-	359,519.70	266,198.50	AULA (S)	1	
FAM BASICA 2014									359,519.70	266,198.50			

LIC. FRANCISCO JOSE MARTINEZ DOMINGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

*En atención a la información financiera

ARQ. ORIANA LOPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE MAYO 2022

PERIODO: MAYO 2022		FISM 2015											
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2015-0107	INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CORREGIDORA, COLONIA VALLE DE BICENTENARIO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	VALLE DEL BICENTENARIO	100%	26/05/2015	06/07/2015	0%	26/05/2015	-	32,856.42	-	LUMINARIAS	5	
2015-0219	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE ALTAMIRANO, PRIV. ALTAMIRANO Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, COLONIA TLACOTE EL BAJO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	100%	12/06/2015	06/08/2015	0%	12/12/2015	-	61,882.42	-	LUMINARIAS	10	
FISM 2015									94,738.84	-			


LIC. FRANCISCO JOSE MARTINEZ DOMINGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

*En atención a la información financiera


ARQ. ORIANA LOPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE MAYO 2022

PERIODO:	MAYO 2022	FISM-DF 2022										
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS		
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA			
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2022-0046	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN CALLE HACIENDA LA PURÍSIMA DESDE CALLE HACIENDA LA SOLANA HASTA CALLE SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUELITO DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI	SAN MIGUELITO	0%	-	-	0%	-	-	990,828.50	-	OBRA	1
2022-0047	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN SECUNDARIA TÉCNICA JOSÉ MA LUIS MORA EN LA LOCALIDAD DE TLACOTE EL BAJO DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	TLACOTE EL BAJO	0%	-	-	0%	-	-	1,810,098.38	-	OBRA	1
2022-0048	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN CALLE CERRADA DIEZ DE DICIEMBRE DE LA COLONIA INDEPENDENCIA DE SAN JOSÉ EL ALTO DELEGACIÓN EPIGMEIO GONZÁLEZ FLORES	INDEPENDENCIA	0%	-	-	0%	-	-	405,631.57	-	OBRA	1
2022-0049	MANTENIMIENTO DE AULAS EN PRIMARIA NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC MIGUEL DOMÍNGUEZ EN LA COLONIA SAN PEDRO MÁRTIR DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	SAN PEDRO MARTIR	0%	-	-	0%	-	-	2,430,739.42	-	OBRA	1
2022-0050	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ DE MIGUEL HIDALGO A FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EN LA LOCALIDAD DE TLACOTE EL BAJO DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	TLACOTE EL BAJO	0%	-	-	0%	-	-	4,319,208.46	-	OBRA	1
2022-0051	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE LA CALLE SANTA ANA EN EL TRAMO FORMADO POR EL CIRCUITO DE LA CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA LOCALIDAD TLACOTE EL BAJO DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	TLACOTE EL BAJO	0%	-	-	0%	-	-	3,544,486.92	-	OBRA	1
2022-0052	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE ROCA NEGRA DE CALLE DESIERTO DE ANTARES A PROLONGACIÓN JALISCO EN LA COLONIA EL OASIS EN SAN JOSÉ EL ALTO DELEGACIÓN EPIGMEIO GONZÁLEZ FLORES	EL OASIS	0%	-	-	0%	-	-	4,849,114.07	-	OBRA	1
2022-0053	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EXISTENTE A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN PRIVADA SAN PEDRO DE CALLE SAN PEDRO HASTA SU TERMINACIÓN EN SAN JOSÉ EL ALTO DELEGACIÓN EPIGMEIO GONZÁLEZ FLORES	SAN JOSE EL ALTO	0%	-	-	0%	-	-	548,440.49	-	OBRA	1
2022-0054	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE IGNACIO ALLENDE A LA LATERAL DE LA CARRETERA CINCUENTA Y SIETE EN LA COLONIA CENTRO DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI	CENTRO	0%	-	-	0%	-	-	1,521,976.33	-	OBRA	1
2022-0055	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE DESDE CALLE MIGUEL HIDALGO HASTA CALLE CERRADA DE LA COLONIA CENTRO DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI	CENTRO	0%	-	-	0%	-	-	3,161,588.51	-	OBRA	1
2022-0056	MANTENIMIENTO DE AULAS EN SECUNDARIA TÉCNICA BENITO JUÁREZ EN LA COLONIA MOLINOS DE LA ERA DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	MOLINOS DE LA ERA	0%	-	-	0%	-	-	1,557,565.06	-	OBRA	1
2022-0057	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN PRIMARIA FRANCISCO I MADERO JOSÉ MA PINO SUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE LA VERSOLLILLA DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI	LA VERSOLLILLA	0%	-	-	0%	-	-	1,528,828.31	-	OBRA	1



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE MAYO 2022

PERIODO: MAYO 2022		FISM-DF 2022											
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2022-0058	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE LA CALLE INDEPENDENCIA Y CONTINUACIÓN CON VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD TLACOTE EL BAJO DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	TLACOTE EL BAJO	0%	-	-	0%	-	-	4,094,423.05	-	OBRA	1	
2022-0059	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE, A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DESDE CALLE INDEPENDENCIA HASTA CALLE GUANAJUATO, EN LA COLONIA EL PEDREGAL, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI	EL PEDREGAL	0%	-	-	0%	-	-	9,699,864.19	-	OBRA	1	
2022-0060	CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE ARQUITOS DE LA CALLE SÁNCHEZ A CIRCUITO MOISÉS SOLANA EN LA COMUNIDAD DE SOLANA TROJES EN LA DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI	SOLANA LAS TROJES	0%	-	-	0%	-	-	827,432.94	-	OBRA	1	
2022-0061	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE JUAN ÁLVAREZ DESDE CALLE PROL INDEPENDENCIA HASTA LATERAL CARRETERA CINCUENTA Y SIETE COLONIA BENITO JUÁREZ DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI	BENITO JUÁREZ	0%	-	-	0%	-	-	2,254,358.95	-	OBRA	1	
2022-0062	REHABILITACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN EL TRAMO FORMADO POR EL CIRCUITO DE LA CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA Y CALLE SANTA ANA LOCALIDAD TLACOTE EL BAJO DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	TLACOTE EL BAJO	0%	-	-	0%	-	-	1,104,886.59	-	OBRA	1	
2022-0063	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EXISTENTE A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE MARIANO ESCOBEDO DESDE CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE HASTA CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA CENTRO DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI	CENTRO	0%	-	-	0%	-	-	2,991,207.19	-	OBRA	1	
2022-0064	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE SOBRE PLAZA CÍVICA EN PREESCOLAR MAGDALENA MARTÍNEZ MARTÍNEZ EN LA COLONIA CENTRO DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	0%	-	-	0%	-	-	1,563,939.93	-	OBRA	1	
2022-0065	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO LONARIA EN PREESCOLAR CARLOS PELLICER EN LA LOCALIDAD DE EL NABO EN LA DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	EL NABO	0%	-	-	0%	-	-	1,462,501.24	-	OBRA	1	
2022-0066	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS ADOSADAS EN TELESECUNDARIA JOSEFA VERGARA EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRE DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	SALITRE	0%	-	-	0%	-	-	1,323,931.47	-	OBRA	1	
2022-0067	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PREESCOLAR CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA EN LA COLONIA FUNDADORES DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	FUNDADORES	0%	-	-	0%	-	-	1,364,398.08	-	OBRA	1	
2022-0068	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CERRADA DIEZ DE DICIEMBRE DE LA COLONIA INDEPENDENCIA DE SAN JOSÉ EL ALTO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	INDEPENDENCIA	0%	-	-	0%	-	-	246,077.66	-	OBRA	1	
2022-0075	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE CHIHUAHUA DESDE CALLE MÉXICO HASTA QUINIENTOS ML EN LA LOCALIDAD DE LA VERSOLLILLA DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI	LA VERSOLLILLA	0%	-	-	0%	-	-	2,810,957.05	-	OBRA	1	
2022-0076	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL SIETE EN SECUNDARIA JOSÉ MA MORELOS Y PAVÓN EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI	BUENAVISTA	0%	-	-	0%	-	-	5,085,933.13	-	OBRA	1	

AVANCE FISICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE MAYO 2022

PERIODO: MAYO 2022		FISM-DF 2022										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN			METAS	
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2022-0077	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA PRIVADA ZARAGOZA EN CIENTO OCHENTA ML DE LA COLONIA LAS LAJITAS DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI	LAS LAJITAS	0%	-	-	0%	-	-	959,384.50	-	OBRA	1
2022-0078	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE LA CALLE ARQUITOS ENTRE EL CIRCUITO MOISÉS SOLANA EN LA COMUNIDAD SOLANA TROJES EN LA DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI	SOLANA LAS TROJES	0%	-	-	0%	-	-	2,752,154.46	-	OBRA	1
2022-0080	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EXISTENTE A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE OCHO DE AVENIDA EPIGMENIO GONZÁLEZ A CALLE CINCO Y EN LA CALLE ÓPALO DE CARRETERA A CHICHIMEQUILLAS A CALLE OCHO EN LA COLONIA NUEVA CREACIÓN EN SAN JOSÉ EL ALTO DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	NUEVA CREACIÓN	0%	-	-	0%	-	-	4,219,246.47	-	OBRA	1
FISM-DF 2022									69,429,202.92	-		

LIC. FRANCISCO JOSE MARTINEZ DOMINGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

*En atención a la información financiera

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.

ARQ. ORIANA LOPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

*En atención a la información de avances físico

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE MAYO 2022

PERIODO:		DIRECTO 2020											
ENTIDAD:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2014-0055	86 913153 ELABORACION DE LOS ESTUDIOS COSTO BENEFICIO, COSTO BENEFICIO SIMPLIFICADO O FICHA TECNICA, ASI COMO LA OBTENCION DE LOS REGISTROS EN LA CARTERA DE PROYECTOS DE LA SHCP, PARA VARIOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL E HIDRAULICOS PLUVIALES EN EL MP	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	30/12/2013	22/03/2014	0%	30/12/2013	-	144,493.92	-	PROYECTO	7.00	
2014-0576	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CERRO DE MENDIOLA, ENTRE CALLE PATHE Y CERRO DE MENCHACA, COLONIA LAS AMERICAS II, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMEÑO GONZALEZ	100%	29/01/2015	11/03/2015	0%	19/01/2015	-	104,340.59	-	LUMINARIAS	4.00	
2015-0133	ESTRUCTURA Y CUBIERTA PARA EL LIENZO CHARRO MUNICIPAL, PARQUE BICENTENARIO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. (PROYECTO INTEGRAL)	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	27/04/2015	21/08/2015	0%	27/04/2015	-	5,990,728.78	-	OBRA	1.00	
2016-0262	ASFALTO EN CAMINO DE ACCESO A COMUNIDAD BUENAVISTA	BUENAVISTA	100%	17/02/2017	12/05/2017	100%	03/03/2017	18/04/2022	410,166.12	410,166.12	OBRA	1.00	
2017-0003	PARQUE ARTE URBANO LOMAS DEL VALLE, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ.	LOMAS DEL VALLE	100%	24/03/2017	11/08/2017	0%	07/06/2017	-	2,153,294.45	-	OBRA	1.00	
2017-0023	CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR	FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	100%	06/04/2017	27/07/2017	0%	30/05/2017	-	3,445,707.62	-	OBRA	1.00	
2017-0176	SUPERVISION EXTERNA CICLOVIA STA. MARIA MAGDALENA.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	13/09/2017	28/03/2018	100%	16/08/2018	20/12/2018	1,042,872.39	1,042,872.39	OBRA	1.00	
2019-0128	REGENERACIÓN DE CALLE CELESTINO DÍAZ, COLONIA EL TEPETATE, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	EL TEPETATE	100.0%	24/10/2019	30/01/2020	0%	17/12/2019	-	267,380.14	-	OBRA	1.00	
2019-0146	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL PASO INFERIOR EN EL CRUCE CON LA VÍA FÉRREA PARA ACCESO A COLONIA EL BOSQUE.	EL BOSQUE	94%	14/10/2019	30/03/2020	0%	19/12/2019	-	109,591.33	-	PROYECTO	1.00	
2019-0178	DREN PLUVIAL SANTA ROSA JÁUREGUI, DELEGACION SANTA ROSA JÁUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	84%	24/03/2020	08/09/2020	48%	13/04/2020	-	9,045,822.41	4,297,630.50	OBRA	1.00	
2019-0183	OBRA DE INCORPORACION AL DREN CIMATARIO I, LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO PANORÁMICO, DELEGACION JOSEFA VERGARA.	PANORÁMICO	100%	11/05/2020	03/08/2020	97%	24/07/2020	-	9,531,973.75	9,204,267.20	OBRA	1.00	
2020-0001	RENOVACION Y COMPLEMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	24/02/2020	24/08/2020	70%	10/06/2020	-	198,522,533.91	138,859,911.59	OBRA	1.00	
2020-0006	TROTAPISTA - PROYECTO	CENTRO HISTORICO	90%	23/10/2020	12/03/2021	82%	18/12/2020	-	5,116,228.79	4,175,418.41	PROYECTO	1.00	

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE MAYO 2022

PERIODO:	DIRECTO 2020											
ENTIDAD:	AVANCE FÍSICO FINANCIERO											INVERSIÓN
MUNICIPIO:	FÍSICO						FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2020-0032	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN COL. 15 DE MAYO	FELIX OSORES SOTOMAYOR	99.6%	24/08/2020	14/12/2020	51%	30/10/2020	-	5,341,183.54	2,744,634.25	OBRA	1.00
2020-0033	INFRAESTRUCTURA INVIERNO Y JIMÉNEZ	EL TEPETATE	98%	04/05/2020	19/10/2020	96%	14/07/2020	-	21,358,739.38	20,534,083.50	OBRA	1.00
2020-0102	REHABILITACIÓN DE CANCHAS EN PARQUE UBICADO EN CALLE AGAVE ESQ. CHICHIMECAS, COL. CERRITO COLORADO	CERRITO COLORADO	64%	24/08/2020	19/10/2020	0%	15/10/2020	-	1,488,227.82	-	OBRA	1.00
2020-0118	URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE LA CALLE PINO SUÁREZ	CENTRO HISTORICO	100%	26/06/2020	16/10/2020	96%	28/08/2020	-	42,508,446.29	40,854,993.51	OBRA	1.00
2020-0131	INFRAESTRUCTURA DE FÁBRICA/DEPORTE, HÉRCULES	CAYETANO RUBIO	100%	29/09/2020	13/04/2021	99%	20/11/2020	-	27,919,007.27	27,725,089.98	OBRA	1.00
2020-0145	RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA PLUVIAL DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN TLACOTE EL BAJO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	09/11/2020	26/04/2021	100%	03/12/2020	11/04/2022	50,978,082.42	50,978,082.42	OBRA	1.00
2020-0149	INFRAESTRUCTURA PLUVIAL, MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y RECONSTRUCCIÓN DE CALLES DE LA COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO ETAPA 1	FELIPE CARRILLO PUERTO	99.6%	09/11/2020	26/04/2021	88%	13/11/2020	-	38,479,703.42	33,828,176.04	OBRA	1.00
2020-0155	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO, PLAZA Y REHABILITACIÓN DE MERCADO LOMAS DE CASA BLANCA	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	23/11/2020	30/04/2021	91%	28/12/2020	-	118,960,014.16	108,549,614.26	OBRA	1.00
2021-0072	RENOVACIÓN Y COMPLEMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	99.6%	10/05/2021	27/09/2021	36%	11/03/2022	-	23,259,387.13	8,375,385.82	OBRA	1.00
2021-0145	MANTENIMIENTO VIAL Y RECONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES DE QUERÉTARO, ETAPA 4.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	40%	28/03/2022	22/05/2022	0%	-	-	2,044,206.92	-	OBRA	1.00
DIRECTO 2020									1,119,985,374.77	1,003,343,568.21		

LIC. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

*En atención a la información financiera

ARQ. ORIANA LOPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE MAYO 2022

PERIODO:	MAYO 2022	DIRECTO 2021										
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2021-0016	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GUTIÉRREZ NÁJERA, GARIBALDI, 15 DE MAYO, VIALIDADES EN COLONIA DILIGENCIAS Y ACCESO A FRACCIONAMIENTO LAS BRUJAS	CENTRO HISTORICO	100%	12/04/2021	02/08/2021	100%	15/04/2021	22/04/2022	13,951,264.60	13,951,264.60	OBRA	1.00
2021-0017	CUBIERTA LIGERA EN CENTRO DEL ADULTO MAYOR HÉRCULES	HERCULES	100%	05/04/2021	03/05/2021	100%	06/04/2021	11/06/2021	907,395.20	907,395.20	OBRA	1.00
2021-0018	LONARIA E ILUMINACIÓN EN PARQUE DE AV. PLATEROS	PEÑUELAS	100%	26/04/2021	19/07/2021	100%	21/04/2021	22/03/2022	4,385,533.58	4,385,533.58	OBRA	1.00
2021-0019	OBRA EXTERIOR POLIDEPORTIVO SAN PEDRO MARTIR	SAN PEDRO MARTIR	100%	12/04/2021	05/07/2021	100%	15/04/2021	22/07/2021	2,754,949.62	2,754,949.62	OBRA	1.00
2021-0020	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE ALCANTARILLA VEHICULAR DE ACCESO A LA COMUNIDAD	TINAJA DE LA ESTANCIA	100%	12/04/2021	02/08/2021	100%	15/04/2021	29/10/2021	3,949,922.47	3,949,922.47	OBRA	1.00
2021-0021	MANTENIMIENTO VIAL EN VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 23	EL REFUGIO	100%	12/04/2021	17/05/2021	100%	20/04/2021	09/07/2021	7,925,655.96	7,925,655.96	OBRA	1.00
2021-0022	REPARACIÓN DE TALUD EN DREN EL ARENAL	EL ROCIO	100%	05/04/2021	17/05/2021	100%	30/03/2021	18/06/2021	1,600,006.95	1,600,006.95	OBRA	1.00
2021-0025	MANTENIMIENTO VIAL EN VIALIDADES Y CICLOVÍAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO. FRENTE 22	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	12/04/2021	14/06/2021	100%	15/04/2021	17/11/2021	12,647,643.57	12,647,643.57	OBRA	1.00
2021-0026	MANTENIMIENTO VIAL EN ZONA ALEDAÑA AL PARQUE INDUSTRIAL BENITO JUAREZ Y CICLOVÍAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	12/04/2021	07/06/2021	100%	15/04/2021	25/05/2021	10,994,916.25	10,994,916.25	OBRA	1.00
2021-0027	MANTENIMIENTO VIAL EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 25	CENTRO HISTORICO	100%	12/04/2021	17/05/2021	100%	15/04/2021	01/09/2021	12,204,123.10	12,204,123.10	OBRA	1.00
2021-0028	MANTENIMIENTO VIAL EN DIVERSAS VIALIDADES Y CICLOVÍAS EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 24	CENTRO HISTORICO	100%	12/04/2021	10/05/2021	100%	15/04/2021	13/07/2021	3,642,468.50	3,642,468.50	OBRA	1.00
2021-0029	SISTEMA PLUVIAL EN COL. LADERAS DE SAN PEDRO	LADERAS DE SAN PEDRO MARTIR	100%	12/04/2021	27/09/2021	100%	14/04/2021	23/03/2022	9,626,182.08	9,626,182.08	OBRA	1.00
2021-0030	ESTUDIO HIDROLÓGICO DE LA CUENCA TLACOTE, PARA EL PROYECTO EJECUTIVO DE OBRAS DE CONDUCCIÓN Y REGULACIÓN	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	22/04/2021	17/06/2021	100%	27/04/2021	26/08/2021	1,816,314.38	1,816,314.38	OBRA	1.00



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE MAYO 2022

PERIODO:	MAYO 2022	DIRECTO 2021											
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2021-0031	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES UBICADA EN CALLE QUERÉTARO ESQ. CAMPECHE EN SAN JOSÉ EL ALTO	SAN JOSÉ EL ALTO	100%	12/04/2021	05/07/2021	100%	19/04/2021	29/10/2021	2,820,902.06	2,820,902.06	OBRA	1.00	
2021-0032	URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE PRIVADAS EN LA CALLE JOSÉ MA. PINO SUÁREZ: 1A PRIVADA PINO SUÁREZ, 2DA PRIVADA PINO SUÁREZ, 3RA PRIVADA PINO SUÁREZ Y PRIVADA CERVANTES SAAVEDRA, CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	12/04/2021	30/08/2021	100%	19/04/2021	28/04/2022	7,248,525.53	7,248,525.53	OBRA	1.00	
2021-0033	ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE SANO ESPARCIMIENTO "DEPORTIVA LA PURÍSIMA"	HERCULES	100%	12/04/2021	27/09/2021	100%	15/04/2021	25/05/2022	68,845,564.86	68,843,694.64	OBRA	1.00	
2021-0034	BACHEO EMERGENTE EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	12/04/2021	05/07/2021	100%	19/04/2021	02/09/2021	18,652,740.35	18,652,740.35	OBRA	1.00	
2021-0037	MANTENIMIENTO VIAL CON DIVERSOS TIPOS DE PAVIMENTO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO. FRENTE 20	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	12/04/2021	07/06/2021	100%	15/04/2021	08/10/2021	16,992,209.34	16,992,209.34	OBRA	1.00	
2021-0039	REHABILITACIÓN CALLES E INFRAESTRUCTURA DE LA COLONIA CIMATARIO 2A. SECCIÓN	CENTRO HISTORICO	100%	12/04/2021	08/11/2021	69%	23/04/2021	-	9,270,227.49	6,433,488.74	OBRA	1.00	
2021-0041	CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL FRAY JUNÍPERO SERRA	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	10/05/2021	02/08/2021	100%	03/05/2021	07/10/2021	4,991,042.29	4,991,042.29	OBRA	1.00	
2021-0042	MEJORAMIENTO DE CÁRCAMO DE REBOMBEO Y RENIVELACIÓN DE CALLE MANDARINAS Y LIMONES, COLONIA LA HUERTA	LA HUERTA	99%	12/04/2021	02/08/2021	92%	19/04/2021	-	8,849,178.51	8,150,230.59	OBRA	1.00	
2021-0043	CONSTRUCCIÓN DE TORRENTERA EN AV. DEL PARQUE Y CONEXIÓN AL CANAL PLUVIAL DE LA CALLE J. GUADALUPE VELÁZQUEZ, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	LA ALHAMBRA	100%	05/04/2021	03/05/2021	100%	06/04/2021	17/05/2021	283,394.06	283,394.06	OBRA	1.00	
2021-0044	CONSTRUCCIÓN DE PASO VEHICULAR SOBRE CANAL	SANTO NIÑO DE PRAGA	100%	05/04/2021	21/06/2021	100%	06/04/2021	21/04/2021	1,348,669.21	1,348,669.21	OBRA	1.00	
2021-0048	CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS EN CETIS 16	SAN PEDRITO PEÑUELAS	100%	10/06/2021	02/09/2021	100%	16/06/2021	08/10/2021	1,980,434.44	1,980,434.44	OBRA	1.00	
2021-0050	CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE SKATEBOARD Y BMX, PARQUE ALCANFORES SUR	LA FLORIDA	100%	24/05/2021	13/09/2021	99%	26/05/2021	-	19,997,016.19	19,849,902.40	OBRA	1.00	
2021-0071	PROPUESTA DE LIMPIEZA DEL CONJUNTO DE MONUMENTOS AFECTADOS POR PINTAS: MONUMENTO A LA CORREGIDORA, ACUEDUCTO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, JARDÍN CONSTITUCIÓN, CALLE MADERO Y FUENTE DE NEPTUNO DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD	CENTRO HISTORICO	100%	15/04/2021	10/06/2021	100%	03/05/2021	27/08/2021	944,337.45	944,337.45	OBRA	1.00	

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE MAYO 2022

PERIODO:		DIRECTO 2021												
ENTIDAD:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN					
MUNICIPIO:		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas		
2021-0072	RENOVACIÓN Y COMPLEMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	99.6%	10/05/2021	27/09/2021	92%	14/05/2021	-	80,040,696.93	73,709,375.83	OBRA	1.00		
2021-0073	MANTENIMIENTO VIAL EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO. FRENTE 26	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	01/06/2021	10/08/2021	100%	01/06/2021	18/11/2021	22,809,722.19	22,809,722.19	OBRA	1.00		
2021-0087	HABILITADO DE AREA PARA BODEGA EN EL PREESCOLAR "LA CORREGIDORA", EN LA COLONIA SANTA CATARINA	SANTA CATARINA	100%	13/05/2021	10/06/2021	100%	13/05/2021	16/12/2021	612,271.66	612,271.66	OBRA	1.00		
2021-0098	MANTENIMIENTO VIAL EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO. FRENTE 27	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	24/05/2021	16/08/2021	100%	20/05/2021	01/09/2021	8,983,994.59	8,983,994.59	OBRA	1.00		
2021-0105	MANTENIMIENTO VIAL EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ, FRENTE 28 DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	SAN PEDRITO PEÑUELAS	100%	01/07/2021	09/09/2021	100%	09/07/2021	16/12/2021	9,143,826.44	9,143,826.44	OBRA	1.00		
2021-0107	RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA EN VIALIDADES DE LA COLONIA ENSUEÑO PRIMERA ETAPA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	ENSUEÑO	100%	09/07/2021	24/09/2021	100%	16/07/2021	15/12/2021	18,995,005.01	18,995,005.01	OBRA	1.00		
2021-0108	CENTRO DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	MOMPANI	100%	09/07/2021	24/09/2021	98%	23/07/2021	-	27,899,856.58	27,411,006.58	OBRA	1.00		
2021-0109	NÚCLEO URBANO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	89%	09/07/2021	24/09/2021	51%	20/07/2021	-	12,188,875.72	6,211,928.09	OBRA	1.00		
2021-0112	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS "ACCIONES PREVENIR"	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	09/08/2021	20/09/2021	100%	11/08/2021	16/02/2022	2,786,650.35	2,786,650.35	OBRA	1.00		
2021-0114	URBANIZACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN CALLE PROL. MIGUEL HIDALGO EN SAN PEDRO MÁRTIR	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	27/07/2021	21/09/2021	98%	03/08/2021	-	13,825,111.53	13,544,113.99	OBRA	1.00		
2021-0120	REMODELACIÓN DE PLAZA SANTA CECILIA, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	06/09/2021	23/01/2022	77%	03/09/2021	-	45,025,933.30	34,521,751.06	OBRA	1.00		
2021-0121	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA COLONIA EL GRANJENAL (EJIDO SAN PABLO), PRIMERA ETAPA	EL GRANJENAL	100%	06/09/2021	23/01/2022	100%	04/10/2021	24/02/2022	2,753,503.31	2,753,503.31	OBRA	1.00		
2021-0122	CENTRO DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (STAND DE TIRO REAL).	MOMPANI	100%	08/09/2021	02/11/2021	100%	06/10/2021	23/03/2022	51,134,004.80	51,134,004.80	OBRA	1.00		

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE MAYO 2022

PERIODO:	MAYO 2022	DIRECTO 2021										
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2021-0127	ADECUACIÓN GEOMÉTRICA Y SEMAFÓRICA DEL 2° RETORNO DEL EJE CONSTITUCIÓN DE 1917, EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	18/11/2021	29/12/2021	100%	19/11/2021	03/02/2022	1,603,616.49	1,603,616.49	OBRA	1.00
2021-0128	REPOSICIÓN DE BARDAS PERIMETRALES EN CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO, CAF SANTA ROSA JÁUREGUI, CAF LOMA BONITA Y CDC MORELOS.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	05/11/2021	02/12/2021	100%	05/11/2021	16/12/2021	1,493,278.52	1,493,278.52	OBRA	1.00
2021-0133	MANTENIMIENTO DE ACCESO A LA COLONIA QUINTAS DEL MARQUÉS Y SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL, EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	24/11/2021	04/01/2022	100%	09/11/2021	14/02/2022	3,649,454.77	3,649,454.77	OBRA	1.00
2021-0134	OBRAS EMERGENTES POR CONTINGENCIA EN LAS COLONIAS INDUSTRIAL, CASA BLANCA, MENCHACA II Y ROMA.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	05/10/2021	24/01/2022	100%	12/11/2021	09/02/2022	46,285,684.98	46,285,684.98	OBRA	1.00
2021-0135	OBRAS EMERGENTES POR CONTINGENCIA EN LA COLONIA SANTA MARÍA MAGDALENA.	SANTA MARIA MAGDALENA	100%	07/10/2021	23/02/2021	100%	02/12/2021	05/04/2022	24,995,410.02	24,995,410.02	OBRA	1.00
2021-0136	PLAN MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN DE PAVIMENTOS, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	20%	29/12/2021	09/08/2022	10%	24/01/2022	-	7,029,930.60	735,954.41	OBRA	1.00
2021-0139	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA OBRA "CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA"	EJIDO SAN PABLO	50%	03/01/2022	30/01/2022	0%	-	-	176,227.26	-	OBRA	1.00
2021-0140	ESTUDIO COSTO BENEFICIO Y DE IMPACTO VIAL PARA LA OBRA "CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA"	EJIDO SAN PABLO	100%	03/01/2022	13/03/2022	58%	22/02/2022	-	855,277.52	495,028.63	OBRA	1.00
2021-0141	ESTUDIO HIDROLÓGICO Y DISEÑO DE REGULACIÓN PLUVIAL PARA LA OBRA "CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA"	EJIDO SAN PABLO	60%	03/01/2022	27/03/2022	0%	-	-	858,865.15	-	OBRA	1.00
2021-0142	ANTEPROYECTO DEL "CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA, QUERÉTARO, QRO."	EJIDO SAN PABLO	100%	03/01/2022	13/02/2022	100%	11/03/2022	02/05/2022	10,348,000.01	10,348,000.01	OBRA	1.00
2021-0143	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA LA OBRA "CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA"	EJIDO SAN PABLO	100%	03/01/2022	30/01/2022	100%	24/01/2022	02/03/2022	786,363.64	786,363.64	OBRA	1.00
2021-0144	MECÁNICA DE SUELOS PARA LA OBRA "CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA"	EJIDO SAN PABLO	100%	03/01/2022	30/01/2022	100%	24/01/2022	15/02/2022	394,945.12	394,945.12	OBRA	1.00
2021-0145	MANTENIMIENTO VIAL Y RECONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES DE QUERÉTARO, ETAPA 4.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	62%	28/03/2022	22/05/2022	0%	-	-	1,174,999.71	-	OBRA	1.00



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE MAYO 2022

PERIODO:	MAYO 2022	DIRECTO 2021										
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2021-0146	MANTENIMIENTO VIAL EN DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 35.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	90%	31/01/2022	22/05/2022	65%	26/01/2022	-	48,524,511.95	31,583,201.53	OBRA	1.00
2022-0001	SALÓN DE USOS MÚLTIPLES PARA ADULTOS MAYORES, QUINTAS DEL MARQUÉS	CENTRO HISTORICO	20%	19/04/2022	03/10/2022	0%	-	-	7,789,318.78	-	OBRA	1.00
2022-0002	ELABORACIÓN DE PROYECTOS ESTRUCTURALES Y FIRMAS RESPONSIVAS PARA PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	11%	25/04/2022	26/03/2023	0%	-	-	1,825,167.23	-	OBRA	1.00
2022-0003	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE TOPOGRAFÍA PARA PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	80%	16/03/2022	17/01/2023	0%	-	-	1,898,548.05	-	OBRA	1.00
2022-0004	AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LOMAS DEL TEPEYAC	LOMAS DEL TEPEYAC	24%	19/04/2022	11/07/2022	9%	23/05/2022	-	7,498,860.65	656,372.87	OBRA	1.00
2022-0005	ESTABILIZACIÓN DE MURO EN CENTRO DE ACOPIO JURICA	JURICA	35%	18/04/2022	07/08/2022	17%	24/05/2022	-	541,340.73	92,278.61	OBRA	1.00
2022-0006	TRABAJO ADICIONALES DE CENTRO CULTURAL EPIGMENIO GONZÁLEZ	UNIDAD NACIONAL	11%	19/04/2022	31/10/2022	2%	16/05/2022	-	11,619,441.61	254,600.02	OBRA	1.00
2022-0007	RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA DE LA CALLE ACUARIO EN LA COLONIA BOLAÑOS DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO, EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	BOLAÑOS	12.5%	16/05/2022	07/08/2022	0%	-	-	5,387,003.07	-	OBRA	1.00
2022-0008	CIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN CON BARRERA METÁLICA DE AV. REFORMA EN COLONIA RANCHO SAN ANTONIO, DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO, EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	RANCHO SAN ANTONIO	100%	25/04/2022	19/06/2022	0%	-	-	1,399,012.23	-	OBRA	1.00
2022-0009	BACHEO EMERGENTE	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	9.9%	11/05/2022	30/08/2022	0%	-	-	12,237,458.92	-	OBRA	1.00
2022-0010	REENCARPETADO DE CALLES EN LA COL. EL VERGEL (PRIMERA ETAPA)	EL VERGEL	23%	16/05/2022	07/08/2022	0%	-	-	13,716,480.15	-	OBRA	1.00
2022-0011	RECONSTRUCCIÓN DE LATERALES Y DESINCORPORACIONES DAÑADAS EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO FRENTE 1	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	73%	25/04/2022	05/06/2022	0%	-	-	1,796,618.14	-	OBRA	1.00
2022-0012	MEJORAMIENTO DE LA AV. DEL ROSAL, VALLE ENCANTADO	VALLE ENCANTADO	9%	16/05/2022	10/07/2022	0%	-	-	3,221,274.71	-	OBRA	1.00

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE MAYO 2022

PERIODO:	MAYO 2022	DIRECTO 2021										
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2022-0013	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN POLIDEPORTIVO SAN PEDRO MÁRTIR	SAN PEDRO MARTIR	21%	16/05/2022	02/10/2022	0%	-	-	14,994,561.17	-	OBRA	1.00
2022-0014	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE GEOTÉCNIA PARA PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	0%	25/04/2022	26/03/2023	0%	-	-	1,939,540.47	-	OBRA	1.00
2022-0015	OBRA COMPLEMENTARIA PALMA CYCA (DE PALMA COCOTERA A ANILLO VIAL FRAY JUNÍPERO SERRA)	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	6%	16/05/2022	25/12/2022	0%	-	-	119,424,498.86	-	OBRA	1.00
2022-0016	RENOVACIÓN Y COMPLEMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO TERCERA ETAPA	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	1%	16/05/2022	30/10/2022	0%	-	-	58,641,155.63	-	OBRA	1.00
2022-0017	REHABILITACIÓN DE LAS CALLES CAMPECHE, IRAPUATO Y TIJUANA DE SAN JOSÉ EL ALTO	SAN JOSE EL ALTO	18%	11/05/2022	19/07/2022	0%	-	-	3,316,975.44	-	OBRA	1.00
2022-0018	REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA CENTRO CULTURAL Y SERVICIOS MUNICIPALES EN LA UNIDAD DEPORTIVA LA LAGARTIJA	JURIQUILLA	8%	11/05/2022	02/08/2022	0%	-	-	4,359,990.18	-	OBRA	1.00
2022-0019	COLECTOR PLUVIAL Y TORRENTERA QUE CONECTA A DREN SOBRE PROL. EZEQUIEL MONTES	SAN PABLO TECNOLÓGICO	10%	24/05/2022	18/07/2022	0%	-	-	3,050,043.41	-	OBRA	1.00
2022-0020	MANTENIMIENTO VIAL EN CALLE REFORMA, ENTRE CAMINO REAL Y JURICA, COLONIA SAN PABLO	SAN PABLO	100%	25/04/2022	22/05/2022	0%	-	-	1,379,247.71	-	OBRA	1.00
2022-0021	SUSTITUCIÓN DE RECUBRIMIENTO TOTAL EN DOMO DEL CENTRO CÍVICO	CENTRO SUR	11%	11/05/2022	02/08/2022	0%	-	-	8,867,246.15	-	OBRA	1.00
2022-0022	INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	0%	01/06/2022	23/08/2022	0%	-	-	4,592,753.22	-	OBRA	1.00
2022-0023	REENCARPETADO DE CALLES EN COL. SOLIDARIDAD	SOLIDARIDAD	65%	11/05/2022	21/06/2022	0%	-	-	3,228,145.76	-	OBRA	1.00
2022-0024	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA Y TECHUMBRE EN CECYTEQ NO. 11 PLANTEL TINAJA DE LA ESTANCIA	TINAJA DE LA ESTANCIA	0%	01/06/2022	20/09/2022	0%	-	-	7,753,974.19	-	OBRA	1.00
2022-0025	CONSTRUCCIÓN CASA DE CULTURA FÉLIX OSÓRES SOTOMAYOR, ESTACIONAMIENTO Y VIALIDAD (PRIMERA ETAPA)	EX. HDA. SANTA ANA	0%	01/06/2022	15/11/2022	0%	-	-	11,309,364.13	-	OBRA	1.00
2022-0026	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN Y ANEXOS EN PREESCOLAR JOSÉ IGNACIO VILLASEÑOR CERVANTES Y ALDAMA	LA LOMA IX	0%	01/06/2022	20/09/2022	0%	-	-	1,760,925.26	-	OBRA	1.00
2022-0027	MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COLONIA TENOCHTILÁN	TENOCHTILAN	0%	01/06/2022	15/11/2022	0%	-	-	10,444,269.82	-	OBRA	1.00
2022-0029	REVESTIMIENTO DE TALUD RÍO HONDO, MENCHACA III	MENCHACA III	0%	-	-	0%	-	-	8,291,073.81	-	OBRA	1.00



AVANCE FÍSICO FINANCIERO


FECHA:
31 DE MAYO 2022

PERIODO:	MAYO 2022	DIRECTO 2021										
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2022-0030	REPARACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA SAN PABLO, EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	SAN PABLO	0%	-	-	0%	-	-	2,234,598.16	-	OBRA	1.00
2022-0031	AGUA POTABLE Y DRENAJE EN EL GRANJENAL	EL GRANJENAL	3%	16/05/2022	10/07/2022	0%	-	-	1,555,440.45	-	OBRA	1.00
2022-0032	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE TOPOGRAFÍA PARA PROYECTOS DE OBRA EN ZONA NORPONIENTE EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	7%	16/05/2022	12/06/2022	0%	-	-	1,925,650.53	-	OBRA	1.00
2022-0033	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA DEL ICATEQ	PUERTAS DE SAN MIGUEL	0%	01/06/2022	26/07/2022	0%	-	-	3,117,077.83	-	OBRA	1.00
2022-0034	CONSTRUCCIÓN DE LONARIA EN PLAZA CÍVICA DE LA SECUNDARIA GRAL. NO. 6 JOSEFINA NOVA DE GONZÁLEZ	HERCULES	0%	01/06/2022	23/08/2022	0%	-	-	1,428,066.50	-	OBRA	1.00
2022-0035	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN PRIMARIA VICTOR HERNÁNDEZ COBARRUBIAS	VILLAS DE SANTIAGO	0%	01/06/2022	23/08/2022	0%	-	-	1,295,447.84	-	OBRA	1.00
2022-0036	REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EXISTENTE, A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE NEVADA DESDE CALLE CASCADA HASTA CALLE LAGOS.	OJO DE AGUA	0%	01/06/2022	09/08/2022	0%	-	-	2,087,197.18	-	OBRA	1.00
2022-0037	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES PARA PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	7%	16/05/2022	16/04/2022	0%	-	-	1,770,152.38	-	OBRA	1.00
2022-0038	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE CACHIBOL Y LONARIA EN PLAZA BICENTENARIO, COLONIA TEJAS, DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO.	TEJAS	0%	01/06/2022	23/08/2022	0%	-	-	1,947,882.44	-	OBRA	1.00
2022-0039	REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COMUNIDAD DE LA GOTERA SANTA ROSA JAUREGUI	LA GOTERA	0%	01/06/2022	23/08/2022	0%	-	-	2,608,350.07	-	OBRA	1.00
2022-0040	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA J. MA. TRUCHUELO	LOMAS DE CASA BLANCA	0%	-	-	0%	-	-	34,959,749.21	-	OBRA	1.00
2022-0041	REHABILITACIÓN DE MÓDULOS DE SANITARIOS EN EL C.O.B.A.Q. NO. 1 "SATÉLITE", COLONIA SATÉLITE, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR.	SATELITE	0%	-	-	0%	-	-	2,264,104.29	-	OBRA	1.00
2022-0042	RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA EN LA COLONIA SANTA MÓNICA	SANTA MONICA	0%	-	-	0%	-	-	14,999,999.99	-	OBRA	1.00

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE MAYO 2022

PERIODO:	MAYO 2022	DIRECTO 2021										
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2022-0043	RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA EN COL. MANSIONES DEL VALLE	MANSIONES DEL VALLE	0%	-	-	0%	-	-	34,946,784.97	-	OBRA	1.00
2022-0044	ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS "ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE GEOTECNIA PARA PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA EN ZONA NORPONIENTE EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO"	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	0%	-	-	0%	-	-	610,178.66	-	OBRA	1.00
2022-0071	RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA EN COL. ENSUEÑO, SEGUNDA ETAPA	ENSUEÑO	0%	-	-	0%	-	-	19,999,999.98	-	OBRA	1.00
2022-0072	INFRAESTRUCTURA, CÁRCAMO PLUVIAL Y RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD EN CALLE INVIERNO, DE PORVENIR A EPIGMENIO GONZÁLEZ	PORVENIR	0%	-	-	0%	-	-	23,855,409.27	-	OBRA	1.00
2022-0073	REPARACIÓN DEL PSV FRAY ANTONIO DE MONROY E HIJAR EN FRAY JUNÍPERO SERRA Y ZONA ALEDAÑA	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	0%	-	-	0%	-	-	7,000,000.00	-	OBRA	1.00
2022-0081	REHABILITACIÓN DEL COLECTOR SANITARIO Y CAJAS POZOS DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN JURICA	JURICA	0%	-	-	0%	-	-	9,905,999.89	-	OBRA	1.00
DIRECTO 2021									1,282,126,673.54	729,260,949.11		


LIC. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

*En atención a la información financiera


ARQ. ORIANA LOPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE MAYO 2022

PERIODO: MAYO 2022		GEQ 2020										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN				
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO		FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2021-0130	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN BAHÍAS DE TRANSPORTE PÚBLICO EN AV. IGNACIO ZARAGOZA, DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	24/11/2021	25/01/2022	100%	18/11/2021	18/02/2022	1,021,480.44	1,021,480.44	OBRA	1.00
GEQ 2020									8,353,376.02	8,353,376.02		

LIC. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

*En atención a la información financiera

ARQ. ORIANA LOPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALES

*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.



AVANCE FÍSICO FINANCIERO


FECHA:
31 DE MAYO 2022

PERIODO: MAYO 2022		GEQ 290 ISN 2021										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN				
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2021-0138	MANTENIMIENTO VIAL EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 34.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	93.8%	27/12/2021	17/04/2021	100%	14/02/2022	-	2,206,347.45	2,206,347.45	OBRA	1.00
2022-0028	REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN CALLE MAR MEDITERRÁNEO, COL. LAS HADAS	LAS HADAS	0.0%	-	-	0%	-	-	357,058.15	-	OBRA	1.00
GEQ 290 ISN 2021									2,563,405.60	2,206,347.45		



LIC. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

*En atención a la información financiera



ARQ. ORIANA LOPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALES

*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE MAYO 2022

PERIODO: MAYO 2022		GEQ 115 ISN 2021										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN				
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2021-0116	REHABILITACIÓN CALLES E INFRAESTRUCTURA DE LA COLONIA CIMATARIO 3A. SECCIÓN, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	CIMATARIO	100%	02/08/2021	20/12/2021	100%	09/08/2021	07/04/2022	63,480,278.90	63,480,278.90	OBRA	1.00
2021-0130	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN BAHÍAS DE TRANSPORTE PÚBLICO EN AV. IGNACIO ZARAGOZA, DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	24/11/2021	25/01/2022	100%	18/11/2021	18/02/2022	5,865,511.80	5,865,511.80	OBRA	1.00
2022-0028	REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN CALLE MAR MEDITERRÁNEO, COL. LAS HADAS	LAS HADAS	0%	-	-	0%	-	-	1,434,154.65	-	OBRA	1.00
GEQ 115 ISN 2021									116,174,533.89	114,740,379.24		


LIC. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

*En atención a la información financiera


ARQ. ORIANA LOPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALES

*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respecto al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE MAYO 2022

PERIODO: MAYO 2022		GEQ 99.8 ISN 2021										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2021-0129	URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA CALLE JOSÉ MA. PINO SUÁREZ DE IGNACIO PÉREZ A AV. TECNOLÓGICO, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTORICO	88%	18/11/2021	09/03/2022	43%	22/12/2021	-	19,884,005.13	8,507,414.98	OBRA	1.00
2021-0132	MANTENIMIENTO VIAL Y RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA DE LA COLONIA EL CARRIZAL.	EL CARRIZAL	90%	18/11/2021	23/02/2022	75%	23/11/2021	-	20,789,026.16	15,595,396.22	OBRA	1.00
2021-0138	MANTENIMIENTO VIAL EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 34.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	93.8%	27/12/2021	17/04/2021	94%	27/01/2022	-	59,437,658.57	55,817,093.40	OBRA	1.00
2022-0028	REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN CALLE MAR MEDITERRÁNEO, COL. LAS HADAS	LAS HADAS	0%	-	-	0%	-	-	2,208,288.49	-	OBRA	1.00
GEQ 99.8 ISN 2021									102,318,978.35	79,919,904.60		

LIC. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

*En atención a la información financiera

ARQ. ORIANA LOPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALES

*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respecto al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
31 DE MAYO 2022

PERIODO: MAYO 2022		HABITAT MUNICIPAL										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN			METAS	
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO		FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2016-0168	MEJORAMIENTO DE LA FISIONOMÍA URBANA DEL ANDADOR DE ACCESO PRINCIPAL A LA ALAMEDA HIDALGO PRIMERA ETAPA, COLONIA CENTRO	CENTRO HISTORICO	100%	02/09/2016	16/12/2016	0%	05/10/2016	-	1,753,906.61	-	OBRA	1.00
HABITAT MUNICIPAL									1,753,906.61			


LIC. FRANCISCO JOSE MARTINEZ DOMINGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

*En atención a la información financiera


ARQ. ORIANA LOPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALES

*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respecto al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.