

AVANCE FISICO FINANCIERO

FECHA:
AL 30 DE JUNIO 2023

PERIODO: JUNIO 2023		ACMPM FEDERAL 2022										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FISICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2022-0159	"LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN DE RETABLOS, CONSERVACION EXTERIOR DE CÚPULA Y CUBIERTAS EN EL TEMPLO DE SANTA ROSA DE VITERBO (ZMHQ) DELEGACIÓN MUNICIPAL CENTRO HISTÓRICO."	CENTRO HISTORICO	100%	10/11/2022	09/02/2023	100%	19/12/2022	13/02/2023	3,499,244.48	3,499,244.48	Metros Cuadrados	700
2022-0160	"CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE PINTURA MURAL INTERIOR DEL TEMPLO DE SAN JOSÉ DE GRACIA (ZMHQ) DELEGACIÓN MUNICIPAL DEL CENTRO HISTÓRICO."	CENTRO HISTORICO	100%	10/11/2022	09/02/2023	100%	26/12/2022	17/02/2023	3,232,857.11	3,232,857.11	Metros Cuadrados	750
2022-0161	"PROYECTO DE CAMBIO DE LOSAS EN MAL ESTADO, IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS Y CONSERVACIÓN AL ÁREA DE CELDAS DEL CONVENTO DE LA CRUZ, EN EL CERRO DE SAN GREMAL DE QUERÉTARO, (ZMHQ) DELEGACIÓN MUNICIPAL CENTRO HISTÓRICO."	CENTRO HISTORICO	100%	31/10/2022	09/02/2023	100%	26/12/2022	17/02/2023	1,794,346.84	1,794,346.84	Metros Cuadrados	1,220
ACMPM FEDERAL 2022									8,526,448.43	8,526,448.43		

LIC. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

*En atención a la información financiera

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.

ARQ. ORIANA LOPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

*En atención a la información de avances físico



AVANCE FISICO FINANCIERO

FECHA:
AL 30 DE JUNIO 2023

PERIODO: JUNIO '2023		ACMPM MUNICIPAL 2022										
ENTIDAD: QUERETARO		AVANCE FISICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2022-0159	"LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN DE RETABLOS, CONSERVACIÓN EXTERIOR DE CÚPULA Y CUBIERTAS EN EL TEMPLO DE SANTA ROSA DE VITERBO (ZMHQ) DELEGACIÓN MUNICIPAL CENTRO HISTÓRICO."	CENTRO HISTORICO	100%	10/11/2022	09/02/2023	100%	19/12/2022	13/02/2023	874,280.08	874,280.08	Metros Cuadrados	700
2022-0160	"CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE PINTURA MURAL INTERIOR DEL TEMPLO DE SAN JOSÉ DE GRACIA (ZMHQ) DELEGACIÓN MUNICIPAL DEL CENTRO HISTÓRICO."	CENTRO HISTORICO	100%	10/11/2022	09/02/2023	100%	26/12/2022	17/02/2023	1,209,098.84	1,209,098.84	Metros Cuadrados	750
2022-0161	"PROYECTO DE CAMBIO DE LOSAS EN MAL ESTADO, IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS Y CONSERVACIÓN AL ÁREA DE CELDAS DEL CONVENTO DE LA CRUZ, EN EL CERRO DE SAN GREMAL DE QUERÉTARO, (ZMHQ) DELEGACIÓN MUNICIPAL CENTRO HISTÓRICO."	CENTRO HISTORICO	100%	31/10/2022	09/02/2023	100%	26/12/2022	17/02/2023	659,805.52	659,805.52	Metros Cuadrados	1,220
ACMPM MUNICIPAL 2022									2,743,184.44	2,743,184.44		

LIC. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

ARQ. ORIANA LÓPEZ CASTILLO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

*En atención a la información financiera

*En atención a la información de avances físico


"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionada por la SF.

AVANCE FISICO FINANCIERO

FECHA:
AL 30 DE JUNIO 2023

PERIODO: JUNIO 2023		DIRECTO 2018											
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2022-0100	HOMBRO Y ANDADOR EN DREN CIMATARIO II, DE AV. DEL PARQUE AL LÍMITE MUNICIPAL	JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	100%	24/10/2022	12/02/2023	100%	07/12/2022	05/04/2023	215,784.45	215,784.45	OBRA	1.00	
2022-0149	COMPLEMENTO DEL DREN PLUVIAL SANTA ROSA JÁUREGUI	EL PEDREGAL	100%	24/10/2022	07/05/2023	100%	26/10/2022	22/06/2023	102,078.45	102,078.45	OBRA	1.00	
DIRECTO 2018									317,862.90	317,862.90			



LIC. FRANCISCO JOSE MARTINEZ DOMINGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

*En atención a la información financiera



ARQ. ORIANA LOPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respecto al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
AL 30 DE JUNIO 2023

PERIODO: JUNIO 2023		DIRECTO 2019											
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN					
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2022-0100	HOMBRE Y ANDADOR EN DREN CIMATARIO II, DE AV. DEL PARQUE AL LÍMITE MUNICIPAL	JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	100%	24/10/2022	12/02/2023	100%	07/12/2022	05/04/2023	1,601,570.56	1,601,570.56	OBRA	1.00	
2023-0028	RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA EN CALLES DE LA COL. SAN ANTONIO DE LA PUNTA, DEL. FELIPE CARRILLO PUERTO (PRIMERA ETAPA)	SAN ANTONIO DE LA PUNTA	5%	09/06/2023	26/10/2023	0%			430,112.67		OBRA	1.00	
DIRECTO 2019									2,031,683.23	1,601,570.56			


LIC. FRANCISCO JOSE MARTINEZ DOMINGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

*En atención a la información financiera


LIC. ORIANA LOPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SE

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
AL 30 DE JUNIO 2023

PERIODO: JUNIO 2023		DIRECTO 2020										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2015-0133	ESTRUCTURA Y CUBIERTA PARA EL LIENZO CHARRO MUNICIPAL, PARQUE BICENTENARIO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. (PROYECTO INTEGRAL)	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	27/04/2015	21/08/2015	0%	27/04/2015	-	5,990,728.78	-	OBRA	1.00
2019-0178	DREN PLUVIAL SANTA ROSA JAUREGUI, DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	84%	24/03/2020	08/09/2020	48%	13/04/2020	-	9,045,822.41	4,297,630.50	OBRA	1.00
2020-0006	TROTAPISTA - PROYECTO	CENTRO HISTORICO	99.6%	23/10/2020	12/03/2021	99.6%	18/12/2020	-	5,116,228.79	4,175,418.41	PROYECTO	1.00
2020-0032	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN COL. 15 DE MAYO	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	24/08/2020	14/12/2020	51%	30/10/2020	-	5,341,183.54	2,744,634.25	OBRA	1.00
2020-0033	INFRAESTRUCTURA INVIERNO Y JIMÉNEZ	EL TEPETATE	100%	04/05/2020	19/10/2020	100%	14/07/2020	26/05/2023	21,358,738.87	21,358,738.87	OBRA	1.00
2020-0102	REHABILITACION DE CANCHAS EN PARQUE UBICADO EN CALLE AGAVE ESQ. CHICHIMECAS, COL. CERRITO COLORADO	CERRITO COLORADO	64%	24/08/2020	19/10/2020	0%	15/10/2020	-	1,488,227.82	-	OBRA	1.00
2020-0155	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO, PLAZA Y REHABILITACIÓN DE MERCADO LOMAS DE CASA BLANCA	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	23/11/2020	30/04/2021	100%	28/12/2020	11/05/2023	108,984,991.25	108,984,991.25	OBRA	1.00
2022-0100	HOMBRO Y ANDADOR EN DREN CIMATARIO II, DE AV. DEL PARQUE AL LIMITE MUNICIPAL	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	24/10/2022	12/02/2023	100%	07/12/2022	05/04/2023	546,493.09	546,493.09	OBRA	1.00
2022-0110	REMODELACION DE AREA DE PAGO DE MULTAS EN SEGURIDAD PÚBLICA	EPIGMENIO GONZALEZ	98%	25/08/2022	19/10/2022	100%	31/10/2022	-	53,838.60	53,838.60	OBRA	1.00
2022-0132	CONSTRUCCIÓN PSV PROL. BERNARDO QUINTANA SAN PEDRO MÁRTIR	FELIX OSORES SOTOMAYOR	96%	26/08/2022	22/08/2022	100%	09/02/2023	-	4,855,316.54	4,855,316.54	OBRA	1.00
2022-0149	COMPLEMENTO DEL DREN PLUVIAL SANTA ROSA JAUREGUI	EL PEDREGAL	100%	24/10/2022	07/05/2023	100%	14/12/2022	22/06/2023	1,635,553.98	1,635,553.98	OBRA	1.00
2022-0152	AMPLIACION DE CARRIL EN CALZADA DE LOS ARCOS PARA LA INCORPORACIÓN A BOULEVARD BERNARDO QUINTANA	CENTRO HISTORICO	100%	12/10/2022	06/12/2022	0%	-	-	497,862.90	-	OBRA	1.00
2023-0028	RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA EN CALLES DE LA COL. SAN ANTONIO DE LA PUNTA, DEL FELIPE CARRILLO PUERTO (PRIMERA ETAPA)	SAN ANTONIO DE LA PUNTA	5%	09/06/2023	26/10/2023	0%	-	-	7,366,110.17	-	OBRA	1.00
DIRECTO 2020									172,281,096.74	148,652,615.49		

LIC. FRANCISCO JOSE MARTINEZ DOMINGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

*En atención a la información financiera

ARQ. ORIANA LOPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:

AL 30 DE JUNIO 2023

PERIODO:	JUNIO 2023	DIRECTO 2021										
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2021-0141	ESTUDIO HIDROLÓGICO Y DISEÑO DE REGULACIÓN PLUVIAL PARA LA OBRA "CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA"	EJIDO SAN PABLO	100%	03/01/2022	27/03/2022	86%	23/12/2022	-	858,865.15	739,943.93	OBRA	1.00
2022-0001	SALÓN DE USOS MÚLTIPLES PARA ADULTOS MAYORES, QUINTAS DEL MARQUES	CENTRO HISTORICO	100%	19/04/2022	03/10/2022	100%	08/06/2022	23/02/2023	7,785,429.52	7,785,429.52	OBRA	1.00
2022-0002	ELABORACIÓN DE PROYECTOS ESTRUCTURALES Y FIRMAS RESPONSIVAS PARA PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	74%	25/04/2022	26/03/2023	74%	08/06/2022	-	1,825,167.23	1,350,913.03	OBRA	1.00
2022-0003	ELABORACION DE ESTUDIOS DE TOPOGRAFÍA PARA PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	16/03/2022	17/01/2023	100%	08/06/2022	23/03/2023	1,898,548.03	1,898,548.03	OBRA	1.00
2022-0004	AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LOMAS DEL TEPEYAC	LOMAS DEL TEPEYAC	100%	19/04/2022	11/07/2022	100%	23/05/2022	26/01/2023	7,481,556.69	7,481,556.69	OBRA	1.00
2022-0006	TRABAJOS ADICIONALES DE CENTRO CULTURAL EPIGMEIO GONZÁLEZ	UNIDAD NACIONAL	100%	19/04/2022	31/10/2022	100%	16/05/2022	30/06/2023	9,723,927.24	9,723,927.24	OBRA	1.00
2022-0013	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN POLIDEPORTIVO SAN PEDRO MÁRTIR	SAN PEDRO MARTIR	100%	16/05/2022	02/10/2022	90%	13/06/2022	-	14,994,561.17	13,501,758.71	OBRA	1.00
2022-0014	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE GEOTECNIA PARA PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	25/04/2022	26/03/2023	100%	13/06/2022	16/02/2023	1,926,461.65	1,926,461.65	OBRA	1.00
2022-0015	OBRA COMPLEMENTARIA PALMA CYCA (DE PALMA COCOTERA A ANILLO VIAL FRAY JUNÍPERO SERRA)	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	99%	16/05/2022	25/12/2022	60%	11/05/2022	-	119,424,498.86	71,737,723.01	OBRA	1.00
2022-0016	RENOVACIÓN Y COMPLEMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO TERCERA ETAPA	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	16/05/2022	30/10/2022	83%	10/05/2022	-	58,641,155.63	48,379,185.86	OBRA	1.00
2022-0018	REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA CENTRO CULTURAL Y SERVICIOS MUNICIPALES EN LA UNIDAD DEPORTIVA LA LAGARTIJA	JURIQUILLA	100%	11/05/2022	02/08/2022	47%	06/05/2022	-	4,359,990.18	2,045,122.95	OBRA	1.00
2022-0022	INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	01/06/2022	23/08/2022	100%	03/06/2022	04/05/2023	4,585,931.38	4,585,931.38	OBRA	1.00
2022-0024	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA Y TECHUMBRE EN CÉCYTEQ NO. 11 PLANTEL TINAJA DE LA ESTANCIA	TINAJA DE LA ESTANCIA	100%	01/06/2022	20/09/2022	76%	04/06/2022	-	7,753,974.19	5,911,653.01	OBRA	1.00
2022-0025	CONSTRUCCIÓN CASA DE CULTURA FÉLIX OSORES SOTOMAYOR, ESTACIONAMIENTO Y VIALIDAD (PRIMERA ETAPA)	EX. HDA. SANTA ANA	100%	01/06/2022	15/11/2022	100%	04/06/2022	26/05/2023	10,839,984.17	10,839,984.17	OBRA	1.00
2022-0032	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE TOPOGRAFÍA PARA PROYECTOS DE OBRA EN ZONA NORPONIENTE EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	16/05/2022	12/06/2022	0%	-	-	1,925,650.53	-	OBRA	1.00
2022-0035	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN PRIMARIA VICTOR HERNÁNDEZ COBARRUBIAS	VILLAS DE SANTIAGO	100%	01/06/2022	23/08/2022	100%	04/06/2022	30/01/2023	1,295,447.84	1,295,447.84	OBRA	1.00
2022-0037	ELABORACION DE ESTUDIOS AMBIENTALES PARA PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	99.6%	16/05/2022	16/04/2023	41%	08/12/2022	-	1,770,152.38	732,485.00	OBRA	1.00
2022-0040	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA J. MA. TRUCHUELO	LOMAS DE CASA BLANCA	100%	17/06/2022	01/12/2022	98%	20/06/2022	-	31,930,576.90	31,445,436.89	OBRA	1.00
2022-0043	RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA EN COL. MANSIONES DEL VALLE	MANSIONES DEL VALLE	99%	17/06/2022	09/02/2023	87%	20/06/2022	-	34,456,718.25	29,945,547.53	OBRA	1.00
2022-0045	ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN INMUEBLE DE CALLE METEORITO ESQ. CRÁTER. COL. UNIVERSO 2000	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	99%	01/09/2022	21/12/2022	55%	23/03/2023	-	7,349,295.13	4,069,829.63	HAB	529.00
2022-0071	RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA EN COL. ENSUEÑO, SEGUNDA ETAPA	ENSUEÑO	99%	14/07/2022	02/11/2022	83%	28/10/2022	-	18,422,697.57	15,239,250.41	OBRA	1.00
2022-0072	INFRAESTRUCTURA, CÁRCAMO PLUVIAL Y RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD EN CALLE INVIERNO, DE PORVENIR A EPIGMEIO GONZÁLEZ	PORVENIR	100%	25/08/2022	11/01/2023	100%	23/11/2022	30/06/2023	23,794,856.14	23,794,856.14	OBRA	1.00
2022-0073	REPARACION DEL PSV FRAY ANTONIO DE MONROY E HJAR EN FRAY JUNÍPERO SERRA Y ZONA ALEDAÑA	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	01/07/2022	20/10/2022	100%	04/07/2022	22/05/2023	6,335,391.30	6,335,391.30	OBRA	1.00
2022-0081	REHABILITACIÓN DEL COLECTOR SANITARIO Y CAJAS POZOS DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN JURICA	JURICA	98%	01/07/2022	22/09/2022	71%	30/01/2023	-	9,646,923.69	6,861,263.34	OBRA	1.00
2022-0092	ESTUDIO DE TRÁNSITO PARA PUENTES, DISTRIBUIDORES Y/O CONEXIONES VIALES	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	22/07/2022	10/11/2022	86%	25/07/2022	-	3,969,602.02	3,415,964.51	OBRA	1.00
2022-0093	ESTUDIO DE COSTO BENEFICIO PARA PUENTES, DISTRIBUIDORES Y/O CONEXIONES VIALES	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	14/07/2022	02/11/2022	86%	17/07/2022	-	2,547,476.96	2,183,551.69	OBRA	1.00



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:

AL 30 DE JUNIO 2023

PERIODO:	JUNIO 2023	DIRECTO 2021											
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA			
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2022-0094	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA PUENTES, DISTRIBUIDORES Y/O CONEXIONES VIALES.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	14/07/2022	02/11/2022	37%	17/07/2022	-	1,794,454.47	671,567.44	OBRA	1.00	
2022-0096	REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN CALLES DE LA COLONIA EL PEDREGAL, SANTA ROSA JAUREGUI	EL PEDREGAL	100%	28/07/2022	21/09/2022	100%	16/02/2023	16/02/2023	388,535.38	388,535.38	OBRA	1.00	
2022-0099	RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA EN LA COLONIA PRADOS DEL MIRADOR (PRIMERA ETAPA)	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	01/09/2022	24/05/2023	94%	14/11/2022	-	19,688,731.38	18,486,664.88	OBRA	1.00	
2022-0105	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMOS EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	11/08/2022	02/11/2022	82%	11/11/2022	-	5,688,456.08	4,690,990.79	OBRA	1.00	
2022-0110	REMODELACIÓN DE ÁREA DE PAGO DE MULTAS EN SEGURIDAD PÚBLICA	EPIGMENIO GONZALEZ	98%	25/08/2022	19/10/2022	48%	31/10/2022	-	3,980,189.97	1,921,629.31	OBRA	1.00	
2022-0115	URBANIZACIÓN DE CALLES EN LA COL. RANCHO QUEMADO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES (PRIMERA ETAPA)	RANCHO QUEMADO	99%	12/09/2022	26/02/2023	55%	14/11/2022	-	18,761,511.59	10,265,774.67	OBRA	1.00	
2022-0117	URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE LA COLONIA LOMA BONITA (PRIMERA ETAPA MONTES ESCANDINAVOS)	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	01/09/2022	21/12/2022	100%	09/12/2022	-	28,347,604.31	28,345,891.80	OBRA	1.00	
2022-0123	ESTUDIOS HIDROLÓGICOS PARA PUENTES, DISTRIBUIDORES Y/O CONEXIONES VIALES.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	80%	28/07/2022	14/12/2022	46%	21/10/2022	-	885,312.00	405,072.00	OBRA	1.00	
2022-0124	ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL PARA PUENTES, DISTRIBUIDORES Y/O CONEXIONES VIALES.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	80%	28/07/2022	14/12/2022	44%	14/11/2022	-	1,071,840.00	468,640.02	OBRA	1.00	
2022-0127	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD, QUERÉTARO, QRO. (PRIMERA ETAPA)	EJIDO SAN PABLO	100%	29/07/2022	17/11/2022	100%	21/10/2022	-	28,832,536.07	28,832,536.07	OBRA	1.00	
2022-0131	REHABILITACIÓN DE CANCHAS EN COL. LOMAS DEL MARQUÉS	CAYETANO RUBIO	100%	18/08/2022	14/09/2022	100%	14/11/2022	30/01/2023	1,161,165.45	1,161,165.45	HAB	3,342.00	
2022-0132	CONSTRUCCIÓN PSV PROL. BERNARDO QUINTANA SAN PEDRO MÁRTIR	FELIX OSORES SOTOMAYOR	96%	26/08/2022	09/02/2023	100%	06/10/2022	-	10,567,884.74	10,567,884.74	OBRA	1.00	
2022-0087	RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA EN VARIAS CALLES DE LAS COLONIAS CONSTITUYENTES FOVISSSTE Y LA FLORIDA	CENTRO HISTORICO	100%	24/10/2022	12/02/2023	100%	09/11/2022	-	993,470.83	993,470.83	OBRA	1.00	
2022-0118	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	VILLAS DEL SOL	100%	24/10/2022	12/02/2023	100%	29/11/2022	-	1,506,530.79	1,506,530.79	OBRA	1.00	
2022-0121	REHABILITACIÓN DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE TLACAEAL ESQ. PORVENIR, COL. TLANESE	TLANESE	100%	24/10/2022	12/02/2023	100%	07/12/2022	-	749,842.00	749,842.00	OBRA	1.00	
2022-0146	MANTENIMIENTO EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 3B.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	24/10/2022	12/02/2023	100%	20/12/2022	-	11,994,688.92	11,994,688.92	OBRA	1.00	
2022-0149	COMPLEMENTO DEL DREN PLUVIAL SANTA ROSA JAUREGUI	EL PEDREGAL	100%	24/10/2022	07/05/2023	100%	14/12/2022	22/06/2023	1,356,468.04	1,356,468.04	OBRA	1.00	
2022-0150	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, DESDE CALLE MOCTEZUMA HASTA SU CONEXIÓN CON AV. PALMA CYCA, EL SALITRE	SALITRE	92%	24/10/2022	04/06/2023	100%	27/12/2022	-	549,999.80	549,999.80	OBRA	1.00	
2022-0151	REUBICACIÓN DE LÍNEA DE ALTA TENSIÓN 115 KV Y LÍNEA DE AGUA POTABLE EN PREDIO UBICADO EN AV. PIE DE LA CUESTA ESQUINA CALLE EURÍPIDES	SAN PEDRITO PEÑUELAS	98%	24/10/2022	09/04/2023	100%	29/11/2022	-	5,799,789.60	5,799,789.60	OBRA	1.00	
2022-0153	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO DE REBOMBEO SANITARIO ACCESO A CAMINO DE MONTENEGRO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	50%	24/10/2022	15/01/2023	51%	28/10/2022	-	1,159,988.87	596,057.77	OBRA	1.00	
2022-0154	CÁRCAMO PLUVIAL EN COLONIA INDUSTRIAL	INDUSTRIAL	97%	24/10/2022	12/03/2023	100%	28/10/2022	-	3,348,804.74	3,348,804.74	OBRA	1.00	
2022-0155	MANTENIMIENTO DE PUENTES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	24/10/2022	12/02/2023	100%	05/12/2022	02/03/2023	702,406.00	702,406.00	OBRA	1.00	
2022-0156	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL EN AV. PIRINEOS DE ACCESO 3 A AV. REVOLUCIÓN	ZONA INDUSTRIAL BENITO JUÁREZ	100%	24/10/2022	15/01/2023	100%	20/12/2022	15/06/2023	3,703,701.65	3,703,701.65	OBRA	1.00	
2022-0167	OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL DREN PLUVIAL BOLAÑOS Y CUERPOS CONTIGUOS EN EL TRAMO DE CALLE INVIERNO A FELIPE ÁNGELES.	SAN PABLO TECNOLÓGICO	95%	09/12/2022	30/03/2023	100%	16/12/2022	-	818,697.89	818,697.89	OBRA	1.00	
2023-0014	CONSTRUCCIÓN DE CONEXIÓN VIAL DE CALLE HIDALGO CON CIRCUITO MERLOT EN LA COL. SAN PEDRO MÁRTIR, DEL. FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	SAN PEDRO MARTIR	30%	19/05/2023	15/06/2023	0%	-	-	66,631.31	-	OBRA	1.00	

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
AL 30 DE JUNIO 2023

PERIODO:	JUNIO 2023		DIRECTO 2021										
ENTIDAD:	QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSIÓN					
MUNICIPIO:	QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2023-0028	RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA EN CALLES DE LA COL. SAN ANTONIO DE LA PUNTA, DEL FELIPE CARRILLO PUERTO (PRIMERA ETAPA)	FELIPE CARRILLO PUERTO	5%	09/06/2023	26/10/2023	0%	-	-	3,786,121.13	-	OBRA		
DIRECTO 2021									553,250,202.81	451,553,974.03			



LIC. FRANCISCO JOSE MARTINEZ DOMINGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS



ARQ. BRIANA LOPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



*En atención a la información financiera

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
AL 30 DE JUNIO 2023

PERIODO: JUNIO 2023		DIRECTO 2022												
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSION				METAS	
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas		
2022-0035	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN PRIMARIA VICTOR HERNÁNDEZ COBARRUBIAS	VILLAS DE SANTIAGO	100%	01/06/2022	23/08/2022	100%	03/08/2022	30/01/2023	319,242.15	319,242.15	OBRA	1.00		
2022-0070	RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN CALLES DE LA COLONIA BOSQUES DE BELLAVISTA, EN LA DELEGACIÓN EPIGMEONIO GONZÁLEZ (PRIMERA ETAPA)	BOSQUES DE BELLAVISTA	88%	07/11/2022	23/04/2023	70%	19/12/2022	-	13,802,251.06	9,653,997.90	OBRA	1.00		
2022-0072	INFRAESTRUCTURA, CÁRCAMO PLUVIAL Y RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD EN CALLE INVIERNO, DE PORVENIR A EPIGMEONIO GONZÁLEZ	PORVENIR	100%	25/08/2022	11/01/2023	49%	23/11/2022	-	2,228,558.24	1,099,750.05	OBRA	1.00		
2022-0074	CARCAMO DE BOMBEO EN COL. MAGISTERIAL	MAGISTERIAL	74%	11/08/2022	25/01/2023	65%	05/10/2022	-	9,449,714.50	6,160,244.74	OBRA	1.00		
2022-0087	RECONSTRUCCION DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA EN VARIAS CALLES DE LAS COLONIAS CONSTITUYENTES FOVISSSTE Y LA FLORIDA	CENTRO HISTORICO	100%	24/10/2022	12/02/2023	62%	09/12/2022	-	20,066,693.27	12,395,973.44	OBRA	1.00		
2022-0089	DIQUE DE REGULACIÓN PLUVIAL PARA BORDO "EL CUATE 2", COLONIA MENCHACA	MENCHACA	100%	11/08/2022	25/01/2023	100%	16/12/2022	22/05/2023	9,996,718.53	9,996,718.53	OBRA	1.00		
2022-0090	CENTRO INTEGRAL DE DESARROLLO BOTSÍ, CERRITO COLORADO	CERRITO COLORADO	100%	11/08/2022	22/03/2023	100%	09/08/2022	15/06/2023	6,137,695.26	6,137,695.26	OBRA	1.00		
2022-0091	ADECUACION DE ESPACIOS EN PARQUE SOMBRERETE (PRIMERA ETAPA)	ALTOS DE SAN PABLO	100%	24/10/2022	12/03/2023	68%	16/12/2022	-	22,746,453.15	15,428,606.38	OBRA	1.00		
2022-0097	CARCAMO DE BOMBEO EN CALLE ART. 27 CONSTITUCIONAL, COL. CASA BLANCA	CASA BLANCA	100%	11/08/2022	30/11/2022	63%	15/08/2022	-	15,834,135.75	9,975,486.43	OBRA	1.00		
2022-0098	COMPLEJO DINAMICO (PRIMERA ETAPA)	SAN PEDRITO PEÑUELAS	85%	14/07/2022	28/12/2022	31%	17/10/2022	-	28,435,472.02	8,740,824.27	OBRA	1.00		
2022-0100	HOMBRO Y ANDADOR EN DREN CIMATARIO II, DE AV. DEL PARQUE AL LÍMITE MUNICIPAL	JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	100%	24/10/2022	12/02/2023	100%	07/12/2022	05/04/2023	3,658,695.08	3,658,695.08	OBRA	1.00		
2022-0108	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES EN HUERTAS LA JOYA	HUERTAS LA JOYA	100%	29/07/2022	20/10/2022	100%	28/10/2022	08/06/2023	4,913,150.63	4,913,150.63	OBRA	1.00		
2022-0112	MANTENIMIENTO EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 36.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	20/07/2022	08/11/2022	100%	18/07/2022	02/03/2023	35,876,758.53	35,876,758.53	OBRA	1.00		
2022-0118	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	VILLAS DEL SOL	100%	24/10/2022	12/02/2023	89%	29/11/2022	-	4,492,644.17	3,980,268.81	OBRA	1.00		
2022-0120	REHABILITACIÓN DE VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA EN CALLES DE LA COL. PRADOS DEL RINCÓN (PRIMERA SECCIÓN)	PRADOS DEL RINCON	100%	11/08/2022	02/11/2022	100%	07/10/2022	16/02/2023	6,042,436.93	6,042,436.93	OBRA	1.00		
2022-0121	REHABILITACIÓN DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE TLACAEI ESQ. PORVENIR, COL. TLANESE	TLANESE	100%	24/10/2022	12/02/2023	5%	07/12/2022	-	1,549,806.39	73,934.69	OBRA	1.00		
2022-0125	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LAS CALLES HERMENEGILDO GALEANA Y VICENTE GUERRERO EN LOS TRAMOS FALTANTES COLONIA CENTRO DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	CENTRO	6.5%	28/07/2022	21/09/2022	0%	-	-	1,752,031.69	-	OBRA	1.00		



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
AL 30 DE JUNIO 2023

PERIODO:	JUNIO 2023	DIRECTO 2022												
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN				METAS	
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA			
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas		
2022-0127	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD, QUERÉTARO, QRO. (PRIMERA ETAPA)	EJIDO SAN PABLO	100%	29/07/2022	17/11/2022	92%	21/10/2022	-	305,971,813.84	282,867,200.41	OBRA	1.00		
2022-0132	CONSTRUCCIÓN PSV PROL. BERNARDO QUINTANA SAN PEDRO MÁRTIR	SAN PEDRO MARTIR	96%	26/08/2022	09/02/2023	99%	06/10/2022	-	281,913,788.67	279,967,635.92	OBRA	1.00		
2022-0142	MANTENIMIENTO EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 39.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	24/10/2022	12/02/2023	96%	16/12/2022	-	31,985,193.85	30,836,341.25	OBRA	1.00		
2022-0145	ADECUACIÓN GEOMÉTRICA A INTERSECCIONES CON LINEAMIENTOS DE ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN LAS INTERSECCIONES DE AV. IGNACIO ZARAGOZA CON CIRCUVALACIÓN, COLÓN Y TECNOLÓGICO.	CENTRO HISTORICO	100%	24/10/2022	12/03/2023	100%	20/12/2022	15/06/2023	14,598,284.20	14,598,284.20	OBRA	1.00		
2022-0146	MANTENIMIENTO EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 38.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	24/10/2022	12/02/2023	100%	20/12/2022	22/06/2023	18,410,984.52	18,410,984.52	OBRA	1.00		
2022-0147	RED DE CARRILES DE BICICLETA EN COLONIA EL JACAL	EL JACAL	95%	24/10/2022	12/02/2023	49%	14/12/2022	-	11,026,077.91	5,363,302.54	OBRA	1.00		
2022-0149	COMPLEMENTO DEL DREN PLUVIAL SANTA ROSA JÁUREGUI	EL PEDREGAL	100%	24/10/2022	07/05/2023	100%	14/12/2022	20/06/2023	12,757,542.46	12,757,542.46	OBRA	1.00		
2022-0150	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, DESDE CALLE MOCTEZUMA HASTA SU CONEXIÓN CON AV. PALMA CYCA, EL SALITRE	SALITRE	92%	24/10/2022	04/06/2023	71%	23/12/2022	-	7,454,741.13	5,280,501.12	OBRA	1.00		
2022-0151	REUBICACIÓN DE LÍNEA DE ALTA TENSIÓN 115 KV Y LÍNEA DE AGUA POTABLE EN PREDIO UBICADO EN AV. PIE DE LA CUESTA ESQUINA CALLE EURÍPIDES	SAN PEDRITO PEÑUELAS	98%	24/10/2022	09/04/2023	59%	29/11/2022	-	11,179,031.31	6,636,466.24	OBRA	1.00		
2022-0152	AMPLIACIÓN DE CARRIL EN CALZADA DE LOS ARCOS PARA LA INCORPORACIÓN A BOULEVARD BERNARDO QUINTANA	CARRETAS	100%	12/10/2022	06/12/2022	0%	-	-	704,776.85	-	OBRA	1.00		
2022-0153	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO DE REBOMBEO SANITARIO ACCESO A CAMINO DE MONTENEGRO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	50%	24/10/2022	15/01/2023	0%	09/03/2023	-	1,647,260.17	-	OBRA	1.00		
2022-0154	CÁRCAMO PLUVIAL EN COLONIA INDUSTRIAL	INDUSTRIAL	97%	24/10/2022	12/03/2023	43%	16/02/2023	-	4,625,851.19	1,970,989.35	OBRA	1.00		
2022-0155	MANTENIMIENTO DE PUENTES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	24/10/2022	12/02/2023	100%	05/12/2022	02/03/2023	1,996,886.18	1,996,886.18	OBRA	1.00		
2022-0156	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL EN AV. PIRINEOS DE ACCESO 3 A AV. REVOLUCIÓN	ZONA INDUSTRIAL BENITO JUAREZ	100%	24/10/2022	15/01/2023	100%	20/12/2022	14/06/2023	2,096,499.16	2,096,499.16	OBRA	1.00		
2022-0167	OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL DREN PLUVIAL BOLAÑOS Y CUERPOS CONTIGUOS EN EL TRAMO DE CALLE INVIERNO A FELIPE ÁNGELES.	SAN PABLO TECNOLÓGICO	95%	09/12/2022	30/03/2023	76%	23/02/2023	-	15,179,611.73	11,556,523.78	OBRA	1.00		
2023-0001	CONEXIÓN PALMA CYCA-FRAY JUNÍPERO SERRA	EPIGEMIO GONZÁLEZ FLORES	55%	15/12/2022	26/04/2023	45%	09/02/2023	-	99,820,325.30	45,411,366.04	OBRA	1.00		
2023-0003	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD, QUERÉTARO, QRO. (SEGUNDA ETAPA)	EJIDO SAN PABLO	33%	14/04/2023	31/08/2023	0%	-	-	100,000,000.00	-	OBRA	1.00		
2023-0012	MANTENIMIENTO EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 41	MUNICIPIO DE QUERETARO	18%	19/05/2023	09/11/2023	0%	-	-	49,750,127.43	-	OBRA	1.00		
2023-0014	CONSTRUCCIÓN DE CONEXIÓN VIAL DE CALLE HIDALGO CON CIRCUITO MERLOT EN LA COL. SAN PEDRO MÁRTIR, DEL. FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	SAN PEDRO MARTIR	30%	19/05/2023	15/06/2023	0%	-	-	359,388.26	-	OBRA	1.00		



PERIODO: JUNIO 2023		DIRECTO 2022											
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN					
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO		FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2023-0028	RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA EN CALLES DE LA COL. SAN ANTONIO DE LA PUNTA, DEL. FELIPE CARRILLO PUERTO (PRIMERA ETAPA)	FELIPE CARRILLO PUERTO	5%	09/06/2023	26/10/2023	0%			4,354,124.42		OBRA	1.00	
2023-0046	URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA EN COLONIA LAS PUERTAS, DEL. FELIX OSORES SOTOMAYOR	LAS PUERTAS	0%	-	-	0%			23,778,734.16		OBRA	1.00	
2023-0047	REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EXISTENTE. A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE: GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LAS CALLES PIRITA Y CUARZO DE LA COL. LOMAS DE SAN PEDRITO PEÑUELAS, DEL. EPIGMEONIO GONZÁLEZ FLORES.	LOMAS DE SAN PEDRITO PEÑUELAS	0%	-	-	0%			4,325,247.90		OBRA	1.00	
2023-0049	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE, ALUMBRADO PÚBLICO Y PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE: GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LAS CALLES PROGRESO, MARGARITAS Y 12 DE DICIEMBRE DE LA COL. LA CAMPANA JURICA, DEL. FELIX OSORES SOTOMAYOR	LA CAMPANA JURICA	0%	-	-	0%			5,809,527.39		OBRA	1.00	
2023-0052	RECONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LAS CALLES RICARDO FLORES MAGÓN Y JESÚS GARCÍA DE LA COL. PATRIA NUEVA, DEL. FELIPE CARRILLO PUERTO.	PATRIA NUEVA	0%	-	-	0%			3,962,845.52		OBRA	1.00	
2023-0062	RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA EN CALLES DE LA COL. LOS MOLINOS, DEL. CENTRO HISTÓRICO (PRIMERA ETAPA)	LOS MOLINOS	0%	-	-	0%			19,999,991.30		OBRA	1.00	
2023-0068	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE COCINERAS, DE ARTESANOS A PLATEROS, COL. SAN PEDRITO PEÑUELAS, DEL. EPIGMEONIO GONZÁLEZ FLORES.	SAN PEDRITO PEÑUELAS	0%	-	-	0%			1,537,324.46		OBRA	1.00	
DIRECTO 2022									1,222,548,438.68	854,204,306.99			

LIC. FRANCISCO JOSE MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

ARQ. ORIANA LOPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

*En atención a la información financiera

*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respecto al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
AL 30 DE JUNIO 2023

PERIODO: JUNIO 2023		DIRECTO 2023												
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN					
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas		
2022-0117	URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE LA COLONIA LOMA BONITA (PRIMERA ETAPA MONTES ESCANDINAVOS)	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	01/09/2022	21/12/2022	0%	09/12/2022		2,464,056.37	-	OBRA	1.00		
2022-0150	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, DESDE CALLE MOCTEZUMA HASTA SU CONEXIÓN CON AV. PALMA CYCA, EL SALITRE	SALITRE	92%	24/10/2022	04/06/2023	0%	23/12/2022		1,595,669.74	-	OBRA	1.00		
2023-0001	CONEXIÓN PALMA CYCA-FRAY JUNÍPERO SERRA	EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	55%	15/12/2022	26/04/2023	90%	09/02/2023	-	100,000,000.00	90,039,318.98	OBRA	1.00		
2023-0002	MANTENIMIENTO EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 40	MUNICIPIO DE QUERETARO	97%	15/12/2022	27/07/2023	100%	11/01/2023	-	197,552,427.02	197,172,444.04	OBRA	1.00		
2023-0003	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD, QUERÉTARO, QRO. (SEGUNDA ETAPA)	EJIDO SAN PABLO	33%	14/04/2023	31/08/2023	0%	-	-	199,999,991.30	-	OBRA	1.00		
2023-0004	MANTENIMIENTO VIAL A CARRETERA FEDERAL 57 POR CONVENIO	MUNICIPIO DE QUERETARO	76%	28/04/2023	17/07/2023	0%	-	-	9,199,490.61	-	OBRA	1.00		
2023-0005	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE GEOTÉCNIA PARA PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO (POA 2023)	MUNICIPIO DE QUERETARO	25%	17/04/2023	24/12/2023	9%	05/06/2023	-	1,984,918.71	178,671.74	ESTUDIOS	1.00		
2023-0006	ESTUDIO, DISEÑO Y PROYECTO EJECUTIVO DE PRESAS DE GAVIONES EN LA CUENCA DE EL SALITRE	MUNICIPIO DE QUERETARO	85%	12/05/2023	06/07/2023	0%	-	-	294,001.40	-	ESTUDIOS	1.00		
2023-0007	ELABORACIÓN DE PROYECTOS ESTRUCTURALES Y FIRMAS RESPONSIVAS PARA PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO (POA 2023)	MUNICIPIO DE QUERETARO	5%	19/05/2023	21/12/2023	0%	-	-	1,803,850.25	-	ESTUDIOS	1.00		
2023-0008	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE TOPOGRAFÍA PARA PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO (POA 2023)	MUNICIPIO DE QUERETARO	30%	17/04/2023	24/12/2023	26%	28/06/2023	-	1,895,553.25	485,485.43	ESTUDIOS	1.00		
2023-0009	ESTUDIO HIDROLÓGICO Y DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL EN LA ZONA NORPONIENTE DE LA CIUDAD DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	25%	12/05/2023	31/08/2023	0%	-	-	1,980,087.24	-	ESTUDIOS	1.00		
2023-0011	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SEGURIDAD TÁCTICA CANINA, K9 JURIQUILLA	JURIQUILLA	15%	02/06/2023	28/09/2023	0%	-	-	19,540,027.06	-	OBRA	1.00		
2023-0013	BACHEO EMERGENTE	MUNICIPIO DE QUERETARO	3%	02/06/2023	11/01/2024	0%	-	-	9,507,059.42	-	OBRA	1.00		
2023-0014	CONSTRUCCIÓN DE CONEXIÓN VIAL DE CALLE HIDALGO CON CIRCUITO MERLOT EN LA COL. SAN PEDRO MÁRTIR, DEL. FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	SAN PEDRO MARTIR	30%	19/05/2023	15/06/2023	0%	-	-	995,876.88	-	OBRA	1.00		
2023-0041	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EXPLANADA DE CALLE CUICATECOS, CERRITO COLORADO, DEL. FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	CERRITO COLORADO	0%	19/05/2023	15/06/2023	0%	-	-	2,619,903.33	-	OBRA	1.00		
2023-0042	RENOVACIÓN Y COMPLEMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO (CUARTA ETAPA)	MUNICIPIO DE QUERETARO	0%	09/06/2023	15/02/2024	0%	-	-	48,738,086.19	-	OBRA	1.00		
2023-0045	REHABILITACIÓN Y COMPLEMENTO DE PARQUE LINEAL EN AV. PASEO DE LA CONSTITUCIÓN, DEL. EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	0%	30/06/2023	16/11/2023	0%	-	-	41,172,728.13	-	OBRA	1.00		
2023-0062	RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA EN CALLES DE LA COL. LOS MOLINOS, DEL. CENTRO HISTÓRICO (PRIMERA ETAPA)	LOS MOLINOS	0%	-	-	0%	-	-	18,249,967.19	-	OBRA	1.00		
2023-0063	RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA, JURICA CAMPESTRE (PRIMERA ETAPA)	JURICA CAMPESTRE	0%	-	-	0%	-	-	24,992,069.21	-	OBRA	1.00		
2023-0065	MANTENIMIENTO DE BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	0%	-	-	0%	-	-	29,999,028.80	-	OBRA	1.00		
2023-0067	CONSTRUCCIÓN DE ALBERCA EN C.B.E.N.E.Q. ANDRÉS BALVANERA, COL. VISTA ALEGRE, DEL. JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	VISTA ALEGRE	0%	-	-	0%	-	-	16,989,697.53	-	OBRA	1.00		

[Handwritten signatures and marks]



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
AL 30 DE JUNIO 2023

PERIODO: JUNIO 2023		DIRECTO 2023											
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN					
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO		FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2023-0070	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PATIO CENTRAL DEL CENTRO DE DÍA MENI, COL. VISTAS DE SAN JOSÉ, DEL. EPIGMENTIO GONZÁLEZ FLORES	VISTAS DE SAN JOSE	0%	-	-	0%	-	-	1,200,326.09	-	OBRA	1.00	
2023-0071	ESTUDIO PARA IDENTIFICACIÓN DE SITIO Y DESARROLLO PARA PROYECTO DE RAMPA DE EMERGENCIA TRAMO URBANO CARR. FED. 57 EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	0%	-	-	0%	-	-	1,349,892.00	-	OBRA	1.00	
DIRECTO 2023									734,124,707.72	287,875,920.19			


LIC. FRANCISCO JOSE MARTINEZ DOMINGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS


ARQ. ORIANA LOPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

*En atención a la información financiera

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
AL 30 DE JUNIO 2023

PERIODO: JUNIO 2023		FISM 2023										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2023-0015	CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS EN CECYTEQ PLANTEL MONTENEGRO, FRACCIONAMIENTO HACIENDA SANTA ROSA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	HACIENDA SANTA ROSA	38%	12/05/2023	31/08/2023	13%	20/06/2023	-	1,588,987.95	212,116.61	OBRA	1.00
2023-0016	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO JOSÉ MA. PINO SUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE LA VERSOLILLA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	LA VERSOLILLA	35%	02/06/2023	24/08/2023	0%	-	-	2,679,127.96	-	OBRA	1.00
2023-0017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE CALLES CERRADA ABEDULES, CERRADA ÉBANOS, CERRADA FRAMBOYANES, CERRADA ALAMOS, CERRADA BOSQUE NACIONAL, CERRADA CAOBAS Y CERRADA ENCINOS, COLONIA RINCÓN DEL CIMATARIO, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ.	RINCÓN DEL CIMATARIO	12%	02/06/2023	19/10/2023	0%	-	-	9,621,730.75	-	OBRA	1.00
2023-0018	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN PREESCOLAR KOCHICALLI, EN LA COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ.	LOMAS DE CASA BLANCA	22%	19/05/2023	10/08/2023	0%	-	-	419,598.98	-	OBRA	1.00
2023-0019	CONSTRUCCIÓN RED DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN CALLE SANTIAGO DE PAPANQUIARO, ENTRE CALLES SANTIAGO DE COMPOSTELA Y SANTIAGO TIANGUISTENGO, COLONIA FRATERNIDAD DE SANTIAGO, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ.	FRATERNIDAD DE SANTIAGO	15%	02/06/2023	24/08/2023	0%	-	-	2,499,838.69	-	OBRA	1.00
2023-0020	MANTENIMIENTO DE AULAS EN PRIMARIA DAMIAN CARMONA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUELITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	SAN MIGUELITO	46%	19/05/2023	10/08/2023	0%	-	-	1,944,632.64	-	OBRA	1.00
2023-0021	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE CALLE HACIENDA LA SOLANA, ENTRE HACIENDA LA PURÍSIMA Y HACIENDA LLANO DE LA ROCHERA, LOCALIDAD SAN MIGUELITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	SAN MIGUELITO	64%	12/05/2023	03/08/2023	31%	28/06/2023	-	1,733,010.48	528,609.41	OBRA	1.00
2023-0022	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN CECYTEQ 8 PLANTEL MENCHACA, EN LA COLONIA RANCHO QUEMADO, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES.	RANCHO QUEMADO	19%	02/06/2023	21/09/2023	0%	-	-	5,273,859.22	-	OBRA	1.00
2023-0023	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO LONARIA Y REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN PREESCOLAR LAURO AGUIRRE, EN LA COLONIA VISTAS DEL CIMATARIO, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ.	VISTAS DEL CIMATARIO	32%	19/05/2023	10/08/2023	0%	-	-	1,799,978.09	-	OBRA	1.00
2023-0024	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE CALLE IGNACIO GALVÁN, DE J. LUZ MENDOZA A LA LADERA, COLONIA 2 DE ABRIL, DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO.	2 DE ABRIL	33%	26/05/2023	17/08/2023	0%	-	-	1,249,883.15	-	OBRA	1.00
2023-0025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y JOSÉ MARÍA MORELOS, LOCALIDAD LA GOTERA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	LA GOTERA	2%	09/06/2023	28/09/2023	0%	-	-	3,796,123.75	-	OBRA	1.00
2023-0026	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA, DE GENERAL ARTEAGA A CRISTOBAL COLÓN, LOCALIDAD PIE DE GALLO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	PIE DE GALLO	16%	09/06/2023	28/09/2023	0%	-	-	4,248,096.33	-	OBRA	1.00



PERIODO: JUNIO 2023		FISM 2023										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSIÓN					
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO		FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2023-0027	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE PROLONGACIÓN CANOAS, ENTRE AVENIDA DEL FERROCARRIL HASTA 130 METROS AL NORTE, AVENIDA DEL FERROCARRIL, ENTRE PROLONGACIÓN CANOAS Y EDUARDO LUQUE, CALLE EDUARDO LUQUE, ENTRE AVENIDA DEL FERROCARRIL HASTA 35 METROS AL NORTE, COLONIA LA ESTACIÓN, DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO.	LA ESTACIÓN	10%	09/06/2023	28/09/2023	0%	-	-	4,718,255.69	-	OBRA	1.00
2023-0029	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE CALLE JACARANDAS, ENTRE LAS ROSAS Y PRIV. JACARANDAS, LOCALIDAD LA CRUZ, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	LA CRUZ	18%	09/06/2023	26/10/2023	0%	-	-	3,783,813.92	-	OBRA	1.00
2023-0030	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE CALLES, RÍO ACTOPAN, DE RÍO NAUTLA A RÍO SAN PEDRO, CALLE RÍO HONDO, DE RÍO SAN PEDRO A CARRETERA A CHICHIMEQUILLAS Y SU CONEXIÓN CON CALLE RÍO CULIACÁN, COLONIA MENCHACA, DELEGACIÓN EPIGONENIO GONZÁLEZ FLORES.	MENCHACA	7%	09/06/2023	31/08/2023	0%	-	-	7,941,001.79	-	OBRA	1.00
2023-0031	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE CALLES ALBORADA, AURORA, ANOCHECER, FUENTES, AMANECER Y OCASO, COLONIA ALBORADA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO.	ALBORADA	18%	09/06/2023	26/10/2023	0%	-	-	7,246,380.58	-	OBRA	1.00
2023-0032	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE CALLE FRANCISCO I. MADERO, ENTRE IGNACIO ZARAGOZA E IGNACIO PÉREZ, LOCALIDAD PIE DE GALLO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	PIE DE GALLO	19%	26/05/2023	20/07/2023	0%	-	-	1,001,029.40	-	OBRA	1.00
2023-0033	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE CALLE FRANCISCO I. MADERO, ENTRE NIÑOS HEROES E IGNACIO PÉREZ, LOCALIDAD PIE DE GALLO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	PIE DE GALLO	20%	09/06/2023	03/08/2023	0%	-	-	2,399,466.76	-	OBRA	1.00
2023-0034	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE DE CALLE CERRO DE SANGREMAL, ENTRE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ Y CERRO DEL TAMBOR, CALLE CERRO DEL CIMATARIO, ENTRE CERRO DE LA CRUZ Y MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, COLONIA AMPLIACION LOMA BONITA, DELEGACIÓN FELIX OSORES SOTOMAYOR.	AMPLIACIÓN LOMA BONITA	1%	16/06/2023	02/11/2023	0%	-	-	5,597,600.02	-	OBRA	1.00
2023-0035	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE CALLE CLAVEL, DE 20 DE NOVIEMBRE A FRANCISCO I. MADERO, LOCALIDAD SANTA ROSA JAUREGUI, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	SANTA ROSA JAUREGUI	16%	09/06/2023	28/09/2023	0%	-	-	5,226,989.43	-	OBRA	1.00
2023-0036	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CONTINUACIÓN DE LA CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN HASTA NIÑOS HEROES, LOCALIDAD PIE DE GALLO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	PIE DE GALLO	50%	26/05/2023	20/07/2023	0%	-	-	1,197,602.80	-	OBRA	1.00
2023-0037	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE DE PROLONGACIÓN COLOMBIA, DE LAS TORRES A AVENIDA 4, COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ.	FIDEL VELÁZQUEZ	28%	26/05/2023	17/08/2023	0%	-	-	2,349,656.15	-	OBRA	1.00



PERIODO: JUNIO 2023		FISM 2023										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSIÓN					METAS
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2023-0038	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE CALLES FELIPE RIVERA Y DEMETRIO LÓPEZ, COLONIA REFORMA AGRARIA, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ.	REFORMA AGRARIA	3%	16/06/2023	07/09/2023	0%			4,100,881.72		OBRA	1.00
2023-0039	CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO DE ANDADOR UNIÓN OBRERA, ENTRE CALLE LA CRUZ Y ANDADOR DR. JOSÉ SIUROB, COLONIA RANCHO NUEVO MORELOS, DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO.	RANCHO NUEVO MORELOS	15%	26/05/2023	17/08/2023	0%			849,802.35		OBRA	1.00
2023-0040	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE CALLES MAGDALENA DE KINO, VIRGINIA FÁBREGAS Y ARAMIDA OFELIA MURRIETA, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR.	LUIS DONALDO COLOSIO	10%	09/06/2023	28/09/2023	0%			4,124,902.37		OBRA	1.00
2023-0043	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE CALLE 29, ENTRE AVENIDA 25 Y AVENIDA 28, COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ.	LOMAS DE CASA BLANCA	17%	09/06/2023	31/08/2023	0%			2,747,230.95		OBRA	1.00
2023-0044	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO, DESDE BORDO EL SALITRE HASTA SU CONEXIÓN CON PALMA CYCA, VARIAS COLONIAS, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES.	EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	0%			0%			5,639,718.68		OBRA	1.00
2023-0048	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN CECYTEQ PLANTEL MONTENEGRO, FRACCIONAMIENTO HACIENDA SANTA ROSA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	SANTA ROSA JAUREGUI	0%			0%			3,170,827.67		OBRA	1.00
2023-0050	REHABILITACIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN SECUNDARIA TÉCNICA 25 EPIGMENIO GONZÁLEZ, COLONIA BOLAÑOS, DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO.	VILLA CAYETANO RUBIO	0%			0%			2,786,195.88		OBRA	1.00
2023-0051	MANTENIMIENTO DE MÓDULO SANITARIO EN COBAQ 9 PLANTEL SANTA ROSA, LOCALIDAD SANTA ROSA JAUREGUI, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	SANTA ROSA JAUREGUI	0%	03/07/2023	24/09/2023	0%			1,396,938.35		OBRA	1.00
2023-0053	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN SECUNDARIA GENERAL JOSÉ MA, MORELOS Y PAVÓN, EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	SANTA ROSA JAUREGUI	0%			0%			2,821,517.33		OBRA	1.00
2023-0054	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA NACIONES UNIDAS LIBERTADORES DE AMÉRICA, LOCALIDAD EL SALITRE, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES.	EPIGMENIO GONZALEZ	0%	03/07/2023	24/09/2023	0%			1,304,912.43		OBRA	1.00
2023-0055	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA PARTICIPACIÓN DESARROLLO Y PAZ, LOCALIDAD SAN MIGUELITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	SANTA ROSA JAUREGUI	0%			0%			2,799,135.31		OBRA	1.00
2023-0056	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN PREESCOLAR FERNANDO DÍAZ RAMÍREZ, EN LA COLONIA RUBÉN JARAMILLO, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR.	FELIX OSORES SOTOMAYOR	0%	03/07/2023	24/09/2023	0%			1,006,869.75		OBRA	1.00
2023-0057	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN PRIMARIA ING. LUIS M. VEGA EMILIANO ZAPATA, EN LA COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	SANTA ROSA JAUREGUI	0%	03/07/2023	19/11/2023	0%			1,710,701.37		OBRA	1.00
2023-0058	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN SECUNDARIA TÉCNICA 38 QUETZALATI, LOCALIDAD MONTENEGRO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	SANTA ROSA JAUREGUI	0%	03/07/2023	22/10/2023	0%			1,888,226.46		OBRA	1.00
2023-0059	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN PREESCOLAR LUZ MA SERRADEL, EN LA LOCALIDAD DE MONTENEGRO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	SANTA ROSA JAUREGUI	0%	03/07/2023	22/10/2023	0%			1,833,125.32		OBRA	1.00
2023-0060	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN TRAMO FALTANTE DE CALLE HACIENDA MONTENEGRO, LOCALIDAD SAN MIGUELITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	SANTA ROSA JAUREGUI	0%	03/07/2023	30/07/2023	0%			411,436.34		OBRA	1.00
2023-0061	REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO, DESDE PRESA LA VERSOLLILLA HASTA CALLE SALVADOR SÁNCHEZ, Y DE PUNTOS DE CONEXIÓN DE CALLES COAHUILA, MORELOS Y TABASCO, LOCALIDAD LA VERSOLLILLA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	SANTA ROSA JAUREGUI	0%	03/07/2023	27/08/2023	0%			809,278.78		OBRA	1.00



PERIODO: JUNIO 2023		FISM 2023										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSIÓN					
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO		FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2023-0064	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE DE CALLES SAN CRISTOBAL Y SANTA ANA, DE CALLE SAN JUAN HASTA EL FINAL DE CALLE, CALLE GUADALUPE, DE CALLE FRAY JUAN DE ZUMARRAGA A FRAY JUNIPERO SERRA, CALLE SAN JUAN, DE CALLE SAN JOSÉ A FRAY JUNIPERO SERRA, CALLE FRAY ANTONIO DE MENDOZA, DE CALLE FRAY SERVANDO DE MIER HASTA FIN DE CANAL, CALLE SÁNDALO, DE CALLE FRAY JUAN DE ZUMARRAGA A FRAY ANTONIO DE MENDOZA, COLONIAS SAN JUAN EL SALITRE Y GRANJENAL, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES.	EPIGMENIO GONZALEZ	0%	-	-	0%	-	-	8,170,771.44		OBRA	1.00
2023-0066	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL Y REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE DE CALLE SAN JOSÉ, ENTRE CALLE PERÚ Y PROLONGACIÓN JOSÉ MARÍA MORELOS, COLONIA SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO.	FELIPE CARRILLO PUERTO	0%	-	-	0%	-	-	17,505,065.55		OBRA	1.00
2023-0069	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN SECUNDARIA TÉCNICA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, EN LA COLONIA MENCHACA II, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES.	EPIGMENIO GONZALEZ	0%	-	-	0%	-	-	2,218,697.91		OBRA	1.00
FISM 2023									145,612,900.48	740,726.02		


LIC. FRANCISCO JOSE MARTINEZ DOMINGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS


ARQ. ORIANA LOPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

*En atención a la información financiera

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."


La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.

*En atención a la información de avances físico

AVANCE FISICO FINANCIERO

FECHA:
AL 30 DE JUNIO 2023

PERIODO:	JUNIO 2023	FORTAMUN 2023										
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSIÓN					
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO		FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2023-0010	SUBCOMANDANCIA JURIQUILLA	JURIQUILLA	9%	19/05/2023	28/09/2023	0%	-	-	46,995,120.13	-	OBRA	1.00
FORTAMUN 2023									46,995,120.13	-		



LIC. FRANCISCO JOSE MARTINEZ DOMINGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

*En atención a la información financiera



ARQ. ORIANA LOPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
30 JUNIO 2023

PERIODO: JUNIO 2023		GEQ 290 ISN 2021										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2022-0028	REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN CALLE MAR MEDITERRÁNEO, COL. LAS HADAS	LAS HADAS	100%	17/06/2022	06/10/2022	100%	20/06/2022	22/03/2023	357,058.15	357,058.15	OBRA	1.00
2021-0129	URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA CALLE JOSÉ MA. PINO SUÁREZ DE IGNACIO PÉREZ A AV. TECNOLÓGICO, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	18/11/2021	09/03/2022	100%	22/12/2021	05/04/2023	35,891.09	35,891.09	OBRA	1.00
2023-0014	CONSTRUCCIÓN DE CONEXIÓN VIAL DE CALLE HIDALGO CON CIRCUITO MERLOT EN LA COL. SAN PEDRO MÁRTIR, DEL. FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	SAN PEDRO MARTIR	30%	19/05/2023	15/06/2023	0%	-	-	363.15	-	OBRA	1.00
GEQ 290 ISN 2021									393,312.39	392,949.24		


LIC. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

*En atención a la información financiera


ARQ. ORIANA LÓPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALES

*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctas y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
AL 30 DE JUNIO 2023

PERIODO: JUNIO 2023		GEQ 115 ISN 2021										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO		FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2022-0028	REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN CALLE MAR MEDITERRÁNEO, COL. LAS HADAS	LAS HADAS	100%	17/06/2022	06/10/2022	100%	20/06/2022	22/03/2023	1,434,154.65	1,434,154.65	OBRA	1.00
2021-0129	URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA CALLE JOSÉ MA. PINO SUÁREZ DE IGNACIO PÉREZ A AV. TECNOLÓGICO, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTORICO	100%	18/11/2021	09/03/2022	100%	22/12/2021	05/04/2023	182,226.56	182,226.56	OBRA	1.00
2023-0014	CONSTRUCCIÓN DE CONEXIÓN VIAL DE CALLE HIDALGO CON CIRCUITO MERLOT EN LA COL. SAN PEDRO MÁRTIR, DEL. FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	SAN PEDRO MARTIR	30%	19/05/2023	15/06/2023	0%	-	-	12,219.23	-	OBRA	1.00
GEQ 115 ISN 2021									1,628,600.44	1,616,381.21		


LIC. FRANCISCO JOSE MARTINEZ DOMINGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

*En atención a la información financiera


ARQ. ORIANA LOPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALES

*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
AL 30 DE JUNIO 2023

PERIODO: JUNIO 2023		GEQ 99.8 ISN 2021										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2021-0129	URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA CALLE JOSÉ MA. PINO SUÁREZ DE IGNACIO PÉREZ A AV. TECNOLÓGICO, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTÓRICO	100%	18/11/2021	09/03/2022	100%	22/12/2021	05/04/2023	18,736,092.61	18,736,092.61	OBRA	1.00
2022-0028	REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN CALLE MAR MEDITERRÁNEO, COL. LAS HADAS	LAS HADAS	100%	17/06/2022	06/10/2022	100%	20/06/2022	22/03/2023	1,878,175.53	1,878,175.53	OBRA	1.00
2023-0014	CONSTRUCCIÓN DE CONEXIÓN VIAL DE CALLE HIDALGO CON CIRCUITO MERLOT EN LA COL. SAN PEDRO MÁRTIR, DEL. FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	SAN PEDRO MÁRTIR	30%	19/05/2023	15/06/2023	0%			945,486.42		OBRA	1.00
GEQ 99.8 ISN 2021									21,559,754.56	20,614,288.14		

LIC. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

*En atención a la información financiera

ARQ. ORIANA LOPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALES

*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.