



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
AL 31 DE MARZO 2023

PERIODO: MARZO 2023		ACMPM FEDERAL 2022										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2022-0159	"LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN DE RETABLOS, CONSERVACIÓN EXTERIOR DE CÚPULA Y CUBIERTAS EN EL TEMPLO DE SANTA ROSA DE VITERBO (ZMHQ) DELEGACIÓN MUNICIPAL CENTRO HISTÓRICO."	CENTRO HISTORICO	100%	10/11/2022	09/02/2023	100%	19/12/2022	13/02/2023	3,499,244.48	3,499,244.48	Metros Cuadrados	700
2022-0160	"CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE PINTURA MURAL INTERIOR DEL TEMPLO DE SAN JOSE DE GRACIA (ZMHQ) DELEGACIÓN MUNICIPAL DEL CENTRO HISTORICO."	CENTRO HISTORICO	100%	10/11/2022	09/02/2023	100%	26/12/2022	17/02/2023	3,232,857.11	3,232,857.11	Metros Cuadrados	750
2022-0161	"PROYECTO DE CAMBIO DE LOSAS EN MAL ESTADO, IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS Y CONSERVACION AL AREA DE CELDAS DEL CONVENTO DE LA CRUZ, EN EL CERRO DE SAN GREMAL DE QUERÉTARO, (ZMHQ) DELEGACIÓN MUNICIPAL CENTRO HISTÓRICO."	CENTRO HISTORICO	100%	31/10/2022	09/02/2023	100%	26/12/2022	17/02/2023	1,794,346.84	1,794,346.84	Metros Cuadrados	1,220
ACMPM FEDERAL 2022									8,526,448.43	8,526,448.43		

LIC. FRANCISCO JOSE MARTINEZ DOMINGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

ARO. ORIANA LOPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

En atención a la información financiera

*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
AL 31 DE MARZO 2023

PERIODO:	MARZO 2023	ACMPM MUNICIPAL 2022											
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN					
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS			
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2022-0159	"LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN DE RETABLOS, CONSERVACIÓN EXTERIOR DE CÚPULA Y CUBIERTAS EN EL TEMPLO DE SANTA ROSA DE VITERBO (ZMHQ) DELEGACIÓN MUNICIPAL CENTRO HISTÓRICO."	CENTRO HISTORICO	100%	10/11/2022	09/02/2023	100%	19/12/2022	13/02/2023	874,280.08	874,280.08	Metros Cuadrados	700	
2022-0160	"CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE PINTURA MURAL INTERIOR DEL TEMPLO DE SAN JOSÉ DE GRACIA (ZMHQ) DELEGACIÓN MUNICIPAL DEL CENTRO HISTÓRICO."	CENTRO HISTORICO	100%	10/11/2022	09/02/2023	100%	26/12/2022	17/02/2023	1,209,098.84	1,209,098.84	Metros Cuadrados	750	
2022-0161	"PROYECTO DE CAMBIO DE LOSAS EN MAL ESTADO, IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS Y CONSERVACIÓN AL ÁREA DE CELDAS DEL CONVENTO DE LA CRUZ, EN EL CERRO DE SAN GREMAL DE QUERÉTARO, (ZMHQ) DELEGACIÓN MUNICIPAL CENTRO HISTÓRICO."	CENTRO HISTORICO	100%	31/10/2022	09/02/2023	100%	26/12/2022	17/02/2023	659,805.52	659,805.52	Metros Cuadrados	1,220	
ACMPM MUNICIPAL 2022									2,743,184.44	2,743,184.44			

LIC. FRANCISCO JOSE MARTINEZ DOMINGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

ARQ. ORIANA LOPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

*atención a la información financiera

*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
AL 31 DE MARZO 2023

PERIODO:		DIRECTO 2020										
ENTIDAD:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2015-0133	ESTRUCTURA Y CUBIERTA PARA EL LIENZO CHARRO MUNICIPAL, PARQUE BICENTENARIO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. (PROYECTO INTEGRAL)	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	27/04/2015	21/08/2015	0%	27/04/2015	-	5,990,728.78	-	OBRA	1.00
2019-0128	REGENERACIÓN DE CALLE CELESTINO DÍAZ, COLONIA EL TEPETATE, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	EL TEPETATE	100%	24/10/2019	30/01/2020	0%	17/12/2019	-	267,380.14	-	OBRA	1.00
2019-0146	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL PASO INFERIOR EN EL CRUCE CON LA VÍA FERREA PARA ACCESO A COLONIA EL BOSQUE	EL BOSQUE	100%	14/10/2019	30/03/2020	0%	19/12/2019	-	109,591.33	-	PROYECTO	1.00
2019-0178	DREN PLUVIAL SANTA ROSA JAUREGUI, DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	84%	24/03/2020	08/09/2020	48%	13/04/2020	-	9,045,822.41	4,297,630.50	OBRA	1.00
2020-0006	TROTAPISTA - PROYECTO	CENTRO HISTORICO	99.6%	23/10/2020	12/03/2021	82%	18/12/2020	-	5,116,228.79	4,175,418.41	PROYECTO	1.00
2020-0032	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD EN COL. 15 DE MAYO	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	24/08/2020	14/12/2020	51%	30/1C/2020	-	5,341,183.54	2,744,634.25	OBRA	1.00
2020-0033	INFRAESTRUCTURA INVIERNO Y JIMÉNEZ	EL TEPETATE	100%	04/05/2020	19/10/2020	96%	14/07/2020	-	21,358,739.38	20,534,083.50	OBRA	1.00
2020-0102	REHABILITACIÓN DE CANCHAS EN PARQUE UBICADO EN CALLE AGAVE ESQ. CHICHIMECAS, COL. CERRITO COLORADO	CERRITO COLORADO	64%	24/08/2020	19/10/2020	0%	15/1C/2020	-	1,488,227.82	-	OBRA	1.00
2020-0155	CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO, PLAZA Y REHABILITACION DE MERCADO LOMAS DE CASA BLANCA	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	23/11/2020	30/04/2021	91%	28/12/2020	-	118,960,014.16	108,549,614.26	OBRA	1.00
2022-0100	HOMBRO Y ANDADOR EN DREN CIMATARIO II, DE AV. DEL PARQUE AL LIMITE MUNICIPAL	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	24/10/2022	12/02/2023	100%	01/12/2022	05/04/2023	546,493.09	546,493.09	OBRA	1.00
2022-0110	REMODELACION DE AREA DE PAGO DE MULTAS EN SEGURIDAD PÚBLICA	EPIGMENIO GONZALEZ	64%	25/08/2022	19/10/2022	100%	31/1C/2022	-	53,838.60	53,838.60	OBRA	1.00
2022-0132	CONSTRUCCIÓN PSV PROL. BERNARDO QUINTANA SAN PEDRO MÁRTIR	FELIX OSORES SOTOMAYOR	71%	26/08/2022	22/08/2022	100%	09/02/2023	-	4,855,316.54	4,855,316.54	OBRA	1.00

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
AL 31 DE MARZO 2023

PERIODO:		DIRECTO 2020											
ENTIDAD:		AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
MUNICIPIO:		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2022-0149	COMPLEMENTO DEL DREN PLUVIAL SANTA ROSA JAUREGUI	EL PEDREGAL	100%	24/10/2022	07/05/2023	100%	14/12/2022		93,624.08	93,624.08	OBRA	1.00	
2022-0152	AMPLIACION DE CARRIL EN CALZADA DE LOS ARCOS PARA LA INCORPORACION A BOULEVARD BERNARDO QUINTANA	CENTRO HISTORICO	80%	12/10/2022	06/12/2022	0%			497,862.90		OBRA	1.00	
DIRECTO 2020									173,725,051.58	145,050,653.23			


LIC. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

*En atención a la información financiera


ARQ. ORIANA LOPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF








AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
AL 31 DE MARZO 2023

PERIODO:	MARZO 2023	DIRECTO 2021											
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN					
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2022-0146	MANTENIMIENTO EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 38	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	95%	24/10/2022	12/02/2023	100%	20/12/2022	-	11,994,688.92	11,994,688.92	OBRA	1.00	
2022-0149	COMPLEMENTO DEL DREN PLUVIAL SANTA ROSA JAUREGUI	EL PEDREGAL	100%	24/10/2022	07/05/2023	100%	14/12/2022	-	1,268,951.23	1,268,951.23	OBRA	1.00	
2022-0150	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, DESDE CALLE MOCTEZUMA HASTA SU CONEXIÓN CON AV. PALMA CYCA, EL SALITRE	SALITRE	59%	24/10/2022	04/06/2023	100%	27/12/2022	-	549,999.80	549,999.80	OBRA	1.00	
2022-0151	REUBICACIÓN DE LÍNEA DE ALTA TENSIÓN 115 KV Y LÍNEA DE AGUA POTABLE EN PREDIO UBICADO EN AV. PIE DE LA CUESTA ESQUINA CALLE EURÍPIDES	SAN PEDRITO PEÑUELAS	85%	24/10/2022	09/04/2023	100%	29/11/2022	-	5,799,789.60	5,799,789.60	OBRA	1.00	
2022-0153	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO DE REBOMBEO SANITARIO ACCESO A CAMINO DE MONTENEGRO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	30%	24/10/2022	15/01/2023	23%	28/10/2022	-	1,159,988.87	269,457.39	OBRA	1.00	
2022-0154	CÁRCAMO PLUVIAL EN COLONIA INDUSTRIAL	INDUSTRIAL	68%	24/10/2022	12/03/2023	53%	28/10/2022	-	3,348,804.74	1,768,305.81	OBRA	1.00	
2022-0155	MANTENIMIENTO DE PUENTES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	24/10/2022	12/02/2023	100%	05/12/2022	-	702,406.00	702,406.00	OBRA	1.00	
2022-0156	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL EN AV. PIRINEOS DE ACCESO 3 A AV. REVOLUCIÓN	ZONA INDUSTRIAL BENITO JUAREZ	90%	24/10/2022	15/01/2023	40%	20/12/2022	-	3,703,701.65	1,467,590.05	OBRA	1.00	
2022-0167	OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL DREN PLUVIAL BOLAÑOS Y CUERPOS CONTIGUOS EN EL TRAMO DE CALLE INVIERNO A FELIPE ANGELES	SAN PABLO TECNOLÓGICO	75%	09/12/2022	30/03/2023	100%	16/12/2022	-	818,697.89	818,697.89	OBRA	1.00	
DIRECTO 2021									552,134,617.26	377,494,322.56			


LIC. FRANCISCO JOSE MARTINEZ DOMINGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS


ARQ. ORIANA LÓPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

*En atención a la información financiera

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respecto al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF





AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
AL 31 DE MARZO 2023

PERIODO:		DIRECTO 2022											
ENTIDAD:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN					
MUNICIPIO:		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS			
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2021-0129	URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA CALLE JOSÉ MA. PINO SUÁREZ DE IGNACIO PÉREZ A AV. TECNOLÓGICO, COLONIA CENTRO, DELEGACION CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	18/11/2021	09/03/2022	0%	22/12/2021	-	666,229.57	-	OBRA	1.00	
2022-0035	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN PRIMARIA VICTOR HERNÁNDEZ COBARRUBIAS	VILLAS DE SANTIAGO	100%	01/06/2022	23/08/2022	100%	03/08/2022	30/01/2023	319,242.15	319,242.15	OBRA	1.00	
2022-0070	RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN CALLES DE LA COLONIA BOSQUES DE BELLAVISTA, EN LA DELEGACION EPIGMENTIO GONZÁLEZ (PRIMERA ETAPA)	BOSQUES DE BELLAVISTA	54%	07/11/2022	23/04/2023	25%	19/12/2022	-	13,802,251.06	3,414,351.17	OBRA	1.00	
2022-0074	CARCAMO DE BOMBEO EN COL. MAGISTERIAL	MAGISTERIAL	74%	11/08/2022	25/01/2023	58%	05/10/2022	-	9,449,714.50	5,503,186.38	OBRA	1.00	
2022-0087	RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA EN VARIAS CALLES DE LAS COLONIAS CONSTITUYENTES FOVISSSTE Y LA FLORIDA	CENTRO HISTORICO	69%	24/10/2022	12/02/2023	11%	09/12/2022	-	18,956,928.38	2,018,823.92	OBRA	1.00	
2022-0089	DIQUE DE REGULACIÓN PLUVIAL PARA BORDO "EL CUATE 2", COLONIA MENCHACA	MENCHACA	86%	11/08/2022	25/01/2023	78%	16/12/2022	-	9,996,718.82	7,805,018.83	OBRA	1.00	
2022-0090	CENTRO INTEGRAL DE DESARROLLO BOTSÍ, CERRITO COLORADO	CERRITO COLORADO	100%	11/08/2022	22/03/2023	62%	09/08/2022	-	7,299,957.63	4,490,322.19	OBRA	1.00	
2022-0091	ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN PARQUE SOMBRERETE (PRIMERA ETAPA)	ALTOS DE SAN PABLO	90%	24/10/2022	12/03/2023	43%	16/12/2022	-	22,746,453.15	9,796,957.40	OBRA	1.00	
2022-0097	CÁRCAMO DE BOMBEO EN CALLE ART. 27 CONSTITUCIONAL, COL. CASA BLANCA	CASA BLANCA	98%	11/08/2022	30/11/2022	63%	15/08/2022	-	15,834,135.75	9,975,486.43	OBRA	1.00	
2022-0098	COMPLEJO DINÁMICO (PRIMERA ETAPA)	SAN PEDRITO PEÑUELAS	79%	14/07/2022	28/12/2022	31%	17/10/2022	-	28,435,472.02	8,740,824.27	OBRA	1.00	
2022-0100	HOMBRO Y ANDADOR EN DREN CIMATARIO II, DE AV. DEL PARQUE AL LÍMITE MUNICIPAL	JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	100%	24/10/2022	12/02/2023	48%	07/12/2022	-	3,659,190.83	1,753,141.90	OBRA	1.00	
2022-0108	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES EN HUERTAS LA JOYA	HUERTAS LA JOYA	90%	29/07/2022	20/10/2022	65%	28/10/2022	-	4,913,223.49	3,180,214.28	OBRA	1.00	
2022-0112	MANTENIMIENTO EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 36.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	20/07/2022	08/11/2022	100%	18/07/2022	02/03/2023	35,876,758.53	35,876,758.53	OBRA	1.00	



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
AL 31 DE MARZO 2023

PERIODO:		DIRECTO 2022											
ENTIDAD:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN					
MUNICIPIO:		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2022-0118	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	VILLAS DEL SOL	95%	24/10/2022	12/02/2023	89%	29/11/2022	*	3,299,631.02	2,945,966.23	OBRA	1.00	
2022-0120	REHABILITACION DE VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA EN CALLES DE LA COL. PRADOS DEL RINCÓN (PRIMERA SECCIÓN)	PRADOS DEL RINCÓN	100%	11/08/2022	02/11/2022	100%	07/10/2022	16/02/2023	6,042,436.93	6,042,436.93	OBRA	1.00	
2022-0121	REHABILITACIÓN DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE TLACAEAL ESQ. PORVENIR, COL. TLANESE	TLANESE	74%	24/10/2022	12/02/2023	5%	07/12/2022	*	1,549,806.39	73,934.69	OBRA	1.00	
2022-0125	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LAS CALLES HERMENEGILDO GALEANA Y VICENTE GUERRERO EN LOS TRAMOS FALTANTES COLONIA CENTRO DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	CENTRO	6.5%	28/07/2022	21/09/2022	0%	*	*	1,752,031.69	*	OBRA	1.00	
2022-0127	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD, QUERÉTARO, QRO. (PRIMERA ETAPA)	EJIDO SAN PABLO	95%	29/07/2022	17/11/2022	66%	21/10/2022	*	305,971,813.84	203,056,773.66	OBRA	1.00	
2022-0132	CONSTRUCCIÓN PSV PROL. BERNARDO QUINTANA SAN PEDRO MÁRTIR	SAN PEDRO MARTIR	71%	26/08/2022	09/02/2023	63%	06/10/2022	*	281,913,788.67	177,383,593.10	OBRA	1.00	
2022-0142	MANTENIMIENTO EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 39	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	41%	24/10/2022	12/02/2023	39%	16/12/2022	*	31,985,193.85	12,430,677.89	OBRA	1.00	
2022-0145	ADECUACIÓN GEOMÉTRICA A INTERSECCIONES CON LINEAMIENTOS DE ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN LAS INTERSECCIONES DE AV. IGNACIO ZARAGOZA CON CIRCUNVALACIÓN, COLÓN Y TECNOLÓGICO.	CENTRO HISTORICO	98%	24/10/2022	12/03/2023	89%	20/12/2022	*	14,691,668.06	13,031,552.29	OBRA	1.00	
2022-0146	MANTENIMIENTO EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 38	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	95%	24/10/2022	12/02/2023	75%	20/12/2022	*	18,410,986.06	13,718,793.79	OBRA	1.00	
2022-0147	RED DE CARRILES DE BICICLETA EN COLONIA EL JACAL	EL JACAL	44%	24/10/2022	12/02/2023	45%	14/12/2022	*	11,026,077.91	4,993,353.15	OBRA	1.00	
2022-0149	COMPLEMENTO DEL DREN PLUVIAL SANTA ROSA JAUREGUI	EL PEDREGAL	100%	24/10/2022	07/05/2023	99%	14/12/2022	*	12,842,787.71	12,757,542.46	OBRA	1.00	
2022-0150	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, DESDE CALLE MOCTEZUMA HASTA SU CONEXIÓN CON AV. PALMA CYCA, EL SALITRE	SALITRE	59%	24/10/2022	04/06/2023	8%	23/12/2022	*	7,454,741.13	622,455.06	OBRA	1.00	
2022-0151	REUBICACIÓN DE LÍNEA DE ALTA TENSIÓN 115 KV Y LÍNEA DE AGUA POTABLE EN PREDIO UBICADO EN AV. PIE DE LA CUESTA ESQUINA CALLE EURIPIDES	SAN PEDRITO PEÑUELAS	85%	24/10/2022	09/04/2023	25%	29/11/2022	*	11,179,031.31	2,840,463.69	OBRA	1.00	

Handwritten signatures and initials

Handwritten initials

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
AL 31 DE MARZO 2023

PERIODO: MARZO 2023		DIRECTO 2022										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2022-0152	AMPLIACIÓN DE CARRIL EN CALZADA DE LOS ARCOS PARA LA INCORPORACION A BOULEVARD BERNARDO QUINTANA	CARRETAS	80%	12/10/2022	06/12/2022	0%	-	-	704,776.85	-	OBRA	1.00
2022-0153	REHABILITACION DE CARCAMO DE RÉBOMBEO SANITARIO ACCESO A CAMINO DE MONTENEGRO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI	SANTA ROSA JÁUREGUI	30%	24/10/2022	15/01/2023	0%	-	-	1,647,260.17	-	OBRA	1.00
2022-0154	CÁRCAMO PLUVIAL EN COLONIA INDUSTRIAL	INDUSTRIAL	68%	24/10/2022	12/03/2023	0%	-	-	4,625,851.19	-	OBRA	1.00
2022-0155	MANTENIMIENTO DE PUENTES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	24/10/2022	12/02/2023	100%	05/12/2022	02/03/2023	1,996,886.18	1,996,886.18	OBRA	1.00
2022-0156	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL EN AV. PIRINEOS DE ACCESO 3 A AV. REVOLUCIÓN	ZONA INDUSTRIAL BENITO JUÁREZ	90%	24/10/2022	15/01/2023	0%	20/12/2022	-	2,096,621.27	-	OBRA	1.00
2022-0167	OBRAS DE RECONSTRUCCION DEL DREN PLUVIAL BOLAÑOS Y CUERPOS CONTIGUOS EN EL TRAMO DE CALLE INVIERNO A FELIPE ANGELES	SAN PABLO TECNOLOGICO	75%	09/12/2022	30/03/2023	42%	-	-	15,179,611.73	6,364,255.61	OBRA	1.00
DIRECTO 2022									906,327,277.84	551,133,012.18		

LIC. FRANCISCO JOSE MARTINEZ DOMINGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

ARQ. ORIANA LOPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

*En atención a la información financiera

*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF



PERIODO:		DIRECTO 2023											
ENTIDAD:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN					
MUNICIPIO:		FÍSICO		FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2023-0001	CONEXION PALMA CYCA-FRAY JUNIPERO SERRA	EPIGMENIO GONZALEZ FLORES	35%	15/12/2022	26/04/2023	32%	09/02/2023	-	100,000,000.00	31,943,532.72	OBRA	1.00	
2023-0002	MANTENIMIENTO EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 40	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	78%	15/12/2022	27/07/2023	87%	11/01/2023	-	197,552,427.02	171,173,067.12	OBRA	1.00	
2023-0003	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INNOVACION Y CREATIVIDAD, QUERÉTARO_QRO (SEGUNDA ETAPA)	EJIDO SAN PABLO	0%	-	-	0%	-	-	199,999,991.30	-	OBRA	1.00	
2023-0004	MANTENIMIENTO VIAL A CARRETERA FEDERAL 57 POR CONVENIO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	0%	-	-	0%	-	-	9,999,999.92	-	OBRA	1.00	
2023-0005	ELABORACION DE ESTUDIOS DE GEOTECNIA PARA PROYECTOS DE OBRA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO (POA 2023)	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	0%	-	-	0%	-	-	1,998,771.36	-	OBRA	1.00	
2023-0006	ESTUDIO, DISEÑO Y PROYECTO EJECUTIVO DE PRESAS DE GAVIONES EN LA CUENCA DE EL SALITRE	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	0%	-	-	0%	-	-	319,999.97	-	OBRA	1.00	
2023-0007	ELABORACION DE PROYECTOS ESTRUCTURALES Y FIRMAS RESPONSIVAS PARA PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO (POA 2023)	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	0%	-	-	0%	-	-	1,899,998.87	-	OBRA	1.00	
2023-0008	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE TOPOGRAFÍA PARA PROYECTOS DE OBRA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO (POA 2023)	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	0%	-	-	0%	-	-	1,898,932.13	-	OBRA	1.00	
2023-0009	ESTUDIO HIDROLOGICO Y DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL EN LA ZONA NORPONIENTE DE LA CIUDAD DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	0%	-	-	0%	-	-	2,000,000.00	-	OBRA	1.00	
2023-0011	CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SEGURIDAD TÁCTICA CANINA, K9 JURQUILLA	JURQUILLA	0%	-	-	0%	-	-	19,999,996.84	-	OBRA	1.00	
DIRECTO 2023									535,670,117.41	171,173,067.12			

LIC. FRANCISCO JOSE MARTINEZ DOMINGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

ARQ. GRIANA LOPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

*En atención a la información financiera

*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
AL 31 DE MARZO 2023

PERIODO: MARZO 2023		GEQ 290 ISN 2021										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN			METAS	
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO		FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2022-0028	REHABILITACION DE RED ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN CALLE MAR MEDITERRANEO, COL. LAS HADAS	LAS HADAS	100%	17/06/2022	06/10/2022	100%	20/06/2022	22/03/2023	357,058.15	357,058.15	OBRA	1.00
2021-0129	URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA CALLE JOSÉ MA. PINO SUÁREZ DE IGNACIO PÉREZ A AV. TECNOLÓGICO, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	18/11/2021	09/03/2022	100%	22/12/2021		35,891.09	35,891.09	OBRA	1.00
GEQ 290 ISN 2021									282,031,780.60	282,031,780.60		


LIC. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS
*En atención a la información financiera


ARO ORIANA LOPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALES
*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respecto al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF





AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
AL 31 DE MARZO 2023

PERIODO: MARZO 2023		GEQ 115 ISN 2021										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN				
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2022-0028	REHABILITACION DE RED ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLE MAR MEDITERRANEO, COL. LAS HADAS	LAS HADAS	100%	17/06/2022	06/10/2022	100%	20/06/2022	22/03/2023	1,434,154.65	1,434,154.65	OBRA	1.00
2021-0129	URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA CALLE JOSÉ MA PINO SUÁREZ DE IGNACIO PÉREZ A AV TECNOLÓGICO, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	18/11/2021	09/03/2022	100%	22/12/2021		174,462.89	174,462.89	OBRA	1.00
GEQ 115 ISN 2021									1,608,617.54	1,608,617.54		

LIC. FRANCISCO JOSE MARTINEZ DOMINGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

*En atención a la información financiera

ARQ. ORIANA LOPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALES

*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
AL 31 DE MARZO 2023

PERIODO:	MARZO 2023	DIRECTO 2021											
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSION					
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS			
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2021-0141	ESTUDIO HIDROLÓGICO Y DISEÑO DE REGULACIÓN PLUVIAL PARA LA OBRA "CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA"	EJIDO SAN PABLO	100%	03/01/2022	27/03/2022	25%	23/12/2022	-	858,865.15	215,543.85	OBRA	1.00	
2022-0001	SALÓN DE USOS MÚLTIPLES PARA ADULTOS MAYORES, QUINTAS DEL MARQUÉS	CENTRO HISTORICO	100%	19/04/2022	03/10/2022	100%	08/06/2022	23/02/2023	7,785,429.52	7,785,429.52	OBRA	1.00	
2022-0002	ELABORACIÓN DE PROYECTOS ESTRUCTURALES Y FIRMAS RESPONSIVAS PARA PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	74%	25/04/2022	26/03/2023	74%	08/06/2022	-	1,825,167.23	1,350,913.03	OBRA	1.00	
2022-0003	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE TOPOGRAFÍA PARA PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	16/03/2022	17/01/2023	100%	08/06/2022	23/03/2023	1,898,548.03	1,898,548.03	OBRA	1.00	
2022-0004	AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LOMAS DEL TEPEYAC	LOMAS DEL TEPEYAC	100%	19/04/2022	11/07/2022	100%	23/05/2022	26/01/2023	7,481,556.69	7,481,556.69	OBRA	1.00	
2022-0006	TRABAJOS ADICIONALES DE CENTRO CULTURAL EPIGMENIO GONZÁLEZ	UNIDAD NACIONAL	93%	19/04/2022	31/10/2022	61%	16/05/2022	-	11,619,441.61	7,129,829.42	OBRA	1.00	
2022-0013	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN POLIDEPORTIVO SAN PEDRO MÁRTIR	SAN PEDRO MARTIR	96%	16/05/2022	02/10/2022	90%	13/06/2022	-	14,994,561.17	13,501,758.71	OBRA	1.00	
2022-0014	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE GEOTÉCNIA PARA PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	25/04/2022	26/03/2023	100%	13/06/2022	16/02/2023	1,926,461.65	1,926,461.65	OBRA	1.00	
2022-0015	OBRA COMPLEMENTARIA PALMA CYCA (DE PALMA COCOTERA A ANILLO VIAL FRAY JUNÍPERO SERRA)	MUNICIPIO DE QUERETARO	89%	16/05/2022	25/12/2022	55%	11/05/2022	-	119,424,498.86	65,300,285.32	OBRA	1.00	
2022-0016	RENOVACIÓN Y COMPLEMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO TERCERA ETAPA	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	16/05/2022	30/10/2022	74%	10/05/2022	-	58,641,155.63	43,272,436.61	OBRA	1.00	
2022-0018	REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA CENTRO CULTURAL Y SERVICIOS MUNICIPALES EN LA UNIDAD DEPORTIVA LA LAGARTIJA	JURIQUILLA	88%	11/05/2022	02/08/2022	47%	06/05/2022	-	4,359,990.18	2,045,122.95	OBRA	1.00	
2022-0022	INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	MUNICIPIO DE QUERETARO	97%	01/06/2022	23/08/2022	75%	03/06/2022	-	4,592,753.22	3,450,149.25	OBRA	1.00	
2022-0024	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA Y TECHUMBRE EN CECYTEQ NO. 11 PLANTEL TINAJA DE LA ESTANCIA	TINAJA DE LA ESTANCIA	94%	01/06/2022	20/09/2022	76%	04/06/2022	-	7,753,974.19	5,911,653.01	OBRA	1.00	
2022-0025	CONSTRUCCIÓN CASA DE CULTURA FÉLIX OSORES SOTOMAYOR, ESTACIONAMIENTO Y VIALIDAD (PRIMERA ETAPA)	EX. HDA. SANTA ANA	100%	01/06/2022	15/11/2022	79%	04/06/2022	-	11,309,364.13	8,934,066.00	OBRA	1.00	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
AL 31 DE MARZO 2023



PERIODO:		DIRECTO 2021										
ENTIDAD:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN			METAS	
MUNICIPIO:		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA			
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2022-0032	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE TOPOGRAFÍA PARA PROYECTOS DE OBRA EN ZONA NORPONIENTE EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	16/05/2022	12/06/2022	0%			1,925,650.53		OBRA	1.00
2022-0035	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN PRIMARIA VICTOR HERNÁNDEZ COBARRUBIAS	VILLAS DE SANTIAGO	100%	01/06/2022	23/08/2022	100%	04/06/2022	30/01/2023	1,295,447.84	1,295,447.84	OBRA	1.00
2022-0037	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES PARA PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	30%	16/05/2022	16/04/2023	15%	08/12/2022		1,770,152.38	258,049.12	OBRA	1.00
2022-0040	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA J. MA. TRUCHUELO	LOMAS DE CASA BLANCA	95%	17/06/2022	01/12/2022	63%	20/06/2022		31,930,576.90	20,009,712.87	OBRA	1.00
2022-0043	RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA EN COL. MANSIONES DEL VALLE	MANSIONES DEL VALLE	75%	17/06/2022	09/02/2023	63%	20/06/2022		34,456,718.25	21,701,213.05	OBRA	1.00
2022-0045	ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN INMUEBLE DE CALLE METEORITO ESQ. CRÁTER, COL. UNIVERSO 2000	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	24%	01/09/2022	21/12/2022	6%	23/03/2023		7,349,295.13	421,021.27	HAB	529.00
2022-0071	RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA EN COL. ENSUEÑO, SEGUNDA ETAPA	ENSUEÑO	98%	14/07/2022	02/11/2022	65%	28/10/2022		18,422,697.57	11,913,398.20	OBRA	1.00
2022-0072	INFRAESTRUCTURA, CARCAMO PLUVIAL Y RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD EN CALLE INVIERNO, DE PORVENIR A EPIGEMENIO GONZÁLEZ	PORVENIR	95%	25/08/2022	11/01/2023	66%	23/11/2022		23,794,856.14	15,820,662.00	OBRA	1.00
2022-0073	REPARACIÓN DEL PSV FRAY ANTONIO DE MONROY E HIJAR EN FRAY JUNÍPERO SERRA Y ZONA ALEDAÑA	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	01/07/2022	20/10/2022	71%	04/07/2022		6,795,180.67	4,847,612.98	OBRA	1.00
2022-0081	REHABILITACIÓN DEL COLECTOR SANITARIO Y CAJAS POZOS DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN JURICA	JURICA	85%	01/07/2022	22/09/2022	53%	30/01/2023		9,646,923.69	5,069,293.53	OBRA	1.00
2022-0092	ESTUDIO DE TRÁNSITO PARA PUENTES, DISTRIBUIDORES Y/O CONEXIONES VIALES	MUNICIPIO DE QUERETARO	14%	22/07/2022	10/11/2022	86%	25/07/2022		3,969,602.02	3,415,964.51	OBRA	1.00
2022-0093	ESTUDIO DE COSTO BENEFICIO PARA PUENTES, DISTRIBUIDORES Y/O CONEXIONES VIALES	MUNICIPIO DE QUERETARO	14%	14/07/2022	02/11/2022	86%	17/07/2022		2,547,476.96	2,183,551.68	OBRA	1.00
2022-0094	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA PUENTES, DISTRIBUIDORES Y/O CONEXIONES VIALES.	MUNICIPIO DE QUERETARO	28%	14/07/2022	02/11/2022	37%	17/07/2022		1,794,454.47	671,567.44	OBRA	1.00

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
AL 31 DE MARZO 2023

PERIODO:	MARZO 2023	DIRECTO 2021											
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
Nº. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2022-0096	REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN CALLES DE LA COLONIA EL PEDREGAL, SANTA ROSA JAUREGUI	EL PEDREGAL	100%	28/07/2022	21/09/2022	100%	16/02/2023	16/02/2023	388,535.38	388,535.38	OBRA	1.00	
2022-0099	RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA EN LA COLONIA PRADOS DEL MIRADOR (PRIMERA ETAPA)	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	88%	01/09/2022	24/05/2023	74%	14/11/2022	-	19,688,731.38	14,509,879.02	OBRA	1.00	
2022-0105	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMOS EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	99%	11/08/2022	02/11/2022	63%	11/11/2022	-	5,688,456.08	3,567,544.84	OBRA	1.00	
2022-0110	REMDELACIÓN DE ÁREA DE PAGO DE MULTAS EN SEGURIDAD PÚBLICA	EPIGMENIO GONZALEZ	64%	25/08/2022	19/10/2022	34%	31/10/2022	-	3,980,189.97	1,341,903.39	OBRA	1.00	
2022-0115	URBANIZACIÓN DE CALLES EN LA COL. RANCHO QUEMADO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES (PRIMERA ETAPA)	RANCHO QUEMADO	98%	12/09/2022	26/02/2023	45%	14/11/2022	-	18,761,511.59	8,517,785.58	OBRA	1.00	
2022-0117	URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE LA COLONIA LOMA BONITA (PRIMERA ETAPA MONTES ESCANDINAVOS)	FELIX OSORES SOTOMAYOR	98%	01/09/2022	21/12/2022	78%	09/12/2022	-	28,347,604.31	22,236,651.07	OBRA	1.00	
2022-0123	ESTUDIOS HIDROLÓGICOS PARA PUENTES, DISTRIBUIDORES Y/O CONEXIONES VIALES.	MUNICIPIO DE QUERETARO	40%	28/07/2022	14/12/2022	44%	21/10/2022	-	885,312.00	386,280.00	OBRA	1.00	
2022-0124	ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL PARA PUENTES, DISTRIBUIDORES Y/O CONEXIONES VIALES.	MUNICIPIO DE QUERETARO	40%	28/07/2022	14/12/2022	27%	14/11/2022	-	1,071,840.00	290,000.02	OBRA	1.00	
2022-0127	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD, QUERÉTARO, QRO. (PRIMERA ETAPA)	EJIDO SAN PABLO	95%	29/07/2022	17/11/2022	100%	21/10/2022	-	28,832,536.07	28,832,536.07	OBRA	1.00	
2022-0131	REHABILITACIÓN DE CANCHAS EN COL. LOMAS DEL MARQUÉS	CAYETANO RUBIO	100%	18/08/2022	14/09/2022	100%	14/11/2022	-	1,161,165.45	1,161,165.45	HAB	3,342.00	
2022-0132	CONSTRUCCIÓN PSV PROL BERNARDO QUINTANA SAN PEDRO MÁRTIR	FELIX OSORES SOTOMAYOR	71%	26/08/2022	09/02/2023	100%	06/10/2022	-	10,567,884.74	10,567,884.74	OBRA	1.00	
2022-0087	RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA EN VARIAS CALLES DE LAS COLONIAS CONSTITUYENTES FOVISSSTE Y LA FLORIDA	CENTRO HISTORICO	69%	24/10/2022	12/02/2023	100%	09/11/2022	-	993,470.83	993,470.83	OBRA	1.00	
2022-0118	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	VILLAS DEL SOL	95%	24/10/2022	12/02/2023	100%	29/11/2022	-	1,499,708.95	1,499,708.95	OBRA	1.00	
2022-0121	REHABILITACIÓN DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE TLACAEI ESQ. PORVENIR, COL. TLANESE	TLANESE	74%	24/10/2022	12/02/2023	100%	07/12/2022	-	749,842.00	749,842.00	OBRA	1.00	



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
AL 31 DE MARZO 2023

PERIODO: MARZO 2023		GEQ 99.8 ISN 2021											
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS			
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2021-0129	URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA CALLE JOSÉ MA. PINO SUÁREZ DE IGNACIO PÉREZ A AV. TECNOLÓGICO, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	18/11/2021	09/03/2022	95%	22/12/2021	-	19,621,962.16	18,585,798.49	OBRA	1.00	
2022-0028	REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN CALLE MAR MEDITERRANEO, COL. LAS HADAS	LAS HADAS	100%	17/06/2022	06/10/2022	100%	20/06/2022	22/03/2023	1,207,239.36	1,207,239.36	OBRA	1.00	
GEQ 99.8 ISN 2021									20,829,201.52	19,793,037.85			

LIC. FRANCISCO JOSE MARTINEZ DOMINGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

*En atención a la información financiera

ARQ. ORIANA LOPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALES

*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.