




AVANCE FISICO FINANCIERO

FECHA:
AL 31 DE MAYO 2023

PERIODO: MAYO 2023		ACMPM FEDERAL 2022										
ENTIDAD: QUERETARO		AVANCE FISICO FINANCIERO							INVERSION			
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2022-0159	"LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN DE RETABLOS, CONSERVACION EXTERIOR DE CÚPULA Y CUBIERTAS EN EL TEMPLO DE SANTA ROSA DE VITERBO (ZMHQ) DELEGACIÓN MUNICIPAL CENTRO HISTÓRICO."	CENTRO HISTORICO	100%	10/11/2022	09/02/2023	100%	19/12/2022	13/02/2023	3,499,244.48	3,499,244.48	Metros Cuadrados	700
2022-0160	"CONSERVACION Y RESTAURACION DE PINTURA MURAL INTERIOR DEL TEMPLO DE SAN JOSÉ DE GRACIA (ZMHQ) DELEGACIÓN MUNICIPAL DEL CENTRO HISTÓRICO "	CENTRO HISTORICO	100%	10/11/2022	09/02/2023	100%	26/12/2022	17/02/2023	3,232,857.11	3,232,857.11	Metros Cuadrados	750
2022-0161	"PROYECTO DE CAMBIO DE LOSAS EN MAL ESTADO, IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS Y CONSERVACION AL AREA DE CELDAS DEL CONVENTO DE LA CRUZ, EN EL CERRO DE SAN GREMAL DE QUERÉTARO, (ZMHQ) DELEGACIÓN MUNICIPAL CENTRO HISTÓRICO "	CENTRO HISTORICO	100%	31/10/2022	09/02/2023	100%	26/12/2022	17/02/2023	1,794,346.84	1,794,346.84	Metros Cuadrados	1,220
ACMPM FEDERAL 2022									8,526,448.43	8,526,448.43		


LIC. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS


ARQ. ORIANA LÓPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

*En atención a la información financiera

*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respecto al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF



AVANCE FISICO FINANCIERO

FECHA:
AL 31 DE MAYO 2023

PERIODO: MAYO '2023		ACMPM MUNICIPAL 2022										
ENTIDAD: QUERETARO		AVANCE FISICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2022-0159	"LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN DE RETABLOS, CONSERVACIÓN EXTERIOR DE CÚPULA Y CUBIERTAS EN EL TEMPLO DE SANTA ROSA DE VITERBO (ZMHQ) DELEGACIÓN MUNICIPAL CENTRO HISTÓRICO."	CENTRO HISTORICO	100%	10/11/2022	09/02/2023	100%	19/12/2022	13/02/2023	874,280.08	874,280.08	Metros Cuadrados	700
2022-0160	"CONSERVACION Y RESTAURACION DE PINTURA MURAL INTERIOR DEL TEMPLO DE SAN JOSÉ DE GRACIA (ZMHQ) DELEGACIÓN MUNICIPAL DEL CENTRO HISTÓRICO."	CENTRO HISTORICO	100%	10/11/2022	09/02/2023	100%	26/12/2022	17/02/2023	1,209,098.84	1,209,098.84	Metros Cuadrados	750
2022-0161	"PROYECTO DE CAMBIO DE LOSAS EN MAL ESTADO, IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS Y CONSERVACIÓN AL ÁREA DE CELDAS DEL CONVENTO DE LA CRUZ, EN EL CERRO DE SAN GREMAL DE QUERÉTARO, (ZMHQ) DELEGACIÓN MUNICIPAL CENTRO HISTÓRICO."	CENTRO HISTORICO	100%	31/10/2022	09/02/2023	100%	26/12/2022	17/02/2023	659,805.52	659,805.52	Metros Cuadrados	1,220
ACMPM MUNICIPAL 2022									2,743,184.44	2,743,184.44		


LIC. FRANCISCO JOSE MARTINEZ DOMINGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS


ARQ. ORIANA LOPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

*En atención a la información financiera

*En atención a la información de avances físico


"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es preparada por la SF.

AVANCE FISICO FINANCIERO

FECHA:
AL 31 DE MAYO 2023

PERIODO: MAYO 2023		DIRECTO 2018											
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSIÓN					
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2022-0100	HOMBRO Y ANDADOR EN DREN CIMATARIO II, DE AV DEL PARQUE AL LÍMITE MUNICIPAL	JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	100%	24/10/2022	12/02/2023	100%	07/12/2022	05/04/2023	215,784.45	215,784.45	OBRA	1.00	
2022-0149	COMPLEMENTO DEL DREN PLUVIAL SANTA ROSA JAUREGUI	EL PEDREGAL	100%	24/10/2022	07/05/2023	100%	26/10/2022		102,078.45	102,078.45	OBRA	1.00	
DIRECTO 2018									47,312,983.03	317,862.90			


LIC. FRANCISCO JOSE MARTINEZ DOMINGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS


ARO ORIANA LOPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

*En atención a la información financiera

*En atención a la información de avances físico


"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionada por el SIF.

AVANCE FISICO FINANCIERO

FECHA:
AL 31 DE MAYO 2023

PERIODO: MAYO 2023		DIRECTO 2019											
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN					
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2022-0100	HOMBRO Y ANDADOR EN DREN CIMATARIO II, DE AV DEL PARQUE AL LÍMITE MUNICIPAL	JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	100%	24/10/2022	12/02/2023	100%	07/12/2022	05/04/2023	1,601,570.56	1,601,570.56	OBRA	1.00	
2023-0028	RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA EN CALLES DE LA COL. SAN ANTONIO DE LA PUNTA, DEL FELIPE CARRILLO PUERTO (PRIMERA ETAPA)	SAN ANTONIO DE LA PUNTA	0%			0%			430,112.67		OBRA	1.00	
DIRECTO 2019									2,031,683.23	1,601,570.56			


LIC. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS


ARACELI ORIANA LÓPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

*En atención a la información financiera

*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la S...



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
AL 31 DE MAYO 2023

PERIODO: MAYO 2023		DIRECTO 2020										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2015-0133	ESTRUCTURA Y CUBIERTA PARA EL LIENZO CHARRO MUNICIPAL, PARQUE BICENTENARIO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. (PROYECTO INTEGRAL)	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	27/04/2015	21/08/2015	0%	27/04/2015	-	5,990,728.78	-	OBRA	1.00
2019-0146	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL PASO INFERIOR EN EL CRUCE CON LA VÍA FERREA PARA ACCESO A COLONIA EL BOSQUE	EL BOSQUE	100%	14/10/2019	30/03/2020	0%	19/12/2019	-	109,591.33	-	PROYECTO	1.00
2019-0178	DREN PLUVIAL SANTA ROSA JAUREGUI, DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	84%	24/03/2020	08/09/2020	48%	13/04/2020	-	9,045,822.41	4,297,630.50	OBRA	1.00
2020-0006	TROTAPISTA - PROYECTO	CENTRO HISTORICO	99.6%	23/10/2020	12/03/2021	100%	18/12/2020	-	5,116,228.79	4,175,418.41	PROYECTO	1.00
2020-0032	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN COL. 15 DE MAYO	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	24/08/2020	14/12/2020	51%	30/10/2020	-	5,341,183.54	2,744,634.25	OBRA	1.00
2020-0033	INFRAESTRUCTURA INVIERNO Y JIMÉNEZ	EL TEPETATE	100%	04/05/2020	19/10/2020	100%	14/07/2020	26/05/2023	21,358,739.38	21,358,738.87	OBRA	1.00
2020-0102	REHABILITACION DE CANCHAS EN PARQUE UBICADO EN CALLE AGAVE ESQ. CHICHIMECAS, COL. CERRITO COLORADO	CERRITO COLORADO	64%	24/08/2020	19/10/2020	0%	15/10/2020	-	1,488,227.82	-	OBRA	1.00
2020-0155	CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO, PLAZA Y REHABILITACION DE MERCADO LOMAS DE CASA BLANCA	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	23/11/2020	30/04/2021	100%	28/12/2020	11/05/2023	108,984,991.25	108,984,991.25	OBRA	1.00
2022-0100	HOMBRO Y ANDADOR EN DREN CIMATARIO II, DE AV. DEL PARQUE AL LIMITE MUNICIPAL	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	24/10/2022	12/02/2023	100%	07/12/2022	05/04/2023	546,493.09	546,493.09	OBRA	1.00
2022-0110	REMODELACION DE AREA DE PAGO DE MULTAS EN SEGURIDAD PÚBLICA	EPIGMENIO GONZALEZ	88%	25/08/2022	19/10/2022	100%	31/10/2022	-	53,838.60	53,838.60	OBRA	1.00
2022-0132	CONSTRUCCIÓN PSV PROL. BERNARDO QUINTANA SAN PEDRO MARTIR	FELIX OSORES SOTOMAYOR	94%	26/08/2022	22/08/2022	100%	09/02/2023	-	4,855,316.54	4,855,316.54	OBRA	1.00
2022-0149	COMPLEMENTO DEL DREN PLUVIAL SANTA ROSA JAUREGUI	EL PEDREGAL	100%	24/10/2022	07/05/2023	6%	14/12/2022	-	1,635,553.98	93,624.08	OBRA	1.00
2022-0152	AMPLIACIÓN DE CARRIL EN CALZADA DE LOS ARCOS PARA LA INCORPORACIÓN A BOULEVARD BERNARDO QUINTANA	CENTRO HISTORICO	100%	12/10/2022	06/12/2022	0%	-	-	497,862.90	-	OBRA	1.00
2023-0028	RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA EN CALLES DE LA COL. SAN ANTONIO DE LA PUNTA, DEL. FELIPE CARRILLO PUERTO (PRIMERA ETAPA)	SAN ANTONIO DE LA PUNTA	0%	-	-	0%	-	-	7,366,110.17	-	OBRA	1.00
DIRECTO 2020									172,390,688.58	147,110,685.59		

LIC. FRANCISCO JOSE MARTINEZ DOMINGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

*En atención a la información financiera

ARQ. ORIANA LOPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por el SEF.

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
AL 31 DE MAYO 2023

PERIODO: MAYO 2023		DIRECTO 2021										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN				
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2021-0141	ESTUDIO HIDROLÓGICO Y DISEÑO DE REGULACIÓN PLUVIAL PARA LA OBRA "CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA"	EJIDO SAN PABLO	100%	03/01/2022	27/03/2022	86%	23/12/2022	*	858,865.15	739,943.93	OBRA	1.00
2022-0001	SALÓN DE USOS MÚLTIPLES PARA ADULTOS MAYORES, QUINTAS DEL MARQUES	CENTRO HISTORICO	100%	19/04/2022	03/10/2022	100%	08/06/2022	23/02/2023	7,785,429.52	7,785,429.52	OBRA	1.00
2022-0002	ELABORACIÓN DE PROYECTOS ESTRUCTURALES Y FIRMAS RESPONSIVAS PARA PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	99.6%	25/04/2022	26/03/2023	74%	08/06/2022	*	1,825,167.23	1,350,913.03	OBRA	1.00
2022-0003	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE TOPOGRAFÍA PARA PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	16/03/2022	17/01/2023	100%	08/06/2022	23/03/2023	1,898,548.03	1,898,548.03	OBRA	1.00
2022-0004	AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LOMAS DEL TEPEYAC	LOMAS DEL TEPEYAC	100%	19/04/2022	11/07/2022	100%	23/05/2022	26/01/2023	7,481,556.69	7,481,556.69	OBRA	1.00
2022-0006	TRABAJOS ADICIONALES DE CENTRO CULTURAL EPIGMEÑO GONZÁLEZ	UNIDAD NACIONAL	99%	10/04/2022	31/10/2022	99%	16/05/2022	*	11,619,441.61	7,129,829.42	OBRA	1.00
2022-0013	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN POLIDEPORTIVO SAN PEDRO MÁRTIR	SAN PEDRO MARTIR	100%	16/05/2022	02/10/2022	90%	13/06/2022	*	14,994,561.17	13,501,758.71	OBRA	1.00
2022-0014	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE GEOTÉCNIA PARA PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	25/04/2022	26/03/2023	100%	13/06/2022	16/02/2023	1,926,461.65	1,926,461.65	OBRA	1.00
2022-0015	OBRA COMPLEMENTARIA PALMA CYCA (DE PALMA COCOTERA A ANILLO VIAL FRAY JUNÍPERO SERRA)	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	99%	16/05/2022	25/11/2022	59%	11/05/2022	*	119,424,498.86	70,283,142.92	OBRA	1.00
2022-0016	RENOVACIÓN Y COMPLEMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO TERCERA ETAPA	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	16/05/2022	30/10/2022	83%	10/05/2022	*	58,641,155.63	48,379,185.86	OBRA	1.00
2022-0018	REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA CENTRO CULTURAL Y SERVICIOS MUNICIPALES EN LA UNIDAD DEPORTIVA LA LAGARTUJA	JURIQUILLA	96%	11/05/2022	02/08/2022	47%	06/05/2022	*	4,359,990.18	2,045,122.95	OBRA	1.00
2022-0022	INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	01/06/2022	23/08/2022	100%	03/06/2022	04/05/2023	4,585,931.38	4,585,931.38	OBRA	1.00
2022-0024	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA Y TECHUMBRE EN CECYTEQ NO. 11 PLANTEL TINAJA DE LA ESTANCIA	TINAJA DE LA ESTANCIA	100%	01/06/2022	20/09/2022	76%	04/06/2022	*	7,753,974.19	5,911,653.01	OBRA	1.00
2022-0025	CONSTRUCCIÓN CASA DE CULTURA FÉLIX OSORES SOTOMAYOR, ESTACIONAMIENTO Y VIALIDAD (PRIMERA ETAPA)	EX HOA, SANTA ANA	100%	01/06/2022	15/11/2022	100%	04/06/2022	26/05/2023	10,839,984.17	10,839,984.17	OBRA	1.00
2022-0032	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE TOPOGRAFÍA PARA PROYECTOS DE OBRA EN ZONA NORPONIENTE EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	16/05/2022	12/06/2022	0%	*	*	1,925,650.53	*	OBRA	1.00
2022-0035	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN PRIMARIA VICTOR HERNÁNDEZ COBARRUBIAS	VILLAS DE SANTIAGO	100%	01/06/2022	23/08/2022	100%	04/06/2022	30/01/2023	1,295,447.84	1,295,447.84	OBRA	1.00
2022-0037	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES PARA PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	99.6%	16/05/2022	16/04/2023	41%	08/12/2022	*	1,770,152.38	732,485.00	OBRA	1.00
2022-0040	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA J. MA. TRUCHUELO	LOMAS DE CASA BLANCA	99%	17/06/2022	01/12/2022	91%	20/06/2022	*	31,930,576.90	29,114,712.83	OBRA	1.00
2022-0043	RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA EN COL. MANSIONES DEL VALLE	MANSIONES DEL VALLE	93%	17/06/2022	09/02/2023	87%	20/06/2022	*	34,456,718.25	29,945,547.53	OBRA	1.00
2022-0045	ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN INMUEBLE DE CALLE METEORITO ESQ. CRÁTER, COL. UNIVERSO 2000	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	98%	01/09/2022	21/12/2022	35%	23/03/2023	*	7,349,295.13	2,587,632.72	HAB	529.00
2022-0071	RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA EN COL. ENSUEÑO, SEGUNDA ETAPA	ENSUEÑO	99%	14/07/2022	02/11/2022	83%	28/10/2022	*	18,422,697.57	15,239,250.41	OBRA	1.00
2022-0072	INFRAESTRUCTURA, CÁRCAMO PLUVIAL Y RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD EN CALLE INVIERNO, DE PORVENIR A EPIGMEÑO GONZÁLEZ	PORVENIR	100%	25/08/2022	11/01/2023	100%	23/11/2022	*	23,794,856.14	20,448,080.06	OBRA	1.00
2022-0073	REPARACIÓN DEL PSV FRAY ANTONIO DE MONROY E HIJAR EN FRAY JUNÍPERO SERRA Y ZONA ALEDAÑA	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	01/07/2022	20/10/2022	100%	04/07/2022	22/05/2023	6,335,391.30	6,335,391.30	OBRA	1.00
2022-0081	REHABILITACIÓN DEL COLECTOR SANITARIO Y CAJAS POZOS DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN JURICA	JURICA	96%	01/07/2022	22/09/2022	71%	30/01/2023	*	9,646,923.69	6,861,263.34	OBRA	1.00
2022-0092	ESTUDIO DE TRÁNSITO PARA PUENTES, DISTRIBUIDORES Y/O CONEXIONES VIALES	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	22/07/2022	10/11/2022	86%	25/07/2022	*	3,969,602.02	3,415,964.51	OBRA	1.00
2022-0093	ESTUDIO DE COSTO BENEFICIO PARA PUENTES, DISTRIBUIDORES Y/O CONEXIONES VIALES	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	14/07/2022	02/11/2022	86%	17/07/2022	*	2,547,476.96	2,183,551.68	OBRA	1.00





AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:

AL 31 DE MAYO 2023

PERIODO: MAYO 2023		DIRECTO 2021												
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN					
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas		
2022-0094	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA PUENTES, DISTRIBUIDORES Y/O CONEXIONES VIALES.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	80%	14/07/2022	02/11/2022	37%	17/07/2022	*	1,794,454.47	671,567.44	OBRA	1.00		
2022-0096	REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN CALLES DE LA COLONIA EL PEDREGAL, SANTA ROSA JAUREGUI	EL PEDREGAL	100%	28/07/2022	21/09/2022	100%	16/02/2023	16/02/2023	388,535.38	388,535.38	OBRA	1.00		
2022-0099	RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA EN LA COLONIA PRADOS DEL MIRADOR (PRIMERA ETAPA)	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	01/09/2022	24/05/2023	74%	14/11/2022	*	19,688,731.38	14,509,879.02	OBRA	1.00		
2022-0105	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMOS EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	11/08/2022	02/11/2022	81%	11/11/2022	*	5,688,456.08	4,612,866.56	OBRA	1.00		
2022-0110	REMDELACIÓN DE ÁREA DE PAGO DE MULTAS EN SEGURIDAD PÚBLICA	EPIGMENIO GONZALEZ	88%	25/08/2022	19/10/2022	48%	31/10/2022	*	3,980,189.97	1,921,629.31	OBRA	1.00		
2022-0115	URBANIZACIÓN DE CALLES EN LA COL. RANCHO QUEMADO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES (PRIMERA ETAPA)	RANCHO QUEMADO	99%	12/09/2022	26/02/2023	45%	14/11/2022	*	18,761,511.59	8,517,785.58	OBRA	1.00		
2022-0117	URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE LA COLONIA LOMA BONITA (PRIMERA ETAPA MONTES ESCANDINAVOS)	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	01/09/2022	21/12/2022	100%	09/12/2022	*	28,347,604.31	28,345,891.80	OBRA	1.00		
2022-0123	ESTUDIOS HIDROLÓGICOS PARA PUENTES, DISTRIBUIDORES Y/O CONEXIONES VIALES.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	80%	28/07/2022	14/12/2022	46%	21/10/2022	*	885,312.00	405,072.00	OBRA	1.00		
2022-0124	ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL PARA PUENTES, DISTRIBUIDORES Y/O CONEXIONES VIALES.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	80%	28/07/2022	14/12/2022	44%	14/11/2022	*	1,071,840.00	468,640.02	OBRA	1.00		
2022-0127	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD, QUERÉTARO, QRO. (PRIMERA ETAPA)	EJIDO SAN PABLO	100%	29/07/2022	17/11/2022	100%	21/10/2022	*	28,832,536.07	28,832,536.07	OBRA	1.00		
2022-0131	REHABILITACIÓN DE CÁNCHAS EN COL. LOMAS DEL MARQUÉS	CAYETANO RUBIO	100%	18/08/2022	14/09/2022	100%	14/11/2022	*	1,161,165.45	1,161,165.45	HAB	3,342.00		
2022-0132	CONSTRUCCIÓN PSV PROL. BERNARDO QUINTANA SAN PEDRO MÁRTIR	FELIX OSORES SOTOMAYOR	94%	26/08/2022	09/02/2023	100%	06/10/2022	*	10,567,884.74	10,567,884.74	OBRA	1.00		
2022-0087	RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA EN VARIAS CALLES DE LAS COLONIAS CONSTITUYENTES FOVISSSTE Y LA FLORIDA	CENTRO HISTORICO	92%	24/10/2022	12/02/2023	100%	09/11/2022	*	993,470.83	993,470.83	OBRA	1.00		
2022-0118	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	VILLAS DEL SOL	99%	24/10/2022	12/02/2023	100%	29/11/2022	*	1,506,530.79	1,506,530.79	OBRA	1.00		
2022-0121	REHABILITACIÓN DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE TLACAEI ESQ. PORVENIR, COL. TLANESE	TLANESE	89%	24/10/2022	12/02/2023	100%	07/12/2022	*	749,842.00	749,842.00	OBRA	1.00		
2022-0146	MANTENIMIENTO EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 38	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	97%	24/10/2022	12/02/2023	100%	20/12/2022	*	11,994,688.92	11,994,688.92	OBRA	1.00		
2022-0149	COMPLEMENTO DEL DREN PLUVIAL SANTA ROSA JAUREGUI	EL PEDREGAL	100%	24/10/2022	07/05/2023	93%	14/12/2022	*	1,359,987.10	1,268,951.23	OBRA	1.00		
2022-0150	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, DESDE CALLE MOCTEZUMA HASTA SU CONEXIÓN CON AV. PALMA CYCA, EL SALITRE	SALITRE	85%	24/10/2022	04/06/2023	100%	37/12/2022	*	549,999.80	549,999.80	OBRA	1.00		
2022-0151	REUBICACIÓN DE LÍNEA DE ALTA TENSIÓN 115 KV Y LÍNEA DE AGUA POTABLE EN PREDIO UBICADO EN AV. PIE DE LA CUESTA ESQUINA CALLE EURÍPIDES	SAN PEDRITO PEÑUELAS	90%	24/10/2022	09/04/2023	100%	29/11/2022	*	5,799,789.60	5,799,789.60	OBRA	1.00		
2022-0153	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO DE REBOMBEO SANITARIO ACCESO A CAMINO DE MONTENEGRO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	50%	24/10/2022	15/01/2023	23%	28/10/2022	*	1,159,988.87	269,457.39	OBRA	1.00		
2022-0154	CÁRCAMO PLUVIAL EN COLONIA INDUSTRIAL	INDUSTRIAL	91%	24/10/2022	12/03/2023	100%	28/10/2022	*	3,348,804.74	3,348,804.74	OBRA	1.00		
2022-0155	MANTENIMIENTO DE PUENTES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	24/10/2022	12/02/2023	100%	05/12/2022	02/03/2023	702,406.00	702,406.00	OBRA	1.00		
2022-0156	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL EN AV. PIRINEOS DE ACCESO 3 A AV. REVOLUCIÓN	ZONA INDUSTRIAL BENITO JUÁREZ	100%	24/10/2022	15/01/2023	100%	20/12/2022	*	3,703,701.65	3,703,701.65	OBRA	1.00		
2022-0167	OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL DREN PLUVIAL BOLAÑOS Y CUERPOS CONTIGUOS EN EL TRAMO DE CALLE INVIERNO A FELIPE ANGELES.	SAN PABLO TECNOLÓGICO	85%	09/12/2022	30/03/2023	100%	16/12/2022	*	818,697.89	818,697.89	OBRA	1.00		
2023-0014	CONSTRUCCIÓN DE CONEXIÓN VIAL DE CALLE HIDALGO CON CIRCUITO MERLOT EN LA COL. SAN PEDRO MÁRTIR, DEL. FELIX OSORES SOTOMAYOR	SAN PEDRO MARTIR	20%	19/05/2023	15/06/2023	0%	*	*	66,631.31		OBRA	1.00		



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
AL 31 DE MAYO 2023

PERIODO:	MAYO 2023	DIRECTO 2021										
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSIÓN					
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO		FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2023-0028	RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA EN CALLES DE LA COL. SAN ANTONIO DE LA PUNTA, DEL FELIPE CARRILLO PUERTO (PRIMERA ETAPA)	2 DE ABRIL	0%	-	-	0%	-	-	3,786,121.13	-	OBRA	
DIRECTO 2021									555,149,236.24	434,128,582.70		


LIC. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS


APO. ORIANA LÓPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

*En atención a la información financiera

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF




PERIODO: MAYO 2023		DIRECTO 2022											
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN					
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2022-0035	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN PRIMARIA VICTOR HERNÁNDEZ COBARRUBIAS	VILLAS DE SANTIAGO	100%	01/06/2022	23/08/2022	100%	03/08/2022	30/01/2023	319,242.15	319,242.15	OBRA	1.00	
2022-0070	RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN CALLES DE LA COLONIA BOSQUES DE BELLAVISTA, EN LA DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ (PRIMERA ETAPA)	BOSQUES DE BELLAVISTA	83%	07/11/2022	23/04/2023	83%	19/12/2022		13,802,251.06	7,909,365.52	OBRA	1.00	
2022-0072	INFRAESTRUCTURA, CÁRCAMO PLUVIAL Y RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD EN CALLE INVIERNO, DE PORVENIR A EPIGMENIO GONZÁLEZ	PORVENIR	100%	75/08/2022	11/01/2023	100%	23/11/2022		2,228,558.24		OBRA	1.00	
2022-0074	CÁRCAMO DE BOMBEO EN COL. MAGISTERIAL	MAGISTERIAL	74%	11/08/2022	25/01/2023	65%	05/10/2022		9,449,714.50	6,160,244.74	OBRA	1.00	
2022-0087	RECONSTRUCCION DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA EN VARIAS CALLES DE LAS COLONIAS CONSTITUYENTES FOVISSSTE Y LA FLORIDA	CENTRO HISTORICO	92%	24/10/2022	12/02/2023	44%	09/12/2022		20,066,693.27	8,857,729.61	OBRA	1.00	
2022-0089	DIQUE DE REGULACIÓN PLUVIAL PARA BORDO "EL CUATE 2", COLONIA MENCHACA	MENCHACA	100%	11/08/2022	25/01/2023	100%	16/12/2022	22/05/2023	9,996,718.53	9,996,718.53	OBRA	1.00	
2022-0090	CENTRO INTEGRAL DE DESARROLLO BOTSÍ, CERRITO COLORADO	CERRITO COLORADO	100%	11/08/2022	22/03/2023	62%	09/08/2022		7,299,957.63	4,490,322.19	OBRA	1.00	
2022-0091	ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN PARQUE SOMBRERETE (PRIMERA ETAPA)	ALTOS DE SAN PABLO	99%	24/10/2022	12/03/2023	59%	16/12/2022		22,746,453.15	13,355,897.09	OBRA	1.00	
2022-0097	CÁRCAMO DE BOMBEO EN CALLE ART. 27 CONSTITUCIONAL, COL. CASA BLANCA	CASA BLANCA	100%	11/08/2022	30/11/2022	63%	15/08/2022		15,834,135.75	9,975,486.43	OBRA	1.00	
2022-0098	COMPLEJO DINÁMICO (PRIMERA ETAPA)	SAN PEDRITO PEÑUELAS	85%	14/07/2022	28/12/2022	31%	17/10/2022		28,435,472.02	8,740,824.27	OBRA	1.00	
2022-0100	HOMBRO Y ANDADOR EN DREN CIMATARIO II, DE AV. DEL PARQUE AL LÍMITE MUNICIPAL	JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	100%	24/10/2022	12/02/2023	100%	07/12/2022	05/04/2023	3,658,695.08	3,658,695.08	OBRA	1.00	
2022-0108	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES EN HUERTAS LA JOYA	HUERTAS LA JOYA	100%	29/07/2022	20/10/2022	65%	28/10/2022		4,913,223.49	3,180,214.28	OBRA	1.00	
2022-0112	MANTENIMIENTO EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 36.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	20/07/2022	08/11/2022	100%	18/07/2022	02/03/2023	35,876,758.53	35,876,758.53	OBRA	1.00	
2022-0118	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	VILLAS DEL SOL	99%	24/10/2022	12/02/2023	89%	29/11/2022		4,492,644.17	3,980,268.81	OBRA	1.00	
2022-0120	REHABILITACIÓN DE VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA EN CALLES DE LA COL. PRADOS DEL RINCÓN (PRIMERA SECCIÓN)	PRADOS DEL RINCÓN	100%	11/08/2022	02/11/2022	100%	07/10/2022	16/02/2023	6,042,436.93	6,042,436.93	OBRA	1.00	
2022-0121	REHABILITACIÓN DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE TLACAEAL ESQ. PORVENIR, COL. TLANESE	TLANESE	89%	24/10/2022	12/02/2023	5%	07/12/2022		1,549,806.39	73,934.69	OBRA	1.00	
2022-0125	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LAS CALLES HERMENEGILDO GALEANA Y VICENTE GUERRERO EN LOS TRAMOS FALTANTES COLONIA CENTRO DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	CENTRO	6.5%	28/07/2022	21/09/2022	0%			1,752,031.69		OBRA	1.00	
2022-0127	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD, QUERÉTARO, QRO. (PRIMERA ETAPA)	EJIDO SAN PABLO	100%	29/07/2022	17/11/2022	78%	21/10/2022		305,971,813.84	237,242,118.99	OBRA	1.00	
2022-0132	CONSTRUCCIÓN PSV PROL. BERNARDO QUINTANA SAN PEDRO MÁRTIR	SAN PEDRO MARTIR	94%	26/08/2022	09/02/2023	85%	06/10/2022		281,913,788.67	240,208,267.77	OBRA	1.00	
2022-0142	MANTENIMIENTO EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 39.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	96.40%	24/10/2022	12/02/2023	96%	16/12/2022		31,985,193.85	30,836,341.25	OBRA	1.00	
2022-0145	ADECUACIÓN GEOMÉTRICA A INTERSECCIONES CON LINEAMIENTOS DE ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN LAS INTERSECCIONES DE AV. IGNACIO ZARAGOZA CON CIRCUVALACIÓN, COLÓN Y TECNOLÓGICO.	CENTRO HISTORICO	100%	24/10/2022	12/03/2023	89%	20/12/2022		14,691,668.06	13,031,552.29	OBRA	1.00	
2022-0146	MANTENIMIENTO EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 38.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	97%	24/10/2022	12/02/2023	75%	20/12/2022		18,410,986.06	13,718,793.79	OBRA	1.00	
2022-0147	RED DE CARRILES DE BICICLETA EN COLONIA EL JACAL	EL JACAL	80%	24/10/2022	12/02/2023	49%	14/12/2022		11,026,077.91	5,363,302.54	OBRA	1.00	
2022-0149	COMPLEMENTO DEL DREN PLUVIAL SANTA ROSA JAUREGUI	EL PEDREGAL	100%	24/10/2022	07/05/2023	99%	14/12/2022		12,842,787.71	12,757,542.46	OBRA	1.00	
2022-0150	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, DESDE CALLE MOCTEZUMA HASTA SU CONEXIÓN CON AV. PALMA CYCA, EL SALITRE	SALITRE	83%	24/10/2022	04/06/2023	55%	23/12/2022		7,454,741.13	4,133,185.22	OBRA	1.00	
2022-0151	REUBICACIÓN DE LÍNEA DE ALTA TENSIÓN 135 KV Y LÍNEA DE AGUA POTABLE EN PREDIO UBICADO EN AV. PIE DE LA CUESTA ESQUINA CALLE EURÍPIDES	SAN PEDRITO PEÑUELAS	90%	24/10/2022	09/04/2023	28%	29/11/2022		11,179,031.31	3,109,271.60	OBRA	1.00	



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
AL 31 DE MAYO 2023

PERIODO: MAYO 2023		DIRECTO 2022										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN				
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2022-0152	AMPLIACIÓN DE CARRIL EN CALZADA DE LOS ARCOS PARA LA INCORPORACIÓN A BOULEVARD BERNARDO QUINTANA	CARRETAS	100%	12/10/2022	06/12/2022	0%	-	-	704,776.85	-	OBRA	1.00
2022-0153	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO DE REBOMBEO SANITARIO ACCESO A CAMINO DE MONTENEGRO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI	SANTA ROSA JÁUREGUI	50%	24/10/2022	15/01/2023	0%	09/03/2023	-	1,647,260.17	-	OBRA	1.00
2022-0154	CÁRCAMO PLUVIAL EN COLONIA INDUSTRIAL	INDUSTRIAL	91%	24/10/2022	12/03/2023	43%	16/02/2023	-	4,625,851.19	1,970,989.35	OBRA	1.00
2022-0155	MANTENIMIENTO DE PUENTES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	24/10/2022	12/02/2023	100%	05/12/2022	02/03/2023	1,996,886.18	1,996,886.18	OBRA	1.00
2022-0156	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL EN AV. PIRINEOS DE ACCESO 3 A AV. REVOLUCION	ZONA INDUSTRIAL BENITO JUAREZ	100%	24/10/2022	15/01/2023	75%	20/12/2022	-	2,096,621.27	1,573,003.29	OBRA	1.00
2022-0167	OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL DREN PLUVIAL BOLAÑOS Y CUERPOS CONTIGUOS EN EL TRAMO DE CALLE INVIERNO A FELIPE ANGELES	SAN PABLO TECNOLOGICO	95%	09/12/2022	30/03/2023	76%	23/02/2023	-	15,179,611.73	11,556,523.78	OBRA	1.00
2023-0001	CONEXIÓN PALMA CYCA-FRAY JUNIPERO SERRA	EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	46%	15/12/2022	26/04/2023	22%	09/02/2023	-	99,820,325.30	22,000,922.29	OBRA	1.00
2023-0003	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INNOVACION Y CREATIVIDAD, QUERÉTARO, ORO. (SEGUNDA ETAPA)	EJIDO SAN PABLO	16%	14/04/2023	31/08/2023	0%	-	-	100,000,000.00	-	OBRA	1.00
2023-0012	MANTENIMIENTO EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 41	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	1.5%	19/05/2023	09/11/2023	0%	-	-	49,750,127.43	-	OBRA	1.00
2023-0014	CONSTRUCCIÓN DE CONEXION VIAL DE CALLE HIDALGO CON CIRCUITO MERLOT EN LA COL. SAN PEDRO MARTIR, DEL. FELIX OSORES SOTOMAYOR	SAN PEDRO MARTIR	20%	19/05/2023	15/06/2023	0%	-	-	359,388.26	-	OBRA	1.00
2023-0028	RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA EN CALLES DE LA COL. SAN ANTONIO DE LA PUNTA, DEL. FELIPE CARRILLO PUERTO (PRIMERA ETAPA)	FELIPE CARRILLO PUERTO	0%	-	-	0%	-	-	4,413,310.54	-	OBRA	1.00
2023-0046	URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA EN COLONIA LAS PUERTAS, DEL. FELIX OSORES SOTOMAYOR	LAS PUERTAS	0%	-	-	0%	-	-	23,778,734.16	-	OBRA	1.00
DIRECTO 2022									1,160,121,729.50	722,116,839.65		


LIC FRANCISCO JOSE MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS


LIC. BRIANA LÓPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

*En atención a la información financiera

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
AL 31 DE MAYO 2023

PERIODO: MAYO 2023		DIRECTO 2023										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION			METAS	
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO		FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA			
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2023-0001	CONEXION PALMA CYCA-FRAY JUNIPERO SERRA	EPIGMENIO GONZALEZ FLORES	46%	15/12/2022	26/04/2023	90%	09/02/2023	-	100,000,000.00	90,039,318.98	OBRA	1.00
2023-0002	MANTENIMIENTO EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 40	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	92%	15/12/2022	27/07/2023	97%	11/01/2023	-	197,552,427.02	191,182,865.09	OBRA	1.00
2023-0003	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INNOVACION Y CREATIVIDAD, QUERÉTARO, ORO. (SEGUNDA ETAPA)	EJIDO SAN PABLO	16%	14/04/2023	31/08/2023	0%	-	-	199,999,991.30	-	OBRA	1.00
2023-0004	MANTENIMIENTO VIAL A CARRETERA FEDERAL 57 POR CONVENIO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	34.5%	26/04/2023	17/07/2023	0%	-	-	9,199,490.61	-	OBRA	1.00
2023-0005	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE GEOTÉCNIA PARA PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO (POA 2023)	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	0%	17/04/2023	24/12/2023	0%	-	-	1,984,918.71	-	ESTUDIOS	1.00
2023-0006	ESTUDIO, DISEÑO Y PROYECTO EJECUTIVO DE PRESAS DE GAVIONES EN LA CUENCA DE EL SALITRE	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	0%	12/05/2023	06/07/2023	0%	-	-	294,001.40	-	ESTUDIOS	1.00
2023-0007	ELABORACIÓN DE PROYECTOS ESTRUCTURALES Y FIRMAS RESPONSIVAS PARA PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO (POA 2023)	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	0%	10/05/2023	21/12/2023	0%	-	-	1,803,850.25	-	ESTUDIOS	1.00
2023-0008	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE TOPOGRAFIA PARA PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO (POA 2023)	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	0%	17/04/2023	24/12/2023	0%	-	-	1,895,553.25	-	ESTUDIOS	1.00
2023-0009	ESTUDIO HIDROLÓGICO Y DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL EN LA ZONA NORPONIENTE DE LA CIUDAD DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	0%	12/05/2023	31/08/2023	0%	-	-	1,980,087.24	-	ESTUDIOS	1.00
2023-0011	CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SEGURIDAD TACTICA CANINA, K9 JURIQUILLA	JURIQUILLA	0%	02/06/2023	28/09/2023	0%	-	-	19,540,027.06	-	OBRA	1.00
2023-0013	BACHEO EMERGENTE	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	0%	02/06/2023	11/01/2024	0%	-	-	9,507,059.42	-	OBRA	1.00
2023-0014	CONSTRUCCION DE CONEXION VIAL DE CALLE HIDALGO CON CIRCUITO MERLOT EN LA COL. SAN PEDRO MARTIR, DEL FELIX OSORES SOTOMAYOR	SAN PEDRO MARTIR	20%	-	-	0%	-	-	995,876.88	-	OBRA	1.00
2023-0041	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EXPLANADA DE CALLE CUICATECOS, CERRITO COLORADO, DEL FELIX OSORES SOTOMAYOR	CERRITO COLORADO	0%	19/05/2023	15/06/2023	0%	-	-	2,627,195.43	-	OBRA	1.00
2023-0042	RENOVACION Y COMPLEMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (CUARTA ETAPA)	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	0%	-	-	0%	-	-	49,999,548.54	-	OBRA	1.00
2023-0045	REHABILITACION Y COMPLEMENTO DE PARQUE LINEAL EN AV. PASEO DE LA CONSTITUCION, DEL EPIGMENIO GONZALEZ FLORES	EPIGMENIO GONZALEZ FLORES	0%	-	-	0%	-	-	49,999,999.62	-	OBRA	1.00
DIRECTO 2023									647,380,026.73	281,222,184.07		

LIC FRANCISCO JOSE MARTINEZ DOMINGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

ARO ORIANA LOPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

*En atención a la información financiera

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentado por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF

*En atención a la información de avances físico



PERIODO: MAYO 2023		FISM 2023											
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN					
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2023-0015	CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS EN CECYTEQ PLANTEL MONTENEGRO, FRACCIONAMIENTO HACIENDA SANTA ROSA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI.	HACIENDA SANTA ROSA	15%	12/05/2023	31/08/2023	0%	-	-	1,588,987.95	-	OBRA	1.00	
2023-0016	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y REHABILITACIÓN DE PLAZA CIVICA EN PRIMARIA FRANCISCO I, MADERO JOSÉ MA, PINO SUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE LA VERSOLLILLA, DELEGACION SANTA ROSA JÁUREGUI.	LA VERSOLLILLA	0%	02/06/2023	24/08/2023	0%	-	-	2,679,127.96	-	OBRA	1.00	
2023-0017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE CALLES CERRADA ABEDULES, CERRADA EBANOS, CERRADA FRAMBOYANES, CERRADA ÁLAMOS, CERRADA BOSQUE NACIONAL, CERRADA CAOBAS Y CERRADA ENCINOS, COLONIA RINCÓN DEL CIMATARIO, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ.	RINCÓN DEL CIMATARIO	0%	02/06/2023	19/10/2023	0%	-	-	9,621,730.75	-	OBRA	1.00	
2023-0018	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA EN PREESCOLAR KOCHICALLI, EN LA COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, DELEGACION JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ.	LOMAS DE CASA BLANCA	2.0%	19/05/2023	10/08/2023	0%	-	-	419,598.98	-	OBRA	1.00	
2023-0019	CONSTRUCCIÓN RED DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN CALLE SANTIAGO DE PAPASQUIARO, ENTRE CALLES SANTIAGO DE COMPOSTELA Y SANTIAGO TIANGUISTENGO, COLONIA FRATERNIDAD DE SANTIAGO, DELEGACION JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ.	FRATERNIDAD DE SANTIAGO	0%	02/06/2023	24/08/2023	0%	-	-	2,499,838.69	-	OBRA	1.00	
2023-0020	MANTENIMIENTO DE AULAS EN PRIMARIA DAMIÁN CARMONA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUELITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI.	SAN MIGUELITO	15%	19/05/2023	10/08/2023	0%	-	-	1,944,632.64	-	OBRA	1.00	
2023-0021	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE CALLE HACIENDA LA SOLANA, ENTRE HACIENDA LA PURÍSIMA Y HACIENDA LLANO DE LA ROCHERA, LOCALIDAD SAN MIGUELITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI.	SAN MIGUELITO	23%	12/05/2023	03/08/2023	0%	-	-	1,733,010.48	-	OBRA	1.00	
2023-0022	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN CECYTEQ 8 PLANTEL MENCHACA, EN LA COLONIA RANCHO QUEMADO, DELEGACIÓN EPIGMEINIO GONZÁLEZ FLORES.	RANCHO QUEMADO	0%	02/06/2023	21/09/2023	0%	-	-	5,273,859.22	-	OBRA	1.00	
2023-0023	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO LONARIA Y REHABILITACIÓN DE PLAZA CIVICA EN PREESCOLAR LAURO AGUIRRE, EN LA COLONIA VISTAS DEL CIMATARIO, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ.	VISTAS DEL CIMATARIO	2%	19/05/2023	10/08/2023	0%	-	-	1,799,978.09	-	OBRA	1.00	
2023-0024	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE CALLE IGNACIO GALVÁN DE J, LUZ MENDOZA A LA LADERA, COLONIA 2 DE ABRIL, DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO.	2 DE ABRIL	1%	26/05/2023	17/08/2023	0%	-	-	1,249,883.15	-	OBRA	1.00	
2023-0025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ENTRE FRANCISCO I, MADERO Y JOSÉ MARÍA MORELOS, LOCALIDAD LA GOTERA, DELEGACION SANTA ROSA JÁUREGUI.	LA GOTERA	0%	-	-	0%	-	-	4,133,302.66	-	OBRA	1.00	
2023-0026	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA, DE GENERAL ARTEAGA A CRISTOBAL COLÓN, LOCALIDAD PIE DE GALLO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI.	PIE DE GALLO	0%	-	-	0%	-	-	4,638,077.64	-	OBRA	1.00	



PERIODO: MAYO 2023		FISM 2023											
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN					
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2023-0027	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE PROLONGACIÓN CANOAS, ENTRE AVENIDA DEL FERROCARRIL HASTA 130 METROS AL NORTE, AVENIDA DEL FERROCARRIL, ENTRE PROLONGACIÓN CANOAS Y EDUARDO LUQUE, CALLE EDUARDO LUQUE, ENTRE AVENIDA DEL FERROCARRIL HASTA 35 METROS AL NORTE, COLONIA LA ESTACIÓN, DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO.	LA ESTACION	0%			0%			5,130,006.32		OBRA	1.00	
2023-0029	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE CALLE JACARANDAS, ENTRE LAS ROSAS Y PRIV, JACARANDAS, LOCALIDAD LA CRUZ, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	LA CRUZ	0%			0%			3,848,814.14		OBRA	1.00	
2023-0030	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE CALLES, RIO ACTOPAN, DE RÍO NAUTLA A RÍO SAN PEDRO, CALLE RÍO HONDO, DE RÍO SAN PEDRO A CARRETERA A CHICHIMEQUILLAS Y SU CONEXIÓN CON CALLE RÍO CULIACÁN, COLONIA MENCHACA, DELEGACIÓN EPIGIMENIO GONZALEZ FLORES.	MENCHACA	0%			0%			8,007,786.31		OBRA	1.00	
2023-0031	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE CALLES ALBORADA, AURORA, ANOCHECER, FUENTES, AMANECER Y OCASO, COLONIA ALBORADA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO.	ALBORADA	0%			0%			7,277,463.51		OBRA	1.00	
2023-0032	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE CALLE FRANCISCO J. MADERO, ENTRE IGNACIO ZARAGOZA E IGNACIO PÉREZ, LOCALIDAD PIE DE GALLO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	PIE DE GALLO	5%	26/05/2023	20/07/2023	0%			1,001,029.40		OBRA	1.00	
2023-0033	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE CALLE FRANCISCO J. MADERO, ENTRE NIÑOS HÉROES E IGNACIO PÉREZ, LOCALIDAD PIE DE GALLO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	PIE DE GALLO	0%			0%			2,554,484.84		OBRA	1.00	
2023-0034	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE DE CALLE CERRO DE SANGREMAL, ENTRE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ Y CERRO DEL TAMBOR, CALLE CERRO DEL CIMATARIO, ENTRE CERRO DE LA CRUZ Y MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, COLONIA AMPLIACIÓN LOMA BONITA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR.	AMPLIACION LOMA BONITA	0%			0%			6,092,894.54		OBRA	1.00	
2023-0035	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE CALLE CLAVEL, DE 20 DE NOVIEMBRE A FRANCISCO J. MADERO, LOCALIDAD SANTA ROSA JAUREGUI, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	SANTA ROSA JAUREGUI	0%			0%			5,681,539.61		OBRA	1.00	
2023-0036	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CONTINUACIÓN DE LA CALLE IGNACIO LOPEZ RAYÓN HASTA NIÑOS HÉROES, LOCALIDAD PIE DE GALLO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	PIE DE GALLO	5%	26/05/2023	20/07/2023	0%			1,197,602.80		OBRA	1.00	
2023-0037	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE DE PROLONGACIÓN COLOMBIA, DE LAS TORRES A AVENIDA 4, COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ.	FIDEL VELÁZQUEZ	1%	26/05/2023	17/08/2023	0%			2,349,656.15		OBRA	1.00	



PERIODO: MAYO 2023		FISM 2023											
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN					
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2023-0038	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE CALLES FELIPE RIVERA Y DEMETRIO LOPEZ, COLONIA REFORMA AGRARIA, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ.	REFORMA AGRARIA	0%			0%			4,461,919.84		OBRA	1.00	
2023-0039	CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO DE ANDADOR UNIÓN OBRERA, ENTRE CALLE LA CRUZ Y ANDADOR DR. JOSÉ SIURDE, COLONIA RANCHO NUEVO MORELOS, DELEGACIÓN VILLA CAJETANO RUBIO.	RANCHO NUEVO MORELOS	0%	26/05/2023	17/08/2023	0%			849,802.35		OBRA	1.00	
2023-0040	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE CALLES MAGDALENA DE KINO, VIRGINIA FÁBREGAS Y ARMIDA OFELIA MURRIETA, COLONIA LUIS DONALDO COLDSIO, DELEGACIÓN FÉLIX OSÓRES SOTOMAYOR.	LUIS DONALDO COLDSIO	0%			0%			4,163,868.36		OBRA	1.00	
2023-0043	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE CALLE 39, ENTRE AVENIDA 26 Y AVENIDA 28, COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ.	LOMAS DE CASA BLANCA	0%						2,767,765.58		OBRA	1.00	
2023-0044	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO, DESDE BORDO EL SALITRE, HASTA SU CONEXIÓN CON PALMA CYCA, VARIAS COLONIAS, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES.	EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	0%						5,639,718.68		OBRA	1.00	
FISM 2023									99,606,380.64				

LIC FRANCISCO JOSE MARTINEZ DOMINGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

ARO. BRIAN LOPEZ CASTILLO
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

*En atención a la información financiera

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF

*En atención a la información de avances físicos

AVANCE FISICO FINANCIERO

FECHA:
AL 31 DE MAYO 2023

PERIODO: MAYO 2023		FORTAMUN 2023										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FISICO FINANCIERO					INVERSIÓN					
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO		FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2023-0010	SUBCOMANDANCIA JURIQUELLA	JURIQUELLA	1%	19/05/2023	28/09/2023	0%	-	-	46,995,120.13	-	OBRA	1.00
FORTAMUN 2023									46,995,120.13	-		



LIC. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS



LIC. ARIANA LÓPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

*En atención a la información financiera

*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SE

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
AL 31 DE MAYO 2023

PERIODO: MAYO 2023		GEQ 290 ISN 2021											
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2022-0028	REHABILITACION DE RED ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLE MAR MEDITERRÁNEO, COL. LAS HADAS	LAS HADAS	100%	17/06/2022	06/10/2022	100%	20/06/2022	22/03/2023	357,058.15	357,058.15	OBRA	1.00	
2021-0129	URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA CALLE JOSE MA. PINO SUÁREZ DE IGNACIO PÉREZ A AV. TECNOLÓGICO, COLONIA CENTRO, DELEGACION CENTRO HISTORICO	CENTRO HISTORICO	100%	18/11/2021	09/03/2022	100%	22/12/2021	05/04/2023	35,891.09	35,891.09	OBRA	1.00	
2023-0014	CONSTRUCCION DE CONEXIÓN VIAL DE CALLE HIDALGO CON CIRCUITO MERLOT EN LA COL. SAN PEDRO MÁRTIR, DEL. FELIX OSORES SOTOMAYOR	SAN PEDRO MÁRTIR	20%	19/05/2023	15/06/2023	0%	-	-	363.15	-	OBRA	1.00	
GEQ 290 ISN 2021									282,032,143.75	282,031,780.60			


LIC. FRANCISCO JOSE MARTINEZ DOMINGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

*En atención a la información financiera


ARQ. ORIANA LOPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALES

*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
AL 31 DE MAYO 2023

PERIODO: MAYO 2023		GEQ 115 ISN 2021											
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2022-0028	REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN CALLE MAR MEDITERRÁNEO, COL. LAS HADAS	LAS HADAS	100%	17/06/2022	06/10/2022	100%	20/06/2022	22/03/2023	1,434,154.65	1,434,154.65	OBRA	1.00	
2021-0129	URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA CALLE JOSÉ MA. PINO SUÁREZ DE IGNACIO PÉREZ A AV. TECNOLÓGICO, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTÓRICO	100%	18/11/2021	09/03/2022	100%	22/12/2021	05/04/2023	182,226.56	182,226.56	OBRA	1.00	
2023-0014	CONSTRUCCIÓN DE CONEXIÓN VIAL DE CALLE HIDALGO CON CIRCUITO MERLOT EN LA COL. SAN PEDRO MÁRTIR, DEL. FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	SAN PEDRO MÁRTIR	20%	19/05/2023	15/06/2023	0%			12,219.23		OBRA	1.00	
GEQ 115 ISN 2021									1,628,600.44	1,616,381.21			

LIC. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

*En atención a la información financiera

ARQ. ORIANA LÓPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALES

*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionada por la SF.



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:
AL 31 DE MAYO 2023

PERIODO: MAYO 2023		GEQ 99.8 ISN 2021											
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2021-0129	URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA CALLE JOSÉ MA. PINO SUÁREZ DE IGNACIO PÉREZ A AV. TECNOLÓGICO, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTORICO	100%	18/11/2021	09/03/2022	100%	22/12/2021	05/04/2023	18,736,092.61	18,736,092.61	OBRA	1.00	
2022-0028	REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN CALLE MAR MEDITERRÁNEO, COL. LAS HADAS	LAS HADAS	100%	17/06/2022	06/10/2022	100%	20/06/2022	22/03/2023	1,878,175.53	1,878,175.53	OBRA	1.00	
2023-0014	CONSTRUCCIÓN DE CONEXIÓN VIAL DE CALLE HIDALGO CON CIRCUITO MERLOT EN LA COL. SAN PEDRO MÁRTIR, DEL. FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	SAN PEDRO MARTIR	20%	19/05/2023	15/06/2023	0%	-	-	945,486.42	-	OBRA	1.00	
GEQ 99.8 ISN 2021									21,559,754.56	20,614,268.14			


LIC. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

*En atención a la información financiera


ARQ. ORIANA LÓPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALES

*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF