



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA: 31 OCTUBRE 2023

PERIODO:	OCTUBRE 2023	DIRECTO 2018											
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN					
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2022-0100	HOMBRO Y ANDADOR EN DREN CIMATARIO II, DE AV. DEL PARQUE AL LIMITE MUNICIPAL	JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	100%	24/10/2022	12/02/2023	100%	07/12/2022	05/04/2023	215,784.45	215,784.45	OBRA	1.00	
2022-0149	COMPLEMENTO DEL DREN PLUVIAL SANTA ROSA JÁUREGUI	EL PEDREGAL	100%	24/10/2022	07/05/2023	100%	26/10/2022	22/06/2023	102,078.45	102,078.45	OBRA	1.00	
DIRECTO 2018									317,862.90	317,862.90			


LIC. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

*En atención a la información financiera


ARQ. ORIANA LÓPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA: 31 OCTUBRE 2023

PERIODO:	OCTUBRE 2023	DIRECTO 2019											
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2022-0100	HOMBRO Y ANDADOR EN DREN CIMATARIO II, DE AV. DEL PARQUE AL LÍMITE MUNICIPAL	JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	100%	24/10/2022	12/02/2023	100%	07/12/2022	05/04/2023	1,601,570.56	1,601,570.56	OBRA	1.00	
2023-0028	RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA EN CALLES DE LA COL. SAN ANTONIO DE LA PUNTA, DEL. FELIPE CARRILLO PUERTO (PRIMERA ETAPA)	SAN ANTONIO DE LA PUNTA	85%	09/06/2023	26/10/2023	100%	11/08/2023	-	430,112.67	430,112.67	OBRA	1.00	
DIRECTO 2019									2,031,683.23	2,031,683.23			


LIC. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

*En atención a la información financiera


ARQ. ORIANA LOPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

*En atención a la información de avances físico


"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA: 31 OCTUBRE 2023

PERIODO: OCTUBRE 2023		DIRECTO 2020										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2015-0133	ESTRUCTURA Y CUBIERTA PARA EL LIENZO CHARRO MUNICIPAL, PARQUE BICENTENARIO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI, (PROYECTO INTEGRAL)	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	27/04/2015	21/08/2015	0%	27/04/2015	-	5,990,728.78	-	OBRA	1.00
2019-0178	DREN PLUVIAL SANTA ROSA JÁUREGUI, DELEGACION SANTA ROSA JÁUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	84%	24/03/2020	08/09/2020	48%	13/04/2020	-	9,045,822.41	4,297,630.50	OBRA	1.00
2020-0006	TROTAPISTA - PROYECTO	CENTRO HISTORICO	99.6%	23/10/2020	12/03/2021	82%	18/12/2020	-	5,116,228.79	4,175,418.41	PROYECTO	1.00
2020-0032	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN COL. 15 DE MAYO	15 MAYO	100%	24/08/2020	14/12/2020	51%	30/10/2020	-	5,341,183.54	2,744,634.25	OBRA	1.00
2020-0033	INFRAESTRUCTURA INVIERNO Y JIMÉNEZ	EL TEPETATE	100%	04/05/2020	19/10/2020	100%	14/07/2020	26/05/2023	21,358,738.87	21,358,738.87	OBRA	1.00
2020-0102	REHABILITACIÓN DE CANCHAS EN PARQUE UBICADO EN CALLE AGAVE ESQ. CHICHIMECAS, COL. CERRITO COLORADO	CERRITO COLORADO	64%	24/08/2020	19/10/2020	0%	15/10/2020	-	1,488,227.82	-	OBRA	1.00
2020-0155	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO, PLAZA Y REHABILITACIÓN DE MERCADO LOMAS DE CASA BLANCA	LOMAS DE CASA BLANCA	100%	23/11/2020	30/04/2021	100%	28/12/2020	11/05/2023	108,984,991.25	108,984,991.25	OBRA	1.00
2022-0045	ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN INMUEBLE DE CALLE METEORITO ESQ. CRÁTER, COL. UNIVERSO 2000	UNIVERSO 2000	100%	01/09/2022	21/12/2022	0%	23/03/2023	-	12,442.95	-	HAB	529.00
2022-0100	HOMBRO Y ANDADOR EN DREN CIMATARIO II, DE AV. DEL PARQUE AL LÍMITE MUNICIPAL	JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	100%	24/10/2022	12/02/2023	100%	07/12/2022	05/04/2023	546,493.09	546,493.09	OBRA	1.00
2022-0110	REMEDIACIÓN DE ÁREA DE PAGO DE MULTAS EN SEGURIDAD PÚBLICA	DESARROLLO SAN PABLO	100%	25/08/2022	19/10/2022	100%	31/10/2022	-	53,838.60	53,838.60	OBRA	1.00
2022-0132	CONSTRUCCIÓN PSV PROL. BERNARDO QUINTANA SAN PEDRO MÁRTIR	SAN PEDRO MÁRTIR	100%	26/08/2022	22/08/2022	100%	09/02/2023	-	4,855,316.54	4,855,316.54	OBRA	1.00
2022-0149	COMPLEMENTO DEL DREN PLUVIAL SANTA ROSA JÁUREGUI	EL PEDREGAL	100%	24/10/2022	07/05/2023	100%	14/12/2022	22/06/2023	1,635,553.98	1,635,553.98	OBRA	1.00
2022-0152	AMPLIACIÓN DE CARRIL EN CALZADA DE LOS ARCOS PARA LA INCORPORACIÓN A BOULEVARD BERNARDO QUINTANA	CARRETAS	100%	12/10/2022	06/12/2022	0%	-	-	497,862.90	-	OBRA	1.00
2023-0028	RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA EN CALLES DE LA COL. SAN ANTONIO DE LA PUNTA, DEL FELIPE CARRILLO PUERTO (PRIMERA ETAPA)	SAN ANTONIO DE LA PUNTA	85%	09/06/2023	26/10/2023	4%	11/08/2023	-	7,366,110.17	258,337.88	OBRA	1.00
2023-0073	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS Y DISEÑOS DE PAVIMENTOS PARA OBRAS VIALES DE LA ZONA NORPONIENTE DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	0%	12/09/2023	22/04/2024	0%	-	-	479,824.78	-	OBRA	1.00





AVANCE FÍSICO FINANCIERO


FECHA: 31 OCTUBRE 2023

PERIODO: OCTUBRE 2023		DIRECTO 2020										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSIÓN					
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO		FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2023-0076	OBRAS EMERGENTES POR CONTIGENCIAS EN DREN BOLAÑOS	CENTRO HISTORICO	40%	22/08/2023	08/01/2024	30%	12/10/2023	-	8,050,417.12	2,376,075.68	METROS LINEALES	700.00
DIRECTO 2020									160,823,781.59	151,287,029.05		



LIC. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

*En atención a la información financiera



ARQ. ORIANA LOPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respecto al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA: 31 OCTUBRE 2023


PERIODO: OCTUBRE 2023		DIRECTO 2021											
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2021-0141	ESTUDIO HIDROLÓGICO Y DISEÑO DE REGULACIÓN PLUVIAL PARA LA OBRA "CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA"	EJIDO SAN PABLO	100%	03/01/2022	27/03/2022	100%	23/12/2022	27/07/2023	799,073.16	799,073.16	OBRA	1.00	
2022-0001	SALÓN DE USOS MÚLTIPLES PARA ADULTOS MAYORES, QUINTAS DEL MARQUÉS	QUINTAS DEL MARQUES	100%	19/04/2022	03/10/2022	100%	08/06/2022	23/02/2023	7,785,429.52	7,785,429.52	OBRA	1.00	
2022-0002	ELABORACIÓN DE PROYECTOS ESTRUCTURALES Y FIRMAS RESPONSIVAS PARA PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	74%	25/04/2022	26/03/2023	74%	08/06/2022	-	1,825,167.23	1,350,913.03	OBRA	1.00	
2022-0003	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE TOPOGRAFÍA PARA PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	16/03/2022	17/01/2023	100%	08/06/2022	23/03/2023	1,898,548.03	1,898,548.03	OBRA	1.00	
2022-0004	AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LOMAS DEL TEPEYAC	LOMAS DEL TEPEYAC	100%	19/04/2022	11/07/2022	100%	23/05/2022	26/01/2023	7,481,556.69	7,481,556.69	OBRA	1.00	
2022-0006	TRABAJOS ADICIONALES DE CENTRO CULTURAL EPIGMENIO GONZÁLEZ	UNIDAD NACIONAL	100%	19/04/2022	31/10/2022	100%	16/05/2022	30/06/2023	9,723,927.24	9,723,927.24	OBRA	1.00	
2022-0013	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN POLIDEPORTIVO SAN PEDRO MÁRTIR	SAN PEDRO MARTIR	100%	16/05/2022	02/10/2022	90%	13/06/2022	-	14,994,561.17	13,501,758.71	OBRA	1.00	
2022-0014	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE GEOTÉCNIA PARA PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	25/04/2022	26/03/2023	100%	13/06/2022	16/02/2023	1,926,461.65	1,926,461.65	OBRA	1.00	
2022-0015	OBRA COMPLEMENTARIA PALMA CYCA (DE PALMA COCOTERA A ANILLO VIAL FRAY JUNÍPERO SERRA)	MUNICIPIO DE QUERETARO	99%	16/05/2022	25/12/2022	98%	11/05/2022	-	119,424,498.86	117,055,089.85	OBRA	1.00	
2022-0016	RENOVACIÓN Y COMPLEMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO TERCERA ETAPA	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	16/05/2022	30/10/2022	100%	10/05/2022	13/07/2023	58,636,364.21	58,636,364.21	OBRA	1.00	
2022-0018	REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA CENTRO CULTURAL Y SERVICIOS MUNICIPALES EN LA UNIDAD DEPORTIVA LA LAGARTIJA	JURIQUILLA	100%	11/05/2022	02/08/2022	100%	06/05/2022	28/09/2023	4,170,334.66	4,170,334.66	OBRA	1.00	
2022-0022	INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	01/06/2022	23/08/2022	100%	03/06/2022	04/05/2023	4,585,931.38	4,585,931.38	OBRA	1.00	
2022-0024	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA Y TECHUMBRE EN CECYTEQ NO. 11 PLANTEL TINAJA DE LA ESTANCIA	TINAJA DE LA ESTANCIA	100%	01/06/2022	20/09/2022	100%	04/06/2022	22/08/2023	7,114,909.02	7,114,909.02	OBRA	1.00	
2022-0025	CONSTRUCCIÓN CASA DE CULTURA FÉLIX OSORES SOTOMAYOR, ESTACIONAMIENTO Y VIALIDAD (PRIMERA ETAPA)	EX. HDA. SANTA ANA	100%	01/06/2022	15/11/2022	100%	04/06/2022	26/05/2023	10,839,984.17	10,839,984.17	OBRA	1.00	
2022-0032	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE TOPOGRAFÍA PARA PROYECTOS DE OBRA EN ZONA NORPONIENTE EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	16/05/2022	12/06/2022	100%	28/07/2023	28/07/2023	1,925,650.45	1,925,650.45	OBRA	1.00	



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA: 31 OCTUBRE 2023

PERIODO: OCTUBRE 2023		DIRECTO 2021										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2022-0035	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN PRIMARIA VICTOR HERNÁNDEZ COBARRUBIAS	VILLAS DE SANTIAGO	100%	01/06/2022	23/08/2022	100%	04/06/2022	30/01/2023	1,295,447.84	1,295,447.84	OBRA	1.00
2022-0037	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES PARA PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	99%	16/05/2022	16/04/2023	41%	08/12/2022	-	1,770,152.38	732,485.00	OBRA	1.00
2022-0040	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA J, MA, TRUCHUELO	LOMAS DE CASA BLANCA	100%	17/06/2022	01/12/2022	100%	20/06/2022	-	31,930,576.90	31,930,474.79	OBRA	1.00
2022-0043	RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA EN COL. MANSIONES DEL VALLE	MANSIONES DEL VALLE	100%	17/06/2022	09/02/2023	100%	20/06/2022	28/09/2023	34,286,850.40	34,286,850.40	OBRA	1.00
2022-0045	ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN INMUEBLE DE CALLE METEORITO ESQ. CRÁTER, COL. UNIVERSO 2000	UNIVERSO 2000	100%	01/09/2022	21/12/2022	100%	23/03/2023	-	7,988,360.92	7,988,352.08	HAB	529.00
2022-0071	RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA EN COL. ENSUEÑO, SEGUNDA ETAPA	ENSUEÑO	100%	14/07/2022	02/11/2022	100%	28/10/2022	20/07/2023	16,538,631.02	16,538,631.02	OBRA	1.00
2022-0072	INFRAESTRUCTURA, CÁRCAMO PLUVIAL Y RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD EN CALLE INVIERNO, DE PORVENIR A EPIGMENIO GONZÁLEZ	PORVENIR	100%	25/08/2022	11/01/2023	100%	23/11/2022	24/08/2023	23,794,856.14	23,794,856.14	OBRA	1.00
2022-0073	REPARACIÓN DEL PSV FRAY ANTONIO DE MONROY E HIJAR EN FRAY JUNÍPERO SERRA Y ZONA ALEDAÑA	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	01/07/2022	20/10/2022	100%	04/07/2022	22/05/2023	6,335,391.30	6,335,391.30	OBRA	1.00
2022-0081	REHABILITACIÓN DEL COLECTOR SANITARIO Y CAJAS POZOS DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN JURICA	JURICA	99%	01/07/2022	22/09/2022	79%	30/01/2023	-	9,646,923.69	7,641,581.79	OBRA	1.00
2022-0092	ESTUDIO DE TRÁNSITO PARA PUENTES, DISTRIBUIDORES Y/O CONEXIONES VIALES	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	22/07/2022	10/11/2022	100%	25/07/2022	06/07/2023	3,969,602.02	3,969,602.02	OBRA	1.00
2022-0093	ESTUDIO DE COSTO BENEFICIO PARA PUENTES, DISTRIBUIDORES Y/O CONEXIONES VIALES	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	14/07/2022	02/11/2022	100%	17/07/2022	14/07/2023	2,547,476.96	2,547,476.96	OBRA	1.00
2022-0094	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA PUENTES, DISTRIBUIDORES Y/O CONEXIONES VIALES.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	14/07/2022	02/11/2022	100%	17/07/2022	20/07/2023	1,789,017.64	1,789,017.64	OBRA	1.00
2022-0096	REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN CALLES DE LA COLONIA EL PEDREGAL, SANTA ROSA JÁUREGUI	EL PEDREGAL	100%	28/07/2022	21/09/2022	100%	16/02/2023	16/02/2023	388,535.38	388,535.38	OBRA	1.00
2022-0099	RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA EN LA COLONIA PRADOS DEL MIRADOR (PRIMERA ETAPA)	PRADOS DEL MIRADOR	100%	01/09/2022	24/05/2023	100%	14/11/2022	07/09/2023	19,688,730.76	19,688,730.76	OBRA	1.00
2022-0105	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMOS EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	11/08/2022	02/11/2022	100%	11/11/2022	05/10/2023	5,306,325.89	5,306,325.89	OBRA	1.00





AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA: 31 OCTUBRE 2023

PERIODO: OCTUBRE 2023		DIRECTO 2021										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2022-0110	REMODELACIÓN DE ÁREA DE PAGO DE MULTAS EN SEGURIDAD PÚBLICA	DESARROLLO SAN PABLO	100%	25/08/2022	19/10/2022	66%	31/10/2022	-	3,980,189.97	2,607,646.45	OBRA	1.00
2022-0115	URBANIZACIÓN DE CALLES EN LA COL. RANCHO QUEMADO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES (PRIMERA ETAPA)	RANCHO QUEMADO	100%	12/09/2022	26/02/2023	100%	14/11/2022	09/08/2023	10,557,629.93	10,557,629.93	OBRA	1.00
2022-0117	URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE LA COLONIA LOMA BONITA (PRIMERA ETAPA MONTES ESCANDINAVOS)	LOMA BONITA	100%	01/09/2022	21/12/2022	100%	09/12/2022	19/10/2023	28,347,604.31	28,347,604.31	OBRA	1.00
2022-0123	ESTUDIOS HIDROLÓGICOS PARA PUENTES, DISTRIBUIDORES Y/O CONEXIONES VIALES.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	80%	28/07/2022	14/12/2022	50%	21/10/2022	-	885,312.00	442,656.00	OBRA	1.00
2022-0124	ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL PARA PUENTES, DISTRIBUIDORES Y/O CONEXIONES VIALES.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	80%	28/07/2022	14/12/2022	47%	14/11/2022	-	1,071,840.00	502,280.01	OBRA	1.00
2022-0127	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD, QUERÉTARO, QRO. (PRIMERA ETAPA)	EJIDO SAN PABLO	100%	29/07/2022	17/11/2022	100%	21/10/2022	31/07/2023	28,832,536.07	28,832,536.07	OBRA	1.00
2022-0131	REHABILITACIÓN DE CANCHAS EN COL. LOMAS DEL MARQUÉS	LOMAS DEL MARQUES	100%	18/08/2022	14/09/2022	100%	14/11/2022	30/01/2023	1,161,165.45	1,161,165.45	HAB	3,342.00
2022-0132	CONSTRUCCIÓN PSV PROL. BERNARDO QUINTANA SAN PEDRO MÁRTIR	SAN PEDRO MÁRTIR	100%	26/08/2022	09/02/2023	100%	06/10/2022	-	10,567,884.74	10,567,884.74	OBRA	1.00
2022-0087	RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA EN VARIAS CALLES DE LAS COLONIAS CONSTITUYENTES FOVISSSTE Y LA FLORIDA	CENTRO HISTORICO	100%	24/10/2022	12/02/2023	100%	09/11/2022	03/08/2023	993,470.83	993,470.83	OBRA	1.00
2022-0118	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	VILLAS DEL SOL	100%	24/10/2022	12/02/2023	100%	29/11/2022	17/08/2023	1,506,530.79	1,506,530.79	OBRA	1.00
2022-0121	REHABILITACIÓN DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE TLACAEI ESQ. PORVENIR, COL. TLANESE	TLANESE	100%	24/10/2022	12/02/2023	100%	07/12/2022	-	749,842.00	749,842.00	OBRA	1.00
2022-0146	MANTENIMIENTO EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 38.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	24/10/2022	12/02/2023	100%	20/12/2022	22/06/2023	11,994,688.92	11,994,688.92	OBRA	1.00
2022-0149	COMPLEMENTO DEL DREN PLUVIAL SANTA ROSA JÁUREGUI	EL PEDREGAL	100%	24/10/2022	07/05/2023	100%	14/12/2022	22/06/2023	1,356,468.04	1,356,468.04	OBRA	1.00
2022-0150	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, DESDE CALLE MOCTEZUMA HASTA SU CONEXIÓN CON AV. PALMA CYCA, EL SALITRE	SALITRE	100%	24/10/2022	04/06/2023	100%	27/12/2022	14/09/2023	549,999.80	549,999.80	OBRA	1.00
2022-0151	REUBICACIÓN DE LÍNEA DE ALTA TENSIÓN 115 KV Y LÍNEA DE AGUA POTABLE EN PREDIO UBICADO EN AV. PIE DE LA CUESTA ESQUINA CALLE EURÍPIDES	SAN PEDRITO PEÑUELAS	100%	24/10/2022	09/04/2023	100%	29/11/2022	17/08/2023	5,799,789.60	5,799,789.60	OBRA	1.00

77

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

 FECHA: **31 OCTUBRE 2023**

PERIODO: OCTUBRE 2023		DIRECTO 2021											
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN					
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2022-0153	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO DE REBOMBEO SANITARIO ACCESO A CAMINO DE MONTENEGRO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI	SANTA ROSA JÁUREGUI	60%	24/10/2022	15/01/2023	51%	28/10/2022	-	1,159,988.87	596,057.77	OBRA	1.00	
2022-0154	CÁRCAMO PLUVIAL EN COLONIA INDUSTRIAL	INDUSTRIAL	100%	24/10/2022	12/03/2023	100%	28/10/2022	-	3,348,804.74	3,348,804.74	OBRA	1.00	
2022-0155	MANTENIMIENTO DE PUENTES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	24/10/2022	12/02/2023	100%	05/12/2022	02/03/2023	702,406.00	702,406.00	OBRA	1.00	
2022-0156	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL EN AV. PIRINEOS DE ACCESO 3 A AV. REVOLUCIÓN	ZONA INDUSTRIAL BENITO JUÁREZ	100%	24/10/2022	15/01/2023	100%	20/12/2022	15/06/2023	3,703,701.65	3,703,701.65	OBRA	1.00	
2022-0167	OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL DREN PLUVIAL BOLAÑOS Y CUERPOS CONTIGUOS EN EL TRAMO DE CALLE INVIERNO A FELIPE ÁNGELES,	SAN PABLO TECNOLÓGICO	100%	09/12/2022	30/03/2023	100%	16/12/2022	-	818,697.89	818,697.89	OBRA	1.00	
2023-0014	CONSTRUCCIÓN DE CONEXIÓN VIAL DE CALLE HIDALGO CON CIRCUITO MERLOT EN LA COL. SAN PEDRO MÁRTIR, DEL. FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	SAN PEDRO MARTIR	100%	19/05/2023	15/06/2023	0%	28/07/2023	-	63,613.22	-	OBRA	1.00	
2023-0028	RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA EN CALLES DE LA COL. SAN ANTONIO DE LA PUNTA, DEL. FELIPE CARRILLO PUERTO (PRIMERA ETAPA)	SAN ANTONIO DE LA PUNTA	85%	09/06/2023	26/10/2023	2%	17/08/2023	-	3,786,121.13	90,858.06	OBRA	1.00	
2023-0074	CONEXIÓN VIAL CON PROLONGACIÓN BLVD. BERNARDO QUINTANA - FRAY JUNIPERO	MUNICIPIO DE QUERETARO	6%	06/10/2023	21/03/2023	0%	-	-	5,448,488.04	-	OBRA	1.00	
2023-0076	OBRAS EMERGENTES POR CONTIGENCIAS EN DREN BOLAÑOS	CENTRO HISTORICO	40%	21/08/2023	08/01/2024	50%	12/10/2023	-	4,778,770.49	2,376,075.68	OBRA	1.00	
2023-0077	OBRAS EMERGENTES POR CONTIGENCIAS EN VIALIDADES Y DRENES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	30%	22/08/2023	08/01/2024	0%	-	-	2,461,523.00	-	OBRA	1.00	
2023-0080	ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA LA OBRA DEL ESTACIONAMIENTO DEL MERCADO "JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ" DE LA DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	25/08/2023	21/09/2023	100%	26/10/2023	26/10/2023	3,519.06	3,519.06	OBRA	1.00	
2023-0085	COMPLEMENTO PARA LA REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	VILLAS DEL SOL	12%	13/10/2023	04/01/2024	0%	-	-	3,018.09	-	METRO CUADRADO	822.88	
2023-0091	CONSTRUCCIÓN DE BAHÍAS DE ESTACIONAMIENTO EN LA AV. EZEQUIEL MONTES, CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	5%	06/10/2023	21/03/2024	0%	-	-	293,870.70	-	MODULOS	6.00	





AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA: 31 OCTUBRE 2023

PERIODO: OCTUBRE 2023		DIRECTO 2021										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSIÓN					
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO		FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
20223-0095	COMPLEMENTO DE CÁRCAMO PLUVIAL UBICADO EN AV. DE LA POESÍA Y AV. REVOLUCIÓN, COL. PLUTARCO ELÍAS CALLES DEL. FELIPE CARRILLO PUERTO	PLUTARCO ELÍAS CALLES	0%	-	-	0%	-	-	371,589.69	-	METRO LINEAL	1,130.00
DIRECTO 2021									555,708,341.70	530,640,004.57		



LIC. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

*En atención a la información financiera



ARQ. ORIANA LOPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALES

*En atención a la información financiera

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA: **31 OCTUBRE 2023**

PERIODO: OCTUBRE 2023		DIRECTO 2022										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2022-0035	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN PRIMARIA VICTOR HERNÁNDEZ COBARRUBIAS	VILLAS DE SANTIAGO	100%	01/06/2022	23/08/2022	100%	03/08/2022	30/01/2023	319,242.15	319,242.15	OBRA	1.00
2022-0045	ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN INMUEBLE DE CALLE METEORITO ESQ. CRÁTER, COL. UNIVERSO 2000	UNIVERSO 2000	100%	01/09/2022	21/12/2022	57%	23/03/2023		506,750.69	287,380.10	HAB	529.00
2022-0070	RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN CALLES DE LA COLONIA BOSQUES DE BELLAVISTA, EN LA DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ (PRIMERA ETAPA)	BOSQUES DE BELLAVISTA	100%	07/11/2022	23/04/2023	96%	19/12/2022	-	13,802,251.06	13,300,882.56	OBRA	1.00
2022-0072	INFRAESTRUCTURA, CÁRCAMO PLUVIAL Y RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD EN CALLE INVIERNO, DE PORVENIR A EPIGMEÑO GONZÁLEZ	PORVENIR	100%	25/08/2022	11/01/2023	100%	23/11/2022	24/08/2023	2,228,558.24	2,228,558.24	OBRA	1.00
2022-0074	CÁRCAMO DE BOMBEO EN COL. MAGISTERIAL	MAGISTERIAL	74%	11/08/2022	25/01/2023	65%	05/10/2022	-	9,449,714.50	6,160,244.74	OBRA	1.00
2022-0087	RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA EN VARIAS CALLES DE LAS COLONIAS CONSTITUYENTES FOVISSSTE Y LA FLORIDA	CENTRO HISTORICO	100%	24/10/2022	12/02/2023	100%	09/12/2022	03/08/2023	20,065,773.40	20,065,773.40	OBRA	1.00
2022-0089	DIQUE DE REGULACIÓN PLUVIAL PARA BORDO "EL CUATE 2", COLONIA MENCHACA	MENCHACA	100%	11/08/2022	25/01/2023	100%	16/12/2022	22/05/2023	9,996,718.53	9,996,718.53	OBRA	1.00
2022-0090	CENTRO INTEGRAL DE DESARROLLO BOTSÍ, CERRITO COLORADO	CERRITO COLORADO	100%	11/08/2022	22/03/2023	100%	09/08/2022	15/06/2023	6,137,695.26	6,137,695.26	OBRA	1.00
2022-0091	ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN PARQUE SOMBRERETE (PRIMERA ETAPA)	ALTOS DE SAN PABLO	100%	24/10/2022	12/03/2023	100%	16/12/2022	19/10/2023	22,344,201.44	22,344,201.44	OBRA	1.00
2022-0097	CÁRCAMO DE BOMBEO EN CALLE ART. 27 CONSTITUCIONAL, COL. CASA BLANCA	CASA BLANCA	100%	11/08/2022	30/11/2022	98%	15/08/2022	-	15,834,135.75	15,578,205.84	OBRA	1.00
2022-0098	COMPLEJO DINÁMICO (PRIMERA ETAPA)	SAN PEDRITO PEÑUELAS	100%	14/07/2022	28/12/2022	69%	17/10/2022	-	28,435,472.02	19,490,478.35	OBRA	1.00
2022-0100	HOMBRO Y ANDADOR EN DREN CIMATARIO II, DE AV. DEL PARQUE AL LÍMITE MUNICIPAL	JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	100%	24/10/2022	12/02/2023	100%	07/12/2022	05/04/2023	3,658,695.08	3,658,695.08	OBRA	1.00
2022-0108	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES EN HUERTAS LA JOYA	HUERTAS LA JOYA	100%	29/07/2022	20/10/2022	100%	28/10/2022	08/06/2023	4,913,150.63	4,913,150.63	OBRA	1.00

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA: **31 OCTUBRE 2023**


PERIODO: OCTUBRE 2023		DIRECTO 2022										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2022-0112	MANTENIMIENTO EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 36.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	20/07/2022	08/11/2022	100%	18/07/2022	02/03/2023	35,876,758.53	35,876,758.53	OBRA	1.00
2022-0118	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	VILLAS DEL SOL	100%	24/10/2022	12/02/2023	100%	29/11/2022	17/08/2023	4,423,129.55	4,423,129.55	OBRA	1.00
2022-0120	REHABILITACIÓN DE VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA EN CALLES DE LA COL. PRADOS DEL RINCÓN (PRIMERA SECCIÓN)	PRADOS DEL RINCÓN	100%	11/08/2022	02/11/2022	100%	07/10/2022	16/02/2023	6,042,436.93	6,042,436.93	OBRA	1.00
2022-0121	REHABILITACIÓN DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE TLACAEAL ESQ. PORVENIR, COL. TLANESE	TLANESE	100%	24/10/2022	12/02/2023	26%	07/12/2022	-	1,549,806.39	408,009.13	OBRA	1.00
2022-0125	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LAS CALLES HERMÉNÉGILDO GALEANA Y VICENTE GUERRERO EN LOS TRAMOS FALTANTES COLONIA CENTRO DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI	CENTRO	6.5%	28/07/2022	21/09/2022	0%	-	-	525,609.51	-	OBRA	1.00
2022-0127	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD, QUERÉTARO, QRO, (PRIMERA ETAPA)	EJIDO SAN PABLO	100%	29/07/2022	17/11/2022	100%	21/10/2022	31/07/2023	305,492,266.04	305,492,266.04	OBRA	1.00
2022-0132	CONSTRUCCIÓN PSV PROL. BERNARDO QUINTANA SAN PEDRO MÁRTIR	SAN PEDRO MARTIR	100%	26/08/2022	09/02/2023	99%	06/10/2022	-	281,913,788.67	279,967,635.92	OBRA	1.00
2022-0142	MANTENIMIENTO EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 39.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	24/10/2022	12/02/2023	100%	16/12/2022	24/08/2023	31,624,437.36	31,624,437.36	OBRA	1.00
2022-0145	ADECUACIÓN GEOMÉTRICA A INTERSECCIONES CON LINEAMIENTOS DE ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN LAS INTERSECCIONES DE AV. IGNACIO ZARAGOZA CON CIRCUNVALACIÓN, COLÓN Y TECNOLÓGICO.	CENTRO HISTORICO	100%	24/10/2022	12/03/2023	100%	20/12/2022	15/06/2023	14,598,284.20	14,598,284.20	OBRA	1.00
2022-0146	MANTENIMIENTO EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 38.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	24/10/2022	12/02/2023	100%	20/12/2022	22/06/2023	18,410,984.52	18,410,984.52	OBRA	1.00
2022-0147	RED DE CARRILES DE BICICLETA EN COLONIA EL JACAL	EL JACAL	100%	24/10/2022	12/02/2023	100%	14/12/2022	27/07/2023	10,419,155.56	10,419,155.56	OBRA	1.00
2022-0149	COMPLEMENTO DEL DREN PLUVIAL SANTA ROSA JÁUREGUI	EL PEDREGAL	100%	24/10/2022	07/05/2023	100%	14/12/2022	20/06/2023	12,757,542.46	12,757,542.46	OBRA	1.00
2022-0150	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, DESDE CALLE MOCTEZUMA HASTA SU CONEXIÓN CON AV. PALMA CYCA, EL SALITRE	SALITRE	100%	24/10/2022	04/06/2023	100%	23/12/2022	14/09/2023	7,454,741.13	7,454,741.13	OBRA	1.00



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA: **31 OCTUBRE 2023**

PERIODO: OCTUBRE 2023		DIRECTO 2022										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN				
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2022-0151	REUBICACIÓN DE LÍNEA DE ALTA TENSIÓN 115 KV Y LÍNEA DE AGUA POTABLE EN PREDIO UBICADO EN AV. PIE DE LA CUESTA ESQUINA CALLE EURÍPIDES	SAN PEDRITO PEÑUELAS	100%	24/10/2022	09/04/2023	100%	29/11/2022	17/08/2023	10,778,671.67	10,778,671.67	OBRA	1.00
2022-0152	AMPLIACIÓN DE CARRIL EN CALZADA DE LOS ARCOS PARA LA INCORPORACIÓN A BOULEVARD BERNARDO QUINTANA	CARRETAS	100%	12/10/2022	06/12/2022	0%			704,776.85		OBRA	1.00
2022-0153	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO DE REBOMBEO SANITARIO ACCESO A CAMINO DE MONTENEGRO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	60%	24/10/2022	15/01/2023	0%	09/03/2023		1,647,260.17		OBRA	1.00
2022-0154	CÁRCAMO PLUVIAL EN COLONIA INDUSTRIAL	INDUSTRIAL	100%	24/10/2022	12/03/2023	62%	16/02/2023		4,625,851.19	2,873,534.23	OBRA	1.00
2022-0155	MANTENIMIENTO DE PUENTES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	24/10/2022	12/02/2023	100%	05/12/2022	02/03/2023	1,996,886.18	1,996,886.18	OBRA	1.00
2022-0156	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL EN AV. PIRINEOS DE ACCESO 3 A AV. REVOLUCIÓN	ZONA INDUSTRIAL BENITO JUÁREZ	100%	24/10/2022	15/01/2023	100%	20/12/2022	14/06/2023	2,096,499.16	2,096,499.16	OBRA	1.00
2022-0167	OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL DREN PLUVIAL BOLAÑOS Y CUERPOS CONTIGUOS EN EL TRAMO DE CALLE INVIERNO A FELIPE ÁNGELES,	SAN PABLO TECNOLÓGICO	100%	09/12/2022	30/03/2023	76%	23/02/2023		15,179,611.73	11,556,523.78	OBRA	1.00
2023-0001	CONEXIÓN PALMA CYCA-FRAY JUNÍPERO SERRA	EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	97%	15/12/2022	24/08/2023	100%	09/02/2023		99,820,325.30	99,820,325.30	OBRA	1.00
2023-0003	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD, QUERÉTARO, QRO. (SEGUNDA ETAPA)	EJIDO SAN PABLO	74%	14/04/2023	31/08/2023	86%	14/07/2023		100,000,000.00	86,124,903.79	OBRA	1.00
2023-0004	MANTENIMIENTO VIAL A CARRETERA FEDERAL 57 POR CONVENIO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	28/04/2023	17/08/2023	0%	14/07/2023		2,299,819.54		OBRA	1.00
2023-0012	MANTENIMIENTO EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 41	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	70.78%	19/05/2023	09/11/2023	49%	21/07/2023		49,750,127.43	24,551,636.03	OBRA	1.00
2023-0014	CONSTRUCCIÓN DE CONEXIÓN VIAL DE CALLE HIDALGO CON CIRCUITO MERLOT EN LA COL. SAN PEDRO MÁRTIR, DEL. FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	SAN PEDRO MARTIR	100%	19/05/2023	15/06/2023	50%	28/07/2023		359,388.26	178,497.40	OBRA	1.00
2023-0028	RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA EN CALLES DE LA COL. SAN ANTONIO DE LA PUNTA, DEL. FELIPE CARRILLO PUERTO (PRIMERA ETAPA)	SAN ANTONIO DE LA PUNTA	85%	09/06/2023	26/10/2023	0%			4,354,124.42		OBRA	1.00
2023-0046	URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA EN COLONIA LAS PUERTAS, DEL. FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	LAS PUERTAS	39%	10/07/2023	24/12/2023	4%	26/10/2023		22,331,274.09	948,222.07	OBRA	1.00







AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA: 31 OCTUBRE 2023

PERIODO: OCTUBRE 2023		DIRECTO 2022										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2023-0047	REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EXISTENTE, A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE: GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LAS CALLES PIRITA Y CUARZO DE LA COL. LOMAS DE SAN PEDRITO PEÑUELAS, DEL. EPIGEMIO GONZÁLEZ FLORES	LOMAS DE SAN PEDRITO PEÑUELAS	92%	17/07/2023	08/10/2023	62%	26/10/2023	-	3,981,206.90	2,455,751.75	OBRA	1.00
2023-0049	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE, ALUMBRADO PÚBLICO Y PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE: GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LAS CALLES PROGRESO, MARGARITAS Y 12 DE DICIEMBRE DE LA COL. LA CAMPANA JURICA, DEL. FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	LA CAMPANA JURICA	67%	17/07/2023	05/11/2023	43%	31/08/2023	-	5,344,725.33	2,286,008.72	OBRA	1.00
2023-0052	RECONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LAS CALLES RICARDO FLORES MAGÓN Y JESÚS GARCÍA DE LA COL. PATRIA NUEVA, DEL. FELIPE CARRILLO PUERTO.	PATRIA NUEVA	100%	17/07/2023	05/11/2023	97%	10/08/2023	-	3,743,925.39	3,626,240.13	OBRA	1.00
2023-0062	RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA EN CALLES DE LA COL. LOS MOLINOS, DEL. CENTRO HISTÓRICO (PRIMERA ETAPA)	LOS MOLINOS	35%	17/07/2023	24/03/2024	30%	07/09/2023	-	19,999,991.30	6,013,131.16	OBRA	1.00
2023-0068	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE COCINERAS, DE ARTESANOS A PLATEROS, COL. SAN PEDRITO PEÑUELAS, DEL. EPIGEMIO GONZÁLEZ FLORES	SAN PEDRITO PEÑUELAS	100%	31/07/2023	22/10/2023	56%	21/09/2023	-	1,513,864.90	852,077.64	OBRA	1.00
2023-0074	CONEXIÓN VIAL CON PROLONGACIÓN BLVD. BERNARDO QUINTANA - FRAY JUNIPERO	MUNICIPIO DE QUERETARO	6%	06/10/2023	21/03/2023	0%	-	-	1,032,963.10	-	OBRA	1.00
2023-0076	OBRAS EMERGENTES POR CONTINGENCIAS EN DREN BOLAÑOS	CENTRO HISTORICO	40%	21/08/2023	08/01/2024	0%	-	-	963,495.43	-	OBRA	1.00
2023-0077	OBRAS EMERGENTES POR CONTINGENCIAS EN VIALIDADES Y DRENES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	30%	22/08/2023	08/01/2024	0%	-	-	2,021,445.10	-	OBRA	1.00
2023-0078	VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA DE ACCESO AL CICQ	EJIDO SAN PABLO	0%	24/10/2023	03/06/2024	0%	-	-	52,990,777.79	-	OBRA	1.00
2023-0080	ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA LA OBRA DEL ESTACIONAMIENTO DEL MERCADO "JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ" DE LA DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	25/08/2023	21/09/2023	100%	26/10/2023	26/10/2023	416,480.94	416,480.94	OBRA	1.00





AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA: **31 OCTUBRE 2023**

PERIODO: OCTUBRE 2023		DIRECTO 2022										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2023-0081	ESTUDIO DE ANÁLISIS DE COSTO BENEFICIO PARA PARQUE LA QUERETANA	MUNICIPIO DE QUERETARO	0%	12/09/2023	06/11/2023	0%	-	-	346,045.50	-	OBRA	1.00
2023-0085	COMPLEMENTO PARA LA REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	VILLAS DEL SOL	12%	13/10/2023	04/01/2024	0%	-	-	3,674,823.68	-	METRO CUADRADO	822.88
2023-0086	CONSTRUCCIÓN DE CRUCEROS SEMAFÓRICOS EN VIALIDADES, INTERSECCIONES Y PUENTES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	0%	13/10/2023	01/02/2024	0%	-	-	6,775,573.00	-	LOTE	2.00
2023-0090	ESTUDIO HIDROLÓGICO Y DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL PARA OBRAS VIALES Y DE REGULACIÓN EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	0%	06/10/2023	28/12/2023	0%	-	-	1,098,767.40	-	ESTUDIOS	3.00
2023-0095	COMPLEMENTO DE CÁRCAMO PLUVIAL UBICADO EN AV. DE LA POESÍA Y AV. REVOLUCIÓN, COL. PLUTARCO ELÍAS CALLES DEL FELIPE CARRILLO PUERTO	PLUTARCO ELIAS CALLES	0%	-	-	0%	-	-	371,120.33	-	METRO LINEAL	1,130.00
DIRECTO 2022									1,289,001,121.68	1,108,531,997.60		


LIC. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

*En atención a la información financiera


ARQ. ORIANA LÓPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

*En atención a la información de avances físico


"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA: 31 OCTUBRE 2023

PERIODO: OCTUBRE 2023		DIRECTO 2023										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2022-0117	URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE LA COLONIA LOMA BONITA (PRIMERA ETAPA MONTES ESCANDINAVOS)	LOMA BONITA	100%	01/09/2022	21/12/2022	100%	09/12/2022	19/10/2023	2,464,050.58	2,464,050.58	OBRA	1.00
2022-0150	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, DESDE CALLE MOCTEZUMA HASTA SU CONEXIÓN CON AV. PALMA CYCA, EL SALITRE	SALITRE	100%	24/10/2022	04/06/2023	100%	23/12/2022	14/09/2023	1,389,966.50	1,389,966.50	OBRA	1.00
2023-0001	CONEXIÓN PALMA CYCA-FRAY JUNÍPERO SERRA	EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	97%	15/12/2022	26/04/2023	98%	09/02/2023	-	100,000,000.00	98,472,886.20	OBRA	1.00
2023-0002	MANTENIMIENTO EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 40	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	97%	15/12/2022	27/07/2023	100%	11/01/2023	-	197,552,427.02	197,172,444.04	OBRA	1.00
2023-0003	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD, QUERÉTARO, QRO. (SEGUNDA ETAPA)	EJIDO SAN PABLO	74%	14/04/2023	31/08/2023	19%	14/07/2023	-	199,999,991.30	37,946,353.66	OBRA	1.00
2023-0004	MANTENIMIENTO VIAL A CARRETERA FEDERAL 57 POR CONVENIO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	28/04/2023	17/08/2023	85%	14/07/2023	-	9,199,490.61	7,819,195.34	OBRA	1.00
2023-0005	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE GEOTÉCNIA PARA PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO (POA 2023)	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	38%	17/04/2023	24/12/2023	37%	08/06/2023	-	1,984,918.71	740,480.78	ESTUDIOS	1.00
2023-0006	ESTUDIO, DISEÑO Y PROYECTO EJECUTIVO DE PRESAS DE GAVIONES EN LA CUENCA DE EL SALITRE	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	12/05/2023	06/07/2023	100%	12/10/2023	19/10/2023	294,001.39	294,001.39	ESTUDIOS	1.00
2023-0007	ELABORACIÓN DE PROYECTOS ESTRUCTURALES Y FIRMAS RESPONSIVAS PARA PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO (POA 2023)	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	85%	19/05/2023	21/12/2023	85%	14/07/2023	-	1,803,850.25	1,526,861.95	ESTUDIOS	1.00
2023-0008	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE TOPOGRAFÍA PARA PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO (POA 2023)	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	85%	17/04/2023	24/12/2023	77%	28/06/2023	-	1,895,553.25	1,456,351.73	ESTUDIOS	1.00
2023-0009	ESTUDIO HIDROLÓGICO Y DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL EN LA ZONA NORPONIENTE DE LA CIUDAD DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	40%	12/05/2023	31/08/2023	0%	-	-	1,980,087.24	-	ESTUDIOS	1.00
2023-0011	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SEGURIDAD TÁCTICA CANINA, K9 JURQUILLA	JURIQUILLA	92%	02/06/2023	28/09/2023	32%	31/08/2023	-	19,540,027.06	6,242,293.42	OBRA	1.00
2023-0013	BACHEO EMERGENTE	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	35%	02/06/2023	11/01/2024	28%	07/09/2023	-	9,507,059.42	2,663,571.81	OBRA	1.00
2023-0014	CONSTRUCCIÓN DE CONEXIÓN VIAL DE CALLE HIDALGO CON CIRCUITO MERLOT EN LA COL. SAN PEDRO MÁRTIR, DEL. FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	SAN PEDRO MARTIR	100%	19/05/2023	15/06/2023	62%	28/07/2023	-	995,840.40	620,166.94	OBRA	1.00







AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA: 31 OCTUBRE 2023

PERIODO:	DIRECTO 2023											
ENTIDAD:	AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN			
MUNICIPIO:	FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2023-0041	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EXPLANADA DE CALLE CUICATECOS, CERRITO COLORADO, DEL. FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	CERRITO COLORADO	70%	19/05/2023	15/06/2023	74%	17/08/2023	-	2,619,903.33	1,944,186.49	OBRA	1.00
2023-0042	RENOVACIÓN Y COMPLEMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO (CUARTA ETAPA)	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	39%	09/06/2023	15/02/2024	19%	31/08/2023	-	48,738,086.19	9,329,716.52	OBRA	1.00
2023-0045	REHABILITACIÓN Y COMPLEMENTO DE PARQUE LINEAL EN AV. PASEO DE LA CONSTITUCIÓN, DEL. EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	79%	30/06/2023	16/11/2023	50%	10/08/2023	-	41,172,728.13	20,789,264.97	OBRA	1.00
2023-0062	RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA EN CALLES DE LA COL. LOS MOLINOS, DEL. CENTRO HISTÓRICO (PRIMERA ETAPA)	LOS MOLINOS	35%	17/07/2023	24/03/2024	15%	07/09/2023	-	16,669,591.45	2,577,056.23	OBRA	1.00
2023-0063	RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA, JURICA CAMPESTRE (PRIMERA ETAPA)	JURICA CAMPESTRE	70%	17/07/2023	03/12/2023	9%	14/09/2023	-	24,450,677.10	2,237,075.78	OBRA	1.00
2023-0065	MANTENIMIENTO DE BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	24.89%	10/07/2023	25/02/2024	0%	-	-	27,603,769.03	-	OBRA	1.00
2023-0067	CONSTRUCCIÓN DE ALBERCA EN C.B.E.N.E.Q. ANDRÉS BALVANERA, COL. VISTA ALEGRE, DEL. JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	VISTA ALEGRE	45%	14/08/2023	03/12/2023	0%	-	-	16,507,963.48	-	OBRA	1.00
2023-0070	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PATIO CENTRAL DEL CENTRO DE DÍA MENI, COL. VISTAS DE SAN JOSÉ, DEL. EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	VISTAS DE SAN JOSE	100%	31/07/2023	24/09/2023	45%	28/09/2023	-	1,193,384.25	542,676.65	OBRA	1.00
2023-0071	ESTUDIO PARA IDENTIFICACIÓN DE SITIO Y DESARROLLO PARA PROYECTO DE RAMPA DE EMERGENCIA TRAMO URBANO CARR. FED. 57 EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	30%	31/07/2023	24/09/2023	0%	-	-	1,335,997.28	-	OBRA	1.00
2023-0074	CONEXIÓN VIAL CON PROLONGACIÓN BLVD. BERNARDO QUINTANA - FRAY JUNIPERO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	6%	06/10/2023	21/03/2023	0%	-	-	128,516,890.90	-	OBRA	1.00
2023-0075	OBRAS EMERGENTES POR CONTINGENCIAS EN AV. DE LA LUZ	FELIPE CARRILLO PUERTO	75%	21/08/2023	11/12/2023	36%	12/10/2023	-	11,978,859.24	4,367,973.59	OBRA	1.00
2023-0077	OBRAS EMERGENTES POR CONTINGENCIAS EN VIALIDADES Y DRENES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	30%	22/08/2023	08/01/2024	0%	-	-	4,483,831.90	-	PARTIDA	8.00






AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA: 31 OCTUBRE 2023

PERIODO: OCTUBRE 2023		DIRECTO 2023										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSIÓN					
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO		FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2023-0091	CONSTRUCCIÓN DE BAHÍAS DE ESTACIONAMIENTO EN LA AV. EZEQUIEL MONTES, CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	5%	06/10/2023	21/03/2024	0%			490,398.65	-	MODULOS	6.00
2023-0095	COMPLEMENTO DE CÁRCAMO PLUVIAL UBICADO EN AV. DE LA POESÍA Y AV. REVOLUCIÓN, COL. PLUTARCO ELÍAS CALLES DEL. FELIPE CARRILLO PUERTO	PLUTARCO ELIAS CALLES	0%			0%			1,382,281.48	-	METRO LINEAL	1,130.00
DIRECTO 2023									875,751,626.14	400,596,574.57		


LIC. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

*En atención a la información financiera


ARO. ORIANA LÓPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:

31 OCTUBRE 2023

PERIODO: OCTUBRE 2023		FISM 2023										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2023-0015	CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS EN CECYTEQ PLANTEL MONTENEGRO, FRACCIONAMIENTO HACIENDA SANTA ROSA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI.	HACIENDA SANTA ROSA	100%	12/05/2023	31/08/2023	82%	20/06/2023	-	1,928,914.31	1,588,913.26	OBRA	1.00
2023-0016	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN PRIMARIA FRANCISCO I, MADERO JOSÉ MA, PINO SUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE LA VERSOLLILLA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI.	LA VERSOLLILLA	100%	02/06/2023	24/08/2023	73%	11/08/2023	-	2,857,370.00	2,081,361.32	OBRA	1.00
2023-0017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE CALLES CERRADA ABEDULES, CERRADA ÉBANOS, CERRADA FRAMBOYANES, CERRADA ÁLAMOS, CERRADA BOSQUE NACIONAL, CERRADA CAOBAS Y CERRADA ENCINOS, COLONIA RINCÓN DEL CIMATARIO, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ.	RINCÓN DEL CIMATARIO	87%	02/06/2023	19/10/2023	15%	28/09/2023	-	10,754,340.24	1,649,238.62	OBRA	1.00
2023-0018	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN PREESCOLAR XOCHICALLI, EN LA COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ.	LOMAS DE CASA BLANCA	100%	19/05/2023	10/08/2023	100%	28/07/2023	18/10/2023	292,941.56	292,941.56	OBRA	1.00
2023-0019	CONSTRUCCIÓN RED DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN CALLE SANTIAGO DE PAPANQUIARO, ENTRE CALLES SANTIAGO DE COMPOSTELA Y SANTIAGO TIANGUISTENGO, COLONIA FRATERNIDAD DE SANTIAGO, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ.	FRATERNIDAD DE SANTIAGO	100%	02/06/2023	24/08/2023	64%	14/09/2023	-	2,499,838.69	1,595,588.55	OBRA	1.00
2023-0020	MANTENIMIENTO DE AULAS EN PRIMARIA DAMIÁN CARMONA JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUELITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI.	SAN MIGUELITO	100%	19/05/2023	10/08/2023	37%	18/07/2023	-	1,944,632.64	723,722.96	OBRA	1.00
2023-0021	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE CALLE HACIENDA LA SOLANA, ENTRE HACIENDA LA PURÍSIMA Y HACIENDA LLANO DE LA ROCHERA, LOCALIDAD SAN MIGUELITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI.	SAN MIGUELITO	100%	12/05/2023	03/08/2023	100%	28/06/2023	19/09/2023	1,733,009.45	1,733,009.45	OBRA	1.00
2023-0022	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN CECYTEQ 8 PLANTEL MENCHACA, EN LA COLONIA RANCHO QUEMADO, DELEGACIÓN EPIGMINIO GONZÁLEZ FLORES.	RANCHO QUEMADO	76%	02/06/2023	21/09/2023	76%	05/09/2023	-	6,592,255.55	5,027,027.48	OBRA	1.00
2023-0023	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO LONARÍA Y REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN PREESCOLAR LAURO AGUIRRE, EN LA COLONIA VISTAS DEL CIMATARIO, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	VISTAS DEL CIMATARIO	100%	19/05/2023	10/08/2023	100%	10/07/2023	08/09/2023	1,530,248.05	1,530,248.05	OBRA	1.00



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:

31 OCTUBRE 2023

PERIODO: OCTUBRE 2023		FISM 2023										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2023-0024	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE CALLE IGNACIO GALVÁN, DE J. LUZ MENDOZA A LA LADERA, COLONIA 2 DE ABRIL, DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO.	2 DE ABRIL	100%	26/05/2023	17/08/2023	100%	18/07/2023	30/08/2023	1,207,905.23	1,207,905.23	OBRA	1.00
2023-0025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y JOSÉ MARÍA MORELOS, LOCALIDAD LA GOTERA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI.	LA GOTERA	80%	09/06/2023	28/09/2023	39%	29/09/2023	-	4,231,123.75	1,654,855.02	OBRA	1.00
2023-0026	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA, DE GENERAL ARTEAGA A CRISTOBAL COLÓN, LOCALIDAD PIE DE GALLO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI.	PIE DE GALLO	100%	09/06/2023	28/09/2023	87%	19/07/2023	-	4,248,096.33	3,698,126.07	OBRA	1.00
2023-0027	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE PROLONGACIÓN CANOAS, ENTRE AVENIDA DEL FERROCARRIL HASTA 130 METROS AL NORTE, AVENIDA DEL FERROCARRIL, ENTRE PROLONGACIÓN CANOAS Y EDUARDO LUQUE, CALLE EDUARDO LUQUE, ENTRE AVENIDA DEL FERROCARRIL HASTA 35 METROS AL NORTE, COLONIA LA ESTACIÓN, DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO.	LA ESTACIÓN	90%	09/06/2023	28/09/2023	80%	27/07/2023	-	5,897,819.33	4,714,918.23	OBRA	1.00
2023-0029	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE CALLE JACARANDAS, ENTRE LAS ROSAS Y PRIV. JACARANDAS, LOCALIDAD LA CRUZ, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI.	LA CRUZ	83%	09/06/2023	26/10/2023	67%	19/07/2023	-	4,729,767.31	3,189,299.37	OBRA	1.00
2023-0030	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE CALLES, RÍO ACTOPAN, DE RÍO NAUTLA A RÍO SAN PEDRO, CALLE RÍO HONDO, DE RÍO SAN PEDRO A CARRETERA A CHICHIMEQUILLAS Y SU CONEXIÓN CON CALLE RÍO CULIACÁN, COLONIA MENCHACA, DELEGACIÓN EPIGMEIO GONZÁLEZ FLORES.	MENCHACA	64%	09/06/2023	31/08/2023	27%	28/09/2023	-	7,941,001.79	2,112,144.12	OBRA	1.00
2023-0031	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE CALLES ALBORADA, AURORA, ANOCHECER, FUENTES, AMANECEER Y OCASO, COLONIA ALBORADA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO.	ALBORADA	100%	09/06/2023	26/10/2023	80%	14/07/2023	-	9,057,944.72	7,216,270.78	OBRA	1.00
2023-0032	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE CALLE FRANCISCO I. MADERO, ENTRE IGNACIO ZARAGOZA E IGNACIO PÉREZ, LOCALIDAD PIE DE GALLO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI.	PIE DE GALLO	100%	26/05/2023	20/07/2023	100%	15/09/2023	15/09/2023	985,374.02	985,374.02	OBRA	1.00



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:

31 OCTUBRE 2023

PERIODO: OCTUBRE 2023		FISM 2023										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSIÓN					
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2023-0033	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE CALLE FRANCISCO I, MADERO, ENTRE NIÑOS HÉROES E IGNACIO PÉREZ, LOCALIDAD PIE DE GALLO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI.	PIE DE GALLO	100%	09/06/2023	03/08/2023	100%	24/08/2023	15/09/2023	2,069,281.70	2,069,281.70	OBRA	1.00
2023-0034	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE DE CALLE CERRO DE SANGREMAL, ENTRE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ Y CERRO DEL TAMBOR, CALLE CERRO DEL CIMATARIO, ENTRE CERRO DE LA CRUZ Y MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, COLONIA AMPLIACIÓN LOMA BONITA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR.	AMPLIACIÓN LOMA BONITA	94%	16/06/2023	02/11/2023	55%	17/08/2023	-	5,597,600.01	3,054,846.25	OBRA	1.00
2023-0035	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE CALLE CLAVEL, DE 20 DE NOVIEMBRE A FRANCISCO I, MADERO, LOCALIDAD SANTA ROSA JÁUREGUI, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI.	SANTA ROSA JAUREGUI	81%	09/06/2023	28/09/2023	34%	08/08/2023	-	6,533,736.22	2,190,535.16	OBRA	1.00
2023-0036	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CONTINUACIÓN DE LA CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN HASTA NIÑOS HÉROES, LOCALIDAD PIE DE GALLO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI.	PIE DE GALLO	100%	26/05/2023	20/07/2023	100%	12/07/2023	15/09/2023	1,250,065.45	1,250,065.45	OBRA	1.00
2023-0037	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE DE PROLONGACIÓN COLOMBIA, DE LAS TORRES A AVENIDA 4, COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ.	FIDEL VELÁZQUEZ	100%	26/05/2023	17/08/2023	100%	18/07/2023	15/09/2023	2,074,153.72	2,074,153.72	OBRA	1.00
2023-0038	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE CALLES FELIPE RIVERA Y DEMETRIO LÓPEZ, COLONIA REFORMA AGRARIA, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ.	REFORMA AGRARIA	100%	16/06/2023	07/09/2023	100%	25/07/2023	20/10/2023	4,096,368.89	4,096,368.89	OBRA	1.00
2023-0039	CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO DE ANDADOR UNIÓN OBRERA, ENTRE CALLE LA CRUZ Y ANDADOR DR. JOSÉ SIUROB, COLONIA RANCHO NUEVO MORELOS, DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO.	RANCHO NUEVO MORELOS	95%	26/05/2023	17/08/2023	77%	19/07/2023	-	936,984.97	724,712.76	OBRA	1.00



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:


31 OCTUBRE 2023

PERIODO: OCTUBRE 2023		FISM 2023										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2023-0040	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE CALLES MAGDALENA DE KINO, VIRGINIA FÁBREGAS Y ARMIDA OFELIA MURRIETA, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR.	LUIS DONALDO COLOSIO	100%	09/06/2023	28/09/2023	100%	21/08/2023	30/08/2023	3,843,809.58	3,843,809.58	OBRA	1.00
2023-0043	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE CALLE 29, ENTRE AVENIDA 26 Y AVENIDA 28, COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ.	LOMAS DE CASA BLANCA	92%	09/06/2023	31/08/2023	50%	04/08/2023	-	2,747,230.95	1,379,753.73	OBRA	1.00
2023-0044	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO, DESDE BORDO EL SALITRE HASTA SU CONEXIÓN CON PALMA CYCA, VARIAS COLONIAS, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES.	EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	38%	28/08/2023	10/12/2023	44%	12/10/2023	-	5,207,573.69	2,314,402.71	OBRA	1.00
2023-0048	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN CECYTEQ PLANTEL MONTENEGRO, FRACCIONAMIENTO HACIENDA SANTA ROSA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI.	HACIENDA SANTA ROSA	86%	17/07/2023	05/11/2023	94%	05/10/2023	-	3,150,903.73	2,946,099.22	OBRA	1.00
2023-0050	REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN SECUNDARIA TÉCNICA 25 EPIGMENIO GONZÁLEZ, COLONIA BOLAÑOS, DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO.	BOLAÑOS	95%	17/07/2023	08/10/2023	42%	11/09/2023	-	2,765,556.85	1,155,110.77	OBRA	1.00
2023-0051	MANTENIMIENTO DE MÓDULO SANITARIO EN COBAQ 9 PLANTEL SANTA ROSA, LOCALIDAD SANTA ROSA JÁUREGUI, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI.	SANTA ROSA JÁUREGUI	86%	03/07/2023	24/09/2023	7%	28/09/2023	-	1,396,938.35	101,429.43	OBRA	1.00
2023-0053	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN SECUNDARIA GENERAL JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN, EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI.	BUENAVISTA	85%	21/08/2023	10/12/2023	19%	12/10/2023	-	2,717,970.87	511,556.54	OBRA	1.00
2023-0054	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA NACIONES UNIDAS LIBERTADORES DE AMÉRICA, LOCALIDAD EL SALITRE, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES.	EL SALITRE	100%	03/07/2023	24/09/2023	100%	07/08/2023	30/10/2023	1,383,721.83	1,383,721.83	OBRA	1.00
2023-0055	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA PARTICIPACIÓN DESARROLLO Y PAZ, LOCALIDAD SAN MIGUELITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI.	SAN MIGUELITO	73%	17/07/2023	08/10/2023	65%	30/08/2023	-	2,528,867.78	1,640,223.41	OBRA	1.00
2023-0056	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN PREESCOLAR FERNANDO DÍAZ RAMÍREZ, EN LA COLONIA RUBÉN JARAMILLO, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR.	RUBEN JARAMILLO	100%	03/07/2023	24/09/2023	76%	08/09/2023	-	1,006,869.75	765,743.24	OBRA	1.00
2023-0057	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN PRIMARIA ING. LUIS M. VEGA EMILIANO ZAPATA, EN LA COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI.	CENTRO	82%	03/07/2023	19/11/2023	17%	07/09/2023	-	1,710,701.37	291,257.14	OBRA	1.00
2023-0058	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN SECUNDARIA TÉCNICA 38 QUETZALATL, LOCALIDAD MONTENEGRO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI.	MONTENEGRO	100%	03/07/2023	22/10/2023	48%	24/08/2023	-	1,888,226.46	911,529.48	OBRA	1.00

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA: 31 OCTUBRE 2023

PERIODO: OCTUBRE 2023		FISM 2023											
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN					
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2023-0059	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN PREESCOLAR LUZ MA SERRADEL, EN LA LOCALIDAD DE MONTENEGRO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI.	MONTENEGRO	98%	03/07/2023	22/10/2023	9%	04/10/2023	-	1,833,125.32	159,531.56	OBRA	1.00	
2023-0060	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN TRAMO FALTANTE DE CALLE HACIENDA MONTENEGRO, LOCALIDAD SAN MIGUELITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI.	SAN MIGUELITO	100%	03/07/2023	30/07/2023	100%	05/09/2023	05/09/2023	225,736.19	225,736.19	OBRA	1.00	
2023-0061	REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO, DESDE PRESA LA VERSOLLILLA HASTA CALLE SALVADOR SÁNCHEZ, Y DE PUNTOS DE CONEXIÓN DE CALLES COAHUILA, MORELOS Y TABASCO, LOCALIDAD LA VERSOLLILLA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI.	LA VERSOLLILLA	100%	03/07/2023	27/08/2023	100%	31/08/2023	05/10/2023	809,277.17	809,277.17	OBRA	1.00	
2023-0064	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE DE CALLES SAN CRISTOBAL Y SANTA ANA, DE CALLE SAN JUAN HASTA EL FINAL DE CALLE, CALLE GUADALUPE, DE CALLE FRAY JUAN DE ZUMÁRRAGA A FRAY JUNÍPERO SERRA, CALLE SAN JUAN, DE CALLE SAN JOSÉ A FRAY JUNÍPERO SERRA, CALLE FRAY ANTONIO DE MENDOZA, DE CALLE FRAY SERVANDO DE MIER HASTA FIN DE CANAL, CALLE SÁNDALO, DE CALLE FRAY JUAN DE ZUMÁRRAGA A FRAY ANTONIO DE MENDOZA, COLONIAS SAN JUAN EL SALITRE Y GRANJENAL, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES.	EL GRANJENAL	89%	17/07/2023	17/12/2023	34%	05/08/2023	-	7,987,010.29	2,742,511.68	OBRA	1.00	
2023-0066	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL Y REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE DE CALLE SAN JOSÉ, ENTRE CALLE PERÚ Y PROLONGACIÓN JOSÉ MARÍA MORELOS, COLONIA SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO.	SANTA MARIA MAGDALENA	43%	17/07/2023	17/12/2023	23%	18/10/2023	-	16,231,063.58	3,733,720.42	OBRA	1.00	
2023-0069	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN SECUNDARIA TÉCNICA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, EN LA COLONIA MENCHACA II, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES.	MENCHACA II	80%	31/07/2023	19/11/2023	14%	28/09/2023	-	2,132,427.37	295,832.60	OBRA	1.00	
2023-0079	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO, RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, DE CALLE JUAN GALINDO, COLONIA REFORMA AGRARIA, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ.	REFORMA AGRARIA	24%	29/09/2023	14/12/2023	0%	-	-	3,099,999.40	-	OBRA	1.00	
2023-0082	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, DE CALLES 20 DE NOVIEMBRE, 5 DE MAYO Y RICARDO FLORES MAGÓN, LOCALIDAD LA GOTERA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI.	LA GOTERA	43%	15/09/2023	07/12/2023	0%	-	-	1,498,752.65	-	OBRA	1.00	
2023-0083	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, DE CALLE JADEÍTA, DE CALZADA DE BELÉN A CALLE ESPINELITAS Y DE CALLE CUARZO, DE CALLE BIOMBO A CALLE JADEÍTA, COLONIA AMPLIACIÓN SAN PEDRITO PEÑUELAS, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES.	AMPLIACIÓN SAN PEDRITO PEÑUELAS	25%	29/09/2023	14/12/2023	0%	-	-	4,069,742.98	-	OBRA	1.00	



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA: 31 OCTUBRE 2023

PERIODO: OCTUBRE 2023		FISM 2023											
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2023-0084	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE CALLES AURORA, ANOCHECER, FUENTES Y AMANECER, DE CALLE ALBORADA A CALLE AGUSTÍN ITURBIDE, COLONIA ALBORADA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO.	ALBORADA	50%	13/10/2023	14/12/2023	0%	-	-	3,095,627.12	-	OBRA	1.00	
2023-0087	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE DE CALLE SANTIAGO TIANGUISTENGO, DE CALLE SANTIAGO ATILÁN AL TÉRMINO DE LA CALLE, COLONIA FRATERNIDAD DE SANTIAGO, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ.	FRATERNIDAD DE SANTIAGO	21%	06/10/2023	14/12/2023	0%	-	-	1,750,022.04	-	METRO CUADRADO	636.53	
2023-0088	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN CETIS 105, EN LA COLONIA SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO.	SANTA MARIA MAGDALENA	8%	13/10/2023	14/12/2023	0%	-	-	4,975,508.59	-	METRO CUADRADO	386.00	
FISM 2023									169,047,437.84	81,672,154.72			


LIC. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

*En atención a la información financiera


ARQ. ORIANA LÓPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respecto al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA: 31 OCTUBRE 2023

PERIODO: OCTUBRE 2023		FORTAMUN 2023											
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN					
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2023-0010	SUBCOMANDNCIA JURQUILLA	JURIQUILLA	80%	19/05/2023	28/09/2023	35%	06/07/2023	-	46,995,120.13	16,488,445.05	OBRA	1.00	
FORTAMUN 2023									46,995,120.13	16,488,445.05			


LIC. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

*En atención a la información financiera


ARQ. ORIANA LÓPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA: 31 OCTUBRE 2023

PERIODO: OCTUBRE 2023		ACMPM MUNICIPAL 2023										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2023-0093	PROYECTO DE CONSERVACIÓN DE CUBIERTAS Y FACHADAS ORIENTE Y SUR DEL TEMPLO DE SAN AGUSTÍN (ZMHQ) DELEGACIÓN MUNICIPAL DEL CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTORICO	0%	30/10/2023	18/02/2024	0%	-	-	1,816,607.83	-	METRO CUADRADO	1,096
2023-0094	PROYECTO DE CONSERVACIÓN DE FACHADAS PARA EL TEMPLO DE SANTA ROSA DE VITERBO (ZMHQ) DELEGACIÓN MUNICIPAL DEL CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTORICO	0%	30/10/2023	25/02/2024	0%	-	-	1,400,692.95	-	METRO CUADRADO	706
ACMPM MUNICIPAL 2023									3,217,300.78	-		



LIC. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

*En atención a la información financiera



ARQ. ORIANA LÓPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA: 31 OCTUBRE 2023

PERIODO: OCTUBRE 2023		ACMPM FEDERAL 2023										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2023-0093	PROYECTO DE CONSERVACIÓN DE CUBIERTAS Y FACHADAS ORIENTE Y SUR DEL TEMPLO DE SAN AGUSTÍN (ZMHQ) DELEGACIÓN MUNICIPAL DEL CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTORICO	0%	30/10/2023	18/02/2024	0%	-	-	2,963,939.08	-	METRO CUADRADO	1,096
2023-0094	PROYECTO DE CONSERVACIÓN DE FACHADAS PARA EL TEMPLO DE SANTA ROSA DE VITERBO (ZMHQ) DELEGACIÓN MUNICIPAL DEL CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTORICO	0%	30/10/2023	25/02/2024	0%	-	-	3,268,283.56	-	METRO CUADRADO	706
ACMPM FEDERAL 2023									6,232,222.64	-		

LIC. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

*En atención a la información financiera

ARO. BRIANA LÓPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA: 31 OCTUBRE 2023

PERIODO:	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE INGRESOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)											
ENTIDAD:	AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:	FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2023-0092	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO DEL MERCADO JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ "LA CRUZ", COL. CENTRO HISTÓRICO, DEL. CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	12%	26/09/2023	06/05/2024	0%	-	-	48,000,000.00	-	Metros Cuadrados	15,600
FEIEF 2023									48,000,000.00	-		


LIC. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

*En atención a la información financiera


ARQ. ORIANA LÓPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF





AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA: 31 OCTUBRE 2023

PERIODO: OCTUBRE 2023		ACMPM FEDERAL 2022										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2022-0159	"LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN DE RETABLOS, CONSERVACIÓN EXTERIOR DE CÚPULA Y CUBIERTAS EN EL TEMPLO DE SANTA ROSA DE VITERBO (ZMHQ) DELEGACIÓN MUNICIPAL CENTRO HISTÓRICO."	CENTRO HISTORICO	100%	10/11/2022	09/02/2023	100%	19/12/2022	13/02/2023	3,499,244.48	3,499,244.48	Metros Cuadrados	700
2022-0160	"CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE PINTURA MURAL INTERIOR DEL TEMPLO DE SAN JOSÉ DE GRACIA (ZMHQ) DELEGACIÓN MUNICIPAL DEL CENTRO HISTÓRICO."	CENTRO HISTORICO	100%	10/11/2022	09/02/2023	100%	26/12/2022	17/02/2023	3,232,857.11	3,232,857.11	Metros Cuadrados	750
2022-0161	"PROYECTO DE CAMBIO DE LOSAS EN MAL ESTADO, IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS Y CONSERVACIÓN AL ÁREA DE CELDAS DEL CONVENTO DE LA CRUZ, EN EL CERRO DE SAN GREMAL DE QUERÉTARO, (ZMHQ) DELEGACIÓN MUNICIPAL CENTRO HISTÓRICO."	CENTRO HISTORICO	100%	31/10/2022	09/02/2023	100%	26/12/2022	17/02/2023	1,794,346.84	1,794,346.84	Metros Cuadrados	1,220
ACMPM FEDERAL 2022									8,526,448.43	8,526,448.43		


LIC. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

*En atención a la información financiera


ARQ. ORIANA LÓPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA: 31 OCTUBRE 2023

PERIODO: OCTUBRE 2023		ACMPM MUNICIPAL 2022											
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN					
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS			
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2022-0159	"LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN DE RETABLOS, CONSERVACIÓN EXTERIOR DE CÚPULA Y CUBIERTAS EN EL TEMPLO DE SANTA ROSA DE VITERBO (ZMHQ) DELEGACIÓN MUNICIPAL CENTRO HISTÓRICO."	CENTRO HISTORICO	100%	10/11/2022	09/02/2023	100%	19/12/2022	13/02/2023	874,280.08	874,280.08	Metros Cuadrados	700	
2022-0160	"CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE PINTURA MURAL INTERIOR DEL TEMPLO DE SAN JOSÉ DE GRACIA (ZMHQ) DELEGACIÓN MUNICIPAL DEL CENTRO HISTÓRICO."	CENTRO HISTORICO	100%	10/11/2022	09/02/2023	100%	26/12/2022	17/02/2023	1,209,098.84	1,209,098.84	Metros Cuadrados	750	
2022-0161	"PROYECTO DE CAMBIO DE LOSAS EN MAL ESTADO, IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS Y CONSERVACIÓN AL ÁREA DE CELDAS DEL CONVENTO DE LA CRUZ, EN EL CERRO DE SAN GREMAL DE QUERÉTARO, (ZMHQ) DELEGACIÓN MUNICIPAL CENTRO HISTÓRICO."	CENTRO HISTORICO	100%	31/10/2022	09/02/2023	100%	26/12/2022	17/02/2023	659,805.52	659,805.52	Metros Cuadrados	1,220	
ACMPM MUNICIPAL 2022									2,743,184.44	2,743,184.44			

LIC. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

*En atención a la información financiera

ARC. ORIANA LÓPEZ CASTILLO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA: 31 OCTUBRE 2023

PERIODO: OCTUBRE 2023		GEQ 290 ISN 2021										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2022-0028	REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN CALLE MAR MEDITERRÁNEO, COL. LAS HADAS	LAS HADAS	100%	17/06/2022	06/10/2022	100%	20/06/2022	22/03/2023	357,058.15	357,058.15	OBRA	1.00
2021-0129	URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA CALLE JOSÉ MA. PINO SUÁREZ DE IGNACIO PÉREZ A AV. TECNOLÓGICO, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO HISTORICO	CENTRO HISTORICO	100%	18/11/2021	09/03/2022	100%	22/12/2021	05/04/2023	35,891.09	35,891.09	OBRA	1.00
2023-0014	CONSTRUCCIÓN DE CONEXIÓN VIAL DE CALLE HIDALGO CON CIRCUITO MERLOT EN LA COL. SAN PEDRO MÁRTIR, DEL. FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	SAN PEDRO MARTIR	100%	19/05/2023	15/06/2023	100%	28/07/2023	-	364.06	364.06	OBRA	1.00
GEQ 290 ISN 2021									393,313.30	393,313.30		

LIC. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

*En atención a la información financiera

ARQ. ORIANA LÓPEZ CASTILLO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA: 31 OCTUBRE 2023

PERIODO: OCTUBRE 2023		GEQ 115 ISN 2021										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2022-0028	REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN CALLE MAR MEDITERRÁNEO, COL. LAS HADAS	LAS HADAS	100%	17/06/2022	06/10/2022	100%	20/06/2022	22/03/2023	1,434,154.65	1,434,154.65	OBRA	1.00
2021-0129	URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA CALLE JOSÉ MA. PINO SUÁREZ DE IGNACIO PÉREZ A AV. TECNOLÓGICO, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTORICO	100%	18/11/2021	09/03/2022	100%	22/12/2021	05/04/2023	182,226.56	182,226.56	OBRA	1.00
2023-0014	CONSTRUCCIÓN DE CONEXIÓN VIAL DE CALLE HIDALGO CON CIRCUITO MERLOT EN LA COL. SAN PEDRO MÁRTIR, DEL. FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	SAN PEDRO MARTIR	100%	19/05/2023	15/06/2023	100%	28/07/2023		12,254.80	12,254.80	OBRA	1.00
GEQ 115 ISN 2021									1,628,636.01	1,628,636.01		



LIC. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

*En atención a la información financiera



ARQ. ORIANA LÓPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.





AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA: 31 OCTUBRE 2023

PERIODO: OCTUBRE 2023		GEQ 99.8 ISN 2021										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN			METAS	
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2021-0129	URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA CALLE JOSÉ MA. PINO SUÁREZ DE IGNACIO PÉREZ A AV. TECNOLÓGICO, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTORICO	100%	18/11/2021	09/03/2022	100%	22/12/2021	05/04/2023	18,736,092.61	18,736,092.61	OBRA	1.00
2022-0028	REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN CALLE MAR MEDITERRÁNEO, COL. LAS HADAS	LAS HADAS	100%	17/06/2022	06/10/2022	100%	20/06/2022	22/03/2023	1,878,175.53	1,878,175.53	OBRA	1.00
2023-0014	CONSTRUCCIÓN DE CONEXIÓN VIAL DE CALLE HIDALGO CON CIRCUITO MERLOT EN LA COL. SAN PEDRO MÁRTIR, DEL. FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	SAN PEDRO MARTIR	100%	19/05/2023	15/06/2023	100%	28/07/2023	-	948,504.51	948,504.51	OBRA	1.00
GEQ 99.8 ISN 2021									21,562,772.65	21,562,772.65		


LIC. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS


ARQ. ORIANA LÓPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

*En atención a la información financiera

*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.