



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA: **31 ENERO 2024**

PERIODO: ENERO 2024		DIRECTO 2020										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2015-0133	ESTRUCTURA Y CUBIERTA PARA EL LIENZO CHARRO MUNICIPAL, PARQUE BICENTENARIO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. (PROYECTO INTEGRAL)	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	27/04/2015	21/08/2015	0%	27/04/2015	-	5,990,728.78	-	OBRA	1.00
2019-0178	DREN PLUVIAL SANTA ROSA JAUREGUI, DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	84%	24/03/2020	08/09/2020	48%	13/04/2020	-	9,045,822.41	4,297,630.50	OBRA	1.00
2020-0006	TROTAPISTA - PROYECTO	CENTRO HISTORICO	99.6%	23/10/2020	12/03/2021	82%	18/12/2020	-	5,116,228.79	4,175,418.41	PROYECTO	1.00
2020-0032	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN COL. 15 DE MAYO	15 MAYO	100%	24/08/2020	14/12/2020	51%	30/10/2020	-	5,341,183.54	2,744,634.25	OBRA	1.00
2020-0102	REHABILITACIÓN DE CANCHAS EN PARQUE UBICADO EN CALLE AGAVE ESQ. CHICHIMECAS, COL. CERRITO COLORADO	CERRITO COLORADO	64%	24/08/2020	19/10/2020	0%	15/10/2020	-	1,488,227.82	-	OBRA	1.00
2022-0045	ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN INMUEBLE DE CALLE METEORITO ESQ. CRATER, COL. UNIVERSO 2000	UNIVERSO 2000	100%	01/09/2022	21/12/2022	0%	23/03/2023	-	12,442.95	-	HAB	529.00
2022-0110	REMODELACIÓN DE ÁREA DE PAGO DE MULTAS EN SEGURIDAD PUBLICA	DESARROLLO SAN PABLO	100%	25/08/2022	19/10/2022	100%	31/10/2022	-	53,838.60	53,838.60	OBRA	1.00
2023-0028	RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA EN CALLES DE LA COL. SAN ANTONIO DE LA PUNTA, DEL. FELIPE CARRILLO PUERTO (PRIMERA ETAPA)	SAN ANTONIO DE LA PUNTA	100%	09/06/2023	26/10/2023	58%	17/08/2023	-	7,366,110.17	4,270,470.53	OBRA	1.00
2023-0073	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS Y DISEÑOS DE PAVIMENTOS PARA OBRAS VIALES DE LA ZONA NORPONIENTE DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	80%	12/09/2023	22/04/2024	0%	-	-	479,824.78	-	OBRA	1.00
2023-0076	OBRAS EMERGENTES POR CONTIGENCIAS EN DREN BOLAÑOS	CENTRO HISTORICO	90%	22/08/2023	08/01/2024	83%	12/10/2023	-	8,050,417.12	6,671,254.41	METROS LINEALES	700.00
DIRECTO 2020									42,944,824.96	22,213,246.70		

LIC. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

*En atención a la información financiera

ARO. ORIANA LÓPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.



AVANCE FÍSICO FINANCIERO


FECHA: 31 ENERO 2024

PERIODO: ENERO 2024		DIRECTO 2021										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
Na. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2022-0002	ELABORACIÓN DE PROYECTOS ESTRUCTURALES Y FIRMAS RESPONSIVAS PARA PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	74%	25/04/2022	26/03/2023	74%	08/06/2022	-	1,825,167.23	1,350,913.03	OBRA	1.00
2022-0045	ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN INMUEBLE DE CALLE METEORITO ESQ. CRÁTER, COL. UNIVERSO 2000	UNIVERSO 2000	100%	01/09/2022	21/12/2022	100%	23/03/2023	-	7,988,360.92	7,988,352.08	HAB	529.00
2022-0110	REMODELACIÓN DE ÁREA DE PAGO DE MULTAS EN SEGURIDAD PÚBLICA	DESARROLLO SAN PABLO	100%	25/08/2022	19/10/2022	83%	31/10/2022	-	3,980,189.97	3,305,654.33	OBRA	1.00
2022-0123	ESTUDIOS HIDROLÓGICOS PARA PUENTES, DISTRIBUIDORES Y/O CONEXIONES VIALES.	MUNICIPIO DE QUERETARO	80%	28/07/2022	14/12/2022	79%	21/10/2022	-	885,312.00	700,176.00	OBRA	1.00
2022-0124	ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL PARA PUENTES, DISTRIBUIDORES Y/O CONEXIONES VIALES.	MUNICIPIO DE QUERETARO	80%	28/07/2022	14/12/2022	83%	14/11/2022	-	1,071,840.00	893,200.00	OBRA	1.00
2022-0121	REHABILITACIÓN DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE TLACAE ESQ. PORVENIR, COL. TLANESE	TLANESE	100%	24/10/2022	12/02/2023	100%	07/12/2022	-	749,842.00	749,842.00	OBRA	1.00
2022-0153	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO DE REBOMBEO SANITARIO ACCESO A CAMINO DE MONTENEGRO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	80%	24/10/2022	15/01/2023	51%	28/10/2022	-	1,159,988.87	596,057.77	OBRA	1.00
2022-0154	CÁRCAMO PLUVIAL EN COLONIA INDUSTRIAL	INDUSTRIAL	100%	24/10/2022	12/03/2023	100%	28/10/2022	01/02/2024	3,348,804.74	3,348,804.74	OBRA	1.00
2023-0028	RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA EN CALLES DE LA COL. SAN ANTONIO DE LA PUNTA, DEL. FELIPE CARRILLO PUERTO (PRIMERA ETAPA)	SAN ANTONIO DE LA PUNTA	100%	09/06/2023	26/10/2023	100%	17/08/2023	-	3,786,121.13	3,786,121.13	OBRA	1.00
2023-0074	CONEXIÓN VIAL CON PROLONGACIÓN BLVD. BERNARDO QUINTANA - FRAY JUNIPERO	MUNICIPIO DE QUERETARO	63%	06/10/2023	21/03/2023	18%	14/11/2023	-	5,448,488.04	955,089.51	OBRA	1.00
2023-0076	OBRAS EMERGENTES POR CONTINGENCIAS EN DREN BOLAÑOS	CENTRO HISTORICO	90%	21/08/2023	08/01/2024	100%	12/10/2023	-	4,778,770.49	4,778,770.49	OBRA	1.00
2023-0077	OBRAS EMERGENTES POR CONTINGENCIAS EN VIALIDADES Y DRENES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	70%	22/08/2023	08/01/2024	0%	-	-	2,461,523.00	-	OBRA	1.00
2023-0085	COMPLEMENTO PARA LA REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	VILLAS DEL SOL	100%	13/10/2023	04/01/2024	100%	04/12/2023	-	3,018.09	3,018.09	METRO CUADRADO	822.88
2023-0091	CONSTRUCCIÓN DE BAHÍAS DE ESTACIONAMIENTO EN LA AV. EZEQUIEL MONTES, CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	80%	06/10/2023	21/03/2024	0%	08/12/2023	-	293,870.70	-	MODULOS	6.00

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA: 31 ENERO 2024

PERIODO: ENERO 2024		DIRECTO 2021										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSIÓN					
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO		FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS			
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2023-0095	COMPLEMENTO DE CÁRCAMO PLUVIAL UBICADO EN AV. DE LA POESÍA Y AV. REVOLUCIÓN, COL. PLUTARCO ELÍAS CALLES DEL. FELIPE CARRILLO PUERTO	PLUTARCO ELIAS CALLES	98%	06/11/2023	31/12/2023	0%	-	-	371,589.69	-	METRO LINEAL	1,130.00
2023-0104	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN INMUEBLE UBICADO EN AV. BELÉN, ENTRE AV. CERRO SOMBRERETE Y CALLE FRESNOS, EJIDO SAN PABLO, DEL. EPIGMENIO GONZÁLEZ	EJIDO SAN PABLO	25%	22/12/2023	14/03/2024	0%	-	-	449,376.89	-	METRO CUADRADO	53.00
DIRECTO 2021									38,602,263.76	28,455,999.17		


LIC. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

*En atención a la información financiera


ARG. ORIANA LÓPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

*En atención a la información financiera

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA: **31 ENERO 2024**

PERIODO:	DIRECTO 2022											
ENTIDAD:	AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN					
MUNICIPIO:	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS			
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2022-0045	ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN INMUEBLE DE CALLE METEORITO ESQ. CRÁTER, COL. UNIVERSO 2000	UNIVERSO 2000	100%	01/09/2022	21/12/2022	57%	23/03/2023	-	506,750.69	287,380.10	HAB	529.00
2022-0074	CÁRCAMO DE BOMBEO EN COL. MAGISTERIAL	MAGISTERIAL	74%	11/08/2022	25/01/2023	65%	05/10/2022	-	9,449,714.50	6,160,244.74	OBRA	1.00
2022-0097	CÁRCAMO DE BOMBEO EN CALLE ART. 27 CONSTITUCIONAL, COL. CASA BLANCA	CASA BLANCA	100%	11/08/2022	30/11/2022	98%	15/08/2022	-	15,834,135.75	15,578,205.84	OBRA	1.00
2022-0098	COMPLEJO DINÁMICO (PRIMERA ETAPA)	SAN PEDRITO PEÑUELAS	100%	14/07/2022	28/12/2022	73%	17/10/2022	-	28,435,472.02	20,707,994.13	OBRA	1.00
2022-0121	REHABILITACIÓN DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE TLACAEI ESQ. PORVENIR, COL. TLANESE	TLANESE	100%	24/10/2022	12/02/2023	55%	07/12/2022	-	1,549,806.39	845,067.38	OBRA	1.00
2022-0125	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LAS CALLES HERMENEGILDO GALEANA Y VICENTE GUERRERO EN LOS TRAMOS FALTANTES COLONIA CENTRO DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	CENTRO	6.5%	28/07/2022	21/09/2022	0%	-	-	525,609.51	-	OBRA	1.00
2022-0153	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO DE REBOMBEO SANITARIO ACCESO A CAMINO DE MONTENEGRO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	80%	24/10/2022	15/01/2023	0%	09/03/2023	-	1,647,260.17	-	OBRA	1.00
2022-0154	CÁRCAMO PLUVIAL EN COLONIA INDUSTRIAL	INDUSTRIAL	100%	24/10/2022	12/03/2023	99%	16/02/2023	31/01/2024	4,625,851.19	4,571,975.98	OBRA	1.00
2023-0003	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD, QUERÉTARO, QRO. (SEGUNDA ETAPA)	EJIDO SAN PABLO	86%	14/04/2023	31/08/2023	100%	14/07/2023	-	100,000,000.00	100,000,000.00	OBRA	1.00
2023-0012	MANTENIMIENTO EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 41	MUNICIPIO DE QUERETARO	89.76%	19/05/2023	09/11/2023	75%	21/07/2023	-	56,050,127.43	41,977,451.38	OBRA	1.00
2023-0028	RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA EN CALLES DE LA COL. SAN ANTONIO DE LA PUNTA, DEL. FELIPE CARRILLO PUERTO (PRIMERA ETAPA)	SAN ANTONIO DE LA PUNTA	100%	09/06/2023	26/10/2023	0%	17/08/2024	-	4,354,124.42	-	OBRA	1.00
2023-0046	URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA EN COLONIA LAS PUERTAS, DEL. FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	LAS PUERTAS	57%	10/07/2023	24/12/2023	17%	26/10/2023	-	22,331,274.09	3,707,820.89	OBRA	1.00

AVANCE FÍSICO FINANCIERO


FECHA: 31 ENERO 2024

PERIODO: ENERO 2024		DIRECTO 2022											
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN					
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2023-0049	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE, ALUMBRADO PÚBLICO Y PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE: GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LAS CALLES PROGRESO, MARGARITAS Y 12 DE DICIEMBRE DE LA COL. LA CAMPANA JURICA, DEL. FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	LA CAMPANA JURICA	98%	17/07/2023	05/11/2023	76%	31/08/2023	-	5,344,725.33	4,063,694.31	OBRA	1.00	
2023-0062	RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA EN CALLES DE LA COL. LOS MOLINOS, DEL. CENTRO HISTÓRICO (PRIMERA ETAPA)	LOS MOLINOS	85%	17/07/2023	24/03/2024	63%	07/09/2023	-	19,999,991.30	12,696,950.15	OBRA	1.00	
2023-0072	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES PARA OBRAS VIALES DE LA ZONA NORPONIENTE DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	01/12/2023	25/01/2024	0%	-	-	551,793.39	-	ESTUDIO	3.00	
2023-0074	CONEXIÓN VIAL CON PROLONGACIÓN BLVD, BERNARDO QUINTANA - FRAY JUNIPERO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	63%	06/10/2023	21/03/2023	0%	16/11/2023	-	1,032,963.10	-	OBRA	1.00	
2023-0076	OBRAS EMERGENTES POR CONTIGENCIAS EN DREN BOLAÑOS	CENTRO HISTORICO	90%	21/08/2023	08/01/2024	0%	12/10/2023	-	963,495.43	-	OBRA	1.00	
2023-0077	OBRAS EMERGENTES POR CONTIGENCIAS EN VIALIDADES Y DRENES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	70%	22/08/2023	08/01/2024	0%	-	-	2,021,445.10	-	OBRA	1.00	
2023-0078	VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA DE ACCESO AL CICQ	EJIDO SAN PABLO	32%	24/10/2023	03/06/2024	9%	08/12/2023	-	52,990,777.79	5,008,501.62	OBRA	1.00	
2023-0085	COMPLEMENTO PARA LA REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	VILLAS DEL SOL	100%	13/10/2023	04/01/2024	74%	04/12/2023	-	3,674,823.68	2,708,328.01	METRO CUADRADO	822.88	
2023-0086	CONSTRUCCIÓN DE CRUCEROS SEMAFÓRICOS EN VIALIDADES, INTERSECCIONES Y PUENTES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	25%	13/10/2023	01/02/2024	0%	-	-	6,775,573.00	-	LOTE	2.00	
2023-0089	VIALIDADES DE CONEXIÓN ZONA NORTE-PONIENTE	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	11.50%	08/12/2023	18/07/2024	0%	-	-	9,999,820.54	-	METRO CUADRADO	11,200.00	
2023-0090	ESTUDIO HIDROLÓGICO Y DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL PARA OBRAS VIALES Y DE REGULACIÓN EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	70%	06/10/2023	28/12/2023	0%	-	-	1,098,767.40	-	ESTUDIOS	3.00	
2023-0095	COMPLEMENTO DE CÁRCAMO PLUVIAL UBICADO EN AV. DE LA POESÍA Y AV. REVOLUCIÓN, COL. PLUTARCO ELÍAS CALLES DEL. FELIPE CARRILLO PUERTO	PLUTARCO ELIAS CALLES	98%	06/11/2023	31/12/2023	0%	-	-	371,120.33	-	METRO LINEAL	1,130.00	

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA: 31 ENERO 2024

PERIODO: ENERO 2024		DIRECTO 2022										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2023-0099	MANTENIMIENTO EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 42	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	30%	11/12/2023	28/04/2024	100%	26/01/2024	-	1,717,770.36	1,717,770.36	METRO CUADRADO	137,000.00
2023-0104	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN INMUEBLE UBICADO EN AV. BELÉN, ENTRE AV. CERRO SOMBRERETE Y CALLE FRESNOS, EJIDO SAN PABLO, DEL EPIGMEÑO GONZÁLEZ	EJIDO SAN PABLO	25%	22/12/2023	14/03/2024	0%	-	-	350,427.21	-	METRO CUADRADO	53.00
2023-0111	MEJORAMIENTO DEL TERRENO EN LA EXPLANADA UBICADA EN BLVD. PEÑAFLOR, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR.	REVOLUCION	100%	11/01/2024	06/03/2024	0%	-	-	399,999.81	-	METRO CUADRADO	1,800.00
2023-0112	ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL SANEAMIENTO HÍDRICO DEL POLÍGONO Y PERÍMETRO DEL PARQUE INTRAURBANO JURICA	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	0%	-	-	0%	-	-	499,912.66	-	ESTUDIO	1.00
DIRECTO 2022									353,103,532.59	220,031,384.89		


LIC. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

*En atención a la información financiera


ARQ. ORIANA LOPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.



AVANCE FÍSICO FINANCIERO


FECHA: **31 ENERO 2024**

PERIODO: ENERO 2024		DIRECTO 2023										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2023-0003	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD, QUERÉTARO, QRO. (SEGUNDA ETAPA)	EJIDO SAN PABLO	86%	14/04/2023	31/08/2023	58%	14/07/2023	-	199,999,991.30	116,284,816.74	OBRA	1.00
2023-0005	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE GEOTÉCNIA PARA PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO (POA 2023)	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	17/04/2023	24/12/2023	45%	08/06/2023	-	1,984,918.71	886,743.60	ESTUDIOS	1.00
2023-0007	ELABORACIÓN DE PROYECTOS ESTRUCTURALES Y FIRMAS RESPONSIVAS PARA PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO (POA 2023)	MUNICIPIO DE QUERETARO	85%	19/05/2023	21/12/2023	85%	14/07/2023	-	1,803,850.25	1,526,861.95	ESTUDIOS	1.00
2023-0008	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE TOPOGRAFÍA PARA PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO (POA 2023)	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	17/04/2023	24/12/2023	94%	28/06/2023	-	1,895,553.25	1,780,383.81	ESTUDIOS	1.00
2023-0009	ESTUDIO HIDROLÓGICO Y DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL EN LA ZONA NORPONIENTE DE LA CIUDAD DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	80%	12/05/2023	31/08/2023	0%	-	-	1,980,087.24	-	ESTUDIOS	1.00
2023-0011	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SEGURIDAD TÁCTICA CANINA, K9 JURIQULLA	JURIQUILLA	100%	02/06/2023	28/09/2023	47%	31/08/2023	-	19,540,027.06	9,276,775.46	OBRA	1.00
2023-0013	BACHEO EMERGENTE	MUNICIPIO DE QUERETARO	98%	02/06/2023	11/01/2024	76%	07/09/2023	-	9,507,059.42	7,192,533.29	OBRA	1.00
2023-0042	RENOVACIÓN Y COMPLEMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO (CUARTA ETAPA)	MUNICIPIO DE QUERETARO	92%	09/06/2023	15/02/2024	58%	31/08/2023	-	48,738,086.19	28,464,652.03	OBRA	1.00
2023-0045	REHABILITACIÓN Y CÓMPLEMENTO DE PARQUE LINEAL EN AV. PASEO DE LA CONSTITUCIÓN, DEL. EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	90%	30/06/2023	16/11/2023	100%	10/08/2023	-	41,172,728.13	41,172,465.20	OBRA	1.00
2023-0062	RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA EN CALLES DE LA COL. LOS MOLINOS, DEL. CENTRO HISTÓRICO (PRIMERA ETAPA)	LOS MOLINOS	85%	17/07/2023	24/03/2024	59%	07/09/2023	-	16,669,591.45	9,861,508.20	OBRA	1.00
2023-0063	RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA, JURICA CAMPESTRE (PRIMERA ETAPA)	JURICA CAMPESTRE	92%	17/07/2023	03/12/2023	61%	14/09/2023	-	24,450,677.10	14,962,636.49	OBRA	1.00
2023-0065	MANTENIMIENTO DE BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	39.89%	10/07/2023	25/02/2024	5%	30/11/2023	-	27,603,769.03	1,404,948.11	OBRA	1.00

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA: **31 ENERO 2024**

PERIODO: ENERO 2024		DIRECTO 2023										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2023-0067	CONSTRUCCIÓN DE ALBERCA EN C.B.E.N.E.Q. ANDRÉS BALVANERA, COL. VISTA ALEGRE, DEL. JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	VISTA ALEGRE	89%	14/08/2023	03/12/2023	21%	10/11/2023	-	16,507,963.48	3,483,117.81	OBRA	1.00
2023-0071	ESTUDIO PARA IDENTIFICACIÓN DE SITIO Y DESARROLLO PARA PROYECTO DE RAMPA DE EMERGENCIA TRAMO URBANO CARR. FED. 57 EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	80%	31/07/2023	24/09/2023	71%	08/12/2023	-	1,335,997.28	955,108.14	OBRA	1.00
2023-0074	CONEXIÓN VIAL CON PROLONGACIÓN BLVD. BERNARDO QUINTANA - FRAY JUNIPERO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	63%	06/10/2023	21/03/2023	81%	16/11/2023	-	128,516,890.90	104,390,560.58	OBRA	1.00
2023-0077	OBRAS EMERGENTES POR CONTIGENCIAS EN VIALIDADES Y DRENES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	70%	22/08/2023	08/01/2024	0%	-	-	4,483,831.90	-	PARTIDA	8.00
2023-0089	VIALIDADES DE CONEXIÓN ZONA NORTE-PONIENTE	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	11.50%	08/12/2023	18/07/2024	0%	-	-	49,909,148.16	-	METRO CUADRADO	11,200.00
2023-0091	CONSTRUCCIÓN DE BAHÍAS DE ESTACIONAMIENTO EN LA AV. EZEQUIEL MONTES, CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	80%	06/10/2023	21/03/2024	48%	08/12/2023	-	490,398.65	235,768.47	MODULOS	6.00
2023-0095	COMPLEMENTO DE CÁRCAMO PLUVIAL UBICADO EN AV. DE LA POESÍA Y AV. REVOLUCIÓN, COL. PLUTARCO ELÍAS CALLES DEL. FELIPE CARRILLO PUERTO	PLUTARCO ELIAS CALLES	98%	06/11/2023	31/12/2023	0%	-	-	1,212,279.52	-	METRO LINEAL	1,130.00
2023-0096	RECONFIGURACIÓN GEOMÉTRICA DE INTERSECCIÓN BLVD. BERNARDO QUINTANA CON CALLE BERENICE	EL SOL	0%	22/12/2023	11/04/2024	0%	-	-	3,530,857.98	-	METRO LINEAL	350.00
2023-0097	COMPLEMENTO CÁRCAMO DE BOMBEO EN COL. MAGISTERIAL	MAGISTERIAL	35%	22/12/2023	14/03/2024	0%	-	-	3,600,499.00	-	PAQUETE	1.00
2023-0099	MANTENIMIENTO EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 42	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	30%	11/12/2023	28/04/2024	17%	26/01/2024	-	43,880,147.89	7,547,710.51	METRO CUADRADO	137,000.00
2023-0100	MANTENIMIENTO EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 43	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	10%	11/12/2023	28/04/2024	25%	19/01/2024	-	49,416,955.23	12,180,711.94	METRO CUADRADO	137,000.00
2023-0101	MANTENIMIENTO EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 44	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	7.88%	11/12/2023	28/04/2024	0%	-	-	49,525,445.08	-	METRO CUADRADO	137,000.00



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA: 31 ENERO 2024

PERIODO: ENERO 2024		DIRECTO 2023										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2023-0102	MANTENIMIENTO EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 45	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	19.00%	11/12/2023	28/04/2024	0%	-	-	49,819,295.39	-	METRO CUADRADO	137,000.00
2023-0103	MANTENIMIENTO EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 48	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	4%	11/12/2023	28/04/2024	0%	-	-	49,950,168.85	-	METRO CUADRADO	161,000.00
2023-0106	MANTENIMIENTO EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 46	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	2%	19/01/2024	09/05/2024	0%	-	-	10,000,000.00	-	METRO CUADRADO	137,000.00
2023-0107	MANTENIMIENTO EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 47	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	0%	19/01/2024	09/05/2024	0%	-	-	10,000,000.00	-	METRO CUADRADO	137,000.00
2023-0109	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INTRAURBANO JURICA PONIENTE (PRIMERA ETAPA)	FELIX OSORES SOTOMAYOR	8%	08/01/2024	23/06/2024	0%	-	-	27,521,252.32	-	HECTÁREA	79.50
2023-0113	MANTENIMIENTO EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 50	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	0%	-	-	0%	-	-	19,999,989.18	-	METRO CUADRADO	47,800.00
DIRECTO 2023									915,047,459.94	361,607,302.33		


LIC. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

*En atención a la información financiera


ARQ. ORIANA LOPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respecto al avance financiero e inversión es proporcionado por la SE-



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA: 31 ENERO 2024

PERIODO: ENERO 2024		DIRECTO 2024										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN				
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO		FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2023-0092	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO DEL MERCADO JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ "LA CRUZ", COL. CENTRO HISTÓRICO, DEL CENTRO HISTORICO	CENTRO HISTORICO	37%	26/09/2023	06/05/2024	0%	19/01/2024	-	139,521,795.67	-	METROS CUADRADOS	15,600.00
DIRECTO 2024									139,521,795.67	-		


LIC. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS


*En atención a la información financiera


ARQ. ORIANA LÓPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA: **31 ENERO 2024**

PERIODO: ENERO 2024		ACMPM MUNICIPAL 2023										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2023-0093	PROYECTO DE CONSERVACIÓN DE CUBIERTAS Y FACHADAS ORIENTE Y SUR DEL TEMPLO DE SAN AGUSTÍN (ZMHQ) DELEGACIÓN MUNICIPAL DEL CENTRO HISTORICO.	CENTRO HISTORICO	83%	30/10/2023	18/02/2024	73%	18/12/2023		1,816,607.83	1,329,839.65	METRO CUADRADO	1,096
2023-0094	PROYECTO DE CONSERVACIÓN DE FACHADAS PARA EL TEMPLO DE SANTA ROSA DE VITERBO (ZMHQ) DELEGACIÓN MUNICIPAL DEL CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTORICO	72%	30/10/2023	25/02/2024	23%	19/12/2023		1,400,692.95	325,509.55	METRO CUADRADO	706
ACMPM MUNICIPAL 2023									3,217,300.78	1,655,349.20		



LIC. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

*En atención a la información financiera



ARQ. ORIANA LOPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA: 31 ENERO 2024

PERIODO: ENERO 2024		ACMPM FEDERAL 2023										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN			METAS	
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2023-0093	PROYECTO DE CONSERVACIÓN DE CUBIERTAS Y FACHADAS ORIENTE Y SUR DEL TEMPLO DE SAN AGUSTÍN (ZMHQ) DELEGACIÓN MUNICIPAL DEL CENTRO HISTORICO.	CENTRO HISTORICO	83%	30/10/2023	18/02/2024	73%	18/12/2023	-	2,963,939.08	2,169,738.36	METRO CUADRADO	1,096
2023-0094	PROYECTO DE CONSERVACIÓN DE FACHADAS PARA EL TEMPLO DE SANTA ROSA DE VITERBO (ZMHQ) DELEGACIÓN MUNICIPAL DEL CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTORICO	72%	30/10/2023	25/02/2024	23%	19/12/2023	-	3,268,283.56	759,522.28	METRO CUADRADO	706
ACMPM FEDERAL 2023									6,232,222.64	2,929,260.64		


LIC. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

*En atención a la información financiera


ARQ. ORIANA LÓPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA: 31 ENERO 2024

PERIODO:	ENERO 2024	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE INGRESOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)											
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2023-0092	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO DEL MERCADO JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ "LA CRUZ", COL. CENTRO HISTÓRICO, DEL. CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	37%	26/09/2023	06/05/2024	26%	19/01/2024	-	58,556,819.64	15,008,013.50	METROS CUADRADOS	15,600	
2023-0096	RECONFIGURACIÓN GEOMÉTRICA DE INTERSECCIÓN BLVD. BERNARDO QUINTANA CON CALLE BERENICE	EL SOL	0%	22/12/2023	11/04/2024	0%	-	-	1,670,314.98	-	METRO-LINEAL	350	
2023-0097	COMPLEMENTO CÁRCAMO DE BOMBEO EN COL. MAGISTERIAL	MAGISTERIAL	35%	22/12/2023	14/03/2024	0%	-	-	1,543,071.00	-	PAQUETE	1	
2023-0099	MANTENIMIENTO EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 42	MUNICIPIO DE QUERETARO	30%	11/12/2023	28/04/2024	100%	26/01/2024	-	3,888,931.39	3,888,931.39	METRO CUADRADO	137,000	
2023-0109	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INTRAURBANO JURICA PONIENTE (PRIMERA ETAPA)	FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	8%	08/01/2024	23/06/2024	0%	-	-	24,478,747.68	-	HECTÁREA	79.5	
FEIEF 2023									90,137,884.69	18,896,944.89			

LIC. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

*En atención a la información financiera

ARQ. ORIANA LOPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA: 31 ENERO 2024

PERIODO: ENERO 2024		PARTICIPACIONES 2023											
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2023-0108	MANTENIMIENTO EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 49	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	0%	12/01/2024	02/05/2024	0%			49,999,164.85		METROS CUADRADOS	137,000.00	
PARTICIPACIONES 2023									49,999,164.85				


LIC. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

*En atención a la información financiera


ARG. ORIANA LÓPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF