



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:

30 JUNIO 2024

PERIODO: JUNIO 2024		DIRECTO 2020										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2015-0133	ESTRUCTURA Y CUBIERTA PARA EL LIENZO CHARRO MUNICIPAL, PARQUE BICENTENARIO. DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI. (PROYECTO INTEGRAL)	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	27/04/2015	21/08/2015	0%	27/04/2015	-	5,990,728.78	-	OBRA	1.00
2019-0178	DREN PLUVIAL SANTA ROSA JAUREGUI, DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	84%	24/03/2020	08/09/2020	48%	13/04/2020	-	9,045,822.41	4,297,630.50	OBRA	1.00
2020-0006	TROIPISTA - PROYECTO	CENTRO HISTORICO	100%	23/10/2020	12/03/2021	82%	18/12/2020	-	5,116,228.79	4,175,418.41	PROYECTO	1.00
2020-0032	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD EN COL. 15 DE MAYO	15 MAYO	100%	24/08/2020	14/12/2020	51%	30/10/2020	-	5,341,183.54	2,744,634.25	OBRA	1.00
2020-0102	REHABILITACION DE CANCHAS EN PARQUE UBICADO EN CALLE AGAVE ISQ. CHILHIMECAS, COL. CERRITO COLORADO	CERRITO COLORADO	64%	24/08/2020	19/10/2020	0%	15/10/2020	-	1,488,227.82	-	OBRA	1.00
2022-0045	ADECUACION DE ESPACIOS EN INMUEBLE DE CALLE METEORITO ESQ. CRATER, COL. UNIVERSO 2000	UNIVERSO 2000	100%	01/09/2022	21/12/2022	100%	23/03/2023	29/04/2024	12,442.95	12,442.95	HAB	529.00
2022-0110	REMODELACION DE AREA DE PAGO DE MULTAS EN SEGURIDAD PÚBLICA	DESARROLLO SAN PABLO	100%	25/08/2022	19/10/2022	100%	31/10/2022	19/02/2024	53,838.60	53,838.60	OBRA	1.00
2023-0028	RECONSTRUCCION DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA EN CALLES DE LA COL. SAN ANTONIO DE LA PUNTA, DEL FELIPE CARRILLO PUERTO (PRIMERA ETAPA)	SAN ANTONIO DE LA PUNTA	100%	09/06/2023	26/10/2023	100%	17/08/2023	26/06/2024	6,895,870.05	6,895,870.05	OBRA	1.00
2023-0073	ELABORACION DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS Y DISEÑOS DE PAVIMENTOS PARA OBRAS VIALES DE LA ZONA NORPONIENTE DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	12/09/2023	22/04/2024	100%	29/04/2024	29/04/2024	466,141.72	466,141.72	OBRA	1.00
2023-0076	OBRAS EMERGENTES POR CONTINGENCIAS EN DREN BOLAÑOS	CENTRO HISTORICO	100%	22/08/2023	08/01/2024	100%	12/10/2023	17/05/2024	8,050,417.12	8,050,417.12	METROS LINEALES	700.00
2024-0067	MANTENIMIENTO VIAL EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 54	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	0%	-	-	0%	-	-	13,683.06	-	METRO CUADRADO	56,000.00
<b>DIRECTO 2020</b>									<b>42,474,584.84</b>	<b>26,696,393.60</b>		

LIC. FRANCISCO JOSE MARTINEZ DOMINGUEZ  
SECRETARIO DE FINANZAS

ARD. ORIANA LOPEZ CASTILLO  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

\*En atención a la información financiera

\*En atención a la información de avances físico

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respecto al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.

**AVANCE FÍSICO FINANCIERO**

FECHA: 30 JUNIO 2024

PERIODO: JUNIO 2024		DIRECTO 2021										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2022-0002	ELABORACIÓN DE PROYECTOS ESTRUCTURALES Y FIRMAS RESPONSIVAS PARA PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	25/04/2022	26/03/2023	100%	08/06/2022	12/03/2024	1,632,534.86	1,632,534.86	OBRA	1.00
2022-0045	ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN INMUEBLE DE CALLE METEORITO ESQ. CRATER, COL. UNIVERSO 2000	UNIVERSO 2000	100%	01/09/2022	21/12/2022	100%	23/03/2023	29/04/2024	7,988,352.08	7,988,352.08	HAB	529.00
2022-0110	REMEDIACIÓN DE ÁREA DE PAGO DE MULTAS EN SEGURIDAD PÚBLICA	DESARROLLO SAN PABLO	100%	25/08/2022	19/10/2022	100%	31/10/2022	19/02/2024	3,580,349.16	3,580,349.16	OBRA	1.00
2022-0123	ESTUDIOS HIDROLÓGICOS PARA PUENTES, DISTRIBUIDORES Y/O CONEXIONES VIALES.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	28/07/2022	14/12/2022	100%	21/10/2022	20/06/2024	885,312.00	885,312.00	OBRA	1.00
2022-0124	ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL PARA PUENTES, DISTRIBUIDORES Y/O CONEXIONES VIALES.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	28/07/2022	14/12/2022	100%	14/11/2022	20/06/2024	1,071,840.00	1,071,840.00	OBRA	1.00
2022-0121	REHABILITACIÓN DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE TLACAEI ESQ. PORVENIR, COL. TLANESE	TLANESE	100%	24/10/2022	12/02/2023	100%	07/12/2022	29/04/2024	749,842.00	749,842.00	OBRA	1.00
2022-0153	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO DE REBOMBEO SANITARIO ACCESO A CAMINO DE MONTENEGRO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	24/10/2022	15/01/2023	100%	28/10/2022	-	1,159,988.87	1,159,988.87	OBRA	1.00
2022-0154	CÁRCAMO PLUVIAL EN COLONIA INDUSTRIAL	INDUSTRIAL	100%	24/10/2022	12/03/2023	100%	28/10/2022	01/02/2024	3,348,804.74	3,348,804.74	OBRA	1.00
2023-0028	RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA EN CALLES DE LA COL. SAN ANTONIO DE LA PUNTA, DEL. FELIPE CARRILLO PUERTO (PRIMERA ETAPA)	SAN ANTONIO DE LA PUNTA	100%	09/06/2023	26/10/2023	100%	17/08/2023	26/06/2024	3,786,121.13	3,786,121.13	OBRA	1.00
2023-0074	CONEXIÓN VIAL CON PROLONGACIÓN BLVD. BERNARDO QUINTANA - FRAY JUNIPERO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	06/10/2023	21/03/2023	100%	14/11/2023	-	5,448,488.04	5,448,488.04	OBRA	1.00
2023-0076	OBRAS EMERGENTES POR CONTINGENCIAS EN DREN BOLAÑOS	CENTRO HISTORICO	100%	21/08/2023	08/01/2024	100%	12/10/2023	17/05/2024	4,778,770.49	4,778,770.49	OBRA	1.00
2023-0077	OBRAS EMERGENTES POR CONTINGENCIAS EN VIALIDADES Y DRENES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	22/08/2023	08/01/2024	91%	12/04/2024	-	2,461,523.00	2,235,458.06	OBRA	1.00
2023-0035	COMPLEMENTO PARA LA REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	VILLAS DEL SOL	100%	13/10/2023	04/01/2024	100%	04/12/2023	15/03/2024	3,018.09	3,018.09	METRO CUADRADO	822.88
2023-0091	CONSTRUCCIÓN DE BAHÍAS DE ESTACIONAMIENTO EN LA AV. EZEQUIEL MONTES, CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	06/10/2023	21/03/2024	100%	08/12/2023	30/04/2024	156,443.16	156,443.16	MODULOS	6.00

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA: 30 JUNIO 2024

PERIODO: JUNIO 2024		DIRECTO 2021										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2023-0095	COMPLEMENTO DE CARCAMO PLUVIAL UBICADO EN AV. DE LA POESÍA Y AV. REVOLUCIÓN, COL. PLUTARCO ELÍAS CALLES DEL. FELIPE CARRILLO PUERTO	PLUTARCO ELIAS CALLES	100%	06/11/2023	31/12/2023	100%	29/02/2024	24/05/2024	371,589.69	371,589.69	METRO LINEAL	1,130.00
2023-0104	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN INMUEBLE UBICADO EN AV. BELÉN, ENTRE AV. CERRO SOMBRERETE Y CALLE FRESNOS, EJIDO SAN PABLO, DEL EPIGMENIO GONZALEZ	EJIDO SAN PABLO	100%	22/12/2023	14/03/2024	100%	16/02/2024	24/05/2024	449,376.89	449,376.89	METRO CUADRADO	53.00
2024-0004	DESAZOLVE DE BORDOS EN LA CUENCA RÍO LAJA MICROCUENCA LAS FINAJAS, EN LA DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI, MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	08/03/2024	27/06/2024	100%	11/04/2024	31/05/2024	989,471.82	989,471.82	METRO CUBICO	13,500.00
2024-0032	ADECUACIÓN GEOMÉTRICA A INTERSECCIONES CON LINEAMIENTOS DE ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN ZARAGOZA Y LUCAS ALAMÁN	CENTRO HISTORICO	0%	06/06/2024	09/09/2024	0%	-	-	592,473.18	-	METRO LINEAL	300.00
2024 0067	MANTENIMIENTO VIAL EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 54	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	0%	-	-	0%	-	-	137,436.38	-	METRO CUADRADO	56,000.00
<b>DIRECTO 2021</b>									<b>39,591,735.58</b>	<b>38,635,761.08</b>		

LIC. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ  
SECRETARIO DE FINANZAS

\*En atención a la información financiera

ARQ. ORIANA LÓPEZ CASTILLO  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

\*En atención a la información financiera


"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respecto al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF

**AVANCE FÍSICO FINANCIERO**

FECHA: 30 JUNIO 2024


PERIODO: JUNIO 2024		DIRECTO 2022										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2022-0045	ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN INMUEBLE DE CALLE METEORITO ESQ. CRATER, COL UNIVERSO 2000	UNIVERSO 2000	100%	01/09/2022	21/12/2022	100%	23/03/2023	29/04/2024	450,147.23	450,147.23	HAB	529.00
2022-0074	CÁRCAMO DE BOMBEO EN COL. MAGISTERIAL	MAGISTERIAL	74%	11/08/2022	25/01/2023	65%	05/10/2022	-	9,449,714.50	6,160,244.74	OBRA	1.00
2022-0097	CARCAMO DE BOMBEO EN CALLE ART. 27 CONSTITUCIONAL, COL. CASA BLANCA	CASA BLANCA	100%	11/08/2022	30/11/2022	100%	15/08/2022	17/05/2024	15,834,098.12	15,834,098.12	OBRA	1.00
2022-0098	COMPLEJO DINÁMICO (PRIMERA ETAPA)	SAN PEDRITO PEÑUELAS	100%	14/07/2022	28/12/2022	73%	17/10/2022	-	28,435,472.02	20,707,994.13	OBRA	1.00
2022-0121	REHABILITACIÓN DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE TLACAEI ESQ. PORVENIR, COL. TLANESE	TLANESE	100%	24/10/2022	12/02/2023	100%	07/12/2022	29/04/2024	1,088,785.87	1,088,785.87	OBRA	1.00
2022-0125	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LAS CALLES HERMENEGILDO GALEANA Y VICENTE GUERRERO EN LOS TRAMOS FALTANTES COLONIA CENTRO DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	CENTRO	6.5%	28/07/2022	21/09/2022	0%	-	-	525,609.51	-	OBRA	1.00
2022-0153	REHABILITACIÓN DE CARCAMO DE REBOMBEO SANITARIO ACCESO A CAMINO DE MONTENEGRO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	24/10/2022	15/01/2023	76%	09/03/2023	-	1,647,260.17	1,249,588.10	OBRA	1.00
2022-0154	CARCAMO PLUVIAL EN COLONIA INDUSTRIAL	INDUSTRIAL	100%	24/10/2022	12/03/2023	100%	16/02/2023	31/01/2024	4,571,975.98	4,571,975.98	OBRA	1.00
2023-0003	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD, QUERÉTARO, QRO (SEGUNDA ETAPA)	EJIDO SAN PABLO	98%	14/04/2023	31/08/2023	100%	14/07/2023	-	100,000,000.00	100,000,000.00	OBRA	1.00
2023-0012	MANTENIMIENTO EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 41	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	19/05/2023	09/11/2023	100%	21/07/2023	05/04/2024	56,047,227.67	56,047,227.67	OBRA	1.00
2023-0046	URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA EN COLONIA LAS PUERTAS, DEL FELIX OSORES SOTOMAYOR	LAS PUERTAS	96%	10/07/2023	24/12/2023	52%	26/10/2023	-	22,331,274.09	11,713,521.83	OBRA	1.00



**AVANCE FÍSICO FINANCIERO**

FECHA: 30 JUNIO 2024

PERIODO: JUNIO 2024		DIRECTO 2022										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2023-0049	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE, ALUMBRADO PÚBLICO Y PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE: GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LAS CALLES PROGRESO, MARGARITAS Y 12 DE DICIEMBRE DE LA COL. LA CAMPANA JURICA, DEL. FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	LA CAMPANA JURICA	100%	17/07/2023	05/11/2023	100%	31/08/2023	29/02/2024	5,344,395.48	5,344,395.48	OBRA	1.00
2023-0062	RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA EN CALLES DE LA COL. LOS MOLINOS, DEL. CENTRO HISTÓRICO (PRIMERA ETAPA)	LOS MOLINOS	100%	17/07/2023	24/03/2024	100%	07/09/2023	-	19,999,991.30	19,999,991.30	OBRA	1.00
2023-0072	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES PARA OBRAS VIALES DE LA ZONA NORPONIENTE DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	01/12/2023	25/01/2024	100%	27/03/2024	27/03/2024	544,070.46	544,070.46	ESTUDIO	3.00
2023-0074	CONEXIÓN VIAL CON PROLONGACIÓN BLVD. BERNARDO QUINTANA - FRAY JUNIPERO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	06/10/2023	21/03/2023	100%	16/11/2023	-	1,032,963.10	1,032,963.10	OBRA	1.00
2023-0076	OBRAS EMERGENTES POR CONTIGENCIAS EN DREN BOLAÑOS	CENTRO HISTORICO	100%	21/08/2023	08/01/2024	100%	12/10/2023	17/05/2024	963,495.43	963,495.43	OBRA	1.00
2023-0077	OBRAS EMERGENTES POR CONTIGENCIAS EN VIALIDADES Y DRENES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	22/08/2023	08/01/2024	0%	12/04/2024	-	2,021,445.10	-	OBRA	1.00
2023-0078	VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA DE ACCESO AL CICQ	EJIDO SAN PABLO	99%	24/10/2023	03/06/2024	61%	08/12/2023	-	52,990,777.79	32,244,557.19	OBRA	1.00
2023-0085	COMPLEMENTO PARA LA REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	VILLAS DEL SOL	100%	13/10/2023	04/01/2024	100%	04/12/2023	15/03/2024	3,674,660.51	3,674,660.51	METRO CUADRADO	822.88
2023-0086	CONSTRUCCION DE CRUCEROS SEMAFÓRICOS EN VIALIDADES, INTERSECCIONES Y PUENTES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	13/10/2023	01/02/2024	100%	27/03/2024	31/05/2024	6,730,933.10	6,730,933.10	LOTE	2.00
2023-0089	VIALIDADES DE CONEXIÓN ZONA NORTE-PONIENTE	MUNICIPIO DE QUERETARO	79%	08/12/2023	18/07/2024	100%	16/02/2024	-	9,999,820.54	9,999,820.54	METRO CUADRADO	11,200.00
2023-0090	ESTUDIO HIDROLÓGICO Y DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL PARA OBRAS VIALES Y DE REGULACIÓN EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	80%	06/10/2023	28/12/2023	0%	-	-	1,098,767.40	-	ESTUDIOS	3.00
2023-0095	COMPLEMENTO DE CÁRCAMO PLUVIAL UBICADO EN AV. DE LA POESÍA Y AV. REVOLUCIÓN, COL. PLUTARCO ELÍAS CALLES DEL. FELIPE CARRILLO PUERTO	PLUTARCO ELIAS CALLES	100%	06/11/2023	31/12/2023	100%	29/02/2024	24/05/2024	371,120.33	371,120.33	METRO LINEAL	1,130.00





**AVANCE FÍSICO FINANCIERO**

FECHA: 30 JUNIO 2024

PERIODO: JUNIO 2024		DIRECTO 2022										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2023-0009	MANTENIMIENTO EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 42	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	11/12/2023	28/04/2024	100%	26/01/2024	-	1,717,770.36	1,717,770.36	METRO CUADRADO	137,000.00
2023-0104	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN INMUEBLE UBICADO EN AV. BELÉN, ENTRE AV. CERRO SOMBRERETE Y CALLE FRESNOS, EJIDO SAN PABLO, DEL EPÍGMENIO GONZÁLEZ	EJIDO SAN PABLO	100%	22/12/2023	14/03/2024	100%	16/02/2024	24/05/2024	279,069.02	279,069.02	METRO CUADRADO	53.00
2023-0111	MEJORAMIENTO DEL TERRENO EN LA EXPLANADA UBICADA EN BLVD. PEÑAFLOR, DELEGACION FELIX OSORES SOTOMAYOR	REVOLUCION	100%	11/01/2024	06/03/2024	100%	16/02/2024	16/02/2024	367,244.60	367,244.60	METRO CUADRADO	1,800.00
2023-0117	ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL SANEAMIENTO HÍDRICO DEL POLÍGONO Y PERIMETRO DEL PARQUE INTRAURBANO JURICA	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	11/01/2024	26/06/2024	0%	-	-	492,797.03	-	ESTUDIO	1.00
2024-0004	DESAZOLVE DE BORDOS EN LA CUENCA RÍO LAJA MICROCUENCA LAS TINAJAS, EN LA DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	08/03/2024	27/06/2024	100%	11/04/2024	31/05/2024	5,355,003.35	5,355,003.35	METRO CUBICO	13,500.00
2024-0021	MANTENIMIENTO EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 51	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	96%	18/04/2024	04/09/2024	0%	21/05/2024	-	1,224,940.34	-	METRO CUADRADO	137,000.00
2024-0032	ADICIONACION GEOMÉTRICA A INTERSECCIONES CON LINEAMIENTOS DE ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN ZARAGOZA Y LUCAS ALAMÁN	CENTRO HISTORICO	0%	06/06/2024	09/09/2024	0%	-	-	104,861.76	-	METRO LINEAL	300.00
2024-0053	MANTENIMIENTO VIAL EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 53	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	0%	-	-	0%	-	-	17,687,064.55	-	METRO CUADRADO	55,000.00
2024-0067	MANTENIMIENTO VIAL EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 54	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	0%	-	-	0%	-	-	517,661.61	-	METRO CUADRADO	56,000.00
<b>DIRECTO 2022</b>									<b>372,900,418.32</b>	<b>306,448,678.44</b>		

LIC. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ  
SECRETARIO DE FINANZAS

\*En atención a la información financiera

ARO. ORIANA LÓPEZ CASTILLO  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

\*En atención a la información de avances físico


"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La omisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.

**AVANCE FÍSICO FINANCIERO**

FECHA: **30 JUNIO 2024**

PERIODO: JUNIO 2024		DIRECTO 2023										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2023-0003	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD, QUERÉTARO, QRO. (SEGUNDA ETAPA)	EJIDO SAN PABLO	98%	14/04/2023	31/08/2023	74%	14/07/2023	-	199,999,991.30	147,466,200.14	OBRA	1.00
2023-0005	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE GEOTÉCNIA PARA PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO (POA 2023)	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	17/04/2023	24/12/2023	100%	08/06/2023	23/02/2024	1,982,400.22	1,982,400.22	ESTUDIOS	1.00
2023-0007	ELABORACIÓN DE PROYECTOS ESTRUCTURALES Y FIRMAS RESPONSIVAS PARA PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO (POA 2023)	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	19/05/2023	21/12/2023	100%	14/07/2023	15/03/2024	1,803,850.25	1,803,850.25	ESTUDIOS	1.00
2023-0008	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE TOPOGRAFÍA PARA PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO (POA 2023)	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	17/04/2023	24/12/2023	100%	28/06/2023	07/03/2024	1,895,553.23	1,895,553.23	ESTUDIOS	1.00
2023-0009	ESTUDIO HIDROLÓGICO Y DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL EN LA ZONA NORPONIENTE DE LA CIUDAD DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	12/05/2023	31/08/2023	0%	-	-	1,980,087.24	-	ESTUDIOS	1.00
2023-0011	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SEGURIDAD TÁCTICA CANINA, K9 JURIQUILLA	JURIQUILLA	100%	02/06/2023	28/09/2023	100%	31/08/2023	15/03/2024	19,518,230.01	19,518,230.01	OBRA	1.00
2023-0013	BACHEO EMERGENTE	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	02/06/2023	11/01/2024	100%	07/09/2023	17/05/2024	9,507,008.24	9,507,008.24	OBRA	1.00
2023-0042	RENOVACIÓN Y COMPLEMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO (CUARTA ETAPA)	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	09/06/2023	15/02/2024	100%	31/08/2023	25/04/2024	48,737,672.17	48,737,672.17	OBRA	1.00
2023-0045	REHABILITACIÓN Y COMPLEMENTO DE PARQUE LINEAL EN AV. PASEO DE LA CONSTITUCIÓN, DEL. EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	100%	30/06/2023	16/11/2023	100%	10/08/2023	17/05/2024	41,172,728.13	41,172,728.13	OBRA	1.00
2023-0062	RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA EN CALLES DE LA COL. LOS MOLINOS, DEL. CENTRO HISTÓRICO (PRIMERA ETAPA)	LOS MOLINOS	100%	17/07/2023	24/03/2024	92%	07/09/2023	-	16,669,591.45	15,272,764.73	OBRA	1.00
2023-0063	RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA, JURICA CAMPESTRE (PRIMERA ETAPA)	JURICA CAMPESTRE	100%	17/07/2023	03/12/2023	100%	14/09/2023	14/06/2024	24,439,888.13	24,439,888.13	OBRA	1.00
2023-0065	MANTENIMIENTO DE BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	90%	10/07/2023	25/02/2024	31%	30/11/2023	-	27,603,769.03	8,573,332.48	OBRA	1.00
2023-0067	CONSTRUCCIÓN DE ALBERCA EN C.B.E.N.E.Q. ANDRÉS BALVANERA, COL. VISTA ALEGRE, DEL. JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	VISTA ALEGRE	100%	14/08/2023	03/12/2023	60%	10/11/2023	-	16,507,963.48	9,979,133.95	OBRA	1.00





AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA: 30 JUNIO 2024

PERIODO: JUNIO 2024		DIRECTO 2023											
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN			
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2023-0071	ESTUDIO PARA IDENTIFICACIÓN DE SITIO Y DESARROLLO PARA PROYECTO DE RAMPA DE EMERGENCIA TRAMO URBANO CARR. FED. 57 EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	80%	31/07/2023	24/09/2023	71%	08/12/2023	-	1,335,997.28	955,108.14	OBRA	1.00	
2023-0074	CONEXIÓN VIAL CON PROLONGACIÓN BLVD. BERNARDO QUINTANA - FRAY JUNIPERO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	06/10/2023	21/03/2023	99%	16/11/2023	-	128,516,890.90	127,768,495.71	OBRA	1.00	
2023-0077	OBRAS EMERGENTES POR CONTIGENCIAS EN VIALIDADES Y DRENES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	22/08/2023	08/01/2024	50%	12/04/2024	-	4,483,831.90	2,235,458.10	PARTIDA	8.00	
2023-0089	VIALIDADES DE CONEXIÓN ZONA NORTE-PONIENTE	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	79%	08/12/2023	18/07/2024	36%	16/02/2024	-	49,909,148.16	17,995,984.15	METRO CUADRADO	11,200.00	
2023-0091	CONSTRUCCIÓN DE BAHÍAS DE ESTACIONAMIENTO EN LA AV. EZEQUIEL MONTES, CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	06/10/2023	21/03/2024	100%	08/12/2023	30/04/2024	323,635.95	323,635.95	MODULOS	6.00	
2023-0095	COMPLEMENTO DE CÁRCAMO PLUVIAL UBICADO EN AV. DE LA POESÍA Y AV. REVOLUCIÓN, COL. PLUTARCO ELÍAS CALLES DEL FELIPE CARRILLO PUERTO	PLUTARCO ELIAS CALLES	100%	06/11/2023	31/12/2023	100%	29/02/2024	24/05/2024	1,021,790.67	1,021,790.67	METRO LINEAL	1,130.00	
2023-0096	RECONFIGURACIÓN GEOMÉTRICA DE INTERSECCIÓN BLVD. BERNARDO QUINTANA CON CALLE BERENICE	EL SOL	100%	22/12/2023	11/04/2024	93%	10/05/2024	-	3,530,857.98	3,288,146.02	METRO LINEAL	350.00	
2023-0097	COMPLEMENTO CÁRCAMO DE BOMBEO EN COL. MAGISTERIAL	MAGISTERIAL	100%	22/12/2023	14/03/2024	63%	20/03/2024	-	3,600,499.00	2,282,112.31	PAQUETE	1.00	
2023-0099	MANTENIMIENTO EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 42	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	11/12/2023	28/04/2024	96%	26/01/2024	-	43,880,147.89	42,033,545.89	METRO CUADRADO	137,000.00	
2023-0100	MANTENIMIENTO EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 43	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	11/12/2023	28/04/2024	100%	19/01/2024	-	49,416,955.23	49,219,202.42	METRO CUADRADO	137,000.00	
2023-0101	MANTENIMIENTO EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 44	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	85%	11/12/2023	28/04/2024	36%	06/02/2024	-	49,525,445.08	17,698,224.28	METRO CUADRADO	137,000.00	
2023-0102	MANTENIMIENTO EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 45	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	11/12/2023	28/04/2024	100%	09/02/2024	-	49,819,295.39	49,819,295.39	METRO CUADRADO	137,000.00	



**AVANCE FÍSICO FINANCIERO**

FECHA: **30 JUNIO 2024**

PERIODO: JUNIO 2024		DIRECTO 2023										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2023-0103	MANTENIMIENTO EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 48	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	95%	11/12/2023	28/04/2024	74%	29/02/2024	-	49,950,168.85	37,071,017.60	METRO CUADRADO	161,000.00
2023-0106	MANTENIMIENTO EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 46	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	97%	19/01/2024	09/05/2024	90%	12/03/2024	-	29,826,453.30	26,770,294.76	METRO CUADRADO	137,000.00
2023-0107	MANTENIMIENTO EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 47	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	19/01/2024	09/05/2024	100%	02/04/2024	28/06/2024	39,750,155.63	39,732,744.30	METRO CUADRADO	137,000.00
2023-0109	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INTRAURBANO JURICA PONIENTE (PRIMERA ETAPA)	FELIX OSORES SOTOMAYOR	67%	08/01/2024	23/06/2024	40%	08/03/2024	-	27,521,252.32	10,918,269.64	HECTÁREA	79.50
2023-0113	MANTENIMIENTO EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 50	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	65%	16/02/2024	06/06/2024	28%	29/04/2024	-	19,943,273.32	5,594,440.25	METRO CUADRADO	47,800.00
2024-0001	OBRAS EMERGENTES EN SANTA MARÍA MAGDALENA E INMEDIACIONES	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	22/12/2023	11/04/2024	100%	16/0/2024	27/03/2024	6,491,586.56	6,491,586.56	METRO LINEAL	500.00
2024-0002	OBRAS EMERGENTES POR CONTINGENCIAS EN PEÑUELAS, MENCHACA E INMEDIACIONES	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	22/12/2023	11/04/2024	100%	23/02/2024	12/04/2024	8,498,034.21	8,498,034.21	METRO LINEAL	350.00
2024-0003	OBRAS EMERGENTES EN TALUDES Y DRENES EN EL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	22/12/2023	11/04/2024	100%	29/02/2024	17/05/2024	4,629,800.12	4,629,800.12	METRO CUADRADO	350.00
2024-0004	DESAZOLVE DE BORDOS EN LA CUENCA RÍO LAJA MICROCUENCA LAS TINAJAS, EN LA DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI, MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	08/03/2024	27/06/2024	100%	11/04/2024	31/05/2024	149,365.48	149,365.48	METRO CUBICO	13,500.00
2024-0021	MANTENIMIENTO EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 51	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	96%	18/04/2024	04/09/2024	93%	21/05/2024	-	47,395,009.88	44,101,406.01	METRO CUADRADO	137,000.00
2024-0032	ADECUACIÓN GEOMÉTRICA A INTERSECCIONES CON LINEAMIENTOS DE ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN ZARAGOZA Y LUCAS ALAMÁN	CENTRO HISTORICO	0%	06/06/2024	09/09/2024	0%	-	-	3,440,708.54	-	METRO LINEAL	300.00
2024-0033	ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	0%	06/06/2024	09/09/2024	0%	-	-	124,048.73	-	METRO LINEAL	475.00
2024-0053	MANTENIMIENTO VIAL EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 53.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	0%	-	-	0%	-	-	2,312,079.97	-	METRO CUADRADO	55,000.00
2024-0066	MANTENIMIENTO VIAL EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 56	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	0%	-	-	0%	-	-	25,999,982.99	-	METRO CUADRADO	73,000.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**AVANCE FÍSICO FINANCIERO**

FECHA: **30 JUNIO 2024**

PERIODO: JUNIO 2024		DIRECTO 2023										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO		FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2024-0067	MANTENIMIENTO VIAL EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 54	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	0%	-	-	0%	-	-	1,284,690.55	-	METRO CUADRADO	56,000.00
<b>DIRECTO 2023</b>									1,064,499,838.76	828,946,719.64		

  
LIC. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ  
SECRETARIO DE FINANZAS

  
ARQ. ORIANA LÓPEZ CASTILLO  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

\*En atención a la información financiera

\*En atención a la información de avances físico


"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.

**AVANCE FÍSICO FINANCIERO**

FECHA: **30 JUNIO 2024**

PERIODO: JUNIO 2024		DIRECTO 2024										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2023-0003	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD, QUERÉTARO, QRO., (SEGUNDA ETAPA)	EJIDO SAN PABLO	98%	14/04/2023	31/08/2023	36%	14/07/2023	-	199,981,785.12	72,099,585.78	OBRA	1.00
2023-0007	ELABORACION DE PROYECTOS ESTRUCTURALES Y FIRMAS RESPONSIVAS PARA PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO (POA 2023)	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	19/05/2023	21/12/2023	100%	14/07/2023	12/03/2024	200,424.80	200,424.80	ESTUDIOS	1.00
2023-0045	REHABILITACIÓN Y COMPLEMENTO DE PARQUE LINEAL EN AV. PASEO DE LA CONSTITUCIÓN, DEL. EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	100%	30/06/2023	16/11/2023	100%	10/08/2023	17/05/2024	8,597,203.31	8,597,203.31	OBRA	1.00
2023-0078	VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA DE ACCESO AL CICQ	EJIDO SAN PABLO	99%	24/10/2023	03/06/2024	35%	08/12/2023	-	13,199,999.99	4,567,158.86	OBRA	1.00
2023-0092	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO DEL MERCADO JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ "LA CRUZ", COL. CENTRO HISTÓRICO, DEL. CENTRO HISTORICO	CENTRO HISTORICO	97%	26/09/2023	06/05/2024	77%	19/01/2024	-	139,521,795.67	108,014,268.48	METROS CUADRADOS	15,600.00
2023-0102	MANTENIMIENTO EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 45	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	11/12/2023	28/04/2024	4%	09/02/2024	-	9,999,999.97	353,417.61	METRO CUADRADO	137,000.00
2023-0109	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INTRAURBANO JURICA PONIENTE (PRIMERA ETAPA)	FELIX OSORES SOTOMAYOR	67%	08/01/2024	23/06/2024	41%	08/03/2024	-	147,914,990.70	61,006,949.51	HECTÁREA	79.50
2024-0005	ANÁLISIS COSTO EFICIENCIA PARA LA OBRA SUBCOMANDANCIA DELEGACION CENTRO HISTORICO E INSTALACION SUBTERRANEA EN AV. ZARAGOZA, TRAMO LOS ARCOS	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	23/02/2024	21/03/2024	100%	27/03/2024	27/03/2024	724,797.86	724,797.86	ESTUDIO	2.00
2024-0007	BACHEO EMERGENTE EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO 2024	MUNICIPIO DE QUERETARO	20%	22/03/2024	08/08/2024	9%	28/06/2024	-	13,786,384.36	1,293,581.42	METRO CUADRADO	20,000.00
2024-0008	REHABILITACIÓN DE BANDA EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SANTA ROSA JÁUREGUI	CONTINENTAL	100%	01/03/2024	25/04/2024	100%	29/04/2024	11/06/2024	538,059.38	538,059.38	METRO LINEAL	55.00
2024-0009	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EXPLANADA DE CALLE CUICATECOS, CERRITO COLORADO, DEL. FÉLIX OSORES SOTOMAYOR (SEGUNDA ETAPA)	CERRITO COLORADO	92%	22/03/2024	08/08/2024	31%	17/05/2024	-	10,600,717.29	3,332,317.86	METRO CUADRADO	2,110.00
2024-0010	ELABORACIÓN DE PROYECTOS ESTRUCTURALES Y FIRMAS RESPONSIVAS PARA PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO (POA 2024)	MUNICIPIO DE QUERETARO	0%	27/03/2024	03/09/2024	0%	-	-	2,178,851.20	-	METRO CUADRADO	17,720.00








**AVANCE FÍSICO FINANCIERO**

FECHA: **30 JUNIO 2024**


PERIODO: JUNIO 2024		DIRECTO 2024										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2024-0011	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE GEOTÉCNIA PARA PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO (POA 2024)	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	30%	01/03/2024	18/07/2024	16%	17/05/2024	-	1,974,576.57	322,825.28	ESTUDIO	48.00
2024-0012	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE TOPOGRAFÍA PARA PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO (POA 2024)	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	40%	01/03/2024	18/07/2024	21%	14/06/2024	-	2,450,937.55	525,266.88	METRO CUADRADO	377,299.50
2024-0013	MANTENIMIENTO VIAL A CARRETERA FEDERAL 57 POR CONVENIO (SEGUNDA ETAPA)	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	22/03/2024	11/07/2024	100%	29/04/2024	11/06/2024	9,800,759.18	9,800,759.18	METRO LINEAL	3,500.00
2024-0014	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN CALLE 9, COLONIA BOSQUES DEL CIMATARIO 2DA. SECCIÓN, DEL JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	BOSQUES DEL CIMATARIO	100%	08/03/2024	18/04/2024	100%	29/04/2024	17/05/2024	1,478,886.36	1,478,886.36	METRO CUADRADO	1,375.00
2024-0016	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN DE EMERGENCIAS EN AV. EURÍPIDES, DELEGACIÓN EPIGMENTIO GONZÁLEZ	SAN PEDRITO PEÑUELAS	90%	05/04/2024	05/09/2024	8%	17/05/2024	-	37,885,146.85	3,194,114.30	METRO CUADRADO	3,114.40
2024-0017	ADECUACIÓN DE ESPACIOS A LO LARGO DEL DREN CIMATARIO, TRAMO UBICADO ENTRE BLVD. EL PALOMAR Y CALLE PLAZA ZIMAPÁN DE LA DEL JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	EL PALOMAR RESIDENCIAL	90%	05/04/2024	27/06/2024	0%	-	-	5,100,005.07	-	METRO LINEAL	3,780.00
2024-0018	CONSERVACIÓN DE INTERIORES, EXTERIORES Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA ANTIGUA ESTACIÓN DEL FERROCARRIL, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	LA ESTACIÓN	52%	12/04/2024	05/09/2024	59%	17/05/2024	-	14,663,430.19	8,580,577.68	METRO CUADRADO	2,000.00
2024-0019	INSTALACIÓN SUBTERRÁNEA EN AV. ZARAGOZA, TRAMO LOS ARCOS	CENTRO HISTORICO	42%	16/04/2024	09/09/2024	9%	17/05/2024	-	99,892,444.01	8,818,846.42	KILOMETRO	2.80
2024-0020	RENOVACIÓN Y COMPLEMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO (QUINTA ETAPA)	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	35%	18/04/2024	04/09/2024	6%	14/06/2024	-	48,996,016.28	3,083,611.35	PIEZA (S)	3,101.00
2024-0022	REGENERACIÓN URBANA SANTA ROSA JÁUREGUI	SANTA ROSA JÁUREGUI	38%	16/04/2024	09/09/2024	0%	-	-	69,583,855.76	-	METRO CUADRADO	9,313.00
2024-0023	INTERVENCIÓN PARA LA COLOCACIÓN DE AZULEJOS EN LA CÚPULA DEL TEMPLO DE SAN AGUSTÍN (ZMHQ), DELEGACIÓN MUNICIPAL DEL CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	12/04/2024	09/05/2024	100%	17/05/2024	17/05/2024	568,380.81	568,380.81	METRO CUADRADO	239.00
2024-0024	CABLEADO SUBTERRÁNEO EN PROL. CORREGIDORA NORTE	LINDA VISTA	21%	26/04/2024	18/07/2024	0%	-	-	11,848,586.39	-	METRO LINEAL	560.00
2024-0025	SEÑALAMIENTO VIAL EN ZONA NORTE	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	12/04/2024	04/07/2024	100%	24/05/2024	24/05/2024	281,753.95	281,753.95	PIEZA (S)	6.00



**AVANCE FÍSICO FINANCIERO**

FECHA: **30 JUNIO 2024**

PERIODO: JUNIO 2024		DIRECTO 2024										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2024-0026	MANTENIMIENTO EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 52	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	40%	26/04/2024	15/04/2024	20%	27/06/2024	-	17,810,373.14	3,522,938.46	METRO CUADRADO	50,000.00
2024-0027	ESTUDIO GEOTECNICO PARA PROTECCION DE TALUDES	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	60%	12/04/2024	01/08/2024	0%	-	-	581,514.24	-	ESTUDIO	3.00
2024-0028	ESTUDIO HIDROLÓGICO Y DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL PARA OBRAS VIALES Y DE REGULACIÓN EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO (POA 2024)	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	90%	19/04/2024	30/05/2024	0%	-	-	899,956.72	-	ESTUDIO	6.00
2024-0032	ADECUACIÓN GEOMÉTRICA A INTERSECCIONES CON LINEAMIENTOS DE ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN ZARAGOZA Y LUCAS ALAMÁN	CENTRO HISTORICO	0%	06/06/2024	09/09/2024	0%	-	-	8,736,524.05	-	METRO LINEAL	300.00
2024-0033	ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	0%	06/06/2024	09/09/2024	0%	-	-	19,211,331.39	-	METRO LINEAL	475.00
2024-0045	CENTRO INTEGRAL DE BIENESTAR ANIMAL (CIBA), DEL. FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	9%	14/06/2024	12/09/2024	0%	-	-	13,761,502.92	-	METRO CUADRADO	1,064.83
2024-0046	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL PARQUE INTRAURBANO	JURICA	12%	10/06/2024	01/09/2024	0%	-	-	99,972,338.31	-	HECTAREA (S)	79.50
2024-0047	CONEXIONES DE CICLOVIAS	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	0%	14/06/2024	12/09/2024	0%	-	-	36,597,758.06	-	KILOMETRO	6.11
2024-0067	MANTENIMIENTO VIAL EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 54.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	0%	-	-	0%	-	-	24,045,746.85	-	METRO CUADRADO	56,000.00
2024-0072	PLAZA DE CULTURA DEL AGUA	JURICA	0%	-	-	0%	-	-	1,276,999.64	-	METRO CUADRADO	470.00
<b>DIRECTO 2024</b>									<b>1,074,663,833.94</b>	<b>300,905,725.54</b>		

  
LIC FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ  
SECRETARIO DE FINANZAS

\*En atención a la información financiera

  
ARL ORIANA LÓPEZ CASTILLO  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

\*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF



**AVANCE FÍSICO FINANCIERO**

FECHA: 30 JUNIO 2024

PERIODO:	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE INGRESOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)											
ENTIDAD:	AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:	FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2023-0092	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO DEL MERCADO JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ "LA CRUZ", COL. CENTRO HISTÓRICO, DEL. CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	97%	26/09/2023	06/05/2024	85%	19/01/2024	-	58,556,819.64	49,867,688.98	METROS CUADRADOS	15,600
2023-0096	RECONFIGURACIÓN GEOMÉTRICA DE INTERSECCIÓN BLVD. BERNARDO QUINTANA CON CALLE BERENICE	EL SOL	100%	22/12/2023	11/04/2024	93%	10/05/2024	-	1,670,314.98	1,560,351.89	METRO LINEAL	350
2023-0097	COMPLEMENTO CÁRCAMO DE BOMBEO EN COL. MAGISTERIAL	MAGISTERIAL	100%	22/12/2023	14/03/2024	63%	20/03/2024	-	1,543,071.00	978,048.11	PAQUETE	1
2023-0099	MANTENIMIENTO EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 42	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	11/12/2023	28/04/2024	100%	26/01/2024	-	3,888,931.39	3,888,931.39	METRO CUADRADO	137,000
2023-0109	CONSTRUCCION DE PARQUE INTRAURBANO JURICA PONIENTE (PRIMERA ETAPA)	FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	67%	08/01/2024	23/06/2024	100%	08/03/2024	-	24,478,747.68	24,478,747.68	HECTÁREA	79.5
<b>FEIEF 2023</b>									<b>90,137,884.69</b>	<b>80,773,768.05</b>		

LIC. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ  
SECRETARIO DE FINANZAS

\*En atención a la información financiera

ARQ. ORIANA LÓPEZ CASTILLO  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

\*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF




**AVANCE FÍSICO FINANCIERO**

FECHA: **30 JUNIO 2024**

PERIODO: JUNIO 2024		PARTICIPACIONES 2023										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2023-0108	MANTENIMIENTO EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 49	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	94%	12/01/2024	02/05/2024	100%	22/02/2024	-	48,951,355.99	48,740,209.26	METROS CUADRADOS	137,000.00
<b>PARTICIPACIONES 2023</b>									48,951,355.99	48,740,209.26		

  
LIC. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ  
SECRETARIO DE FINANZAS

\*En atención a la información financiera

  
ARQ. ORANA LÓPEZ CASTILLO  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

\*En atención a la información de avances físico


"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.

**AVANCE FÍSICO FINANCIERO**

FECHA: **30 JUNIO 2024**

PERIODO: JUNIO 2024		FORTAMUN 2024										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO		FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2024-0015	SUBCOMANDANCIA DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO Y DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	CENTRO HISTORICO	45%	12/04/2024	05/09/2024	12%	27/06/2024		109,999,769.94	13,304,011.34	METRO CUADRADO	2,875.13
<b>FORTAMUN 2024</b>									109,999,769.94	13,304,011.34		

  
LIC. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ  
SECRETARIO DE FINANZAS

\*En atención a la información financiera

  
ARQ. ORIANA LÓPEZ CASTILLO  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

\*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.



AVANCE FÍSICO FINANCIERO


FECHA: 30 JUNIO 2024

PERIODO: JUNIO 2024		FISM 2024										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2024-0029	REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO, SEGUNDA ETAPA, LOCALIDAD LA VERSOLLILLA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI.	LA VERSOLLILLA	78%	17/05/2024	11/07/2024	0%	-	-	1,110,486.39	-	METRO LINEAL	600.00
2024-0030	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO Y REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE CALLE EPIGMEÑO GONZALEZ, COLONIA SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACION FELIPE CARRILLO PUERTO.	SANTA MARIA MAGDALENA	40%	17/05/2024	08/08/2024	0%	-	-	1,994,224.88	-	METRO CUADRADO	1,148.00
2024-0031	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN CALLE PORFIRIO DÍAZ, LOCALIDAD PIE DE GALLO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	PIE DE GALLO	100%	17/05/2024	20/06/2024	35%	13/06/2024	-	1,299,345.12	451,712.46	METRO LINEAL	192.00
2024-0034	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE CALLE JESÚS YURÉN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE CALLE ALPES, DE JESÚS YUREN A POPOCATÉPETL, COLONIAS ROSENDO SALAZAR Y LOMA BONITA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR.	ROSENDO SALAZAR	20%	24/05/2024	27/06/2024	0%	-	-	1,948,444.04	-	METRO CUADRADO	1,265.00
2024-0035	REHABILITACIÓN DE AULAS EN PREESCOLAR FERNANDO DÍAZ RAMÍREZ, COLONIA RUBÉN JARAMILLO, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR.	RUBEN JARAMILLO	50%	31/05/2024	25/07/2024	0%	-	-	1,548,658.81	-	METRO CUADRADO	478.74
2024-0036	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL 7 Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN SECUNDARIA TÉCNICA 12 IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, COLONIA MENCHACA II, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZALEZ	MENCHACA II	55%	31/05/2024	25/07/2024	0%	-	-	1,584,208.87	-	METRO CUADRADO	1,068.55
2024-0037	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA Y ANDADORES EN CAM SANTA ROSA JÁUREGUI, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	SANTA ROSA JAUREGUI	11%	14/06/2024	12/09/2024	0%	-	-	3,420,259.85	-	METRO CUADRADO	360.00
2024-0038	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN TRAMO DE CALLE GUADALUPE, COLONIAS SAN JUAN Y GRANJENAL, DELEGACION EPIGMEÑO GONZALEZ.	EL GRANJENAL	27%	14/06/2024	12/09/2024	0%	-	-	9,302,409.96	-	METRO CUADRADO	8,805.60

**AVANCE FÍSICO FINANCIERO**

FECHA: **30 JUNIO 2024**

PERIODO: JUNIO 2024		FISM 2024										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2024-0039	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE DE CALLES GUADALUPE, SÁNDALO Y CACTUS, DE CALLE METEPEC HACIA EL SUR HASTA FINAL DE LA CALLE, CALLES PATZCUARO Y METEPEC, DE GUADALUPE A SÁNDALO, Y CALLE GARAMBULLO DE SANDALO A CACTUS, COLONIA EL GRANJENAL, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZALEZ.	EL GRANJENAL	24%	14/06/2024	12/09/2024	0%	-	-	13,479,897.84	-	METRO LINEAL	2,220.25
2024-0040	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL 7 EN PRIMARIA HÉROES DE CHAPUI TEPEC, COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ.	LOMAS DE CASA BLANCA	3%	14/06/2024	22/08/2024	0%	-	-	4,291,410.27	-	METRO CUADRADO	1,749.00
2024-0041	REHABILITACIÓN DE PLAZA CIVICA EN PRIMARIA MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA NEZAHUALCÓYOTL, COLONIA COLINAS DE MENCHACA, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ.	COLINAS DE MENCHACA	30%	31/05/2024	05/09/2024	0%	-	-	2,168,526.09	-	METRO CUADRADO	589.00
2024-0042	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE CALLE CERRO DEL TAMBOR Y ANDADOR CERRO DE LAS CAMPANAS, COLONIA AMPLIACIÓN LOMA BONITA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR.	AMPLIACION LOMA BONITA	0%	14/06/2024	29/08/2024	0%	-	-	4,977,090.98	-	METRO CUADRADO	5,000.00
2024-0043	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL 100ML, SEGUNDA ETAPA, EN TELESECUNDARIA PARTICIPACIÓN DESARROLLO Y PAZ, LOCALIDAD SAN MIGUELITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	SAN MIGUELITO	65%	31/05/2024	25/07/2024	23%	25/06/2024	-	1,304,568.60	303,849.87	METRO LINEAL	100.00
2024-0044	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES EN PREESCOLAR LAURO AGUIRRE, COLONIA VISTAS DEL CIMATARIO, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ.	VISTAS DEL CIMATARIO	12%	31/05/2024	22/08/2024	0%	-	-	1,464,636.24	-	METRO CUADRADO	137.28
2024-0048	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN CECYTEQ PLANTEL 8, COLONIA RANCHO QUEMADO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ.	RANCHO QUEMADO	11%	12/06/2024	03/09/2024	0%	-	-	1,701,959.55	-	METRO CUADRADO	256.74
2024-0049	CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE FÚTBOL 5 EN PRIMARIA ING LUIS M VEGA EMILIANO ZAPATA, COLONIA SANTA ROSA JAUREGUI, DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI.	SANTA ROSA JAUREGUI	0%	05/07/2024	12/09/2024	0%	-	-	6,143,990.43	-	METRO CUADRADO	504.00
2024-0050	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL 5 EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO REVOLUCIÓN DE 1910, LOCALIDAD BUENAVISTA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	BUENAVISTA	0%	28/06/2024	19/09/2024	0%	-	-	2,609,809.01	-	METRO CUADRADO	504.00







AVANCE FÍSICO FINANCIERO


FECHA: 30 JUNIO 2024

PERIODO: JUNIO 2024		FISM 2024										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2024-0051	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y PAVIMENTO EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, DE CALLES RÍO CULIACÁN Y RÍO CANDELARIA, DESDE DESEMBOCADURA DEL DREN MENCHACA HASTA EL DREN CUAUHTÉMOC, COLONIA MENCHACA I, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ.	MENCHACA I	0%	-	-	0%	-	-	69,392,253.49	-	METRO CUADRADO	6,800.00
2024-0052	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO CON ESCALINATA, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE DE CALLE IGNACIO GALVAN, DE J. LUZ MENDOZA HASTA 30 METROS AL NORTE, COLONIA 2 DE ABRIL, DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO.	2 DE ABRIL	0%	28/06/2024	22/08/2024	0%	-	-	1,170,674.00	-	METRO CUADRADO	186.95
2024-0054	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE CALLE MARIANO ESCOBEDO, DE 20 DE NOVIEMBRE A CUAUHTÉMOC, COLONIA SANTA ROSA JAUREGUI, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	SANTA ROSA JAUREGUI	0%	-	-	0%	-	-	4,466,355.27	-	METRO LINEAL	320.70
2024-0055	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTO DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE CALLE 23, DE AVENIDA 26 A AVENIDA 24, Y AVENIDA 24, DE CALLE 23 A CALLE 25, COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	LOMAS DE CASA BLANCA	0%	-	-	0%	-	-	4,558,625.37	-	METRO CUADRADO	2,925.00
2024-0056	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PREESCOLAR CELESTINO FREINET, COLONIA PRESIDENTES, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ.	PRESIDENTES	0%	05/07/2024	19/09/2024	0%	-	-	2,160,721.65	-	METRO CUADRADO	354.90
2024-0057	REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN PREESCOLAR JULIÁN CARRILLO, LOCALIDAD EL SALITRE, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ.	EL SALITRE	0%	05/07/2024	19/09/2024	0%	-	-	1,109,506.24	-	METRO LINEAL	124.55
2024-0058	CONSTRUCCIÓN DE BARRA EN PRIMARIA 18 DE MARZO LA CORREGIDORA, LOCALIDAD TLACOTE EL BAJO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO.	TLACOTE EL BAJO	0%	05/07/2024	29/08/2024	0%	-	-	839,652.61	-	METRO LINEAL	60.00
2024-0059	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN SECUNDARIA TÉCNICA 38 QUETZALATL, LOCALIDAD MONTENEGRO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.	MONTENEGRO	0%	05/07/2024	19/09/2024	0%	-	-	2,642,855.97	-	METRO CUADRADO	673.69

**AVANCE FÍSICO FINANCIERO**

FECHA: **30 JUNIO 2024**

PERIODO: JUNIO 2024		FISM 2024										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2024-0060	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN, LOCALIDAD LA SOLANA SAN JUAN, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI,	LA SOLANA SAN JUAN	0%	05/07/2024	29/08/2024	0%	-	-	1,279,200.88	-	METRO LINEAL	171.00
2024-0061	REHABILITACIÓN DE BARDA EN PREESCOLAR JOSÉ RAMÍREZ CHÁVEZ, LOCALIDAD TLACOTE EL BAJO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO,	TLACOTE EL BAJO	0%	05/07/2024	29/08/2024	0%	-	-	1,571,353.74	-	METRO LINEAL	158.95
2024-0062	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN CETIS 105, COLONIA SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO,	SANTA MARIA MAGDALENA	0%	05/07/2024	29/08/2024	0%	-	-	1,106,869.17	-	METRO CUADRADO	48.00
2024-0063	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO LONARIA Y AULA DE USOS MÚLTIPLES EN PREESCOLAR JOSÉ MA, TRUCHUELO, COLONIA MENCHACA II, DELEGACIÓN EPIGIMENIO GONZÁLEZ,	MENCHACA II	0%	-	-	0%	-	-	2,883,307.00	-	METRO CUADRADO	299.28
2024-0064	REHABILITACION DE PLAZA CÍVICA Y SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC, COLONIA SAN PEDRO MÁRTIR, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR,	SAN PEDRO MARTIR	0%	05/07/2024	19/09/2024	0%	-	-	2,153,303.56	-	METRO CUADRADO	400.00
2024-0065	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN TELESECUNDARIA ENCUENTRO UNIVERSIDAD SOCIEDAD, LOCALIDAD LA VERSOLLILLA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI,	LA VERSOLLILLA	0%	-	-	0%	-	-	7,687,812.04	-	METRO LINEAL	447.00
2024-0068	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y BIBLIOTECA EN PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, COLONIA SANTA ROSA JÁUREGUI, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI,	SANTA ROSA JAUREGUI	0%	-	-	0%	-	-	3,922,639.24	-	METRO CUADRADO	144.00
2024-0069	REHABILITACIÓN DE AULAS Y BARDA EN PREESCOLAR NUESTRA ESPERANZA, COLONIA SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO,	SANTA MARIA MAGDALENA	0%	-	-	0%	-	-	3,790,164.29	-	METRO CUADRADO	610.00
2024-0070	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS, BARDA PERIMETRAL E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS ELÉCTRICOS EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, LOCALIDAD MONTENEGRO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI,	MONTENEGRO	0%	-	-	0%	-	-	4,430,316.20	-	METRO CUADRADO	403.38
2024-0071	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS DE DRENAJE SANITARIO, REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN TELESECUNDARIA MIGUEL DOMÍNGUEZ, LOCALIDAD TINAJA DE LA ESTANCIA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO,	TINAJA DE LA ESTANCIA	0%	-	-	0%	-	-	4,247,880.48	-	METRO CUADRADO	708.00



**AVANCE FÍSICO FINANCIERO**

FECHA: 30 JUNIO 2024

PERIODO: JUNIO 2024		FISM 2024										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2024-0073	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO EN TRAMO FALTANTE DE CALLE JACARANDAS, COLONIA LA CRUZ, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI.	LA CRUZ	0%	-	-	0%	-	-	602,243.32	-	METRO CUADRADO	556.53
2024-0074	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE CALLE CERRO COLORADO, COLONIA AMPLIACIÓN LOMA BONITA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR.	AMPLIACIÓN LOMA BONITA	0%	-	-	0%	-	-	757,302.02	-	METRO CUADRADO	500.00
2024-0075	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE DE ANDADOR DEL FERROCARRIL, DESDE CALLE LA LADERA HASTA PUNTO DE CONEXIÓN, COLONIA 2 DE ABRIL, DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO.	2 DE ABRIL	0%	-	-	0%	-	-	1,683,604.76	-	METRO LINEAL	400.00
2024-0076	REHABILITACIÓN A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO DE ANDADOR DEL FERROCARRIL, COLONIA 2 DE ABRIL, DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO.	2 DE ABRIL	0%	-	-	0%	-	-	1,362,011.60	-	METRO CUADRADO	815.25
2024-0077	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA COLONIA ALBORADA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO.	ALBORADA	0%	-	-	0%	-	-	300,888.48	-	METRO CUBICO	150.53
<b>FISM 2024</b>									<b>184,469,468.31</b>	<b>755,562.33</b>		

LIC. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ  
SECRETARIO DE FINANZAS

\*En atención a la información financiera

ARQ. ORIANA LÓPEZ CASTILLO  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

\*En atención a la información de avances físico


"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.

**AVANCE FÍSICO FINANCIERO**

FECHA: 30 JUNIO 2024

PERIODO: JUNIO 2024		ACMPM FEDERAL 2023										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2023-0093	PROYECTO DE CONSERVACIÓN DE CUBIERTAS Y FACHADAS ORIENTE Y SUR DEL TEMPLO DE SAN AGUSTÍN (ZMHQ) DELEGACIÓN MUNICIPAL DEL CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTORICO	100%	30/10/2023	18/02/2024	100%	18/12/2023	28/02/2024	2,960,883.85	2,960,883.85	METRO CUADRADO	1,096
2023-0094	PROYECTO DE CONSERVACIÓN DE FACHADAS PARA EL TEMPLO DE SANTA ROSA DE VITERBO (ZMHQ) DELEGACIÓN MUNICIPAL DEL CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTORICO	100%	30/10/2023	25/02/2024	100%	19/12/2023	29/02/2024	3,268,267.10	3,268,267.10	METRO CUADRADO	706
<b>ACMPM FEDERAL 2023</b>									6,229,150.95	6,229,150.95		

  
LIC. FRANCISCO JOSE MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ  
SECRETARIO DE FINANZAS

\*En atención a la información financiera

  
ARQ. ORIANA LÓPEZ CASTILLO  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

\*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.



**AVANCE FÍSICO FINANCIERO**

FECHA: **30 JUNIO 2024**

PERIODO: JUNIO 2024		ACMPM MUNICIPAL 2023											
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2023-0093	PROYECTO DE CONSERVACIÓN DE CUBIERTAS Y FACHADAS ORIENTE Y SUR DEL TEMPLO DE SAN AGUSTÍN (ZMHQ) DELEGACIÓN MUNICIPAL DEL CENTRO HISTORICO	CENTRO HISTORICO	100%	30/10/2023	18/02/2024	100%	18/12/2023	28/02/2024	1,814,735.27	1,814,735.27	METRO CUADRADO	1,096	
2023-0094	PROYECTO DE CONSERVACION DE FACHADAS PARA EL TEMPLO DE SANTA ROSA DE VITERBO (ZMHQ) DELEGACIÓN MUNICIPAL DEL CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTORICO	100%	30/10/2023	25/02/2024	100%	19/12/2023	29/02/2024	1,400,685.90	1,400,685.90	METRO CUADRADO	706	
<b>ACMPM MUNICIPAL 2023</b>									<b>3,215,421.17</b>	<b>3,215,421.17</b>			

  
LIC. FRANCISCO JOSE MARTINEZ DOMINGUEZ  
SECRETARIO DE FINANZAS

\*En atención a la información financiera

  
ARQ. ORIANA LOPEZ CASTILLO  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

\*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.