



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA: **31 MARZO 2024**

PERIODO: MARZO 2024		DIRECTO 2020										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2015-0133	ESTRUCTURA Y CUBIERTA PARA EL LIENZO CHARRO MUNICIPAL, PARQUE BICENTENARIO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI, (PROYECTO INTEGRAL)	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	27/04/2015	21/08/2015	0%	27/04/2015	-	5,990,728.78	-	OBRA	1.00
2019-0178	DREN PLUVIAL SANTA ROSA JÁUREGUI, DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	84%	24/03/2020	08/09/2020	48%	13/04/2020	-	9,045,822.41	4,297,630.50	OBRA	1.00
2020-0006	TROTAPISTA - PROYECTO	CENTRO HISTORICO	100%	23/10/2020	12/03/2021	82%	18/12/2020	-	5,116,228.79	4,175,418.41	PROYECTO	1.00
2020-0032	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN COL. 15 DE MAYO	15 MAYO	100%	24/08/2020	14/12/2020	51%	30/10/2020	-	5,341,183.54	2,744,634.25	OBRA	1.00
2020-0102	REHABILITACIÓN DE CANCHAS EN PARQUE UBICADO EN CALLE AGAVE ESQ. CHICHIMECAS, COL. CERRITO COLORADO	CERRITO COLORADO	64%	24/08/2020	19/10/2020	0%	15/10/2020	-	1,488,227.82	-	OBRA	1.00
2022-0045	ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN INMUEBLE DE CALLE METEORITO ESQ. CRATER, COL. UNIVERSO 2000	UNIVERSO 2000	100%	01/09/2022	21/12/2022	0%	23/03/2023	-	12,442.95	-	HAB	529.00
2022-0110	REMODELACIÓN DE ÁREA DE PAGO DE MULTAS EN SEGURIDAD PUBLICA	DESARROLLO SAN PABLO	100%	25/08/2022	19/10/2022	100%	31/10/2022	19/02/2024	53,838.60	53,838.60	OBRA	1.00
2023-0028	RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA EN CALLES DE LA COL. SAN ANTONIO DE LA PUNTA, DEL. FELIPE CARRILLO PUERTO (PRIMERA ETAPA)	SAN ANTONIO DE LA PUNTA	100%	09/06/2023	26/10/2023	58%	17/08/2023	-	7,366,110.17	4,270,470.53	OBRA	1.00
2023-0073	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS Y DISEÑOS DE PAVIMENTOS PARA OBRAS VIALES DE LA ZONA NORPONIENTE DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	12/09/2023	22/04/2024	0%	-	-	479,824.78	-	OBRA	1.00
2023-0076	OBRAS EMERGENTES POR CONTINGENCIAS EN DREN BOLAÑOS	CENTRO HISTORICO	85%	22/08/2023	08/01/2024	83%	12/10/2023	-	8,050,417.12	6,671,254.41	METROS LINEALES	700.00
DIRECTO 2020									42,944,824.96	22,213,246.70		


LIC. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

*En atención a la información financiera


ARQ. ORIANA LÓPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respecto al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA: 31 MARZO 2024

PERIODO: MARZO 2024		DIRECTO 2021										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2022-0002	ELABORACIÓN DE PROYECTOS ESTRUCTURALES Y FIRMAS RESPONSIVAS PARA PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	25/04/2022	26/03/2023	100%	08/06/2022	12/03/2024	1,632,534.86	1,632,534.86	OBRA	1.00
2022-0045	ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN INMUEBLE DE CALLE METEORITO ESQ. CRÁTER, COL. UNIVERSO 2000	UNIVERSO 2000	100%	01/09/2022	21/12/2022	100%	23/03/2023	-	7,988,360.92	7,988,352.08	HAB	529.00
2022-0110	REMODELACIÓN DE ÁREA DE PAGO DE MULTAS EN SEGURIDAD PÚBLICA	DESARROLLO SAN PABLO	100%	25/08/2022	19/10/2022	100%	31/10/2022	19/02/2024	3,580,349.16	3,580,349.16	OBRA	1.00
2022-0123	ESTUDIOS HIDROLÓGICOS PARA PUENTES, DISTRIBUIDORES Y/O CONEXIONES VIALES,	MUNICIPIO DE QUERETARO	80%	28/07/2022	14/12/2022	79%	21/10/2022	-	885,312.00	700,176.00	OBRA	1.00
2022-0124	ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL PARA PUENTES, DISTRIBUIDORES Y/O CONEXIONES VIALES,	MUNICIPIO DE QUERETARO	80%	28/07/2022	14/12/2022	85%	14/11/2022	-	1,071,840.00	893,200.00	OBRA	1.00
2022-0121	REHABILITACIÓN DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE TLACAEI ESQ. PORVENIR, COL. TLANESE	TLANESE	100%	24/10/2022	12/02/2023	100%	07/12/2022	-	749,842.00	749,842.00	OBRA	1.00
2022-0153	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO DE REBOMBEO SANITARIO ACCESO A CAMINO DE MONTENEGRO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	24/10/2022	15/01/2023	100%	28/10/2022	-	1,159,988.87	1,159,988.87	OBRA	1.00
2022-0154	CÁRCAMO PLUVIAL EN COLONIA INDUSTRIAL	INDUSTRIAL	100%	24/10/2022	12/03/2023	100%	28/10/2022	01/02/2024	3,348,804.74	3,348,804.74	OBRA	1.00
2023-0028	RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA EN CALLES DE LA COL. SAN ANTONIO DE LA PUNTA, DEL. FELIPE CARRILLO PUERTO (PRIMERA ETAPA)	SAN ANTONIO DE LA PUNTA	100%	09/06/2023	26/10/2023	100%	17/08/2023	-	3,786,121.13	3,786,121.13	OBRA	1.00
2023-0074	CONEXIÓN VIAL CON PROLONGACIÓN BLVD. BERNARDO QUINTANA - FRAY JUNIPERO	MUNICIPIO DE QUERETARO	99%	06/10/2023	21/03/2023	100%	14/11/2023	-	5,448,488.04	5,448,488.04	OBRA	1.00
2023-0076	OBRAS EMERGENTES POR CONTIGENCIAS EN DREN BOLAÑOS	CENTRO HISTORICO	85%	21/08/2023	08/01/2024	100%	12/10/2023	-	4,778,770.49	4,778,770.49	OBRA	1.00
2023-0077	OBRAS EMERGENTES POR CONTIGENCIAS EN VIALIDADES Y DRENES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	80%	22/08/2023	08/01/2024	0%	-	-	2,461,523.00	-	OBRA	1.00
2023-0085	COMPLEMENTO PARA LA REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	VILLAS DEL SOL	100%	13/10/2023	04/01/2024	100%	04/12/2023	15/03/2024	3,018.09	3,018.09	METRO CUADRADO	822.88
2023-0091	CONSTRUCCIÓN DE BAHÍAS DE ESTACIONAMIENTO EN LA AV. EZEQUIEL MONTES, CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	06/10/2023	21/03/2024	55%	08/12/2023	-	293,870.70	156,443.16	MODULOS	6.00

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA: 31 MARZO 2024

PERIODO: MARZO 2024		DIRECTO 2021											
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2023-0095	COMPLEMENTO DE CÁRCAMO PLUVIAL UBICADO EN AV. DE LA POESÍA Y AV. REVOLUCIÓN, COL. PLUTARCO ELÍAS CALLES DEL. FELIPE CARRILLO PUERTO	PLUTARCO ELIAS CALLES	100%	06/11/2023	31/12/2023	100%	29/02/2024		371,589.69	371,589.69	METRO LINEAL	1,130.00	
2023-0104	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN INMUEBLE UBICADO EN AV. BELÉN, ENTRE AV. CERRO SOMBRERETE Y CALLE FRESNOS, EJIDO SAN PABLO, DEL EPIGMENIO GONZÁLEZ	EJIDO SAN PABLO	100%	22/12/2023	14/03/2024	0%	16/02/2024		449,376.89	92,408.34	METRO CUADRADO	53.00	
2024-0004	DESARROLLO DE BORDOS EN LA CUENCA RÍO LAJA MICROCUENCA LAS TINAJAS, EN LA DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI, MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	SANTA ROSA JAUREGUI	17%	08/03/2024	27/06/2024	0%			989,471.82		METRO CUBICO	13,500.00	
DIRECTO 2021									38,999,262.40	34,690,086.65			

LIC. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

*En atención a la información financiera

ARQ. CRIANA LOPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

*En atención a la información financiera


"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA: 31 MARZO 2024

PERIODO:	MARZO 2024	DIRECTO 2022										
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2022-0045	ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN INMUEBLE DE CALLE METEORITO ESQ. CRÁTER, COL. UNIVERSO 2000	UNIVERSO 2000	100%	01/09/2022	21/12/2022	57%	23/03/2023	-	506,750.69	287,380.10	HAB	529.00
2022-0074	CÁRCAMO DE BOMBEO EN COL. MAGISTERIAL	MAGISTERIAL	74%	11/08/2022	25/01/2023	65%	05/10/2022	-	9,449,714.50	6,160,244.74	OBRA	1.00
2022-0097	CÁRCAMO DE BOMBEO EN CALLE ART. 27 CONSTITUCIONAL, COL. CASA BLANCA	CASA BLANCA	100%	11/08/2022	30/11/2022	98%	15/08/2022	-	15,834,135.75	15,578,205.84	OBRA	1.00
2022-0098	COMPLEJO DINÁMICO (PRIMERA ETAPA)	SAN PEDRITO PEÑUELAS	100%	14/07/2022	28/12/2022	73%	17/10/2022	-	28,435,472.02	20,707,994.13	OBRA	1.00
2022-0121	REHABILITACIÓN DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE TLACAEI ESQ. PORVENIR, COL. TLANESE	TLANESE	100%	24/10/2022	12/02/2023	55%	07/12/2022	-	1,549,806.39	845,067.38	OBRA	1.00
2022-0125	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LAS CALLES HERMÉNÉGILDO GALEANA Y VICENTE GUERRERO EN LOS TRAMOS FALTANTES COLONIA CENTRO DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	CENTRO	6.5%	28/07/2022	21/09/2022	0%	-	-	525,609.51	-	OBRA	1.00
2022-0153	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO DE REBOMBEO SANITARIO ACCESO A CAMINO DE MONTENEGRO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	24/10/2022	15/01/2023	5%	09/03/2023	-	1,647,260.17	81,282.29	OBRA	1.00
2022-0154	CÁRCAMO PLUVIAL EN COLONIA INDUSTRIAL	INDUSTRIAL	100%	24/10/2022	12/03/2023	100%	16/02/2023	31/01/2024	4,571,975.98	4,571,975.98	OBRA	1.00
2023-0003	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD, QUERÉTARO, QRO. (SEGUNDA ETAPA)	EJIDO SAN PABLO	92%	14/04/2023	31/08/2023	100%	14/07/2023	-	100,000,000.00	100,000,000.00	OBRA	1.00
2023-0012	MANTENIMIENTO EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 41	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	19/05/2023	09/11/2023	75%	21/07/2023	-	56,050,127.43	41,977,451.38	OBRA	1.00
2023-0028	RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA EN CALLES DE LA COL. SAN ANTONIO DE LA PUNTA, DEL. FELIPE CARRILLO PUERTO (PRIMERA ETAPA)	SAN ANTONIO DE LA PUNTA	100%	09/06/2023	26/10/2023	0%	17/08/2024	-	4,354,124.42	-	OBRA	1.00
2023-0046	URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA EN COLONIA LAS PUERTAS, DEL. FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	LAS PUERTAS	88%	10/07/2023	24/12/2023	30%	26/10/2023	-	22,331,274.09	6,686,900.13	OBRA	1.00





AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:

31 MARZO 2024

PERIODO: MARZO 2024		DIRECTO 2022											
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN					
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2023-0049	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE, ALUMBRADO PÚBLICO Y PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE: GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LAS CALLES PROGRESO, MARGARITAS Y 12 DE DICIEMBRE DE LA COL. LA CAMPANA JURICA, DEL FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	LA CAMPANA JURICA	100%	17/07/2023	05/11/2023	100%	31/08/2023	29/02/2024	5,344,395.48	5,344,395.48	OBRA	1.00	
2023-0062	RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA EN CALLES DE LA COL. LOS MOLINOS, DEL CENTRO HISTÓRICO (PRIMERA ETAPA)	LOS MOLINOS	96%	17/07/2023	24/03/2024	87%	07/09/2023	-	19,999,991.30	17,351,489.03	OBRA	1.00	
2023-0072	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES PARA OBRAS VIALES DE LA ZONA NORPONIENTE DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	01/12/2023	25/01/2024	99%	27/03/2024	27/03/2024	551,793.39	544,070.46	ESTUDIO	3.00	
2023-0074	CONEXIÓN VIAL CON PROLONGACIÓN BLVD. BERNARDO QUINTANA - FRAY JUNIPERO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	99%	06/10/2023	21/03/2023	100%	16/11/2023	-	1,032,963.10	1,032,963.10	OBRA	1.00	
2023-0076	OBRAS EMERGENTES POR CONTIGENCIAS EN DREN BOLAÑOS	CENTRO HISTORICO	85%	21/08/2023	08/01/2024	0%	12/10/2023	-	963,495.43	-	OBRA	1.00	
2023-0077	OBRAS EMERGENTES POR CONTIGENCIAS EN VIALIDADES Y DRENES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	80%	22/08/2023	08/01/2024	0%	-	-	2,021,445.10	-	OBRA	1.00	
2023-0078	VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA DE ACCESO AL CICQ	EJIDO SAN PABLO	77%	24/10/2023	03/06/2024	24%	08/12/2023	-	52,990,777.79	12,469,731.43	OBRA	1.00	
2023-0085	COMPLEMENTO PARA LA REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	VILLAS DEL SOL	100%	13/10/2023	04/01/2024	100%	04/12/2023	15/03/2024	3,674,660.51	3,674,660.51	METRO CUADRADO	822.88	
2023-0086	CONSTRUCCIÓN DE CRUCEROS SEMAFÓRICOS EN VIALIDADES, INTERSECCIONES Y PUENTES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	13/10/2023	01/02/2024	46%	27/03/2024	-	6,775,573.00	3,086,098.39	LOTE	2.00	
2023-0089	VIALIDADES DE CONEXIÓN ZONA NORTE-PONIENTE	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	30%	08/12/2023	18/07/2024	57%	16/02/2024	-	9,999,820.54	5,720,464.00	METRO CUADRADO	11,200.00	
2023-0090	ESTUDIO HIDROLÓGICO Y DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL PARA OBRAS VIALES Y DE REGULACIÓN EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	80%	06/10/2023	28/12/2023	0%	-	-	1,098,767.40	-	ESTUDIOS	3.00	
2023-0095	COMPLEMENTO DE CÁRCAMO PLUVIAL UBICADO EN AV. DE LA POESÍA Y AV. REVOLUCIÓN, COL. PLUTARCO ELÍAS CALLES DEL FELIPE CARRILLO PUERTO	PLUTARCO ELIAS CALLES	100%	05/11/2023	31/12/2023	100%	29/02/2024	-	371,120.33	371,120.33	METRO LINEAL	1,130.00	

(Handwritten signatures and marks)



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA: **31 MARZO 2024**

PERIODO: MARZO 2024		DIRECTO 2022											
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN					
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2023-0099	MANTENIMIENTO EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 42	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	87%	11/12/2023	28/04/2024	100%	26/01/2024	-	1,717,770.36	1,717,770.36	METRO CUADRADO	137,000.00	
2023-0104	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN INMUEBLE UBICADO EN AV. BELÉN, ENTRE AV. CERRO SOMBRERETE Y CALLE FRESNOS, EJIDO SAN PABLO, DEL. EPIGMENIO GONZÁLEZ	EJIDO SAN PABLO	100%	22/12/2023	14/03/2024	0%	16/02/2024	-	350,427.21	-	METRO CUADRADO	53.00	
2023-0111	MEJORAMIENTO DEL TERRENO EN LA EXPLANADA UBICADA EN BLVD. PEÑAFLOR, DELEGACIÓN FELIX OSORES SOTOMAYOR.	REVOLUCION	100%	11/01/2024	06/03/2024	100%	16/02/2024	16/02/2024	367,244.60	367,244.60	METRO CUADRADO	1,800.00	
2023-0112	ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL SANEAMIENTO HIDRICO DEL POLIGONO Y PERIMETRO DEL PARQUE INTRAURBANO JURICA	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	0%	11/01/2024	26/06/2024	0%	-	-	492,797.03	-	ESTUDIO	1.00	
2024-0004	DESAZOLVE DE BORDOS EN LA CUENCA RÍO LAJA MICROCUENCA LAS TINAJAS, EN LA DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI, MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	SANTA ROSA JAUREGUI	17%	08/03/2024	27/06/2024	0%	-	-	5,355,003.35	-	METRO CUBICO	13,500.00	
2024-0021	MANTENIMIENTO EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 51	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	0%	18/04/2024	04/09/2024	0%	-	-	1,224,940.34	-	METRO CUADRADO	137,000.00	
DIRECTO 2022									359,589,237.21	248,576,509.66			


LIC. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

*En atención a la información financiera


PRO. ORIANA LOPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respecto al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF



AVANCE FÍSICO FINANCIERO


FECHA: **31 MARZO 2024**

PERIODO:	MARZO 2024	DIRECTO 2023										
ENTIDAD:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN				
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2023-0003	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD, QUERÉTARO, QRO. (SEGUNDA ETAPA)	EJIDO SAN PABLO	92%	14/04/2023	31/08/2023	63%	14/07/2023	-	199,999,991.30	126,168,193.87	OBRA	1.00
2023-0005	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE GEOTÉCNIA PARA PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO (POA 2023)	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	17/04/2023	24/12/2023	100%	08/06/2023	23/02/2024	1,982,400.22	1,982,400.22	ESTUDIOS	1.00
2023-0007	ELABORACIÓN DE PROYECTOS ESTRUCTURALES Y FIRMAS RESPONSIVAS PARA PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO (POA 2023)	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	19/05/2023	21/12/2023	100%	14/07/2023	15/03/2024	1,803,850.25	1,803,850.25	ESTUDIOS	1.00
2023-0008	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE TOPOGRAFÍA PARA PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO (POA 2023)	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	17/04/2023	24/12/2023	100%	28/06/2023	07/03/2024	1,895,553.23	1,895,553.23	ESTUDIOS	1.00
2023-0009	ESTUDIO HIDROLÓGICO Y DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL EN LA ZONA NORPONIENTE DE LA CIUDAD DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	80%	12/05/2023	31/08/2023	0%	-	-	1,980,087.24	-	ESTUDIOS	1.00
2023-0011	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SEGURIDAD TÁCTICA CANINA, K9 JURIQUILLA	JURIQUILLA	100%	02/06/2023	28/09/2023	100%	31/08/2023	15/03/2024	19,518,230.01	19,518,230.01	OBRA	1.00
2023-0013	BACHEO EMERGENTE	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	02/06/2023	11/01/2024	94%	07/09/2023	-	9,507,059.42	8,923,337.48	OBRA	1.00
2023-0042	RENOVACIÓN Y COMPLEMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO (CUARTA ETAPA)	MUNICIPIO DE QUERETARO	96%	09/06/2023	15/02/2024	79%	31/08/2023	-	48,738,086.19	38,369,767.46	OBRA	1.00
2023-0045	REHABILITACIÓN Y COMPLEMENTO DE PARQUE LINEAL EN AV. PASEO DE LA CONSTITUCIÓN, DEL. EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	98%	30/06/2023	16/11/2023	100%	10/08/2023	-	41,172,728.13	41,172,728.13	OBRA	1.00
2023-0062	RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA EN CALLES DE LA COL. LOS MOLINOS, DEL. CENTRO HISTÓRICO (PRIMERA ETAPA)	LOS MOLINOS	96%	17/07/2023	24/03/2024	71%	07/09/2023	-	16,669,591.45	11,856,310.58	OBRA	1.00
2023-0063	RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA, JURICA CAMPESTRE (PRIMERA ETAPA)	JURICA CAMPESTRE	100%	17/07/2023	03/12/2023	78%	14/09/2023	-	24,450,677.10	19,049,401.10	OBRA	1.00
2023-0065	MANTENIMIENTO DE BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	61.73%	10/07/2023	25/02/2024	7%	30/11/2023	-	27,603,769.03	1,881,312.65	OBRA	1.00
2023-0067	CONSTRUCCIÓN DE ALBERCA EN C.B.E.N.E.Q. ANDRÉS BALVANERA, COL. VISTA ALEGRE, DEL. JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	VISTA ALEGRE	99%	14/08/2023	03/12/2023	49%	10/11/2023	-	16,507,963.48	8,022,617.43	OBRA	1.00
2023-0071	ESTUDIO PARA IDENTIFICACIÓN DE SITIO Y DESARROLLO PARA PROYECTO DE RAMPA DE EMERGENCIA TRAMO URBANO CARR. FED. 57 EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERETARO	80%	31/07/2023	24/09/2023	71%	08/12/2023	-	1,335,997.28	955,108.14	OBRA	1.00

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA: **31 MARZO 2024**

PERIODO: MARZO 2024		DIRECTO 2023										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2023-0074	CONEXIÓN VIAL CON PROLONGACIÓN BLVD. BERNARDO QUINTANA - FRAY JUNIPERO	MUNICIPIO DE QUERETARO	95%	06/10/2023	21/03/2023	99%	16/11/2023	-	128,516,890.90	127,768,495.71	OBRA	1.00
2023-0077	OBRAS EMERGENTES POR CONTIGENCIAS EN VIALIDADES Y DRENES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	80%	22/08/2023	08/01/2024	0%	-	-	4,483,831.90	-	PARTIDA	8.00
2023-0089	VIALIDADES DE CONEXIÓN ZONA NORTE-PONIENTE	MUNICIPIO DE QUERETARO	30%	08/12/2023	18/07/2024	16%	16/02/2024	-	49,909,148.16	8,197,566.64	METRO CUADRADO	11,200.00
2023-0091	CONSTRUCCIÓN DE BAHÍAS DE ESTACIONAMIENTO EN LA AV. EZEQUIEL MONTES, CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	06/10/2023	21/03/2024	62%	08/12/2023	-	490,398.65	302,815.53	MODULOS	6.00
2023-0095	COMPLEMENTO DE CÁRCAMO PLUVIAL UBICADO EN AV. DE LA POESÍA Y AV. REVOLUCIÓN, COL. PLUTARCO ELÍAS CALLES DEL FELIPE CARRILLO PUERTO	PLUTARCO ELIAS CALLES	100%	06/11/2023	31/12/2023	52%	29/02/2024	-	1,212,279.52	626,288.87	METRO LINEAL	1,130.00
2023-0096	RECONFIGURACIÓN GEOMÉTRICA DE INTERSECCIÓN BLVD. BERNARDO QUINTANA CON CALLE BERÉNICE	EL SOL	8.20%	22/12/2023	11/04/2024	0%	-	-	3,530,857.98	-	METRO LINEAL	350.00
2023-0097	COMPLEMENTO CÁRCAMO DE BOMBEO EN COL. MAGISTERIAL	MAGISTERIAL	95%	22/12/2023	14/03/2024	0%	20/03/2024	-	3,600,499.00	1,041,776.88	PAQUETE	1.00
2023-0099	MANTENIMIENTO EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 42	MUNICIPIO DE QUERETARO	87%	11/12/2023	28/04/2024	85%	26/01/2024	-	43,880,147.89	37,361,034.27	METRO CUADRADO	137,000.00
2023-0100	MANTENIMIENTO EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 43	MUNICIPIO DE QUERETARO	79.47%	11/12/2023	28/04/2024	79%	19/01/2024	-	49,416,955.23	39,271,039.51	METRO CUADRADO	137,000.00
2023-0101	MANTENIMIENTO EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 44	MUNICIPIO DE QUERETARO	37.49%	11/12/2023	28/04/2024	12%	06/02/2024	-	49,525,445.08	5,906,413.23	METRO CUADRADO	137,000.00
2023-0102	MANTENIMIENTO EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 45	MUNICIPIO DE QUERETARO	55%	11/12/2023	28/04/2024	45%	09/02/2024	-	49,819,295.39	22,201,881.25	METRO CUADRADO	137,000.00
2023-0103	MANTENIMIENTO EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 48	MUNICIPIO DE QUERETARO	55%	11/12/2023	28/04/2024	40%	29/02/2024	-	49,950,168.85	19,950,202.77	METRO CUADRADO	161,000.00
2023-0106	MANTENIMIENTO EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 46	MUNICIPIO DE QUERETARO	13%	19/01/2024	09/05/2024	8%	12/03/2024	-	29,826,453.30	2,301,015.31	METRO CUADRADO	137,000.00



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA: 31 MARZO 2024

PERIODO: MARZO 2024		DIRECTO 2023										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2023-0107	MANTENIMIENTO EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 47	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	50%	19/01/2024	09/05/2024	0%	-	-	39,750,155.63	-	METRO CUADRADO	137,000.00
2023-0109	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INTRAURBANO JURICA PONIENTE (PRIMERA ETAPA)	FELIX OSORES SOTOMAYOR	22%	08/01/2024	23/06/2024	7%	08/03/2024	-	27,521,252.32	1,953,479.01	HECTÁREA	79.50
2023-0113	MANTENIMIENTO EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 50	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	35%	16/02/2024	06/06/2024	0%	-	-	19,943,273.32	-	METRO CUADRADO	47,800.00
2024-0001	OBRAS EMERGENTES EN SANTA MARIA MAGDALENA E INMEDIACIONES	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	22/12/2023	11/04/2024	100%	16/0/2024	27/03/2024	6,491,586.56	6,491,586.56	METRO LINEAL	500.00
2024-0002	OBRAS EMERGENTES POR CONTINGENCIAS EN PEÑUELAS, MENCHACA E INMEDIACIONES	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	22/12/2023	11/04/2024	42%	23/02/2024	-	8,498,034.21	3,537,483.87	METRO LINEAL	350.00
2024-0003	OBRAS EMERGENTES EN TALUDES Y DRENES EN EL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	22/12/2023	11/04/2024	77%	29/02/2024	-	4,629,800.12	3,584,347.80	METRO CUADRADO	350.00
2024-0004	DESAZOLVE DE BORDOS EN LA CUENCA RIO LAJA MICROCUENCA LAS TINAJAS, EN LA DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI, MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	SANTA ROSA JAUREGUI	17%	08/03/2024	27/06/2024	0%	-	-	149,367.00	-	METRO CUBICO	13,500.00
2024-0021	MANTENIMIENTO EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 51	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	0%	18/04/2024	04/09/2024	0%	-	-	48,773,720.46	-	METRO CUADRADO	137,000.00
DIRECTO 2023									1,013,085,545.80	562,094,237.76		

LIC. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

*En atención a la información financiera

ARO ORIANA LÓPEZ CASTILLO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA: 31 MARZO 2024


PERIODO: MARZO 2024		DIRECTO 2024										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2023-0003	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD, QUERÉTARO, QRO. (SEGUNDA ETAPA)	EIJO SAN PABLO	92%	14/04/2023	31/08/2023	11%	14/07/2023	-	199,981,785.12	22,404,237.83	OBRA	1.00
2023-0007	ELABORACIÓN DE PROYECTOS ESTRUCTURALES Y FIRMAS RESPONSIVAS PARA PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO (POA 2023)	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	19/05/2023	21/12/2023	100%	14/07/2023	12/03/2024	200,424.80	200,424.80	ESTUDIOS	1.00
2023-0045	REHABILITACIÓN Y COMPLEMENTO DE PARQUE LINEAL EN AV. PASEO DE LA CONSTITUCIÓN, DEL. EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	98%	30/06/2023	16/11/2023	14%	10/08/2023	-	8,827,271.87	1,205,381.83	OBRA	1.00
2023-0092	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO DEL MERCADO JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ "LA CRUZ", COL. CENTRO HISTÓRICO, DEL. CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	70%	26/09/2023	06/05/2024	37%	19/01/2024	-	139,521,795.67	51,632,539.39	METROS CUADRADOS	15,600.00
2023-0109	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INTRAURBANO JURICA PONIENTE (PRIMERA ETAPA)	FELIX OSORES SOTOMAYOR	22%	08/01/2024	23/06/2024	14%	08/03/2024	-	147,914,990.70	20,304,706.80	HECTÁREA	79.50
2024-0005	ANÁLISIS COSTO EFICIENCIA PARA LA OBRA SUBCOMANDANCIA DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO E INSTALACIÓN SUBTERRÁNEA EN AV. ZARAGOZA, TRAMO LOS ARCOS	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	23/02/2024	21/03/2024	100%	27/03/2024	27/03/2024	724,797.86	724,797.86	ESTUDIO	2.00
2024-0007	BACHEO EMERGENTE EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO 2024	MUNICIPIO DE QUERETARO	0%	22/03/2024	08/08/2024	0%	-	-	13,786,384.36	-	METRO CUADRADO	20,000.00
2024-0008	REHABILITACIÓN DE BARRIO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SANTA ROSA JÁUREGUI	CONTINENTAL	45%	01/03/2024	25/04/2024	0%	-	-	545,651.76	-	METRO LINEAL	55.00
2024-0009	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EXPLANADA DE CALLE CUICATECOS, CERRITO COLORADO, DEL. FÉLIX OSORES SOTOMAYOR (SEGUNDA ETAPA)	CERRITO COLORADO	0%	22/03/2024	08/08/2024	0%	-	-	10,600,717.29	-	METRO CUADRADO	2,110.00
2024-0010	ELABORACIÓN DE PROYECTOS ESTRUCTURALES Y FIRMAS RESPONSIVAS PARA PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO (POA 2024)	MUNICIPIO DE QUERETARO	0%	27/03/2024	03/09/2024	0%	-	-	2,294,988.08	-	METRO CUADRADO	17,720.00
2024-0011	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE GEOTÉCNIA PARA PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO (POA 2024)	MUNICIPIO DE QUERETARO	0%	01/03/2024	18/07/2024	0%	-	-	1,974,576.57	-	ESTUDIO	48.00
2024-0012	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE TOPOGRAFÍA PARA PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO (POA 2024)	MUNICIPIO DE QUERETARO	0%	01/03/2024	18/07/2024	0%	-	-	2,450,937.55	-	METRO CUADRADO	377,299.50



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA: **31 MARZO 2024**

PERIODO: MARZO 2024		DIRECTO 2024										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2024-0013	MANTENIMIENTO VIAL A CARRETERA FEDERAL 57 POR CONVENIO (SEGUNDA ETAPA)	MUNICIPIO DE QUERETARO	0%	22/03/2024	11/07/2024	0%	-	-	9,800,759.18	-	METRO LINEAL	3,500.00
2024-0014	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN CALLE 9, COLONIA BOSQUES DEL CIMATARIO 2DA. SECCIÓN, DEL JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	BOSQUES DEL CIMATARIO	50%	08/03/2024	18/04/2024	0%	-	-	1,550,491.33	-	METRO CUADRADO	1,375.00
2024-0016	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN DE EMERGENCIAS EN AV. EURÍPIDES, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ	SAN PEDRITO PEÑUELAS	0%	05/04/2024	05/09/2024	0%	-	-	37,999,821.41	-	METRO CUADRADO	3,114.40
2024-0017	ADECUACIÓN DE ESPACIOS A LO LARGO DEL DREN CIMATARIO, TRAMO UBICADO ENTRE BLVD. EL PALOMAR Y CALLE PLAZA ZIMAPÁN DE LA DEL. JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	EL PALOMAR RESIDENCIAL	0%	05/04/2024	27/06/2024	0%	-	-	5,519,999.99	-	METRO LINEAL	3,780.00
2024-0018	CONSERVACIÓN DE INTERIORES, EXTERIORES Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA ANTIGUA ESTACIÓN DEL FERROCARRIL, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	LA ESTACIÓN	0%	-	-	0%	-	-	16,021,383.41	-	METRO CUADRADO	2,000.00
2024-0019	INSTALACIÓN SUBTERRÁNEA EN AV. ZARAGOZA, TRAMO LOS ARCOS	CENTRO HISTORICO	0%	-	-	0%	-	-	99,993,645.81	-	KILOMETRO	2.80
2024-0020	RENOVACIÓN Y COMPLEMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO (QUINTA ETAPA)	MUNICIPIO DE QUERETARO	0%	-	-	0%	-	-	49,991,638.88	-	PIEZA (S)	3,101.00
2024-0022	REGENERACIÓN URBANA SANTA ROSA JÁUREGUI	SANTA ROSA JÁUREGUI	0%	16/04/2024	09/09/2024	0%	-	-	69,999,996.25	-	METRO CUADRADO	9,313.00
2024-0023	INTERVENCIÓN PARA LA COLOCACIÓN DE AZULEJOS EN LA CÚPULA DEL TEMPLO DE SAN AGUSTÍN (ZMHQ), DELEGACIÓN MUNICIPAL DEL CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	0%	-	-	0%	-	-	579,889.05	-	METRO CUADRADO	239.00
2024-0024	CABLEADO SUBTERRÁNEO EN PROL. CORREGIDORA NORTE	LINDA VISTA	0%	-	-	0%	-	-	11,983,194.34	-	METRO LINEAL	560.00



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA: 31 MARZO 2024

PERIODO: MARZO 2024		DIRECTO 2024										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2024-0025	SEÑALAMIENTO VIAL EN ZONA NORTE	MUNICIPIO DE QUERETARO	0%	-	-	0%	-	-	287,489.67	-	PIEZA (S)	6.00
2024-0026	MANTENIMIENTO EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 52	MUNICIPIO DE QUERETARO	0%	26/04/2024	15/04/2024	0%	-	-	17,999,934.67	-	METRO CUADRADO	50,000.00
2024-0027	ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA PROTECCIÓN DE TALUDES	MUNICIPIO DE QUERETARO	0%	-	-	0%	-	-	600,000.00	-	ESTUDIO	3.00
DIRECTO 2024									851,152,565.62	96,472,088.51		

LIC. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

*En atención a la información financiera

ARQ. ORIANA LÓPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

*En atención a la información de avances físico


"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA: **31 MARZO 2024**

PERIODO: MARZO 2024		ACMPM FEDERAL 2023										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA			METAS
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2023-0093	PROYECTO DE CONSERVACIÓN DE CUBIERTAS Y FACHADAS ORIENTE Y SUR DEL TEMPLO DE SAN AGUSTÍN (ZMHQ) DELEGACIÓN MUNICIPAL DEL CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTORICO	100%	30/10/2023	18/02/2024	100%	18/12/2023	28/02/2024	2,960,883.85	2,960,883.85	METRO CUADRADO	1,096
2023-0094	PROYECTO DE CONSERVACIÓN DE FACHADAS PARA EL TEMPLO DE SANTA ROSA DE VITERBO (ZMHQ) DELEGACIÓN MUNICIPAL DEL CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTORICO	100%	30/10/2023	25/02/2024	100%	19/12/2023	29/02/2024	3,268,267.10	3,268,267.10	METRO CUADRADO	706
ACMPM FEDERAL 2023									6,229,150.95	6,229,150.95		


LIC. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

*En atención a la información financiera


LIC. ORIANA LÓPEZ CASTILLO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SP.



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA: 31 MARZO 2024

PERIODO: MARZO 2024		ACMPM MUNICIPAL 2023										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2023-0093	PROYECTO DE CONSERVACIÓN DE CUBIERTAS Y FACHADAS ORIENTE Y SUR DEL TEMPLO DE SAN AGUSTÍN (ZMHQ) DELEGACIÓN MUNICIPAL DEL CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTORICO	100%	30/10/2023	18/02/2024	100%	18/12/2023	28/02/2024	1,814,735.27	1,814,735.27	METRO CUADRADO	1,096
2023-0094	PROYECTO DE CONSERVACIÓN DE FACHADAS PARA EL TEMPLO DE SANTA ROSA DE VITERBO (ZMHQ) DELEGACIÓN MUNICIPAL DEL CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTORICO	100%	30/10/2023	25/02/2024	100%	19/12/2023	29/02/2024	1,400,685.90	1,400,685.90	METRO CUADRADO	706
ACMPM MUNICIPAL 2023									3,215,421.17	3,215,421.17		


LIC. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

*En atención a la información financiera


ARQ. ORIANA LOPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA: 31 MARZO 2024

PERIODO: MARZO 2024		FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE INGRESOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2023-0092	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO DEL MERCADO JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ "LA CRUZ", COL. CENTRO HISTÓRICO, DEL CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	70%	26/09/2023	06/05/2024	53%	19/01/2024	-	58,556,819.64	31,313,025.93	METROS CUADRADOS	15,600
2023-0096	RECONFIGURACIÓN GEOMÉTRICA DE INTERSECCIÓN BLVD. BERNARDO QUINTANA CON CALLE BERÉNICE	EL SOL	8.20%	22/12/2023	11/04/2024	0%	-	-	1,670,314.98	-	METRO LINEAL	350
2023-0097	COMPLEMENTO CÁRCAMO DE BOMBEO EN COL. MAGISTERIAL	MAGISTERIAL	95%	22/12/2023	14/03/2024	29%	20/03/2024	-	1,543,071.00	446,475.80	PAQUETE	1
2023-0099	MANTENIMIENTO EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 42	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	87%	11/12/2023	28/04/2024	100%	26/01/2024	-	3,888,931.39	3,888,931.39	METRO CUADRADO	137,000
2023-0109	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INTRAURBANO JURICA PONIENTE (PRIMERA ETAPA)	FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	22%	08/01/2024	23/06/2024	30%	08/03/2024	-	24,478,747.68	7,419,395.28	HECTÁREA	79.5
FEIEF 2023									90,137,884.69	43,067,828.40		

LIC. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

*En atención a la información financiera

ABD. ORIANA LÓPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA: **31 MARZO 2024**

PERIODO: MARZO 2024		PARTICIPACIONES 2023										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSIÓN					
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO		FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2023-0108	MANTENIMIENTO EN DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 49	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	45%	12/01/2024	02/05/2024	64%	22/02/2024	-	48,951,355.99	31,210,655.41	METROS CUADRADOS	137,000.00
PARTICIPACIONES 2023									48,951,355.99	31,210,655.41		

LIC. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

*En atención a la información financiera

ARC. ORIANA LÓPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.



AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA: **31 MARZO 2024**

PERIODO: MARZO 2024		FORTAMUN 2024										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN				
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO		FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2024-0015	SUBCOMANDANCIA DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO Y DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	CENTRO HISTORICO	0%	-	-	0%	-	-	109,999,769.94		METRO CUADRADO	2,875.13
FORTAMUN 2024												


LIC. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

*En atención a la información financiera


ARO. ORIANA LÓPEZ CASTILLO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

*En atención a la información de avances físico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la SOPM y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la SF.