

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:

28 FEBRERO 2026

PERIODO: FEBRERO 2026			EJERCICIO FISCAL 2026									
ENTIDAD: QUERÉTARO			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN			
MUNICIPIO: QUERÉTARO			FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Nombre de la Obra	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2020-0032	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN COL. 15 DE MAYO	15 MAYO	100%	24/08/2020	14/12/2020	60%	30/10/2020	-	6,462,232.02	3,865,682.73	OBRA	1.00
2020-0102	REHABILITACIÓN DE CANCHAS EN PARQUE UBICADO EN CALLE AGAVE ESQ. CHICHIMECAS, COL. CERRITO COLORADO	CERRITO COLORADO	100%	24/08/2020	19/10/2020	43%	15/10/2020	-	2,625,183.23	1,136,955.41	OBRA	1.00
2022-0074	CÁRCAMO DE BOMBEO EN COL. MAGISTERIAL	MAGISTERIAL	100%	11/08/2022	07/03/2023	65%	05/10/2022	-	9,449,714.50	6,160,244.74	OBRA	1.00
2022-0125	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LAS CALLES HERMENEGILDO GALEANA Y VICENTE GUERRERO EN LOS TRAMOS FALTANTES COLONIA CENTRO DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI	CENTRO	6.25%	28/07/2022	21/09/2022	0%	-	-	109,540.60	-	OBRA	1.00
2023-0077	OBRAS EMERGENTES POR CONTIGENCIAS EN VIALIDADES Y DRENES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	22/08/2023	08/01/2024	50%	12/04/2024	-	8,966,800.00	4,470,916.16	OBRA	1.00
2023-0109	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INTRAURBANO JURICA PONIENTE (PRIMERA ETAPA)	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	08/01/2024	23/06/2024	99.7%	08/03/2024	-	249,893,738.38	249,264,438.20	HECTÁREA	79.50
2024-0022	REGENERACIÓN URBANA SANTA ROSA JÁUREGUI	SANTA ROSA JÁUREGUI	100%	16/04/2024	09/09/2024	89%	10/07/2024	-	69,583,855.76	62,092,162.15	METRO CUADRADO	9,313.00
2025-0002	REHABILITACIÓN DE CALLEJÓN JESÚS GARCÍA, COL. CENTRO HISTÓRICO, DEL. CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTORICO	100%	21/03/2025	10/07/2025	63%	30/05/2025		6,944,527.13	4,392,186.44	METRO CUADRADO	417.00
2025-0003	ELABORACIÓN DE PROYECTOS ESTRUCTURALES Y FIRMAS RESPONSIVAS PARA PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO (POA 2025)	MUNICIPIO DE QUERETARO	62%	26/05/2025	26/04/2026	54%	10/10/2025	-	2,726,000.00	1,477,240.08	METRO CUADRADO	20,000.00

AVANCE FÍSICO FINANCIERO
FECHA: 28 FEBRERO 2026

PERIODO: FEBRERO 2026			EJERCICIO FISCAL 2026									
ENTIDAD: QUERÉTARO			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN			
MUNICIPIO: QUERÉTARO			FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Nombre de la Obra	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2025-0005	ESTUDIOS HIDROLÓGICOS PARA EJECUCIÓN DE OBRAS EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO (POA 2025)	MUNICIPIO DE QUERETARO	95%	14/07/2025	09/11/2025	25%	20/11/2025	-	1,129,453.15	287,733.10	ESTUDIO	7.00
2025-0009	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE UNIDAD NACIONAL, DELEGACIÓN EPIGMENTIO GONZÁLEZ.	UNIDAD NACIONAL	100%	10/06/2025	22/09/2025	100%	15/08/2025	27/02/2026	4,990,625.35	4,990,625.02	METRO CUADRADO	234.00
2025-0012	INTERVENCIÓN INTEGRAL EN CALLES DE LA COLONIA LAS ROSAS, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	LAS ROSAS	100%	10/06/2025	18/12/2025	92%	08/08/2025	-	21,523,735.90	19,056,181.51	METRO CUADRADO	5,100.00
2025-0013	INTERVENCIÓN INTEGRAL DE CALLES SANTOS DEGOLLADO Y PONCIANO ARRIAGA DE LA COLONIA LOS GIRASOLES, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	GIRASOLES	92%	10/06/2025	10/12/2025	78%	18/07/2025	-	21,489,499.70	18,849,810.93	METRO CUADRADO	6,145.00
2025-0019	INTRODUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE SAN DIEGO, LOCALIDAD CAÑADA DE LA MONJA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI.	CAÑADA DE LA MONJA	100%	24/07/2025	13/11/2025	100%	12/09/2025	27/02/2026	7,498,147.25	7,491,281.52	METRO LINEAL	384.90
2025-0021	TRABAJOS AUXILIARES EN CALZADA DE LOS ARCOS, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTORICO	90%	11/08/2025	19/10/2025	61%	10/10/2025	-	5,598,453.07	3,400,336.32	KILOMETRO	2.80
2025-0022	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD BUENAVISTA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI.	BUENAVISTA	100%	24/07/2025	01/12/2025	87%	29/09/2025	-	22,843,639.35	19,879,929.35	METRO LINEAL	851.00

AVANCE FÍSICO FINANCIERO
FECHA: 28 FEBRERO 2026

PERIODO: FEBRERO 2026			EJERCICIO FISCAL 2026									
ENTIDAD: QUERÉTARO			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN			
MUNICIPIO: QUERÉTARO			FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Nombre de la Obra	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2025-0023	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO DE LA LOCALIDAD PINTO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI.	EL PINTO	100%	24/07/2025	10/12/2025	65%	29/09/2025	-	16,975,090.71	10,982,550.90	METRO CUADRADO	3,900.00
2025-0027	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO.	SANTA MARIA MAGDALENA	96%	11/08/2025	14/01/2026	67%	10/10/2025	-	49,908,407.05	33,355,833.32	METRO LINEAL	2,100.00
2025-0031	CONSTRUCCIÓN DE RED ALCANTARILLADO PLUVIAL, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTO A BASE DE ASFALTO, INCLUYENDO GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE AVENIDA PRESIDENTES, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ.	PRESIDENTES	97%	11/08/2025	01/12/2025	65%	10/10/2025	-	11,711,895.35	7,604,749.58	METRO LINEAL	300.00
2025-0032	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN COLONIA MIGUEL HIDALGO, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR.	MIGUEL HIDALGO	100%	11/08/2025	14/12/2025	100%	10/10/2025	25/02/2026	13,187,931.80	13,186,175.00	METRO CUADRADO	2,495.20
2025-0037	CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN SECUNDARIA GENERAL NO.4, COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ.	LOMAS DE CASA BLANCA	84%	25/08/2025	14/02/2026	65%	17/10/2025	-	31,808,284.28	20,569,105.01	METRO CUADRADO	2,160.00
2025-0040	REHABILITACIÓN DE PARQUE ALFALFARES, SEGUNDA ETAPA, COLONIA EL ROCÍO, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR.	EL ROCIO	100%	01/09/2025	21/12/2025	63%	07/11/2025	-	13,993,278.00	8,836,042.27	METRO CUADRADO	630.00
2025-0041	INTERVENCIÓN INTEGRAL EN CALLES MACLOVIO HERRERA Y LÁZARO CÁRDENAS, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO.	FELIPE CARRILLO PUERTO	85%	27/10/2025	15/02/2026	63%	05/12/2025	-	12,185,857.67	7,710,996.55	METRO CUADRADO	2,983.00
2025-0042	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA UAQ CAMPUS AEROPUERTO, PRIMERA ETAPA, COLONIA EJIDO BOLAÑOS, DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO.	EJIDO BOLAÑOS	97%	29/10/2025	27/02/2026	45%	11/12/2025	-	24,994,570.68	11,334,334.75	METRO CUADRADO	4,759.05

AVANCE FÍSICO FINANCIERO
FECHA: 28 FEBRERO 2026

PERIODO: FEBRERO 2026			EJERCICIO FISCAL 2026									
ENTIDAD: QUERÉTARO			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN			
MUNICIPIO: QUERÉTARO			FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Nombre de la Obra	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2025-0043	CONSTRUCCIÓN DE VELARIA EN PARQUE LOMAS DEL MARQUÉS, DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO.	LOMAS DEL MARQUES	100%	20/10/2025	25/01/2026	100%	05/12/2025	27/02/2026	2,992,409.07	2,992,376.30	METRO CUADRADO	210.00
2025-0044	RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN ZONAS ALEDAÑAS A CENTRAL DE ABASTOS, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ.	PLAZAS DEL SOL	25%	20/10/2025	25/01/2026	0%	-	-	29,985,950.12	-	METRO LINEAL	350.00
2025-0045	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	20/10/2025	25/01/2026	77%	11/12/2025	-	9,991,817.42	7,658,309.13	METRO CUADRADO	4,759.05
2025-0046	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN BOULEVARD PEÑA FLOR ZONA VALLE DE SANTIAGO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	CIUDAD DEL SOL	100%	20/10/2025	28/12/2025	100%	11/12/2025	27/02/2026	1,995,757.22	1,995,757.11	METRO CUADRADO	136.00
2025-0047	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO. FRENTE I	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	15/10/2025	27/01/2026	10%	01/12/2025	-	127,763,151.03	12,499,988.72	METRO CUADRADO	148,166.59
2025-0048	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO. FRENTE II	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	15/10/2025	27/01/2026	14%	01/12/2025	-	82,527,957.76	11,506,371.91	METRO CUADRADO	86,320.00
2025-0049	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO. FRENTE III	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	15/10/2025	06/01/2026	18%	01/12/2025	-	42,051,658.48	7,428,719.14	METRO CUADRADO	43,159.99
2025-0052	RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA POR CONTINGENCIA PLUVIAL DEL 22 DE AGOSTO DE 2025, FRENTE 2.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	25/08/2025	07/12/2025	100%	11/12/2025	27/02/2026	12,631,530.26	12,629,660.19	METRO LINEAL	1,248.95

AVANCE FÍSICO FINANCIEROFECHA: **28 FEBRERO 2026**

PERIODO: FEBRERO 2026			EJERCICIO FISCAL 2026									
ENTIDAD: QUERÉTARO			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN			
MUNICIPIO:	QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Nombre de la Obra	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2025-0053	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS DE COBAQ PLANTEL 13 EPIGMENIO GONZÁLEZ, COLONIA SAN PEDRITO PEÑUELAS, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ.	SAN PEDRITO PEÑUELAS	100%	05/11/2025	24/02/2026	42%	05/12/2025	-	3,294,756.35	1,379,847.90	METRO CUADRADO	347.01
2025-0054	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA, TECHUMBRE Y REHABILITACIÓN DE BARDAS EN PRIMARIA MÉXICO REPÚBLICA DE ITALIA, COLONIA SAUCES, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR.	LOS SAUCES	96%	05/11/2025	08/02/2026	29%	05/12/2025	-	5,972,928.86	1,730,035.46	METRO CUADRADO	1,000.00
2025-0055	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA PÚBLICA Y CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN COLONIA SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO.	SANTA MARIA MAGDALENA	85%	05/11/2025	17/02/2026	52%	15/12/2025	-	20,445,058.46	10,675,518.52	METRO CUADRADO	3,186.60
2025-0056	RENOVACIÓN Y COMPLEMENTO DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN ESPACIOS PÚBLICOS, COLONIA CENTRO HISTÓRICO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTORICO	77%	10/11/2025	01/02/2026	68%	11/12/2025	-	1,594,827.31	1,081,450.30	METRO LINEAL	675.00
2025-0058	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN CALLE CONCORD DE LA LOCALIDAD LA PURÍSIMA, DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO.	EJIDO LA PURÍSIMA	93%	10/11/2025	22/02/2026	67%	18/12/2025	-	8,988,263.79	5,996,226.36	METRO CUADRADO	5,528.15
2025-0059	SUSTITUCIÓN DE GRADAS EN UNIDAD DEPORTIVA JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL SOL, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	VILLAS DEL SOL	30%	26/11/2025	07/07/2026	13%	20/02/2026	-	34,940,426.48	4,557,813.29	METRO CUADRADO	1,157.00
2025-0060	BACHEO EMERGENTE EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	13/11/2025	13/01/2026	100%	11/12/2025	27/02/2026	3,549,182.11	3,549,181.91	METRO CÚBICO	287.66
2025-0061	REHABILITACIÓN DE CAMPO DE BÉISBOL EN UNIDAD DEPORTIVA SAN PABLO	SAN PABLO	100%	26/11/2025	03/03/2026	100%	17/12/2025	09/02/2026	16,232,164.97	16,232,164.97	METRO CUADRADO	5,579.47

AVANCE FÍSICO FINANCIERO
FECHA:
28 FEBRERO 2026

PERIODO: FEBRERO 2026			EJERCICIO FISCAL 2026									
ENTIDAD: QUERÉTARO			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN			
MUNICIPIO: QUERÉTARO			FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Nombre de la Obra	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2025-0063	ADECUACIÓN GEOMÉTRICA EN INTERSECCIONES CON LINEAMIENTOS DE ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD VIAL INTERSECCIÓN AV. IGNACIO ZARAGOZA CON AV. LUIS PASTEUR	CENTRO HISTORICO	0%	26/11/2025	10/07/2026	0%	-	-	14,851,185.24	-	METRO CUADRADO	2,455.00
2025-0064	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA PRIV. CAPULÍN Y CALLE SAN MIGUEL DE LA COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO.	FELIPE CARRILLO PUERTO	15%	10/12/2025	04/04/2026	0%	-	-	13,998,677.24	-	METRO CUADRADO	2,600.00
2025-0065	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA COLONIA BALCONES DE SAN PABLO, DELEGACIÓN EPIGMENTIO GONZÁLEZ.	BALCONES DE SAN PABLO	26%	05/01/2026	15/03/2026	0%	-	-	10,849,543.39	-	METRO CUADRADO	1,604.96
2025-0066	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	16/12/2025	23/02/2026	74%	27/02/2026	-	3,035,653.59	2,232,883.00	METRO CUADRADO	8,318.38
2025-0067	BACHEO EMERGENTE EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO FRENTE II.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	38%	21/01/2026	14/04/2026	0%	-	-	6,000,000.00	-	METRO CUADRADO	7,733.46
2025-0068	CONEXIÓN VIAL DE AV. DEL PARQUE CON AV. GILBERTO BOSQUES SALDÍVAR.	PUERTAS DE SAN MIGUEL	0%	09/03/2026	17/05/2026	0%	-	-	4,535,520.45	-	METRO CUADRADO	2,042.20
2025-0069	DESAZOLVE Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO 3RA ETAPA.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	0%	29/01/2026	22/04/2026	0%	-	-	19,999,999.96	-	METRO CUBICO	1,950.00

AVANCE FÍSICO FINANCIERO
FECHA: 28 FEBRERO 2026

PERIODO: FEBRERO 2026			EJERCICIO FISCAL 2026									
ENTIDAD: QUERÉTARO			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN			
MUNICIPIO: QUERÉTARO			FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Nombre de la Obra	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2025-0070	ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE RIESGO ESTRUCTURAL DEL LIENZO CHARRO UBICADO EN PARQUE BICENTENARIO QUERÉTARO, SANTA ROSA JÁUREGUI.	SAN ISIDRO JURIQUILLA	0%	-	-	0%	-	-	928,000.00	-	ESTUDIO	3.00
2025-0071	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA EL LIENZO CHARRO DE QUERÉTARO Y SU ÁREA DE ESTACIONAMIENTO PRINCIPAL UBICADO AL OESTE, PARQUE BICENTENARIO, SAN ISIDRO JURIQUILLA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI.	SAN ISIDRO JURIQUILLA	0%	30/01/2026	12/03/2026	0%	-	-	494,597.15	-	ESTUDIO	1.00
2025-0072	CONSTRUCCIÓN DE CARRIL CICLISTA BIDIRECCIONAL CONFINADO SOBRE AVENIDA TECNOLÓGICO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTÓRICO	0%	12/03/2026	24/06/2026	0%	-	-	16,000,000.00	-	METRO CUADRADO	7,199.00
2025-0073	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CAMINO REAL, COLONIA SAN PABLO.	SAN PABLO	0%	12/03/2026	20/05/2026	0%	-	-	3,499,999.93	-	METRO LINEAL	300.00
2026-0001	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA, PLUVIAL Y URBANA DE CALLE OBREROS EN LA COLONIA SAN PEDRITO PEÑUELAS, QUERÉTARO, QRO. 1ª ETAPA	SAN PEDRITO PEÑUELAS	15%	19/01/2026	07/06/2026	0%	-	-	49,847,088.39	-	METRO LINEAL	1,205.51
2026-0002	MANEJO DE VEGETACIÓN EN CALLE OBREROS, SAN PEDRITO PEÑUELAS, DELEGACIÓN EPIGIMENIO GONZÁLEZ FLORES.	SAN PEDRITO PEÑUELAS	0%	-	-	0%	-	-	2,900,000.00	-	ARB	300.00
2026-0003	OBRAS MENORES DE PROTECCIÓN POR ESCURRIMIENTOS PLUVIALES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	0%	-	-	0%	-	-	1,999,999.89	-	METRO CUBICO	60.00
EJERCICIO FISCAL 2026									1,170,498,565.85	624,541,815.25		

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la Secretaría de Obras Públicas Municipales y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la Secretaría de Finanzas.