

AVANCE FÍSICO FINANCIERO
FECHA: 31 MARZO 2026

PERIODO: MARZO 2026			EJERCICIO FISCAL 2026									
ENTIDAD: QUERÉTARO			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN			
MUNICIPIO: QUERÉTARO			FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Nombre de la Obra	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2020-0032	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN COL. 15 DE MAYO	15 MAYO	100%	24/08/2020	14/12/2020	60%	30/10/2020	-	6,462,232.02	3,865,682.73	OBRA	1.00
2020-0102	REHABILITACIÓN DE CANCHAS EN PARQUE UBICADO EN CALLE AGAVE ESQ. CHICHIMECAS, COL. CERRITO COLORADO	CERRITO COLORADO	100%	24/08/2020	19/10/2020	43%	15/10/2020	-	2,625,183.23	1,136,955.41	OBRA	1.00
2022-0074	CÁRCAMO DE BOMBEO EN COL. MAGISTERIAL	MAGISTERIAL	100%	11/08/2022	07/03/2023	65%	05/10/2022	-	9,449,714.50	6,160,244.74	OBRA	1.00
2022-0125	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LAS CALLES HERMENEGILDO GALEANA Y VICENTE GUERRERO EN LOS TRAMOS FALTANTES COLONIA CENTRO DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI	CENTRO	6.25%	28/07/2022	21/09/2022	0%	-	-	109,540.60	-	OBRA	1.00
2023-0077	OBRAS EMERGENTES POR CONTIGENCIAS EN VIALIDADES Y DRENES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	22/08/2023	08/01/2024	50%	12/04/2024	-	8,966,800.00	4,470,916.16	OBRA	1.00
2023-0109	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INTRAURBANO JURICA PONIENTE (PRIMERA ETAPA)	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	08/01/2024	23/06/2024	99.7%	08/03/2024	-	249,893,738.38	249,264,438.20	HECTÁREA	79.50
2024-0022	REGENERACIÓN URBANA SANTA ROSA JÁUREGUI	SANTA ROSA JÁUREGUI	100%	16/04/2024	09/09/2024	89%	10/07/2024	-	69,583,855.76	62,092,162.15	METRO CUADRADO	9,313.00
2025-0002	REHABILITACIÓN DE CALLEJÓN JESÚS GARCÍA, COL. CENTRO HISTÓRICO, DEL. CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTORICO	100%	21/03/2025	10/07/2025	63%	30/05/2025		6,944,527.13	4,392,186.44	METRO CUADRADO	417.00
2025-0003	ELABORACIÓN DE PROYECTOS ESTRUCTURALES Y FIRMAS RESPONSIVAS PARA PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO (POA 2025)	MUNICIPIO DE QUERETARO	62%	26/05/2025	26/04/2026	54%	10/10/2025	-	2,726,000.00	1,477,240.08	METRO CUADRADO	20,000.00

AVANCE FÍSICO FINANCIEROFECHA: **31 MARZO 2026**

PERIODO: MARZO 2026			EJERCICIO FISCAL 2026									
ENTIDAD: QUERÉTARO			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN			
MUNICIPIO: QUERÉTARO			FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Nombre de la Obra	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2025-0005	ESTUDIOS HIDROLÓGICOS PARA EJECUCIÓN DE OBRAS EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO (POA 2025)	MUNICIPIO DE QUERETARO	95%	14/07/2025	09/11/2025	75%	20/11/2025	-	1,129,453.15	841,720.04	ESTUDIO	7.00
2025-0009	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE UNIDAD NACIONAL, DELEGACIÓN EPIGMENTO GONZÁLEZ.	UNIDAD NACIONAL	100%	10/06/2025	22/09/2025	100%	15/08/2025	27/02/2026	4,990,625.02	4,990,625.02	METRO CUADRADO	234.00
2025-0012	INTERVENCIÓN INTEGRAL EN CALLES DE LA COLONIA LAS ROSAS, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	LAS ROSAS	100%	10/06/2025	18/12/2025	100%	08/08/2025	13/03/2026	21,523,734.43	21,523,734.43	METRO CUADRADO	5,100.00
2025-0013	INTERVENCIÓN INTEGRAL DE CALLES SANTOS DEGOLLADO Y PONCIANO ARRIAGA DE LA COLONIA LOS GIRASOLES, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	GIRASOLES	100%	10/06/2025	10/12/2025	100%	18/07/2025	13/03/2026	21,489,498.22	21,489,498.22	METRO CUADRADO	6,145.00
2025-0019	INTRODUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE SAN DIEGO, LOCALIDAD CAÑADA DE LA MONJA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI.	CAÑADA DE LA MONJA	100%	24/07/2025	13/11/2025	100%	12/09/2025	27/02/2026	7,491,281.52	7,491,281.52	METRO LINEAL	384.90
2025-0021	TRABAJOS AUXILIARES EN CALZADA DE LOS ARCOS, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTORICO	99%	11/08/2025	19/10/2025	61%	10/10/2025	-	5,598,453.07	3,400,336.32	KILOMETRO	2.80
2025-0022	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD BUENAVISTA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI.	BUENAVISTA	100%	24/07/2025	01/12/2025	100%	29/09/2025	13/03/2026	22,843,639.35	22,843,639.35	METRO LINEAL	851.00

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FECHA:

31 MARZO 2026

PERIODO: MARZO 2026			EJERCICIO FISCAL 2026									
ENTIDAD: QUERÉTARO			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN			
MUNICIPIO: QUERÉTARO			FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Nombre de la Obra	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2025-0023	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO DE LA LOCALIDAD PINTO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI.	EL PINTO	100%	24/07/2025	10/12/2025	100%	29/09/2025	03/03/2026	16,975,070.08	16,975,070.08	METRO CUADRADO	3,900.00
2025-0027	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO.	SANTA MARIA MAGDALENA	100%	11/08/2025	14/01/2026	100%	10/10/2025	24/03/2026	49,908,390.18	49,908,390.18	METRO LINEAL	2,100.00
2025-0031	CONSTRUCCIÓN DE RED ALCANTARILLADO PLUVIAL, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTO A BASE DE ASFALTO, INCLUYENDO GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE AVENIDA PRESIDENTES, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ.	PRESIDENTES	100%	11/08/2025	01/12/2025	100%	10/10/2025	13/03/2026	11,711,895.34	11,711,895.34	METRO LINEAL	300.00
2025-0032	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN COLONIA MIGUEL HIDALGO, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR.	MIGUEL HIDALGO	100%	11/08/2025	14/12/2025	100%	10/10/2025	25/02/2026	13,186,175.00	13,186,175.00	METRO CUADRADO	2,495.20
2025-0037	CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN SECUNDARIA GENERAL NO.4, COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ.	LOMAS DE CASA BLANCA	100%	25/08/2025	14/02/2026	100%	17/10/2025	24/03/2026	31,808,268.65	31,808,268.65	METRO CUADRADO	2,160.00
2025-0040	REHABILITACIÓN DE PARQUE ALFALFARES, SEGUNDA ETAPA, COLONIA EL ROCÍO, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR.	EL ROCIO	100%	01/09/2025	21/12/2025	100%	07/11/2025	13/03/2026	13,992,862.52	13,992,862.52	METRO CUADRADO	630.00
2025-0041	INTERVENCIÓN INTEGRAL EN CALLES MACLOVIO HERRERA Y LÁZARO CÁRDENAS, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO.	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	27/10/2025	15/02/2026	100%	05/12/2025	23/03/2026	12,185,857.65	12,185,857.65	METRO CUADRADO	2,983.00
2025-0042	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA UAQ CAMPUS AEROPUERTO, PRIMERA ETAPA, COLONIA EJIDO BOLAÑOS, DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO.	EJIDO BOLAÑOS	100%	29/10/2025	27/02/2026	100%	11/12/2025	13/03/2026	24,994,559.94	24,994,559.94	METRO CUADRADO	4,759.05

AVANCE FÍSICO FINANCIERO
FECHA: 31 MARZO 2026

PERIODO: MARZO 2026			EJERCICIO FISCAL 2026									
ENTIDAD: QUERÉTARO			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN			
MUNICIPIO: QUERÉTARO			FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Nombre de la Obra	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2025-0043	CONSTRUCCIÓN DE VELARIA EN PARQUE LOMAS DEL MARQUÉS, DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO.	LOMAS DEL MARQUES	100%	20/10/2025	25/01/2026	100%	05/12/2025	27/02/2026	2,992,376.30	2,992,376.30	METRO CUADRADO	210.00
2025-0044	RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN ZONAS ALEDAÑAS A CENTRAL DE ABASTOS, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ.	PLAZAS DEL SOL	40%	20/10/2025	25/01/2026	0%	-	-	29,985,950.12	-	METRO LINEAL	350.00
2025-0045	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	20/10/2025	25/01/2026	77%	11/12/2025	-	9,991,817.42	7,658,309.13	METRO CUADRADO	4,759.05
2025-0046	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN BOULEVARD PEÑA FLOR ZONA VALLE DE SANTIAGO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	CIUDAD DEL SOL	100%	20/10/2025	28/12/2025	100%	11/12/2025	27/02/2026	1,995,757.11	1,995,757.11	METRO CUADRADO	136.00
2025-0047	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO. FRENTE I	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	15/10/2025	27/01/2026	13%	01/12/2025	-	127,763,151.03	16,661,005.52	METRO CUADRADO	148,166.59
2025-0048	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO. FRENTE II	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	15/10/2025	27/01/2026	20%	01/12/2025	-	82,527,957.76	16,449,590.24	METRO CUADRADO	86,320.00
2025-0049	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO. FRENTE III	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	15/10/2025	06/01/2026	25%	01/12/2025	-	42,051,658.48	10,592,295.99	METRO CUADRADO	43,159.99
2025-0052	RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA POR CONTINGENCIA PLUVIAL DEL 22 DE AGOSTO DE 2025, FRENTE 2.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	25/08/2025	07/12/2025	100%	11/12/2025	27/02/2026	12,629,660.19	12,629,660.19	METRO LINEAL	1,248.95

AVANCE FÍSICO FINANCIERO
FECHA: 31 MARZO 2026

PERIODO: MARZO 2026			EJERCICIO FISCAL 2026									
ENTIDAD: QUERÉTARO			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN			
MUNICIPIO: QUERÉTARO			FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Nombre de la Obra	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2025-0053	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS DE COBAQ PLANTEL 13 EPIGMEÑO GONZÁLEZ, COLONIA SAN PEDRITO PEÑUELAS, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ.	SAN PEDRITO PEÑUELAS	100%	05/11/2025	24/02/2026	100%	05/12/2025	13/03/2026	3,294,700.82	3,294,700.82	METRO CUADRADO	347.01
2025-0054	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA, TECHUMBRE Y REHABILITACIÓN DE BARDIA EN PRIMARIA MÉXICO REPÚBLICA DE ITALIA, COLONIA SAUCES, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR.	LOS SAUCES	100%	05/11/2025	08/02/2026	100%	05/12/2025	13/03/2026	5,972,920.53	5,972,920.53	METRO CUADRADO	1,000.00
2025-0055	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA PÚBLICA Y CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN COLONIA SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO.	SANTA MARIA MAGDALENA	100%	05/11/2025	17/02/2026	100%	15/12/2025	13/03/2026	20,445,055.59	20,445,055.59	METRO CUADRADO	3,186.60
2025-0056	RENOVACIÓN Y COMPLEMENTO DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN ESPACIOS PÚBLICOS, COLONIA CENTRO HISTÓRICO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTORICO	77%	10/11/2025	01/02/2026	68%	11/12/2025	-	1,594,827.31	1,081,450.30	METRO LINEAL	675.00
2025-0058	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN CALLE CONCORD DE LA LOCALIDAD LA PURÍSIMA, DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO.	EJIDO LA PURÍSIMA	100%	10/11/2025	22/02/2026	100%	18/12/2025	13/03/2026	8,988,255.70	8,988,255.70	METRO CUADRADO	5,528.15
2025-0059	SUSTITUCIÓN DE GRADAS EN UNIDAD DEPORTIVA JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL SOL, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	VILLAS DEL SOL	50%	26/11/2025	07/07/2026	13%	20/02/2026	-	34,940,426.48	4,557,813.29	METRO CUADRADO	1,157.00
2025-0060	BACHEO EMERGENTE EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	13/11/2025	13/01/2026	100%	11/12/2025	27/02/2026	3,549,181.91	3,549,181.91	METRO CÚBICO	287.66
2025-0061	REHABILITACIÓN DE CAMPO DE BÉISBOL EN UNIDAD DEPORTIVA SAN PABLO	SAN PABLO	100%	26/11/2025	03/03/2026	100%	17/12/2025	09/02/2026	16,232,164.97	16,232,164.97	METRO CUADRADO	5,579.47

AVANCE FÍSICO FINANCIERO
FECHA: 31 MARZO 2026

PERIODO: MARZO 2026			EJERCICIO FISCAL 2026									
ENTIDAD: QUERÉTARO			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN			
MUNICIPIO: QUERÉTARO			FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Nombre de la Obra	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2025-0063	ADECUACIÓN GEOMÉTRICA EN INTERSECCIONES CON LINEAMIENTOS DE ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD VIAL INTERSECCIÓN AV. IGNACIO ZARAGOZA CON AV. LUIS PASTEUR	CENTRO HISTORICO	16%	26/11/2025	10/07/2026	0%	-	-	14,851,185.24	-	METRO CUADRADO	2,455.00
2025-0064	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA PRIV. CAPULÍN Y CALLE SAN MIGUEL DE LA COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO.	FELIPE CARRILLO PUERTO	21%	10/12/2025	04/04/2026	0%	-	-	13,998,677.24	-	METRO CUADRADO	2,600.00
2025-0065	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA COLONIA BALCONES DE SAN PABLO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ.	BALCONES DE SAN PABLO	50%	05/01/2026	15/03/2026	19%	-	-	10,849,543.39	2,054,322.81	METRO CUADRADO	1,604.96
2025-0066	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	16/12/2025	23/02/2026	100%	27/02/2026	24/03/2026	4,908,780.15	4,908,780.15	METRO CUADRADO	8,318.38
2025-0067	BACHEO EMERGENTE EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO FRENTE II.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	52%	21/01/2026	14/04/2026	0%	-	-	5,800,672.35	-	METRO CUADRADO	7,733.46
2025-0068	CONEXIÓN VIAL DE AV. DEL PARQUE CON AV. GILBERTO BOSQUES SALDÍVAR.	PUERTAS DE SAN MIGUEL	40%	09/03/2026	17/05/2026	20%	31/03/2026	-	4,493,384.91	917,895.60	METRO CUADRADO	2,042.20
2025-0069	DESAZOLVE Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO 3RA ETAPA.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	100%	29/01/2026	22/04/2026	50%	06/03/2026	-	19,978,125.09	9,952,249.08	METRO CUBICO	1,950.00

AVANCE FÍSICO FINANCIERO
FECHA: 31 MARZO 2026

PERIODO: MARZO 2026			EJERCICIO FISCAL 2026									
ENTIDAD: QUERÉTARO			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN			
MUNICIPIO: QUERÉTARO			FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Nombre de la Obra	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2025-0070	ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE RIESGO ESTRUCTURAL DEL LIENZO CHARRO UBICADO EN PARQUE BICENTENARIO QUERÉTARO, SANTA ROSA JÁUREGUI.	SAN ISIDRO JURIQUILLA	0%	-	-	0%	-	-	928,000.00	-	ESTUDIO	3.00
2025-0071	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA EL LIENZO CHARRO DE QUERÉTARO Y SU ÁREA DE ESTACIONAMIENTO PRINCIPAL UBICADO AL OESTE, PARQUE BICENTENARIO, SAN ISIDRO JURIQUILLA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI.	SAN ISIDRO JURIQUILLA	100%	30/01/2026	12/03/2026	86%	31/03/2026	-	494,597.15	424,834.92	ESTUDIO	1.00
2025-0072	CONSTRUCCIÓN DE CARRIL CICLISTA BIDIRECCIONAL CONFINADO SOBRE AVENIDA TECNOLÓGICO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTÓRICO	0%	12/03/2026	24/06/2026	0%	-	-	15,982,852.21	-	METRO CUADRADO	7,199.00
2025-0073	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CAMINO REAL, COLONIA SAN PABLO.	SAN PABLO	0%	12/03/2026	20/05/2026	0%	-	-	3,482,908.50	-	METRO LINEAL	300.00
2026-0001	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA, PLUVIAL Y URBANA DE CALLE OBREROS EN LA COLONIA SAN PEDRITO PEÑUELAS, QUERÉTARO, QRO. 1ª ETAPA	SAN PEDRITO PEÑUELAS	42%	19/01/2026	07/06/2026	0%	-	-	49,847,088.39	-	METRO LINEAL	1,205.51
2026-0002	MANEJO DE VEGETACIÓN EN CALLE OBREROS, SAN PEDRITO PEÑUELAS, DELEGACIÓN EPIGIMENIO GONZÁLEZ FLORES.	SAN PEDRITO PEÑUELAS	55%	23/03/2026	21/02/2027	0%	-	-	2,891,309.85	-	ARB	300.00
2026-0003	OBRAS MENORES DE PROTECCIÓN POR ESCURRIMIENTOS PLUVIALES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	10%	23/03/2026	29/11/2026	0%	-	-	1,993,372.05	-	METRO CUBICO	60.00
2026-0004	DESAZOLVE DE CUERPOS DE ESCURRIMIENTO PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	0%	07/04/2026	27/07/2026	0%	-	-	55,000,000.00	-	METRO CUADRADO	282,000.00

AVANCE FÍSICO FINANCIERO
FECHA: 31 MARZO 2026

PERIODO: MARZO 2026			EJERCICIO FISCAL 2026									
ENTIDAD: QUERÉTARO			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN			
MUNICIPIO: QUERÉTARO			FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Nombre de la Obra	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2026-0005	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE TOPOGRAFÍA PARA PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	0%	-	-	0%	-	-	1,308,480.00	-	METRO CUADRADO	100,000.00
2026-0006	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS Y DISEÑOS DE PAVIMENTOS PARA PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	0%	06/04/2026	20/09/2026	0%	-	-	1,499,954.95	-	ESTUDIO	40.00
2026-0007	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA OBRAS EN LA CUENCA DE BORDO BENITO JUÁREZ.	EPIGENIO GONZALEZ	0%	-	-	0%	-	-	400,000.00	-	ESTUDIO	1.00
2026-0008	PASTO SINTÉTICO EN CANCHA DE BÉISBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL SOL, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	VILLAS DEL SOL	0%	-	-	0%	-	-	32,999,999.87	-	METRO CUADRADO	9,803.50
2026-0009	SUSTITUCIÓN DE GRADAS EN UNIDAD DEPORTIVA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2DA. ETAPA.	VILLAS DEL SOL	0%	16/04/2026	05/08/2026	0%	-	-	39,999,999.89	-	METRO CUADRADO	2,250.43
2026-0010	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA, PLUVIAL Y URBANA EN CALLE OBREROS EN LA COLONIA SAN PEDRITO PEÑUELAS, QUERÉTARO, QRO. 2A ETAPA	SAN PEDRITO PEÑUELAS	0%	09/04/2026	29/07/2026	0%	-	-	49,999,999.87	-	METRO LINEAL	640.00
2026-0011	RESTAURACIÓN DE FACHADA TEATRO ROSALÍO SOLANO, COLONIA CENTRO HISTÓRICO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	CENTRO HISTORICO	0%	23/03/2026	09/08/2026	0%	-	-	25,000,000.00	-	METRO CUADRADO	3,250.00
2026-0012	ATENCIÓN CORRECTIVA SUPERFICIAL DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO. FRENTE 2.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	0%	21/04/2026	02/11/2026	0%	-	-	9,999,999.99	-	METRO CUADRADO	3,631.00
2026-0013	ATENCIÓN CORRECTIVA SUPERFICIAL DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO. FRENTE 1.	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	0%	24/04/2026	05/11/2026	0%	-	-	2,999,999.99	-	METRO CUADRADO	1,595.00

AVANCE FÍSICO FINANCIEROFECHA: **31 MARZO 2026**

PERIODO: MARZO 2026		EJERCICIO FISCAL 2026										
ENTIDAD: QUERÉTARO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN			
MUNICIPIO: QUERÉTARO			FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Nombre de la Obra	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2026-0014	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CREACIÓN DEL FORO QUERÉTARO EN EL PARQUE BICENTENARIO, SANTA ROSA JÁUREGUI, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI.	SANTA ROSA JÁUREGUI	0%	06/04/2026	15/11/2026	0%	-	-	137,999,999.99	-	METRO CUADRADO	7,854.00
2026-0015	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA, PLUVIAL Y URBANA EN CALLE OBREROS EN LA COLONIA SAN PEDRITO PEÑUELAS, QUERÉTARO, QRO. 3A ETAPA	MUNICIPIO DE QUERETARO	0%	27/04/2026	11/10/2026	0%	-	-	66,999,999.95	-	METRO LINEAL	415.59
2026-0016	ESTUDIOS DE HIDROLOGÍA PARA PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	0%	-	-	0%	-	-	1,550,000.00	-	ESTUDIO	9.00
EJERCICIO FISCAL 2026									1,597,806,148.48	741,562,360.32		

La emisión de la información relativa a la descripción de la obra y el avance físico es presentada por la Secretaría de Obras Públicas Municipales y respectivo al avance financiero e inversión es proporcionado por la Secretaría de Finanzas.