

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME PRIMER TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	METAS	TIPO_GEO REFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPET A_FOTO S	ESTATUS	FLUJO
2022	QUEZ201	1	Proyecto de inversión	1,528,828.32	FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1528828.32 , modificado:15288.32}	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA FRANCISCO I (MADERO JOSÉ MA PINO SUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE LA VERSOLLILLA DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI - 4282	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	4282	5	179	172	0	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:103.0, meta_mo_dificada: 0 103.0)}	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:117, direccion:CALLE MEXICO INTERIOR SN PUEBLO LA VERSOLLILLA, 76090 LA VERSOLLILLA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE BRECHA CHIHUAHUA Y , OBRA EN PRIMARIA FRANCISCO I MADERO JOSÉ MA PINO SUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE LA VERSOLLILLA DELEGACIÓN SANTA ROSA, lon:-100.37863805, lat:20.87292885)}	01-05-2022	31-12-2022	458,648.50	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0} }	206162 5/proye cto_INIC IO}	En Ejecución	Validado avances
2022	QUEZ201	1	Proyecto de inversión	2,447,175.59	FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2447175.59 , modificado:2447175.59}	MANTENIMIENTO DE AULAS EN PRIMARIA NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC MIGUEL DOMÍNGUEZ EN LA COLONIA SAN PEDRO MÁRTIR DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR - 4407	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	4407	5	158	169	0	{meta1: (unidad_medida:Aula, meta:9.0, meta_mo_dificada: 0 9.0)}	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:105, direccion:CALLE AQUILES SERDAN 2 INTERIOR SN COLONIA SAN PEDRO MARTIR, 76090 SAN PEDRO MÁRTIR, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE BELUSARIO DOMINGUEZ Y , OBRA EN PRIMARIA UBICADA NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPECMIGUEL DOMÍNGUEZ EN LA COLONIA, lon:-100.46890594, lat:20.61501349)}	01-05-2022	31-12-2022	734,152.68	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	{meta1: (unidad_medida:Aula, avance:0.0} }	206163 5/proye cto_INIC IO}	En Ejecución	Validado avances
2022	QUEZ201	1	Proyecto de inversión	6,615,056.18	FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6615056.18 , modificado:6615056.18}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EXISTENTE A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE CATORCE DE LA PROLONGACIÓN JALISCO HASTA CALLE EPIGMENIO GONZÁLEZ Y CALLE EPIGMENIO GONZÁLEZ DE CALLE DECEISEIS A CALLE DE MARÍA EN LA COLONIA ARROYITOS EN SAN JOSÉ EL ALTO DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES - 5990	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	5990	5	1020	980	0	{meta1: (unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:568.2, meta_mo_dificada: 0 568.2)}	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:101, direccion:CALLE 14 INTERIOR SN COLONIA ARROYITOS, 76147 SAN JOSÉ EL ALTO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE PROLONGACION JALISCO Y CALLE EPIGMENIO GONZALEZ, OBRA UBICADA EN CALLE LA CALLE 14 DE LA PROLONGACIÓN JALISCO HASTA CALLE EPIGMENIO GON, lon:-100.38055371, lat:20.64637207)}	01-05-2022	31-12-2022	1,984,516.85	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0} }	206177 1/proye cto_INIC IO}	En Ejecución	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME PRIMER TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	POBLACION NUMERO_BENEFICIA PROYECTO DA	HOMBRE MUJERES	BENEFICIA RIOS	METAS	TIPO_GEO REFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPET A_FOTO S	ESTATUS	FLUJO
2022	QUE2201	1	Proyecto de inversión	5,085,933.43	FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5085933.43 , modificado:5085933.43}	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL SIETE EN SECUNDARIA JOSÉ MA MORELOS Y PAVÓN EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI - 9717	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	9717	5	167	161	0 1749.0}	{geo:1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO BUENAVISTA, 76225 BUENAVISTA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CARRETERA BUENAVISTA Y LA SECUNDARIA JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y COLINDA AL NORTE CON LA CARRE, lon:-100.46758633, 1 lat:20.82527371}}	01-05-2022	31-12-2022	1,525,780.03	-	-	-	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	{ meta1: {unidad_m edida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0} }	206248 0/proye cto_INIC IO}	En Ejecución	Validado avances
2022	QUE2201	1	Proyecto de inversión	720,781.22	FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720781.22, modificado:720781.22}	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN SECUNDARIA TÉCNICA BENITO JUÁREZ EN LA COLONIA MOLINOS DE LA ERA CENTRO HISTÓRICO - 9759	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	9759	5	765	735	0 63.0}	{geo:1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE INGENIEROS COLONIA MOLINOS DE LA ERA, 76150 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE JOSÉ AMILCAR VIDAL Y CALLE MARIANO ABASOLO, EJE VIAL VÍA DEL FERROCARRIL OBRA UBICADA EN COLONIA MOLINOS DE LA ERA DELEGAC, lon:-100.40583907, 1 lat:20.59934651}}	01-05-2022	31-12-2022	216,234.37	-	-	-	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	{ meta1: {unidad_m edida:Metros lineales, avance:0.0} }	206249 2/proye cto_INIC IO}	En Ejecución	Validado avances
2022	QUE2201	1	Proyecto de inversión	1,550,117.54	FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550117.54 , modificado:1550117.54}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN ÁLVAREZ DESDE CALLE PROL INDEPENDENCIA HASTA LATERAL CARRETERA CINCUENTA Y SIETE COLONIA BENITO JUÁREZ DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI - 10621	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Querétaro	10621	5	347	333	0 645.0}	{geo:1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CALLE JUAN ÁLVAREZ INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 76220 SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE PROLONGACION INDEPENDENCIA SUR Y CARRETERA CARRETERA 57, LA VIALIDAD SE ENCUENTRA PARALELA A UNA CALLE QUE DA ACCESO D, lon:-100.44479321, 1 lat:20.73619294}}	01-05-2022	31-12-2022	465,035.26	-	-	-	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	{ meta1: {unidad_m edida:Metros lineales, avance:0.0} }	206270 4/proye cto_INIC IO}	En Ejecución	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME PRIMER TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	POBLACION NUMERO_BENEFICIA PROYECTO DA	HOMBRE MUJERES	BENEFICIA RIOS	METAS	TIPO_GEO REFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPET A_FOTO S	ESTATUS	FLUJO		
2022	1	02062711	Proyecto de inversión	737,158.49	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737158.49, modificado:737158.49}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HACIENDA MONTENEGRO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUELITO SANTA ROSA JÁUREGUI - 10649	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Querétaro	10649	5	51	49	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:342.0, meta_mo_dificada: 0 342.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:103, direccion:CALLE HACIENDA MONTENEGRO INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUELITO, 76224 SAN MIGUELITO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A EL COLORADO Y , LA CALLE HACIENDA MONTENEGRO DA ACCESO LA COMUNIDAD DE SAN MIGUELITO Y LA ZONA A REAL, lon:-100.49718088, 1 lat:20.73655912}}	01-05-2022	31-12-2022	221,147.55	-	-	-	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	{meta1: {unidad_m edida:Metr os lineales, avance:0.0}}	{cto_INIC IO}	206271	1/proye	En Ejecución	Validado avances
2022	1	02062723	Proyecto de inversión	2,274,129.46	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2274129.46, modificado:2274129.46}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES OCHO, NUEVE Y DIEZ DE LA COLONIA EL PARAÍSO DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR - 10702	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Querétaro	10702	5	116	100	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:403.0, meta_mo_dificada: 0 403.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 08 INTERIOR SN COLONIA PARAÍSO, 76118 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE 09 Y CALLE 10, CALLE 3 OBRA UBICADA EN EN LAS CALLES OCHO NUEVE Y DIEZ DE LA COLONIA EL PARAÍSO DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOYOMAYO, lon:-100.45926294, 1 lat:20.65243598}}	01-05-2022	31-12-2022	682,238.84	-	-	-	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	{meta1: {unidad_m edida:Metr os lineales, avance:0.0}}	{cto_INIC IO}	206272	3/proye	En Ejecución	Validado avances
2022	1	02062728	Proyecto de inversión	518,564.68	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518564.68, modificado:518564.68}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JUAN ÁLVAREZ DESDE CALLE PROL INDEPENDENCIA HASTA LATERAL CARRETERA CINCUNENTA Y SIETE COLONIA BENITO JUÁREZ DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI - 10721	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Querétaro	10721	5	347	333	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:341.0, meta_mo_dificada: 0 341.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CALLE JUAN ÁLVAREZ INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 76220 SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE PROLONGACION INDEPENDENCIA SUR Y CARRETERA CARRETERA 57, CALLE MELCHOR OCAMPO LA VIALIDAD SE ENCUENTRA PARALELA A UNA CA, lon:-100.44558298, 1 lat:20.73620298}}	01-05-2022	31-12-2022	155,569.40	-	-	-	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	{meta1: {unidad_m edida:Metr os lineales, avance:0.0}}	{cto_INIC IO}	206272	8/proye	En Ejecución	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME PRIMER TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	POBLACION NUMERO_BENEFICIA	HOMBRES	MUJERES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEO REFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPET A_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2022	1	02062732	Proyecto de inversión	465,045.76	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465045.76, modificado:465045.76}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES OCHO NUEVE Y DIEZ DE LA COLONIA EL PARAÍSO DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR - 10736	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Querétaro	10736	5	110	106	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:569.0, meta_modificada:0 569.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 9 INTERIOR SN COLONIA PARAÍSO, 76118 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE 10 Y CALLE 8, CALLE 3 LA OBRA EN CUESTIÓN ABARCA 3 CALLES INICIANDO EL TRAZO SOBRE LA CALLE 10 CONTINUANDO POR LA CALLE 9 Y ASÍ H, lon:-100.45845693, 1 lat:20.652057}}	01-05-2022	31-12-2022	139,513.73	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	2/206273	En Ejecución	Validado avances
2022	1	02062737	Proyecto de inversión	6,085,781.54	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6085781.54, modificado:6085781.54}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE LAS CALLES NUEVE Y DIEZ DE LA COLONIA EL PARAÍSO DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR - 10755	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	10755	5	347	333	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:530 0.0, meta_modificada:0 5300.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 9 INTERIOR SN COLONIA PARAÍSO, 76118 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE 10 Y CALLE 2, CALLE 8 OBRA UBICADA EN EN LAS CALLES NUEVE Y DIEZ DE LA COLONIA EL PARAÍSO DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOYOMAYOR., lon:-100.45903016, 1 lat:20.65229228}}	01-05-2022	31-12-2022	1,825,734.46	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}}	7/206273	En Ejecución	Validado avances
2022	1	02062743	Proyecto de inversión	2,299,996.84	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2299996.84, modificado:229996.84}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRET, EN LA CALLE DE LA PEÑA DE ZARAGOZA HASTA DOSCIENTOS SESENTA ML EN LA COMUNIDAD DE SOLANA SAN JUAN EN LA DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI - 10783	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	10783	5	400	200	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:195 0.0, meta_modificada:0 1950.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:110, direccion:CALLE DE LA PEÑA INTERIOR SN PUEBLO SOLANA SAN JUAN, 76233 LA SOLANA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y , CALLE LAS ROSAS OBRA UBICADA EN LA CALLE DE LA PEÑA DE ZARAGOZA HASTA 260 ML EN LA COMUNIDAD DE SOLANA SAN JUAN, lon:-100.39215261, 1 lat:20.74469036}}	01-05-2022	31-12-2022	689,999.05	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}}	3/206274	En Ejecución	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME PRIMER TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	POBLACION BENEFICIA MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	TIPO_GEO REFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPET A_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2022	1	02062750	Proyecto de inversión	1,655,433.70	{ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1655433.7, modificado:1655433.7]}	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL PRIMERA ETAPA EN SECUNDARIA TÉCNICA QUETZALATL EN LA LOCALIDAD DE MONTENEGRO DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI - 10804	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	10804	5	297	286	{meta1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:105.0], meta_moficada: 0 105.0}}	{geo1: [cve_municipio:14, localidad:69, direccion:CALLE MONTENEGRO-PINTO PUEBLO MONTENEGRO, 76220 MONTENEGRO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y , CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA SECUNDARIA TÉCNICA QUETZALATL SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA MONTENEGROPINTO A UN COST, lon:100.42555331, lat:20.76528487]}	01-05-2022	31-12-2022	496,630.11	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0] }	0/proyecto_0	En Ejecución	Validado avances
2022	1	02062766	Proyecto de inversión	959,442.26	{ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959442.26, modificado:959442.26]}	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PRIVADA EN LA ZARAGOZA EN CIENTO OCHENTA Y SEIS LAS LAJITAS DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI - 10874	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Querétaro	10874	5	153	147	{meta1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:180.0], meta_moficada: 0 180.0}}	{geo1: [cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN COLONIA LAS LAJITAS, 76220 SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE SAN LUIS Y CALLE SN, PRIVADA ZARAGOZA EL COLECTOR SANITARIO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE ZARAGOZA INICIANDO SU TRAZO A LA, lon:100.45767265, lat:20.7402998]}	01-05-2022	31-12-2022	287,832.68	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0] }	6/proyecto_6	En Ejecución	Validado avances
2022	1	02062769	Proyecto de inversión	9,968,792.92	{ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9968792.92, modificado:9968792.92]}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE, A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DESDE CALLE INDEPENDENCIA HASTA CALLE GUANAJUATO, EN LA COLONIA EL PEDREGAL, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI - 10879	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	10879	5	8652	8313	{meta1: [unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:5785.0], meta_moficada: 0 5785.0}}	{geo1: [cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN COLONIA EL PEDREGAL, 76220 SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE GUANAJUATO, CALLE 5 DE MAYO Y FRANCISCO JAVIER MINA OBRA UBICADA EN EN LA CALLE IGNACIO 2A, lon:100.45457261, lat:20.74139791]}	01-05-2022	31-12-2022	3,189,639.94	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0] }	9/proyecto_9	En Ejecución	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME PRIMER TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	POBLACION NUMERO_BENEFICIA PROYECTO DA	HOMBRE MUJERES	BENEFICIA RIOS	METAS	TIPO_GEO REFERENCIA A	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPET A_FOTO S	ESTATUS	FLUJO
2022	QUE2201	1 02061346	Proyecto de inversión	1,810,098.38	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1810098.38, modificado:1810098.38}}	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN SECUNDARIA TÉCNICA JOSÉ MA LUIS MORA EN LA LOCALIDAD DE TLACOTE EL BAJO DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO - 1595	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	1595	5	235	220	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:211.0, meta_modificada: 0 211.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:114, direccion:CALLE 25 DE JULIO INTERIOR SN PUEBLO TLACOTE EL BAJO, 76230 TLACOTE EL BAJO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE 25 DE JULIO Y CALLE AZUCENAS, OBRA EN SECUNDARIA TECNICA NO.16 JOSE MA. LUIS MORA UBICADA CALLE 25 DE JULIO EN LA LO, lon:-100.5079922, lat:20.66903186}}	01-05-2022	31-12-2022	543,029.51	-	-	-	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{cve_municipio:14, localidad:114, direccion:CALLE 25 DE JULIO INTERIOR SN PUEBLO TLACOTE EL BAJO, 76230 TLACOTE EL BAJO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE 25 DE JULIO Y CALLE AZUCENAS, OBRA EN SECUNDARIA TECNICA NO.16 JOSE MA. LUIS MORA UBICADA CALLE 25 DE JULIO EN LA LO, lon:-100.5079922, lat:20.66903186}}	En Ejecución	Validado avances
2022	QUE2201	1 02061485	Proyecto de inversión	405,631.61	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405631.61, modificado:405631.61}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN CALLE CERRADA DIEZ DE DICIEMBRE DE LA COLONIA INDEPENDENCIA DE SAN JOSÉ EL ALTO DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES - 3081	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	3081	5	51	49	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrado s de construcc ión, meta:298.0, meta_modificada: 0 298.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:101, direccion:CALLE CERRADA 10 DE DICIEMBRE INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 76147 SAN JOSÉ EL ALTO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE DOCE Y CALLE VALLE DEL MEZQUITAL, CALLE 26 DE ENERO OBRA UBICADA EN CALLE CERRADA DIEZ DE DICIEMBRE DE LA , lon:-100.3882988, lat:20.65003924}}	01-05-2022	31-12-2022	121,689.48	-	-	-	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcció n, avance:0.0}}	{cve_municipio:14, localidad:101, direccion:CALLE CERRADA 10 DE DICIEMBRE INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 76147 SAN JOSÉ EL ALTO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE DOCE Y CALLE VALLE DEL MEZQUITAL, CALLE 26 DE ENERO OBRA UBICADA EN CALLE CERRADA DIEZ DE DICIEMBRE DE LA , lon:-100.3882988, lat:20.65003924}}	En Ejecución	Validado avances
2022	QUE2201	1 02061515	Proyecto de inversión	2,575,642.81	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2575642.81, modificado:2575642.81}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EXISTENTE A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE CHIAPAS DE CALLE QUERÉTARO A CARRETERA CHICHIMEQUILLAS EN LA CALLE PUEBLA DE CALLE QUERÉTARO A CARRETERA CHICHIMEQUILLAS Y EN LA CALLE MÉXICO DE CALLE QUERÉTARO A CARRETERA CHICHIMEQUILLAS EN SAN JOSÉ EL ALTO DELEGACIÓN EPIGMENIO	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	3372	5	1020	980	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrado s de construcc ión, meta:293.0, meta_modificada: 0 293.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:101, direccion:CALLE CHIAPAS INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ EL ALTO, 76238 SAN JOSÉ EL ALTO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE QUERÉTARO, OBRA UBICADA EN CALLES CHIAPAS PUEBLA Y QUERÉTARO EN SAN JOSE EL ALTO DELEGACION EPIGMENIO G, lon:-100.38052211, lat:20.65402378}}	01-05-2022	31-12-2022	772,692.84	-	-	-	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcció n, avance:0.0}}	{cve_municipio:14, localidad:101, direccion:CALLE CHIAPAS INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ EL ALTO, 76238 SAN JOSÉ EL ALTO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE QUERÉTARO, OBRA UBICADA EN CALLES CHIAPAS PUEBLA Y QUERÉTARO EN SAN JOSE EL ALTO DELEGACION EPIGMENIO G, lon:-100.38052211, lat:20.65402378}}	En Ejecución	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME PRIMER TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	POBLACION NUMERO_BENEFICIA PROYECTO DA	HOMBRES MUJERES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEO REFERENCIA A	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPET A_FOTO S	ESTATUS	FLUJO
2022	1	02061550	Proyecto de inversión	1,364,398.25	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1364398.25, modificado:1364398.25}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PREESCOLAR CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA EN LA COLONIA FUNDADORES DELEGACIÓN FÉLIX SOTOMAYOR - 3660	22 Querétaro		14 Querétaro		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	3660	5	39	46	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:310.0, meta_modificada:0 310.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE MONTOYA INTERIOR 113 113 COLONIA FUNDADORES, 76115 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO ENTRE CALLE FRAY MALDONADO Y CALLE JUAN MONTOYA, OBRA UBICADA EN PREESCOLAR CENTENARIO DE LA REVOLUCION EN COLONIA FU, lon:-100.45096426, 1 lat:20.62980292}}	01-05-2022	31-12-2022	409,319.48	-	-	-	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0} } {cto_INICIO:206155}	En Ejecución	Validado avances	
2022	1	02062516	Proyecto de inversión	2,197,474.49	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2197474.49, modificado:2197474.49}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE SOBRE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN PRIMARIA QUERENDA EN LA COLONIA LOMAS DEL MARQUÉS DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO - 9847	22 Querétaro		14 Querétaro		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	9847	5	200	159	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:576.0, meta_modificada:0 576.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE MARQUES DE CASA FUERTE INTERIOR SN COLONIA LOMAS DEL MARQUÉS, 76146 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO ENTRE CALLE M DE LA LAGUNA Y AVENIDA PASEO DE LA REFORMA, OBRA UBICADA EN CALLE MARQUES DE CASA FUERTE LOMAS, lon:-100.36679287, 1 lat:20.60981266}}	01-05-2022	31-12-2022	659,242.35	-	-	-	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0} } {cto_INICIO:206251}	En Ejecución	Validado avances	
2022	1	02062526	Proyecto de inversión	200,188.96	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200188.96, modificado:200188.96}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE EN EL TRAMO FALTANTE CUARENTA Y CINCO ML EN LA LOCALIDAD DE LA GOTERA DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI - 9869	22 Querétaro		14 Querétaro		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Querétaro	9869	5	51	49	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:0 45.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:51, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO LA GOTERA, 76210 LA GOTERA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA DE DRENAJE SE ENCUENTRA LOCALIZADA SOBRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN EL TRAMO HASTA ANTES DE SU INTERSECCIÓN CON CA, lon:-100.37602582, 1 lat:20.86413646}}	01-05-2022	31-12-2022	60,056.69	-	-	-	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0} } {cto_INICIO:206252}	En Ejecución	Validado avances	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME PRIMER TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	POBLACION NUMERO_BENEFICIA PROYECTO DA	HOMBRE MUJERES	BENEFICIA RIOS	METAS	TIPO_GEO REFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPET A_FOTO S	ESTATUS	FLUJO	
2022	1	02062533	Proyecto de inversión	621,912.10	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621912.1, modificado:621912.1}}	MANTENIMIENTO DE AULAS EN PRIMARIA CENTENARIO DE JUÁREZ TURNO MATUTINO JOSÉ VASCONCELOS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO - 9885	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	9885	5	266	254	{meta1: {unidad_medida:Aula, meta:11.0, meta_mo_dificada: 11.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE TIERRA INTERIOR SN COLONIA BOLAÑOS, 76000 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE VÍA LÁCTEA Y , CALLE ASTEROIDES OBRA UBICADA EN PRIMARIA CENTENARIO DE JUÁREZ TURNO MATUTINO JOSÉ VASCONCELOS TURNO VESPERT, lon:-100.37126691, lat:20.61558657}}	01-05-2022	31-12-2022	186,573.63	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	{meta1: {unidad_m edida:Aula, avance:0.0}}	206253	3/proye cto_INIC IO}	En Ejecución	Validado avances
2022	1	02062550	Proyecto de inversión	651,383.22	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651383.22, modificado:651383.22}}	MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA CENTENARIO DE JUÁREZ TURNO MATUTINO JOSÉ VASCONCELOS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO - 9935	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	9935	5	266	254	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:52.0, meta_mo_dificada: 52.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE TIERRA INTERIOR SN COLONIA BOLAÑOS, 76000 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE VÍA LÁCTEA Y , CALLE ASTEROIDES OBRA UBICADA EN PRIMARIA CENTENARIO DE JUÁREZ TURNO MATUTINO JOSÉ VASCONCELOS TURNO VESPERT, lon:-100.37136883, lat:20.6157623}}	01-05-2022	31-12-2022	195,414.97	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	{meta1: {unidad_m edida:Metr os lineales, avance:0.0}}	206255	0/proye cto_INIC IO}	En Ejecución	Validado avances
2022	1	02062564	Proyecto de inversión	2,483,375.20	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2483375.2, modificado:248375.2}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN CAM QUERÉTARO TURNO MATUTINO LAS CAMPANAS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO - 9972	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	9972	5	122	117	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrado s de construccion, meta:276.0, meta_mo_dificada: 276.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CIRCUITO INTERIOR CERRO DE LAS CAMPANAS INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 76010 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE AVENIDA TECNOLÓGICO Y AVENIDA UNIVERSIDAD, OBRA UBICADA EN LAS CAMPANAS EN LA COLONIA CENTRO DELEGACIÓN, lon:-100.40826848, lat:20.59480337}}	01-05-2022	31-12-2022	745,012.56	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	{meta1: {unidad_m edida:Metros cuadrados de construcció n, avance:0.0}}	206256	4/proye cto_INIC IO}	En Ejecución	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME PRIMER TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	POBLACION NUMERO_BENEFICIA PROYECTO DA	HOMBRE MUJERES	BENEFICIA RIOS	METAS	TIPO_GEO REFERENCIA A	FECHA_GEO REFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPET A_FOTO S	ESTATUS	FLUJO
2022	QUE2201	1 02062587	Proyecto de inversión	827,433.45	{ff1: {ciclo_recurso:202, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:827433.45, modificado:827433.45}}	CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE ARQUITOS DE LA CALLE SÁNCHEZ A CIRCUITO MOISÉS SOLANA EN LA COMUNIDAD DE LA DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI - 10074	22 Querétaro		14 Querétaro		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Querétaro	10074	5	612	588	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:300.0, meta_mo_dificada: 0 300.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:110, direccion:CALLE ARQUITOS INTERIOR SN PUEBLO SOLNA TROJES, 76233 LA SOLANA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE SANCHEZ Y CIRCUITO MOISÉS SOLANA, OBRA UBIACA EN LA CALLE ARQUITOS DE LA CALLE SÁNCHEZ A CIRCUITO MOISÉS SOLANA, EN LA COMUNIDAD, lon:-100.39745995, 1 lat:20.73860422}}	01-05-2022	31-12-2022	248,230.04	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{ meta1: {unidad_m edida:Metr os lineales, avance:0.0} }	{ 206258 7/proye cto_INIC IO}	En Ejecución	Validado avances
2022	QUE2201	1 02062629	Proyecto de inversión	2,547,766.82	{ff1: {ciclo_recurso:202, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2547766.82, modificado:2547766.82}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LATERAL DEL ARROYO LADO SUR EN LA LOCALIDAD DE PIE DE GALLO SANTA ROSA JÁUREGUI - 10245	22 Querétaro		14 Querétaro		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Querétaro	10245	5	48	52	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:300.0, meta_mo_dificada: 0 300.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:75, direccion:INTERIOR SN PUEBLO PIE DE GALLO, 76224 PIE DE GALLO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE MIGUEL HIDALGO OBRA UBICADA EN EN LA LOCALIDAD DE PIE DE GALLO DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI, lon:-100.49408234, 1 lat:20.78678904}}	01-05-2022	31-12-2022	764,330.05	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{ meta1: {unidad_m edida:Metr os lineales, avance:0.0} }	{ 206262 9/proye cto_INIC IO}	En Ejecución	Validado avances
2022	QUE2201	1 02062635	Proyecto de inversión	1,565,897.50	{ff1: {ciclo_recurso:202, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1565897.5, modificado:1565897.5}}	MANTENIMIENTO DE AULAS EN SECUNDARIA TÉCNICA BENITO JUÁREZ EN LA COLONIA MOLINOS DE LA ERA DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO - 10268	22 Querétaro		14 Querétaro		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	10268	5	765	735	{meta1: {unidad_medida:A ula, meta:20.0, meta_mo_dificada: 0 20.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE INGENIEROS COLONIA MOLINOS DE LA ERA, 76150 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE JOSÉ AMILCAR VIDAL Y CALLE MARIANO ABASOLO, EJE VIAL VÍA DEL FERROCARRIL OBRA UBICADA EN COLONIA MOLINOS DE LA ERA DELEGAC, lon:-100.40598411, 1 lat:20.59862531}}	01-05-2022	31-12-2022	469,769.25	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{ meta1: {unidad_m edida:Aula, avance:0.0} }	{ 206263 5/proye cto_INIC IO}	En Ejecución	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME PRIMER TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	POBLACION NUMERO_BENEFICIA PROYECTO DA	HOMBRE MUJERES	BENEFICIA RIOS	TIPO_GEO REFERENCIA A	TIPO_GEO REFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPET A_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2022	1	02062641	Proyecto de inversión	4,094,423.17	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4094423.17, modificado:4094423.17}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE LA CALLE INDEPENDENCIA Y CONTINUACIÓN CON VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD TLACOTE EL BAJIO DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO - 10299	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	10299	5	2210	2124	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados s de construcción, meta:2160.0, meta_mo_dificada: 0 2160.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:114, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO TLACOTE EL BAJIO, 76229 TLACOTE EL BAJIO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN OBRA UBICADA EN LA CALLE INDEP, lon:-100.50422207, lat:20.65700298}}	01-05-2022	31-12-2022	1,228,326.95	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}}	{2062641, cto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2022	1	02062651	Proyecto de inversión	3,350,001.57	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3350001.57, modificado:335001.57}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE LA CALLE ARQUITOS ENTRE EL CIRCUITO MOISÉS SOLANA EN LA COMUNIDAD SOLANA TROJES EN LA DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI - 10352	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	10352	5	612	588	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrado s de construcción, meta:2775.0, meta_mo_dificada: 0 2775.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:110, direccion:CALLE ARQUITOS INTERIOR SN PUEBLO SOLANA TROJES, 76223 LA SOLANA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE SANCHEZ Y CIRCUITO MOISÉS SOLANA, OBRA UBIACA EN LA CALLE ARQUITOS DE LA CALLE SÁNCHEZ A CIRCUITO MOISÉS SOLANA EN LA COMUNIDAD, lon:-100.39749696, lat:20.73846511}}	01-05-2022	31-12-2022	1,005,000.47	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}}	{2062651, cto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2022	1	02062663	Proyecto de inversión	3,100,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100000.0, modificado:310000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS ADOSADAS EN TELESECUNDARIA JOSEFA VERGARA EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRE DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES - 10406	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	10406	5	130	140	{meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_mo_dificada: 0 2.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:92, direccion:CALLE RAFAEL OZUNA INTERIOR SN COLONIA EL SALITRE, 76230 EL SALITRE, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE Y , OBRA UBICADA EN TELESECUNDARIA JOSEFA VERGARA EN LA COLONIA EL SALITRE DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES., lon:-100.42750846, lat:20.66711664}}	01-05-2022	31-12-2022	930,000.00	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}}	{2062663, cto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME PRIMER TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	POBLACION NUMERO_BENEFICIA PROYECTO DA	HOMBRE MUJERES	BENEFICIA RIOS	METAS	TIPO_GEO REFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPET A_FOTO S	ESTATUS	FLUJO	
2022		QUE2201 1 02062671	Proyecto de inversión	2,200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:202 2, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:22000 00.0}}	TRABAJOS REFERENTES A MANTENIMIENTO DE LAS AULAS, TALES COMO EL DESMONTAJE DE EQUIPAMIENTO Y PUERTAS QUE YA NO CUMPLEN CON SU FUNCIONAMIENTO DEBIDO MAL ESTADO, ASI COMO TAMBIÉN SE REALIZARÁN TRABAJOS DE ACABADOS EN MUROS QUE SE ENCUENTRE DETERIORADOS DENTRO DE LAS AULAS DEL PREESCOLAR CELESTINO FREINET EN LA COLONIA PRESIDENTES	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	10455	5	170	90	{meta1: {unidad_medida:A ula, meta:9.0, meta_mo dificada: 0 9.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ALEMAN VALDES 99 INTERIOR SN COLONIA PRESIDENTES, 76080 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE AVENIDA LUIS ÁSTEUR SUR Y AVENIDA PRESIDENTES, OBRA UBICADA EN PREESCOLAR CELESTINO FREINET EN LA COLONIA, lon:-100.3837633, lat:20.56681988}}	01-05-2022	31-12-2022	660,000.00	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	{meta1: {unidad_m edida:Aula, 1/proye ctos NIC En avance:0.0}}	{206267}	En Ejecución	Validado avances
2022		QUE2201 1 02062682	Proyecto de inversión	2,490,809.11	{ff1: {ciclo_recurso:202 2, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2490809.11 , modificado:24908 09.11}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE SOBRE LA PLAZA CÍVICA EN PREESCOLAR MÉXICO EN LA COLONIA VISTA AZUL EN LA DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ - 10511	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	10511	5	34	26	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrado s de construcc ión, meta:604 .0, meta_mo dificada: 0 604.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE LABNA COLONIA VISTA AZUL, 76087 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE MOTUL Y CALLE RINCONADA DE CASA BLANCA, CALLE NIZUC OBRA UBICADA EN CÍVICA EN PREESCOLAR MÉXICO EN LA COLONIA VISTA AZUL EN LA DELEGA, lon:-100.37267314, lat:20.55598988}}	01-05-2022	31-12-2022	747,242.73	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	{meta1: {unidad_m edida:Metros cuadrados de construcció n, 2/proye ctos NIC En avance:0.0}}	{206268}	En Ejecución	Validado avances
2022		QUE2201 1 02062688	Proyecto de inversión	930,762.05	{ff1: {ciclo_recurso:202 2, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930762.05, modificado:93076 2.05}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ARQUITOS DE LA CALLE SÁNCHEZ A CÍRCULO MOISÉS SOLANA EN LA COMUNIDAD DE SOLANA TROJES EN LA DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI - 10559	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Querétaro	10559	5	612	588	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:265 .0, meta_mo dificada: 0 265.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:110, direccion:CALLE ARQUITOS INTERIOR SN PUEBLO SOLANA TROJES, 76233 LA SOLANA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE SANCHEZ Y CIRCULO MOISÉS SOLANA, OBRA UBICADA EN LA CALLE ARQUITOS DE LA CALLE SÁNCHEZ A CIRCULO MOISÉS SOLANA EN LA COMUNID, lon:-100.39757659, lat:20.73825864}}	01-05-2022	31-12-2022	279,228.62	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	{meta1: {unidad_m edida:Metros lineales, 8/proye ctos NIC En avance:0.0}}	{206268}	En Ejecución	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME PRIMER TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIA DA	HOMBRES MUJERES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEO REFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPET A FOTO S	ESTATUS	FLUJO			
2022		1	QUEZ201 02062691	Proyecto de inversión	246,077.67	{ff1: {ciclo_recurso:202 2, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246077.67, modificado:24607 7.67}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CERRADA DIEZ DE DICIEMBRE DE LA COLONIA INDEPENDENCIA DE SAN JOSÉ EL ALTO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES - 10563	22	Querétaro	14	Querétaro	Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Querétaro	10563	5	51	49	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:63.0, meta_mo_dificada: 0 63.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:101, direccion:PRIVADA 10 DE DICIEMBRE INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 76147 SAN JOSÉ EL ALTO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE 10 DE DICIEMBRE Y , CALLE 22 DE FEBRERO LA VIALIDAD ES UNA CALLE CERRADA QUE INTERCONECTA CON OTRA CALLE QUE LL, lon:-100.38815333, lat:20.65004831}}	01-05-2022	31-12-2022	73,823.30	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	206269	1/proye cto_INIC IO}	En Ejecución	Validado avances
2022		1	QUEZ201 02061431	Proyecto de inversión	991,174.82	{ff1: {ciclo_recurso:202 2, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991174.82, modificado:99117 4.82}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE HACIENDA LA PURÍSIMA DESDE CALLE HACIENDA LA SOLANA HASTA CALLE SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUELITO DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI - 2592	22	Querétaro	14	Querétaro	Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	2592	5	1305	1255	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrado s de construcc ión, meta:621 .0, meta_mo_dificada: 0 621.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:103, direccion:CALLE HACIENDA LA PURISIMA PUEBLO SAN MIGUELITO, 76224 SAN MIGUELITO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE HACIENDA LA PURISIMA Y CALLE HACIENDA LA SOLANA, OBRA UBICADA EN CALLE HACIENDA LA PURÍSIMA DESDE CALLE HACIENDA LA SOLANA , lon:-100.5072271, lat:20.73673471}}	01-05-2022	31-12-2022	297,352.45	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_m edida:Metr os cuadrados de construcció n, avance:0.0}}	206143	1/proye cto_INIC IO}	En Ejecución	Validado avances
2022		1	QUEZ201 02061804	Proyecto de inversión	4,220,171.35	{ff1: {ciclo_recurso:202 2, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4220171.35, modificado:42201 71.35}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EXISTENTE A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE OCHO DE AVENIDA EPIGMENIO GONZÁLEZ A CALLE CINCO Y EN LA CALLE ÓPALO DE CARRETERA A CHICHIMEQUILLAS A CALLE OCHO EN LA COLONIA NUEVA CREACIÓN EN SAN JOSÉ EL ALTO DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES - 6325	22	Querétaro	14	Querétaro	Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	6325	5	1530	1470	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrado s de construcc ión, meta:346 0.0, meta_mo_dificada: 0 3460.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:101, direccion:CALLE 8 INTERIOR SN COLONIA NUEVA CREACIÓN, 76147 SAN JOSÉ EL ALTO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE 5 Y CALLE OPALO, CARRETERA CHICHIMEQUILLAS OBRA UBICADA EN LA CALLE 8 DE AVENIDA EPIGMENIO GONZÁLEZ A CALLE 5 Y EN LA CALLE ÓPA, lon:-100.38175574, lat:20.65065872}}	01-05-2022	31-12-2022	1,266,051.41	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_m edida:Metr os cuadrados de construcció n, avance:0.0}}	206180	4/proye cto_INIC IO}	En Ejecución	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME PRIMER TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	POBLACION NUMERO_BENEFICIA DA	HOMBRE MUJERES	BENEFICIA RIOS	METAS	TIPO_GEO REFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPET A_FOTO S	ESTATUS	FLUJO			
2022	1	02061845	Proyecto de inversión	4,849,806.72	modificado:4849806.72	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE ROCA NEGRA DE CALLE DESIERTO DE ANTARES A PROLONGACIÓN JALISCO EN LA COLONIA EL OASIS EN SAN JOSÉ EL ALTO DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES - 6657	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	6657	5	1530	1470	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados s de construcción, meta:3620.0, meta_mo_dificada: 0 3620.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:101, direccion:CARRETERA FEDERAL INTERIOR SN COLONIA EPIGMENIO GONZÁLEZ EL OASIS, 76147 SAN JOSÉ EL ALTO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE DESIERTO DE ANTARES Y PROLONGACION JALISCO, OBRA UBICADA EN LA CALLE ROCA NEGRA DE CALLE DESIERTO DE, lon:-100.38043033, lat:20.6467335}}	01-05-2022	31-12-2022	1,454,942.02	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}}	{	206184	En Ejecución	Validado avances
2022	1	02061875	Proyecto de inversión	548,440.55	modificado:548440.55	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EXISTENTE A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN PRIVADA SAN PEDRO DE CALLE SAN PEDRO HASTA SU TERMINACIÓN EN SAN JOSÉ EL ALTO DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES - 6914	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	6914	5	140	160	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrado s de construcción, meta:419.0, meta_mo_dificada: 0 419.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:101, direccion:PRIVADA SAN PEDRO COLONIA SAN JOSÉ EL ALTO, 76147 SAN JOSÉ EL ALTO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE MICHOCÁN, CALLE MICHOCÁN OBRA UBICADA EN EN PRIVADA SAN PEDRO DE CALLE SAN PEDRO HASTA SU TERMINACIÓN EN SA, lon:-100.37756996, lat:20.65797508}}	01-05-2022	31-12-2022	164,532.17	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}}	{	206187	En Ejecución	Validado avances
2022	1	02061906	Proyecto de inversión	1,772,394.07	modificado:1772394.07	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LAS CALLES HERMENEGILDO GALEANA Y VICENTE GUERRERO EN LOS TRAMOS FALTANTES COLONIA CENTRO DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI - 7116	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	7116	5	8619	8281	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrado s de construcción, meta:865.0, meta_mo_dificada: 0 865.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CARRETERA FEDERAL INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 76220 SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE MARIANO ABASOLO OBRA UBICADA EN LAS CALLES HERMENEGILDO GALEANA Y, lon:-100.4512585, lat:20.73776795}}	01-05-2022	31-12-2022	531,718.22	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}}	{	206190	En Ejecución	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME PRIMER TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIA DA	HOMBRE S	BENEFICIA RIOS	METAS	TIPO_GEO REFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPET A_FOTO S	ESTATUS	FLUJO		
2022	1	02061923	Proyecto de inversión	3,545,179.53	{ff1: {ciclo_recurso:202, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3545179.53, modificado:3545179.53}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE LA CALLE SANTA ANA EN EL TRAMO FORMADO POR EL CIRCUITO DE LA CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA LOCALIDAD TLACOTE EL BAJIO DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO - 7259	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	7259	5	2211	2124	0 2666.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados s de construcción, meta:266 6.0, meta_mo dificada: 0 2666.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:114, direccion:CALLE SANTA ANA INTERIOR SN PUEBLO TLACOTE EL BAJIO, 76229 TLACOTE EL BAJIO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CIRCUITO FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA Y CIRCUITO FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA, CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ OBRA UBICADA EN, lon:-100.50838802, lat:20.65622908}}	01-05-2022	31-12-2022	1,063,553.86	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	{	{meta1: {unidad_m edida:Metr os cuadrados de construcción, avance:0.0} }	{206192 3/proye cto_INIC IO}	En Ejecución	Validado avances
2022	1	02061933	Proyecto de inversión	2,317,249.52	{ff1: {ciclo_recurso:202, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2317249.52, modificado:2317249.52}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE JUAN ÁLVAREZ DESDE CALLE PROL INDEPENDENCIA HASTA LATERAL CARRETERA CINCUENTA Y SIETE COLONIA BENITO JUÁREZ DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI - 7294	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	7294	5	8619	8281	0 1482.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados s de construcción, meta:148 2.0, meta_mo dificada: 0 1482.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CALLE JUAN ALVAREZ INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 76220 SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE PROLONGACION INDEPENDENCIA Y CARRETERA 57, CALLE MELCHOR OCAMPO OBRA UBICADA EN LA CALLE JUAN ÁLVAREZ DESDE CALLE PRO, lon:-100.44451948, lat:20.73641243}}	01-05-2022	31-12-2022	695,174.86	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	{	{meta1: {unidad_m edida:Metr os cuadrados de construcción, avance:0.0} }	{206193 3/proye cto_INIC IO}	En Ejecución	Validado avances
2022	1	02062060	Proyecto de inversión	2,541,500.40	{ff1: {ciclo_recurso:202, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2541500.4, modificado:2541500.4}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EXISTENTE A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE NOGALES DESDE CALLE FRESNOS HASTA DOSCIENTOS SESENTA ML EN LA COLONIA LA CRUZ DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI - 8000	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	8000	5	650	600	0 2038.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrado s, meta:203 8.0, meta_mo dificada: 0 2038.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CALLE NOGALES INTERIOR SN COLONIA SANTA ROSA DE JÁUREGUI, 76220 SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE FRESNOS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE JACARANDAS OBRA UBICADA EN LA CALLE NOGALES DESDE CALLE FRESNOS HASTA , lon:-100.44153744, lat:20.73977826}}	01-05-2022	31-12-2022	762,450.12	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	{	{meta1: {unidad_m edida:Metr os Cuadrados, avance:0.0} }	{206206 0/proye cto_INIC IO}	En Ejecución	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME PRIMER TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIA MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	TIPO_GEO REFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPET A_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2022	QUE2201	1 02062098	Proyecto de inversión	3,311,998.23	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE, modificado:331198.23}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EXISTENTE A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE MARIANO ESCOBEDO DESDE CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE HASTA CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA CENTRO DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI - 8248	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	8248	5	8629	8281	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrado s, meta:256 0.0, meta_mo dificada: 0 2560.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CALLE MARIANO ESCOBEDO INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 76220 SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE CORREGIDORA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE MARIANO ESCOBEDO DESDE CA, lon:-100.44440713, lat:20.74540747}}	01-05-2022	31-12-2022	993,599.40	-	-	-	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	206209	cto_NIC IO}	En Ejecución	Validado avances
2022	QUE2201	1 02062100	Proyecto de inversión	3,319,984.81	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE, modificado:3319984.81}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO A BASE DE PIEDRA BOLA ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE DESDE CALLE MIGUEL HIDALGO HASTA CALLE CONSTITUCIÓN EN LA COLONIA CENTRO DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI - 8271	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	8271	5	1530	1470	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrado s, meta:273 4.0, meta_mo dificada: 0 2734.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CALLE DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA SANTA ROSA DE JÁUREGUI, 76220 SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE CONSTITUCIÓN LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 16 DE SE, lon:-100.44507796, lat:20.74253748}}	01-05-2022	31-12-2022	995,995.44	-	-	-	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	206210	cto_NIC IO}	En Ejecución	Validado avances
2022	QUE2201	1 02062126	Proyecto de inversión	1,549,997.19	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE, modificado:154997.19}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE A LA LATERAL DE LA CARRETERA CINCUENTA Y SIETE EN LA COLONIA CENTRO DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI - 8382	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	8382	5	8619	8281	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrado s, meta:196 0.0, meta_mo dificada: 0 1960.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 76220 SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE Y CARRETERA LATERAL CARRETERA 57, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE A LA LATE, lon:-100.44427329, lat:20.74009432}}	01-05-2022	31-12-2022	464,999.16	-	-	-	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	206212	cto_NIC IO}	En Ejecución	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME PRIMER TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	POBLACION NUMERO_BENEFICIA PROYECTO DA	HOMBRE MUJERES	BENEFICIA RIOS	METAS	TIPO_GEO REFERENCIA A	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPET A_FOTO S	ESTATUS	FLUJO	
2022	1	02062136	Proyecto de inversión	2,814,984.37	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2814984.37, modificado:2814984.37}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE CHIHUAHUA DESDE CALLE MÉXICO HASTA QUINIENTOS ML EN LA LOCALIDAD DE LA VERSOLLILLA, SANTA ROSA JÁUREGUI - 8412	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	8412	5	874	839	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrado s, meta:2000.0, meta_mo_dificada: 0 2000.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:117, direccion:CALLE CHIHUAHUA INTERIOR SN PUEBLO LA VERSOLLILLA, 76213 LA VERSOLLILLA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE MÉXICO Y CALLE SAN LUIS POTOSÍ, CALLE MÉXICO LA OBRA UBICADA SE ENCUENTRA EN LA CALLE CHIHUAHUA DESDE CALLE MÉXICO HASTA 500, lon:-100.37663712, 1 lat:20.87379098}}	01-05-2022	31-12-2022	844,495.31	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	{meta1: {unidad_m edida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{(206213 cto_INIC IO)}	En Ejecución	Validado avances
2022	1	02062149	Proyecto de inversión	1,462,538.67	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1462538.67, modificado:1462538.67}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO LONARIA EN PREESCOLAR CARLOS PELLICER EN LA LOCALIDAD DE EL NABO EN LA DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO - 8440	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	8440	5	80	77	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrado s, meta:195.0, meta_mo_dificada: 0 195.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:70, direccion:CALLE SAN PEDRO PUEBLO EL NABO, 76229 EL NABO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE Y , EL PREESCOLAR CARLOS PELLICER SE LOCALIZA EN LA CALLE SAN PEDRO LOCALIDAD DE EL NABO EN LA DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO., lon:-100.48013079, 1 lat:20.69501365}}	01-05-2022	31-12-2022	438,761.60	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	{meta1: {unidad_m edida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{(206214 cto_INIC IO)}	En Ejecución	Validado avances
2022	1	02062163	Proyecto de inversión	1,650,178.49	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650178.49, modificado:1650178.49}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE LA GOTERA SANTA ROSA JÁUREGUI - 8501	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	8501	5	120	115	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrado s, meta:372.0, meta_mo_dificada: 0 372.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:51, direccion:PUEBLO LA GOTERA, 76210 LA GOTERA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, OBRA UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO UBICADA EN DOMICILIO CONOCIDO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 20, lon:-100.37567848, 1 lat:20.86401115}}	01-05-2022	31-12-2022	495,053.55	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	{meta1: {unidad_m edida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{(206216 cto_INIC IO)}	En Ejecución	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME PRIMER TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	POBLACION NUMERO_BENEFICIA PROYECTO DA	HOMBRES MUJERES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEO REFERENCIA A	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPET A_FOTO S	ESTATUS	FLUJO	
2022	1	02062178	Proyecto de inversión	1,104,886.68	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104886.68, modificado:1104886.68}}	REHABILITACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN EL TRAMO FORMADO POR EL CIRCUITO DE LA CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ (BOCANEGRA Y CALLE SANTA ANA LOCALIDAD TLACOTE EL BAJO DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO - 8547	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Querétaro	8547	5	153	147	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada: 0 650.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:114, direccion:CIRCUITO FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA INTERIOR SN PUEBLO TLACOTE EL BAJO, 76229 TLACOTE EL BAJO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CIRCUITO FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA Y CALLE SANTA ANA, LA ZONA EN CUESTIÓN SE ENCUENTRA EN EL TRAMO , lon:-100.50864619, lat:20.65663873}}	01-05-2022	31-12-2022	331,466.00	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8/proyección:0.0}}	{cto_INICIO: 206217 IO}	En Ejecución	Validado avances
2022	1	02062218	Proyecto de inversión	4,320,939.96	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4320939.96, modificado:4320939.96}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ DE MIGUEL HIDALGO A FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EN LA LOCALIDAD DE TLACOTE EL BAJO DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO - 8674	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	8674	5	2211	2124	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrado s, meta:275 8.0, meta_modificada: 0 2758.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:114, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ INTERIOR SN PUEBLO TLACOTE EL BAJO, 76229 TLACOTE EL BAJO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE RAMÓN CORONA, CALLE 3 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRE UBICADA EN LA CALLE JOSEFA ORT, lon:-100.5085678, lat:20.66016636}}	01-05-2022	31-12-2022	1,296,281.99	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8/proyección:0.0}}	{cto_INICIO: 206221 IO}	En Ejecución	Validado avances
2022	1	02062229	Proyecto de inversión	1,163,759.94	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1163759.94, modificado:1163759.94}}	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN PRIMARIA REPÚBLICA FRANCESA TURNO MATUTINO RAFAEL CAMACHO GUZMÁN TURNO VESPERTINO EN LA COLONIA EL GARAMBULLO DELEGACIÓN FELIX OSORES SOTOMAYOR - 8704	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	8704	5	495	475	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:216.0, meta_modificada: 0 216.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE MAGUEY ORIENTE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA EL GARAMBULLO, 76115 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE ORGANO Y CALLE CARDOS, LA ESCUELA PRIMARIA SE LOCALIZA EN LA COLONIA EL GARAMBULLO CON ACCES, lon:-100.45526657, lat:20.63127703}}	01-05-2022	31-12-2022	349,127.98	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9/proyección:0.0}}	{cto_INICIO: 206222 IO}	En Ejecución	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME PRIMER TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	POBLACION NUMERO_BENEFICIA PROYECTO DA	HOMBRE MUJERES	BENEFICIA RIOS	METAS	TIPO_GEO REFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPET A_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2022	QUE2201	1 02062242	Proyecto de inversión	2,190,353.92	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2190353.92, modificado:2190353.92}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE SOBRE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN SECUNDARIA GENERAL EPIGMENIO GONZÁLEZ COLONIA VILLAS DE SANTIAGO DELEGACIÓN GONZÁLEZ FLORES - 8751	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	8751	5	836	804	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrado s, meta:576.0, meta_mo dificada: 0 576.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:AVENIDA TUMALINA COLONIA VILLAS DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE AVENIDA SANTIAGO DEL SUR Y CALLE SANTIAGO TLATELOLCO, LA ESCUELA SECUNDARIA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA VIALIDAD TUMALINA C, lon:-100.39497966, lat:20.65083889}}	01-05-2022	31-12-2022	657,106.18	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_m edida:Metr os (206224 avance:0.0} cto_INIC IO}	2	proye	En Ejecución	Validado avances
2022	QUE2201	1 02062253	Proyecto de inversión	2,948,850.42	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2948850.42, modificado:2948850.42}}	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN PRIMARIA JUAN ALDAMA Y PREESCOLAR CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA EN LA COLONIA FUNDADORES DELEGACIÓN FELIX SOTOMAYOR - 8787	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	8787	5	323	311	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:236.0, meta_mo dificada: 0 236.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE FRAY JUAN MALDONADO COLONIA FUNDADORES, 76117 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE JUAN DE MONTOYA Y CALLE I. PÉREZ BOCANEGRA, LA BARRA PERIMETRAL ENTRE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ALDAMA Y EL PREESCOLAR, lon:-100.45080113, lat:20.62984764}}	01-05-2022	31-12-2022	884,655.13	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_m edida:Metr os lineales, 3/proye avance:0.0} cto_INIC IO}	3	proye	En Ejecución	Validado avances
2022	QUE2201	1 02062260	Proyecto de inversión	1,593,790.03	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1593790.03, modificado:1593790.03}}	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN PREESCOLAR MÉXICO, COLONIA VISTA AZUL, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ - 8820	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	8820	5	31	30	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:170.0, meta_mo dificada: 0 170.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE MOTUL COLONIA VISTA AZUL, 76087 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE LABNÁ Y CALLE NIZUC, EL PREESCOLAR MÉXICO 1810 SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CALLE MOTUL 7 CALLES AL SUR DEL DREN CIMATARIO, EN LA C, lon:-100.37274824, lat:20.55598361}}	01-05-2022	31-12-2022	478,137.01	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_m edida:Metr os lineales, 0/proye avance:0.0} cto_INIC IO}	0	proye	En Ejecución	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME PRIMER TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIA DA	HOMBRE MUJERES	BENEFICIA RIOS	METAS	TIPO_GEO REFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPET A_FOTO S	ESTATUS	FLUJO	
2022	QUE2201	1	Proyecto de inversión	2,103,335.44	{ff1: {ciclo_recurso:202, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2103335.44, modificado:210335.44}}	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN PREESCOLAR JOSÉ RAMÍREZ CHÁVEZ EN LA LOCALIDAD DE TLACOTE EL BAJO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO - 8866	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	8866	5	120	116	0 168.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:114, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO TLACOTE EL BAJO, 76229 TLACOTE EL BAJO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, EL PREESCOLAR JOSÉ RAMÍREZ CHÁVEZ SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CALLE FRANCISCO VILLA FRENTE AL CAM, lon:-100.50411098, lat:20.65931003}}	01-05-2022	31-12-2022	631,000.63	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	{meta1: {unidad_m edida:Metros lineales, meta:168.0, meta_mo dificada:0 168.0}}	{meta1: {unidad_m edida:Metr os lineales, avance:0.0}}	(206227 5/proye cto_INIC IO)	En Ejecución	Validado avances
2022	QUE2201	1	Proyecto de inversión	1,419,671.80	{ff1: {ciclo_recurso:202, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1419671.8, modificado:1419671.8}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE SOBRE PLAZA CÍVICA EN PREESCOLAR ENRIQUE REBSAMEN COLONIA CENTRO SANTA ROSA JAUREGUI - 8892	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	8892	5	103	99	0 318.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CALLE CORREGIDORA COLONIA SANTA ROSA DE JAUREGUI, 76220 SANTA ROSA JAUREGUI, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE CORREGIDORA, CARRETERA CONSTITUCIÓN EL PREESCOLAR ENRIQUE REBSAMEN SE ENCUENTR UBICADO SOB, lon:-100.44479364, lat:20.73926174}}	01-05-2022	31-12-2022	425,901.54	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	{meta1: {unidad_m edida:Metr os Cuadrados, avance:0.0}}	{meta1: {unidad_m edida:Metr os Cuadrados, avance:0.0}}	(206228 4/proye cto_INIC IO)	En Ejecución	Validado avances
2022	QUE2201	1	Proyecto de inversión	6,169,892.80	{ff1: {ciclo_recurso:202, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6169892.8, modificado:6169892.8}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y REHABILITACIÓN DE PLAZA EN SECUNDARIA GENERAL DANIEL ORTIZ ESQUIVEL EN LA COLONIA LA POPULAR DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO - 8915	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	8915	5	566	545	0 900.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE INVIERNO COLONIA LA POPULAR, 76150 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE PORVENIR PONIENTE Y , LA SECUNDARIA GENERAL DANIEL ORTIZ ESQUIVEL SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE INVIERNO CALLE CUERPO VE, lon:-100.39744359, lat:20.61048843}}	01-05-2022	31-12-2022	1,850,967.84	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	{meta1: {unidad_m edida:Metr os Cuadrados, avance:0.0}}	{meta1: {unidad_m edida:Metr os Cuadrados, avance:0.0}}	(206229 1/proye cto_INIC IO)	En Ejecución	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME PRIMER TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIA DA	HOMBRE MUJERES	BENEFICIA RIOS	METAS	TIPO_GEO REFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPET A_FOTO S	ESTATUS	FLUJO
2022	1	02062296	Proyecto de inversión	1,564,126.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1564126.0, modificado:1564126.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE SOBRE PLAZA CÍVICA EN PREESCOLAR MAGDALENA MARTÍNEZ EN LA COLONIA CENTRO HISTÓRICO - 8927	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	8927	5	96	92	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:260.0, meta_modificada: 0 260.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:AVENIDA TECNOLÓGICO COLONIA CENTRO UNIVERSITARIO U.A.Q., 76017 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE I. RAMÍREZ Y CALLE G. GARFIAS, EL PREESCOLAR MAGDALENA MARTÍNEZ SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA AVEN, lon:-100.40553164, 1 lat:20.59131287}}	01-05-2022	31-12-2022	469,237.80	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	{avance:0.0} Cuadros, 6/proye	{cto_INIC IO} 206229	En Ejecución	Validado avances