

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME TERCER TRIMESTRE 2022

TRIM	ESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	N_BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEO REFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPET A_FOTO S	ESTATUS	FLUJO
2022	3	0102062178	Proyecto de inversión	1,104,886.68	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104886.68, modificado:1089811.97}}	REHABILITACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN EL TRAMO FORMADO POR EL CIRCUITO DE LA CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA Y CALLE SANTA ANA LOCALIDAD TLACOTE EL BAJO DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO - 8547	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Querétaro	8547	5	153.00	147.00	-	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:114, direccion:CIRCUITO FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA INTERIOR SN PUEBLO TLACOTE EL BAJO, 76229 TLACOTE EL BAJO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CIRCUITO FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA Y CALLE SANTA ANA, LA ZONA EN CUESTIÓN SE ENCUENTRA EN EL TRAMO , lon:-100.50864619, lat:20.65663873}}	01-05-2022	31-12-2022	1,089,811.97	1,089,811.97	873,920.08	873,920.08	873,920.08	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:SOP/2022-0062/3, contratista:1 MANGUÍA MANZANARES, convocante: MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:1089811.97, importe_modificado:1089811.97}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:520.0}}	{2062170, 2062178/proyecto_CESO}	En Ejecución	Validado avances
2022	3	102062229	Proyecto de inversión	1,163,759.94	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1163759.94, modificado:1096603.45}}	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN PRIMARIA REPÚBLICA FRANCESA TURNO MATUTINO RAFAEL CAMACHO GUZMÁN TURNO VESPERTINO EN LA COLONIA EL GARAMBULLO DELEGACIÓN FELIX OSORES SOTOMAYOR - 8704	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	8704	5	495.00	475.00	-	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:216.0, meta_modificada:216.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE MAGUEY ORIENTE INTERIOR DOMICILIO CONDIDO COLONIA EL GARAMBULLO, 76115 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO ENTRE CALLE ORGANO Y CALLE CARDOS, LA ESCUELA PRIMARIA SE LOCALIZA EN LA COLONIA EL GARAMBULLO CON ACCES, lon:-100.45526657, lat:20.63127703}}	01-05-2022	31-12-2022	1,096,603.45	1,096,603.45	361,919.09	361,919.09	361,919.09	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:SOP/2022-0126/3, contratista:CH AVERO Y VEGA CONSTRUCCION RES, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:1096603.45, importe_modificado:1096603.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:71.0}}	{2062229/proyecto_PRODCEOS}	En Ejecución	Validado avances
2022	3	0102061550	Proyecto de inversión	1,364,398.25	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1364398.25, modificado:1344663.95}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PREESCOLAR CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA EN LA COLONIA FUNDADORES DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR - 3660	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	3660	5	39.00	46.00	-	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:310.0, meta_modificada:310.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE MONTOYA INTERIOR 113 113 COLONIA FUNDADORES, 76115 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO ENTRE CALLE FRAY MALDONADO Y CALLE JUAN MONTOYA, OBRA UBICADA EN PREESCOLAR CENTENARIO DE LA REVOLUCION EN COLONIA FU, lon:-100.45096426, lat:20.62980292}}	01-05-2022	31-12-2022	1,344,663.95	1,344,663.95	403,399.19	403,399.19	403,399.19	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:SOP/2022-0067/3, contratista:GRUPO HILE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:1344663.95, importe_modificado:1344663.95}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:103.0}}	{2061550/proyecto_PRODCEOS}	En Ejecución	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME TERCER TRIMESTRE 2022

TRIM	ESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	N_BENEFICIADA	POBLACION BENEFICIARIOS	HOMBRES	MUJERES	TIPO_GEO REFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPET A_FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
2022	QUEZ22	3	0102062284	1,419,671.80	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1419671.8, modificado:1740656.98}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE SOBRE PLAZA CIVICA EN PREESCOLAR ENRIQUE REBSAMEN COLONIA CENTRO DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI - 8892	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	8892	S	103.00	99.00	-	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CALLE CORREGIDORA COLONIA SANTA ROSA DE JÁUREGUI, 76220 SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE CORREGIDORA, CARRETERA CONSTITUCIÓN EL PREESCOLAR ENRIQUE REBSAMEN SE ENCUESTR UBICADO SOB, lon:-100.44479364, lat:20.73926174}}	01-05-2022	31-12-2022	1,740,656.98	1,740,656.98	522,197.09	522,197.09	522,197.09	{ctto1: {tipo_obra:0 bra, numero_cont rato:SOP/2022-0133/3, contratista:1 NG. CIVIL MAURICIO MENDEZ, convocante: MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:1740656.98, importe_mo dificado:1740656.98}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:318.0, meta_m odificada :318.0}}	{meta1: {unidad_m edida:Metros Cuadros, avance:96.0}}	{ctto1: {tipo_obra:0 bra, numero_cont rato:SOP/2022-0133/3, contratista:1 NG. CIVIL MAURICIO MENDEZ, convocante: MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:1740656.98, importe_mo dificado:1740656.98}}	{meta1: {unidad_m edida:Metros Cuadros, avance:96.0}}	(2062284/proye cto_INIC IO, 2062284/proye cto_PRO CESO, 2062284/proye cto_INIC IO)	En Ejecución	Validado avances
2022	QUEZ22	3	0102062149	1,462,538.67	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1462538.67, modificado:1399033.16}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO LONARIA EN PREESCOLAR CARLOS PELLICER EN LA LOCALIDAD DE EL NABO EN LA DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO - 8440	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	8440	S	80.00	77.00	-	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:70, direccion:CALLE SAN PEDRO PUEBLO EL NABO, 76229 EL NABO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE Y, EL SE LOCALIZA EN LA CALLE SAN PEDRO LOCALIDAD DE EL NABO EN LA DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO, lon:-100.48013079, lat:20.69501365}}	01-05-2022	31-12-2022	1,399,033.16	1,399,033.16	1,019,478.54	1,019,478.54	1,019,478.54	{ctto1: {tipo_obra:0 bra, numero_cont rato:SOP/2022-0065/3, contratista:1 NG. CIVIL JOSÉ ALONSO GARCÍA RÍOS, convocante: MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:1399033.16, importe_mo dificado:1399033.16}}	{meta1: {unidad_m edida:Metros Cuadros, avance:140.0}}	{meta1: {unidad_m edida:Metros Cuadros, avance:140.0}}	{ctto1: {tipo_obra:0 bra, numero_cont rato:SOP/2022-0065/3, contratista:1 NG. CIVIL JOSÉ ALONSO GARCÍA RÍOS, convocante: MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:1399033.16, importe_mo dificado:1399033.16}}	{meta1: {unidad_m edida:Metros Cuadros, avance:140.0}}	(2062149/proye cto_INIC IO, 2062149/proye cto_PRO CESO)	En Ejecución	Validado avances
2022	QUEZ22	3	0102061625	1,528,828.32	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1528828.32, modificado:1506699.33}}	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN PRIMARIA FRANCISCO I MADERO JOSÉ MA PINO SUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE LA VERSOLILLA DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI - 4282	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	4282	S	179.00	172.00	-	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:117, direccion:CALLE MEXICO INTERIOR SN PUEBLO LA VERSOLILLA, 76090 LA VERSOLILLA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE BRECHA CHIHUAHUA Y, OBRA EN PRIMARIA FRANCISCO I MADERO JOSÉ MA PINO SUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE LA VERSOLILLA DELEGACIÓN SANTA ROSA, lon:-100.37863805, lat:20.87292885}}	01-05-2022	31-12-2022	1,506,699.33	1,506,699.33	1,148,545.95	1,148,545.95	1,148,545.95	{ctto1: {tipo_obra:0 bra, numero_cont rato:SOP/2022-0057/3, contratista:1 NG. CIVIL LUIS ALBERTO PONCE DOMÍNGUEZ, convocante: MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:1506699.33, importe_mo dificado:1506699.33}}	{meta1: {unidad_m edida:Metros lineales, meta:103.0, meta_m odificada :103.0}}	{meta1: {unidad_m edida:Metros lineales, avance:78.0}}	{ctto1: {tipo_obra:0 bra, numero_cont rato:SOP/2022-0057/3, contratista:1 NG. CIVIL LUIS ALBERTO PONCE DOMÍNGUEZ, convocante: MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:1506699.33, importe_mo dificado:1506699.33}}	{meta1: {unidad_m edida:Metros lineales, avance:78.0}}	(2061625/proye cto_INIC IO, 2061625/proye cto_PRO CESO)	En Ejecución	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME TERCER TRIMESTRE 2022

TRIM	ESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	N_BENEFICIA DA	HOMBRE S	MUJERES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEO REFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPET A_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2022	QUEZ2	3	010206	1,549,997.19	Proyecto de Inversión	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE IGNACIO ALLENDE A LA LATERAL DE LA CARRETERA CINCUENTA Y SIETE EN LA COLONIA CENTRO DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI - 8382	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	8382	5	8,619.00	#####	-	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:1960.0, meta_m odificada :1960.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 76220 SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CARRETERA LATERAL CARRETERA 57, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE A LA LATE, lon:-100.44427329, lat:20.74009432}}	01-05-2022	31-12-2022	1,873,609.87	1,499,660.28	449,898.09	449,898.09	449,898.09	{cto1: {tipo_obra:O bra, numero_cont rato:SOP/2022-0054/3, contratista:ING. CIVIL ALEJANDRO MACÍAS FERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:1499660.28, importe_mo dificado:1499660.28}}	{meta1: {unidad_m edida:Metros Cuadros, avance:690.0}}	206212	6/proye cto_INICIO, 206212 6/proye cto_PROCESO, 206212 6/proye cto_INICIO, 206212 6/proye cto_PROCESO, 206212 6/proye cto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2022	QUEZ2	3	010206	1,550,117.54	Proyecto de Inversión	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN ÁLVAREZ DESDE CALLE PROL INDEPENDENCIA HASTA LATERAL CARRETERA CINCUENTA Y SIETE COLONIA BENITO JUÁREZ DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI - 10621	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Querétaro	10621	5	347.00	333.00	-	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:645.0, meta_m odificada :645.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CALLE JUAN ÁLVAREZ INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 76220 SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE PROLONGACION INDEPENDENCIA SUR Y CARRETERA CARRETERA 57, LA VIALIDAD SE ENCUENTRA PARALELA A UNA CALLE QUE DA ACCESO D, lon:-100.44470321, lat:20.73619294}}	01-05-2022	31-12-2022	1,495,276.08	1,495,276.08	909,849.25	909,849.25	909,849.25	{cto1: {tipo_obra:O bra, numero_cont rato:SOP/2022-0084/3, contratista:C. DANIELA GARFÍAS VÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:1495276.08, importe_mo dificado:1495276.08}}	{meta1: {unidad_m edida:Metros lineales, avance:400.0}}	206270	4/proye cto_INICIO, 206270 4/proye cto_PROCESO, 206270 4/proye cto_INICIO, 206270 4/proye cto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2022	QUEZ2	3	010206	1,564,126.00	Proyecto de Inversión	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE SOBRE PLAZA CÍVICA EN PREESCOLAR MAGDALENA MARTÍNEZ EN LA COLONIA CENTRO DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO - 8927	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	8927	5	96.00	92.00	-	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:260.0, meta_m odificada :260.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:AVENIDA TECNOLÓGICO COLONIA CENTRO UNIVERSITARIO U.A.Q. 76017 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE I. RAMÍREZ Y CALLE G. GARFÍAS, EL PREESCOLAR MAGDALENA MARTÍNEZ SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA AVEN, lon:-100.40553164, lat:20.59131287}}	01-05-2022	31-12-2022	1,546,318.41	1,546,318.41	463,895.52	463,895.52	463,895.52	{cto1: {tipo_obra:O bra, numero_cont rato:SOP/2022-0064/3, contratista:CONSTRUCCION NES Y PAVIMENTACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:1546318.41, importe_mo dificado:1546318.41}}	{meta1: {unidad_m edida:Metros Cuadros, avance:85.0}}	206229	6/proye cto_INICIO, 206229 6/proye cto_PROCESO, 206229 6/proye cto_INICIO, 206229 6/proye cto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME TERCER TRIMESTRE 2022

TRIM	ESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	N_BENEFICIADA	POBLACION BENEFICIARIOS	MUJERES	HOMBRES	TIPO_GEO REFERENCIA	TIPO_GEO REFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPET A_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2022	3	010206	2750	1,655,433.70	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1655433.7, modificado:1596836.22}}	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL PRIMERA ETAPA EN SECUNDARIA TÉCNICA QUETZALATL EN LA LOCALIDAD DE MONTENEGRO DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI - 10804	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	10804	5	297.00	286.00	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:105.0, meta_m odificada :105.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:69, direccion:CALLE MONTENEGRO-PINTO PUEBLO MONTENEGRO, 76220 MONTENEGRO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y , CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA SECUNDARIA TÉCNICA QUETZALATL SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA MONTENEGROPINTO A UN COST, lon:-100.4255531, lat:20.76528487}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:69, direccion:CALLE MONTENEGRO-PINTO PUEBLO MONTENEGRO, 76220 MONTENEGRO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y , CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA SECUNDARIA TÉCNICA QUETZALATL SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA MONTENEGROPINTO A UN COST, lon:-100.4255531, lat:20.76528487}}	01-05-2022	31-12-2022	1,596,836.22	1,596,836.22	479,050.87	479,050.87	479,050.87	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_cont rato:SOP/2022-0143/3, contratista:M AASA ASOCIADOS DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:1596836.22, importe_m odificado:1596836.22}}	{meta1: {unidad_m edida:Metros lineales, avance:33.0}}	{2062750/proye cto_INICIO, 2062750/proye cto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2022	3	010206	1906	1,772,394.07	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1772394.07, modificado:1752031.69}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LAS CALLES HERMENEGILDO GALEANA Y VICENTE GUERRERO EN LOS TRAMOS FALTANTES COLONIA CENTRO DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI - 7116	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	7116	5	8,619.00	#####	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:865.0, meta_m odificada :865.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 76220 SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE MARIANO ABASOLO OBRA UBICADA EN LAS CALLES HERMENEGILDO GALEANA Y , lon:-100.4512585, lat:20.73776795}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 76220 SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE MARIANO ABASOLO OBRA UBICADA EN LAS CALLES HERMENEGILDO GALEANA Y , lon:-100.4512585, lat:20.73776795}}	01-05-2022	31-12-2022	1,752,031.69	1,752,031.69	525,609.51	525,609.51	525,609.51	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_cont rato:SOP/2022-0125/3, contratista:EM TRAI, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:1752031.69, importe_m odificado:1752031.69}}	{meta1: {unidad_m edida:Metros cuadrados de construcción, avance:250.0}}	{2061906/proye cto_PROCESO, 2061906/proye cto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2022	3	102061	346	1,810,098.38	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1810098.38, modificado:217763.76}}	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN SECUNDARIA TÉCNICA JOSÉ MA LUIS MORA EN LA LOCALIDAD DE TLACOTE EL BAJO DELEGACIÓN FELPE CARRILLO PUERTO - 1595	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	1595	5	235.00	220.00	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:211.0, meta_m odificada:211.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:114, direccion:CALLE 25 DE JULIO INTERIOR SN PUEBLO TLACOTE EL BAJO, 76230 TLACOTE EL BAJO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE AZUCENAS, OBRA EN SECUNDARIA TÉCNICA NO.16 JOSE MA. LUIS MORA UBICADA CALLE 25 DE JULIO EN LA LO, lon:-100.5079922, lat:20.66903186}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:114, direccion:CALLE 25 DE JULIO INTERIOR SN PUEBLO TLACOTE EL BAJO, 76230 TLACOTE EL BAJO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE AZUCENAS, OBRA EN SECUNDARIA TÉCNICA NO.16 JOSE MA. LUIS MORA UBICADA CALLE 25 DE JULIO EN LA LO, lon:-100.5079922, lat:20.66903186}}	01-05-2022	31-12-2022	1,742,211.01	1,742,211.01	1,489,495.79	1,489,495.79	1,489,495.79	{ctto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:SOP/2022-0047/3, contratista:C.P .ADOLFO MALDONADO SANDOVAL, convocante:M UNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:1742211.01, importe_m odificado:1742211.01}}	{meta1: {unidad_m edida:Metros lineales, avance:150.0}}	{2061346/proye cto_INICIO, 2061346/proye cto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME TERCER TRIMESTRE 2022

TRIM	CICLO	ESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	N_BENEFICI	POBLACION MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEO REFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPET A_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2022	3	102062	526	Proyecto de inversión	200,188.96	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200188.96, modificado:199795.23}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE EN EL TRAMO FALTANTE CUARENTA Y CINCO ML EN LA LOCALIDAD DE LA GOTERA DELEGACIÓN SANTA ROSA (AUREGUI - 9869	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Querétaro	9869	5	51.00	49.00	-	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0}, meta_modificada:45.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:51, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO LA GOTERA, 76210 LA GOTERA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE 1 Y LA OBRA DE DRENAJE SE ENCUENTRA LOCALIZADA SOBRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN EL TRAMO HASTA ANTES DE SU INTERSECCIÓN CON CALA, lon:-100.57629482}}	01-05-2022	31-12-2022	199,795.23	199,795.23	59,938.57	59,938.57	59,938.57	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contratos:SOP/2022-0106/3, contratista:JIN GONZÁLEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:199795.23, importe_modificado:199795.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14.0}}	En Ejecución	Validado avances
2022	3	101206	2275	Proyecto de inversión	2,103,335.44	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2103335.44, modificado:1006293.17}}	CONSTRUCCIÓN DE BARRERA PERIMETRAL Y MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN PREESCOLAR JOSÉ RAMÍREZ CHÁVEZ EN LA LOCALIDAD DE TLACOTE EL BAJIO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO - 8866	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	8866	5	120.00	116.00	-	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:168.0}, meta_modificada:168.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:114, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO TLACOTE EL BAJIO, 76229 TLACOTE EL BAJIO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE 1 MORELOS Y CALLE HIDALGO, EL PREESCOLAR JOSÉ RAMÍREZ CHÁVEZ SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CALLE FRANCISCO VILLA FRENTE AL CAM, lon:-100.50411098, lat:20.65931003}}	01-05-2022	31-12-2022	1,006,293.17	1,006,293.17	301,887.95	301,887.95	301,887.95	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contratos:SOP/2022-0129/3, contratista:JUAN VEGA CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:1006293.17, importe_modificado:1006293.17}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:51.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:51.0}}	En Ejecución	Validado avances
2022	3	010206	2242	Proyecto de inversión	2,190,353.92	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2190353.92, modificado:2265142.06}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE SOBRE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN SECUNDARIA GENERAL EPIGMENIO GONZÁLEZ COLONIA VILLAS DE SANTIAGO DE SANTIAGO DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES - 8751	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	8751	5	836.00	804.00	-	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0}, meta_modificada:576.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:AVENIDA TUMALINA COLONIA VILLAS DE SANTIAGO, 76148 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE AVENIDA SANTIAGO DEL SUR Y CALLE SANTIAGO TLATELOLCO, LA ESCUELA SECUNDARIA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA VIALIDAD TUMALINA C, lon:-100.39497966, lat:20.65083889}}	01-05-2022	31-12-2022	2,265,142.06	2,265,142.06	679,542.62	679,542.62	679,542.62	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contratos:SOP/2022-0137/3, contratista:MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:2265142.06, importe_modificado:2265142.06}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}}	En Ejecución	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME TERCER TRIMESTRE 2022

TRIM	MONTO GLOBAL	FUENTES	ENTIDAD	ENTIDAD	MUNICIPIO	MUNICIPIO	PROGRAMA	CLASIFICACION	INSTITUCION_	POBLACION_	HOMBRE	BENEFICIARIOS	TIPO_GEO	FECHA_	FECHA_	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES	CARPET	ESTATUS	FLUJO										
CICLO	ESTRE	FOLIO	CATEGORIA	APROBADO	FINANCIAMIENTO	NOMBRE	RESPONSABLE	RESPONSABLE	RESPONSABLE	RESPONSABLE	PROYECTO	ADA	MUJERES	S	METAS	A	REFERENCIAS	INICIO	TERMINO				FISICOS	A_FOTO											
2022	3	010206	2516	QUE22	Proyecto de inversión	2,197,474.49	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2197474.49, modificado:2411995.73}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE SOBRE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN PRIMARIA QUERENDA EN LA COLONIA LOMAS DEL MARQUÉS DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO-9847	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	9847	5	200.00	159.00	-	construcción, meta:576.0, meta_m odificada :576.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE MARQUES DE CASA FUERTE INTERIOR SN COLONIA LOMAS DEL MARQUÉS, 76146 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO ENTRE CALLE M DE LA LAGUNA Y AVENIDA PASEO DE LA REFORMA	01-05-2022	31-12-2022	2,411,995.73	2,411,995.73	723,598.72	723,598.72	723,598.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:509/2022-0134/3, contratista:ING. CIVIL LOETH NOEL SALINAS HERNÁNDEZ, convocante: MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:2411995.73}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:180.0}}	{2062516/proyecto_PRO_CESO, 2062516/proyecto_PRO_CESO}	En Ejecución	Validado avances
2022	3	010206	2671	QUE22	Proyecto de inversión	2,200,000.00	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:0.0}}	SE REALIZARAN TRABAJOS REFERENTES A MANTENIMIENTO DE LAS AULAS, TALES COMO EL DESMONTAJE DE EQUIPAMIENTO Y PUERTAS QUE YA NO CUMPLEN CON SU FUNCIONAMIENTO DEBIDO MAL ESTADO, ASÍ COMO TAMBIÉN SE REALIZARÁN TRABAJOS DE ACABADOS EN MUIROS QUE SE DETERIORADOS DENTRO DE LAS AULAS DEL PREESCOLAR CELESTINO FREINET EN LA COLONIA PRESIDENTES	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	10455	5	170.00	90.00	-	{meta1: {unidad_medida: Aula, meta_m odificada :9.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ALEMAN VALDES 99 INTERIOR SN COLONIA PRESIDENTES, 76080 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO ENTRE AVENIDA LUIS ÁSTEUR SUR Y AVENIDA PRESIDENTES, OBRA UBICADA EN PREESCOLAR CELESTINO FREINET EN LA COLONIA , lon: -100.3837633, lat:20.56681988}}	01-05-2022	31-12-2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}}	{2062671/proyecto_PRO_CESO}	Cancelado	Cancelación validada
2022	3	020208	3709	QUE22	Proyecto de inversión	2,299,996.84	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2299996.84, modificado:2099424.24}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN LA CALLE DE LA PEÑA DE ZARAGOZA HASTA DOSCIENTOS SESENTA ML EN LA COMUNIDAD DE SOLANA SAN JUAN EN LA DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI - 99760	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	99760	5	400.00	200.00	-	construcción, meta:1950.0, meta_m odificada :1950.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:110, direccion:CALLE DE LA PEÑA INTERIOR SN PUEBLO SOLANA SAN JUAN, 76233 LA SOLANA, QUERÉTARO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y , CALLE LAS ROSAS OBRA UBICADA EN LA CALLE DE LA PEÑA DE ZARAGOZA HASTA 260 ML EN LACOMUNIDAD DE SOLANA SAN JUAN E, lon: -100.39093079, lat:20.7448062}}	15-07-2022	31-12-2022	2,099,424.24	2,099,424.24	629,827.27	629,827.27	629,827.27	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:509/2022-0141/3, contratista:ING. CIVIL FRANCISCO HERNÁNDEZ DORANTES, convocante: MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:2099424.24, importe_m odificado:2099424.24}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:600.0}}	{2083709/proyecto_PRO_CESO, 2083709/proyecto_PRO_CESO}	En Ejecución	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME TERCER TRIMESTRE 2022

TRIM	ESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	N_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEO REFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2022	3	0102061933	Proyecto de inversión	2,317,249.52	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2317249.52, modificado:2089539.34}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE JUAN ÁLVAREZ DESDE CALLE PROL INDEPENDENCIA HASTA LATERAL CARRETERA CINCUENTA Y SIETE COLONIA BÉNITO JUÁREZ DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI - 7294	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	7294	S	8,619.00	#####	-	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrado s de construcción, meta:1482.0, meta_m odificada:1482.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CALLE JUAN ALVAREZ INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 76220 SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERÉTARO ENTRE PROLONGACION INDEPENDENCIA Y CARRETERA 57, CALLE MELCHOR OCAMPO OBRA UBICADA EN EN LA CALLE JUAN ÁLVAREZ DESDE CALLE PRO, lon:-100.44451948, lat:20.73641243}}	01-05-2022	31-12-2022	2,089,539.34	2,089,539.34	626,861.80	626,861.80	626,861.80	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2022-0061/3, contratista:ING. CIVIL PABLO MANUEL HERNÁNDEZ VÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:2089539.34, importe_modificado:2089539.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:450.0}}	206193	En Ejecución	Validado avances
2022	3	102061635	Proyecto de inversión	2,447,175.59	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2447175.59, modificado:2303796.39}}	MANTENIMIENTO DE AULAS EN PRIMARIA NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC MIGUEL DOMÍNGUEZ EN LA COLONIA SAN PEDRO MÁRTIR DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR - 4407	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	4407	S	158.00	169.00	-	{meta1: {unidad_medida:Aulas, meta:9.0, meta_m odificada:9.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:105, direccion:CALLE AQUILES SERDAN 2 INTERIOR SN COLONIA SAN PEDRO MARTIR, 76090 SAN PEDRO MÁRTIR, QUERÉTARO ENTRE CALLE BELSARIO DOMINGUEZ Y , OBRA EN PRIMARIA UBICADA NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPECMIGUEL DOMÍNGUEZ EN LA COLONIA, lon:-100.46890594, lat:20.41501349}}	01-05-2022	31-12-2022	2,303,796.39	2,303,796.39	1,916,789.25	1,916,789.25	1,916,789.25	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2022-0049/3, contratista:ING. CIVIL J. JAIME RUIZ MEDERO, convocante:MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:2303796.39, importe_modificado:2303796.39}}	{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:7.5}}	2061635	En Ejecución	Validado avances
2022	3	0102062691	Proyecto de inversión	246,077.67	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246077.67, modificado:243077.98}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CERRADA DIEZ DE DICIEMBRE DE LA COLONIA INDEPENDENCIA DE SAN JOSÉ EL ALTO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES - 10563	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Querétaro	10563	S	51.00	49.00	-	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:63.0, meta_m odificada:63.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:101, direccion:PRIVADA 10 DE DICIEMBRE INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 76147 SAN JOSÉ EL ALTO, QUERÉTARO ENTRE CALLE 10 DE DICIEMBRE Y , CALLE 22 DE FEBRERO LA VIALIDAD ES UNA CALLE CERRADA QUE INTERCONECTA CON OTRA CALLE QUE LL. lon:-100.38815333, lat:20.65004831}}	01-05-2022	31-12-2022	243,077.98	243,077.98	72,923.39	72,923.39	72,923.39	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2022-0068/3, contratista:ROKAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:243077.98, importe_modificado:243077.98}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}}	206269	En Ejecución	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME TERCER TRIMESTRE 2022

TRIM	ESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	POBLACION N_BENEFICIARIOS	HOMBRES	MUJERES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEO REFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPET A_FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
2022	3	010206	2564	2,483,375.20	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2483375.2, modificado:1980674.82}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN CAM QUERÉTARO TURNO MATUTINO LAS CAMPANAS TURNO VESPERTINO EN LA COLONIA CENTRO DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO - 9972	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	9972	5	122.00	117.00	-	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados s de construcción, meta:276.0, meta_m odificada :276.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CIRCUIT O INTERIOR CERRO DE LAS CAMPANAS INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 76010 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO ENTRE AVENIDA TECNOLÓGICO Y AVENIDA UNIVERSIDAD, OBRA UBICADA EN LAS CAMPANAS EN LA COLONIA CENTRO DELEGACIÓN, lon:-100.40826848, lat:20.59480337}}	01-05-2022	31-12-2022	1,980,674.82	1,980,674.82	1,319,845.86	1,319,845.86	1,319,845.86	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2022-0102/3, contratista:ING. CIVIL MAURICIO BALTAZAR MENDÉZ, convocante:MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:1980674.82, importe_m odificado:1980674.82}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:175.4}}	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2022-0102/3, contratista:ING. CIVIL MAURICIO BALTAZAR MENDÉZ, convocante:MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:1980674.82, importe_m odificado:1980674.82}}	206256	4/proye cto_INICIO, 206256	En Ejecución	Validado avances
2022	3	010206	2682	2,490,809.11	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2490809.11, modificado:2899357.76}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE SOBRE LA PLAZA CÍVICA EN PREESCOLAR MÉXICO EN LA COLONIA VISTA AZUL EN LA DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ - 10511	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	10511	5	34.00	26.00	-	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados s de construcción, meta:604.0, meta_m odificada :604.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE LABNA COLONIA VISTA AZUL, 76087 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO ENTRE CALLE MOTUL Y CALLE RINCONADA DE CASA BLANCA, CALLE NIZUC OBRA UBICADA EN CÍVICA EN PREESCOLAR MÉXICO EN LA COLONIA VISTA AZUL EN LA DELEGA, lon:-100.37267314, lat:20.55598988}}	01-05-2022	31-12-2022	2,899,357.76	2,899,357.76	869,807.32	869,807.32	869,807.32	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2022-0139/3, contratista:GRUP O S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:2899357.76, importe_m odificado:2899357.76}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:195.2}}	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2022-0139/3, contratista:GRUP O S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:2899357.76, importe_m odificado:2899357.76}}	206268	2/proye cto_INICIO, 206268	En Ejecución	Validado avances
2022	3	010206	2060	2,541,500.40	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2541500.4, modificado:2395471.8}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EXISTENTE A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE NOGALES DESDE CALLE FRESNOS HASTA DOSCIENTOS SESENTA ML EN LA COLONIA LA CRUZ DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI - 8000	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	8000	5	650.00	600.00	-	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta:2038.0, meta_m odificada :2038.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CALLE NOGALES INTERIOR SN COLONIA SANTA ROSA DE JÁUREGUI, 76220 SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERÉTARO ENTRE CALLE FRESNOS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE JACARANDAS OBRA UBICADA EN LA CALLE NOGALES DESDE CALLE FRESNOS HASTA , lon:-100.44153744, lat:20.73977826}}	01-05-2022	31-12-2022	2,395,471.80	2,395,471.80	718,641.54	718,641.54	718,641.54	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2022-0107/3, contratista:ING. CIVIL ISMAEL ESTRELLA MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:2395471.8, importe_m odificado:2395471.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadros, avance:650.0}}	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2022-0107/3, contratista:ING. CIVIL ISMAEL ESTRELLA MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:2395471.8, importe_m odificado:2395471.8}}	206206	0/proye cto_INICIO, 206206	En Ejecución	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME TERCER TRIMESTRE 2022

TRIM	ESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	POBLACION NUMERO PROYECTO	N_BENEFICIADA	HOMBRES	MUJERES	BENEFICIARIOS	TIPO_GEO REFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPET A_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2022	3	0102062629	QUEZ22 Proyecto de inversión	2,547,766.82	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2547766.82, modificado:0.0}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LATERAL DEL ARROYO LADO SUR EN LA LOCALIDAD DE PIE DE GALLO SANTA ROSA JÁUREGUI - 10245	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Querétaro	10245	5	48.00	52.00	-	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:300.0, meta_m odificada :300.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:75, direccion:INTERIOR SN PUEBLO PIE DE GALLO, 76224 PIE DE GALLO, QUERÉTARO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE MIGUEL HIDALGO OBRA UBICADA EN EN LA LOCALIDAD DE PIE DE GALLO DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI, lon:-100.49408234, lat:20.78678904}}	01-05-2022	31-12-2022	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{206269/proye cto_INIC IO}	Cancelado	Cancelación validada
2022	3	0102061515	QUEZ22 Proyecto de inversión	2,575,642.81	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2575642.81, modificado:2876479.29}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EXISTENTE A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE CHIAPAS DE QUERÉTARO A CARRETERA CHICHIMEQUILLAS EN LA CALLE PUEBLA DE CALLE QUERÉTARO A CARRETERA CHICHIMEQUILLAS Y EN LA CALLE MÉXICO DE CALLE QUERÉTARO A CARRETERA CHICHIMEQUILLAS EN SAN JOSÉ EL ALTO DELEGACIÓN FPIGIMFNIO	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	3372	5	1,020.00	980.00	-	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:293.0, meta_m odificada :293.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:101, direccion:CALLE CHIAPAS INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ EL ALTO, 76238 SAN JOSÉ EL ALTO, QUERÉTARO ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE QUERÉTARO, OBRA UBICADA EN CALLES CHIAPAS PUEBLA Y QUERÉTARO EN SAN JOSÉ EL ALTO DELEGACION EPGIMENIO G, lon:-100.38052211, lat:20.65402378}}	01-05-2022	31-12-2022	2,371,479.29	2,371,479.29	711,443.79	711,443.79	711,443.79	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2022-0982/3, contratista:COMOMO, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:2371479.29, importe_m odificado:2371479.29}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:65.0}}	{2061515/proye cto_PRO CESO, 2061515/proye cto_INIC IO, 2061515/proye cto_PRO CESO, 2061515/proye cto_INIC IO}	En Ejecución	Validado avances	
2022	3	0302121543	QUEZ22 Proyecto de inversión	2,584,474.40	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2584474.4, modificado:2584474.4}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE LA LUZ DE CALLE INDEPENDENCIA A LA CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA EN LA LOCALIDAD DE TLACOTE EL BAJIO DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO - 168467	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	168467	5	2,179.00	#####	-	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:1715.2, meta_m odificada :1715.2}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:114, direccion:CALLE LA LUZ INTERIOR SN PUEBLO TLACOTE EL BAJIO, 76229 TLACOTE EL BAJIO, QUERÉTARO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA, OBRA UBICADA EN CALLE DE LA LUZ CALLE INDEPENDENCIA A LA CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA, lon:-100.5038577, lat:20.65586268}}	29-08-2022	31-12-2022	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}}	{2121543/proye cto_INIC IO}	En Ejecución	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME TERCER TRIMESTRE 2022

TRIM	CICLO	ESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	N_BENEFICIA DA	POBLACION MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEO REFERENCIA	TIPO_GEO GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPET A_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2022	3	010206	2136	QUE22 Proyecto de inversión	2,814,984.37	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2814984.37, modificado:2882351.39}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO Y ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE CHIHUAHUA DESDE CALLE MEXICO HASTA QUINIENTOS ML EN LA LOCALIDAD DE LA VERSOLILLA DELEGACION SANTA ROSA JÁUREGUI - 8412	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	8412	S	874.00	839.00	-	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_m odificada :2000.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:117, direccion:CALLE CHIHUAHUA INTERIOR SN PUEBLO LA VERSOLILLA, 76213 LA VERSOLILLA, QUERÉTARO ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE SAN LUIS POTOSÍ, CALLE MEXICO LA OBRA UBICADA SE ENCUENTRA EN LA CALLE CHIHUAHUA DESDE CALLE MEXICO HASTA 500, lon:-100.37663712, lat:20.87379098}}	01-05-2022	31-12-2022	2,702,351.39	2,702,351.39	1,856,279.54	1,856,279.54	1,856,279.54	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_cont rato:SOP/2022-0075/3, contratista:1 NTEGRA DIVISION CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO QUÉRETARO, monto:2702351.39, importe_m odificado:2702351.39}}	{meta1: {unidad_m edida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}}	206213	6/proye cto_INICIO, 206213	En Ejecución	Validado avances
2022	3	010206	2253	QUE22 Proyecto de inversión	2,948,850.42	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2948850.42, modificado:2937758.03}}	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA JUAN ALDAMA Y PREESCOLAR CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA EN LA COLONIA FUNDADORES DELEGACIÓN FELIX OSORES SOTOMAYOR - 8787	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	8787	S	323.00	311.00	-	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:236.0, meta_m odificada :236.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE FRAY JUAN MALDONADO COLONIA FUNDADORES, 76117 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO ENTRE CALLE JUAN DE MONTOYA Y CALLE I. PÉREZ BOCANEGRA, LA BARDA PERIMETRAL ENTRE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ALDAMA Y EL PREESCOLAR , lon:-100.45080113, lat:20.62984764}}	01-05-2022	31-12-2022	2,937,758.03	2,937,758.03	881,327.41	881,327.41	881,327.41	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_cont rato:SOP/2022-0135/3, contratista:1 UAN VEGA CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:2937758.03, importe_m odificado:2937758.03}}	{meta1: {unidad_m edida:Metros lineales, avance:80.0}}	206225	3/proye cto_PROCESO, 206225	En Ejecución	Validado avances
2022	3	010206	2663	QUE22 Proyecto de inversión	3,100,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100000.0, modificado:1297385.52}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS ADOSADAS EN TELESECUNDARIA JOSEFA VERGARA EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRE DELEGACION EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES - 10406	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	10406	S	130.00	140.00	-	{meta1: {unidad_medida: Aula, meta:2.0, meta_m odificada :2.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:92, direccion:CALLE RAFAEL OZUNA INTERIOR SN COLONIA EL SALITRE, 76230 EL SALITRE, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE Y , OBRA UBICADA EN TELESECUNDARIA JOSEFA VERGARA EN LA COLONIA EL SALITRE DELEGACION EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES, lon:-100.42750846, lat:20.66711664}}	01-05-2022	31-12-2022	1,297,385.52	1,297,385.52	608,416.92	608,416.92	608,416.92	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_cont rato:SOP/2022-0066/3, contratista:1 NG CIVIL LAURA IRENE FALCÓN MEDINA, convocante: MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:1297385.52, importe_m odificado:1297385.52}}	{meta1: {unidad_m edida:Aula, avance:0.92}}	206266	3/proye cto_INICIO, 206266	En Ejecución	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME TERCER TRIMESTRE 2022

TRIM	MONTO GLOBAL	FUENTES	ENTIDAD	ENTIDAD	MUNICIPIO	MUNICIPIO	PROGRAMA	CLASIFICACION	INSTITUCION	NUMERO	POBLACION	HOMBRE	BENEFICIARIOS	TIPO_GEO	FECHA	FECHA	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES	CARPET	ESTATUS	FLUJO						
CICLO	ESTRE	FOLIO	CATEGORIA	APROBADO	FINANCIAMIENTO	NOMBRE	RESPONSABLE	RESPONSABLE	RESPONSABLE	RESPONSABLE	PROYECTO	ADA	MUJERES	REFERENCIA	REFERENCIAS	INICIO	TERMINO						FISICOS	A_FOTO								
2022	QUE22 3 010206 2651	Proyecto de Inversión		3,350,001.57	{ffi: {ciclo_recurso:202 2, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3350001.5 7, modificado:26391 03.04}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE LA CALLE ARQUITOS MOISÉS SOLANA EN LA COMUNIDAD SOLANA TROJES EN LA DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI - 10352	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	10352	5	612.00	588.00	-	{meta1: {unidad_ medida: Metros cuadrado s de construc ción, meta:27 75.0, meta_m odificada :2775.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:110, direccion:CALLE ARQUITOS INTERIOR SN PUEBLO SOLANA TROJES, 76223 LA SOLANA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE SANCHEZ Y CIRCUITO MOISÉS SOLANA, OBRA UBIACA EN LA CALLE ARQUITOS DE LA CALLE SÁNCHEZ A CIRCUITO MOISÉS SOLANA EN LA COMUNIDAD, lon:- 100.39749696, lat:20.73846511}}	01-05-2022	31-12-2022	2,639,103.04	2,639,103.04	791,730.91	791,730.91	791,730.91	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_cont rato:SOP/20 22-0078/3, {meta1: {unidad_m edida:Metros cuadrados de construcción, avance:900 0}}}	(206265 1/proye cto_PRO CESO, 206265 1/proye cto_INIC IO, 206265 1/proye cto_PRO CESO, 206265 1/proye cto_INIC IO, 206265 1/proye cto_PRO CESO, 206265 1/proye cto_INIC IO)	En Ejecución	Validado avances
2022	QUE22 3 010206 1923	Proyecto de Inversión		3,545,179.53	{ffi: {ciclo_recurso:202 2, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3545179.5 3, modificado:33872 41.3}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE LA CALLE SANTA ANA EN EL TRAMO FORMADO POR EL CIRCUITO DE LA CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA LOCALIDAD TLACOTE EL BAJO DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO - 7259	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	7259	5	2,211.00	#####	-	{meta1: {unidad_ medida: Metros cuadrado s de construc ción, meta:26 66.0, meta_m odificada :2666.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:114, direccion:CALLE SANTA ANA INTERIOR SN PUEBLO TLACOTE EL BAJO, 76229 TLACOTE EL BAJO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CIRCUITO FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA Y CIRCUITO FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA, CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ OBRA UBICADA EN, lon:- 100.50838802, lat:20.65622908}}	01-05-2022	31-12-2022	3,387,241.30	3,387,241.30	1,479,558.28	1,479,558.28	1,479,558.28	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_cont rato:SOP/20 22-0051/3, convocante: MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:3387 241.3, importe_mo dificado:338 7241.3}}	(206192 3/proye cto_INIC IO, 206192 3/proye cto_PRO CESO, 206192 3/proye cto_INIC IO)	En Ejecución	Validado avances
2022	QUE220 3 102061 485	Proyecto de Inversión		405,631.61	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERA LES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405631.61, modificado:403258.4 }}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN CALLE CERRADA DIEZ DE DICIEMBRE DE LA COLONIA INDEPENDENCIA DE SAN JOSÉ EL ALTO DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES - 3081	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	3081	5	51.00	49.00	-	{meta1: {unidad_ medida:M etros cuadrados de construc ción, meta:298. 0, meta_mo dificada:2 98.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:101, direccion:CALLE CERRADA 10 DE DICIEMBRE INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 76147 SAN JOSÉ EL QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE DOCE Y CALLE VALLE DEL MEZQUITAL, CALLE 26 DE ENERO OBRA UBICADA EN CALLE CERRADA DIEZ DE DICIEMBRE DE LA, lon:-100.3882988, lat:20.650039241}}	01-05-2022	31-12-2022	403,258.40	403,258.40	120,977.53	120,977.53	120,977.53	{ctto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:SOP/2022- 0048/3, {meta1: {unidad_me dida:Metros cuadrados de construcción, avance:100. 0}}}	(2061485 /proyecto _INICIO, 2061485/ proyecto _PROCES O, 2061485/ proyecto _INICIO, 2061485/ proyecto _PROCES O)	En Ejecución	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME TERCER TRIMESTRE 2022

TRIM	ESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION N_BENEFICIARIOS	HOMBRES	MUJERES	BENEFICIARIOS	TIPO_GEO REFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPET A_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2022	3	010206	2641	4,094,423.17	QUE22 (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4094423.17, modificado:4029209.47))	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE INDEPENDENCIA Y CONTINUACIÓN CON VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD TLACOTE EL BAJO DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO - 10299	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	10299	S	2,210.00	#####	-	{meta1: (unidad_medida: Metros cuadrados s de construcción, meta:2160.0)}	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:114, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO TLACOTE EL BAJO, 76229 TLACOTE EL BAJO, QUERÉTARO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN OBRA UBICADA EN LA CALLE INDEP, lon:-100.50422207, lat:20.65700298}}	01-05-2022	31-12-2022	4,029,209.47	4,029,209.47	2,811,937.22	2,811,937.22	2,811,937.22	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2022-0058/3, contratista:ING. CIVIL LILIANA PEÑARANDA, convocante:MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:4029209.47, importe_modificado:4029209.47)}	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados s de construcción, meta:206264.0)}	206264	1/proyecto	En Ejecución	Validado avances
2022	3	010206	1804	4,220,171.35	QUE22 (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4220171.35, modificado:4185744.17))	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EXISTENTE A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE OCHO DE AVENIDA EPIGMENIO GONZÁLEZ A CALLE CINCO Y EN LA CALLE ÓPALO DE CARRETERA A CHICHIMEQUILLAS A CALLE OCHO EN LA COLONIA NUEVA CREACIÓN EN SAN JOSÉ EL ALTO DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES - 6325	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	6325	S	1,530.00	#####	-	{meta1: (unidad_medida: Metros cuadrados s de construcción, meta:3460.0)}	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:101, direccion:CALLE 8 INTERIOR SN COLONIA NUEVA CREACIÓN, 76147 SAN JOSÉ EL ALTO, QUERÉTARO ENTRE CALLE 5 Y CALLE ÓPALO, CARRETERA CHICHIMEQUILLAS OBRA UBICADA EN LA CALLE 8 DE AVENIDA EPIGMENIO GONZÁLEZ A CALLE 5 Y EN LA CALLE ÓPA, lon:-100.38175574, lat:20.65065872)}	01-05-2022	31-12-2022	4,185,744.17	4,185,744.17	2,871,017.05	2,871,017.05	2,670,950.74	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2022-0080/5, contratista:COMERCIALIZADORA MACAPRI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:4185744.17, importe_modificado:4185744.17)}	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados s de construcción, meta:206180.0)}	206180	4/proyecto	En Ejecución	Validado avances
2022	3	102062	218	4,320,939.96	QUE220 (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4320939.96, modificado:3982293.47))	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ DE MIGUEL HIDALGO A FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA EN LA LOCALIDAD DE TLACOTE EL BAJO DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO - 8674	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	8674	S	2,211.00	2,124.00	-	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2758.0, meta_modificada:2758.0)}	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:114, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ INTERIOR SN PUEBLO TLACOTE EL BAJO, 76229 TLACOTE EL BAJO, QUERÉTARO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE RAMÓN CORONA, CALLE 3 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRE UBICADA EN LA CALLE JOSEFA ORT, lon:-100.5085678, lat:20.66016636)}	01-05-2022	31-12-2022	3,982,293.47	3,982,293.47	2,944,161.01	2,944,161.01	2,944,161.01	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2022-0050/3, contratista:ING. CIVIL FRANCISCO HERNÁNDEZ DORANTES, convocante:MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:3982293.47, importe_modificado:3982293.47)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0)}	2062218	1/proyecto	En Ejecución	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME TERCER TRIMESTRE 2022

TRIM	CICLO	ESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	POBLACION NUMERO_PROYECTO	N_BENEFICIARIOS	HOMBRES	MUJERES	BENEFICIARIOS	TIPO_GEO REFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPET A_FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
2022	3	010206	2732	QUE22 Proyecto de inversión	465,045.76	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465045.76, modificado:0.0}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES OCHO NUEVE Y DIEZ DE LA COLONIA EL PARAÍSO DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR - 10736	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Querétaro	10736	5	110.00	106.00		{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:569.0, meta_modificada:569.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 9 INTERIOR SN COLONIA PARAÍSO, 76118 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO ENTRE CALLE 10 Y CALLE 8, CALLE 3 LA OBRA EN CUESTIÓN ABARCA 3 CALLES INICIANDO EL TRAZO SOBRE LA CALLE 10 CONTINUANDO POR LA CALLE 9 Y ASÍ H, lon:-100.45845693, lat:20.6520577}}	01-05-2022	31-12-2022	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	206273	Cancelado	Cancelación validada
2022	3	010206	1845	QUE22 Proyecto de inversión	4,849,806.72	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4849806.72, modificado:444993.94}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE ROCA NEGRA DE CALLE DESIERTO DE ANTARES A PROLONGACIÓN JALISCO EN LA COLONIA EL OASIS EN SAN JOSÉ EL ALTO DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES - 6657	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	6657	5	1,530.00	#####		{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:3620.0, meta_modificada:3620.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:101, direccion:CALLE ROCA NEGRA INTERIOR SN COLONIA EPIGMENIO GONZÁLEZ EL OASIS, 76147 SAN JOSÉ EL ALTO, QUERÉTARO ENTRE CALLE DESIERTO DE ANTARES Y PROLONGACION JALISCO, OBRA UBICADA EN EN LA CALLE ROCA NEGRA DE CALLE DESIERTO DE, lon:-100.38043033, lat:20.6467335}}	01-05-2022	31-12-2022	4,449,993.94	4,449,993.94	3,973,479.24	3,973,479.24	3,873,446.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2022-0052/3, contratista:ING. ARQ. JOSÉ JAVIER ESCOBEDO, convocante:MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:4449993.94, importe_modificado:4849806.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:320.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:320.0}}	206184	En Ejecución	Validado avances	
2022	3	102062	480	QUE220 Proyecto de inversión	5,085,933.43	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5085933.43, modificado:4940119.54}}	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL SIETE EN SECUNDARIA JOSÉ MA MORELOS Y PAVÓN EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI - 9717	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	9717	5	167.00	161.00		{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:1749.0, meta_modificada:1749.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO BUENAVISTA, 76225 BUENAVISTA, QUERÉTARO ENTRE CARRETERA BUENAVISTA Y LA SECUNDARIA JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y COLINDA AL NORTE CON LA CARRE, lon:-100.46758633, lat:20.6273711}}	01-05-2022	31-12-2022	4,940,119.54	4,940,119.54	1,756,569.62	1,756,569.62	1,756,569.62	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2022-0076/3, contratista:ING. CIVIL GERARDO HERNÁNDEZ TIERRABLANCA, convocante:MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:4940119.54, importe_modificado:4940119.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:650.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:650.0}}	2062480	En Ejecución	Validado avances	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME TERCER TRIMESTRE 2022

TRIM	ESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	N_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEO REFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPET A_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2022	3	102062728	QUE220 Proyecto de inversión	518,564.68	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518564.68, modificado:275504.67}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JUAN ALVAREZ DESDE CALLE PROL INDEPENDENCIA HASTA LATERAL CARRETERA CINCUENTA Y SIETE COLONIA BENITO JUÁREZ DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI - 10721	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Querétaro	10721	S	347.00	333.00		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:341.0, meta_mo_dificada:341.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CALLE JUAN ALVAREZ INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 76220 SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERÉTARO}} 1 QUERÉTARO ENTRE PROLONGACION INDEPENDENCIA SUR Y CARRETERA 57, CALLE MELCHOR OCAMPO LA VIALIDAD SE ENCUENTRA PARALELA A UNA CA, lon:-100.44558298, lat:20.722254}	01-05-2022	31-12-2022	275,504.67	275,504.67	82,651.40	82,651.40	82,651.40	{ctto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:SOP/2022-0083/3, contratista:ING G. CIVIL LOTH NOEL SALINAS HERNÁNDEZ, convocante:M UNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:275504.67, importe_modif icado:275504.67}}	{meta1: {unidad_me dida:Metros lineales, avance:105.0}}	2062728 /proyecto _INICIO, 2062728/ proyecto _PROCES O, 2062728/ proyecto _INICIO, 2062728/ proyecto _PROCES O}	En Ejecución	Validado avances
2022	3	0102061875	QUE22 Proyecto de inversión	548,440.55	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548440.55, modificado:540557.88}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EXISTENTE A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN PRIVADA SAN PEDRO DE CALLE SAN PEDRO HASTA SU TERMINACIÓN EN SAN JOSÉ EL ALTO DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES - 6914	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	6914	S	140.00	160.00		{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrado s de construcc ión, meta:419.0, meta_m odificada:419.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:101, direccion:PRIVADA SAN PEDRO COLONIA SAN JOSÉ EL ALTO, 76147 SAN JOSÉ EL ALTO, QUERÉTARO}} ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE MICHOACÁN, CALLE MICHOACÁN OBRA UBICADA EN EN PRIVADA SAN PEDRO DE CALLE SAN PEDRO HASTA SU TERMINACIÓN EN SA, lon:-100.37756996, lat:20.65797508}}	01-05-2022	31-12-2022	512,722.54	512,722.54	512,722.54	512,722.54	512,722.54	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_cont rato:SOP/2022-0053/3, contratista:ING. CIVIL JOSÉ GUADALUPE LÓPEZ BARRÓN, convocante: MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:540557.88, importe_mo dificado:540557.88}}	{meta1: {unidad_m edida:Metros cuadrados de construcc ión, avance:400.0}}	206187 5/proye cto_PRO CESO, 206187 5/proye cto_PRO CESO}	En Ejecución	Validado avances
2022	3	0202083519	QUE22 Proyecto de inversión	6,105,657.87	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6105657.87, modificado:6105657.87}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y CONCRETO DE LAS CALLES UNO, TRES, OCHO, NUEVE Y DIEZ DE LA COLONIA EL PARAÍSO DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR - 98897	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	98897	S	347.00	333.00		{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrado s de construcc ión, meta:5300.0, meta_m odificada:5300.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 1 INTERIOR SN COLONIA PARAÍSO, 76118 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO}} 1 ENTRE CALLE 3 Y CALLE 8, CALLE 9 OBRA UBICADA EN EN LAS CALLES UNO TRES OCHO NUEVE Y DIEZ DE LA COLONIA EL PARAÍSO EN LA DELEGACIÓN FÉLIX OSO, lon:-100.45907786, lat:20.65233559}}	15-07-2022	31-12-2022	5,983,015.50	5,983,015.50	1,794,904.65	1,794,904.65	1,694,871.49	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_cont rato:SOP/2022-0148/3, contratista:F EYSA CONSTRUCCI ON Y MAINTENIMI ENTO S, DE R.L. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:5983015.5, importe_mo dificado:5983015.5}}	{meta1: {unidad_m edida:Metros cuadrados de construcc ión, avance:160.0}}	208351 9/proye cto_PRO CESO, 208351 9/proye cto_PRO CESO, 208351 9/proye cto_PRO CESO}	En Ejecución	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME TERCER TRIMESTRE 2022

TRIM	CICLO	ESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION N_BENEFICIARIOS	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	TIPO_GEO REFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPET A_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2022	3	030210	8878	QUE22	6,123,136.35	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6123136.35, modificado:6123136.35}}	MANTENIMIENTO DE AULAS Y BARDAS PERIMETRAL EN PREESCOLAR CELESTINO FREINET EN LA COLONIA PRESIDENTES DELEGACION JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ - 112699	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	112699	S	180.00	100.00	-	{meta1: {unidad_medida: Aula, meta:9.0, meta_m odificada :9.0}}	1	11-07-2022	31-12-2022	5,711,843.95	5,640,630.98	1,692,189.29	1,692,189.29	1,592,156.13	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_cont rato:SOP/2022-0140/3, contratista:ING. CIVIL ISMAEL ESTRELLA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:5640630.98, importe_mo dificado:5640630.98}}	{meta1: {unidad_m edida:Aula, avance:2.5}}	8/proye cto_INIC IO, 210887	En Ejecución	Validado avances
2022	3	010206	2291	QUE22	6,169,892.80	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6169892.8, modificado:3659987.64}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y REHABILITACIÓN DE PLAZA EN SECUNDARIA GENERAL DANIEL ORTIZ ESQUIVEL EN LA COLONIA LA POPULAR DELEGACION CENTRO HISTÓRICO - 8915	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	8915	S	566.00	545.00	-	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_m odificada :900.0}}	1	01-05-2022	31-12-2022	3,659,987.64	3,659,987.64	2,593,751.67	2,593,751.67	2,493,718.51	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_cont rato:SOP/2022-0119/5, contratista:JOSÉ ÁLVARO UGALDE CHAPARRRO, convocante:MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:3659987.64, importe_mo dificado:3659987.64}}	{meta1: {unidad_m edida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}	1/proye cto_INIC IO, 206229	En Ejecución	Validado avances
2022	3	010206	2533	QUE22	621,912.10	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621912.1, modificado:615897.08}}	MANTENIMIENTO DE AULAS EN PRIMARIA CENTENARIO DE JUÁREZ TURNO MATUTINO JOSÉ VASCONCELOS TURNO VESPERTINO EN LA COLONIA BOLAÑOS DELEGACION VILLA CAVETANO RUBIO - 9885	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	9885	S	266.00	254.00	-	{meta1: {unidad_medida: Aula, meta:11.0, meta_m odificada :11.0}}	1	01-05-2022	31-12-2022	615,897.08	615,897.08	577,191.20	577,191.20	577,191.20	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_cont rato:SOP/2022-0111/3, contratista:CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:615897.08, importe_mo dificado:615897.08}}	{meta1: {unidad_m edida:Aula, avance:10.0}}	3/proye cto_INIC IO, 206253	En Ejecución	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME TERCER TRIMESTRE 2022

TRIM	ESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	N_BENEFICIADA	POBLACION BENEFICIARIOS	HOMBRES	MUJERES	TIPO_GEO REFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPET A_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2022	3	0102062550	Proyecto de Inversión	651,383.22	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651383.22, modificado:650467.15}}	MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA CENTENARIO DE JUÁREZ TURNO MATUTINO JOSÉ VASCONCELOS TURNO VESPERTINO EN LA COLONIA BOLAÑOS DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO - 9935	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	9935	5	266.00	254.00	-	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE TIERRA INTERIOR SN COLONIA BOLAÑOS, 76000 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE VÍA LÁCTEA Y , CALLE ASTEROIDES OBRA UBICADA EN PRIMARIA CENTENARIO DE JUÁREZ TURNO MATUTINO JOSÉ VASCONCELOS TURNO VESPERT, lon:-100.37136883, lat:20.6157623}}	01-05-2022	31-12-2022	650,467.15	650,467.15	195,140.14	195,140.14	195,140.14	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2022-0128/3, contratista:A.RQ. ALEJANDRO GÓMEZ YÁÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:650467.15, importe_modificado:650467.15}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:52.0, meta_modificada:52.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:5682.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2022	3	0202083591	Proyecto de Inversión	6,631,120.65	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6631120.65, modificado:6631120.65}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EXISTENTE A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE CATORCE DE LA PROLONGACIÓN JALISCO HASTA CALLE EPIGMENIO GONZÁLEZ EN LA COLONIA ARROVITOS EN SAN JOSÉ EL ALTO DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES - 99246	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	99246	5	1,021.00	980.00	-	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:101, direccion:CALLE 14 INTERIOR SN COLONIA ARROVITOS, 76147 SAN JOSÉ EL ALTO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE PROLONGACION JALISCO Y CALLE EPIGMENIO GONZÁLEZ, CALLE 16 OBRA UBICADA EN LA CALLE CATORCE DE LA PROLONGACIÓN JALISCO HASTA CALLE EPIGMEN, lon:-100.38124036, lat:20.64707987}}	15-07-2022	31-12-2022	3,842,115.14	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME TERCER TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIM	ESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	N_BENEFICIA DA	POBLACION MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEO REFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPET A_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2022	QUE22	3	010206	2492	720,781.22	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720781.22, modificado:71962.6.67}}	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN SECUNDARIA TÉCNICA BENITO JUÁREZ EN LA COLONIA MOLINOS DE LA ERA DELEGACIÓN HISTÓRICO - 9759	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	9759	5	765.00	735.00	-	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:63.0, meta_m odificada :63.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE INGENIEROS COLONIA MOLINOS DE LA ERA, 76150 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE JOSÉ AMILCAR VIDAL Y CALLE MARIANO ABASOLO, EJE VIAL VÍA DEL FERROCARRIL OBRA UBICADA EN COLONIA MOLINOS DE LA ERA DELEGAC, lon:-100.40583907, lat:20.59934651}}	01-05-2022	31-12-2022	719,626.67	719,626.67	215,888.01	215,888.01	215,888.01	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_cont rato:SOP/2022-0113/3, contratista:A RQ. JUAN CARLOS CASTAÑÓN CORONA, convocante: MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:719626.67, importe_mo dificado:719626.67}}	{meta1: {unidad_m edida:Metros lineales, avance:19.0}}	2/proye cto_INIC IO, En Ejecución	Validado avances	
2022	QUE22	3	010206	2711	737,158.49	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737158.49, modificado:72869.8.21}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HACIENDA MONTENEGRO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUELITO DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI - 10649	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Querétaro	10649	5	51.00	49.00	-	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:342.0, meta_m odificada :342.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:103, direccion:CALLE HACIENDA MONTENEGRO INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUELITO, 76224 SAN MIGUELITO, QUERÉTARO QUERÉTARO CAMINO A EL COLORADO Y LA CALLE HACIENDA MONTENEGRO DA ACCESO LA COMUNIDAD DE SAN MIGUELITO Y LA ZONA A REAL, lon:-100.49718088, lat:20.73655912}}	01-05-2022	31-12-2022	728,698.21	728,698.21	218,609.46	218,609.46	218,609.46	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_cont rato:SOP/2022-0095/3, contratista:C ORPORATIVO V Y B DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE QUÉRETARO, monto:728698.21, importe_mo dificado:728698.21}}	{meta1: {unidad_m edida:Metros lineales, avance:113.0}}	1/proye cto_INIC IO, En Ejecución	Validado avances	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME TERCER TRIMESTRE 2022

TRIM	ESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	POBLACION N_BENEFICIADA	HOMBRES	MUJERES	BENEFICIARIOS	TIPO_GEO REFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPET A_FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
2022	3	0302124934	QUE22 Proyecto de Inversión	737,477.26	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737477.26, modificado:737477.26}}	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, SOBRE LA PARTE NORTE DEL ARROYO, ENTRE CALLES CRISTOBAL COLÓN Y GUADALUPE VICTORIA, Y CALLE SIN NOMBRE, ENTRE CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y MIGUEL HIDALGO, INCLUYE VÁLVULAS REGULADORA DE PRESIÓN Y DE CIERRE EN CALLE MIGUEL HIDALGO ESQUINA CON CALLE CRISTOBAL COLÓN, EN LA LOCALIDAD PIE DE GALLO, DELEGACIÓN SANTA ROSA	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Querétaro	184479	5	5,956.00	#####	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:555.4, meta_m odificada :555.4}}	1	{geo1: {eve_municipio:14, localidad:75, direccion: CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO PIE DE GALLO, 76224 PIE DE GALLO, QUERÉTARO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LAS CALLES IGNACIO ZARAGOZA SOBRE LA PARTE NORTE DEL ARROYO, lon:-100.49535562, lat:20.78741644}}	05-09-2022	31-12-2022	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances	
2022	3	0302127902	QUE22 Proyecto de Inversión	780,889.38	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780889.38, modificado:780889.38}}	CONSTRUCCION DE AULA EN SECUNDARIA TÉCNICA OCTAVIO PAZ EN LA COLONIA LADERAS DE SAN PEDRO DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR - 199858	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	199858	5	650.00	576.00	{meta1: {unidad_medida: Aula, meta:1.0, meta_m odificada :1.0}}	1	{geo1: {eve_municipio:14, localidad:105, direccion: CALLE LADERAS DE LAS FLORES COLONIA LADERAS DE SAN PEDRO MÁRTIR, QUERÉTARO ENTRE CALLE CORAL Y CALLE LADERAS DE LOS CARRIZOS, CALLE PALMERA LA SECUNDARIA TÉCNICA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA LADER, lon:-100.47641405, lat:20.61877252}}	05-09-2022	31-12-2022	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Aula, avance:0.0}}	{212790 2/proye cto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2022	3	0102062587	QUE22 Proyecto de Inversión	827,433.45	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:827433.45, modificado:82358.15}}	CONSTRUCCION DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE ARQUITOS DE LA CALLE SÁNCHEZ A CIRCUNTO MOISÉS SOLANA EN LA COMUNIDAD DE SOLANA TROJES EN LA DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI - 10074	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Querétaro	10074	5	612.00	588.00	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:300.0, meta_m odificada :300.0}}	1	{geo1: {eve_municipio:14, localidad:110, direccion: CALLE ARQUITOS INTERIOR SN PUEBLO SOLNA TROJES, 76233 LA SOLANA, QUERÉTARO ENTRE CALLE SANCHEZ Y CIRCUNTO MOISÉS SOLANA, OBRA UBICADA EN LA CALLE ARQUITOS DE LA CALLE SÁNCHEZ A CIRCUNTO MOISÉS SOLANA, EN LA COMUNIDAD, lon:-100.39745995, lat:20.73860422}}	01-05-2022	31-12-2022	823,558.15	823,558.15	372,137.37	372,137.37	372,137.37	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: SOP/2022-0060/3, contratista: HORTA RAMÍREZ, convocante: MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto: 82358.15, importe_modificado: 82358.15}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 98.0}}	{206258 7/proye cto_INICIO, 206258 7/proye cto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME TERCER TRIMESTRE 2022

TRIM	ESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	POBLACION BENEFICIARIAS	HOMBRES	MUJERES	TIPO_GEO REFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPET A_FOTOS	ESTATUS	FLUJO							
2022	3	0102062688	QUE22 Proyecto de inversión	930,762.05	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930762.05, modificado:920579.04}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ARQUITOS DE LA CALLE SÁNCHEZ A CIRCUITO MOISÉS SOLANA EN LA COMUNIDAD DE SOLANA TROJES EN LA DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI - 10559	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Querétaro	10559	5	612.00	588.00	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:110, direccion:CALLE ARQUITOS INTERIOR SN PUEBLO SOLANA TROJES, 76233 LA SOLANA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE SANCHEZ Y CIRCUITO MOISÉS SOLANA, OBRA UBICADA EN LA CALLE ARQUITOS DE LA CALLE SÁNCHEZ A CIRCUITO MOISÉS SOLANA EN LA COMUNID, lon:-100.39757659, lat:20.73825864}}	01-05-2022	31-12-2022	920,579.04	920,579.04	276,173.72	276,173.72	276,173.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_cont rato:SOP/2022-0104/3, contratista:T ECNO CONSTRUCT ORES ROCO, S.A DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:920579.04, importe_mo dificado:920579.04}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:265.0, meta_m odificada :265.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:180.0, meta_m odificada :180.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:621.0, meta_m odificada :621.0}}	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_cont rato:SOP/2022-0077/3, contratista:A RQ ALEJANDRO GÓMEZ YÁÑEZ, convocante: MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:951999.01, importe_mo dificado:951999.01}}	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_cont rato:SOP/2022-0046/3, contratista:ING CIVIL JAIME RIVERA URIBE, convocante: MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:97958.11, importe_mo dificado:97958.11}}	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:80.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:55.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:615.0}}	En Ejecución	Validado avances
2022	3	0102062766	QUE22 Proyecto de inversión	959,442.26	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959442.26, modificado:951999.01}}	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA PRIVADA ZARAGOZA EN CIENTO OCHENTA ML DE LA COLONIA LAS LAJITAS DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI - 10874	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Querétaro	10874	5	153.00	147.00	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN COLONIA LAS LAJITAS, 76220 SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE SAN LUIS Y CALLE SN, PRIVADA ZARAGOZA EL COLECTOR SANITARIO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE ZARAGOZA INICIANDO SU TRAZO A LA, lon:-100.45767265, lat:20.7402998}}	01-05-2022	31-12-2022	951,999.01	951,999.01	285,599.70	285,599.70	285,599.70	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_cont rato:SOP/2022-0077/3, contratista:A RQ ALEJANDRO GÓMEZ YÁÑEZ, convocante: MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:951999.01, importe_mo dificado:951999.01}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:180.0, meta_m odificada :180.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:621.0, meta_m odificada :621.0}}	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_cont rato:SOP/2022-0046/3, contratista:ING CIVIL JAIME RIVERA URIBE, convocante: MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:97958.11, importe_mo dificado:97958.11}}	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:55.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:615.0}}	En Ejecución	Validado avances			
2022	3	0102061431	QUE22 Proyecto de inversión	991,174.82	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991174.82, modificado:979958.11}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO Y ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN CALLE HACIENDA LA PURÍSIMA DESDE CALLE HACIENDA LA SOLANA HASTA CALLE SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUELITO DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI - 2592	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	2592	5	1,305.00	#####	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:103, direccion:CALLE HACIENDA LA PURÍSIMA PUEBLO SAN MIGUELITO, 76224 SAN MIGUELITO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE HACIENDA LA PURÍSIMA Y CALLE HACIENDA LA SOLANA, OBRA UBICADA EN CALLE HACIENDA LA PURÍSIMA DESDE CALLE HACIENDA LA SOLANA, lon:-100.5072271, lat:20.73673471}}	01-05-2022	31-12-2022	979,612.84	979,612.84	979,612.84	979,612.84	979,612.84	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_cont rato:SOP/2022-0046/3, contratista:ING CIVIL JAIME RIVERA URIBE, convocante: MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:97958.11, importe_mo dificado:97958.11}}	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:615.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:615.0}}	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_cont rato:SOP/2022-0046/3, contratista:ING CIVIL JAIME RIVERA URIBE, convocante: MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:97958.11, importe_mo dificado:97958.11}}	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:615.0}}	En Ejecución	Validado avances				

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME TERCER TRIMESTRE 2022

TRIM	MONTO GLOBAL	FUENTES	ENTIDAD	ENTIDAD	MUNICIPIO	MUNICIPIO	PROGRAMA	CLASIFICACION	INSTITUCION_	POBLACION_	HOMBRE	BENEFICIARIOS	TIPO_GEO	FECHA_	FECHA_	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_	CARPET	ESTATUS	FLUJO								
CICLO	ESTRE	FOLIO	CATEGORIA	APROBADO	FINANCIAMIENTO	NOMBRE	RESPONSABLE	RESPONSABLE	RESPONSABLE	RESPONSABLE	PROYECTO	ADA	MUJERES	S	METAS	A	REFERENCIAS	INICIO	TERMINO			FISICOS	A_FOTO										
2022	QUE22	3 010206	Proyecto de inversión	9,968,792.92	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9968792.92, modificado:1.115097339E7}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE, A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DESDE CALLE INDEPENDENCIA HASTA CALLE GUANAJUATO, EN LA COLONIA EL PEDREGAL, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI - 10879	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	10879	S	8,652.00 #####	-	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados s de construcción, meta:5785.0, meta_modificada:5785.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN COLONIA EL PEDREGAL, 76220 SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERÉTARO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE GUANAJUATO, CALLE 5 DE MAYO Y FRANCISCO JAVIER MINA OBRA UBICADA EN EN LA CALLE IGNACIO ZA, lon:-100.45457261, lat:20.74139791}}	01-05-2022	31-12-2022	8,920,973.39	8,920,973.39	2,676,292.02	2,676,292.02	2,676,292.02	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/2022-0059/3, contratista:C. P. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA GARCÍA, convocante: MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:8920973.39, importe_modificado:8920973.39}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:170.0}}	206276	9/proyecto_INICIO, En Ejecución	Validado avances	
2022	QUE22	3 030213	Adquisición	13,181,250.71	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.318125071E7, modificado:1.318125071E7}}	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 326 RADIOS TERMINAL PORTÁTIL CON GPS CARCASA COLOR GRIS, PANTALLA A COLOR Y 1. RADAR TIPO PISTOLA (PARA DETECCIÓN DE VELOCIDAD)	22	Querétaro	14	Querétaro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	565	N	-	-	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:327.0, meta_modificada:327.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Tlaloc 102 Desarrollo San Pablo, 76130 Santiago de Querétaro, Qro., lon:-100.40877, lat:20.6276}}	01-07-2022	30-12-2022	3,224,693.19	13,181,250.71	5,399.99	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{unidad_medida:Piezas, 3/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2022	QUE220	3 302135	Adquisición	19,042,323.86	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.904232386E7, modificado:1.904232386E7}}	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN (SERVIDOR DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE DATOS PARA BODY CAM DES BAHÍAS, INCLUYE DISCOS DURNOS DE 3.5 IN 16TB, CON MÓDULO DE MEMORIA RAM 16 GB Y ESTACIÓN DE TRABAJO DE 16 GB 256 SSD)	22	Querétaro	14	Querétaro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	515	N	-	-	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Tlaloc 102 Desarrollo San Pablo, 76130 Santiago de Querétaro, Qro., lon:-100.40877, lat:20.6276}}	01-08-2022	31-12-2022	17,164,547.79	19,042,323.86	17,164,547.79	17,164,547.79	17,164,547.79	17,164,547.79	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.9}}	{unidad_medida:Equipamiento, 2135772/proyecto_INICIO, 2135772/proyecto_PROCESO, 2135772/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	QUE220	3 302135	Adquisición	10,869.20	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10869.2, modificado:10869.2}}	ADQUISICIÓN DE DESPACHADOR DE AGUA CON SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR COMPRESOR PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	22	Querétaro	14	Querétaro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	519	N	-	-	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Tlaloc 102 Desarrollo San Pablo, 76130 Santiago de Querétaro, Qro., lon:-100.40877, lat:20.6276}}	01-07-2022	30-12-2022	10,869.20	10,869.20	10,869.20	10,869.20	10,869.20	10,869.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{unidad_medida:Piezas, 2135773/proyecto_FIN, 2135773/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registrado avances
2022	QUE220	3 302135	Adquisición	1,164,500.60	{ffi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1164500.6, modificado:1164500.6}}	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD (137 CHAMARRAS DE SEGURIDAD) PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	22	Querétaro	14	Querétaro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	569	N	-	-	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento de seguridad, meta:137.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Tlaloc 102 Desarrollo San Pablo, 76130 Santiago de Querétaro, Qro., lon:-100.40877, lat:20.6276}}	01-07-2022	30-12-2022	1,164,500.60	1,164,500.60	1,164,500.60	1,164,500.60	1,164,500.60	1,164,500.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento de seguridad, avance:137.0}}	{unidad_medida:Equipamiento de seguridad, 2135797/proyecto_FIN, 2135797/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registrado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME TERCER TRIMESTRE 2022

TRIM	ESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	N_BENEFICIARIOS	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	TIPO_GEO REFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPET A_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2022	3	302135	Adquisición	13,688.00	{(ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13688.0, modificado:13688.0})}	ADQUISICIÓN DE BASCULA MONITOR DE COMPOSICIÓN COMPLETA SEGMENTAL CON UN TOTAL DE 19 MEDICIONES DE CUERPO COMPLETO Y 10 SEGMENTALES, INDICADORES DE NIVELES SALUDABLES PARA GRASA CORPORAL Y VISCERAL PARA EVALUACIONES DEL INSTITUTO DE SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	22	Querétaro	14	Querétaro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	5692	N	-	-	2,368,467.00	{(meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_mo_dificada:1.0})}	{(geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Tlaloc 102 Desarrollo San Pablo, 76130 Santiago de Querétaro, Qro., lon:-100.40877, lat:20.6276})}	01-07-2022	30-12-2022	13,688.00	13,688.00	13,688.00	13,688.00	13,688.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0})}	(2135826 /proyecto_PROCES O, 2135826/proyecto _INICIO, 2135826/proyecto _FIN)	Terminado	Validado / Registrado avances
2022	3	302135	Adquisición	20,197.92	{(ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20197.92, modificado:20197.92})}	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COCINA (REFRIGERADOR) PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	22	Querétaro	14	Querétaro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Secretaría de Seguridad Pública Municipal		N	-	-	2,368,467.00	{(meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_mo_dificada:2.0})}	{(geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Tlaloc 102Desarrollo San Pablo, 76130 Santiago de Querétaro, Qro, lon:-100.4087, lat:20.6276})}	06-10-2022	06-10-2022	20,197.92	20,197.92	20,197.92	20,197.92	20,197.92	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0})}	(2135659 /proyecto _INICIO, 2135659/proyecto _FIN, 2135659/proyecto _PROCES O)	Terminado	Validado / Registrado avances
2022	3	302135	Adquisición	2,912,760.00	{(ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2912760.0, modificado:2912760.0})}	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD (150 CHALECOS BALÍSTICOS DE PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	22	Querétaro	14	Querétaro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	551	N	-	-	2,368,467.00	{(meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:150.0, meta_mo_dificada:150.0})}	{(geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Tlaloc 102 Desarrollo San Pablo, 76130 Santiago de Querétaro, Qro., lon:-100.40877, lat:20.6276})}	01-07-2022	30-12-2022	2,912,760.00	2,912,760.00	2,912,760.00	2,912,760.00	2,912,760.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:150.0})}	(2135787 /proyecto _PROCES O, 2135787/proyecto _INICIO, 2135787/proyecto _FIN, 2135787/proyecto _PROCES O, 2135787/proyecto _INICIO)	Terminado	Validado / Registrado avances
2022	3	030213	Adquisición	31,016,368.02	{(ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.101636802E7, modificado:3.101636802E7})}	ADQUISICIÓN DE PATRULLAS EQUIPADAS PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE QUERÉTARO (16 camionetas Marca Ford Modelo Explorer equipada con balizamiento y 7 Motocicletas Marca Suzuki Modelo V-Storm)	22	Querétaro	14	Querétaro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	541	N	-	-	2,368,467.00	{(meta1: {unidad_medida: Vehiculo s, meta:23.0, meta_mo_dificada:23.0})}	{(geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Tlaloc 102 Desarrollo San Pablo, 76130 Santiago de Querétaro, Qro., lon:-100.40877, lat:20.6276})}	01-07-2022	30-12-2022	29,253,399.93	31,016,368.02	29,253,399.93	29,253,399.93	29,253,399.93	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: {unidad_medida:Vehiculos, avance:21.0})}	(2135779/proyecto _INICIO, 2135779/proyecto _PROCESO, 2135779/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME TERCER TRIMESTRE 2022

TRIM	ESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	N_BENEFICIADA	POBLACION MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEO REFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2022		3	030213	818,008.71	QUE22 30213 5777	Adquisición	22	Querétaro	14	Querétaro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	523	N	-	-	2,368,467.00	{meta1: {unidad_medida: C AMARA(S), meta: 91.0, meta_m difficada: 91.0}}	{geo1: {cve_municipio: 14, localidad: 1, direccion: Av. Tlaloc 102 Desarrollo San Pablo, 76130 Santiago de Querétaro, Qro., lon: -100.40877, lat: 20.6276}}	01-07-2022	30-12-2022	200,000.00	818,008.71	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: CAMARA(S), avance: 0.1}}	{213577 /proye cto_NIC IO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022		3	302138	1,806,759.94	QUE220 302138 201	Proyecto de inversión	22	Querétaro	14	Querétaro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	Secretaría de Obras Públicas Municipales	2022-0161	N	-	-	766.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 122.0, meta_m difficada: 122.0}}	{geo1: {cve_municipio: 14, localidad: 1, direccion: Templo de la Santa Cruz Independencia y, C. Felipe Luna Sur S/N, La Cruz, 76020 Santiago de Querétaro, Qro., lon: -100.38347, lat: 20.59335}}	02-08-2022	31-12-2022	1,806,759.94	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022		3	302138	3,232,858.78	QUE220 302138 159	Proyecto de inversión	22	Querétaro	14	Querétaro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	Secretaría de Obras Públicas Municipales	2022-0160	N	-	-	1,632.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 750.0, meta_m difficada: 750.0}}	{geo1: {cve_municipio: 14, localidad: 1, direccion: C. Francisco I. Madero 36, Centro, 76000 Santiago de Querétaro, Qro., lon: -100.39353, lat: 20.59221}}	02-08-2022	31-12-2022	3,232,858.78	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022		3	302138	3,499,705.28	QUE220 302138 154	Proyecto de inversión	22	Querétaro	14	Querétaro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	Secretaría de Obras Públicas Municipales	2022-0159	N	-	-	1,200.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 700.0, meta_m difficada: 700.0}}	{geo1: {cve_municipio: 14, localidad: 1, direccion: José María Arteaga 89, Centro, 76000 Santiago de Querétaro, Qro., lon: -100.3965, lat: 20.5889}}	02-08-2022	31-12-2022	3,499,705.28	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances

