

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)																									INFORME TERCER TRIMESTRE 2023																						
TRIM		ESTR		CATEGORI		MONTO GLOBAL		FUENTES FINANCIAMIEN		ENTIDAD		ENTIDAD		MUNICIPIO		MUNICIPIO		PROGRAM		POBLACION		BENEFICIARI		TIPO_GEO		FECHA_		RECAUDADO		COMPROMETIDO		DEVENGADO		EJERCIDO		PAGADO		CONTRATOS		AVANCES_		CARPET		ESTATUS		FLUJO	
CICLO	E	FOLIO	A	APROBADO	TO	NOMBRE	RESPONS	RESPONSAB	RESPONSABL	RESPONSABLE	PROYECT	CLASIFICACI	INSTITUCION_	NUMERO_	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI	TIPO_GEO	REFERENCIA	FECHA_	FECHA_	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_	CARPET	ESTATUS	FLUJO															

2023	3	0102207338	QUE23 Proyecto de inversión	14,952,531.65	{ff1: {ciclo_recurso: 2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.495253165E7, modificado:5207573.69}}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Querétaro	12267	5	1,625.0	1,500.0	-	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:1920.0, meta_mo dificada: 1920.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO DE MENDOZA COLONIA EL SAUTRE, 76127 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO ENTRE BRECHA SIN NOMBRE Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE MOTOLINIA LA OBRA INICIA DESDE EL BORDO DEL SAUTRE DONDE SE ENCUENTRA LA CALLE OLLI, lon:-100.41655313, lat:20.67093949}}	01-05-2023	31-12-2023	4,686,816.32	5,207,573.69	1,562,272.11	1,562,272.11	1,562,272.11	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:SOP/2023-0044/3, contratista:C. ALEJANDRO MONERRIS GALLART, convocante:MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:5207573.69, importe_modificado:5207573.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}}	{2207338/proyecto_O, 2207338/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2023	3	0202215551	QUE23 Proyecto de inversión	17,505,065.55	{ff1: {ciclo_recurso: 2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.750506555E7, modificado:1.623106358E7}}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Querétaro	21375	5	2,100.0	2,332.0	-	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:1037.0, meta_mo dificada: 1037.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:107, direccion:CALLE SAN JOSÉ COLONIA SANTA MARÍA MAGDALENA, 76137 SANTA MARÍA MAGDALENA, QUERÉTARO ENTRE CALLE PERÚ Y PROLONGACION JOSE MARIA MORELOS, CALLE ESTRELLA POLAR LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE SAN JOSÉ ENTRE CALLE , lon:-100.44826447, lat:20.59511622}}	03-07-2023	22-12-2023	15,113,596.61	16,231,063.58	4,869,319.07	4,869,319.07	4,869,319.07	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:SOP/2023-0066/3, contratista:LIC. EN ADMINISTRACIÓN DAVID VARGAS PALACIOS, convocante:MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:1.623106358E7, importe_modificado:1.623106358E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:380.0}}	{2215551/proyecto_INICIO, 2215551/proyecto_PROCESO, 2215551/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2023	3	QUE23 0102207606	Proyecto de inversión	1,025,022.18	{ff1: {ciclo_recurso: 2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1025022.18, modificado:101029.4}}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	14577	5	175.0	169.0	-	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1040.0, meta_mo dificada: 1040.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:75, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO PIE DE GALLO, 76224 PIE DE GALLO, QUERÉTARO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE IGNACIO PÉREZ, CALLE VICENTE GUERRERO OBRA UBICADA EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE IGNACIO ZAR, lon:-100.49288296, lat:20.78449373}}	01-05-2023	18-08-2023	900,926.46	985,374.02	985,374.02	985,374.02	985,374.02	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:SOP/2023-0032/3, contratista:ING. CIVIL ISMAEL ESTRELLA MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:1001029.4, importe_modificado:1001029.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:990.0}}	{2207606/proyecto_INICIO, 2207606/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)																											INFORME TERCER TRIMESTRE 2023											
TRIM		CATEGORI			MONTO GLOBAL		FUENTES		ENTIDAD		MUNICIPIO		PROGRAM		POBLACION		BENEFICIARI		TIPO_GEO		FECHA_		RECAUDADO		COMPROMETIDO		DEVENGADO		EJERCIDO		PAGADO		CONTRATOS		AVANCES_		CARPET	
CICLO	E	FOLIO	A	APROBADO	TO	NOMBRE	RESPONS	RESPONSAB	RESPONSABL	RESPONSABLE	PROYECT	CLASIFICACI	INSTITUCION_	NUMERO_	PROYECTO	DA	MUJERES	HOMBRES	OS	METAS	A	GEOREFERENCIAS	FECHA_	FECHA_	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	FISICOS	S	ESTATUS	FLUJO				

2023	3	QUE23 010220 7679	Proyecto de inversión	1,214,120.55	{ff1: (ciclo_recurso: 2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121412 0.55, modificado:12 68602.8)}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CONTINUACIÓN DE LA CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN HASTA NIÑOS HÉROES, LOCALIDAD PIE DE GALLO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI - 15161	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	15161	\$	95.0	102.0	-	{meta1: (unidad_ medida: Metros Cuadrado s, meta:122 3.0, meta_mo dificada: 1223.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:75, direccion:CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON PUEBLO PIE DE GALLO, 76224 PIE DE GALLO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE NIÑOS HEROS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE FRANCISCO I. MADERO OBRA UBICADA EN UN TRAMO DE LA CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON ENTRE C, lon:-100.49495955, lat:20.78213698)}	01-05-2023	31-12-2023	1,141,742.52	1,250,065.45	1,250,065.45	1,250,065.45	1,250,065.45	{ctto1: (tipo_obra:Obr a, numero_contra to:SOP/2023- 0036/3, contratista:ING. CIVIL JOSÉ CARLOS AGUILAR VEGA, convocante:MU NICPIO DE QUÉRETARO, monto:1197602 .8, importe_modifi cado:1197602.8)}	{meta1: (unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:1110 .0)}	(2207679 /proyecto 2207679/ proyecto _PROCES O)	En Ejecución	Validado avances
2023	3	QUE23 020221 5658	Proyecto de inversión	1,215,333.38	{ff1: (ciclo_recurso: 2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121533 3.38, modificado:10 06869.75)}	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN PREESCOLAR FERNANDO DÍAZ RAMÍREZ, EN LA COLONIA RUBÉN JARAMILLO, DELEGACIÓN FELIX OSORES SOTOMAYOR. - 21974	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Educación	Municipio de Querétaro	21974	\$	158.0	154.0	-	{meta1: (unidad_ medida: Metros cuadrado s de construcc ión, meta:50. 0, meta_mo dificada: 50.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:105, direccion:CALLE INGENIO LAZARO CARDENAS COLONIA RUBÉN JARAMILLO, 76127 SAN PEDRO MÁRTIR, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE INGENIO SAN CRISTOBAL Y CALLE INGENIO SAN MIGUELITO, CALLE INGENIO SAN ROQUE OBRA EN EL PREESCOLAR FERNANDO DÍAZ RAM, lon:-100.46840968, lat:20.62062595)}	01-05-2023	31-12-2023	906,182.78	1,006,869.75	397,886.67	397,886.67	397,886.67	{ctto1: (tipo_obra:Obr a, numero_contra to:SOP/2023- 0056/3, contratista:ING. CIVIL LEONARDO HORTA RAMÍREZ, convocante:MU NICPIO DE QUÉRETARO, monto:1006869 .75, importe_modifi cado:1006869.7 5)}	{meta1: (unidad_me dida:Metros cuadrados de construcción avance:15.0) }	(2215658/ /proyecto 2215658/ proyecto _PROCES O, 2215658/ proyecto _INICIO, 2215658/ proyecto _PROCES O)	En Ejecución	Validado avances
2023	3	QUE23 010220 6656	Proyecto de inversión	1,291,607.30	{ff1: (ciclo_recurso: 2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129160 7.3, modificado:12 49883.15)}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE CALLE IGNACIO GALVÁN, DE J. LUZ MENDOZA A LA LADERA, COLONIA 2 DE ABRIL, DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO - 5755	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	5755	\$	385.0	480.0	-	{meta1: (unidad_ medida: Metros Cuadrado s, meta:101 7.0, meta_mo dificada: 1017.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO GALVÁN COLONIA 2 DE ABRIL, 76146 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE J. LUZ MENDOZA Y CALLE LA LADERA, CALLE SAN JOSE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE IGNACIO GALVAN DESDE CALLE J. LUZ MENDOZA A lon:- 100.3532541, lat:20.60424217)}	01-05-2023	15-09-2023	1,207,905.23	1,207,905.23	1,207,905.23	1,207,905.23	1,207,905.23	{ctto1: (tipo_obra:Obr a, numero_contra to:SOP/2023- 0024/3, contratista:ING. CIVIL PABLO MANUEL HERNÁNDEZ VÁZQUEZ, convocante:MU NICPIO DE QUÉRETARO, monto:1249883 .15, importe_modifi cado:1249883.1 5)}	{meta1: (unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:982. 0)}	(2206656 /proyecto _INICIO, 2206656/ proyecto _PROCES O)	En Ejecución	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)																							INFORME TERCER TRIMESTRE 2023										
TRIM		CATEGORI			FUENTES		ENTIDAD		MUNICIPIO		PROGRAM		POBLACION		BENEFICIARI		TIPO_GEO		FECHA_		CARPET												
ESTR					FINANCIAMIEN		RESPONS	RESPONSAB	RESPONSABL	MUNICIPIO	PROYECT	CLASIFICACI	INSTITUCION_	NUMERO_	BENEFICI		A	REFERENCI			AVANCES_	CARPET											
CICLO	E	FOLIO	A	APROBADO	TO	NOMBRE	ABLE	LE	E	RESPONSABLE	O	ON	EJECUTORA	PROYECTO	DA	MUJERES	HOMBRES	OS	METAS	A	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	FISICOS	S	ESTATUS	FLUJO

2023	3	QUE23 020221 5705	Proyecto de Inversión	1,313,070.80	{ff1: {ciclo_recurso: 2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131307 0.8, modificado:14 34912.43}}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	22279	S	398.0	385.0	-	{meta1: {unidad_ medida: Metros cuadrado s de construcción, meta:89. 0, meta_mof dificada: 89.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO EL SALITRE, 76127 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE VASCO DE QUIROGA Y CALLE PATZCUARO, CALLE 5 DE FEBRERO OBRA EN PRIMARIA NACIONES UNIDASLIBERTADORES DE AMÉRICA UBICADA EN CALLE CU, lon:- 100.42110012, lat:20.66293219}}	01-05-2023	31-12-2023	1,291,421.19	1,304,912.43	1,231,542.88	1,231,542.88	1,231,542.88	{cto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contra to:SOP/2023- 0054/3, contratista:ING. ALEJANDRO MACÍAS FERNÁNDEZ, convocante:MU NICPIO DE QUÉRETARO, monto:1304912 .43, importe_modifi cado:1304912.4 3}}	{meta1: {unidad_me dida:Metros cuadrados de construcción O, 2215705/ proyecto _INICIO, 2215705/ proyecto _PROCES O}}	En Ejecución	Validado avances	
2023	3	QUE23 020221 5682	Proyecto de Inversión	1,527,109.17	{ff1: {ciclo_recurso: 2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152710 9.17, modificado:13 96938.35}}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	22138	S	754.0	732.0	-	{meta1: {unidad_ medida: Metros cuadrado s de construcción, meta:90. 0, meta_mof dificada: 90.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SANTA ROSA DE JAUREGUI, 76220 SANTA ROSA JAUREGUI, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE AMERICA OBRA EN COBAQ 9 PLANTEL SANTA ROSA UBICADO EN AVENIDA 2, lon:- 100.45183703, lat:20.74472233}}	01-05-2023	31-12-2023	1,257,244.52	1,396,938.35	445,006.57	445,006.57	445,006.57	{cto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contra to:SOP/2023- 0051/3, contratista:ING. ALEJANDRO MENDOZA AGUIAYO, convocante:MU NICPIO DE QUÉRETARO, monto:1396938 .35, importe_modifi cado:1396938.3 5}}	{meta1: {unidad_me dida:Metros cuadrados de construcción O, 2215682/ proyecto _INICIO, 2215682/ proyecto _PROCES O}}	En Ejecución	Validado avances	
2023	3	QUE230 202227 195	Proyecto de Inversión	1,530,528.42	{ff1: {ciclo_recurso:2 023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES ,SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1530528. 42, modificado:1530 528.42}}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	103937	S	772.0	668.0	-	{meta1: {unidad_ medida:Metros, meta:100 0.0, meta_mof dificada:1 000.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:51, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA LA GOTERA, 76210 LA GOTERA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE RICARDO FLORES MAGÓN OBRA UBICADA EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE LA, lon:- 100.37603253, lat:20.86386578}}	24-07-2023	31-12-2023	1,377,475.58	1,498,752.65	449,625.80	449,625.80	449,625.80	{cto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contra to:SOP/2023- 0082/3, contratista:ING. CIVIL PABLO MANUEL HERNÁNDEZ VÁZQUEZ, convocante:MU NICPIO DE QUÉRETARO, monto:1498752 .65, importe_modifi cado:1498752.6 5}}	{meta1: {unidad_me dida:Metros avance:200. 0}}	2227195/ proyecto _INICIO, 2227195/ proyecto _PROCES O, 2227195/ proyecto _INICIO}}	En Ejecución	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)																											INFORME TERCER TRIMESTRE 2023							
TRIM		CATEGORI		MONTO GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIEN		ENTIDAD	ENTIDAD	MUNICIPIO	MUNICIPIO	PROGRAM	CLASIFICACI	INSTITUCION_	NUMERO_	POBLACION	BENEFICIARI			TIPO_GEO	FECHA_			RECAUDADO			COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_	CARPET	ESTATUS	
CICLO	E	FOLIO	A	APROBADO	TO	NOMBRE	RESPONS	RESPONSAB	RESPONSABL	RESPONSABLE	A	ON	EJECUTORA	PROYECTO	DA	MUJERES	HOMBRES	OS	METAS	A	GEOREFERENCIAS	FECHA_	FECHA_	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	FISICOS	A_FOTO	ESTATUS	FLUJO	

2023	3	QUE23 010220 8154	Proyecto de inversión	1,597,456.15	{ff1: (ciclo_recurso: 2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159745 6.15, modificado:19 28987.95)}	CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS EN CECYTEQ PLANTEL MONTENEGRO, FRACCIONAMIENTO HACIENDA SANTA ROSA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI - 17828 monto:159745 6.15, modificado:19 28987.95)}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Educación	Municipio de Querétaro	17828	S	425.0	400.0	-	construcc ión, meta:257 .0, meta_mo dificada: 257.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:69, direccion:CALLE HACIENDA EL PORTAL 305 INTERIOR SN COLONIA HACIENDA SANTA ROSA, 76223 MONTENEGRO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE HACIENDA EL TESORO Y CALLE HACIENDA LA VICTORIA, OBRA EN CECYTEQ PLANTEL MONTENEGRO UBICADO EN CALLE HAC, lon:-100.4373535, lat:20.77213656}}	{meta1: {unidad_ medida: Medros cuadrado s de construcc ión, meta:257 .0, meta_mo dificada: 257.0}}	{ccto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contra to:SOP/2023- 0015/3, contratista:ING. CIVIL RODRIGO ASTORGA PERALTA, convocante:MU NICPIO DE QUERÉTARO, monto:1588987 .95, importe_modifi cado:1588987.9 5}}	{unidad_me /proyecto cuadrados _INICIO, 2208154/ proyecto _PROCES O}}	2208154	En Ejecución	Validado avances
2023	3	QUE23 010220 7019	Proyecto de inversión	1,796,339.41	{ff1: (ciclo_recurso: 2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179633 9.41, modificado:17 33010.48)}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE CALLE HACIENDA LA SOLANA, ENTRE HACIENDA LA PURÍSIMA Y HACIENDA LLANO DE LA ROCHERA, LOCALIDAD SAN MIGUELITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI - 9926 monto:179633 9.41, modificado:17 33010.48)}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	9926	S	115.0	92.0	-	s, meta:146 6.0, meta_mo dificada: 1466.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:103, direccion:CALLE HACIENDA LA SOLANA PUEBLO SAN MIGUELITO, 76224 SAN MIGUELITO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE HACIENDA LLANO DE LA ROCHERA Y CALLE HACIENDA LA PURÍSIMA, CALLE HACIENDA EL NABO OBRA UBICADA EN CALLE HACIENDA LA SOLANA ENTR, lon:- 100.50679427, lat:20.73805444}}	{meta1: {unidad_ medida: Medros Cuadrado s, meta:146 6.0, meta_mo dificada: 1466.0}}	{ccto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contra to:SOP/2023- 0021/3, contratista:ING. CIVIL IRVING OLVERA JIMENEZ, convocante:MU NICPIO DE QUERÉTARO, monto:1733010 .48, importe_modifi cado:1733010.4 8}}	{unidad_me /proyecto Cuadrados, 2207019/ proyecto _FIN, 2207019/ proyecto _PROCES O}}	2207019	En Ejecución	Validado avances
2023	3	QUE23 030225 4488	Proyecto de inversión	1,798,581.72	{ff1: (ciclo_recurso:2 023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1798581. 72, modificado:1798 581.72)}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE DE CALLE SANTIAGO TIANGUSTENGO, DE CALLE SANTIAGO ATITLÁN AL TÉRMINO DE LA CALLE, COLONIA FRATERNIDAD DE SANTIAGO, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ - 188559 monto:1798581. 72, modificado:1798 581.72)}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	188559	S	300.0	301.0	-	s, meta:636 .53, meta_mo dificada: 636.53}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SANTIAGO TIANGUSTENGO COLONIA FRATERNIDAD DE SANTIAGO, 76085 DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE SANTIAGO ATITLÁN Y CALLE SANTIAGO DE SALTILLO, CALLE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS LA OBRA SE ENCUENTRA UBI, lon:- 100.38474848, lat:20.55671859}}	{meta1: {unidad_ medida: Medros Cuadrados, avance:0.0}}	{ccto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contra to:SOP/2023- 0021/3, contratista:ING. CIVIL IRVING OLVERA JIMENEZ, convocante:MU NICPIO DE QUERÉTARO, monto:1733010 .48, importe_modifi cado:1733010.4 8}}	{unidad_me /proyecto Cuadrados, 2254488 _INICIO}}	2254488	En Ejecución	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)																									INFORME TERCER TRIMESTRE 2023				
TRIM	ESTR	FOLIO	CATEGORI	MONTO GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIEN	ENTIDAD RESPONSAB	ENTIDAD RESPONSAB	MUNICIPIO RESPONSABL	MUNICIPIO RESPONSABL	PROGRAMA PROYECT	CLASIFICACI	INSTITUCION_	NUMERO_	POBLACION _BENEFICIA	BENEFICIARI	TIPO_GEO	FECHA_	FECHA_	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_	CARPET	ESTATUS		FLUJO
CICLO	E		A	APROBADO	TO	ABLE	LE	E	RESPONSABLE	A	ON	EJECUTORA	PROYECTO	DA	MUJERES	HOMBRES	OS	REFERENCIA	INICIO	TERMINO					FÍSICOS	A_FOTO			

2023	3	QUE23 010220 8139	Proyecto de inversión	1,895,148.81	{ff1: (ciclo_recurso: 2023, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:f EDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189514 8.81, modificado:17 99978.09)}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	17709	S	155.0	133.0	-	{meta1: (unidad_ medida: Medros cuadrado s de construcc ión, meta:377 .0, meta_mo dificada: 377.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 1 INTERIOR SN COLONIA VISTAS DEL CIMATARIO, 76085 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE QUETZAL Y CALLE ALTOS DEL CIMATARIO, CALLE 4 OBRA EN PREESCOLAR LAURO AGUIRRE UBICADO EN LA CALLE 1 ENTRE LAS CALLES, lon:- 100.38598588, lat:20.55376751)}	22-05-2023	29-09-2023	1,619,980.28	1,530,248.05	1,530,248.05	1,530,248.05	1,530,248.05	{cto1: (tipo_obra:Obr a, numero_contra to:SOP/2023- 0023/3, contratista:ING. CIVIL JAIME RIVERA URIBE, convocante:MU NICPIO DE QUERÉTARO, monto:1799978 .09, importe_modifi cado:1799978.0 9)}	{meta1: (unidad_me dida:Metros /proyecto de construcción proyecto avance:320. 0)}	(2208139/ _INICIO, 2208139/ _PROCES O)}	En Ejecución	Validado avances
2023	3	QUE23 010220 8132	Proyecto de inversión	2,001,364.85	{ff1: (ciclo_recurso: 2023, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:f EDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200136 4.85, modificado:19 44632.64)}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	17655	S	265.0	278.0	-	{meta1: (unidad_ medida: Medros cuadrado s de construcc ión, meta:902 .0, meta_mo dificada: 902.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:103, direccion:CALLE HACIENDA SAN MIGUELITO INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUELITO, 76220 SAN MIGUELITO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE HACIENDA EL HERRERO Y CALLE HACIENDA JURICA, CALLE HACIENDA STA. CATARINA OBRA EN PRIMARIA DAMIÁN CARMONA Y JOS, lon:- 100.50087612, lat:20.73505702)}	22-05-2023	01-09-2023	1,750,169.38	1,944,632.64	1,089,995.85	1,089,995.85	1,089,995.85	{cto1: (tipo_obra:Obr a, numero_contra to:SOP/2023- 0020/3, contratista:ING. CIVIL J. JAIME RUÍZ MEDERO, convocante:MU NICPIO DE QUÉRETARO, monto:1944632 .64, importe_modifi cado:1944632.6 4)}	{meta1: (unidad_me dida:Metros cuadrados /proyecto de construcción proyecto avance:450. 0)}	(2208132/ _INICIO, 2208132/ _PROCES O)}	En Ejecución	Validado avances
2023	3	QUE23 020221 5625	Proyecto de inversión	2,212,315.61	{ff1: (ciclo_recurso: 2023, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:f EDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221231 5.61, modificado:18 33125.32)}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	21797	S	165.0	158.0	-	{meta1: (unidad_ medida: Medros cuadrado s de construcc ión, meta:89. 0, meta_mo dificada: 89.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:69, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA MONTENEGRO, 76220 MONTENEGRO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CARRETERA MONTENEGRO-PINTO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE IGNACIO PEREZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL PREESCOLAR LUZ MA SERRADEL ENTRE LA, lon:-100.42573564, lat:20.76469865)}	01-05-2023	31-12-2023	1,649,812.79	1,833,125.32	549,937.60	549,937.60	549,937.60	{cto1: (tipo_obra:Obr a, numero_contra to:SOP/2023- 0059/3, contratista:ING. CIVIL JOSÉ ALONSO GARCIA RÍOS, convocante:MU NICPIO DE QUERÉTARO, monto:1833125 .32, importe_modifi cado:1833125.3 2)}	{meta1: (unidad_me dida:Metros cuadrados /proyecto de construcción O, avance:25.0)}	(2215625/ _INICIO, 2215625/ _PROCES O, 2215625/ _PROCES _INICIO)	En Ejecución	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)																							INFORME TERCER TRIMESTRE 2023										
TRIM		CATEGORI		MONTO GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENT		ENTIDAD RESPONSAB	ENTIDAD RESPONSAB	MUNICIPIO RESPONSAB	MUNICIPIO RESPONSAB	PROGRAMA PROYECT	CLASIFICACI	INSTITUCION_	NUMERO_	POBLACION BENEFICI	BENEFICIARI	TIPO GEO REFERENCI	FECHA_	CARPET														
CICLO	E	FOLIO	A	APROBADO	TO	NOMBRE	ABLE	LE	E	RESPONSABLE	O	ON	EJECUTORA	PROYECTO	DA	MUJERES	HOMBRES	OS	METAS	A	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	S	ESTATUS	FLUJO

2023	3	QUE230202215692	Proyecto de inversión	2,218,697.91	{ff1: {ciclo_recursos:2023,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:4, tipo_recursos:FEDEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2218697.91, modificado:2132427.37}}	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN SECUNDARIA TÉCNICA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, EN LA COLONIA MENCHACA II, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES. - 22188	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	22188	S	454.0	432.0	-	construcción, meta:198.36, meta_monedificada:198.36}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE RIO MAYO COLONIA MENCHACA II, 76147 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO ENTRE CALLE RIO YAUMAS Y CALLE RIO ACTOPAN, CALLE RIO MOCTEZUMA OBRA EN SECUNDARIA TÉCNICA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO UBICADA EN LA CALLE RIO, lon:-100.38845949, lat:20.63819772}}	01-05-2023	31-12-2023	1,919,184.63	2,132,427.37	846,811.03	846,811.03	846,811.03	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:SOP/2023-0069/3, contratista:ING. CIVIL J. JAIME RUÍZ MEDERO, convocante: MUNICIPIO DE QUÉRÉTARO, monto:2132427.37, importe_modificado:2132427.37}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:65.0}}	(2215692/proyecto_INICIO, 2215692/proyecto_PROCESO, 2215692/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2023	3	QUE230202215611	Proyecto de inversión	2,226,713.76	{ff1: {ciclo_recursos:2023,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2226713.76, modificado:1710701.37}}	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN PRIMARIA ING. LUIS M. VEGA EMILIANO ZAPATA, EN LA COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. - 21722	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	21722	S	301.0	292.0	-	construcción, meta:89.0, meta_monedificada:89.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA SANTA ROSA DE JAUREGUI, 76220 SANTA ROSA JAUREGUI, QUERÉTARO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE NIÑOS HEROES, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PRIMARIA ING. LUIS M VEGA EMILIANO ZAPATA, lon:-100.4471356, lat:20.74614992}}	01-05-2023	31-12-2023	1,539,631.23	1,710,701.37	715,835.02	715,835.02	715,835.02	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:SOP/2023-0057/3, contratista:ING. CIVIL OCTAVIO CAMACHO BAUTISTA, convocante: MUNICIPIO DE QUÉRÉTARO, monto:1710701.37, importe_modificado:1710701.37}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}}	(2215611/proyecto_INICIO, 2215611/proyecto_PROCESO, 2215611/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2023	3	QUE2301020207585	Proyecto de inversión	2,356,542.02	{ff1: {ciclo_recursos:2023,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2356542.02, modificado:2349656.15}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE DE PROLONGACIÓN COLOMBIA, DE LAS TORRES A AVENIDA 4, COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ. - 14483	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	14483	S	178.0	175.0	-	s, meta:1115.0, meta_monedificada:1115.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PROLONGACION COLOMBIA COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ SANCHEZ, 76197 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO ENTRE CALLE DE LAS TORRES Y AVENIDA 4, CALLE GUATEMALA OBRA UBICADA EN CALLE PROLONGACIÓN COLOMBIA DE CALLE DE LAS TORRES A, lon:-100.40129676, lat:20.5711317}}	19-06-2023	17-11-2023	2,114,690.54	2,074,153.72	2,074,153.72	2,074,153.72	2,074,153.72	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:SOP/2023-0037/3, contratista:ING. CIVIL JOSÉ CARMEN MORALES HERNÁNDEZ, convocante: MUNICIPIO DE QUÉRÉTARO, monto:2349656.15, importe_modificado:2349656.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}}	(2207585/proyecto_INICIO, 2207585/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)																										INFORME TERCER TRIMESTRE 2023			
TRIM ESTR	CATEGORI A	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCIONEJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	TIPO_GEO REFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO

2023	3	QUE23 010220 7543	Proyecto de inversión	2,554,484.84	{ff1: (ciclo_recurso: 2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255448 4.84, modificado:23 99466.76))	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	13417	5	354.0	332.0	-	{meta1: (unidad_ medida: Metros Cuadrado s, meta:261 8.0, meta_mof dificada: 2618.0))	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:75, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO PIE DE GALLO, 76224 PIE DE GALLO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE IGNACIO PEREZ, CALLE GENERAL ARTEAGA OBRA UBICADA EN CALLE FRANCISCO I. MADERO DESDE CALLE NIÑOS HEROES A C, lon:- 100.49448987, lat:20.78321967))	08-05-2023	18-08-2023	2,159,520.08	2,069,281.70	2,051,379.57	2,051,379.57	2,051,379.57	{ctto1: (tipo_obra:Obr a, numero_contra to:SOP/2023- 0033/3, contratista:ING. CIVIL JORGE OBREGÓN ÁLVAREZ, convocante:MU NICPIO DE QUERÉTARO, monto:2399466 .76, importe_modifi cado:2399466.7 6))	{meta1: (unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:2220 .0))	(2207543 /proyecto _INICIO, 2207543/ proyecto _PROCES O)	En Ejecución	Validado avances
2023	3	QUE23 020221 5651	Proyecto de inversión	2,688,279.32	{ff1: (ciclo_recurso: 2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268827 9.32, modificado:18 88226.46))	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	21919	5	679.0	652.0	-	{meta1: (unidad_ medida: Metros cuadrado s de construcc ión, meta:89. 0, meta_mof dificada: 89.0))	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:69, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA MONTENEGRO, 76220 MONTENEGRO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CARRETERA MONTENEGRO-PINTO Y CALLE INDEPENDENCIA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA SECUNDARIA TÉCNICA 38 QUETZALATL CALLE IGNACIO ZARAG, lon:- 100.42533842, lat:20.7658208))	01-05-2023	31-12-2023	1,699,403.81	1,888,226.46	1,204,538.57	1,204,538.57	1,204,538.57	{ctto1: (tipo_obra:Obr a, numero_contra to:SOP/2023- 0058/3, contratista:C.P. ADOLFO MALDONADO SANDONVAL, convocante:MU NICPIO DE QUERÉTARO, monto:1888226 .46, importe_modifi cado:1888226.4 6))	{meta1: (unidad_me dida:Metros cuadrados de construcción 2215651/ , avance:30.0) _INICIO)	(2215651 /proyecto _PROCES O, 2215651/ proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2023	3	QUE23 010220 6613	Proyecto de inversión	2,712,556.35	{ff1: (ciclo_recurso: 2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271255 6.35, modificado:24 99838.69))	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Querétaro	5266	5	301.0	300.0	-	{meta1: (unidad_ medida: Metros lineales, meta:150 0, meta_mof dificada: 150.0))	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SANTIAGO DE PAPASQUIARO COLONIA FRATERNIDAD DE SANTIAGO, 76085 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE SANTIAGO DE COMPOSTELA Y CALLE SANTIAGO TIANGUISTENGO, CALLE SANTIAGO DE VERAGUAS LA OBRA SE ENCUENTRA, lon:- 100.38683614, lat:20.555081))	01-05-2023	31-12-2023	2,249,854.82	2,499,838.69	1,218,062.06	1,218,062.06	1,218,062.06	{ctto1: (tipo_obra:Obr a, numero_contra to:SOP/2023- 0019/3, contratista:ING. CIVIL ROMÁN TZINTZUN FLORES, convocante:MU NICPIO DE QUERÉTARO, monto:2499838 69, importe_modifi cado:2499838.6 9))	{meta1: (unidad_me dida:Metros lineales avance:70.0) }	(2206613 /proyecto _INICIO, 2206613/ proyecto _PROCES O)	En Ejecución	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)																											INFORME TERCER TRIMESTRE 2023					
TRIM		CATEGORI		MONTO GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENT		ENTIDAD	ENTIDAD	MUNICIPIO	MUNICIPIO	PROGRAMA	CLASIFICACION	INSTITUCION	NUMERO	POBLACION	BENEFICIARI			TIPO_GEO	FECHA								CARPET				
CICLO	E	FOLIO	A	APROBADO	TO	NOMBRE	RESPONSABLE	RESPONSABLE	RESPONSABLE	RESPONSABLE	A PROYECTO	EJECUTORA	PROYECTO	DA	MUJERES	HOMBRES	OS	METAS	A	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	A_FOTO	ESTATUS	FLUJO

2023	3	QUE23 010220 6712	Proyecto de inversión	2,732,936.28	{ff1: (ciclo_recurso: 2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recursos: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273293 6.28, modificado:28 57399.3))	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO JOSÉ MA. PINO SUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE LA VERSOLLILA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI. - 6214	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	6214	5	150.0	250.0	-	{meta1: (unidad_ medida: Metros cuadrado s de construcción, meta:301 .02, meta_moficada: 301.02))	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:117, direccion:CALLE MEXICO 76213 LA VERSOLLILA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE CHIHUAHUA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO JOSÉ MA. PINO SUÁREZ LA CUAL SE ENCUENTRA EN LA, lon:- 100.37810965, lat:20.87287622))	05-06-2023	27-10-2023	2,571,659.37	2,857,370.00	2,260,691.31	2,260,691.31	2,260,691.31	{ctto1: (tipo_obra:Obr a, numero_contra to:SOP/2023- 0016/3, contratista:C. GUSTAVO VEGA ZÚRIGA, convocante:MU NICPIO DE QUERÉTARO, monto:2679127 .96, importe_modifi cado:2679127.9 6))	{meta1: (unidad_me dida:Metros cuadrados de construcción proyecto _PROCES O))	(2206712 2206712/ proyecto _PROCES O))	En Ejecución	Validado avances
2023	3	QUE23 010220 7387	Proyecto de inversión	2,767,765.58	{ff1: (ciclo_recurso: 2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recursos: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276776 5.58, modificado:27 47230.95))	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNETEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE CALLE 29, ENTRE AVENIDA 26 Y AVENIDA 28, COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ. - 12612	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	12612	5	282.0	256.0	-	{meta1: (unidad_ medida: Metros Cuadrado s, meta:182 0.0, meta_moficada: 1820.0))	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 29 COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, 76080 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE AVENIDA 26 Y AVENIDA 28, CALLE 31 OBRA UBICADA EN LA CALLE 29 ENTRE AVENIDA 26 Y LA AVENIDA 28 Y CON VIALIDAD POSTERIOR LA CALLE 31 D, lon:- 100.39137746, lat:20.56382779))	12-06-2023	03-11-2023	2,472,507.86	2,747,230.95	1,779,296.60	1,779,296.60	1,779,296.60	{ctto1: (tipo_obra:Obr a, numero_contra to:SOP/2023- 0043/3, contratista:C. LUIS ANTONIO VÁZQUEZ POCH, convocante:MU NICPIO DE QUERÉTARO, monto:2747230 .95, importe_modifi cado:2747230.9 5))	{meta1: (unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:1200 .0))	(2207387 2207387/ proyecto _PROCES O))	En Ejecución	Validado avances
2023	3	QUE23 020221 5603	Proyecto de inversión	2,786,195.88	{ff1: (ciclo_recurso: 2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recursos: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278619 5.88, modificado:27 65556.85))	REHABILITACIÓN DE BORDA PERIMETRAL EN SECUNDARIA TÉCNICA 25 EPIGMEIO GONZÁLEZ, COLONIA BOLANOS, DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO. - 21685	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	21685	5	300.0	275.0	-	{meta1: (unidad_ medida: Metros lineales, meta:195 0, meta_moficada: 195.0))	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ASTEROIDES COLONIA BOLANOS, 76144 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE LEO Y CALLE DE LA SALVACIÓN, CALLE SATURNO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA SECUNDARIA TÉCNICA 25 EPIGMEIO GONZÁLEZ ENTRE CALLE L, lon:-100.37509579, lat:20.61707929))	01-05-2023	31-12-2023	2,489,001.17	2,765,556.85	1,105,907.87	1,105,907.87	1,105,907.87	{ctto1: (tipo_obra:Obr a, numero_contra to:SOP/2023- 0050/3, contratista:ING. CIVIL JORGE GONZÁLEZ GARCÍA, convocante:MU NICPIO DE QUERÉTARO, monto:2765556 .85, importe_modifi cado:2765556.8 5))	{meta1: (unidad_me dida:Metros lineales, avance:70.0)	(2215603 2215603/ proyecto _PROCES O, 2215603/ proyecto _INICIO))	En Ejecución	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)																										INFORME TERCER TRIMESTRE 2023							
TRIM ESTR	CICLO	FOLIO	CATEGORI A	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROGRAMA A PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEO REFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPET A. FOTO S	ESTATUS	FLUJO
2023	3	QUE23 020221 5713	Proyecto de Inversión	2,799,135.31	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2799135.31, modificado:2528867.78)}	CONSTRUCCIÓN DE BARRDA PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA PARTICIPACIÓN DESARROLLO Y PAZ, LOCALIDAD SAN MIGUELITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. - 22407	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	22407	5	139.0	120.0	-	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:263.0, meta_modificada: 263.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:103, direccion:CALLE CAMINO EL COLORADO PUEBLO SAN MIGUELITO, 76220 SAN MIGUELITO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE HACIENDA LA MONJA Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA TELESECUNDARIA PARTICIPACIÓN DESARROLLO Y PAZ EN LA CALLE CAMINO EL, lon:-100.49891158, lat:20.73930397)}	01-05-2023	31-12-2023	2,275,981.00	2,528,867.78	1,500,633.53	1,500,633.53	1,500,633.53	{ctto1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:SOP/2023-0055/3, contratista:LIC. LAURA GISEL ABAZARCA AGUILAR, convicante:MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:2528867.78, importe_modificado:2528867.78)}	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, avance:150.0)}	2215713 /proyecto _PROCESO, 2215713/ proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2023	3	QUE230 202215 537	Proyecto de Inversión	2,821,517.33	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2821517.33, modificado:2717970.87)}	CONSTRUCCIÓN DE BARRDA PERIMETRAL EN SECUNDARIA GENERAL JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN, EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. - 21252	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	21252	5	600.0	551.0	-	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:191.36, meta_modificada:191.36)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA BUENAVISTA, 76225 BUENAVISTA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COLONIA BUENAVISTA DELEGACION SANTA ROSA JAURE, lon:-100.46772472, lat:20.82586511)}	01-05-2023	31-12-2023	2,446,173.78	2,717,970.87	815,391.26	815,391.26	815,391.26	{ctto1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:SOP/2023-0053/3, contratista:ING. JUAN ANTONIO GUZMÁN DÍAZ INFANTE, convicante:MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:2717970.87, importe_modificado:2717970.87)}	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, avance:60.0)}	2215537 /proyecto _PROCESO, 2215537/ proyecto _INICIO, 2215537/ proyecto _PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2023	3	QUE23 030225 1654	Proyecto de Inversión	3,099,999.85	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3099999.85, modificado:3099999.85)}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE CALLES AURORA, ANOCHECER, FUENTES Y AMANECER, DE CALLE ALBORADA A CALLE AGUSTÍN TURBIDE, COLONIA ALBORADA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO. - 172386	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	172386	5	327.0	307.0	-	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4937.8, meta_modificada: 4937.8)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE AURORA COLONIA ALBORADA, 76113 SANTA MARIA DE LOS REYES, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE ANOCHECER Y CALLE FUENTES, CALLE AMANECER LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS CALLES AURORA EN EL PRIMER TRAMO DE 110 ML EN LA CALLE, lon:-100.45883705, lat:20.60890754)}	24-08-2023	30-11-2023	3,099,999.85	-	-	-	-	{ctto1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:SOP/2023-0053/3, contratista:ING. JUAN ANTONIO GUZMÁN DÍAZ INFANTE, convicante:MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:2717970.87, importe_modificado:2717970.87)}	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)}	2251654 /proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)																				INFORME TERCER TRIMESTRE 2023																											
TRIM		CATEGORI		MONTO GLOBAL		FUENTES FINANCIAMIENT		ENTIDAD RESPONS		ENTIDAD RESPONSAB		MUNICIPIO RESPONSABL		MUNICIPIO RESPONSABLE		PROGRAMA PROYECTO		CLASIFICACION EJECUTORA		INSTITUCION_ NUMERO		POBLACION BENEFICIARIA		TIPO_GEO REFERENCIAL		FECHA_		RECAUDADO		COMPROMETIDO		DEVENGADO		EJERCIDO		PAGADO		CONTRATOS		AVANCES FISICOS		CARPET A_FOTO		ESTATUS		FLUJO	

2023	3	QUE230202225204	Proyecto de inversión	3,130,668.82	{ff1: {ciclo_recurso: 2023, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 3130668.82, modificado: 3130668.82}}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	89287	5	640.0	525.0	-	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrado s, meta: 2246.0, meta_modificada: 2246.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 14, localidad: 1, direccion: CALLE JUAN GALINDO COLONIA REFORMA AGRARIA 1A SECCIÓN, 76086 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA LOZANO Y CALLE RAFAEL DE LA MORA, CALLE FELIPE RIVERA OBRA UBICADA EN CALLE JUAN GALINDO DE CALLE JO, lon: -100.39859996, lat: 20.56509479}}	10-07-2023	22-12-2023	3,130,668.82	3,099,999.40	-	-	-	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: SOP/2023-0079/3, contratista: S3.099,999.40, convocante: MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto: 3099999.4, importe_modificado: 3099999.4}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 0.0}}	(2225204 /proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2023	3	QUE230202215571	Proyecto de inversión	3,170,827.67	{ff1: {ciclo_recurso: 2023, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 3170827.67, modificado: 3150903.73}}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	21484	5	412.0	396.0	-	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 242.0, meta_modificada: 242.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 14, localidad: 69, direccion: CALLE HACIENDA DEL TESORO INTERIOR SN COLONIA HACIENDA SANTA ROSA, 76220 MONTENEGRO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE HACIENDA EL TESORO Y CALLE HACIENDA LA VICTORIA, CALLE HACIENDA SANTA ROSA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CEC, lon: -100.43178066, lat: 20.76397258}}	01-05-2023	31-12-2023	2,835,813.36	3,150,903.73	945,271.12	945,271.12	945,271.12	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: SOP/2023-0048/3, contratista: ING. CIVIL ISMAEL ESTRELLA MARTÍNEZ, convocante: MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto: 3150903.73, importe_modificado: 3150903.7}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 80.0}}	(2215571 /proyecto _INICIO, 2215571 /proyecto _PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2023	3	QUE230102207369	Proyecto de inversión	374,719.01	{ff1: {ciclo_recurso: 2023, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 374719.01, modificado: 411436.34}}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Querétaro	12499	5	215.0	212.0	-	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 50.0, meta_modificada: 50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 14, localidad: 103, direccion: CALLE HACIENDA MONTENEGRO PUEBLO SAN MIGUELITO, 76220 SAN MIGUELITO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE HACIENDA SAN MIGUELITO Y CALLE HACIENDA EL TRÁNSITO, CALLE HACIENDA EL PINTO OBRA UBICADA EN UN TRAMO DE LA CALLE HACIENDA DE , lon: -100.50131014, lat: 20.73649391}}	05-06-2023	18-08-2023	225,736.19	225,736.19	225,736.19	225,736.19	225,736.19	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: SOP/2023-0060/3, contratista: ING. CIVIL JAIME RIVERA URIBE, convocante: MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto: 411436.34, importe_modificado: 411436.34}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 45.0}}	(2207369 /proyecto _PROCESO, 2207369 /proyecto _INICIO, 2207369 /proyecto _PROCESO)	En Ejecución	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)																											INFORME TERCER TRIMESTRE 2023																										
TRIM		ESTR		CATEGORI		MONTO GLOBAL		FUENTES FINANCIAMIENTO		ENTIDAD RESPONSABLE		ENTIDAD RESPONSABLE		MUNICIPIO RESPONSABLE		MUNICIPIO RESPONSABLE		PROGRAMA PROYECTO		CLASIFICACION		INSTITUCION EJECUTORA		NUMERO PROYECTO		POBLACION BENEFICIARIA		TIPO GEO REFERENCIAL		FECHA INICIO		FECHA TERMINO		RECAUDADO		COMPROMETIDO		DEVENGADO		EJERCIDO		PAGADO		CONTRATOS		AVANCES FISICOS		CARPETA_FOTOS		ESTATUS		FLUJO	

2023	3	QUE230102206633	Proyecto de inversión	3,848,814.14	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:J, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3848814.14, modificado:4729767.4}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE CALLE JACARANDAS, ENTRE LA ROSA Y PRIV. JACARANDAS, LOCALIDAD LA CRUZ, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI.- 5644	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	5644	5	1,893.0	1,756.0	-	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrado s, meta:3639.3, meta_mo dificada: 3639.3}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CALLE JACARANDAS PUEBLO LA CRUZ, 76220 SANTA ROSA JAUREGUI, QUERÉTARO	01-05-2023	24-11-2023	4,256,790.66	4,729,767.31	3,181,175.61	3,181,175.61	3,181,175.61	{ctto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contra to:SOP/2023-0029/3, contratista:C. JOSÉ ALVARO UGALDE CHAPARRO, convocante:MU NICPIO DE QUERÉTARO, monto:3783813.92, importe_modifi cado:3783813.92}}	{meta1: (unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:1955.0)}	(2206633 /proyecto _INICIO, 2206633/ proyecto _PROCES O)	En Ejecución	Validado avances
2023	3	QUE230102206532	Proyecto de inversión	4,133,302.66	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:J, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4133302.66, modificado:4133302.66}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y JOSÉ MARÍA MORELOS, LOCALIDAD LA GOTERA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. - 4306	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	4306	5	1,050.0	876.0	-	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrado s, meta:2716.0, meta_mo dificada: 2716.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:51, direccion:CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS PUEBLO LA GOTERA, 76210 LA GOTERA, QUERÉTARO	01-05-2023	31-12-2023	3,808,011.38	3,796,123.75	1,813,996.99	1,813,996.99	1,813,996.99	{ctto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contra to:SOP/2023-0025/3, contratista:ING. ALEJANDRO MENDOZA AGUAYO, convocante:MU NICPIO DE QUERÉTARO, monto:3796123.75, importe_modifi cado:3796123.75}}	{meta1: (unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:1150.0)}	(2206532 /proyecto _INICIO, 2206532/ proyecto _PROCES O)	En Ejecución	Validado avances
2023	3	QUE230102207558	Proyecto de inversión	4,163,868.36	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:J, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4163868.36, modificado:4124902.37}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE CALLES MAGDALENA DE KINO, VIRGINIA FÁBREGAS Y ARMIDA OFELIA MURRIETA, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR. - 13717	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Querétaro	13717	5	210.0	192.0	-	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:285.0, meta_mo dificada: 285.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE MAGDALENA DE KINO COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 76118 SANTIAGO DE QUERÉTARO	19-06-2023	24-11-2023	3,712,412.13	3,843,809.58	3,843,809.58	3,843,809.58	3,843,809.58	{ctto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contra to:SOP/2023-0040/3, contratista:C. DANIEL CORDERO BRAVO, convocante:MU NICPIO DE QUERÉTARO, monto:4124902.37, importe_modifi cado:4124902.37}}	{meta1: (unidad_me dida:Metros lineales, avance:265.0)}	(2207558 /proyecto _INICIO, 2207558/ proyecto _PROCES O)	En Ejecución	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)																									INFORME TERCER TRIMESTRE 2023				
TRIM ESTR	CATEGORI A	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMEN TO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONS ABLE	ENTIDAD RESPONSAB LE	MUNICIPIO RESPONSABL E	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROGRAM A PROYECT O	CLASIFICACI ON	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	POBLACION _BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	TIPO_GEO REFERENCI A	FECHA_ INICIO	FECHA_ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_ FISICOS	CARPET A_FOTO S	ESTATUS	FLUJO

2023	3	QUE23 010220 7772	Proyecto de inversión	428,261.15	{ff1: (ciclo_recurso: 2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto:428261. 15, modificado:41 9598.98)}	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA EN PREESCOLAR XOCHICALLI, EN LA COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ. - 16065	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	16065	S	48.0	46.0	-	{meta1: (unidad_ medida: Metros cuadrado s de construcción, meta:225 0, meta_mo dificada: 225.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PROLONGACI ON AVENIDA 4 1221 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, 76080 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO ENTRE CALLE COLOMBIA Y CALLE 85, AVENIDA 4 OBRA UBICADA EN LA ESCUELA PREESCOLAR XOCHICALLI EN LA COLONIA L, lon:- 100.39955126, lat:20.57275975)}	12-06-2023	22-09-2023	377,639.08	419,598.98	287,025.37	287,025.37	287,025.37	{ctto1: (tipo_obra:Obr a, numero_contra to:SOP/2023- 0018/3, contratista:ARQ .MA. JUANA LARA CABRERA, convocante:MU NICPIO DE QUÉRÉTARO, monto:419598. 98, importe_modifi cado:419598.98)}	{meta1: (unidad_me dida:Metros cuadrados de construcción proyecto avance:120. 0)}	(2207772 _INICIO, 2207772/ proyecto _PROCES O)	En Ejecución	Validado avances
------	---	-------------------------	-----------------------------	------------	--	---	----	-----------	----	-----------	---	-----------	---------------------------	-------	---	------	------	---	--	---	---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	---	---	---	--------------	---------------------

2023	3	QUE230 202225 247	Proyecto de inversión	4,423,784.19	{ff1: (ciclo_recurso:2 023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES , SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4423784. 19, modificado:4423 784.19)}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, DE CALLE JADÉITA, DE CALZADA DE BELÉN A CALLE ESPINELITAS Y DE CALLE CUARZO, DE CALLE BIOMBO A CALLE JADÉITA, COLONIA AMPLIACIÓN SAN PEDRITO PEÑUELAS, DELEGACIÓN EPIGIMENIO GONZÁLEZ FLORES. - 89694	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	89694	S	3,394.0	3,220.0	-	{meta1: (unidad_ medida:M etros Cuadrados - meta:383 0.0, meta_mo dificada:3 830.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALE JADÉITA COLONIA AMPLIACIÓN SAN PEDRITO PEÑUELAS, 76148 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO ENTRE CALLE ESPINELITAS Y CALLE CALZADA DE BELÉN, CALLE PIRITA OBRA UBICADA EN LA CALLE JADÉITA ENTRE CALLE ESPINELITAS Y C, lon:-100.39938506, lat:20.64581037)}	24-07-2023	22-12-2023	4,358,338.91	4,069,742.98	-	-	-	{ctto1: (tipo_obra:Obr a, numero_contra to:SOP/2023- 0083/3, contratista:C. ZAMIR MAAUAD LLORENTE, convocante:MU NICPIO DE QUÉRÉTARO, monto:4069742 .98, importe_modifi cado:4069742.9 8)}	{meta1: (unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	(2225247 _INICIO) proyecto avance:0.0)}	En Ejecución	Validado avances
------	---	-------------------------	-----------------------------	--------------	---	--	----	-----------	----	-----------	--	-----------------------------	---------------------------	-------	---	---------	---------	---	--	---	--	------------	------------	--------------	--------------	---	---	---	---	--	--	--------------	---------------------

2023	3	QUE23 010220 7401	Proyecto de inversión	4,461,919.84	{ff1: (ciclo_recurso: 2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446191 9.84, modificado:41 00881.72)}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE CALLES FELIPE RIVERA Y DEMETRIO LÓPEZ, COLONIA REFORMA AGRARIA, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ - 12676	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	12676	S	214.0	198.0	-	{meta1: (unidad_ medida: Metros Cuadrado s, meta:425 0.0, meta_mo dificada: 4250.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALE FELIPE RIVERA Y DEMETRIO LOPEZ COLONIA REFORMA AGRARIA 1A SECCIÓN, 76086 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO ENTRE CALLE J. GALINDO Y CALLE GOVEA, CALLE RAFAEL DE LA MORA OBRA EN CALLES FELIPE RIVERA Y CALLE DEMERI, lon:-100.39781675, lat:20.56521785)}	12-06-2023	20-10-2023	3,690,793.55	4,100,881.72	3,959,273.28	3,959,273.28	3,959,273.28	{ctto1: (tipo_obra:Obr a, numero_contra to:SOP/2023- 0038/3, contratista:C. JUAN RESÉNDOZ RESÉNDOZ, convocante:MU NICPIO DE QUÉRÉTARO, monto:4100881 .72, importe_modifi cado:4100881.7 2)}	{meta1: (unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:3980 .0)}	(2207401 _INICIO, 2207401/ proyecto _PROCES O)	En Ejecución	Validado avances
------	---	-------------------------	-----------------------------	--------------	---	--	----	-----------	----	-----------	---	-----------------------------	---------------------------	-------	---	-------	-------	---	--	---	--	------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---	---	---	--------------	---------------------

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)																										INFORME TERCER TRIMESTRE 2023								
TRIM ESTR	CICLO	CATEGORI A	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIEN TO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONS ABLE	ENTIDAD RESPONSAB LE	MUNICIPIO RESPONSABL E	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROGRAM A PROYECT O	CLASIFICACI ON	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	POBLACION _BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEO REFERENCI A	GEOREFERENCIAS	FECHA_ INICIO	FECHA_ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_ FISICOS	CARPET A_FOTO S	ESTATUS	FLUJO		
2023	3	QUE23 010220 6580	Proyecto de Inversión	4,638,077.64	{ff1: {ciclo_recurso: 2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4638077.64, modificado:4248096.33}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA, DE GENERAL ARTEAGA A CRISTOBAL COLÓN, LOCALIDAD PIE DE GALLO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. - 4950	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	4950	5	1,305.0	1,000.0	-	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrado s, meta:2508.0, meta_mo dificada: 2508.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:75, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO PIE DE GALLO, 76224 PIE DE GALLO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE GENERAL ARTEAGA Y CALLE CRISTOBAL COLÓN, CALLE VICENTE GUERRERO OBRA UBICADA EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE CALLE GENERAL ARTEAGA A C, lon:-100.49553978, lat:20.78708295}}	01-05-2023	31-12-2023	3,823,286.70	4,248,096.33	3,286,669.76	3,286,669.76	3,286,669.76	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:SOP/2023-0026/3, contratista:ING. CIVIL JOSÉ ÁLVARO UGALDE RIOS, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRÉTARO, monto:4248096.33, importe_modificado:4248096.33}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1850.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1850.0}}	(2206580 /proyecto _INICIO, 2206580/ proyecto _PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2023	3	QUE23 030224 7978	Proyecto de Inversión	5,072,503.69	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5072503.69, modificado:5072503.69}}	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN CETIS 105, EN LA COLONIA SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO. - 151647	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	151647	5	918.0	900.0	-	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados s de construcción, meta:3860, meta_mo dificada: 386.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:107, direccion:CALLE CARRETERA A TLACOTE INTERIOR SA COLONIA SANTA MAGDALENA, 76137 SANTA MARIA MAGDALENA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE AVENIDA REVOLUCIÓN Y CAMINO EMILIANO ZAPATA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EL CETIS 105 SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA, lon:-100.44483957, lat:20.59187637}}	21-08-2023	29-12-2023	4,565,253.32	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción , avance:0.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción , avance:0.0}}	(2247978 /proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2023	3	QUE230 102207 408	Proyecto de Inversión	5,130,006.32	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5130006.32, modificado:5897819.61}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE PROLONGACIÓN CANOAS, ENTRE AVENIDA DEL FERROCARRIL HASTA 130 METROS AL NORTE, AVENIDA DEL FERROCARRIL, ENTRE PROLONGACIÓN CANOAS Y EDUARDO LUQUE, CALLE EDUARDO LUQUE, ENTRE AVENIDA DEL FERROCARRIL HASTA 35 METROS AL NORTE, COLONIA LA ESTACIÓN, DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO. - 12708	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	12708	5	300.0	298.0	-	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados , meta:4285.0, meta_mo dificada:4285.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION CANOAS COLONIA LA ESTACIÓN, 76069 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE AVENIDA DEL FERROCARRIL Y CALLE EDUARDO LUQUE, AVENIDA EMETERIO GONZALEZ OBRA DE REHABILITACIÓN EN CALLE PROLONGACIÓN CANOAS C, lon:-100.35522552, lat:20.60214075}}	08-05-2023	29-09-2023	5,308,037.65	5,897,819.33	2,709,502.09	2,709,502.09	2,709,502.09	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:SOP/2023-0027/3, contratista:ING. CIVIL FRANCISCO HERNÁNDEZ DORANTES, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRÉTARO, monto:4718255.69, importe_modificado:4718255.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2200.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2200.0}}	(2207408 /proyecto _INICIO, 2207408/ proyecto _PROCESO)	En Ejecución	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)																							INFORME TERCER TRIMESTRE 2023							
TRIM ESTR	CATEGORI A	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTOS	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCIONEJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEO REFERENCIAL	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FÍSICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2023	QUE230102206589	Proyecto de inversión	5,681,539.61	{ff1: {ciclo_recurso:2023,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:4,proyecto: DERALES (APORTACIONES DE SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5681539.61, modificado:653736.22}}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	5002	5	1,275.0	975.0	-	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CALLE CLAVEL PUEBLO SANTA ROSA DE JAUREGUI, 76220 SANTA ROSA JAUREGUI, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE MARIANO ESCOBEDO OBRA UBICADA EN CALLE CLAVES Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE CON C, lon:-100.44361286, lat:20.74384643}}	01-05-2023	31-12-2023	5,880,362.60	6,533,736.22	3,093,962.23	3,093,962.23	3,093,962.23	{cto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:SOP/2023-0035/3, contratista:ING. CIVIL JOSÉ ALONSO GARCÍA RÍOS, convocante:MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:5226989.43, importe_modificado:5226989.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}}	(2206589 /proyecto _INICIO, 2206589/proyecto _PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2023	QUE230102207790	Proyecto de inversión	5,734,280.80	{ff1: {ciclo_recurso:2023,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:4,proyecto: DERALES (APORTACIONES DE SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5734280.8, modificado:6592255.64}}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	16306	5	319.0	301.0	-	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:101, direccion:COLONIA RANCHO EL QUEMADO, 76147 SAN JOSÉ EL ALTO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CIRCUITO BENTO JUAREZ Y CALLE ORQUIDEAS, OBRA UBICADA EN ESCUELA CECYTE 8 PLANTEL MENCHACA EN LA COLONIA RANCHO QUEMADO DELEGACION EPIGMEONIO GONZALEZ, lon:-100.37516718, lat:20.65107474}}	01-05-2023	06-10-2023	5,933,030.08	5,273,859.22	2,698,128.26	2,698,128.26	2,698,128.26	{cto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:SOP/2023-0022/3, contratista:ING. CIVIL HÉCTOR DÍAZ URBINA, convocante:MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:5273859.22, importe_modificado:5273859.22}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}}	(2207790 /proyecto _INICIO, 2207790/proyecto _PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2023	QUE230102206631	Proyecto de inversión	6,092,894.54	{ff1: {ciclo_recurso:2023,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:4,proyecto: DERALES (APORTACIONES DE SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6092894.54, modificado:5597600.01}}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	5618	5	792.0	608.0	-	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CERRO DEL SANGREMAL COLONIA AMPLIACIÓN LOMA BONITA, 76118 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ Y CALLE CERRO DEL TAMBOR, AVENIDA POPOCATEPETL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA C, lon:-100.45242149, lat:20.65696566}}	01-05-2023	24-11-2023	5,037,840.01	5,597,600.01	2,321,286.51	2,321,286.51	2,321,286.51	{cto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:SOP/2023-0034/3, contratista:ING. CIVIL JOSÉ MIGUEL DEL LLANO MONTAÑA, convocante:MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:5597600.01, importe_modificado:5597600.01}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2300.0}}	(2206631 /proyecto _INICIO, 2206631/proyecto _PROCESO)	En Ejecución	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)																											INFORME TERCER TRIMESTRE 2023						
TRIM ESTR	CATEGORI	MONTO GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROGRAMA A PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEO REFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2023	QUE23 010220 7711	Proyecto de Inversión	8,007,786.31	{ff1: {ciclo_recurso: 2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8007786.31, modificado:7941001.79}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE CALLES, RÍO ACTOPAN, DE RÍO NAUTLA A RÍO SAN PEDRO, CALLE RÍO HONDO, DE RÍO SAN PEDRO A CARRETERA A CHICHIMEQUILLAS Y SU CONEXIÓN CON CALLE RÍO CULIACÁN, COLONIA MENCHACA, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES. - 15417	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Querétaro	15417	5	302.0	289.0	-	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:1660.0, meta_modificada: 1660.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE RIO OCTOPAN Y RIO HONDO COLONIA MENCHACA I, 76147 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE RIO NAUTLA Y RÍO SAN PEDRO Y CALLE CARRETERA A CHICHIMEQUILLAS, CALLE RIO CULIACAN OBRA UBICADA EN CALLE RIO OCTOPAN, lon:-100.38984047, lat:20.63383036}}	19-06-2023	08-12-2023	7,146,901.61	7,941,001.79	3,860,801.43	3,860,801.43	3,860,801.43	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:SOP/2023-0030/3, contratista:ING. CIVIL JUAN GILBERTO ALMANZA JUÁREZ, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRÉTARO, monto:7941001.79, importe_modificado:7941001.79}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}}	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:SOP/2023-0030/3, contratista:ING. CIVIL JUAN GILBERTO ALMANZA JUÁREZ, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRÉTARO, monto:7941001.79, importe_modificado:7941001.79}}	(2207711 /proyecto _INICIO, 2207711/proyecto _PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2023	QUE23 020222 0520	Proyecto de Inversión	810,359.23	{ff1: {ciclo_recurso: 2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810359.23, modificado:809278.78}}	REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO, DESDE PRESA LA VERSOLLILLA HASTA CALLE SALVADOR SÁNCHEZ, Y DE PUNTOS DE CONEXIÓN DE CALLES COAHUILA, MORELOS Y TABASCO, LOCALIDAD LA VERSOLLILLA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI. - 49734	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Querétaro	49734	5	1,314.0	1,150.0	-	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:156.95, meta_modificada: 156.95}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:117, direccion:CIRCUITO RIBERA DEL ARROYO PUEBLO LA VERSOLLILLA, 76213 LA VERSOLLILLA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE SALVADOR SANCHEZ Y , CALLE MEXICO OBRA UBICADA SOBRE LA RIBERA DEL ARROYO DESDE PRESA LA VERSOLLILLA HASTA PUNTO DE CONEXIÓN S, lon:-100.38084014, lat:20.87182362}}	06-06-2023	06-10-2023	728,350.90	809,278.78	485,688.79	485,688.79	485,688.79	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:SOP/2023-0061/3, contratista:ING. MARIO RUIZ ANAYA, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRÉTARO, monto:809278.78, importe_modificado:809278.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}}	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:SOP/2023-0061/3, contratista:ING. MARIO RUIZ ANAYA, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRÉTARO, monto:809278.78, importe_modificado:809278.78}}	(2220520 /proyecto _INICIO, 2220520/proyecto _PROCESO, 2220520/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2023	QUE230 202215 541	Proyecto de Inversión	8,377,548.95	{ff1: {ciclo_recurso: 2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8377548.95, modificado:7987010.29}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE DE CALLES SAN CRISTOBAL Y SANTA ANA, DE CALLE SAN JUAN HASTA EL FINAL DE CALLE, CALLE GUADALUPE, DE CALLE FRAY JUAN DE ZUMÁRRAGA A FRAY JUNÍPERO SERRA, CALLE SAN JUAN, DE CALLE SAN JOSÉ A FRAY JUNÍPERO SERRA, CALLE DE CALLE FRAY SERVANDO DE MIER HASTA FIN DE CANAL, CALLE SÁNDALO, DE CALLE FRAY JUAN DE ZUMÁRRAGA A FRAY ANTONIO DE MENDOZA, CALLE FRAY ANTONIO DE MENDOZA, COLONIAS SAN JUAN EL SALITRE Y GRANJENAL, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES. - 21294	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Querétaro	21294	5	402.0	315.0	-	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada: 1100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SAN CRISTOBAL Y SANTA ANA PUEBLO SAN JUAN EL SALITRE Y EL GRANJENAL, 76127 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SAN JUAN Y CALLE GUADALUPE Y CALLE FRAY ANTONIO DE MENDOZA, CALLE SÁNDALO LA OBRA SE , lon:-100.41710266, lat:20.67088404}}	01-05-2023	31-12-2023	7,188,309.26	7,987,010.29	2,722,499.20	2,722,499.20	2,722,499.20	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:SOP/2023-0064/3, contratista:C. JUAN VARGAS BECERRIL, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRÉTARO, monto:7987010.29, importe_modificado:7987010.29}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}}	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:SOP/2023-0064/3, contratista:C. JUAN VARGAS BECERRIL, convocante:MUNICIPIO DE QUÉRÉTARO, monto:7987010.29, importe_modificado:7987010.29}}	(2215541 /proyecto _INICIO, 2215541/proyecto _PROCESO, 2215541/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)																											INFORME TERCER TRIMESTRE 2023					
TRIM		CATEGORI		MONTO GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENT		ENTIDAD	ENTIDAD	MUNICIPIO	MUNICIPIO	PROGRAMA	CLASIFICACION	INSTITUCION	NUMERO	POBLACION	BENEFICIARI			TIPO_GEO	FECHA			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES	CARPET	ESTATUS	FLUJO
CICLO	E	FOLIO	A	APROBADO	TO	NOMBRE	RESPONSABLE	RESPONSABLE	RESPONSABLE	RESPONSABLE	A PROYECTO	EJECUTORA	PROYECTO	DA	MUJERES	HOMBRES	OS	METAS	A	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	TERMINO							FISICOS	S		

2023	3	QUE23 010220 7743	Proyecto de inversión	877,573.63	{ff1: (ciclo_recurso: 2023, ramo:33, modalidad: progr_pres:4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877573. 63, modificado:93 9321.66)}	CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO DE ANDADOR UNIÓN OBRERA, ENTRE CALLE LA CRUZ Y ANDADOR DR. JOSÉ SIUROB, COLONIA RANCHO NUEVO MORELOS, DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO. - 15733	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Querétaro	15733	S	82.0	84.0	-	{meta1: (unidad_ medida: Metros lineales, meta:280 .0, meta_mof dificada: 280.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:ANDADOR UNIÓN OBRERA COLONIA NUEVO MORELOS, 76069 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE LA CRUZ Y ANDADOR JOSE SIUROB, AVENIDA EMETERIO GONZALEZ OBRA UBICADA EN ANDADOR UNIÓN OBRERA ENTRE CALLE LA CRUZ Y ANDADO, lon:- 100.35817729, lat:20.60249601)}	03-07-2023	06-10-2023	845,389.49	849,802.35	724,712.76	724,712.76	724,712.76	{ctto1: (tipo_obra:Obr a, numero_contra to:SOP/2023- 0039/3, contratista:ING. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ VALDOVINOS, convocante:MU NICPIO DE QUÉRETARO, monto:849802. 35, importe_modifi cado:849802.35)}	{meta1: (unidad_me dida:Metros lineales, avance:190. 0)}	{2207743 /proyecto _INICIO, 2207743/ proyecto _PROCES O}	En Ejecución	Validado avances
2023	3	QUE23 090225 1808	Proyecto de inversión	9,057,975.73	{ff1: (ciclo_recurso: 2023, ramo:33, modalidad: progr_pres:4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9057975. 73, modificado:9057 975.73)}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE CALLES ALBORADA, AURORA, ANOCHECER, PUENTES, AMANECER Y OCASO, COLONIA ALBORADA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO. - 173108	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	173108	S	327.0	307.0	-	{meta1: (unidad_ medida: Metros Cuadrado s, meta:655 2.7, meta_mof dificada: 6552.7)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ALBORADA Y AURORA COLONIA ALBORADA, 76113 SANTA MARÍA DE LOS REYES, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE ANOCHECER Y CALLE FUENTES, CALLE AMANECER Y OCASO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS CALLES ALBORADA EN SEGUNDO TRAMO DE, lon:-100.45869336, lat:20.60958453)}	14-08-2023	30-11-2023	8,152,178.16	7,246,380.58	6,229,915.07	6,229,915.07	6,229,915.07	{ctto1: (tipo_obra:Obr a, numero_contra to:SOP/2023- 0031/3, contratista:ING. CIVIL GERARDO HERNÁNDEZ TIERRABLANCA, convocante:MU NICPIO DE QUÉRETARO, monto:7246380. .58, importe_modifi cado:7246380.5 8)}	{meta1: (unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:3500 .0)}	{2251808 /proyecto _INICIO, 2251808/ proyecto _PROCES O}	En Ejecución	Validado avances
2023	3	QUE23 010220 8141	Proyecto de inversión	9,630,623.58	{ff1: (ciclo_recurso: 2023, ramo:33, modalidad: progr_pres:4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:963062 3.58, modificado:10 75525967E7)}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE CALLES CERRADA ABEDULES, CERRADA EBANOS, CERRADA FRAMBOYANES, CERRADA ALAMOS, CERRADA BOSQUE NACIONAL, CERRADA CAOBAS Y CERRADA ENCINOS, COLONIA RINCÓN DEL CIMATARIO, DELEGACIÓN JOSETA VERRGARA Y HERNÁNDEZ. - 17772	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Querétaro	17772	S	355.0	302.0	-	{meta1: (unidad_ medida: Metros lineales, meta:516 .0, meta_mof dificada: 516.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CERRADA ABEDULES Y EBANOS INTERIOR SN COLONIA RINCÓN DEL CIMATARIO, 76085 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CERRADA FRAMBOYANES Y ALAMOS Y CERRADA BOSQUE NACIONAL Y CAOBA, BRECHA ENCINOS OBRA UBICADA EN CALLES CE, lon:-100.38557818, lat:20.54949293)}	01-05-2023	31-12-2023	9,679,733.70	9,621,730.75	4,033,877.48	4,033,877.48	4,033,877.48	{ctto1: (tipo_obra:Obr a, numero_contra to:SOP/2023- 0017/3, contratista:LIC. FERNANDA SOTO HERRERA, convocante:MU NICPIO DE QUÉRETARO, monto:9621730. .75, importe_modifi cado:9621730.7 5)}	{meta1: (unidad_me dida:Metros lineales, avance:190. 0)}	{2208141 /proyecto _INICIO, 2208141/ proyecto _PROCES O}	En Ejecución	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)																											INFORME TERCER TRIMESTRE 2023								
TRIM		CATEGORI		MONTO GLOBAL	FUENTES FINANCIAMEN		ENTIDAD	ENTIDAD	MUNICIPIO	PROGRAM		POBLACION		BENEFICIARI		TIPO_GEO		FECHA_		RECAUDADO		COMPROMETIDO		DEVENGADO		EJERCIDO		PAGADO		CONTRATOS		AVANCES_		CARPET	
CICLO	E	FOLIO	A	APROBADO	TO	NOMBRE	RESPONS	RESPONSAB	RESPONSABL	MUNICIPIO	A	PROYECT	CLASIFICACI	INSTITUCION_	NUMERO_	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	OS	METAS	A	GEOREFERENCIAS	FECHA_	FECHA_	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	FISICOS	S	ESTATUS	FLUJO	

2023	3	QUE23 030226 8047	Adquisició n	12,610,950.32	{ff1: {ciclo_recurso:2 023,ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES ,SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.261095 032E7, modificado:1.26 1095032E7}}	22	Querétaro	14	Querétaro	Programa de Inversión de Adquisicio nes	Seguridad	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	523	N	-	-	1,049,777	{meta1: {unidad_ medida:C AMARA(S)}, meta:705 .0, meta_mo dificada: 705.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Tlaloc 102 Desarrollo San Pablo, lon:-100.40877, lat:20.6276}}	01-07-2023	29-12-2023	-	12,610,950.32	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_me dida:CAMAR A(S), avance:0.0}}	{2268047 /proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	3	QUE23 010221 1592	Adquisició n	19,012,716.25	{ff1: {ciclo_recurso: 2023,ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S,SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.90127 1625E7, modificado:1.8 22303193E7}}	22	Querétaro	14	Querétaro	Programa de Inversión de Adquisicio nes	Seguridad	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	515	N	-	-	1,049,777	{meta1: {unidad_ medida:E quipamie nto, meta:1.0, meta_mo dificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Tlaloc 102 Desarrollo San Pablo, lon:-100.40877, lat:20.6276}}	01-02-2023	29-12-2023	18,223,031.93	18,223,031.93	18,223,031.93	18,223,031.93	18,223,031.93	18,223,031.93	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_me dida:Equipa miento, avance:1.0}}	{2211592 /proyecto _INICIO, 2211592/ proyecto _PROCES O, 2211592/ proyecto _FIN}	En Ejecución	Validado avances
2023	3	QUE23 030226 8293	Adquisició n	1,123,328.01	{ff1: {ciclo_recurso:2 023,ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES ,SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.123328 01, modificado:1.123 328.01}}	22	Querétaro	14	Querétaro	Programa de Inversión de Adquisicio nes	Seguridad	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	551	N	-	-	1,049,777	{meta1: {unidad_ medida:E quipamie nto, meta:52. 0, meta_mo dificada: 52.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Tlaloc 102 Desarrollo San Pablo, lon:-100.40877, lat:20.6276}}	01-07-2023	29-12-2023	670,880.00	1,123,328.01	8,118.02	8,118.02	8,118.02	8,118.02	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_me dida:Equipa miento, avance:1.0}}	{2268293 /proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)																											INFORME TERCER TRIMESTRE 2023					
CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO		ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROGRAMA	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	CARPETAS		ESTATUS	FLUJO
	ESTR				NOMBRE	A PROYECTO					REFERENCIA									GEOREFERENCIAS									AVANCES FISICOS	FOTOS		

2023	3	QUE230302268136	Adquisición	118,799.68	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FE DERALES PARA LA SUBCOMANDANCIA, (APORTACIONES SECRETARÍA DE SEGURIDAD , SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118799.68, modificado:118799.68)}	ADQUISICIÓN DE MINISPLIT, PARA LA SUBCOMANDANCIA, SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	22	Querétaro	14	Querétaro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	564	N	-	-	1,049,777	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Tlaloc 102 Desarrollo San Pablo, lon:-100.40877, lat:20.6276}}	01-07-2023	29-12-2023	-	118,799.68	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}	(2268136 /proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	3	QUE230302268143	Adquisición	1,262,628.56	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES SECRETARÍA DE SEGURIDAD , SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1262628.56, modificado:1262628.56)}	ADQUISICIÓN DE EQUIPO TELEFÓNICO, VIDEOTELEFONO Y TERMINAL PORTÁTIL, PARA ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TELEFÓNICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	22	Querétaro	14	Querétaro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	565	N	-	-	1,049,777	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Tlaloc 102 Desarrollo San Pablo, lon:-100.40877, lat:20.6276}}	01-07-2023	29-12-2023	-	1,262,628.56	1,190,997.81	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}	(2268143 /proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	3	QUE230302268146	Adquisición	13,312.62	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES SECRETARÍA DE SEGURIDAD , SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13312.62, modificado:13312.62)}	ADQUISICIÓN BARRA HALLIGAN (HERRAMIENTA PARA LA CAPACITACIÓN Y PRACTICA EN LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LA UNIDAD TEMÁTICA DE PRIMER RESPONDIENTE (PERSONAL OPERATIVO) LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	22	Querétaro	14	Querétaro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	567	N	-	-	1,049,777	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Tlaloc 102 Desarrollo San Pablo, lon:-100.40877, lat:20.6276}}	01-07-2023	29-12-2023	-	13,312.62	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	(2268146 /proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)																											INFORME TERCER TRIMESTRE 2023						
TRIM ESTR	CATEGORI A	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIEN TO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONS ABLE	ENTIDAD RESPONSAB LE	MUNICIPIO RESPONSABL E	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROGRAM A PROYECT ON	CLASIFICACI ON	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	POBLACION _BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEO REFERENCI A	GEOREFERENCIAS	FECHA_ INICIO	FECHA_ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPET A_FOTO S	ESTATUS	FLUJO		
2023	3	QUE23 030226 7973	Adquisición	15,839.49	{ff1: {ciclo_recurso:2 023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES , SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15839.49 , modificado:1583 9.49}}	ADQUISICIÓN DESPACHADOR ENFRIADOR DE AGUA, PARA LA SUBCOMANDANCIA, SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	22	Querétaro	14	Querétaro	Programa de Inversión de Adquisicio nes	Seguridad	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	519	N	-	-	1,049,775	{meta1: {unidad_ medida: Mobiliari o y equipo, meta:2.0, meta_mo dificada: 2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:0, direccion:Av. Tlaloc 102 Desarrollo San Pablo, lon:-100.40877, lat:20.6276}}	01-07-2023	29-12-2023	-	15,839.49	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_me dida:Mobilia rio y equipo, avance:0.0}}	{2267973 /proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	3	QUE23 030226 7872	Adquisición	1,712,056.71	{ff1: {ciclo_recurso:2 023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES , SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1712056. 71, modificado:1712 056.71}}	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA (ARCHIVERO METÁLICO, LIBRERO DE PISO, MESA DE TRABAJO, MESAS, MODULO FIJO DE SECCIONES, MUEBLE DE RECEPCIÓN, SILLÓN Y SILLA SECRETARIAL) PARA LA SUBCOMANDANCIA, SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	22	Querétaro	14	Querétaro	Programa de Inversión de Adquisicio nes	Seguridad	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	511	N	-	-	1,049,776	{meta1: {unidad_ medida: Mobiliari o y equipo, meta:1.0, meta_mo dificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Tlaloc 102 Desarrollo San Pablo, lon:-100.40877, lat:20.6276}}	01-09-2023	29-12-2023	-	1,712,056.71	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_me dida:Mobilia rio y equipo, avance:0.0}}	{2267872 /proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	3	QUE23 020223 2520	Adquisición	28,188.00	{ff1: {ciclo_recurso:2 023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES , SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28188.0, modificado:2818 8.0}}	ADQUISICIÓN DE VESTIMENTAS PARA ACTIVIDADES EDUCACIONALES PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO, SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	22	Querétaro	14	Querétaro	Programa de Inversión de Adquisicio nes	Seguridad	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	529	N	-	-	1,049,777	{meta1: {unidad_ medida:P iezas, meta:2.0, meta_mo dificada: 2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:0, direccion:Av. Tlaloc 102 Desarrollo San Pablo, lon:-100.40877, lat:20.6276}}	04-07-2023	29-12-2023	-	28,188.00	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_me dida:Piezas, avance:0.0}}	{2232520 /proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2023	3	QUE23 020223 2558	Proyecto de inversión	48,041,859.44	{ff1: {ciclo_recurso:2 023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES , SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.804185 944E7, modificado:4.88 7145057E7}}	CONSTRUCCIÓN DE LA SUBCOMANDANCIA JURIOQUILLA (ESTACIÓN DE POLICIA).	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Gubernam ental	Seguridad	Secretaría de Obras Publicas Municipales	612	N	-	-	22,067	{meta1: {unidad_ medida: Metros cuadrado s de construcc ión, meta:618 5.54, meta_mo dificada: 6185.54}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:58, direccion:Jurica Acueducto, lon:- 100.449335, lat:20.708194}}	19-05-2023	29-12-2023	47,000,000.00	46,995,120.13	21,645,510.52	21,645,510.52	21,645,510.52	{cto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contra to:SOP/2023- 0010/9, convocante:M UNICIPIO DE QUERETARO, monto:4.69951 2013E7, importe_modifi cado:4.6995120 13E7}}	{meta1: {unidad_me dida:Metros cuadrados de construcción proyecto _PROCES O}}, avance:2600 .0}}	{2232558 /proyecto _INICIO, 2232558 / proyecto _PROCES O}	En Ejecución	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)																									INFORME TERCER TRIMESTRE 2023							
TRIM ESTR	FOLIO	CATEGORI A	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIEN TO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONS ABLE	ENTIDAD RESPONSAB LE	MUNICIPIO RESPONSABL E	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROGRAM A PROYECT ON	CLASIFICACI ON	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION _BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEO REFERENCI A	GEOREFERENCIAS	FECHA_ INICIO	FECHA_ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_ FÍSICOS	CARPET A_FOTO S	ESTATUS	FLUJO
2023	3	QUE23 030226 8091	Adquisición	48,765,820.07	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FE DERALES ADQUISICIÓN DE PATRULLAS EQUIPADAS PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE QUERÉTARO (CAMIONETAS MARCA FORD MODELO F-150 CONVENIOS), Y CAMIONETAS DODGE DURANGO) monto:4.876582007E7, modificado:4.876582007E7}}	22	Querétaro	14	Querétaro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	541	N	-	-	1,049,776	{meta1: (unidad_medida:Vehiculos, meta:28.0, meta_modificada:28.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Tlaloc 102 Desarrollo San Pablo, lon:-100.40877, lat:20.6276)}	09-10-2023	09-10-2023	28,827,960.14	48,765,820.07	12,175,940.00	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Vehiculos, avance:0.0)}	(2268091 /proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	3	QUE23 030226 8078	Adquisición	411,049.86	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FE DERALES ADQUISICIÓN DE ALCOHOLÍMETRO IMPRESORA TÉRMICA Y BLUETOOTH Y MESA DE EXPLORACIÓN VITRINA, PARA EQUIPAMIENTO DE LA SUBCOMANDANCIA Y OPERATIVOS DE ALCOHOLIMETRÍA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA monto:411049.86, modificado:411049.86}}	22	Querétaro	14	Querétaro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	531	N	-	-	1,049,777	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Tlaloc 102 Desarrollo San Pablo, lon:-100.40877, lat:20.6276)}	01-07-2023	29-12-2023	-	411,049.86	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0)}	(2268078 /proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	3	QUE23 030226 7873	Adquisición	429,019.94	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FE DERALES ADQUISICIÓN DE MUEBLES (MUEBLES DE COCINA, REFRIGERADOR, MÓDULO DE COCINA Y FRIGOBAR) PARA LA SUBCOMANDANCIA, SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL monto:429019.94, modificado:429019.94}}	22	Querétaro	14	Querétaro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	512	N	-	-	1,049,776	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Tlaloc 102 Desarrollo San Pablo, lon:-100.40877, lat:20.6276)}	01-09-2023	29-12-2023	-	429,019.94	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0)}	(2267873 /proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	3	QUE23 030226 7987	Adquisición	486,542.91	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FE DERALES ADQUISICIÓN DE APARATOS DE GIMNASIO, PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL monto:486542.91, modificado:486542.91}}	22	Querétaro	14	Querétaro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	522	N	-	-	1,049,777	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:7.0, meta_modificada:7.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Tlaloc 102 Desarrollo San Pablo, lon:-100.40877, lat:20.6276)}	01-07-2023	29-12-2023	56,515.13	486,542.91	56,515.13	56,515.13	56,515.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0)}	(2267987 /proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)																							INFORME TERCER TRIMESTRE 2023								
TRIM		CATEGORI		MONTO GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENT		ENTIDAD RESPONSAB	ENTIDAD RESPONSAB	MUNICIPIO RESPONSAB	MUNICIPIO RESPONSAB	PROGRAMA PROYECT	CLASIFICACI	INSTITUCION_	NUMERO_	POBLACION BENEFICI	BENEFICIARI	TIPO_GEO	REFERENCI	FECHA_		RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPET S	A_FOTO	ESTATUS	FLUJO
CICLO	E	FOLIO	A	APROBADO	TO	NOMBRE	ABLE	LE	E	RESPONSABLE	O	ON	EJECUTORA	PROYECTO	DA	MUJERES	HOMBRES	OS	METAS	A	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	TERMINO								

2023	3	QUE230202232525	Adquisición	4,897,309.60	{ff1: (ciclo_recurso:2023,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4897309.6, modificado:4329120.0)}	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD (150 CHALECOS BALÍSTICOS DE SEGURIDAD) PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	22	Querétaro	14	Querétaro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	551	N	-	-	1,049,777	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Tlaloc 102 Desarrollo San Pablo, lon:-100.40877, lat:20.6276}}	04-07-2023	29-12-2023	4,329,120.00	4,329,120.00	4,329,120.00	4,329,120.00	4,329,120.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:150.0)}	(2232525/ /proyecto _INICIO, 2232525/ proyecto _FIN, 2232525/ proyecto _PROCESO, 2232525/ proyecto _FIN, 2232525/ proyecto _PROCESO, 2232525/ proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado avances
2023	3	QUE230302267874	Adquisición	57,014.58	{ff1: (ciclo_recurso:2023,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57014.58, modificado:57014.58)}	ADQUISICIÓN DE MEZCLADORA PROFESIONAL DE AUDIO, SISTEMA INALÁMBRICO CON MICROFONO Y VIDEO PROYECTOR, PARA EL EQUIPAMIENTO DE AUDITORIO Y SUBCOMANDANCIA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	22	Querétaro	14	Querétaro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	521	N	-	-	1,049,774	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Tlaloc 102 Desarrollo San Pablo, lon:-100.40877, lat:20.6276}}	08-10-2023	08-10-2023	15,555.02	57,014.58	25,014.82	15,555.02	15,555.02	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0)}	(2267874/ /proyecto _PROCESO, 2267874/ proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	3	QUE230302268101	Adquisición	6,172,039.86	{ff1: (ciclo_recurso:2023,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6172039.86, modificado:6172039.86)}	ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS EQUIPADAS COMO PATRULLA PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE QUERÉTARO	22	Querétaro	14	Querétaro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	541	N	-	-	1,049,776	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Tlaloc 102 Desarrollo San Pablo, lon:-100.40877, lat:20.6276}}	01-07-2023	29-12-2023	6,172,039.86	6,172,039.86	6,172,039.86	6,172,039.86	6,172,039.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:14.0)}	(2268101/ /proyecto _INICIO, 2268101/ proyecto _FIN, 2268101/ proyecto _PROCESO, 2268101/ proyecto _FIN, 2268101/ proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado / Registrado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)																											INFORME TERCER TRIMESTRE 2023						
TRIM		CATEGORI		MONTO GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENT		ENTIDAD	ENTIDAD	MUNICIPIO	MUNICIPIO	PROGRAMA	CLASIFICACI	INSTITUCION	NUMERO	POBLACION	BENEFICIARI			TIPO_GEO	FECHA								CARPET					
CICLO	E	FOLIO	A	APROBADO	TO	NOMBRE	RESPONSABLE	RESPONSABLE	RESPONSABLE	RESPONSABLE	A PROYECTO	ON	EJECUTORA	PROYECTO	DA	MUJERES	HOMBRES	OS	METAS	A	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	A_FOTO	ESTATUS	FLUJO

2023	3	QUE23 030226 8158	Adquisición	640,000.00	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FE DEREALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640000.0 modificado:640000.0)}	ADQUISICIÓN EJEMPLARES CANINOS, PARA FORMAR PARTE DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	22	Querétaro	14	Querétaro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	577	N	-	-	1,049,777	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:13.0, meta_modificada:13.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Tlaloc 102 Desarrollo San Pablo, lon:-100.40877, lat:20.6276)}	01-07-2023	29-12-2023	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:13.0)}	(2268158/proyecto_INICIO, 2268158/proyecto_PR OCESO, 2268158/proyecto_FIN, 2268158/proyecto_PR OCESO, 2268158/proyecto_FIN)	Terminado	Validado / Registrado avances
2023	3	QUE23 010221 0850	Adquisición	7,003,239.20	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7003239.2, modificado:7848175.11)}	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO DE DATOS PARA 1249 CÁMARAS Y 155 BOTONES DE ALERTA	22	Querétaro	14	Querétaro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	51513	N	-	-	1,049,777	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Tlaloc 102 Desarrollo San Pablo, lon:-100.40877, lat:20.6276)}	01-02-2023	29-12-2023	7,848,175.11	7,848,175.11	7,848,175.11	7,848,175.11	7,848,175.11	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0)}	(2210850/proyecto_PROCESO, 2210850/proyecto_INICIO, 2210850/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2023	3	QUE23 030226 8318	Adquisición	8,860,919.24	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FE DEREALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8860919.24, modificado:8860919.24)}	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, IMPRESORA TÉRMICA, VIDEO PROYECTOR, SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO Y PROCESAMIENTO PARA CÁMARAS, PUNTOS DE MONITOREO INTELIGENTE, PARA EQUIPAMIENTO DE LA SUBCOMANDANCIA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	22	Querétaro	14	Querétaro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	515	N	-	-	1,049,777	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Tlaloc 102 Desarrollo San Pablo, lon:-100.40877, lat:20.6276)}	01-07-2023	29-12-2023	-	8,860,917.87	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0)}	(2268318/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)																											INFORME TERCER TRIMESTRE 2023																										
TRIM		CICLO		CATEGORI		MONTO GLOBAL		FUENTES FINANCIAMIENT		ENTIDAD RESPONS		ENTIDAD RESPONSAB		MUNICIPIO RESPONSABL		MUNICIPIO RESPONSABLE		PROGRAMA A PROYECT		CLASIFICACION		INSTITUCION EJECUTORA		NUMERO PROYECTO		POBLACION BENEFICIARIA		TIPO GEO REFERENCIAL		FECHA INICIO		FECHA TERMINO		RECAUDADO		COMPROMETIDO		DEVENGADO		EJERCIDO		PAGADO		CONTRATOS		AVANCES FISICOS		CARPETA_FOTOS		ESTATUS		FLUJO	

2023	3	QUE23 030227 1523	Proyecto de inversión	3,099,788.35	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3099788.35, modificado:3099788.35)}	PROYECTO DE CONSERVACIÓN DE CUBIERTAS Y FACHADAS ORIENTE Y SUR DEL TEMPLO DE SAN AGUSTÍN (ZMHQ) DELEGACIÓN MUNICIPAL DEL CENTRO HISTÓRICO.	22	Querétaro	14	Querétaro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	Secretaría de Obras Públicas Municipales	2023-0093	N	-	-	1,049,777	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrado s, meta:1096.0, meta_modificada: 1096.0}}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Templo de San Agustín, C. Ignacio Allende Sur 24, Centro, 76000 Santiago de Querétaro, Qro., lon:-100.39344, lat:20.59093)}	13-10-2023	13-10-2023	3,099,788.35	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	3	QUE23 030227 1547	Proyecto de inversión	3,326,738.79	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3326738.79, modificado:3326738.79)}	PROYECTO DE CONSERVACIÓN DE FACHADAS PARA EL TEMPLO DE SANTA ROSA DE VITERBO (ZMHQ) DELEGACIÓN MUNICIPAL DEL CENTRO HISTÓRICO.	22	Querétaro	14	Querétaro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	Secretaría de Obras Públicas Municipales	2023-0094	N	-	-	1,049,777	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrado s, meta:7060, meta_modificada: 706.0}}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Templo de Santa Rosa de Viterbo, José María Arteaga 89, Centro, 76000 Santiago de Querétaro, Qro., lon:-100.39645, lat:20.58811)}	13-10-2023	13-10-2023	3,326,738.79	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	3	QUE23 030226 8255	Adquisición	426,447.56	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:283, tipo_recurso:FEDERALES LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 2M X 2M, (APORTACIONES INCLUYE TARJETA PARA ENVÍAR DATOS, NITS DE CONVENIOS), BRILLO 6800, PROTECCION IP monto:426447.56, modificado:426447.56)}	ADQUISICIÓN DE MARQUESINA DIGITAL CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 2M X 2M, INCLUYE TARJETA PARA ENVÍAR DATOS, NITS DE CONVENIOS, BRILLO 6800, PROTECCION IP 65, PÍXELES 364X384.	22	Querétaro	14	Querétaro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Cultura y turismo	Secretaría de Cultura del Municipio de Querétaro	521	N	-	-	1,049,777	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:16 de septiembre esquina Guadalupe Victoria No. 44, lon:-100.39484, lat:20.59263)}	01-07-2023	29-12-2023	426,447.56	426,447.56	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Equipamiento, avance:0.0)} {2268255 /proyecto _INICIO}		En Ejecución	Validado / Registrado avances