

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME CUARTO TRIMESTRE 2023

TRIMES	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	POBLACION NUMERO_BENEFICIARIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	TIPO_GEO REFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTO	ESTATUS	FLUJO				
2023	4	0202215682	Proyecto de inversión	1,527,109.17	{ff1: {ciclo_recurso:2023,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1527109.17, modificado:1358105.51}}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	22138	5	754.0	732.0	-	{meta1: {unidad_medida: 'Metros cuadrados de construcción', meta: 90.0, meta_modificada: 90.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SANTA ROSA DE JAUREGUI, 76220 SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO QUERETARO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE AMERICA OBRA EN COBAC 9 PLANTEL SANTA ROSA UBICADO EN AVENIDA 2, lon:-100.45183703, lat:20.7447223}}	01-05-2023	31-12-2023	1,358,105.51	1,358,105.51	1,358,105.51	1,358,105.51	1,358,105.51	{tto1: {tipo_obra:Obras, numero_contratos:SOP/2023-0051/3, contratista:ING. ALEJANDRO MENDOZA AGUAYO, convocante:MUNICIPIO DE QUERETARO, monto:1358105.51, importe_modificado:1358105.51}}	{meta1: {unidad_medida: 'Metros cuadrados de construcción', avance: 90.0}}	(2215682 /proyecto _INICIO, 2215682/ proyecto _PROCESO, 2215682/ proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	0202215625	Proyecto de inversión	2,212,315.61	{ff1: {ciclo_recurso:2023,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2212315.61, modificado:1680964.92}}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	21797	5	165.0	158.0	-	{meta1: {unidad_medida: 'Metros cuadrados de construcción', meta: 89.0, meta_modificada: 89.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:69, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA MONTENEGRO, 76220 MONTENEGRO, QUERETARO QUERETARO ENTRE CARRETERA MONTENEGRO-PINTO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE IGNACIO PEREZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL PREESCOLAR LUZ MA SERRADEL ENTRE LA, lon:-100.42573564, lat:20.76469865}}	01-05-2023	31-12-2023	1,680,964.92	1,680,964.92	1,680,964.92	1,680,964.92	1,680,964.92	{tto1: {tipo_obra:Obras, numero_contratos:SOP/2023-0059/3, contratista:ING. CIVIL JOSÉ ALONSO GARCÍA RIOS, convocante:MUNICIPIO DE QUERETARO, monto:1680964.92, importe_modificado:1680964.92}}	{meta1: {unidad_medida: 'Metros cuadrados de construcción', avance: 89.0}}	(2215625 /proyecto _INICIO, 2215625/ proyecto _PROCESO, 2215625/ proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	0202215611	Proyecto de inversión	2,226,713.76	{ff1: {ciclo_recurso:2023,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2226713.76, modificado:1710486.43}}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	21722	5	301.0	292.0	-	{meta1: {unidad_medida: 'Metros cuadrados de construcción', meta: 89.0, meta_modificada: 89.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA SANTA ROSA DE JAUREGUI, 76220 SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO QUERETARO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE NIÑOS HEROES, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PRIMARIA ING. LUIS M VEGA EMILIANO ZAPATA, lon:-100.4471356, lat:20.74614992}}	01-05-2023	31-12-2023	1,710,486.43	1,710,486.43	1,710,486.43	1,710,486.43	1,710,486.43	{tto1: {tipo_obra:Obras, numero_contratos:SOP/2023-0057/3, contratista:ING. CIVIL OCTAVIO CAMACHO BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE QUERETARO, monto:1710486.43, importe_modificado:1710486.43}}	{meta1: {unidad_medida: 'Metros cuadrados de construcción', avance: 89.0}}	(2215611 /proyecto _INICIO, 2215611/ proyecto _PROCESO, 2215611/ proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado avances

2023	4	QUE23 020221 5603	Proyecto de inversión	2,786,195.88	{ff1: {ciclo_recurso: 2023,ramo:33, modalidad: progr_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONE S,SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto:278619 5.88, modificado:24 87666.55}}	REHABILITACIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN SECUNDARIA TÉCNICA 25 EPIGMEÑO GONZÁLEZ, COLONIA BOLAÑOS, DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO. - 21685	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	21685	S	300.0	275.0	-	{meta1: {unidad_ medida: Metros lineales, meta:19 5.0, meta_m odificada :195.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ASTEROIDES COLONIA BOLAÑOS, 76144 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALE LEO Y CALLE DE LA SALVACIÓN, CALLE SATURNO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA SECUNDARIA TÉCNICA 25 EPIGMEÑO GONZÁLEZ ENTRE CALLE L lon:-100.37509579, lat:20.61707929}}	01-05-2023	31-12-2023	2,487,666.55	2,487,666.55	2,487,666.55	2,487,666.55	2,487,666.55	{ctto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contra to:SOP/2023- 0050/3, contratista:ING . CIVIL JORGE GONZÁLEZ GARCÍA, convocante:M UNICPIO DE QUERÉTARO, monto:248766 6.55, importe_modifi cado:2487666. 55}}	{meta1: {unidad_me trada:Metros lineales, avance:195. 0}}	2215603/ proyecto _PROCES O, 2215603/ proyecto _FIN	En Ejecución	Validado avances
2023	4	QUE23 020221 5537	Proyecto de inversión	2,821,517.33	{ff1: {ciclo_recurso: 2023,ramo:33, modalidad:l, progr_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONE S,SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto:282151 7.33, modificado:26 84504.98}}	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN SECUNDARIA GENERAL JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN, EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. - 21252	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	21252	S	600.0	551.0	-	{meta1: {unidad_ medida: Metros lineales, meta:19 1.36, meta_m odificada :191.36}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA BUENAVISTA, 76225 BUENAVISTA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE FRANCISCO J MADERO Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COLONIA BUENAVISTA DELEGACIÓN SANTA ROSA JAURE. lon:- 100.46772472, lat:20.82586511}}	01-05-2023	31-12-2023	2,684,504.98	2,684,504.98	2,684,504.98	2,684,504.98	2,684,504.98	{ctto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contra to:SOP/2023- 0053/3, contratista:ING . JUAN ANTONIO GUZMÁN DÍAZ INFANTE, convocante:M UNICPIO DE QUERÉTARO, monto:268450 4.98, importe_modifi cado:2684504. 98}}	{meta1: {unidad_me trada:Metros lineales, avance:191. 36}}	2215537/ proyecto _PROCES O, 2215537/ proyecto _INICIO, 2215537/ proyecto _PROCES O, 2215537/ proyecto _FIN	En Ejecución	Validado avances
2023	4	QUE23 020221 5692	Proyecto de inversión	2,218,697.91	{ff1: {ciclo_recurso: 2023,ramo:33, modalidad:l, progr_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONE S,SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto:221869 7.91, modificado:20 40266.33}}	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN SECUNDARIA TÉCNICA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, EN LA COLONIA MENCHACA II, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES. - 22188	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	22188	S	454.0	432.0	-	{meta1: {unidad_ medida: Metros cuadrado s de construc ción, meta:19 8.36, meta_m odificada :198.36}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE RIO MAYO COLONIA MENCHACA II, 76147 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE RIO GUAYMAS Y CALLE RIO ACTOPAN, CALLE RIO MOCTEZUMA OBRA EN SECUNDARIA TÉCNICA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO UBICADA EN LA CALLE RIO, lon:- 100.38845949, lat:20.63819772}}	01-05-2023	31-12-2023	2,040,266.33	2,040,266.33	2,040,266.33	2,040,266.33	2,040,266.33	{ctto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contra to:SOP/2023- 0069/3, contratista:ING . CIVIL J. JAIME RUÍZ MEDERO, convocante:M UNICPIO DE QUERÉTARO, monto:204026 6.33, importe_modifi cado:2040266. 33}}	{meta1: {unidad_me trados cuadrados de construcción de , avance:198. 36}}	2215692/ proyecto _PROCES O, 2215692/ proyecto _FIN	En Ejecución	Validado avances

2023	4	QUE23 020221 5705	Proyecto de inversión	1,313,070.80	{ff1: {ciclo_recurso: 2023,ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONE S,SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131307 0.8, modificado:13 83721.83}}	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA NACIONES UNIDAS LOCALIDAD EL SALITRE, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZALEZ FLORES. - 22279	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	22279	5	398.0	385.0	{meta1: {unidad_ medida: Metros cuadrados s de construc ción, meta:89. 0, meta_m odificada :89.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO EL SALITRE, 76127 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE VASCO DE QUIROGA Y CALLE PATZCUARO, CALLE 5 DE FEBRERO OBRA EN PRIMARIA NACIONES UNIDAS LIBERTADORES DE AMÉRICA UBICADA EN CALLE CU, lon:- 100.42110012, lat:20.66293219}}	01-05-2023	31-12-2023	1,383,721.83	1,383,721.83	1,383,721.83	1,383,721.83	1,383,721.83	{cto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contra to:SOP/2023- 0054/3, (meta1: (unidad_me dida:Metros cuadrados de construcción , avance:89.0 ) }_O, 2215705/ proyecto _INICIO, 2215705/ proyecto _PROCES O, 2215705/ proyecto _FIN}}	En Ejecución	Validado avances
2023	4	QUE23 020221 5658	Proyecto de inversión	1,215,333.38	{ff1: {ciclo_recurso: 2023,ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONE S,SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121533 3.38, modificado:96 5138.16}}	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN PREESCOLAR FERNANDO DÍAZ RAMÍREZ, EN LA COLONIA RUBÉN JARAMILLO, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR. - 21974	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	21974	5	158.0	154.0	{meta1: {unidad_ medida: Metros cuadrados s de construc ción, meta:50. 0, meta_m odificada :50.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:105, direccion:CALLE INGENIO LAZARO CARDENAS COLONIA RUBÉN JARAMILLO, 76117 SAN PEDRO MARTIR, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE INGENIO SAN CRISTOBAL Y CALLE INGENIO SAN MIGUELITO, CALLE INGENIO SAN ROQUE OBRA EN EL PREESCOLAR FERNANDO DÍAZ RAM, lon:-100.46840968, lat:20.62062505}}	01-05-2023	31-12-2023	965,138.16	965,138.16	965,138.16	965,138.16	965,138.16	{cto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contra to:SOP/2023- 0056/3, (meta1: (unidad_me dida:Metros cuadrados de construcción , avance:50.0 ) }_O, 2215658/ proyecto _INICIO, 2215658/ proyecto _PROCES O, 2215658/ proyecto _FIN}}	En Ejecución	Validado avances
2023	4	QUE230 202215 651	Proyecto de inversión	2,688,279.32	{ff1: {ciclo_recurso:20 23,ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2688279. 32, modificado:1844 331.62}}	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN SECUNDARIA TÉCNICA 38 QUETZALATL, LOCALIDAD MONTENEGRO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. - 21919	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	21919	5	679.0	652.0	{meta1: {unidad_ medida:M etros cuadrados de construc ción, meta:89.0 - meta_mo dificada:8 9.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:69, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA MONTENEGRO, 76220 MONTENEGRO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CARRTERA MONTENEGRO-PINTO Y CALLE INDEPENDENCIA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA SECUNDARIA TÉCNICA 38 QUETZALATL CALLE IGNACIO ZARAGO, lon:- 100.42533842, lat:20.7658206}}	01-05-2023	31-12-2023	1,844,331.62	1,844,331.62	1,844,331.62	1,844,331.62	1,844,331.62	{cto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contra to:SOP/2023- 0058/3, (meta1: (unidad_me dida:Metros cuadrados de construcción , avance:89.0 ) }_O, 2215651/ proyecto _INICIO, 2215651/ proyecto _PROCES O, 2215651/ proyecto _FIN}}	En Ejecución	Validado avances

2023	4	QUE23 020221 5713	Proyecto de inversión	2,799,135.31	{ff1: {ciclo_recurso: 2023,ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONE S,SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279913 5.31, modificado:25 22016.88}}	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA PARTICIPACIÓN DESARROLLO Y PAZ. LOCALIDAD SAN MIGUELITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI. - 22407	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	22407	5	139.0	120.0	{meta1: {unidad_ medida: Metros lineales, meta:26 3.0, meta_m odificada :263.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:103, direccion:CALLE CAMINO EL COLORADO PUEBLO SAN MIGUELITO, 76220 SAN MIGUELITO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE HACIENDA LA MONJA Y, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA TELESECUNDARIA PARTICIPACIÓN DESARROLLO Y PAZ EN LA CALLE CAMINO EL, lon:-100.49891158, lat:20.73930397}}	01-05-2023	31-12-2023	2,522,016.88	2,522,016.88	2,522,016.88	2,522,016.88	2,522,016.88	{ctto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contra to:SOP/2023- 0055/3, contratista:LC. LAURA GISEL ABARCA AGUILAR, convocante:M UNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:252201 6.88, importe_modifi cado:2522016. 88}}	{meta1: {unidad_me _INICIO, proyecto 2215713/ proyecto _PROCES O, 2215713/ proyecto _FIN}}	En Ejecución	Validado avances
2023	4	QUE23 010220 8154	Proyecto de inversión	1,597,456.15	{ff1: {ciclo_recurso: 2023,ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONE S,SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159745 6.15, modificado:19 28602.34}}	CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS EN CECYTEQ PLANTEL MONTENEGRO, FRACCIONAMIENTO HACIENDA SANTA ROSA, JÁUREGUI. - 17828	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	17828	5	425.0	400.0	{meta1: {unidad_ medida: Metros cuadrado s de construc ción, meta:25 7.0, meta_m odificada :257.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:69, direccion:CALLE HACIENDA EL PORTAL 305 INTERIOR SN COLONIA HACIENDA SANTA ROSA, 76223 MONTENEGRO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE HACIENDA EL TESORO Y CALLE HACIENDA LA VICTORIA, OBRA EN CECYTEQ PLANTEL MONTENEGRO UBICADO EN CALLE HAC, lon:-100.4373535, lat:20.77213656}}	05-06-2023	13-10-2023	1,928,602.34	1,928,602.34	1,928,602.34	1,928,602.34	1,928,602.34	{ctto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contra to:SOP/2023- 0015/3, contratista:ING CIVIL RODRIGO ASTORGA PERALTA, convocante:M UNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:192860 2.34, importe_modifi cado:1928602. 34}}	{meta1: {unidad_me _INICIO, proyecto 2208154/ proyecto _PROCES O, 2208154/ proyecto _FIN}}	En Ejecución	Validado avances
2023	4	QUE23 010220 8139	Proyecto de inversión	1,895,148.81	{ff1: {ciclo_recurso:20 23,ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1895148. 81, modificado:1530 248.05}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO LONARIA Y REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN PREESCOLAR LAURO AGUIRRE, EN LA COLONIA VISTAS DEL CINATARIO, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ. - 17709	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	17709	5	155.0	133.0	{meta1: {unidad_ medida: Metros cuadrado s de construc ción, meta:37 7.0, meta_m odificada :377.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 1 INTERIOR SN COLONIA VISTAS DEL CINATARIO, 76085 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE QUETZAL Y CALLE ALTOS DEL CINATARIO, CALLE 4 OBRA EN PREESCOLAR LAURO AGUIRRE UBICADO EN LA CALLE 1 ENTRE LAS CALLES, lon:- 100.38598588, lat:20.55376751}}	22-05-2023	29-09-2023	1,530,248.05	1,530,248.05	1,530,248.05	1,530,248.05	1,530,248.05	{ctto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contra to:SOP/2023- 0023/3, contratista:ING RIVERA URIBE, convocante:M UNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:153024 8.05, importe_modifi cado:1530248. 05}}	{meta1: {unidad_me _INICIO, proyecto 2208139/ proyecto _PROCES O, 2208139/ proyecto _FIN}}	En Ejecución	Validado avances

2023	4	QUE23 010220 8132	Proyecto de inversión	2,001,364.85	{ff1: {ciclo_recurso: 2023,ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONE S,SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200136 4.85, modificado:19 44631.75}}	MANTENIMIENTO DE AULAS EN PRIMARIA DAMIÁN CARMONA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUELITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUL - 17655	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	17655	S	265.0	278.0	-	1	{meta1: {unidad_ medida: Metros cuadrado s de construc ción, meta:90 2.0, meta_m odificada :902.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:103, direccion:CALLE HACIENDA SAN MIGUELITO INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUELITO, 76220 SAN MIGUELITO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE HACIENDA EL HERRERO Y CALLE HACIENDA JURICA, CALLE HACIENDA STA. CATARINA OBRA EN PRIMARIA DAMIÁN CARMONA Y JOS, lon:- 100.50087612, lat:20.73505702}}	22-05-2023	01-09-2023	1,944,631.75	1,944,631.75	1,944,631.75	1,944,631.75	1,944,631.75	{tto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contra tos:09/2023- 0020/3, contratista:ING .CIVIL J. JAIME RUIZ MEDERO, convocante:M UNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:194463 1.75, importe_modifi cado:1944631. 75}}	{meta1: {unidad_me dida:Metros cuadrados de construcción - O, 2208132/ proyecto _FIN}}	(2208132 /proyecto _INICIO, 2208132/ proyecto _PROCES _FIN)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	QUE23 010220 7790	Proyecto de inversión	5,734,280.80	{ff1: {ciclo_recurso: 2023,ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONE S,SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573428 0.8, modificado:64 60756.17}}	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN CECYTE 8 PLANTEL MENCHACA, EN LA COLONIA RANCHO QUEMADO, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES. - 16306	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	16306	S	319.0	301.0	-	1	{meta1: {unidad_ medida: Metros lineales, meta:59 6.0, meta_m odificada :596.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:101, direccion:COLONIA RANCHO EL QUEMADO, 76147 SAN JOSÉ EL ALTO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CIRCUITO BENITO JUAREZ Y CALLE ORQUIDEAS, OBRA UBICADA EN ESCUELA CECYTE 8 PLANTEL MENCHACA EN LA COLONIA RANCHO QUEMADO DELEGACION EPIGMEÑO GONZAL, lon:-100.37516718, lat:20.65107474}}	01-05-2023	06-10-2023	6,460,756.17	6,460,756.17	6,460,756.17	6,460,756.17	6,460,756.17	{tto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contra tos:SOP/2023- 0022/3, contratista:ING .CIVIL HÉCTOR DÍAZ URBINA, convocante:M UNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:646075 6.17, importe_modifi cado:6460756. 17}}	{meta1: {unidad_me dida:Metros lineales, avance:596. 0}}	(2207790 /proyecto _INICIO, 2207790/ proyecto _PROCES _FIN)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	QUE23 010220 7772	Proyecto de inversión	428,261.15	{ff1: {ciclo_recurso: 2023,ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONE S,SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428261 15, modificado:29 2941.56}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN PREESCOLAR XOCHICALLI, EN LA COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, DELEGACIÓN JOSEFA VENGARA Y HERNÁNDEZ. - 16065	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	16065	S	48.0	46.0	-	1	{meta1: {unidad_ medida: Metros cuadrado s de construc ción, meta:22 5.0, meta_m odificada :225.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PROLONGAC ION AVENIDA 4 1221 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, 76080 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE COLOMBIA Y CALLE 45, AVENIDA 4 OBRA UBICADA EN LA ESCUELA PREESCOLAR XOCHICALLI EN LA COLONIA L, lon:- 100.39955126, lat:20.57275975}}	12-06-2023	22-09-2023	292,941.56	292,941.56	292,941.56	292,941.56	292,941.56	{tto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contra tos:SOP/2023- 0018/3, contratista:AR Q. MA. JULIANA LARA CABRERA, convocante:M UNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:292941. 56, importe_modifi cado:292941.5 6}}	{meta1: {unidad_me dida:Metros cuadrados de construcción O, 2207772/ proyecto _PROCES _FIN}}	(2207772 /proyecto _INICIO, 2207772/ proyecto _PROCES _FIN)	En Ejecución	Validado avances

2023	4	QUE230102206712	Proyecto de inversión	2,732,936.28	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2732936.28, modificado:2669064.74)}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	6214	5	150.0	250.0	-	{meta1: (unidad:, medida: Metros cuadrados de construcción, meta:301.02, meta_modificada:301.02)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:117, direccion:CALLE MEXICO PUEBLO LA VERSOLLILLA, 76213 LA VERSOLLILLA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE CHIHUAHUA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PRIMARIA FRANCISCO MADERO JOSÉ MA. PINO SUÁREZ LA CUAL SE ENCUENTRA EN LA, lon:-100.37810965, lat:20.87287622)}	05-06-2023	27-10-2023	2,669,064.74	2,669,064.74	2,669,064.74	2,669,064.74	2,669,064.74	{tto1: (tipo_obra:Obrera, numero_contrato:SOP/2023-0016/3, contratista:C. GUSTAVO VEGA ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:2669064.74, importe_modificado:2669064.74)}	{meta1: (unidad: Metros cuadrados de construcción, meta:2206712, avance:301.02)}	(2206712/proyecto_INICIO, 2206712/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	QUE230302247978	Proyecto de inversión	5,072,503.69	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5072503.69, modificado:4974392.43)}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	151647	5	918.0	900.0	-	{meta1: (unidad: Metros cuadrados de construcción, meta:386.0, meta_modificada:386.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:107, direccion:CALLE CARRETERA A TLACOTE INTERIOR SA COLONIA SANTA MAGDALENA, 76137 SANTA MARIA MAGDALENA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE AVENIDA REVOLUCIÓN Y CAMINO EMILIANO ZAPATA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EL CETIS 105 SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA, lon:-100.44483957, lat:20.59187637)}	21-08-2023	29-12-2023	4,974,392.43	4,974,392.43	4,974,392.43	4,974,392.43	4,974,392.43	{tto1: (tipo_obra:Obrera, numero_contrato:SOP/2023-0088/3, contratista:ING. CIVIL ISMAEL ESTRELLA MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:4974392.43, importe_modificado:4974392.43)}	{meta1: (unidad: Metros cuadrados de construcción, meta:2247978, avance:386.0)}	(2247978/proyecto_INICIO, 2247978/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	QUE230302254488	Proyecto de inversión	1,798,581.72	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1798581.72, modificado:150015.28)}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	188559	5	300.0	301.0	-	{meta1: (unidad: Metros Cuadrados, meta:636.53, meta_modificada:636.53)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SANTIAGO TIANGUISTENGO COLONIA FRATERNIDAD DE SANTIAGO, 76095 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE SANTIAGO ATTILÁN Y CALLE SANTIAGO DE SALTILLO, CALLE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS LA OBRA SE ENCUENTRA UBI, lon:-100.38474848, lat:20.55671859)}	30-08-2023	22-12-2023	1,750,015.28	1,750,015.28	1,750,015.28	1,750,015.28	1,750,015.28	{tto1: (tipo_obra:Obrera, numero_contrato:SOP/2023-0087/3, contratista:ING. CIVIL JOSÉ CARLOS AGUILAR VEGA, convocante:MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:1750015.28, importe_modificado:1750015.28)}	{meta1: (unidad: Metros Cuadrados, meta:2254488, avance:636.53)}	(2254488/proyecto_INICIO, 2254488/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances

2023	4	QUE23 020222 7195	Proyecto de inversión	1,530,528.42	{ff1: {ciclo_recurso: 2023,ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153052 8.42, modificado:14 95055.17}}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	103937	5	772.0	668.0	{meta1: {unidad_ medida: Metros, meta:10 00.0, meta_m odificada :1000.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:51, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA LA GOTERA, 76210 LA GOTERA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE RICARDO FLORES MAGÓN OBRA UBICADA EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE LA, lon:- 100.37603253, lat:20.86386578}}	24-07-2023	31-12-2023	1,495,055.17	1,495,055.17	1,495,055.17	1,495,055.17	1,495,055.17	{ctto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contra to:SOP/2023- 0082/3, contratista:ING . CIVIL PABLO MANUEL HERNÁNDEZ VÁZQUEZ, convocante:M UNICPIO DE QUERÉTARO, monto:149505 5.17, importe_modifi cado:1495055. 17}}	(2227195 /proyecto _INICIO, 2227195/ proyecto _PROCES O, 2227195/ proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	QUE23 020222 5247	Proyecto de inversión	4,423,784.19	{ff1: {ciclo_recurso: 2023,ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442378 4.19, modificado:40 57838.16}}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	89694	5	3,394.0	3,220.0	{meta1: {unidad_ medida: Metros Cuadrad os, meta:38 30.0, meta_m odificada :3830.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE JADEITA COLONIA AMPLIACIÓN SAN PEDRITO PEÑUELAS, 76148 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO ENTRE CALLE ESPINELITAS Y CALLE CALZADA DE BELÉN, CALLE PIRITA OBRA UBICADA EN LA CALLE JADEITA ENTRE CALLE ESPINELITAS Y C, lon:-100.39938506, lat:20.64581037}}	24-07-2023	22-12-2023	4,057,838.16	4,057,838.16	4,057,838.16	4,057,838.16	4,057,838.16	{ctto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contra to:SOP/2023- 0083/3, contratista:C. ZAMIR MAJAD LORENTE, convocante:M UNICPIO DE QUERÉTARO, monto:405783 8.16, importe_modifi cado:4057838. 16}}	(2225247 /proyecto _INICIO, (meta1: {unidad_me tros Cuadrad os, avance:3830 .0}) 2225247/ proyecto _PROCES O)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	QUE23 020222 5204	Proyecto de inversión	3,130,668.82	{ff1: {ciclo_recurso: 2023,ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313066 8.82, modificado:30 20085.58}}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	89287	5	640.0	525.0	{meta1: {unidad_ medida: Metros Cuadrad os, meta:22 46.0, meta_m odificada :2246.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE JUAN GALINDO COLONIA REFORMA AGRARIA 1A SECCIÓN, 76086 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO ENTRE CALLE JOSÉ MARIA LOZANO Y CALLE RAFAEL DE LA MORA, CALLE FELIPE RIVERA OBRA UBICADA EN CALLE JUAN GALINDO DE CALLE JO, lon:- 100.39859996, lat:20.56509479}}	10-07-2023	22-12-2023	3,020,085.58	3,020,085.58	3,020,085.58	3,020,085.58	3,020,085.58	{ctto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contra to:SOP/2023- 0079/3, contratista:S. 099,999.40, convocante:M UNICPIO DE QUERÉTARO, monto:302008 5.58, importe_modifi cado:3020085. 58}}	(2225204 /proyecto _PROCES O, 2225204/ proyecto _INICIO, 2225204/ proyecto _PROCES O, 2225204/ proyecto _FIN, 2225204/ proyecto _PROCES O)	En Ejecución	Validado avances

2023	4	QUE23 010220 6656	Proyecto de inversión	1,291,607.30	{ff1: {ciclo_recurso: 2023,ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129160 7.3, modificado:12 07905.23}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE CALLE IGNACIO GALVÁN, DE J. LUZ MENDOZA A LA LADERA, COLONIA 2 DE ABRIL, DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO - 5755	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	5755	S	385.0	480.0	{meta1: {unidad_ medida: Metros Cuadrad os, meta:10 17.0, meta_m odificada :1017.0}}	1	QUERÉTARO ENTRE CALLE J. LUZ MENDOZA Y CALLE LA LADERA, CALLE SAN JOSE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE IGNACIO GALVÁN DESDE CALLE J. LUZ MENDOZA A, lon:- 100.3532541, lat:20.60424217}}	01-05-2023	15-09-2023	1,207,905.23	1,207,905.23	1,207,905.23	1,207,905.23	1,207,905.23	{tcto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contra to:SOP/2023- 0024/3, contratista:ING . CIVIL PABLO MANUEL HERNÁNDEZ VAZQUEZ, convocante:M UNICPIO DE QUÉRETARO, monto:120790 5.23, importe_modifi cado:1207905. 23}}	{meta1: {unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:1017 0, 2206656/ proyecto _FIN}}	2206656 /proyecto _INICIO, 2206656/ proyecto _PROCES O, 2206656/ proyecto _FIN}}	En Ejecución	Validado avances
2023	4	QUE23 010220 7408	Proyecto de inversión	5,130,006.32	{ff1: {ciclo_recurso: 2023,ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513000 6.32, modificado:58 97818.78}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE PROLONGACIÓN CANOAS, ENTRE AVENIDA DEL FERROCARRIL HASTA 130 METROS AL NORTE, AVENIDA DEL FERROCARRIL, ENTRE EDUARDO LUQUE, CALLE EDUARDO LUQUE, ENTRE AVENIDA DEL FERROCARRIL NORTE, COLONIA LA ESTACIÓN, DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO. - 12708	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	12708	S	300.0	298.0	{meta1: {unidad_ medida: Metros Cuadrad os, meta:42 85.0, meta_m odificada :4285.0}}	1	QUERÉTARO ENTRE AVENIDA DEL FERROCARRIL Y CALLE EDUARDO LUQUE, AVENIDA EMETERIO GONZALEZ OBRA DE REHABILITACIÓN EN CALLE PROLONGACIÓN CANOAS C, lon:- 100.35522552, lat:20.60214075}}	08-05-2023	29-09-2023	5,897,818.78	5,897,818.78	5,897,818.78	5,897,818.78	5,897,818.78	{tcto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contra to:SOP/2023- 0027/3, contratista:ING . CIVIL FRANCISCO HERNÁNDEZ DORANTES, convocante:M UNICPIO DE QUÉRETARO, monto:589781 8.78, importe_modifi cado:5897818. 78}}	{meta1: {unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:4285 0, 2207408/ proyecto _PROCES O, 2207408/ proyecto _FIN}}	2207408 /proyecto _INICIO, 2207408/ proyecto _PROCES O, 2207408/ proyecto _FIN}}	En Ejecución	Validado avances
2023	4	QUE23 010220 7401	Proyecto de inversión	4,461,919.84	{ff1: {ciclo_recurso: 2023,ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446191 9.84, modificado:40 96368.89}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE CALLES FELIPE RIVERA Y DEMETRIO LÓPEZ, COLONIA REFORMA AGRARIA, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ - 12676	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	12676	S	214.0	198.0	{meta1: {unidad_ medida: Metros Cuadrad os, meta:42 50.0, meta_m odificada :4250.0}}	1	QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE J. GALINDO Y CALLE GOVEA, CALLE RAFAEL DE LA MORA OBRA EN CALLES FELIPE RIVERA Y CALLE DEMERI, lon:- 100.39781675, lat:20.56521785}}	12-06-2023	20-10-2023	4,096,368.89	4,096,368.89	4,096,368.89	4,096,368.89	4,096,368.89	{tcto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contra to:SOP/2023- 0038/3, contratista:C. JUAN RESENDI Z, convocante:M UNICPIO DE QUÉRETARO, monto:409636 8.89, importe_modifi cado:4096368. 89}}	{meta1: {unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:4250 0, 2207401/ proyecto _PROCES O, 2207401/ proyecto _FIN}}	2207401 /proyecto _INICIO, 2207401/ proyecto _PROCES O, 2207401/ proyecto _FIN}}	En Ejecución	Validado avances



2023	4	QUE23 010220 6633	Proyecto de inversión	3,848,814.14	{f1: {ciclo_recurso: 2023,ramo:33, modalidad:1, progr_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONE S,SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384881 4.14, modificado:47 29705.22}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE CALLE JACARANDAS, ENTRE LA ROSA Y PRIV CRUZ, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI. - 5644	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	5644	5	1,893.0	1,756.0	-	{meta1: {unidad_ medida: Metros Cuadrados, meta:36 39.3, meta_m odificada :3639.3}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CALLE JACARANDAS PUJERO LA CRUZ. 76220 SANTA ROSA JÁUREGUI. QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE LAS ROSAS Y PRIVADA JACARANDAS, CALLE FRESNOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE JACARANDAS ENTRE CALLE LAS ROSAS Y PRIVADA JACARAND, lon:-100.44059867, lat:20.74061105}}	{ctto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contra to:SOP/2023- 0029/3, contratista:C. JOSÉ ALVARO LIGALDE CHAPARRO, convocante:M UNICPIO DE QUERÉTARO, monto:472970 5.22, importe_modifi cado:4729705. 22}}	(2206633 /proyecto _INICIO, unidad_me 2206633/ proyecto _PROCES Cuadrados, avance:3639 _O, 2206633/ proyecto _FIN	En Ejecución	Validado avances
2023	4	QUE230 102206 631	Proyecto de inversión	6,092,894.54	{f1: {ciclo_recurso:20 23,ramo:33, modalidad:1, progr_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6092894. 54, modificado:5247 234.02}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE DE CALLE CERRO DE SANGREMAL, ENTRE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ Y CERRO DEL TAMBOR, CALLE CERRO DEL CIMATARIO, ENTRE CERRO DE LA CRUZ Y MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, COLONIA AMPLIACIÓN LOMA BONITA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR. - 5618	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	5618	5	792.0	608.0	-	{meta1: {unidad_ medida:M etros Cuadrado s, meta:541 0.0, meta_mo dificada:5 410.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CERRO DEL SANGREMAL COLONIA AMPLIACIÓN LOMA BONITA. 76118 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO ENTRE CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ Y CALLE CERRO DEL TAMBOR, AVENIDA POPOCATEPETL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA C, lon:- 100.45242149, lat:20.6569656}}	{ctto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contra to:SOP/2023- 0034/3, contratista:ING CIVIL JOSÉ MIGUEL DEL LLANO MONTOYA, convocante:M UNICPIO DE QUERÉTARO, monto:524723 4.02, importe_modifi cado:5247234. 02}}	(2206631 /proyecto _INICIO, unidad_me 2206631/ proyecto _PROCES Cuadrados, avance:5410 _O, 2206631/ proyecto _FIN	En Ejecución	Validado avances
2023	4	QUE23 010220 7387	Proyecto de inversión	2,767,765.58	{f1: {ciclo_recurso:20 23,ramo:33, modalidad:1, progr_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2767765. 58, modificado:1964 951.05}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE CALLE 29, ENTRE AVENIDA 26 Y AVENIDA 28, COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ. - 12612	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	12612	5	282.0	256.0	-	{meta1: {unidad_ medida: Metros Cuadrados, meta:18 20.0, meta_m odificada :1820.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 29 COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, 76080 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO ENTRE AVENIDA 26 Y AVENIDA 28, CALLE 31 OBRA UBICADA EN LA CALLE 29 ENTRE AVENIDA 26 Y LA AVENIDA 28 Y CON VIALIDAD POSTERIOR LA CALLE 31 D, lon:- 100.39137746, lat:20.56382779}}	{ctto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contra to:SOP/2023- 0043/3, contratista:C. LUIS ANTONIO VÁZQUEZ POCH, convocante:M UNICPIO DE QUERÉTARO, monto:196495 1.05, importe_modifi cado:1964951. 05}}	(2207387 /proyecto _INICIO, unidad_me 2207387/ proyecto _PROCES Cuadrados, avance:1820 _O, 2207387/ proyecto _FIN	En Ejecución	Validado avances

2023	4	QUE23 010220 7019	Proyecto de inversión	1,796,339.41	{ff1: {ciclo_recurso: 2023,ramo:33, modalidad: progr_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179633 9.41, modificado:17 33009.45}}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	9926	S	115.0	92.0	-	1	{meta1: {unidad_ medida: Metros Cuadrado s, meta:14 66.0, meta_m odificada :1466.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:103, direccion:CALLE HACIENDA LA SOLANA PUEBLO SAN MIGUELITO, 76224 SAN MIGUELITO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE HACIENDA LLANO DE LA ROCHERA Y CALLE HACIENDA LA PURISIMA, CALLE HACIENDA EL NABO OBRA UBICADA EN CALLE HACIENDA LA SOLANA ENTR. lon:- 100.50679427, lat:20.73805444}}	{tto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contra tos:SOY/2023- 0021/3, contratista:ING . CIVIL IRVING OLVERA JIMÉNEZ, convocante:M UNICPIO DE QUÉRETARO, monto:173300 9.45, importe_modifi cado:1733009. 45}}	(2207019 /proyecto _INICIO, {unidad_me 2207019/ proyecto _PROCES O, avance:1466 .0}) 2207019/ proyecto _FIN	En Ejecución	Validado avances
2023	4	QUE230 102206 589	Proyecto de inversión	5,681,539.61	{ff1: {ciclo_recurso:20 23,ramo:33, modalidad: progr_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5681539 61, modificado:6533 297.01}}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	5002	S	1,275.0	975.0	-	1	{meta1: {unidad_ medida:M etros Cuadrado s, meta:322 7.0, meta_mo dificada:3 227.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CALLE CLAVEL PUEBLO SANTA ROSA DE JAUREGUI, 76220 SANTA ROSA JAUREGUI, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE MARIANO ESCOBEDO OBRA UBICADA EN CALLE CLAVES Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE CON C. lon:- 100.44361286, lat:20.74384643}}	{tto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contra tos:SOY/2023- 0035/3, contratista:ING . CIVIL JOSÉ ALONSO GARCÍA RÍOS, convocante:M UNICPIO DE QUÉRETARO, monto:653329 7.01, importe_modifi cado:6533297. 01}}	(2206589 /proyecto _INICIO, {unidad_me 2206589/ proyecto _PROCES O, avance:3227 .0}) 2206589/ proyecto _FIN	En Ejecución	Validado avances
2023	4	QUE23 010220 6580	Proyecto de inversión	4,638,077.64	{ff1: {ciclo_recurso: 2023,ramo:33, modalidad: progr_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463807 7.64, modificado:42 48091.61}}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	4950	S	1,305.0	1,000.0	-	1	{meta1: {unidad_ medida: Metros Cuadrado s, meta:25 08.0, meta_m odificada :2508.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:75, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO PIE DE GALLO, 76224 PIE DE GALLO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE GENERAL ARTEAGA Y CALLE CRISTÓBAL COLÓN, CALLE VICENTE GUERRERO OBRA UBICADA EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE CALLE GENERAL ARTEAGA A C. lon:- 100.49553976, lat:20.78708295}}	{tto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contra tos:SOY/2023- 0025/5, contratista:ING . CIVIL JOSÉ ÁLVARO UGALDE RÍOS, convocante:M UNICPIO DE QUÉRETARO, monto:424809 1.61, importe_modifi cado:4248091. 61}}	(2206580 /proyecto _INICIO, {unidad_me 2206580/ proyecto _PROCES O, avance:2508 .0}) 2206580/ proyecto _FIN	En Ejecución	Validado avances

2023	4	QUE23 010220 7679	Proyecto de inversión	1,214,120.55	{ff1: {ciclo_recurso: 2023,ramo:33, modalidad: progr_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONE S,SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121412 0.55, modificado:12 50065.45}}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	15161	5	95.0	102.0	-	1	{meta1: {unidad_ medida: Metros Cuadrad os, meta:12 23.0, meta_m odificada :1223.0}}	{ggeo1: {cve_municipio:14, localidad:75, direccion:CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON PUEBLO PIE DE GALLO, 76224 PIE DE GALLO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE FRANCISCO I. MADERO OBRA UBICADA EN UN TRAMO DE LA CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON ENTRE C, lon:- 100.49495955, lat:20.78213698}}	{ctto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contra to:SOP/2023- 0036/3, contratista:ING - CIVIL JOSÉ CARLOS AGUILAR VEGA convocante:M UNICPIO DE QUERÉTARO, monto:125006 5.45, importe_modifi cado:1250065. 45}}	(meta1: {unidad_me dida:Metros Cuadrados, - O, avance:1223 .0}}	2207679/ proyecto _FIN	En Ejecución	Validado avances
2023	4	QUE23 010220 7606	Proyecto de inversión	1,025,022.18	{ff1: {ciclo_recurso: 2023,ramo:33, modalidad: progr_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONE S,SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102502 2.18, modificado:98 5374.02}}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	14577	5	175.0	169.0	-	1	{meta1: {unidad_ medida: Metros Cuadrad os, meta:10 40.0, meta_m odificada :1040.0}}	{ggeo1: {cve_municipio:14, localidad:75, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO PIE DE GALLO, 76224 PIE DE GALLO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE IGNACIO PEREZ, CALLE VICENTE GUERRERO OBRA UBICADA EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE IGNACIO ZAR, lon:- 100.49288296, lat:20.78449373}}	{ctto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contra to:SOP/2023- 0032/5, contratista:ING - CIVIL ISMAEL ESTRELLA MARTÍNEZ, convocante:M UNICPIO DE QUERÉTARO, monto:985374. 02, importe_modifi cado:985374.0 2}}	(meta1: {unidad_me dida:Metros Cuadrados, - O, avance:1040 .0}}	2207606/ proyecto _FIN	En Ejecución	Validado avances
2023	4	QUE23 010220 7585	Proyecto de inversión	2,356,542.02	{ff1: {ciclo_recurso: 2023,ramo:33, modalidad: progr_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONE S,SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235654 2.02, modificado:20 74153.72}}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	14483	5	178.0	175.0	-	1	{meta1: {unidad_ medida: Metros Cuadrad os, meta:11 15.0, meta_m odificada :1115.0}}	{ggeo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PROLONGACI ON COLOMBIA COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ SÁNCHEZ, 76197 SANTAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE DE LAS TORRES Y AVENIDA 4, CALLE GUATEMALA OBRA UBICADA EN CALLE PROLONGACIÓN COLOMBIA DE CALLE DE LAS TORRES A, lon:- 100.40129676, lat:20.57113171}}	{ctto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contra to:SOP/2023- 0037/5, contratista:ING - CIVIL JOSÉ CARMEN MORALES HERNÁNDEZ, convocante:M UNICPIO DE QUERÉTARO, monto:207415 3.72, importe_modifi cado:2074153. 72}}	(meta1: {unidad_me dida:Metros Cuadrados, - O, avance:1115 .0}}	2207585/ proyecto _FIN	En Ejecución	Validado avances

2023	4	QUE23 010220 7543	Proyecto de inversión	2,554,484.84	{ff1: {ciclo_recurso:2023,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:4,tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2554484.84, modificado:2069281.7}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE CALLE FRANCISCO I. MADERO, ENTRE NIÑOS HÉROES E IGNACIO PÉREZ, LOCALIDAD PIE DE GALLO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI. - 13417	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	13417	S	354.0	332.0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2618.0, meta_modificada:2618.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:75, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO PIE DE GALLO, 76224 PIE DE GALLO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE IGNACIO PÉREZ, CALLE GENERAL ARTEAGA OBRA UBICADA EN CALLE FRANCISCO I. MADERO DESDE CALLE NIÑOS HÉROES A C. lon:-100.49448987, lat:20.78321967}}	{tto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contrato:SOP/2023-0033/S, contratista:ING - CIVIL JORGE OBRÉGÓN ÁLVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:2069281.7, importe_modificado:2069281.7}}	(2207543/ proyecto _INICIO, (meta1: 2207543/ proyecto _PROCES O, 2207543/ proyecto _FIN	En Ejecución	Validado avances
2023	4	QUE230 302251 808	Proyecto de inversión	9,057,975.73	{ff1: {ciclo_recurso:2023,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:4,tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9057975.73, modificado:9057919.22}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE CALLES ALBORADA, AURORA, ANOCHECER, FUENTES, AMANECER Y OCASO, COLONIA ALBORADA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO. - 173108	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	173108	S	327.0	307.0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6552.7, meta_modificada:6552.7}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ALBORADA Y AURORA COLONIA ALBORADA, 76113 SANTA MARÍA DE LOS REYES, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE ANOCHECER Y CALLE FUENTES, CALLE AMANECER Y OCASO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS CALLES ALBORADA EN SEGUNDO TRAMO DE, lon:-100.45889336, lat:20.60958453}}	{tto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contrato:SOP/2023-0033/S, contratista:ING GERARDO HERNÁNDEZ TIERRABLANCA, convocante:MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:9057919.22, importe_modificado:9057919.22}}	(2251808/ proyecto _INICIO, (meta1: 2251808/ proyecto _PROCES O, 2251808/ proyecto _FIN	En Ejecución	Validado avances
2023	4	QUE23 030225 1654	Proyecto de inversión	3,099,999.85	{ff1: {ciclo_recurso:2023,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:4,tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3099999.85, modificado:2998403.57}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE CALLES AURORA, ANOCHECER, FUENTES Y AMANECER, DE CALLE ALBORADA A CALLE AGUSTÍN ITURBIDE, COLONIA ALBORADA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO. - 172386	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	172386	S	327.0	307.0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4937.8, meta_modificada:4937.8}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE AURORA COLONIA ALBORADA, 76113 SANTA MARÍA DE LOS REYES, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE ANOCHECER Y CALLE FUENTES, CALLE AMANECER LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS CALLES AURORA EN EL PRIMER TRAMO DE 110 ML EN LA CALLE, lon:-100.45883705, lat:20.60890754}}	{tto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contrato:SOP/2023-0084/S, contratista:CONSTRUCTORA ICQ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:2998403.57, importe_modificado:2998403.57}}	(2251654/ proyecto _INICIO, 2251654/ proyecto _PROCES O, (meta1: 2251654/ proyecto _FIN, 2251654/ proyecto _PROCES O, 2251654/ proyecto _FIN, 2251654/ proyecto _PROCES O)	En Ejecución	Validado avances

2023	4	QUE23 020221 5551	Proyecto de inversión	17,505,065.55	{ff1: {ciclo_recurso: 2023, ramo:33, modalidad: progr_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7505 06555E7, modificado:1.6 22955563E7}}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Querétaro	21375	S	2,100.0	2,332.0	-	1	{meta1: {unidad_ medida: Metros lineales, meta:10 37.0, meta_m odificada :1037.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:107, direccion:CALLE SAN JOSÉ COLONIA SANTA MARÍA MAGDALENA, 76137 SANTA MARÍA MAGDALENA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE PERÚ Y PROLONGACION JOSE MARIA MORELOS, CALLE ESTRELLA POLAR LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE SAN JOSÉ ENTRE CALLE , lon:- 100.44826447, lat:20.59511622}}	{tto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contra to:SOP/2023- 0066/3, contratista:LC. EN ADMINISTRACI ÓN DAVID VARGAS PALACIOS, convocante:M UNICPIO DE QUERÉTARO, monto:1.62295 5563E7, importe_modifi cado:1.622955 63E7}}	(2215551 /proyecto _INICIO, 2215551/ proyecto _PROCES O, 2215551/ proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	QUE23 020222 0520	Proyecto de inversión	810,359.23	{ff1: {ciclo_recurso:20 23, ramo:33, modalidad: progr_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810359.2 3, modificado:8092 77.17}}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Querétaro	49734	S	1,314.0	1,150.0	-	1	{meta1: {unidad_ medida: Metros lineales, meta:15 6.95, meta_m odificada :156.95}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:117, direccion:CIRCUITO RIBERA DEL ARROYO PUEBLO LA VERSOLLILA, 76213 LA VERSOLLILA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE SALVADOR SANCHEZ Y , CALLE MEXICO OBRA UBICADA SOBRE LA RIBERA DEL ARROYO DESDE PRESA LA VERSOLLILA HASTA PUNTO DE CONEXION S, lon:-100.38084014, lat:20.87182362}}	{tto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contra to:SOP/2023- 0061/3, contratista:ING .MARIO RUIZ ANAYA, convocante:M UNICPIO DE QUERÉTARO, monto:809277. 17, importe_modifi cado:809277.1 7}}	(2220520 /proyecto _INICIO, 2220520/ proyecto _PROCES O, 2220520/ proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	QUE230 202215 541	Proyecto de inversión	8,377,548.95	{ff1: {ciclo_recurso:20 23, ramo:33, modalidad: progr_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8377548. 95, modificado:7987 009.23}}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Querétaro	21294	S	402.0	315.0	-	1	{meta1: {unidad_ medida:M etros lineales, meta:110 0.0, meta_mo dificada:1 100.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SAN CRISTOBAL Y SANTA ANA PUEBLO SAN JUAN EL SALITRE Y EL GRANJENAL, 76127 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE CALLE SAN JUAN Y CALLE GUADALUPE Y CALLE FRAY ANTONIO DE MENDOZA, CALLE SANDALO LA OBRA SE, lon:-100.41710266, lat:20.67088404}}	{tto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contra to:SOP/2023- 0064/3, contratista:C. JUAN VARGAS BECERRIL, convocante:M UNICPIO DE QUERÉTARO, monto:798700 9.23, importe_modifi cado:7987009. 23}}	(2215541 /proyecto _INICIO, 2215541/ proyecto _PROCES O, 2215541/ proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado avances

2023	4	QUE230102208141	Proyecto de inversión	9,630,623.58	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE CALLES CERRADA EBAÑOS, CERRADA FRAMBOYANES, CERRADA ALAMOS, CERRADA BOSQUE NACIONAL, CERRADA CAOBAS Y CERRADA ENCINOS, COLONIA RINCÓN DEL CIMATARIO, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ. - 17772	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Querétaro	17772	5	355.0	302.0	-	1	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 516.0, meta_modificada: 516.0}}	{geo1: {cve_municipio: 14, localidad: 1, direccion: CERRADA ABEDULES Y EBAÑOS INTERIOR SN COLONIA RINCÓN DEL CIMATARIO, 76085 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CERRADA FRAMBOYANES Y ALAMOS Y CERRADA BOSQUE NACIONAL Y CAOBA, BRECHA ENCINOS OBRA UBICADA EN CALLES CE, lon:-100.38557818, lat:20.54949293}}	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: SOP/2023-0017/3, contratista: LIC. FERNANDA SOTO HERRERA, convocante: MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto: 9482046.82, importe_modificado: 9482046.82}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 516.0}}	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: SOP/2023-0017/3, contratista: LIC. FERNANDA SOTO HERRERA, convocante: MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto: 9482046.82, importe_modificado: 9482046.82}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 516.0}}	2208141/proyecto_inicio_2208141/proyecto_fin	En Ejecución	Validado avances
2023	4	QUE2301022086613	Proyecto de inversión	2,712,556.35	CONSTRUCCIÓN RED DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN CALLE SANTIAGO DE PAPANASQUIARO, ENTRE CALLES SANTIAGO DE COMPOSTELA Y SANTIAGO TIANGUISTENGO, COLONIA FRATERNIDAD DE SANTIAGO, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ. - 5266	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Querétaro	5266	5	301.0	300.0	-	1	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 150.0, meta_modificada: 150.0}}	{geo1: {cve_municipio: 14, localidad: 1, direccion: CALLE SANTIAGO DE PAPANASQUIARO COLONIA FRATERNIDAD DE SANTIAGO, 76085 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE SANTIAGO DE COMPOSTELA Y CALLE SANTIAGO TIANGUISTENGO, CALLE SANTIAGO DE VERAGUAS LA OBRA SE ENCUENTRA, lon:-100.38683614, lat:20.5550811}}	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: SOP/2023-0019/3, contratista: ING. CIVIL ROMÁN TIZNIZUN FLORES, convocante: MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto: 2214944.74, importe_modificado: 2214944.74}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 150.0}}	2206613/proyecto_inicio_2206613/proyecto_fin	En Ejecución	Validado avances		
2023	4	QUE230102207711	Proyecto de inversión	8,007,786.31	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE CALLES, RÍO ACTOPAN, DE RÍO NAUTLA A RÍO SAN PEDRO, CALLE RÍO HONDO, DE RÍO SAN PEDRO A CARRETERA A CHICHIMEQUILLAS Y SU CONEXIÓN CON CALLE RÍO CULIACÁN, COLONIA MENCHACA, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES. - 15417	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Querétaro	15417	5	302.0	289.0	-	1	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 1660.0, meta_modificada: 1660.0}}	{geo1: {cve_municipio: 14, localidad: 1, direccion: CALLE RÍO OCTOPAN Y RÍO HONDO COLONIA MENCHACA L, 76147 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE RÍO NAUTLA Y RÍO SAN PEDRO Y CALLE CARRETERA A CHICHIMEQUILLAS, CALLE RÍO CULIACÁN OBRA UBICADA EN CALLE RÍO OCTOPAN, lon:-100.38984047, lat:20.63383036}}	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: SOP/2023-0030/3, contratista: ING. CIVIL JUAN GILBERTO ALMANZA JUAREZ, convocante: MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto: 7938956.89, importe_modificado: 7938956.89}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 1660.0}}	2207711/proyecto_inicio_2207711/proyecto_fin	En Ejecución	Validado avances		

2023	4	QUE23 010220 7369	Proyecto de inversión	374,719.01	{ff1: {ciclo_recurso: 2023,ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONE S,SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374719 .01, modificado:22 5736.19}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN TRAMO FALTANTE DE CALLE HACIENDA MONTENEGRO, LOCALIDAD SAN MIGUELITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI. - 12499	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Querétaro	12499	5	215.0	212.0	-	{meta1: {unidad_ medida: Metros lineales, meta:50. 0, meta_m odificada :50.0}}	1	QUERETARO ENTRE CALLE HACIENDA SAN MIGUELITO Y CALLE HACIENDA EL TRÁNSITO, CALLE HACIENDA EL PINTO OBRA UBICADA EN UN TRAMO DE LA CALLE HACIENDA DE , lon:- 100.50131014, lat:20.7364939}}	05-06-2023	18-08-2023	225,736.19	225,736.19	225,736.19	225,736.19	225,736.19	{tto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contra tos:SO/2023- 0060/3, contratista:ING .CIVIL IAIME RIVERA URIBE, convocante:M UNICPIO DE QUÉRETARO, monto:225736. 19, importe_modifi cado:225736.1 9}}	{meta1: {unidad_me trada:Metros lineales, avance:50.0}}	2207369 /proyecto _PROCES O, 2207369/ proyecto _INICIO, 2207369/ proyecto _FIN	En Ejecución	Validado avances
2023	4	QUE23 010220 7338	Proyecto de inversión	14,952,531.65	{ff1: {ciclo_recurso: 2023,ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONE S,SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4952 53165E7, modificado:63 20497.55}}	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO, DESDE BORDO EL SALITRE HASTA SU CONEXIÓN CON PALMA CYCA, VARIAS COLONIAS, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES. - 12267	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Querétaro	12267	5	1,625.0	1,500.0	-	{meta1: {unidad_ medida: Metros lineales, meta:19 20.0, meta_m odificada :1920.0}}	1	QUERETARO ENTRE BRECHA SIN NOMBRE Y CALLE MOTCETZUMA, CALLE MOTOLNIA LA OBRA INICIA DESDE EL BORDO DEL SALITRE DONDE SE ENCUENTRA LA CALLE OLLI, lon:- 100.41655313, lat:20.67093949}}	01-05-2023	31-12-2023	6,320,497.55	6,320,497.55	6,320,497.55	6,320,497.55	6,320,497.55	{tto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contra to:SO/2023- 0044/3, contratista:C. ALEJANDRO MONERRIS GALLART, convocante:M UNICPIO DE QUÉRETARO, monto:632049 7.55, importe_modifi cado:6320497. 55}}	{meta1: {unidad_me trada:Metros lineales, avance:1920 .0}}	2207338 /proyecto _PROCES O, 2207338/ proyecto _INICIO, 2207338/ proyecto _PROCES O, 2207338/ proyecto _INICIO, 2207338/ proyecto _FIN	En Ejecución	Validado avances
2023	4	QUE230 102207 558	Proyecto de inversión	4,163,868.36	{ff1: {ciclo_recurso:20 23,ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4163868. 36, modificado:3843 809.58}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTO DE EMPEDRAO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE CALLES MAGDALENA DE KINO, VIRGINIA FABREGAS Y ARMIDA OFELIA MURRIETA, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR. - 13717	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Querétaro	13717	5	210.0	192.0	-	{meta1: {unidad_ medida:M etros lineales, meta:285. 0, meta_mo dificada:2 85.0}}	1	QUERETARO ENTRE CALLE VIRGINIA FABREGAS Y CALLE ARMIDA OFELIA MURRIETA, CALLE FIDEL VELAZQUEZ SANCHEZ OBRA UBICADA EN CALLES MAGDALENA, lon:-100.45500268, lat:20.65284568}}	19-06-2023	24-11-2023	3,843,809.58	3,843,809.58	3,843,809.58	3,843,809.58	3,843,809.58	{tto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contra to:SO/2023- 0040/3, contratista:C. DANIEL CORDENO BRAVO, convocante:M UNICPIO DE QUÉRETARO, monto:384380 9.58, importe_modifi cado:3843809. 58}}	{meta1: {unidad_me trada:Metros lineales, avance:285. 0}}	2207558 /proyecto _PROCES O, 2207558/ proyecto _INICIO, 2207558/ proyecto _FIN	En Ejecución	Validado avances

2023	4	QUE23 010220 7743	Proyecto de inversión	877,573.63	{ff1: {ciclo_recurso: 2023,ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONE S,SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877573 .63, modificado:92 3961.55}}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Querétaro	15733	S	82.0	84.0	-	{meta1: {unidad_ medida: Metros lineales, meta:28 0.0, meta_m odificada :280.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:ANDADOR UNIÓN OBRERA COLONIA NUEVO MORELOS, 76069 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE LA CRUZ Y ANDADOR JOSE SIUROB, AVENIDA EMETERIO GONZALEZ OBRA UBICADA EN ANDADOR UNIÓN OBRERA ENTRE CALLE LA CRUZ Y ANDADO, lon:-100.35817729, lat:20.60249601}}	03-07-2023	06-10-2023	923,961.55	923,961.55	923,961.55	923,961.55	923,961.55	{tcto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contra to:SOP/2023- 0039/S, contratista:ING MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ VALDOWINDS, convocante:M UNICPIO DE QUÉRETARO, monto:923961. 55, importe_modifi cado:923961.5 5}}	{meta1: {unidad_me dida:Metros lineales, avance:280. 0}}	2207743/ proyecto _PROCES _FIN	2207743 /proyecto _INICIO, 2207743/ proyecto _PROCES _FIN	En Ejecución	Validado avances
2023	4	QUE23 030227 1547	Proyecto de inversión	3,326,738.79	{ff1: {ciclo_recurso:20 23,ramo:48, modalidad:5, prog_pres:268, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3326738. 79, modificado:3268 283.56}}	22	Querétaro	14	Querétaro	Programa de Inversión de Mantenim iento	Cultura y turismo	Secretaría de Obras Públicas Municipales	2023-0094	N	-	-	1,049,777	{meta1: {unidad_ medida: Metros Cuadrad os, meta:70 6.0, meta_m odificada :706.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Templo de Santa Rosa de Viterbo, José María Arteaga 89, Centro, 76000 Santiago de Querétaro, Qro., lon: -100.39645, lat:20.5881}}	13-10-2023	13-10-2023	3,268,283.56	3,268,283.56	1,512,150.85	1,512,150.85	1,512,150.85	{tcto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contra to:SOP/2023- 0094/S, contratista:IRB MALEANDRA MATA ÁVILA, convocante:M UNICPIO DE QUÉRETARO, monto:466897 6.51, importe_modifi cado:4668976. 51}}	{meta1: {unidad_me dida:Metros Cuadros, avance:350. 0}}	2271547/ proyecto _PROCES _FIN	2271547 /proyecto _INICIO, 2271547/ proyecto _PROCES _FIN	En Ejecución	Validado avances
2023	4	QUE23 030227 1523	Proyecto de inversión	3,099,788.35	{ff1: {ciclo_recurso: 2023,ramo:48, modalidad:5, prog_pres:268, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONE S,SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309978 8.35, modificado:29 63939.08}}	22	Querétaro	14	Querétaro	Programa de Inversión de Mantenim iento	Cultura y turismo	Secretaría de Obras Públicas Municipales	2023-0093	N	-	-	1,049,777	{meta1: {unidad_ medida: Metros Cuadrad os, meta:10 96.0, meta_m odificada :1096.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Templo de San Agustín, C. Ignacio Allende Sur 24, Centro, 76000 Santiago de Querétaro, Qro., lon: -100.39344, lat:20.59093}}	13-10-2023	13-10-2023	2,963,939.08	2,963,939.08	1,801,448.53	1,801,448.53	1,801,448.53	{tcto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contra to:SOP/2023- 0093/S, contratista:C. CESAR HIRAM GARCÍA NEVARES, convocante:M UNICPIO DE QUÉRETARO, monto:478054 6.91, importe_modifi cado:4780546. 91}}	{meta1: {unidad_me dida:Metros Cuadros, avance:600. 0}}	2271523/ proyecto _PROCES _FIN	2271523 /proyecto _INICIO, 2271523/ proyecto _PROCES _FIN	En Ejecución	Validado avances



2023	4	QUE23 030226 8255	Adquisición	426,447.56	(ff1: [ciclo_recurso:20 23, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:283, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426447.5 6, modificado:4196 99.99])	22	Querétaro	14	Querétaro	Programa de Inversión de Adquisicio nes	Cultura y turismo	Secretaría de Cultura del Municipio de Querétaro	521	N	-	-	1,049,777	{meta1: {unidad_ medida:E quipamie nto, meta:1.0 - meta_m odificada :1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:16 de septiembre esquina Guadalupe Victoria No. 44, lon:-100.39484, lar:20.59263}}	01-07-2023	29-12-2023	419,699.99	419,699.99	419,699.99	419,699.99	419,699.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_me dida:Equipa miento, avance:1.0}}	(2268255 /proyecto _INICIO, 2268255/ proyecto _FIN, 2268255/ proyecto _PROCES O, 2268255/ proyecto _FIN, 2268255/ proyecto _PROCES O}	En Ejecución	Validado avances
2023	4	QUE23 030226 8318	Adquisición	8,860,919.24	(ff1: [ciclo_recurso: 2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:886091 9.24, modificado:88 33533.79])	22	Querétaro	14	Querétaro	Programa de Inversión de Adquisicio nes	Seguridad	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	515	N	-	-	1,049,777	{meta1: {unidad_ medida:E quipamie nto, meta:1.0 - meta_m odificada :1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Tlaloc 102 Desarrollo San Pablo, lon:-100.40877, lat:20.6276}}	01-07-2023	29-12-2023	8,833,533.79	8,833,533.79	8,833,533.79	8,833,533.79	8,833,533.79	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_me dida:Equipa miento, avance:1.0}}	(2268318 /proyecto _INICIO, 2268318/ proyecto _PROCES O, 2268318/ proyecto _FIN, 2268318/ proyecto _PROCES O, 2268318/ proyecto _FIN}	En Ejecución	Validado avances
2023	4	QUE23 030226 8143	Adquisición	1,262,628.56	(ff1: [ciclo_recurso:20 23, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1262628. 56, modificado:1260 961.06])	22	Querétaro	14	Querétaro	Programa de Inversión de Adquisicio nes	Seguridad	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	565	N	-	-	1,049,777	{meta1: {unidad_ medida:E quipamie nto, meta:30. 0, meta_m odificada :30.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Tlaloc 102 Desarrollo San Pablo, lon:-100.40877, lat:20.6276}}	01-07-2023	29-12-2023	1,260,961.06	1,260,961.06	1,260,961.06	1,260,961.06	1,260,961.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_me dida:Equipa miento, avance:30.0 } 2268143/ proyecto _FIN}	(2268143 /proyecto _INICIO, 2268143/ proyecto _PROCES O, 2268143/ proyecto _FIN}	En Ejecución	Validado avances

2023	4	QUE23 030226 8091	Adquisición	48,765,820.07	{ff1: (ciclo_recurso:20 23, ramo:33, modalidad: ADQUISICIÓN DE PATRULLAS EQUIPADAS PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE QUERÉTARO (CAMIONETAS SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MARCA FORD MODELO F-150 Y CAMIONETAS DODGE DURANGO) monto:4.876582 007E7, modificado:4.87 6581999E7))	22	Querétaro	14	Querétaro	Programa de Inversión de Adquisicio nes	Seguridad	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	541	N	-	-	1,049,776	1	{meta1: (unidad_ medida: Vehículo s, meta:28. 0, meta_m odificada :28.0}}	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Tlaloc 102 Desarrollo San Pablo, lon:-100.40877, lat:20.6276}}	09-10-2023	09-10-2023	48,765,819.99	48,765,819.99	48,765,819.99	48,765,819.99	48,765,819.99	48,765,819.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_me dida:Vehicul os, avance:28.0 )	(2268091 /proyecto _INICIO, 2268091/ proyecto _FIN, 2268091/ proyecto _PROCES O)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	QUE23 030226 7987	Adquisición	486,542.91	{ff1: (ciclo_recurso:20 23, ramo:33, modalidad: ADQUISICIÓN DE APARATOS DE GIMNASIO, PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL ERALEs (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486542.9 1, modificado:4802 50.37))	22	Querétaro	14	Querétaro	Programa de Inversión de Adquisicio nes	Seguridad	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	522	N	-	-	1,049,777	1	{meta1: (unidad_ medida:E quipamie nto, meta:7.0 , meta_m odificada :7.0}}	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Tlaloc 102 Desarrollo San Pablo, lon:-100.40877, lat:20.6276}}	01-07-2023	29-12-2023	480,250.37	480,250.37	480,250.37	480,250.37	480,250.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_me dida:Equipa miento, avance:7.0}}	(2267987 /proyecto _INICIO, 2267987/ proyecto _FIN, 2267987/ proyecto _PROCES O, 2267987/ proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado avances	
2023	4	QUE23 030226 7874	Adquisición	57,014.58	{ff1: (ciclo_recurso:20 23, ramo:33, modalidad: ADQUISICIÓN DE MEZCLADORA PROFESIONAL DE AUDIO, SISTEMA INALÁMBRICO CON MICRÓFONO Y VIDEO PROYECTOR, PARA EL EQUIPAMIENTO DE AUDITORIO Y SUBCOMANDANCIA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA ERALEs (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57014.58 , modificado:5692 8.74))	22	Querétaro	14	Querétaro	Programa de Inversión de Adquisicio nes	Seguridad	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	521	N	-	-	1,049,774	1	{meta1: (unidad_ medida:E quipamie nto, meta:3.0 , meta_m odificada :3.0}}	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Tlaloc 102 Desarrollo San Pablo, lon:-100.40877, lat:20.6276}}	08-10-2023	08-10-2023	56,928.74	56,928.74	56,928.74	56,928.74	56,928.74	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_me dida:Equipa miento, avance:3.0}}	(2267874 /proyecto _PROCES O, 2267874/ proyecto _INICIO, 2267874/ proyecto _PROCES O, 2267874/ proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado avances	

2023	4	QUE23 030226 7873	Adquisición	429,019.94	{ff1: (ciclo_recurso:20 23, ramo:33, modalidad: prog_pres:5, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429019.9 4, modificado:4289 68.51)}	22	Querétaro	14	Querétaro	Programa de Inversión de Seguridad de Adquisicio nes	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	512	N	-	-	1,049,776	{meta1: (unidad_ medida: Muebles y equipo, meta:1.0 - meta_m odificada :1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Tlaloc 102 Desarrollo San Pablo, lon:-100.40877, lat:20.6276)}	01-09-2023	29-12-2023	428,968.51	428,968.51	428,968.51	428,968.51	428,968.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_me dida:Mobili ario y equipo, avance:1.0)}	(2267873 /proyecto _INICIO, 2267873/ proyecto _FIN, 2267873/ proyecto _PROCES O)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	QUE23 030226 8293	Adquisición	1,123,328.01	{ff1: (ciclo_recurso:20 23, ramo:33, modalidad: prog_pres:5, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1123328. 01, modificado:1108 860.52)}	22	Querétaro	14	Querétaro	Programa de Inversión de Seguridad de Adquisicio nes	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	551	N	-	-	1,049,777	{meta1: (unidad_ medida:Eq uipamiento, meta:52. 0, meta_m odificada :52.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Tlaloc 102 Desarrollo San Pablo, lon:-100.40877, lat:20.6276)}	01-07-2023	29-12-2023	1,108,860.52	1,108,860.52	1,108,860.52	1,108,860.52	1,108,860.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_me dida:Equipam iento, avance:52.0 )}	(2268293 /proyecto _INICIO, 2268293/ proyecto _FIN, 2268293/ proyecto _PROCES O, 2268293/ proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	QUE23 030226 8047	Adquisición	12,610,950.32	{ff1: (ciclo_recurso:20 23, ramo:33, modalidad: prog_pres:5, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.261095 032E7, modificado:1.26 096582E7)}	22	Querétaro	14	Querétaro	Programa de Inversión de Seguridad de Adquisicio nes	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	523	N	-	-	1,049,777	{meta1: (unidad_ medida:CAM ARAS), meta:70 5.0, meta_m odificada :705.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Tlaloc 102 Desarrollo San Pablo, lon:-100.40877, lat:20.6276)}	01-07-2023	29-12-2023	12,609,658.20	12,609,658.20	12,609,658.20	12,609,658.20	12,609,658.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_me dida:CAMAR AS), avance:705. 0)}	(2268047 /proyecto _INICIO, 2268047/ proyecto _FIN, 2268047/ proyecto _PROCES O)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	QUE23 030226 7872	Adquisición	1,712,056.71	{ff1: (ciclo_recurso:20 23, ramo:33, modalidad: prog_pres:5, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1712056. 71, modificado:1598 083.62)}	22	Querétaro	14	Querétaro	Programa de Inversión de Seguridad de Adquisicio nes	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	511	N	-	-	1,049,776	{meta1: (unidad_ medida: Muebles y equipo, meta:1.0 - meta_m odificada :1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Tlaloc 102 Desarrollo San Pablo, lon:-100.40877, lat:20.6276)}	01-09-2023	29-12-2023	1,598,083.62	1,598,083.62	1,598,083.62	1,598,083.62	1,598,083.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_me dida:Mobili ario y equipo, avance:1.0)}	(2267872 /proyecto _INICIO, 2267872/ proyecto _PROCES O, 2267872/ proyecto _FIN, 2267872/ proyecto _PROCES O, 2267872/ proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado avances

2023	4	QUE23 020223 2558	Proyecto de inversión	48,041,859.44	{ff1: (ciclo_recurso:20 23, ramo:33, modalidad), prog_pres:5, tipo_recurso:FED CONSTRUCCIÓN DE LA SUBCOMANDANCIA JURIQUILLA (ESTACIÓN DE POLICIA).	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Secretaría de Obras Públicas Municipales	612	N	-	-	22,067	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:58, direccion:Jurica Acueducto, lon:- 100.449355, lat:20.708194)}	19-05-2023	29-12-2023	46,995,117.98	46,995,117.98	46,995,117.98	46,995,117.98	46,995,117.98	{ttot1: (tipo_obra:Obr a, numero_contra to:SOP/2023- 0010/9), contratista:C.P ÁLVARO JESÚS HACES DE VILLA, convocante:M UNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:4.69951 1798E7, importe_modifi cado:4.699511 798E7)}	(meta1: (unidad_me trada:Metros cuadrados de construcción O, avance:6185 .541})	(2232558 /proyecto _INICIO, 2232558/ proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	QUE23 040233 3935	Adquisición	1,064,045.03	{ff1: (ciclo_recurso:20 23, ramo:33, modalidad), prog_pres:5, tipo_recurso:FED ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO, SERVIDORES DE ALMACENAMIENTO, EREALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1064045. 03, modificado:1064 045.03)}	22	Querétaro	14	Querétaro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	515	N	-	-	1,049,777	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Tlaloc 102 Desarrollo San Pablo, lon:-100.40877, lat:20.6276)}	01-10-2023	30-12-2023	1,064,045.03	1,064,045.03	1,064,045.03	1,064,045.03	1,064,045.03	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_me trada:Equipam iento, avance:1.0)}	(2333935 /proyecto _PROCES O, 2333935/ proyecto _FIN, 2333935/ proyecto _INICIO, 2333935/ proyecto _FIN, 2333935/ proyecto _INICIO, 2333935/ proyecto _FIN, 2333935/ proyecto _PROCES O)	Terminado	Validado / Registrado avances
2023	4	QUE23 020221 5571	Proyecto de inversión	3,170,827.67	{ff1: (ciclo_recurso:20 23, ramo:33, modalidad), prog_pres:4, tipo_recurso:FED CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN CECYTEQ, FRACCIONAMIENTO EREALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3170827. 67, modificado:3938 627.24)}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	21484	S	412.0	396.0	-	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:69, direccion:CALLE HACIENDA DEL TESORO INTERIOR SN COLONIA HACIENDA SANTA ROSA, 76220 MONTENEGRO, QUERÉTARO ENTRE CALLE HACIENDA EL TESORO Y CALLE HACIENDA LA VICTORIA, CALLE HACIENDA SANTA ROSA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CEC, lon:- 100.43178066, lat:20.76397256)}	01-05-2023	31-12-2023	3,938,627.24	3,938,627.24	3,938,627.24	3,938,627.24	3,938,627.24	{ttot1: (tipo_obra:Obr a, numero_contra to:SOP/2023- 0046/9), contratista:ING CIVIL ISMAEL ESTRELLA MARTÍNEZ, convocante:M UNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:393862 7.24, importe_modifi cado:3938627. 24)}	(meta1: (unidad_me trada:Metros lineales, avance:242. 0)})	(3215571 /proyecto _INICIO, 2215571/ proyecto _PROCES O,	Terminado	Validado avances

2023	4	QUE23 040233 3339	Adquisición	2,634,079.08	{ff1: (ciclo_recurso:20 23, ramo:33, modalidad: prog_pres:5, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2634079. 08, modificado:2634 079.08)}	ADQUISICIÓN DE CASCOS PARA MOTOCICLISTAS, EQUIPOS DE LIMPIEZA Y ESTACIÓN DE CARGA Y DESCARGA DE INFORMACIÓN	22	Querétaro	14	Querétaro	Programa de Inversión de Adquisicio nes	Seguridad	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	569	N	-	-	1,049,777	{meta1: (unidad_ medida:E quipamie nto, meta:1.0 , meta_m odificada :1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:0, direccion:Av. Tlaloc 102 Desarrollo San Pablo, lon:-100.40877, lat:20.6276)}	01-10-2023	30-12-2023	2,634,079.08	2,634,079.08	2,634,079.08	2,634,079.08	2,634,079.08	2,634,079.08	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_me dida:Equipa miento, avance:1.0)}	2333339/ proyecto _INICIO, 2333339/ proyecto _FIN, 2333339/ proyecto _PROCES O}	Terminado	Validado / Registrado avances
2023	4	QUE23 030226 8136	Adquisición	118,799.68	{ff1: (ciclo_recurso:20 23, ramo:33, modalidad: prog_pres:5, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118799.6 8, modificado:1187 99.68)}	ADQUISICIÓN DE MINISPLIT, PARA LA SUBCOMANDANCIA, SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	22	Querétaro	14	Querétaro	Programa de Inversión de Adquisicio nes	Seguridad	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	564	N	-	-	1,049,777	{meta1: (unidad_ medida:E quipamie nto, meta:4.0 , meta_m odificada :4.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Tlaloc 102 Desarrollo San Pablo, lon:-100.40877, lat:20.6276)}	01-07-2023	29-12-2023	118,799.68	118,799.68	118,799.68	118,799.68	118,799.68	118,799.68	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_me dida:Equipa miento, avance:4.0)}	2268136/ proyecto _INICIO, 2268136/ proyecto _FIN, 2268136/ proyecto _PROCES O}	Terminado	Validado avances
2023	4	QUE23 010220 6532	Proyecto de inversión	4,133,302.66	{ff1: (ciclo_recurso:20 23, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4133302. 66, modificado:4229 4306 341.52)}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y JOSÉ MARÍA MORELOS, LOCALIDAD LA GOTERA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI. - 4306	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	4306	S	1,050.0	876.0	-	{meta1: (unidad_ medida: Metros Cuadrad os, meta:27 16.0, meta_m odificada :2716.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:51, direccion:CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS PUEBLO LA GOTERA, 76210 LA GOTERA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE HERNAN CORTES OBRA UBICADA EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLES FRANCISCO I , lon:- 100.37407185, lat:20.86845731)}	01-05-2023	31-12-2023	4,229,341.52	4,229,341.52	4,229,341.52	4,229,341.52	4,229,341.52	4,229,341.52	{ctto1: (tipo_obra:Obr a, numero_contra to:SOP/2023- 0025/3, contratista:ING ALEJANDRO MENDOZA AGUAYO, convocante:M UNICIPIO DE QUERETARO, monto:422934 1.52, importe_modifi cado:4229341. 52)}	{meta1: (unidad_me dida:Metros Cuadros, avance:2716 0.0)}	2206532/ proyecto _INICIO, 2206532/ proyecto _PROCES O, 2206532/ proyecto _FIN}	Terminado	Validado avances

2023	4	QUE23 040230 4027	Proyecto de inversión	384,349.96	{f1: {ciclo_recurso:20 23,ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384349.9 6, modificado:3813 11.82}}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización Municipio de Querétaro	366115	S	300.0	298.0	-	{meta1: {unidad_ medida: Metros lineales, meta:28 2.0, meta_m odificada :282.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL FERROCARRIL COLONIA LA ESTACIÓN, 76069 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE PROLONGACION CANOAS Y CALLE EDUARDO LUQUE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN COLONIA LA ESTACIÓN EN LOS TRAMOS FALTANTES DE AVE, lon:- 100.35647088, lat:20.60200322}}	06-12-2023	31-12-2023	381,311.82	381,311.82	381,311.82	381,311.82	381,311.82	{cto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contra to:SOP/2023- 0105/3, contratista:DA COBA S.A DE C.V., convocante:M UNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:381311. 82, importe_modifi cado:381311.8 2}}	{meta1: {unidad_me dida:Metros lineales, avance:282. 0}}	{2304027 /proyecto _PROCES O, 2304027/ proyecto _FIN, 2304027/ proyecto _INICIO, 2304027/ proyecto _FIN, 2304027/ proyecto _INICIO, 2304027/ proyecto _FIN}}	Terminado	Validado avances
2023	4	QUE23 030226 7973	Adquisición	15,839.49	{f1: {ciclo_recurso:20 23,ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15839.49 , modificado:1583 9.49}}	22	Querétaro	14	Querétaro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad Secretaría de Seguridad Pública Municipal	519	N	-	-	1,049,775	{meta1: {unidad_ medida: Mobiliari o y equipo, meta:2.0 , meta_m odificada :2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:0, direccion:Av. Tlaloc 102 Desarrollo San Pablo, lon:-100.40877, lat:20.6276}}	01-07-2023	29-12-2023	15,839.49	15,839.49	15,839.49	15,839.49	15,839.49	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_me dida:Mobiliario y equipo, avance:2.0}}	{2267973/p royecto_INI CIO, 2267973/p royecto_FIN , 2267973/p royecto_PR OCESO}}	Terminado	Validado avances
2023	4	QUE23 040228 6079	Proyecto de inversión	2,394,999.02	{f1: {ciclo_recurso:20 23,ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239499 9.02, modificado:23 76800.47}}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades Municipio de Querétaro	288906	S	769.0	765.0	-	{meta1: {unidad_ medida: Metros Cuadrados, meta:20 86.0, meta_m odificada :2086.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:107, direccion:CALLE SEGUNDA PRIVADA MIGUEL HIDALGO COLONIA SANTA MARIA MAGDALENA, 76137 SANTA MARIA MAGDALENA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE SEGUNDA JIMÉNEZ Y PRIVADA MIGUEL HIDALGO, CALLE PRIMERA DE JIMÉNEZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN, lon:-100.44936923, lat:20.60055151}}	30-10-2023	29-12-2023	2,376,800.47	2,376,800.47	2,376,800.47	2,376,800.47	2,376,800.47	{cto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contra to:SOP/2023- 0098/3, contratista:C. JUAN GONZÁLEZ FUENTES, convocante:M UNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:237680 0.47, importe_modifi cado:2376800. 47}}	{meta1: {unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:2086 .0}}	{2286079 /proyecto _PROCES O, 2286079/ proyecto _INICIO, 2286079/ proyecto _FIN}}	Terminado	Validado avances

2023	4	QUE23 020223 2520	Adquisición	28,188.00	(ff1: {ciclo_recurso:20 23,ramo:33, modalidad:1, progr_pres:5, tipo_recurso:FED EREALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28188.0, modificado:2818 8.0})	ADQUISICIÓN DE VESTIMENTA PARA ACTIVIDADES EDUCACIONALES PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO, SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	22	Querétaro	14	Querétaro	Programa de Inversión de Adquisicio nes	Seguridad	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	529	N	-	-	1,049,777	{meta1: {unidad_ medida:P iezas, meta:2.0 , meta_m odificada :2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:0, direccion:Av. Tlaloc 102 Desarrollo San Pablo, lon:-100.40877, lat:20.6276}}	04-07-2023	29-12-2023	28,188.00	28,188.00	28,188.00	28,188.00	28,188.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_me dida:Piezas, avance:2.0}}	(2232520 /proyecto _INICIO, 2232520/ proyecto _FIN, 2232520/ proyecto _PROCES O, 2232520/ proyecto _INICIO)	Terminado	Validado avances
2023	4	QUE23 030226 8146	Adquisición	13,312.62	(ff1: {ciclo_recurso:20 23,ramo:33, modalidad:1, progr_pres:5, tipo_recurso:FED EREALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13312.62 modificado:1331 2.62})	ADQUISICIÓN BARRA HALLIGAN (HERRAMIENTA PARA LA CAPACITACIÓN Y PRACTICA EN LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LA UNIDAD TEMÁTICA DE PRIMER RESPONDIENTE (PERSONAL OPERATIVO) LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	22	Querétaro	14	Querétaro	Programa de Inversión de Adquisicio nes	Seguridad	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	567	N	-	-	1,049,777	{meta1: {unidad_ medida:P iezas, meta:1.0 , meta_m odificada :1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Tlaloc 102 Desarrollo San Pablo, lon:-100.40877, lat:20.6276}}	01-07-2023	29-12-2023	13,312.62	13,312.62	13,312.62	13,312.62	13,312.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_me dida:Piezas, avance:1.0}}	(2268146 /proyecto _INICIO, 2268146/ proyecto _FIN, 2268146/ proyecto _PROCES O)	Terminado	Validado avances
2023	4	QUE23 030226 8078	Adquisición	411,049.86	(ff1: {ciclo_recurso:20 23,ramo:33, modalidad:1, progr_pres:5, tipo_recurso:FED EREALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411049.8 6, modificado:4629 01.63})	ADQUISICIÓN DE ALCOHOLIMETRO IMPRESORA TÉRMICA Y BLUETOOTH Y MESA DE EXPLORACIÓN VITRINA, PARA EQUIPAMIENTO DE LA SUBCOMANDANCIA Y OPERATIVOS DE ALCOHOLIMETRÍA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	22	Querétaro	14	Querétaro	Programa de Inversión de Adquisicio nes	Seguridad	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	531	N	-	-	1,049,777	{meta1: {unidad_ medida:P iezas, meta:9.0 , meta_m odificada :9.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Tlaloc 102 Desarrollo San Pablo, lon:-100.40877, lat:20.6276}}	01-07-2023	29-12-2023	462,901.63	462,901.63	462,901.63	462,901.63	462,901.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_me dida:Piezas, avance:9.0}}	(2268078 /proyecto _INICIO, 2268078/ proyecto _PROCES O, 2268078/ proyecto _FIN, 2268078/ proyecto _PROCES O)	Terminado	Validado avances