

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME PRIMER TRIMESTRE 2023

TRIM	ESTR	CATEGORI	MONTO GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	POBLACION BENEFICIA	BENEFICIARIOS	TIPO GEO REFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTO	ESTATUS	FLUJO			
2023	1	QUE22 010206 1346	Proyecto de inversión	1,810,098.38	{ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN SECUNDARIA TÉCNICA LA LOCALIDAD DE JOSÉ MA LUIS MORA EN (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1810098.38, modificado:2172480.52}}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	1595	5	235.0	220.0			2,172,480.52	2,172,480.52	2,172,480.52	2,172,480.52	2,172,480.52	{ctto1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:SOP/2022-0047/3, contratista:C.P. ADOLFO MALDONADO SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:174221.01, importe_modificado:2172480.52}}	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:211.0, meta_modificada:211.0)}	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:114, direccion:CALLE 25 DE JULIO INTERIOR SN PUEBLO TLACOTE EL BAJIO, 76230 TLACOTE EL BAJIO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE 25 DE JULIO Y CALLE AZUCENAS, OBRA EN SECUNDARIA TECNICA NO.16 JOSE MA. LUIS MORA UBICADA CALLE 25 DE JULIO EN LA LO, lon:-100.5079922, lat:20.66903186)}	(2061346/ /proyecto_INICIO, 2061346/ proyecto_PROCES O, 2061346/ proyecto_INICIO, 2061346/ proyecto_PROCES O, 2061346/ proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2023	1	QUE22 010206 1431	Proyecto de inversión	991,174.82	{ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN CALLE HACIENDA LA PURÍSIMA S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUELITO DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI - 2592	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	2592	5	1,305.0	1,255.0			979,612.84	979,612.84	979,612.84	979,612.84	979,612.84	{ctto1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:SOP/2022-0046/3, contratista:ING. CIVIL JAIME RIVERA URIBE, convocante:MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:979958.11, importe_modificado:979612.84}}	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:621.0, meta_modificada:621.0)}	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:103, direccion:CALLE HACIENDA LA PURÍSIMA PUEBLO SAN MIGUELITO, 76224 SAN MIGUELITO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE HACIENDA LA PURÍSIMA Y CALLE HACIENDA LA SOLANA, OBRA UBICADA EN CALLE HACIENDA LA PURÍSIMA DESDE CALLE HACIENDA LA SOLANA, lon:-100.5072271, lat:20.73673471)}	(2061431/ /proyecto_INICIO, 2061431/ proyecto_PROCES O, 2061431/ proyecto_INICIO, 2061431/ proyecto_PROCES O, 2061431/ proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2023	1	QUE220 102061 485	Proyecto de inversión	405,631.61	{ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN CALLE CERRADA DIEZ DE DICIEMBRE DE LA COLONIA INDEPENDENCIA DE SAN JOSÉ EL ALTO DELEGACIÓN EPIGIMENIO GONZÁLEZ FLORES - 3081	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	3081	5	51.0	49.0			391,379.28	391,379.28	391,379.28	391,379.28	391,379.28	{ctto1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:SOP/2022-0048/3, contratista:AR O. MIGUEL ANGELES HERNANDEZ CUELLAR, convocante:MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:403258.4, importe_modificado:391379.28}}	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:298.0, meta_modificada:298.0)}	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:101, direccion:CALLE CERRADA 10 DE DICIEMBRE INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 76147 SAN JOSÉ EL ALTO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE VALLE DEL MEZQUITAL, CALLE 26 DE ENERO OBRA UBICADA EN CALLE CERRADA DIEZ DE DICIEMBRE DE LA, lon:-100.3882988, lat:20.65003924)}	(2061485/ /proyecto_INICIO, 2061485/ proyecto_PROCES O, 2061485/ proyecto_INICIO, 2061485/ proyecto_PROCES O, 2061485/ proyecto_FIN	Terminado	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME PRIMER TRIMESTRE 2023

TRIM ESTR	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEO REFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTO	ESTATUS	FLUJO	
2023	1	QUE22 010206 1515	Proyecto de inversión	2,575,642.81	{ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257564 2.81, modificado:26 98945.86)}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	3372	5	1,020.0	980.0	-	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados s de construcc ión, meta:293 0, meta_mo dificada: 293.0)}	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:101, direccion:CALLE CHIAPAS INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ EL ALTO, 76238 SAN JOSÉ EL ALTO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE QUERETARO, OBRA UBICADA EN CALLES CHIAPAS PUEBLA Y QUERETARO EN SAN JOSÉ EL ALTO DELEGACION ERGIMENIO G, lon:-100.38052211, lat:20.65402378)}	01-05-2022	31-12-2022	2,698,945.86	2,698,945.86	2,698,945.86	2,698,945.86	2,698,945.86	{ctto1: (tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:SOP/2022-0082/3, contratista:CA MOMO, S.A. DE C.V., convocante:M UNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:237147 9.29, importe_modif icado:2698945 .86)}	{meta1: (unidad_me dida:Metros cuadrados de construcción , avance:293. 0)}	2061515 /proyecto _INICIO, 2061515/ proyecto _PROCES O, 2061515/ proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances
2023	1	QUE22 010206 1550	Proyecto de inversión	1,364,398.25	{ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136439 3660, modificado:12 25465.59)}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	3660	5	39.0	46.0	-	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrado s de construcc ión, meta:310 0, meta_mo dificada: 310.0)}	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE MONTOYA INTERIOR 113 113 COLONIA FUNDADORES, 76115 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE FRAY MALDONADO Y CALLE JUAN MONTOYA, OBRA UBICADA EN PREESCOLAR CENTENARIO DE LA REVOLUCION EN COLONIA FU, lon:-100.45096426, lat:20.62980292)}	01-05-2022	31-12-2022	1,225,465.59	1,225,465.59	1,225,465.59	1,225,465.59	1,225,465.59	{ctto1: (tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:SOP/2022-0067/3, contratista:GR UPO HILE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:M UNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:134466 3.95, importe_modif icado:1225465 .59)}	{meta1: (unidad_me dida:Metros cuadrados de construcción , avance:310. 0)}	2061550 /proyecto _INICIO, 2061550/ proyecto _PROCES O, 2061550/ proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances
2023	1	QUE22 010206 1625	Proyecto de inversión	1,528,828.32	{ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152882 4282, modificado:14 87253.56)}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	4282	5	179.0	172.0	-	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:103 0, meta_mo dificada: 103.0)}	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:117, direccion:CALLE MEXICO INTERIOR SN PUEBLO LA VERSOLLILLA, 76090 LA VERSOLLILLA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE OBRA EN PRIMARIA FRANCISCO I MADERO/JOSE MA PINO SUJÁEZ EN LA LOCALIDAD DE LA VERSOLLILLA DELEGACION SANTA ROSA, lon:-100.37863805, lat:20.87292885)}	01-05-2022	31-12-2022	1,487,253.56	1,487,253.56	1,487,253.56	1,487,253.56	1,487,253.56	{ctto1: (tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:SOP/2022-0057/3, contratista:IN G. CIVIL LUIS ALBERTO PONCE DOMINGUEZ, convocante:M UNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:150669 9.33, importe_modif icado:1487253 .56)}	{meta1: (unidad_me dida:Metros lineales, avance:103. 0)}	2061625 /proyecto _INICIO, 2061625/ proyecto _PROCES O, 2061625/ proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME PRIMER TRIMESTRE 2023

TRIM	ESTR	CATEGORI	MONTO GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	POBLACION BENEFICIA	BENEFICIARIOS	TIPO GEO REFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTO	ESTATUS	FLUJO					
CICLO	E	A	APROBADO	NOMBRE								MUJERES	HOMBRES																		
2023	1	QUE22 010206 1635	Proyecto de inversión	2,447,175.59	{ff1: (ciclo_recurso: 2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2447175.59, modificado:2303795.49)}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	4407	5	158.0	169.0	-	{meta1: (unidad_medida:Aula, meta_mo dificada: 9.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:105, direccion:CALLE AQUILES SERDAN 2 INTERIOR SN COLONIA SAN PEDRO MARTIR, 76090 SAN PEDRO MARTIR, QUERETARO QUERETARO ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y , OBRA EN PRIMARIA UBICADA NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC MIGUEL DOMÍNGUEZ EN LA COLONIA, lon:-100.46890594, lat:20.61501349)}	01-05-2022	31-12-2022	2,303,795.49	2,303,795.49	2,303,795.49	2,303,795.49	2,303,795.49	{ctto1: (tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:SOP/2022-0049/3, /proyecto contratista:IN G. CIVIL J. JAIME RUIZ MEDERO, convocante:M (meta1: (unidad_me dida:Aula, avance:9.0)) UNICPIO DE QUERETARO, monto:2303795.639, importe_modif icado:2303795.49)}	(2061635 /proyecto _INICIO, 2061635/ _PROCES O, 2061635/ proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances
2023	1	QUE22 010206 1804	Proyecto de inversión	4,220,171.35	{ff1: (ciclo_recurso: 2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4220171.35, modificado:4182421.27)}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	6325	5	1,530.0	1,470.0	-	{meta1: (unidad_medida: Metros cuadrado s de construcc ión, meta:346 0.0, meta_mo dificada: 3460.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:101, direccion:CALLE 8 INTERIOR SN COLONIA NUEVA CREACION, 76147 SAN JOSÉ EL ALTO, QUERETARO QUERETARO ENTRE CALLE 5 Y CALLE OPALO, CARRETERA CHICHIMEQUILLAS OBRA UBICADA EN LA CALLE 8 DE AVENIDA EPIGMEIO GONZÁLEZ A CALLE 5 Y EN LA CALLE ÓPA, lon:-100.38175574, lat:20.65065872)}	01-05-2022	31-12-2022	4,182,421.27	4,182,421.27	4,182,421.27	4,182,421.27	4,182,421.27	{ctto1: (tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:SOP/2022-0080/3, /proyecto contratista:CO MERCIALIZADORA MACAPRI S.A. DE C.V., convocante:M UNICPIO DE QUERETARO, monto:418574.417, importe_modif icado:4182421.27)}	(2061804 /proyecto _INICIO, 2061804/ proyecto _PROCES O, 2061804/ proyecto _INICIO, 2061804/ proyecto _PROCES O, 2061804/ proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances
2023	1	QUE22 010206 1845	Proyecto de inversión	4,849,806.72	{ff1: (ciclo_recurso: 2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4849806.72, modificado:449663.51)}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	6657	5	1,530.0	1,470.0	-	{meta1: (unidad_medida: Metros cuadrado s de construcc ión, meta:362 0.0, meta_mo dificada: 3620.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:101, direccion:CALLE ROCA NEGRA INTERIOR SN COLONIA EPIGMEIO GONZÁLEZ EL OASIS, 76147 SAN JOSÉ EL ALTO, QUERETARO QUERETARO ENTRE CALLE DESIERTO DE ANTARES Y PROLONGACION JALISCO, OBRA UBICADA EN LA CALLE ROCA NEGRA DE CALLE DESIERTO DE, lon:-100.38043033, lat:20.6467335)}	01-05-2022	31-12-2022	4,449,663.51	4,449,663.51	4,449,663.51	4,449,663.51	4,449,663.51	{ctto1: (tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:SOP/2022-0052/3, /proyecto contratista:IN G. ARQ. JOSÉ JAVIER ALMANZA ESCOBEDO, convocante:M UNICPIO DE QUERETARO, monto:444999.394, importe_modif icado:4449663.51)}	(2061845 /proyecto _INICIO, 2061845/ _PROCES O, 2061845/ proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME PRIMER TRIMESTRE 2023

TRIM	ESTR	CATEGORI	MONTO GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	POBLACION BENEFICIA	BENEFICIARIOS	TIPO GEO REFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTO	ESTATUS	FLUJO
2023	1	QUE22 de inversión	548,440.55	{ff1: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EXISTENTE A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN PRIVADA SAN PEDRO HASTA SU TERMINACIÓN EN SAN JOSÉ EL ALTO DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES - 6914	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	6914	5	140.0	160.0	-	512,722.54	512,722.54	512,722.54	512,722.54	512,722.54	{ctto1: (tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:SOP/2022-0053/3, (meta1: (unidad_me dida:Metros cuadrados de construcción de avance:419.0)) 2061875/proyecto _PROCES O, 2061875/proyecto _INICIO, 2061875/proyecto _FIN) importe_modif icado:512722.54}}	{meta1: (unidad_me dida:Metros cuadrados de construcción de avance:419.0)) 2061875/proyecto _FIN}	2061875	Terminado	Validado avances
2023	1	QUE22 de inversión	3,545,179.53	{ff1: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE LA CALLE SANTA ANA EN EL TRAMO FORMADO POR EL CIRCUITO DE LA CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA LOCALIDAD TLACOTE EL BAJIO DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO - 7259	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	7259	5	2,211.0	2,124.0	-	2,227,976.17	2,227,976.17	2,227,976.17	2,227,976.17	2,227,976.17	{ctto1: (tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:SOP/2022-0051/3, (meta1: (unidad_me dida:Metros cuadrados de construcción de avance:2666.0)) 2061923/proyecto _PROCES O, 2061923/proyecto _INICIO, 2061923/proyecto _FIN) importe_modif icado:227976.17}}	{meta1: (unidad_me dida:Metros cuadrados de construcción de avance:2666.0)) 2061923/proyecto _FIN}	2061923	Terminado	Validado avances
2023	1	QUE22 de inversión	2,317,249.52	{ff1: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE JUAN ALVAREZ DESDE CALLE PROL INDEPENDENCIA HASTA LATERAL CARRETERA CINCUENTA Y SIETE COLONIA BENITO JUÁREZ DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI - 7294	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	7294	5	8,619.0	8,281.0	-	2,089,288.07	2,089,288.07	2,089,288.07	2,089,288.07	2,089,288.07	{ctto1: (tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:SOP/2022-0061/3, (meta1: (unidad_me dida:Metros cuadrados de construcción de avance:1482.0)) 2061933/proyecto _PROCES O, 2061933/proyecto _INICIO, 2061933/proyecto _FIN) importe_modif icado:2089288.07}}	{meta1: (unidad_me dida:Metros cuadrados de construcción de avance:1482.0)) 2061933/proyecto _FIN}	2061933	Terminado	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME PRIMER TRIMESTRE 2023

TRIM	ESTR	CATEGORI	MONTO GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	POBLACION BENEFICIA	BENEFICIARIOS	TIPO GEO REFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS FÍSICOS	AVANCES CARPETA_FOTO	ESTATUS	FLUJO						
2023	1	QUE22 010206 2060	Proyecto de inversión	2,541,500.40	{ff1: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EXISTENTE A BASE DE EMPEDRADO ASEANTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2541500.4, modificado:23 89385.14}}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	8000	5	650.0	600.0	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:203 8.0, meta_mo dificada: 2038.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CALLE NOGALES INTERIOR SN COLONIA SANTA ROSA DE JAUREGUI, 76220 SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO QUERETARO ENTRE CALLE FRESNOS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE JACARANDAS OBRA UBICADA EN LA CALLE NOGALES DESDE CALLE FRESNOS HASTA , lon:-100.44153744, lat:20.73977826)}	01-05-2022	31-12-2022	2,389,385.14	2,389,385.14	2,389,385.14	2,389,385.14	2,389,385.14	{ctto1: (tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:SOP/2022-0107/3, contratista:IN G. CIVIL ISMAEL ESTRELLA MARTINEZ, convocante:M UNICIPIO DE QUERETARO, monto:239547 1.8, importe_modif icado:2389385 .14)}	(meta1: (unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:2038 0.0))	2062060 /proyecto _INICIO, 2062060/ proyecto _PROCES O, 2062060/ proyecto _FIN	Terminado	Validado avances
2023	1	QUE220 102062 098	Proyecto de inversión	3,311,998.23	{ff1: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EXISTENTE A BASE DE EMPEDRADO ASEANTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE MARIANO ESCOBEDO DESDE CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE HASTA CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA CENTRO DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI - 8248	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	8248	5	8,629.0	8,281.0	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados , meta:256 0.0, meta_mo dificada:2 560.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CALLE MARIANO ESCOBEDO INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 76220 SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO QUERETARO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE CORREGIDORA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE MARIANO ESCOBEDO DESDE CA, lon:-100.44440713, lat:20.74540747)}	01-05-2022	31-12-2022	2,933,059.62	2,933,059.62	2,933,059.62	2,933,059.62	2,933,059.62	{ctto1: (tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:SOP/2022-0063/3, contratista:IN G. CIVIL OCTAVIO CAMACHO BAUTISTA, convocante:M UNICIPIO DE QUERETARO, monto:298450 1.5, importe_modif icado:2933059 .62)}	(meta1: (unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:2560 0.0))	2062098 /proyecto _INICIO, 2062098/ proyecto _PROCES O, 2062098/ proyecto _FIN	Terminado	Validado avances
2023	1	QUE22 010206 2100	Proyecto de inversión	3,319,984.81	{ff1: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO A BASE DE PIEDRA BOLA ASEANTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE S, SUBSIDIOS Y DIECISEIS DE SEPTIEMBRE DESDE CALLE MIGUEL HIDALGO HASTA CALLE CONSTITUCIÓN EN LA COLONIA CENTRO DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI - 8271	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	8271	5	1,530.0	1,470.0	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrado s, meta:273 4.0, meta_mo dificada: 2734.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA SANTA ROSA DE JAUREGUI, 76220 SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO QUERETARO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE CONSTITUCIÓN LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 16 DE SE, lon:-100.44507796, lat:20.74253748)}	01-05-2022	31-12-2022	2,978,766.89	2,978,766.89	2,978,766.89	2,978,766.89	2,978,766.89	{ctto1: (tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:SOP/2022-0055/3, contratista:C. ISRAEL CRUZ LOMEU, convocante:M UNICIPIO DE QUERETARO, monto:297876 7.03, importe_modif icado:2978766 .89)}	(meta1: (unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:2734 0.0))	2062100 /proyecto _INICIO, 2062100/ proyecto _PROCES O, 2062100/ proyecto _FIN	Terminado	Validado avances
2023	1	QUE22 010206 2126	Proyecto de inversión	1,549,997.19	{ff1: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASEANTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE IGNACIO ALLENDE A LA S, SUBSIDIOS Y LATERAL DE LA CARRETERA CINCUENTA Y SIETE EN LA COLONIA CENTRO DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI - 8382	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	8382	5	8,619.0	8,281.0	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrado s, meta:196 0.0, meta_mo dificada: 1960.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 76220 SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO QUERETARO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CARRETERA LATERAL CARRETERA 57. LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE A LA LATE, lon:-100.44427329, lat:20.74009432)}	01-05-2022	31-12-2022	1,848,585.78	1,848,585.78	1,848,585.78	1,848,585.78	1,848,585.78	{ctto1: (tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:SOP/2022-0054/3, contratista:IN G. CIVIL ALEJANDRO MACÍAS FERNANDEZ, convocante:M UNICIPIO DE QUERETARO, monto:149966 0.28, importe_modif icado:1848585 .78)}	(meta1: (unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:1960 0.0))	2062126 /proyecto _INICIO, 2062126/ proyecto _PROCES O, 2062126/ proyecto _FIN	Terminado	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME PRIMER TRIMESTRE 2023

TRIM	ESTR	CATEGORI	MONTO GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	POBLACION BENEFICIA	BENEFICIARIOS	TIPO GEO REFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTO	ESTATUS	FLUJO						
2023	1	QUE22 010206 2136	Proyecto de inversión	2,814,984.37	{ff1: (ciclo_recurso: 2022,ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281498 4.37, modificado:28 46141.69)}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	8412	5	874.0	839.0	-	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrado s, meta_mo dificada: 2000.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:117, direccion:CALLE CHIHUAHUA INTERIOR SN PUEBLO LA VERSOLLILA, 76213 LA VERSOLLILA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE SAN LUIS POTOSI, CALLE MEXICO LA OBRA UBICADA SE ENCUENTRA EN LA CALLE CHIHUAHUA DESDE CALLE MEXICO HASTA 500, lon:- 100.37663712, lat:20.87379098)}	01-05-2022	31-12-2022	2,846,141.69	2,846,141.69	2,846,141.69	2,846,141.69	2,846,141.69	{ctto1: (tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:SOP/2022- 0075/3, contratista:INT EGRA DIVISION CONSTRUCCIO N, S.A. DE C.V., convocante:M UNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:270235 1.39, importe_modif icado:2846141 .69)}	{meta1: (unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:2000 .0)}	2062136 /proyecto _INICIO, 2062136/ proyecto _PROCES O, 2062136/ proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances
2023	1	QUE22 010206 2149	Proyecto de inversión	1,462,538.67	{ff1: (ciclo_recurso: 2022,ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146253 8.67, modificado:12 60512.61)}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	8440	5	80.0	77.0	-	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrado s, meta:195 0, meta_mo dificada: 195.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:70), direccion:CALLE SAN PEDRO PUEBLO EL NABO, 76229 EL NABO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE Y , EL PREESCOLAR CARLOS PELLICER SE LOCALIZA EN LA CALLE SAN PEDRO LOCALIDAD DE EL NABO EN LA DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO, lon:-100.48013079, lat:20.69501365)}	01-05-2022	31-12-2022	1,260,512.61	1,260,512.61	1,260,512.61	1,260,512.61	1,260,512.61	{ctto1: (tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:SOP/2022- 0065/3, contratista:IN G. CIVIL JOSÉ ALONSO GARCÍA RÍOS, convocante:M UNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:139003 3.16, importe_modif icado:1260512 .61)}	{meta1: (unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:195 0)}	2062149 /proyecto _INICIO, 2062149/ proyecto _PROCES O,	Terminado	Validado avances
2023	1	QUE22 010206 2163	Proyecto de inversión	1,650,178.49	{ff1: (ciclo_recurso: 2022,ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165017 8.49, modificado:18 64790.05)}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	8501	5	120.0	115.0	-	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrado s, meta:372 0, meta_mo dificada: 372.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:51, direccion:PUEBLO LA GOTERA, 76210 LA GOTERA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, OBRA UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO UBICADA EN DOMICILIO CONOCIDO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 20, lon:-100.37567848, lat:20.86401115)}	01-05-2022	31-12-2022	1,864,790.05	1,864,790.05	1,864,790.05	1,864,790.05	1,864,790.05	{ctto1: (tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:SOP/2022- 0086/3, contratista:\$1, 629,735.70, convocante:M UNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:162973 5.7, importe_modif icado:1864790 .05)}	{meta1: (unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:372 0)}	2062163 /proyecto _INICIO, 2062163/ proyecto _PROCES O, 2062163/ proyecto _PROCES O, 2062163/ proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME PRIMER TRIMESTRE 2023

TRIM ESTR	CATEGORI A	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIEN TO	ENTIDAD RESPONSAB LE	ENTIDAD RESPONSAB LE	MUNICIPIO RESPONSAB LE	MUNICIPIO RESPONSAB LE	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACI ON	INSTITUCION EJECUTORA	POBLACION _BENEFICIA Mujeres	HOMBRES	BENEFICIARI OS	TIPO_GEO REFERENCI A	FECHA_ INICIO	FECHA_ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_ FÍSICOS	CARPET A_ FOTO S	ESTATUS	FLUJO					
2023	1	QUE22 010206 2178	Proyecto de inversión	1,104,886.68	{ff1: (ciclo_recurso: 2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110488 6.68, modificado:10 20986.84)}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanizació n	Municipio de Querétaro	8547	5	153.0	147.0	-	{meta1: (unidad_ medida: Metros lineales, meta:650 0, meta_mo dificada: 650.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:114, direccion:CIRCUITO FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA INTERIOR SN PUEBLO TLACOTE EL BAJIO, 76229 TLACOTE EL BAJIO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CIRCUITO FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA Y CALLE SANTA ANA, LA ZONA EN CUESTIÓN SE ENCUENTRA EN EL TRAMO , lon:- 100.50864619, lat:20.65663873)}	01-05-2022	31-12-2022	1,020,986.84	1,020,986.84	1,020,986.84	1,020,986.84	1,020,986.84	{ctto1: (tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:SOP/2022- 0062/3, contratista:IN G. EFRAIN MUNGUÍA MANZANARES, convocante:M UNICPIO DE QUERÉTARO, monto:108981 1.97, importe_modif icado:1020986 .84)}	{meta1: (unidad_me dida:Metros lineales, avance:650. 0), 2062178/ proyecto _PROCES O, 2062178/ proyecto _FIN	Terminado	Validado avances
2023	1	QUE22 010206 2218	Proyecto de inversión	4,320,939.96	{ff1: (ciclo_recurso: 2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432093 9.96, modificado:33 30317.47)}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	8674	5	2,211.0	2,124.0	-	{meta1: (unidad_ medida: Metros Cuadrado s, meta:275 8.0, meta_mo dificada: 2758.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:114, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ INTERIOR SN PUEBLO TLACOTE EL BAJIO, 76229 TLACOTE EL BAJIO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE RAMÓN CORONA, CALLE 3 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRE UBICADA EN LA CALLE JOSEFA ORT, lon:- 100.5085678, lat:20.66016636)}	01-05-2022	31-12-2022	3,330,317.47	3,330,317.47	3,330,317.47	3,330,317.47	3,330,317.47	{ctto1: (tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:SOP/2022- 0050/3, contratista:IN G. CIVIL FRANCISCO HERNÁNDEZ DORANTES, convocante:M UNICPIO DE QUERÉTARO, monto:398229 3.47, importe_modif icado:3330317 .47)}	{meta1: (unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:2758 .0), 2062218/ proyecto _PROCES O, 2062218/ proyecto _FIN	Terminado	Validado avances
2023	1	QUE22 010206 2229	Proyecto de inversión	1,163,759.94	{ff1: (ciclo_recurso: 2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116375 9.94, modificado:10 44108.25)}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	8704	5	495.0	475.0	-	{meta1: (unidad_ medida: Metros lineales, meta:216 0, meta_mo dificada: 216.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE MAGUEY ORIENTE INTERIOR DOMICLIO CONOCIDO COLONIA EL GARAMBULLO, 76115 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE ORGANO Y CALLE CARDOS, LA ESCUELA PRIMARIA SE LOCALIZA EN LA COLONIA EL GARAMBULLO CON ACCES, lon:- 100.45526657, lat:20.63127703)}	01-05-2022	31-12-2022	1,044,108.25	1,044,108.25	1,044,108.25	1,044,108.25	1,044,108.25	{ctto1: (tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:SOP/2022- 0126/3, contratista:CH AVERO Y VEGA CONSTRUCTO RES, S.A. DE C.V., convocante:M UNICPIO DE QUERÉTARO, monto:109660 3.45, importe_modif icado:1044108 .25)}	{meta1: (unidad_me dida:Metros lineales, avance:216. 0), 2062229/ proyecto _PROCES O, 2062229/ proyecto _FIN	Terminado	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME PRIMER TRIMESTRE 2023

TRIM	ESTR	CATEGORI	MONTO GLOBAL	FUENTES	ENTIDAD	ENTIDAD	MUNICIPIO	MUNICIPIO	PROGRAMA	CLASIFICACI	INSTITUCION	POBLACION	BENEFICIARI	TIPO_GEO	FECHA	FECHA	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES	CARPET	ESTATUS	FLUJO						
CICLO	E	A	APROBADO	FINANCIAMEN	RESPONSAB	LE	RESPONSAB	RESPONSAB	PROYECTO	ON	EJECUTORA	PROYECTO	OS	REFERENCI	INICIO	TERMINO							FISICOS	A_FOTO								
2023	1	QUE22 010206 2253	Proyecto de inversión	2,948,850.42	{ff1: {ciclo_recurso: 2022,ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONE S,SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294885 0.42, modificado:24 66322.56}}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	8787	5	323.0	311.0	-	{meta1: {unidad_ medida: Metros lineales, meta:236 0, meta_mo dificada: 236.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE FRAY JUAN MALDONADO COLONIA FUNDADORES, 76117 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE JUAN DE MONTOYA Y CALLE I. PÉREZ BOCANEGRA, LA BANDA PERIMETRAL ENTRE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ALDAMA Y EL PREESCOLAR , lon:- 100.45080113, lat:20.62984764}}	01-05-2022	31-12-2022	2,466,322.56	2,466,322.56	2,466,322.56	2,466,322.56	2,466,322.56	{ctto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:SOP/2022- 0135/3, contratista:JU AN VEGA CONSTRUCCIO NES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:M UNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:293775 8.03, importe_modif icado:2466322 .56}}	{meta1: {unidad_me dida:Metros lineales, avance:236 0}}}	2062253 /proyecto _PROCES 2062253/ proyecto _INICIO, 2062253/ proyecto _FIN	Terminado	Validado avances
2023	1	QUE22 010206 2275	Proyecto de inversión	2,103,335.44	{ff1: {ciclo_recurso: 2022,ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONE S,SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210333 5.44, modificado:98 2632.71}}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	8866	5	120.0	116.0	-	{meta1: {unidad_ medida: Metros lineales, meta:168 0, meta_mo dificada: 168.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:114, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO TLACOTE EL BAJO, 76229 TLACOTE EL BAJO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO. EL PREESCOLAR JOSÉ RAMÍREZ CHÁVEZ SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CALLE FRANCISCO VILLA FRENTE AL CAM, lon:- 100.50411098, lat:20.65931003}}	01-05-2022	31-12-2022	982,632.71	982,632.71	982,632.71	982,632.71	982,632.71	{ctto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:SOP/2022- 0129/3, contratista:JU AN VEGA CONSTRUCCIO NES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:M UNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:100629 3.17, importe_modif icado:982632. 71}}	{meta1: {unidad_me dida:Metros lineales, avance:168 0}}}	2062275 /proyecto _PROCES 2062275/ proyecto _INICIO, 2062275/ proyecto _FIN	Terminado	Validado avances
2023	1	QUE22 010206 2284	Proyecto de inversión	1,419,671.80	{ff1: {ciclo_recurso: 2022,ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONE S,SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141967 1.8, modificado:17 40436.85}}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	8892	5	103.0	99.0	-	{meta1: {unidad_ medida: Metros Cuadrado s, meta:318 0, meta_mo dificada: 318.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CALLE CORREGIDORA COLONIA SANTA ROSA DE JAUREGUI, 76220 SANTA ROSA JAUREGUI, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE CORREGIDORA, CARRETERA CONSTITUCIÓN EL PREESCOLAR ENRIQUE REBSAMEN SE ENCUENTRA UBICADO SOB, lon:- 100.44479364, lat:20.73926174}}	01-05-2022	31-12-2022	1,740,436.85	1,740,436.85	1,740,436.85	1,740,436.85	1,740,436.85	{ctto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:SOP/2022- 0133/3, contratista:IN G. CIVIL MAURICIO BALTAZAR MENDEZ, convocante:M UNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:174065 6.98, importe_modif icado:1740436 .85}}	{meta1: {unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:318 0}}}	2062284 /proyecto _INICIO, 2062284/ proyecto _PROCES 2062284/ proyecto _FIN	Terminado	Validado avances



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME PRIMER TRIMESTRE 2023

TRIM	ESTR	CATEGORI	MONTO GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	POBLACION BENEFICIA	BENEFICIARIOS	TIPO GEO REFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO						
2023	1	QUE22 010206 2291	Proyecto de inversión	6,169,892.80	{ff1: {ciclo_recurso: 2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:616989 2.8, modificado:45 72195.25}}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	8915	5	566.0	545.0	-	{meta1: (unidad_ medida: Metros Cuadrado s, meta:900 0, meta_mo dificada: 900.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE INVIERNO COLONIA LA POPULAR, 76150 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO CALLE PORVENIR PONIENTE Y , LA SECUNDARIA GENERAL DANIEL ORTIZ ESQUIVEL SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE INVIERNO CALLE CON DOBLE CUERPO VE, lon:- 100.39744359, lat:20.61048843}}	01-05-2022	31-12-2022	4,572,195.25	4,572,195.25	4,572,195.25	4,572,195.25	4,572,195.25	{ctto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:SOP/2022- 0119/3, /proyecto contratista:C JOSÉ ALVARO LIGALDE CHAPARRO, convocante:M UNICPIO DE QUERÉTARO, monto:365998 7.64, importe_modif icado:4572195 .25}}	{meta1: (unidad_me trada:Metros Cuadrados, avance:900. 0)}	2062291/ proyecto _INICIO, 2062291/ proyecto _PROCES O, 2062291/ proyecto _FIN	Terminado	Validado avances
2023	1	QUE22 010206 2296	Proyecto de inversión	1,564,126.00	{ff1: {ciclo_recurso: 2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156412 6.0, modificado:13 85454.61}}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	8927	5	96.0	92.0	-	{meta1: (unidad_ medida: Metros Cuadrado s, meta:260 0, meta_mo dificada: 260.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:AVENIDA TECNOLÓGICO COLONIA CENTRO UNIVERSITARIO U.A.O., 76017 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE G. GARFÍAS, EL PREESCOLAR MAGDALENA MARTÍNEZ MARTÍNEZ SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA AVEN, lon:- 100.40553164, lat:20.59131287}}	01-05-2022	31-12-2022	1,385,454.61	1,385,454.61	1,385,454.61	1,385,454.61	1,385,454.61	{ctto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:SOP/2022- 0064/3, contratista:CO NSTRUCCIONE S Y PAVIMENTACI ONES CRUZ, S.A. DE C.V., convocante:M UNICPIO DE QUERÉTARO, monto:154631 8.41, importe_modif icado:1385454 .61}}	{meta1: (unidad_me trada:Metros Cuadrados, avance:260. 0)}	2062296/ proyecto _INICIO, 2062296/ proyecto _FIN	Terminado	Validado avances
2023	1	QUE22 010206 2480	Proyecto de inversión	5,085,933.43	{ff1: {ciclo_recurso: 2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508593 3.43, modificado:49 40114.08}}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	9717	5	167.0	161.0	-	{meta1: (unidad_ medida: Metros cuadrado s de construcc ión, meta:174 9.0, meta_mo dificada: 1749.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO BUENAVISTA, 76225 BUENAVISTA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CARRETERA BUENAVISTA Y , LA SECUNDARIA JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y COLINDA AL NORTE CON LA CARRE, lon:-100.46758633, lat:20.82527371}}	01-05-2022	31-12-2022	4,940,114.08	4,940,114.08	4,940,114.08	4,940,114.08	4,940,114.08	{ctto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:SOP/2022- 0076/3, contratista:IN G. CIVIL GERARDO HERNÁNDEZ TIERRASBLANC A, convocante:M UNICPIO DE QUERÉTARO, monto:494011 9.54, importe_modif icado:4940114 .08}}	{meta1: (unidad_me trada:Metros cuadrados de construcción O, avance:1749 .0)}	2062480/ proyecto _INICIO, 2062480/ proyecto _PROCES O, 2062480/ proyecto _FIN	Terminado	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME PRIMER TRIMESTRE 2023

TRIM	ESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	POBLACION BENEFICIA	BENEFICIARIOS	TIPO GEO REFERENCIAL	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2023	1	QUE22 010206 2492	Proyecto de inversión	720,781.22	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720781.22, modificado:506940.57}}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	9759	5	765.0	735.0	-	506,940.57	506,940.57	506,940.57	506,940.57	506,940.57	CONTRATOS numero_contrato:SOP/2022-0113/3, contratista:AR Q. JUAN CARLOS CASTAÑON CORONA, convocante:MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:719626.67, importe_modificado:506940.57)	(2062492 /proyecto _INICIO, 2062492/ proyecto _INICIO, 2062492/ proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances
2023	1	QUE220 102062 526	Proyecto de inversión	200,188.96	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200188.96, modificado:19971.52}}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Querétaro	9869	5	51.0	49.0	-	199,771.52	199,771.52	199,771.52	199,771.52	199,771.52	CONTRATOS numero_contrato:SOP/2022-0106/3, contratista:IN G. CIVIL JORGE GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:199795.23, importe_modificado:199771.52)	(2062526 /proyecto _INICIO, 2062526/ proyecto _PROCES O, 2062526/ proyecto _INICIO, 2062526/ proyecto _PROCES O, 2062526/ proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances
2023	1	QUE220 102062 533	Proyecto de inversión	621,912.10	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621912.10, modificado:61586.33}}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	9885	5	266.0	254.0	-	615,886.33	615,886.33	615,886.33	615,886.33	615,886.33	CONTRATOS numero_contrato:SOP/2022-0111/3, contratista:CO NSTRUCCIONE S RASU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:615897.08, importe_modificado:615886.33)	(2062533 /proyecto _INICIO, 2062533/ proyecto _PROCES O, 2062533/ proyecto _INICIO, 2062533/ proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances
2023	1	QUE22 010206 2550	Proyecto de inversión	651,383.22	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651383.22, modificado:504507.52}}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	9935	5	266.0	254.0	-	504,507.52	504,507.52	504,507.52	504,507.52	504,507.52	CONTRATOS numero_contrato:SOP/2022-0128/3, contratista:AR Q. ALEJANDRO GÓMEZ YÁÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:650467.15, importe_modificado:504507.52)	(2062550 /proyecto _INICIO, 2062550/ proyecto _INICIO, 2062550/ proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME PRIMER TRIMESTRE 2023

TRIM	ESTR	CATEGORI	MONTO GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	POBLACION BENEFICIA	BENEFICIARIOS	TIPO GEO REFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO						
2023	1	QUE220102062564	Proyecto de inversión	2,483,375.20	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDEERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2483375.2, modificado:1980674.56}}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	9972	5	122.0	117.0	-	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:276.0, meta_mo_dificada:276.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CIRCUITO INTERIOR CERRO DE LAS CAMPANAS INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 76010 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO ENTRE AVENIDA TECNOLÓGICO Y AVENIDA UNIVERSIDAD, OBRA UBICADA EN LAS CAMPANAS EN LA COLONIA CENTRO DELEGACIÓN, lon:-100.40976848, lat:20.73860422}}	01-05-2022	31-12-2022	1,980,674.56	1,980,674.56	1,980,674.56	1,980,674.56	1,980,674.56	{ctto1: {tipo_obra:Obrera, numero_contrato:SOP/2022-0102/3, contratista:ING. CIVIL MAURICIO BALTAZAR MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:1980674.56}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:276.0}}	2062564/ proyecto _PROCES _FIN	Terminado	Validado avances
2023	1	QUE220102062587	Proyecto de inversión	827,433.45	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDEERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:827433.45, modificado:591357.93}}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Querétaro	10074	5	612.0	588.0	-	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_mo_dificada:300.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:110, direccion:CALLE ARQUITOS INTERIOR SN PUEBLO SOLNA TROJES, 76233 LA SOLANA, QUERÉTARO ENTRE CALLE SANCHEZ Y CIRCUITO MOISÉS SOLANA, OBRA UBICADA EN LA CALLE ARQUITOS DE LA CALLE SANCHEZ A CIRCUITO MOISÉS SOLANA, EN LA COMUNIDAD, lon:-100.39745995, lat:20.73860422}}	01-05-2022	31-12-2022	591,357.93	591,357.93	591,357.93	591,357.93	591,357.93	{ctto1: {tipo_obra:Obrera, numero_contrato:SOP/2022-0050/3, contratista:ING. CIVIL LEONARDO HORTA RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:823355.15, importe_modificado:591357.93}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}	2062587/ proyecto _PROCES _FIN	Terminado	Validado avances
2023	1	QUE220102062635	Proyecto de inversión	1,565,897.50	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDEERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1565897.5, modificado:1537334.85}}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	10268	5	765.0	735.0	-	{meta1: {unidad_medida:Aula, meta:20.0, meta_mo_dificada:20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE INGENIEROS COLONIA MOLINOS DE LA ERA, 76150 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO ENTRE CALLE JOSÉ AMILCAR VIDAL Y CALLE MARIANO ABASOLO, EJE VIAL VÍA DEL FERROCARRIL OBRA UBICADA EN COLONIA MOLINOS DE LA ERA DELEGACIÓN, lon:-100.40598411, lat:20.59862531}}	01-05-2022	31-12-2022	1,537,334.85	1,537,334.85	1,537,334.85	1,537,334.85	1,537,334.85	{ctto1: {tipo_obra:Obrera, numero_contrato:SOP/2022-0056/3, contratista:ING. CIVIL CÉSAR GUSTAVO ANGULO UGALDE, convocante:MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:155597.325, importe_modificado:1537334.85}}	{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:20.0}}	2062635/ proyecto _PROCES _FIN	Terminado	Validado avances
2023	1	QUE220102062641	Proyecto de inversión	4,094,423.17	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDEERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4094423.17, modificado:3970157.34}}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	10299	5	2,210.0	2,124.0	-	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:216.0, meta_mo_dificada:216.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:114, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO TLACOTE EL BAJIO, 76229 TLACOTE EL BAJIO, QUERÉTARO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN OBRA UBICADA EN LA CALLE INDEP, lon:-100.50422207, lat:20.65700298}}	01-05-2022	31-12-2022	3,970,157.34	3,970,157.34	3,970,157.34	3,970,157.34	3,970,157.34	{ctto1: {tipo_obra:Obrera, numero_contrato:SOP/2022-0058/3, contratista:ING. CIVIL LILIANA PEÑARÁN TIRADO, convocante:MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:402920.947, importe_modificado:3970157.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:216.0}}	2062641/ proyecto _PROCES _FIN	Terminado	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME PRIMER TRIMESTRE 2023

TRIM	ESTR	CATEGORI	MONTO GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	POBLACION BENEFICIA	BENEFICIARIOS	TIPO GEO REFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO				
2023	1	QUE22 010206 2651	Proyecto de inversión	3,350,001.57	{ff1: {ciclo_recurso: 2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335000 1.57, modificado:30 24050.97}}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	10352	5	612.0	588.0	-	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrado s de construcción, meta:277 5.0, meta_moficada: 2775.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:110, direccion:CALLE ARQUITOS INTERIOR SN PUERLO SOLANA TROJES, 76223 LA SOLANA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE SANCHEZ Y CIRCUITO MOISÉS SOLANA, OBRA UBIACA EN LA CALLE ARQUITOS DE LA CALLE SÁNCHEZ A CIRCUITO MOISÉS SOLANA EN LA COMUNIDAD, lon:- 100.39749606, lat:20.73846511}}	01-05-2022	31-12-2022	3,024,050.97	3,024,050.97	3,024,050.97	3,024,050.97	3,024,050.97	{ctto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:SOP/2022- _PROCES (meta1: {unidad_me tros cuadrados de construcción , avance:2775 .0}) 2062651/ proyecto _INICIO, 2062651/ proyecto _FIN	Terminado	Validado avances
2023	1	QUE22 010206 2663	Proyecto de inversión	3,100,000.00	{ff1: {ciclo_recurso: 2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000 0.0, modificado:12 65563.46}}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	10406	5	130.0	140.0	-	{meta1: {unidad_me dida:A ula, meta:2.0, meta_moficada: 2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:92, direccion:CALLE RAFAEL OZUNA INTERIOR SN COLOMIA EL SALTIRE, 76230 EL SALTIRE, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE Y , OBRA UBICADA EN TELESECUNDARIA JOSEFA VERGARA EN LA COLONIA EL SALTIRE DELEGACION EPIGEMENIO GONZÁLEZ FLORES, lon:- 100.42750846, lat:20.66711664}}	01-05-2022	31-12-2022	1,265,563.46	1,265,563.46	1,265,563.46	1,265,563.46	1,265,563.46	{ctto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:SOP/2022- 0066/S, contralista:IN G. CIVIL LAURA IRENE FALCÓN MEDINA, convocante:M UNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:129738 S.52, importe_modif icado:1265563 .46}}	Terminado	Validado avances
2023	1	QUE22 010206 2682	Proyecto de inversión	2,490,809.11	{ff1: {ciclo_recurso: 2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249080 9.11, modificado:22 22953.28}}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	10511	5	34.0	26.0	-	{meta1: {unidad_me dida: Metros cuadrado s de construcción, meta:604 0, meta_moficada: 604.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE LABNA COLONIA VISTA AZUL, 76087 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE MOTUL Y CALLE RINCONADA DE CASA BLANCA, CALLE NIZUC OBRA UBICADA EN CIVICA EN PREESCOLAR MÉXICO EN LA COLONIA VISTA AZUL EN LA DELEGA, lon:-100.37267314, lat:20.55598988}}	01-05-2022	31-12-2022	1,530,486.36	2,222,953.28	2,222,953.28	2,222,953.28	2,222,953.28	{ctto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:SOP/2022- 0139/S, contralista:GR UPO PG, S.A. DE C.V., S.A. UNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:289935 7.76, importe_modif icado:2222953 .28}}	Terminado	Validado avances
2023	1	QUE220 010206 688	Proyecto de inversión	930,762.05	{ff1: {ciclo_recurso:2 022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE EDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930762.0 5, modificado:9173 19.25}}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Querétaro	10559	5	612.0	588.0	-	{meta1: {unidad_me dida:Me tros lineales, meta:265. 0, meta_moficada:2 65.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:110, direccion:CALLE ARQUITOS INTERIOR SN PUERLO SOLANA TROJES, 76233 LA SOLANA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE SANCHEZ Y CIRCUITO MOISÉS SOLANA, OBRA UBIACA EN LA CALLE SANCHEZ A CIRCUITO MOISÉS SOLANA EN LA COMUNID, lon:- 100.39757659.	01-05-2022	31-12-2022	917,319.25	917,319.25	917,319.25	917,319.25	917,319.25	{ctto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:SOP/2022- 0104/S, contralista:TE CNO (meta1: {unidad_me tros lineales, avance:265. 0}) 2062688/ proyecto _INICIO, 2062688/ proyecto _FIN	Terminado	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME PRIMER TRIMESTRE 2023

TRIM	ESTR	CATEGORI	MONTO GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	POBLACION BENEFICIA	BENEFICIARIOS	TIPO GEO REFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS FÍSICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO				
2023	1	QUE22 010206 2691	Proyecto de inversión	246,077.67	{ff1: {ciclo_recurso: 2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:F (APORTACIONE EDERALES INDEPENDENCIA DE SAN S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), GONZÁLEZ FLORES - 10563 monto:246077. 67, modificado:23 1838.21)}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Querétaro	10563	5	51.0	49.0	-	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:101, direccion:PRIVADA 10 DE DICIEMBRE INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 76147 SAN JOSÉ EL ALTO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE 10 DE DICIEMBRE Y , CALLE 22 DE FEBRERO LA VALIDAD ES UNA CALLE CERRADA QUE INTERCONECTA CON OTRA CALLE QUE LL, lon:-100.38815333, lat:20.65004831}}	01-05-2022	31-12-2022	231,838.21	231,838.21	231,838.21	231,838.21	231,838.21	{ctto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:SOP/2022- 0068/3, contratista:RO KAR (meta1: _INICIO, unidad_me 2062691/ dida:Metros lineales, _PROCES O, avance:63.0 }) convocante:M UNICPIO DE QUERÉTARO, monto:243077 .98, importe_modif icado:231838. 21}}	2062691 /proyecto _INICIO, 2062691/ proyecto _FIN	Terminado	Validado avances
2023	1	QUE22 010206 2704	Proyecto de inversión	1,550,117.54	{ff1: {ciclo_recurso: 2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:F (APORTACIONE EDERALES REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN ALVAREZ DESDE CALLE PROL INDEPENDENCIA HASTA LATERAL CARRETERA S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), CINCUENTA Y SIETE COLONIA BENITO JUÁREZ DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI - 10621 monto:155011 7.54, modificado:14 95274.06}}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Querétaro	10621	5	347.0	333.0	-	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CALLE JUAN ÁLVAREZ INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 76220 SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE PROLONGACION INDEPENDENCIA SUR Y CARRETERA CARRETERA 57. LA VALIDAD SE ENCUENTRA PARALELA A UNA CALLE QUE DA ACCESO D, lon:- 100.44470321, lat:20.73619294}}	01-05-2022	31-12-2022	1,495,274.06	1,495,274.06	1,495,274.06	1,495,274.06	1,495,274.06	{ctto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:SOP/2022- 0084/3, contratista:C DANIELA GARFÍAS VÁZQUEZ, convocante:M UNICPIO DE QUERÉTARO, monto:149527 6.08, importe_modif icado:1495274 .06}}	2062704 /proyecto _INICIO, 2062704/ proyecto _PROCES O, 2062704/ proyecto _INICIO, 2062704/ proyecto _PROCES O, 2062704/ proyecto _FIN	Terminado	Validado avances
2023	1	QUE22 010206 2711	Proyecto de inversión	737,158.49	{ff1: {ciclo_recurso: 2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:F (APORTACIONE EDERALES CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HACIENDA MONTENEGRO EN LA LOCALIDAD DE SAN S, SUBSIDIOS Y MIGUELITO DELEGACIÓN CONVENIOS), SANTA ROSA JÁUREGUI - 10649 monto:737158. 49, modificado:69 6550.05}}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Querétaro	10649	5	51.0	49.0	-	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:103, direccion:CALLE HACIENDA MONTENEGRO INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUELITO, 76224 SAN MIGUELITO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CAMINO CAMINO A EL COLORADO Y LA CALLE HACIENDA MONTENEGRO DA ACCESO LA COMUNIDAD DE SAN MIGUELITO Y LA ZONA A REAL, lon:- 100.49718088, lat:20.73655912}}	01-05-2022	31-12-2022	696,550.05	696,550.05	696,550.05	696,550.05	696,550.05	{ctto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:SOP/2022- 0095/3, contratista:CO RPCRATIVO V Y B DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V., convocante:M UNICPIO DE QUERÉTARO, monto:728698 .21, importe_modif icado:696550. 05}}	2062711 /proyecto _INICIO, 2062711/ proyecto _PROCES O, 2062711/ proyecto _PROCES O, 2062711/ proyecto _FIN	Terminado	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME PRIMER TRIMESTRE 2023

TRIM	ESTR	CATEGORI	MONTO GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	POBLACION BENEFICIA	BENEFICIARIOS	TIPO GEO REFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTO	ESTATUS	FLUJO						
2023	1	QUE22 010206 2728	Proyecto de inversión	518,564.68	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518564.68, modificado:275298.86}}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Querétaro	10721	5	347.0	333.0	-	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:341.0, meta_mo_dificada:341.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CALLE JUAN ALVAREZ INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 76220 SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE PROLONGACION INDEPENDENCIA SUR Y CARRETERA MELCHOR OCAMPO LA VIALIDAD SE ENCUNTRA PARALELA A UNA CA, lon:-100.44558298, lat:20.73620298}}	01-05-2022	31-12-2022	275,298.86	275,298.86	275,298.86	275,298.86	275,298.86	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:SOP/2022-0083/3, contratista:IN G. CIVIL LOTH NOEL SALINAS HERNÁNDEZ, convocante: MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:275504.67, importe_modificado:275298.86}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:341.0}}	2062728 /proyecto_INICIO, 2062728 /proyecto_INICIO, 2062728 /proyecto_PROCESO, 2062728 /proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2023	1	QUE220 102062 766	Proyecto de inversión	959,442.26	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959442.26, modificado:683237.5}}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Querétaro	10874	5	153.0	147.0	-	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:180.0, meta_mo_dificada:180.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN COLONIA LAS LAJITAS, 76220 SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE SAN LUIS Y CALLE SN, PRIVADA ZARAGOZA EL COLECTOR SANITARIO SE ENCUNTRA SOBRE LA CALLE ZARAGOZA INICIANDO SU TRAZO A LA, lon:-100.45767265, lat:20.7402998}}	01-05-2022	31-12-2022	683,237.50	683,237.50	683,237.50	683,237.50	683,237.50	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:SOP/2022-0077/3, contratista:AR Q. ALEJANDRO GÓMEZ YÁREZ, convocante: MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:951999.01, importe_modificado:683237.5}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:180.0}}	2062766 /proyecto_INICIO, 2062766 /proyecto_PROCESO, 2062766 /proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2023	1	QUE220 102062 769	Proyecto de inversión	9,968,792.92	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9968792.92, modificado:10837280267}}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	10879	5	8,652.0	8,313.0	-	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:5785.0, meta_mo_dificada:5785.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN COLONIA EL PEDREGAL, 76220 SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE GUANAJUATO, CALLE 5 DE MAYO Y FRANCISCO JAVIER MINA OBRA UBICADA EN EN LA CALLE IGNACIO ZA, lon:-100.45457261, lat:20.741387911}}	01-05-2022	31-12-2022	10,837,280.26	10,837,280.26	10,837,280.26	10,837,280.26	10,837,280.26	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:SOP/2022-0059/3, contratista:C.P JOSÉ DE JESÚS MENDOZA GARCÍA, convocante: MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:9920973.39, importe_modificado:10837280267}}	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:5785.0}}	2062769 /proyecto_INICIO, 2062769 /proyecto_PROCESO, 2062769 /proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2023	1	QUE22 020208 3519	Proyecto de inversión	6,105,657.87	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6105657.87, modificado:5661316.38}}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	98897	5	347.0	333.0	-	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:5300.0, meta_mo_dificada:5300.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 1 INTERIOR SN COLONIA PARASO, 76118 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE 3 Y CALLE 8, CALLE 9 OBRA UBICADA EN EN LAS CALLES UNO TRES OCHO NUEVE Y DIEZ DE LA COLONIA EL PARAISO EN LA DELEGACION FÉLIX OSO, lon:-100.45907786, lat:20.652335501}}	15-07-2022	31-12-2022	5,661,316.38	5,661,316.38	5,661,316.38	5,661,316.38	5,661,316.38	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:SOP/2022-0148/3, contratista:FEY SA CONSTRUCCIÓN Y CUADROS DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE QUERÉTARO, monto:5983015.5, importe_modificado:5661316.38}}	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:5300.0}}	2083519 /proyecto_INICIO, 2083519 /proyecto_INICIO, 2083519 /proyecto_PROCESO, 2083519 /proyecto_FIN	Terminado	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME PRIMER TRIMESTRE 2023

TRIM ESTR	CATEGORI A	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	POBLACION BENEFICIA PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEO REFERENCIAL	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS (cto1:)	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2023	1	QUE22 020208 3709	Proyecto de inversión	2,299,996.84	{ff1: (ciclo_recurso:2 022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES , SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2299996. 84, modificado:2098 796.76)}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN LA CALLE DE LA PEÑA DE ZARAGOZA HASTA DOSCIENTOS SESENTA ML EN LA COMUNIDAD DE SOLANA SAN JUAN DE LA DELEGACION SANTA ROSA (AUREGLI - 99760	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	99760	5	400.0	200.0	-	{meta1: [unidad_ medida: Metros cuadrado s de construcc ión, meta:195 0.0, meta_mo dificada: 1950.0]}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:110, direccion:CALLE DE LA PEÑA INTERIOR SN PUEBLO SOLANA SAN JUAN, 76233 LA SOLANA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE LAS ROSAS OBRA UBICADA EN LA CALLE DE LA PEÑA DE ZARAGOZA HASTA 260 ML EN LACOMUNIDAD DE SOLANA SAN JUAN E, lon:-100.39093079, lat:20.7448062)}	15-07-2022	31-12-2022	2,098,796.76	2,098,796.76	2,098,796.76	2,098,796.76	2,098,796.76	{numero_contr ato:SOP/2022- 0141/3, (meta1: [unidad_me trada:Metros cuadrados de construcción , avance:1950 0.0] 2083709/ _PROCES O, 2083709/ proyecto _INICIO, 2083709/ proyecto _PROCES O, 2083709/ proyecto _FIN}	Terminado	Validado avances
2023	1	QUE22 020208 3839	Proyecto de inversión	3,210,564.21	{ff1: (ciclo_recurso:2 022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES , SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3210564. 100469 21, modificado:1530 486.36)}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES UNO, OCHO, NUEVE Y DIEZ DE LA COLONIA EL PARAISO OSORES SOTOMAYOR -	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Querétaro	100469	5	116.0	100.0	-	{meta1: [unidad_ medida: Metros lineales, meta:403 0.0, meta_mo dificada: 403.0]}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 01 INTERIOR SN COLONIA PARAISO, 76118 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE 08 Y CALLE 09, CALLE 10 OBRA UBICADA EN EN LAS CALLES UNO OCHONUEVE Y DIEZ DE LA COLONIA EL PARAISO DELEGACION FELIX OSORES SOYOM, lon:-100.4594641, lat:20.65263928)}	15-07-2022	31-12-2022	1,530,486.36	1,530,486.36	1,530,486.36	1,530,486.36	1,530,486.36	{numero_contr ato:SOP/2022- 0144/3, (meta1: [unidad_me trada:Metros lineales, avance:403 0.0] 2083839/ proyecto _INICIO, 2083839/ proyecto _PROCES O, 2083839/ proyecto _FIN}	Terminado	Validado avances
2023	1	QUE22 030213 8154	Proyecto de inversión	3,499,705.28	{ff1: (ciclo_recurso:2 022, ramo:48, modalidad:5, prog_pres:268, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES , SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349705. 28, modificado:3499 244.48)}	LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN DE RETABLOS, CONSERVACIÓN EXTERIOR DE CÚPULA Y CUBIERTAS EN EL TEMPLO DE SANTA ROSA DE VITERBO (ZMHQ) DELEGACION MUNICIPAL CENTRO HISTÓRICO.	22	Querétaro	14	Querétaro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	Secretaría de Obras Públicas Municipales	2022-0159	N	-	-	1,200	{meta1: [unidad_ medida: Metros Cuadrado s, meta:700 0.0, meta_mo dificada: 700.0]}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:José María Artzaga 89, Centro, 76000 Santiago de Querétaro, Qro., lon:-100.3965, lat:20.5889)}	02-08-2022	31-12-2022	3,499,244.48	3,499,244.48	3,499,244.48	3,499,244.48	3,499,244.48	{numero_contr ato:SOP/2022- 0159/5, (meta1: [unidad_me trada:Metros Cuadrados, avance:700 0.0] 2138154/ _PROCES O, 2138154/ proyecto _FIN}	Terminado	Validado avances
2023	1	QUE22 030213 8159	Proyecto de inversión	3,232,858.78	{ff1: (ciclo_recurso:2 022, ramo:48, modalidad:5, prog_pres:268, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES , SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3232858. 78, modificado:3232 857.11)}	CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE PINTURA MURAL INTERIOR DEL TEMPLO DE SAN JOSÉ DE GRACIA (ZMHQ) DELEGACION MUNICIPAL DEL CENTRO HISTÓRICO.	22	Querétaro	14	Querétaro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	Secretaría de Obras Públicas Municipales	2022-0160	N	-	-	1,632	{meta1: [unidad_ medida: Metros Cuadrado s, meta:750 0.0, meta_mo dificada: 750.0]}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:C. Francisco I. Madero 36, Centro, 76000 Santiago de Querétaro, Qro., lon:-100.39353, lat:20.59221)}	02-08-2022	31-12-2022	3,232,857.11	3,232,857.11	3,232,857.11	3,232,857.11	3,232,857.11	{numero_contr ato:SOP/2022- 0160/5, (meta1: [unidad_me trada:Metros Cuadrados, avance:750 0.0] 2138159/ _PROCES O, 2138159/ proyecto _INICIO, 2138159/ proyecto _FIN}	Terminado	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME PRIMER TRIMESTRE 2023

TRIM ESTR	CATEGORI A	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMEN TO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSAB LE	ENTIDAD RESPONSAB LE	MUNICIPIO RESPONSAB LE	MUNICIPIO RESPONSAB LE	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACI ON	INSTITUCION EJECUTORA	POBLACION _BENEFICIA Mujeres	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEO REFERENCI A	GEOREFERENCIAS	FECHA_ INICIO	FECHA_ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS (cto:1: tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:SOP/2022- 0161/S, contralista:AR Q. ANA ANGELINA TRUJILLO GARCIA, convocante:M UNICIPIO DE QUERETARO, monto:180675 9.94; importe_modif icado:1806759 .94)	AVANCES FISICOS	CARPET A_FOTO S	ESTATUS	FLUJO					
2023	1	030213	QUE22 8201	Proyecto de inversión	1,806,759.94	{ff1: (ciclo_recurso:2 022,ramo:48, modalidad:5, prog_pres:268, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES ,SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1806759 94, modificado:1794 346.84)}	PROYECTO DE CAMBIO DE LOSAS EN MAL ESTADO, IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS Y CONSERVACIÓN AL ÁREA DE CELDAS DEL CONVENTO DE LA CRUZ, EN EL CERRO DE SAN GREMAL DE QUERÉTARO, (ZMHC) DELEGACIÓN MUNICIPAL CENTRO HISTÓRICO.	22	Querétaro	14	Querétaro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	Secretaría de Obras Públicas de Municipales	2022-0161	N	-	-	766	{meta1: (unidad_ medida: Metros Cuadrado s, meta:122 0.0, meta_mo dificada: 1220.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Templo de la Santa Cruz Independencia y, C. Felipe Luna Sur 5/N, La Cruz, 76020 Santiago de Querétaro, Qro., lon:-100.38347, lat:20.59335)}	02-08-2022	31-12-2022	1,794,346.84	1,794,346.84	1,794,346.84	1,794,346.84	1,794,346.84	(tipo_obra:Obr a, numero_contr ato:SOP/2022- 0161/S, contralista:AR Q. ANA ANGELINA TRUJILLO GARCIA, convocante:M UNICIPIO DE QUERETARO, monto:180675 9.94; importe_modif icado:1806759 .94)	(meta1: (unidad_me tro:2138201/ proyecto _PROCES Terminado	(2138201 /proyecto _INICIO, 2138201/ proyecto _PROCES Terminado	Validado avances	
2023	1	010220	QUE23 6532	Proyecto de inversión	4,133,302.66	{ff1: (ciclo_recurso:2 023,ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES ,SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4133302. 66, modificado:4133 302.66)}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y JOSÉ MARÍA MORELOS, LOCALIDAD LA GOTERA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI. - 4306	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	4306	5	1,050.0	876.0	-	{meta1: (unidad_ medida: Metros Cuadrado s, meta:271 6.0, meta_mo dificada: 2716.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:51, direccion:CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS PUEBLO LA GOTERA, 76210 LA GOTERA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE HERNÁN CORTES OBRA UBICADA EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLES FRANCISCO I, lon:-100.37407183. {geo1: (cve_municipio:14, localidad:75, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO PIE DE GALLO, 76224 PIE DE GALLO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE GENERAL ARTEAGA Y CALLE CRISTOBAL COLÓN, CALLE VICENTE GUERRERO OBRA UBICADA EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE CALLE GENERAL ARTEAGA A C, lon:- 100.49553978. {geo1: (cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CALLE CLAVEL PUEBLO SANTA ROSA DE JÁUREGUI, 76220 SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE MARIANO ESCOBEDO OBRA UBICADA EN CALLE CLAVES Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE CON C, lon:-100.44361286, lat:-20.74384643)}	01-05-2023	31-12-2023	1,500,000.00	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_me tro:2206532 /proyecto _PROCES En Ejecución	(2206532 /proyecto _INICIO) avance:0.0)}	Validado avances
2023	1	010220	QUE23 6580	Proyecto de inversión	4,638,077.64	{ff1: (ciclo_recurso:2 023,ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES ,SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4638077. 64, modificado:4638 077.64)}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA, DE GENERAL ARTEAGA A CRISTOBAL COLÓN, LOCALIDAD PIE DE GALLO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI. - 4950	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	4950	5	1,305.0	1,000.0	-	{meta1: (unidad_ medida: Metros Cuadrado s, meta:250 8.0, meta_mo dificada: 2508.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:75, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO PIE DE GALLO, 76224 PIE DE GALLO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE GENERAL ARTEAGA Y CALLE CRISTOBAL COLÓN, CALLE VICENTE GUERRERO OBRA UBICADA EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE CALLE GENERAL ARTEAGA A C, lon:- 100.49553978. {geo1: (cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CALLE CLAVEL PUEBLO SANTA ROSA DE JÁUREGUI, 76220 SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE MARIANO ESCOBEDO OBRA UBICADA EN CALLE CLAVES Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE CON C, lon:-100.44361286, lat:-20.74384643)}	01-05-2023	31-12-2023	1,500,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_me tro:2206580 /proyecto _PROCES En Ejecución	(2206580 /proyecto _INICIO) avance:0.0)}	Validado avances	
2023	1	010220	QUE23 6589	Proyecto de inversión	5,681,539.61	{ff1: (ciclo_recurso:2 023,ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES ,SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5681539. 61, modificado:5681 539.61)}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE CALLE CLAVEL, DE 20 DE NOVIEMBRE A FRANCISCO I. MADERO, LOCALIDAD SANTA ROSA JÁUREGUI, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI. - 5002	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	5002	5	1,275.0	975.0	-	{meta1: (unidad_ medida: Metros Cuadrado s, meta:322 7.0, meta_mo dificada: 3227.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CALLE CLAVEL PUEBLO SANTA ROSA DE JÁUREGUI, 76220 SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE MARIANO ESCOBEDO OBRA UBICADA EN CALLE CLAVES Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE CON C, lon:-100.44361286, lat:-20.74384643)}	01-05-2023	31-12-2023	2,000,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_me tro:2206589 /proyecto _PROCES En Ejecución	(2206589 /proyecto _INICIO) avance:0.0)}	Validado avances	



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME PRIMER TRIMESTRE 2023

TRIM	ESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEO REFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
2023	1	QUE23 010220 6613	Proyecto de inversión	2,712,556.35	(ff1: (ciclo_recurso:2 023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2712556.35, modificado:2712556.35))	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN CALLE SANTIAGO DE PAPAQUIARO, ENTRE CALLES SANTIAGO DE COMPOSTELA Y SANTIAGO DE TIANGUISTENGO, COLONIA FRATERNIDAD DE SANTIAGO, DELEGACIÓN JOSFA VERGARA Y HERNÁNDEZ. - 5266 LONSIRUCLION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE DE CALLE CERRO DE (APORTACIONES SANGREMA, ENTRE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ Y CERRO DEL TAMBOR, CALLE CERRO DEL CIMATARIO, ENTRE CERRO DE LA CRUZ Y MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, COLONIA AMPLIACIÓN LOMA BONITA, DELEGACIÓN FF1X CSNRFK	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Querétaro	5266	5	301.0	300.0	-	-	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:150.0, meta_mo difcada: 150.0)}	1	{(cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SANTIAGO DE PAPAQUIARO COLONIA FRATERNIDAD DE SANTIAGO, 76085 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE SANTIAGO DE COMPOSTELA Y CALLE SANTIAGO TIANGUISTENGO, CALLE SANTIAGO DE VERAGUAS LA OBRA SE ENCUENTRA, lon:-100.38683614, lat:20.65696566)}	01-05-2023	31-12-2023	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, _INICIO) avance:0.0}}	(2206613)	En Ejecución	Validado avances
2023	1	QUE23 010220 6631	Proyecto de inversión	6,092,894.54	(ff1: (ciclo_recurso:2 023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES SANGREMA, ENTRE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ Y CERRO DEL TAMBOR, CALLE CERRO DEL CIMATARIO, ENTRE CERRO DE LA CRUZ Y MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, COLONIA AMPLIACIÓN LOMA BONITA, DELEGACIÓN FF1X CSNRFK	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE DE CALLE CERRO DE (APORTACIONES SANGREMA, ENTRE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ Y CERRO DEL TAMBOR, CALLE CERRO DEL CIMATARIO, ENTRE CERRO DE LA CRUZ Y MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, COLONIA AMPLIACIÓN LOMA BONITA, DELEGACIÓN FF1X CSNRFK	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	5618	5	792.0	608.0	-	-	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrado s, meta:5410.0, meta_mo difcada: 5410.0)}	1	{(cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CERRO DEL SANGREMA, COLONIA AMPLIACIÓN LOMA BONITA, 76118 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ Y CALLE CERRO DEL TAMBOR, AVENIDA POPOCATEPETL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA C, lon:-100.45242149, lat:20.65696566)}	01-05-2023	24-11-2023	2,000,000.00	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, _INICIO) avance:0.0}}	(2206631)	En Ejecución	Validado avances	
2023	1	QUE23 010220 6633	Proyecto de inversión	3,848,814.14	(ff1: (ciclo_recurso:2 023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES SANGREMA, ENTRE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ Y CERRO DEL TAMBOR, CALLE CERRO DEL CIMATARIO, ENTRE CERRO DE LA CRUZ Y MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, COLONIA AMPLIACIÓN LOMA BONITA, DELEGACIÓN FF1X CSNRFK	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE CALLE JACARANDAS, ENTRE LA ROSA Y PRIV. JACARANDAS, LOCALIDAD LA CRUZ, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI. - 814.14))	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	5644	5	1,893.0	1,756.0	-	-	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrado s, meta:3639.3, meta_mo difcada: 3639.3)}	1	{(cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CALLE JACARANDAS PUEBLO LA CRUZ, 76220 SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE LAS ROSAS Y PRIVADA JACARANDAS, CALLE FRESNOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE JACARANDAS ENTRE CALLE LAS ROSAS Y PRIVADA JACARAND, lon:-100.44059867, lat:20.74061105118911)}	01-05-2023	24-11-2023	1,200,000.00	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, _INICIO) avance:0.0}}	(2206633)	En Ejecución	Validado avances	
2023	1	QUE23 010220 6644	Proyecto de inversión	4,591,368.17	(ff1: (ciclo_recurso:2 023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4591368.17, modificado:4591368.17))	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO DE ANDADOR UNIÓN OBRERA, ENTRE CALLE LA CRUZ Y ANDADOR DR. JOSÉ SIUROS, COLONIA RANCHO NUEVO MORELOS, DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO. - 5701	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Querétaro	5701	5	224.0	215.0	-	-	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:225.0, meta_mo difcada: 225.0)}	1	{(cve_municipio:14, localidad:1, direccion:ANDADOR UNIÓN OBRERA, COLONIA RANCHO NUEVO MORELOS, 76000 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE LA CRUZ Y ANDADOR DR. JOSÉ SIUROS, CALLE DEL FERROCARRIL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN ANDADOR UNIÓN OBRERA ENTRE, lon:-100.35872131, lat:20.65696566)}	01-05-2023	08-09-2023	1,500,000.00	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, _INICIO) avance:0.0}}	(2206644)	En Ejecución	Validado avances	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME PRIMER TRIMESTRE 2023

TRIM ESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEO REFERENCIAL	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2023	1	QUE23 010220 6656	Proyecto de inversión	1,291,607.30	{ff1: (ciclo_recurso:2 Q23_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1291607.3, modificado:1291607.3)}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE CALLE IGNACIO GALVÁN, DE J. LUZ MENDOZA A LA LADERA, COLONIA 2 DE ABRIL, DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO - 5755	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	5755	S	385.0	480.0	-	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrado s, meta:1017.0, meta_mo dificada: 1017.0)}	1	01-05-2023	15-09-2023	500,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)}	(2206656 /proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2023	1	QUE23 010220 6712	Proyecto de inversión	2,732,936.28	{ff1: (ciclo_recurso:2 Q23_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2732936.28, modificado:2732936.28)}	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO JOSÉ MA. PINO SUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE LA VERSOLILLA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI. - 6214	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	6214	S	150.0	250.0	-	{meta1: (unidad_medida: Metros cuadrados s de construcc ión, meta:301.02, meta_mo dificada: 301.02)}	1	05-06-2023	27-10-2023	1,000,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:0.0)}	(2206712 /proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2023	1	QUE23 010220 6732	Proyecto de inversión	2,821,517.33	{ff1: (ciclo_recurso:2 Q23_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2821517.33, modificado:2821517.33)}	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN SECUNDARIA GENERAL JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN, EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI. - 6373	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	6373	S	600.0	551.0	-	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:191.36, meta_mo dificada: 191.36)}	1	01-05-2023	31-12-2023	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0)}	(2206732 /proyecto _INICIO)	Cancelado	Cancelación validada
2023	1	QUE23 010220 7019	Proyecto de inversión	1,796,339.41	{ff1: (ciclo_recurso:2 Q23_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1796339.41, modificado:1796339.41)}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE CALLE HACIENDA LA SOLANA, ENTRE HACIENDA LA PURÍSIMA Y HACIENDA LLANO DE LA ROCHERA, LOCALIDAD SAN MIGUELITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI. - 9926	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	9926	S	115.0	92.0	-	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrado s, meta:146.0, meta_mo dificada: 146.0)}	1	05-06-2023	27-10-2023	1,000,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)}	(2207019 /proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME PRIMER TRIMESTRE 2023

TRIM	CATEGORI	MONTO GLOBA	FUENTES FINANCIAMIEN	ENTIDAD RESPONSAB	ENTIDAD RESPONSAB	MUNICIPIO RESPONSAB	MUNICIPIO RESPONSAB	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	POBLACION BENEFICIA	BENEFICIARI	TIPO GEO REFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTO	ESTATUS	FLUJO																						
2023	1	QUE23 010220 7303	Proyecto de inversión	7,747,188.39	({f1: (ciclo_recurso:2 023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES , SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7747188.39, modificado:7747188.39))	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Querétaro	11884	5	402.0	315.0	-	-	-	-	-	-	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_mo dificada: 1100.0)}	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SAN CRISTOBAL Y SANTA ANA PUEBLO SAN JUAN EL SALITRE Y EL GRANJENAL, 76127 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE GUADALUPE Y CALLE FRAY ANTONIO DE MENDOZA, CALLE SÁNDALO OBRA EN CALL, lon:-100.41702733, lat:20.67096315)}	01-05-2023	31-12-2023	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0)}	(2207303 /proyecto _INICIO)	Cancelado	Cancelación validada										
2023	1	QUE23 010220 7338	Proyecto de inversión	14,952,531.65	({f1: (ciclo_recurso:2 023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES , SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14952531.65, modificado:14952531.65))	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Querétaro	12267	5	1,625.0	1,500.0	-	-	-	-	-	-	-	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1920.0, meta_mo dificada: 1920.0)}	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO DE MENDOZA COLONIA EL SALITRE, 76127 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE BRECHA SIN NOMBRE Y CALLE MOTTEZUMA, CALLE MOTOLUMLA LA OBRA INICIA DESDE EL BORDO DEL SALITRE DONDE SE ENCUENTRA LA CALLE OLLI, lon:-100.41655313, {geo1: (cve_municipio:14, localidad:103, direccion:CALLE HACIENDA MONTENEGRO PUEBLO SAN MIGUELITO, 76220 SAN MIGUELITO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE HACIENDA SAN MIGUELITO Y CALLE HACIENDA EL TRÁNSITO, CALLE HACIENDA EL PINTO OBRA UBICADA EN UN TRAMO DE LA CALLE HACIENDA DE , lon:-100.41655313, {geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 29 COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, 76080 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE AVENIDA 26 Y AVENIDA 28, CALLE 31 OBRA UBICADA EN LA CALLE 29 ENTRE AVENIDA 26 Y LA AVENIDA 28 Y CON VALIDAD POSTERIOR LA CALLE 31 D, lon:-100.39137746,	01-05-2023	31-12-2023	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0)}	(2207338 /proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2023	1	QUE23 010220 7369	Proyecto de inversión	374,719.01	({f1: (ciclo_recurso:2 023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES , SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374719.01, modificado:374719.01))	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Querétaro	12499	5	215.0	212.0	-	-	-	-	-	-	-	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_mo dificada: 50.0)}	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:103, direccion:CALLE HACIENDA MONTENEGRO PUEBLO SAN MIGUELITO, 76220 SAN MIGUELITO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE HACIENDA SAN MIGUELITO Y CALLE HACIENDA EL TRÁNSITO, CALLE HACIENDA EL PINTO OBRA UBICADA EN UN TRAMO DE LA CALLE HACIENDA DE , lon:-100.41655313, {geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 29 COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, 76080 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE AVENIDA 26 Y AVENIDA 28, CALLE 31 OBRA UBICADA EN LA CALLE 29 ENTRE AVENIDA 26 Y LA AVENIDA 28 Y CON VALIDAD POSTERIOR LA CALLE 31 D, lon:-100.39137746,	05-06-2023	18-08-2023	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0)}	(2207369 /proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances	
2023	1	QUE23 010220 7387	Proyecto de inversión	2,767,765.58	({f1: (ciclo_recurso:2 023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES , SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2767765.58, modificado:2767765.58))	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	12612	5	282.0	256.0	-	-	-	-	-	-	-	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrado s, meta:1820.0, meta_mo dificada: 1820.0)}	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 29 COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, 76080 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE AVENIDA 26 Y AVENIDA 28, CALLE 31 OBRA UBICADA EN LA CALLE 29 ENTRE AVENIDA 26 Y LA AVENIDA 28 Y CON VALIDAD POSTERIOR LA CALLE 31 D, lon:-100.39137746,	12-06-2023	03-11-2023	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	(2207387 /proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances				

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME PRIMER TRIMESTRE 2023

TRIM	ESTR	CATEGORI	MONTO GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	POBLACION BENEFICIA	BENEFICIARIOS	TIPO GEO REFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPET A_FOTOS	ESTATUS	FLUJO					
2023	1	QUE23 010220 7401	Proyecto de inversión	4,461,919.84	(ff1: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE CALLES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), DEMETRIO LÓPEZ, COLONIA REFORMA AGRARIA, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ - 12676	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	12676	5	214.0	198.0	-	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrado s, meta:425 0.0, meta_mo dificada: 4250.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE RIVERA Y DEMETRIO LOPEZ COLONIA REFORMA AGRARIA 1A SECCIÓN, 76086 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE J. GALINDO Y CALLE GOVEA, CALLE RAFAEL DE LA MORRA OBRA EN CALLES FELIPE RIVERA Y CALLE DEMERI, lon:-100.39781675, lat:20.56521785)}	12-06-2023	20-10-2023	1,500,000.00	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	(2207401 /proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2023	1	QUE23 010220 7408	Proyecto de inversión	5,130,006.32	(ff1: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE PROLONGACIÓN CANOAS, ENTRE AVENIDA DEL FERROCARRIL HASTA 130 METROS AL NORTE, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PROLONGACIÓN CANOAS DEL FERROCARRIL HASTA 130 METROS AL NORTE, EDUARDO LUQUE, CALLE EDUARDO LUQUE, ENTRE AVENIDA DEL FERROCARRIL HASTA 35 METROS AL NORTE, COLONIA LA ESTACIÓN, DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO. - 17798	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	12708	5	300.0	298.0	-	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrado s, meta:428 5.0, meta_mo dificada: 4285.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION CANOAS COLONIA LA ESTACIÓN, 76069 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE AVENIDA DEL FERROCARRIL Y CALLE EDUARDO LUQUE, AVENIDA EMETERIO GONZALEZ OBRA DE REHABILITACIÓN EN CALLE PROLONGACIÓN CANOAS C, lon:-100.35522552, lat:20.60214075)}	08-05-2023	29-09-2023	2,000,000.00	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	(2207408 /proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2023	1	QUE23 010220 7533	Proyecto de inversión	4,376,477.58	(ff1: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA, DE IGNACIO ZARAGOZA A MARIANO MATAMOROS, LOCALIDAD EL PEDREGAL, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI. - 13372	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	13372	5	312.0	304.0	-	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrado s, meta:447 7.0, meta_mo dificada: 4477.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:108, direccion:AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO EL PEDREGAL, 76220 SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE MARIANO ABASOLO OBRA UBICADA EN LA AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA ENTRE C, lon:-100.45411323, lat:-97.98674251)}	08-05-2023	13-10-2023	1,500,000.00	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	(2207533 /proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2023	1	QUE23 010220 7543	Proyecto de inversión	2,554,484.84	(ff1: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE CALLE FRANCISCO I. MADERO, ENTRE NIÑOS HÉROES E IGNACIO PÉREZ, LOCALIDAD PIE DE GALLO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI. - 13417	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	13417	5	354.0	332.0	-	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrado s, meta:261 8.0, meta_mo dificada: 2618.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:75, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO PIE DE GALLO, 76234 PIE DE GALLO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE IGNACIO PEREZ, CALLE GENERAL ARTEAGA OBRA UBICADA EN CALLE FRANCISCO I. MADERO DESDE CALLE NIÑOS HEROES A C, lon:-100.49448987, lat:20.78321967)}	08-05-2023	18-08-2023	1,000,000.00	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	(2207543 /proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME PRIMER TRIMESTRE 2023

TRIM ESTR	FOLIO	CATEGORI A	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTOS	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIA Mujeres	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEO REFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
2023	1	QUE23 010220 7558	Proyecto de inversión	4,163,868.36	(ff1: (ciclo_recurso:2 023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES , SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4163868. 36, modificado:4163 868.36))	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE CALLES MAGDALENA DE KINO, VIRGINIA FÁBREGAS Y ARMIDA OFELIA MURRIETA, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR. - 13717	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Querétaro	13717	S	210.0	192.0	-	{meta1: (unidad_ medida: Medros lineales, meta:285 0, meta_mo dificada: 285.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE MAGDALENA DE KINO COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 76118 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE VIRGINIA FÁBREGAS Y CALLE ARMIDA OFELIA MURRIETA, CALLE FIDEL VELAZQUEZ SANCHEZ OBRA UBICADA EN CALLES MAGDALENA, lon:- 100.4550268, {geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PROLONGACI ON COLOMBIA COLONIA FIDEL VELAZQUEZ SANCHEZ, 76167 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE DE LAS TORRES Y AVENIDA 4, CALLE GUATEMALA OBRA UBICADA EN CALLE PROLONGACIÓN COLOMBIA DE CALLE DE LAS TORRES A, lon:- 100.40129676, {geo1: (cve_municipio:14, localidad:75, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO PIE DE GALLO, 76224 PIE DE GALLO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE IGNACIO PÉREZ, CALLE VICENTE GUERRERO OBRA UBICADA EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE IGNACIO ZAR, lon:- 100.49288296, lat:20.78449373))	19-06-2023	24-11-2023	1,500,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_me dida:Metros lineales, avance:0.0)}	(2207558 /proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2023	1	QUE23 010220 7585	Proyecto de inversión	2,356,542.02	(ff1: (ciclo_recurso:2 023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES , SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2356542. 02, modificado:2356 542.02))	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, RED DE DRENAJE SANITARIO Y RE DE AGUA POTABLE DE PROLONGACIÓN COLOMBIA, DE LAS TORRES A AVENIDA 4, COLONIA FIDEL VELAZQUEZ, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ. - 14483	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	14483	S	178.0	175.0	-	{meta1: (unidad_ medida: Metros Cuadrado s, meta:111 5,0, meta_mo dificada: 1115.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:75, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO PIE DE GALLO, 76224 PIE DE GALLO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE IGNACIO PÉREZ, CALLE VICENTE GUERRERO OBRA UBICADA EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE IGNACIO ZAR, lon:- 100.49288296, lat:20.78449373))	19-06-2023	17-11-2023	1,300,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	(2207585 /proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2023	1	QUE23 010220 7606	Proyecto de inversión	1,025,022.18	(ff1: (ciclo_recurso:2 023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES , SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1025022. 18, modificado:1025 022.18))	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE CALLE FRANCISCO I. MADERO, ENTRE IGNACIO ZARAGOZA E IGNACIO PÉREZ, LOCALIDAD PIE DE GALLO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. - 14577	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	14577	S	175.0	169.0	-	{meta1: (unidad_ medida: Metros Cuadrado s, meta:104 0,0, meta_mo dificada: 1040.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:75, direccion:CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON PUEBLO PIE DE GALLO, 76224 PIE DE GALLO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE FRANCISCO I. MADERO OBRA UBICADA EN UN TRAMO DE LA CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON ENTRE C, lon:- 100.49495955, lat:20.78213698))	01-05-2023	18-08-2023	400,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	(2207606 /proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2023	1	QUE23 010220 7679	Proyecto de inversión	1,214,120.55	(ff1: (ciclo_recurso:2 023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES , SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1214120. 55, modificado:1214 120.55))	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CONTINUACIÓN DE LA CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN HASTA NIÑOS HÉROES, LOCALIDAD PIE DE GALLO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. - 15161	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	15161	S	95.0	102.0	-	{meta1: (unidad_ medida: Metros Cuadrado s, meta:122 3,0, meta_mo dificada: 1223.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:75, direccion:CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON PUEBLO PIE DE GALLO, 76224 PIE DE GALLO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE FRANCISCO I. MADERO OBRA UBICADA EN UN TRAMO DE LA CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON ENTRE C, lon:- 100.49495955, lat:20.78213698))	01-05-2023	31-12-2023	500,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	(2207679 /proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME PRIMER TRIMESTRE 2023

TRIM	ESTR	FOLIO	CATEGORI	MONTO GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIEN	ENTIDAD RESPONSAB	ENTIDAD RESPONSAB	MUNICIPIO RESPONSAB	MUNICIPIO RESPONSAB	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	POBLACION BENEFICIA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEO REFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2023	1	0102207711	QUE23 Proyecto de inversión	8,007,786.31	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDEDALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8007786.31, modificado:800786.31)}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Querétaro	15417	5	302.0	289.0	-	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:1660.0, meta_mo_dificada: 1660.0)}	1	{ve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE RIO OCTOPAN Y RIO HONDO COLONIA MENCHACA, 1, 75147 SANTIAGO DE QUERETARO, QUERETARO QUERETARO ENTRE CALLE RIO NAUTLA Y RIO SAN PEDRO Y CALLE CARRETERA A CHICHIMEQUILLAS, CALLE RIO CULLACAN OBRA UBICADA EN CALLE RIO OCTOPAN, lon:-100.38984047, g901: {ve_municipio:14, localidad:1, direccion:ANDADOR UNIÓN OBRERA COLONIA NUEVO MORELOS, 76069 SANTIAGO DE QUERETARO, QUERETARO QUERETARO ENTRE CALLE LA CRUZ Y ANDADOR JOSE SIUROB, AVENIDA EMETERIO GONZALEZ OBRA UBICADA EN ANDADOR UNIÓN OBRERA ENTRE CALLE LA CRUZ Y ANDADO, lon:-100.35817729, g901: {ve_municipio:14, localidad:107, direccion:CALLE SAN JOSÉ COLONIA SANTA MARÍA MAGDALENA, 76137 SANTA MARÍA MAGDALENA, QUERETARO QUERETARO ENTRE CALLE PERU Y PROLONGACION JOSÉ MARÍA MORELOS, CALLE ESTRELLA POLAR OBRA UBICADA EN CALLE SAN JOSÉ ENTRE CALLE PERU Y PROLONGACION AVENIDA 4 1221 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, 76080 SANTIAGO DE QUERETARO, QUERETARO QUERETARO ENTRE CALLE COLOMBIA Y CALLE 45, AVENIDA 4 OBRA UBICADA EN LA ESCUELA PREESCOLAR XOCHICALLI EN LA COLONIA L, lon:-100.39955126.	19-06-2023	08-12-2023	4,000,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0)}	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0)}	(2207711 /proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2023	1	0102207743	QUE23 Proyecto de inversión	877,573.63	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDEDALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877573.63, modificado:877573.63)}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Querétaro	15733	5	82.0	84.0	-	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:280.0, meta_mo_dificada: 280.0)}	1	{ve_municipio:14, localidad:1, direccion:ANDADOR UNIÓN OBRERA COLONIA NUEVO MORELOS, 76069 SANTIAGO DE QUERETARO, QUERETARO QUERETARO ENTRE CALLE LA CRUZ Y ANDADOR JOSE SIUROB, AVENIDA EMETERIO GONZALEZ OBRA UBICADA EN ANDADOR UNIÓN OBRERA ENTRE CALLE LA CRUZ Y ANDADO, lon:-100.35817729, g901: {ve_municipio:14, localidad:107, direccion:CALLE SAN JOSÉ COLONIA SANTA MARÍA MAGDALENA, 76137 SANTA MARÍA MAGDALENA, QUERETARO QUERETARO ENTRE CALLE PERU Y PROLONGACION JOSÉ MARÍA MORELOS, CALLE ESTRELLA POLAR OBRA UBICADA EN CALLE SAN JOSÉ ENTRE CALLE PERU Y PROLONGACION AVENIDA 4 1221 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, 76080 SANTIAGO DE QUERETARO, QUERETARO QUERETARO ENTRE CALLE COLOMBIA Y CALLE 45, AVENIDA 4 OBRA UBICADA EN LA ESCUELA PREESCOLAR XOCHICALLI EN LA COLONIA L, lon:-100.39955126.	03-07-2023	06-10-2023	500,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0)}	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0)}	(2207743 /proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2023	1	0102207759	QUE23 Proyecto de inversión	6,487,613.88	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDEDALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6487613.88, modificado:6487613.88)}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Querétaro	15988	5	409.0	412.0	-	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:687.0, meta_mo_dificada: 687.0)}	1	{ve_municipio:14, localidad:107, direccion:CALLE SAN JOSÉ COLONIA SANTA MARÍA MAGDALENA, 76137 SANTA MARÍA MAGDALENA, QUERETARO QUERETARO ENTRE CALLE PERU Y PROLONGACION JOSÉ MARÍA MORELOS, CALLE ESTRELLA POLAR OBRA UBICADA EN CALLE SAN JOSÉ ENTRE CALLE PERU Y PROLONGACION AVENIDA 4 1221 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, 76080 SANTIAGO DE QUERETARO, QUERETARO QUERETARO ENTRE CALLE COLOMBIA Y CALLE 45, AVENIDA 4 OBRA UBICADA EN LA ESCUELA PREESCOLAR XOCHICALLI EN LA COLONIA L, lon:-100.39955126.	01-05-2023	31-12-2023	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0)}	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0)}	(2207759 /proyecto _INICIO)	Cancelado	Cancelación validada	
2023	1	0102207772	QUE23 Proyecto de inversión	428,261.15	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDEDALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428261.15, modificado:428261.15)}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	16065	5	48.0	46.0	-	{meta1: (unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:225.0, meta_mo_dificada: 225.0)}	1	{ve_municipio:14, localidad:1, direccion:PROLONGACION AVENIDA 4 1221 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, 76080 SANTIAGO DE QUERETARO, QUERETARO QUERETARO ENTRE CALLE COLOMBIA Y CALLE 45, AVENIDA 4 OBRA UBICADA EN LA ESCUELA PREESCOLAR XOCHICALLI EN LA COLONIA L, lon:-100.39955126.	12-06-2023	22-09-2023	200,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:0.0)}	{meta1: (unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:0.0)}	(2207772 /proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME PRIMER TRIMESTRE 2023

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEO REFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
2023	1	QUE23 010220 7790	Proyecto de inversión	5,734,280.80	{ff1: {ciclo_recurso:2 023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5734280.8, modificado:5734280.8}}	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN CECYTEQ 8 PLANTEL MENCHACA, EN LA COLONIA RANCHO EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES. - 16306	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	16306	5	319.0	301.0	-	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:596.0, meta_modificada: 596.0}}	1	{cve_municipio:14, localidad:101, direccion:COLONIA RANCHO EL QUEMADO, 76147 SAN JOSE EL ALTO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CIRCUITO BENITO JUAREZ Y CALLE ORQUIDEAS, OBRA UBICADA EN ESCUELA CÉCYTE 8 PLANTEL MENCHACA EN LA COLONIA RANCHO QUEMADO DELEGACION EPIGMEÑO GONZAL, lon:-100.37516718. {gpo:1: {cve_municipio:14, localidad:69, direccion:CALLE HACIENDA EL PORTAL 305 INTERIOR SN COLONIA MONTENEGRO, 76220 MONTENEGRO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE HACIENDA EL TESORO Y CALLE HACIENDA LA VICTORIA, CALLE HACIENDA SANTA ROSA OBRA UBICADA EN CECYTEQ 9 PLANTEL MONTENE, lon:-100.43167808, lat:-20.76388487}} {gpo:2: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ASTEROIDES INTERIOR SN COLONIA BOLAÑOS, 76144 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE LEO Y AVENIDA DE LA SALVACIÓN, CALLE SATURNO OBRA UBICADA EN LA ESCUELA SECUNDARIA EPIGMEÑO GONZALEZ EN LA COLONIA BOLAÑ, lon:-100.37506161. {gpo:1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 70 INTERIOR SN COLONIA SANTA ROSA DE JAUREGUI, 76220 SANTA ROSA JAUREGUI QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE NIÑOS HEROES, OBRA UBICADA EN PRIMARIA ING. LUIS M VEGAMILIANO ZAPATA EN L. lon:-100.44713225.	01-05-2023	06-10-2023	2,000,000.00	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0}}	(2207790 /proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2023	1	QUE23 010220 7801	Proyecto de inversión	3,170,827.67	{ff1: {ciclo_recurso:2 023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3170827.67, modificado:3170827.67}}	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN CECYTEQ PLANTEL MONTENEGRO, FRACCIONAMIENTO HACIENDA SANTA ROSA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. - 16364	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	16364	5	412.0	396.0	-	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:242.0, meta_modificada: 242.0}}	1	01-05-2023	31-12-2023	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0}}	(2207801 /proyecto _INICIO)	Cancelado	Cancelación validada		
2023	1	QUE23 010220 7818	Proyecto de inversión	2,786,195.88	{ff1: {ciclo_recurso:2 023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2786195.88, modificado:2786195.88}}	REHABILITACIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN SECUNDARIA TÉCNICA 25 EPIGMEÑO GONZÁLEZ, COLONIA BOLAÑOS, DELEGACIÓN VILLA CAYETANO RUBIO. - 16408	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	16408	5	300.0	275.0	-	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:195.0, meta_modificada: 195.0}}	1	01-05-2023	31-12-2023	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0}}	(2207818 /proyecto _INICIO)	Cancelado	Cancelación validada		
2023	1	QUE23 010220 7830	Proyecto de inversión	2,226,713.76	{ff1: {ciclo_recurso:2 023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2226713.76, modificado:2226713.76}}	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN PRIMARIA ING. LUIS M. VEGA EMILIANO ZAPATA, EN LA COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. - 16443	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	16443	5	301.0	292.0	-	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:89.0, meta_modificada: 89.0}}	1	01-05-2023	31-12-2023	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}}	(2207830 /proyecto _INICIO)	Cancelado	Cancelación validada		

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME PRIMER TRIMESTRE 2023

TRIM ESTR	FOLIO	CATEGORI A	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIEN TO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSAB LE	ENTIDAD RESPONSAB LE	MUNICIPIO RESPONSAB LE	MUNICIPIO RESPONSAB LE	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACI ON	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION _BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEO REFERENCI A	GEOREFERENCIAS	FECHA_ INICIO	FECHA_ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPET A_FOTO S	ESTATUS	FLUJO	
2023	1	QUE23 010220 8087	Proyecto de inversión	2,212,315.61	{f1: (ciclo_recurso:2 023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE (APORTACIONES , SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2212315. 61, modificado:2212 315.61)}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	17507	5	165.0	158.0	-	{meta1: (unidad_ medida: Metros cuadrado s de construcc ión, meta:89. 0, meta_mo dificada: 89.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:69, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN COLONIA MONTENEGRO, 76220 MONTENEGRO, QUERETARO QUERETARO ENTRE CARRETERA MONTENEGRO-PINTO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE IGNACIO PEREZ OBRA UBICADA EN PREESCOLAR LUZ MA SERRADEL UBICADA EN LA CA, lon:- 100.42546527, lat:20.76466278)}	01-05-2023	31-12-2023	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_ medida:Metros cuadrados de construcción , avance:0.0)}	(2208087 /proyecto _INICIO)	Cancelado	Cancelació n validada
2023	1	QUE23 010220 8105	Proyecto de inversión	2,688,279.32	{f1: (ciclo_recurso:2 023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE (APORTACIONES , SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2688279. 32, modificado:2688 279.32)}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	17549	5	679.0	652.0	-	{meta1: (unidad_ medida: Metros cuadrado s de construcc ión, meta:89. 0, meta_mo dificada: 89.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:69, direccion:CALLE CAMINO A TIERRA BLANCA 1 INTERIOR SN COLONIA MONTENEGRO, 76220 MONTENEGRO, QUERETARO QUERETARO ENTRE CALLE PINTO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE INDEPENDENCIA OBRA UBICADA EN SECUNDARIA TÉCNICA 38 QUETZALATL ENTRE CALLE P, lon:- 100.42561359, lat:20.76561951)}	01-05-2023	31-12-2023	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_ medida:Metros cuadrados de construcción , avance:0.0)}	(2208105 /proyecto _INICIO)	Cancelado	Cancelació n validada
2023	1	QUE23 010220 8110	Proyecto de inversión	1,215,333.38	{f1: (ciclo_recurso:2 023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE (APORTACIONES , SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215333. 38, modificado:1215 333.38)}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	17561	5	158.0	154.0	-	{meta1: (unidad_ medida: Metros cuadrado s de construcc ión, meta:50. 0, meta_mo dificada: 50.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:105, direccion:CALLE INGENIO LAZARO CARDENAS 3 INTERIOR SN COLONIA RUBÉN JARAMILLO, 76117 SAN PEDRO MÁRTIR, QUERETARO QUERETARO ENTRE CALLE INGENIO SAN CRISTOBAL Y CALLE INGENIO SAN MIGUELITO, CALLE INGENIO SAN ROQUE OBRA EL PREESCOLAR FERNAN, lon:- 100.468364, lat:20.62060245)}	01-05-2023	31-12-2023	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_ medida:Metros cuadrados de construcción , avance:0.0)}	(2208110 /proyecto _INICIO)	Cancelado	Cancelació n validada
2023	1	QUE23 010220 8120	Proyecto de inversión	1,527,109.17	{f1: (ciclo_recurso:2 023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE (APORTACIONES , SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1527109. 17, modificado:1527 109.17)}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	17604	5	754.0	732.0	-	{meta1: (unidad_ medida: Metros cuadrado s de construcc ión, meta:90. 0, meta_mo dificada: 90.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:108, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO SANTA ROSA DE JAUREGUI, 76220 SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO QUERETARO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE AMERICA OBRA EN COBAQ 9 PLANTEL SANTA ROSA UBICADO E, lon:-100.4517623, lat:20.74474988)}	01-05-2023	31-12-2023	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_ medida:Metros cuadrados de construcción , avance:0.0)}	(2208120 /proyecto _INICIO)	Cancelado	Cancelació n validada



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME PRIMER TRIMESTRE 2023

TRIM	ESTR	FOLIO	CATEGORI	MONTO GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEO REFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2023	1	QUE23 010220 8123	Proyecto de inversión	1,780,908.43	(ff1: (ciclo_recurso:2 023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1780908.43, modificado:1780908.43))	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN SECUNDARIA TÉCNICA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, EN LA COLONIA MENCHACA II, DELEGACION EPIGIMENIO GONZALEZ FLORES. - 17621	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	17621	S	454.0	432.0	-	construcción, meta:161.0, meta_modificada:161.0}}	1	(cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE RIO MAYO INTERIOR SN COLONIA MENCHACA II, 76147 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE RIO GUAYMAS Y CALLE RIO OCTOPAN, CALLE RIO MOCTEZUMA OBRA EN SECUNDARIA TÉCNICA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO UBICADA EN LA, lon:-100.3885075, lgeo1: (cve_municipio:14, localidad:103, direccion:CALLE HACIENDA SAN MIGUELITO INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUELITO, 76220 SAN MIGUELITO, QUERÉTARO ENTRE CALLE HACIENDA EL HERRERO Y CALLE HACIENDA JURICA, CALLE HACIENDA STA. CATARINA OBRA EN PRIMARIA DAMIAN CARMONA Y JOS, lon:-100.50087612, lgeo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ALBORADA Y AURORA INTERIOR SN COLONIA ALBORADA, 76113 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE ANOCHECER Y FUENTES Y CALLE AMANECEY Y OCASO, OBRA EN LAS CALLES ALBORADA AURORA ANOCHECER FUENTES AMANECEY Y, lon:-100.45866715, lgeo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 1 INTERIOR SN COLONIA VISTAS DEL CIMATARIO, 76085 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE QUETZAL Y CALLE ALTOS DEL CIMATARIO, CALLE 4 OBRA EN PREESCOLAR LAURO AGUIRRE UBICADO EN LA CALLE 1 ENTRE LAS CALLES, lon:-100.38598588, lat:20.553767511))	01-05-2023	31-12-2023	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0))	(2208123 /proyecto _INICIO)	Cancelado	Cancelación validada
2023	1	QUE23 010220 8132	Proyecto de inversión	2,001,364.85	(ff1: (ciclo_recurso:2 023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2001364.85, modificado:2001364.85))	MANTENIMIENTO DE AULAS EN PRIMARIA DAMIAN CARMONA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUELITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI. - 17655	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	17655	S	265.0	278.0	-	construcción, meta:902.0, meta_modificada:902.0}}	1	(cve_municipio:14, localidad:103, direccion:CALLE HACIENDA SAN MIGUELITO INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUELITO, 76220 SAN MIGUELITO, QUERÉTARO ENTRE CALLE HACIENDA EL HERRERO Y CALLE HACIENDA JURICA, CALLE HACIENDA STA. CATARINA OBRA EN PRIMARIA DAMIAN CARMONA Y JOS, lon:-100.50087612, lgeo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ALBORADA Y AURORA INTERIOR SN COLONIA ALBORADA, 76113 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE ANOCHECER Y FUENTES Y CALLE AMANECEY Y OCASO, OBRA EN LAS CALLES ALBORADA AURORA ANOCHECER FUENTES AMANECEY Y, lon:-100.45866715, lgeo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 1 INTERIOR SN COLONIA VISTAS DEL CIMATARIO, 76085 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE QUETZAL Y CALLE ALTOS DEL CIMATARIO, CALLE 4 OBRA EN PREESCOLAR LAURO AGUIRRE UBICADO EN LA CALLE 1 ENTRE LAS CALLES, lon:-100.38598588, lat:20.553767511))	22-05-2023	01-09-2023	1,103,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0))	(2208132 /proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2023	1	QUE23 010220 8135	Proyecto de inversión	7,277,463.51	(ff1: (ciclo_recurso:2 023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7277463.51, modificado:7277463.51))	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE CALLES ALBORADA, AURORA, ANOCHECER, FUENTES, AMANECEY Y OCASO, COLONIA ALBORADA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO. - 17673	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Querétaro	17673	S	327.0	307.0	-	construcción, meta:454.0, meta_modificada:454.0}}	1	(cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ALBORADA Y AURORA INTERIOR SN COLONIA ALBORADA, 76113 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE ANOCHECER Y FUENTES Y CALLE AMANECEY Y OCASO, OBRA EN LAS CALLES ALBORADA AURORA ANOCHECER FUENTES AMANECEY Y, lon:-100.45866715, lgeo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 1 INTERIOR SN COLONIA VISTAS DEL CIMATARIO, 76085 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE QUETZAL Y CALLE ALTOS DEL CIMATARIO, CALLE 4 OBRA EN PREESCOLAR LAURO AGUIRRE UBICADO EN LA CALLE 1 ENTRE LAS CALLES, lon:-100.38598588, lat:20.553767511))	01-05-2023	31-12-2023	3,000,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados, avance:0.0))	(2208135 /proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2023	1	QUE23 010220 8139	Proyecto de inversión	1,895,148.81	(ff1: (ciclo_recurso:2 023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1895148.81, modificado:1895148.81))	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO LONARIA Y REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN PREESCOLAR LAURO AGUIRRE, EN LA COLONIA VISTAS DEL CIMATARIO, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ. - 17709	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	17709	S	155.0	133.0	-	construcción, meta:377.0, meta_modificada:377.0}}	1	(cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 1 INTERIOR SN COLONIA VISTAS DEL CIMATARIO, 76085 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE QUETZAL Y CALLE ALTOS DEL CIMATARIO, CALLE 4 OBRA EN PREESCOLAR LAURO AGUIRRE UBICADO EN LA CALLE 1 ENTRE LAS CALLES, lon:-100.38598588, lat:20.553767511))	22-05-2023	29-09-2023	1,200,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0))	(2208139 /proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME PRIMER TRIMESTRE 2023

TRIM ESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTADO CON MORTERO, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE CALLES CERRADA ABEDULES, CERRADA EBANOS, CERRADA FRAMBOYANES, CERRADA ALAMOS, CERRADA BOSQUE NACIONAL, CERRADA CAOBAS Y CERRADA ENCINOS, COLONIA RINCÓN DEL CIMATARIO, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ. - 17773	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	POBLACION _BENEFICIA PROYECTO DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEO REFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2023	1	QUE23 010220 8141	Proyecto de inversión	9,630,623.58	(ff1: (ciclo_recurso:2 023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES , SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9630623. 58, modificado:9630 623.58))	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Querétaro	17772	5	355.0	302.0	-	{meta1: [unidad_ medida: Metros lineales, meta:516 0, meta_mo dificada: 516.0]}	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CERRADA ABEDULES Y EBANOS INTERIOR SN COLONIA RINCÓN DEL CIMATARIO, 76085 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CERRADA FRAMBOYANES Y ALAMOS Y CERRADA BOSQUE NACIONAL Y CAOBA, BRECHA ENCINOS OBRA UBICADA EN CALLES CÉ, lon:- 100.38557818, lat:20.54949293)) {geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC INTERIOR SN PUEBLO EL SALTRE, 76127 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE VASCO DE QUIROGA Y CALLE PATZCUARO, CALLE 5 DE FEBRERO OBRA EN PRIMARIA NACIONES UNIDASLIBERTADORES DE AMÉRICA UBICADA , lon:-100.4210282, lat:20.6629084)) {geo1: (cve_municipio:14, localidad:103, direccion:PUEBLO SAN MIGUELITO, 76220 SAN MIGUELITO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE Y, CALLE HACIENDA EL TRANSITO OBRA EN TELESECUNDARIA PARTICIPACIÓN DESARROLLO Y PAZ LOCALIDAD SAN MIGUELITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI, lon:- 100.49893003, lat:20.73907505)) {geo1: (cve_municipio:14, localidad:69, direccion:CALLE HACIENDA EL PORTAL 305 INTERIOR SN COLONIA HACIENDA SANTA ROSA, 76223 MONTENEGRO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE HACIENDA EL TESORO Y CALLE HACIENDA LA VICTORIA, OBRA EN CECYTEQ PLANTEL MONTENEGRO UBICADO EN CALLE HAC, lon:- 100.4373535	01-05-2023	31-12-2023	3,000,000.00	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_me dida:Metros lineales, avance:0.0)}	{(2208141 /proyecto _INICIO)}	En Ejecución	Validado avances
2023	1	QUE23 010220 8146	Proyecto de inversión	1,313,070.80	(ff1: (ciclo_recurso:2 023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES , SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1313070. 8, modificado:1313 070.8))	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	17797	5	398.0	385.0	-	{meta1: [unidad_ medida: Metros cuadrado s de construcc ión, meta:89. 0, meta_mo dificada: 89.0]}	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC INTERIOR SN PUEBLO EL SALTRE, 76127 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE VASCO DE QUIROGA Y CALLE PATZCUARO, CALLE 5 DE FEBRERO OBRA EN PRIMARIA NACIONES UNIDASLIBERTADORES DE AMÉRICA UBICADA , lon:-100.4210282, lat:20.6629084)) {geo1: (cve_municipio:14, localidad:103, direccion:PUEBLO SAN MIGUELITO, 76220 SAN MIGUELITO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE Y, CALLE HACIENDA EL TRANSITO OBRA EN TELESECUNDARIA PARTICIPACIÓN DESARROLLO Y PAZ LOCALIDAD SAN MIGUELITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI, lon:- 100.49893003, lat:20.73907505)) {geo1: (cve_municipio:14, localidad:69, direccion:CALLE HACIENDA EL PORTAL 305 INTERIOR SN COLONIA HACIENDA SANTA ROSA, 76223 MONTENEGRO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE HACIENDA EL TESORO Y CALLE HACIENDA LA VICTORIA, OBRA EN CECYTEQ PLANTEL MONTENEGRO UBICADO EN CALLE HAC, lon:- 100.4373535	01-05-2023	31-12-2023	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_me dida:Metros cuadrados de construcción , avance:0.0)}	{(2208146 /proyecto _INICIO)}	Cancelado	Cancelació n validada	
2023	1	QUE23 010220 8151	Proyecto de inversión	2,799,135.31	(ff1: (ciclo_recurso:2 023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES , SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2799135. 31, modificado:2799 135.31))	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	17814	5	139.0	120.0	-	{meta1: [unidad_ medida: Metros lineales, meta:263 0, meta_mo dificada: 263.0]}	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:103, direccion:PUEBLO SAN MIGUELITO, 76220 SAN MIGUELITO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE Y, CALLE HACIENDA EL TRANSITO OBRA EN TELESECUNDARIA PARTICIPACIÓN DESARROLLO Y PAZ LOCALIDAD SAN MIGUELITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI, lon:- 100.49893003, lat:20.73907505)) {geo1: (cve_municipio:14, localidad:69, direccion:CALLE HACIENDA EL PORTAL 305 INTERIOR SN COLONIA HACIENDA SANTA ROSA, 76223 MONTENEGRO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE HACIENDA EL TESORO Y CALLE HACIENDA LA VICTORIA, OBRA EN CECYTEQ PLANTEL MONTENEGRO UBICADO EN CALLE HAC, lon:- 100.4373535	01-05-2023	31-12-2023	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_me dida:Metros lineales, avance:0.0)}	{(2208151 /proyecto _INICIO)}	Cancelado	Cancelació n validada	
2023	1	QUE23 010220 8154	Proyecto de inversión	1,597,456.15	(ff1: (ciclo_recurso:2 023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES , SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1597456. 15, modificado:1597 456.15))	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Querétaro	17828	5	425.0	400.0	-	{meta1: [unidad_ medida: Metros cuadrado s de construcc ión, meta:257 0, meta_mo dificada: 257.0]}	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:69, direccion:CALLE HACIENDA EL PORTAL 305 INTERIOR SN COLONIA HACIENDA SANTA ROSA, 76223 MONTENEGRO, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE HACIENDA EL TESORO Y CALLE HACIENDA LA VICTORIA, OBRA EN CECYTEQ PLANTEL MONTENEGRO UBICADO EN CALLE HAC, lon:- 100.4373535	05-06-2023	13-10-2023	1,000,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_me dida:Metros cuadrados de construcción , avance:0.0)}	{(2208154 /proyecto _INICIO)}	En Ejecución	Validado avances	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Destino del Gasto)

INFORME PRIMER TRIMESTRE 2023

TRIM ESTR	CATEGORI A	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMEN TO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONS ABLE	ENTIDAD RESPONSAB LE	MUNICIPIO RESPONSABL E	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACI ON	INSTITUCION_ EJECUTORA	POBLACION _BENEFICIA Mujeres	HOMBRES	BENEFICIARI OS	TIPO_GEO REFERENCIA	FECHA_ INICIO	FECHA_ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_ FISICOS	CARPET A_FOTO S	ESTATUS	FLUJO			
2023	1	010220 8184	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2 023,ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DÉRALES CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO DESDE PRESA LA VERSOLLILA HASTA PUNTO DE CONEXIÓN, LOCALIDAD LA VERSOLLILA, DELEGACIÓN , SUBSIDIOS Y CONVENIOS), SANTA ROSA JÁUREGUI. - monto:1.186676 17948 925E7, modificado:1.18 6676925E7}}	22	Querétaro	14	Querétaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamient o	Municipio de Querétaro	17948	S	1,314.0	1,150.0	-	{meta1: {unidad_ medida: Metros lineales, meta:980 0, meta_mo dificada: 980.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:117, direccion:CIRCUITO RIBERA DEL ARROYO INTERIOR SN PUEBLO LA VERSOLLILA, 76213 LA VERSOLLILA, QUERÉTARO QUERÉTARO ENTRE CALLE MÉXICO Y , CALLE MEXICO OBRA UBICADA SOBRE LA RIBERA DEL ARROYO DESDE PRESA LA VERSOLLILA HASTA PUNTO DE CONEXIÓ, lon:-100.38489664, lat:20.87172796}}	01-05-2023	31-12-2023	5,800,706.77	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_me dida:Metros lineales, avance:0.0}}	(2208184 /proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2023	1	010221 0850	Adquisición	{ff1: {ciclo_recurso:2 023,ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FE DÉRALES ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (SERVIDOR DE APORTACIONES PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE DATOS PARA 1249 CÁMARAS Y 155 BOTONES DE ALERTA 2, monto:7003239. 2, modificado:7003 239.2}}	22	Querétaro	14	Querétaro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	51513	N	-	-	1,049,777	{meta1: {unidad_ medida:E quipamie nto, meta:1.0, meta_mo dificada: 1.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Tlaloc 102 Desarrollo San Pablo, lon:-100.40877, lat:20.6276}}	01-02-2023	29-12-2023	7,003,239.20	7,003,239.20	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_me dida:Equipamie nto, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	1	010221 1592	Adquisición	{ff1: {ciclo_recurso:2 023,ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FE DÉRALES ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (48 SWITCHES DE COMUNICACIÓN DE DATOS PARA SERVIDORES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL). monto:1.901271 625E7, modificado:1.90 1271625E7}}	22	Querétaro	14	Querétaro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Secretaría de Seguridad Pública Municipal	515	N	-	-	1,049,777	{meta1: {unidad_ medida:E quipamie nto, meta:1.0, meta_mo dificada: 1.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av. Tlaloc 102 Desarrollo San Pablo, lon:-100.40877, lat:20.6276}}	01-02-2023	29-12-2023	19,012,716.11	18,214,283.01	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_me dida:Equipamie nto, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances