



PERIODO:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
MUNICIPIO:		QUERÉTARO											
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2015-0023	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PASEO CONSTITUCIÓN EN SUS TRAMOS DE TLAXCALA A SONORA Y DE VERACRUZ A SAN GABRIEL EN ACERA PTE, Y EN CALLE VERACRUZ DE PASEO CONSTITUCIÓN A MITAD DE CALLE ACERA SUR, EN LA COLONIA MARTIRES DE LA LIBERTAD I, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZALEZ FLORES	MARTIRES DE LA LIBERTAD I	100%	15/07/2015	02/09/2015	100%	15/07/2015	02/09/2015	244,154.89	244,154.89	ML	480	
2015-0082	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE PRIMERA PRIVADA SAN LUIS, COLONIA HORNO DEL MUERTO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	HORNO DEL MUERTO	100%	23/07/2015	02/09/2015	100%	23/07/2015	02/09/2015	177,637.52	177,637.52	LUMINARIAS	2	
2015-0093	ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE 3 Y PRIVADA 6, COLONIA AMPLIACIÓN EL OASIS, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	AMPLIACIÓN EL OASIS	100%	07/08/2015	01/09/2015	100%	07/08/2015	01/09/2015	237,734.67	237,734.67	POSTE (S)	5	
2015-0107	INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CORREGIDORA, COLONIA VALLE DE BICENTENARIO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	VALLE DEL BICENTENARIO	100%	26/05/2015	06/07/2015	66%	26/05/2015		320,233.92	210,712.46	LUMINARIAS	5	
2015-0108	URBANIZACIÓN EN CALLE ENCINO, SABINO, FRESNO Y PARAISO, EN LA COLONIA 5 HALCONES, SAN JOSÉ EL ALTO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ	SAN JOSÉ EL ALTO ZONA X (5 HALCONES)	100%	09/07/2015	08/09/2015	100%	09/07/2015	08/09/2015	647,793.91	647,793.91	M2	216	
2015-0115	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CARR. AL ZAPOTE, LOCALIDAD SECCIÓN ESTE DE SANTA MARÍA DEL ZAPOTE, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTA MARÍA DEL ZAPOTE	100%	27/07/2015	03/09/2015	100%	27/07/2015	03/09/2015	226,324.09	226,324.09	LUMINARIAS	3	
2015-0118	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES CERRO DE LA BUFA Y CERRO DE MENDIOLA EN SU TRAMO DE CALLE PATOL HACIA FIN DE CALLE, COLONIA LAS AMÉRICAS III, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	LAS AMERICAS III	100%	21/08/2015	03/09/2015	100%	21/08/2015	03/09/2015	191,089.53	191,089.53	LUMINARIAS	3	
2015-0119	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES AURORA DE LA MAÑANA, CIELO CLARO, CIRCUITO CLARO AMANECEER, LUZ DE ALBA, LUZ DE AMANECEER, MADRUGADA DEL EDEN, ROCIO DE LA MAÑANA, COLONIA JARDINES DE LA ALBORADA, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	JARDINES DE LA ALBORADA	100%	14/07/2015	11/09/2015	100%	14/07/2015	11/09/2015	2,912,122.74	2,912,122.74	ML	1,213	
2015-0120	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES AURORA DE LA MAÑANA, CIELO CLARO, CIRCUITO CLARO AMANECEER, LUZ DE ALBA, LUZ DE AMANECEER, MADRUGADA DEL EDEN, ROCIO DE LA MAÑANA, COLONIA JARDINES DE LA ALBORADA, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	JARDINES DE LA ALBORADA	100%	14/09/2015	26/10/2015	100%	14/09/2015	26/10/2015	827,340.71	827,340.71	ML	2,040	
2015-0123	AMPLIACIÓN DE RED DRENAJE SANITARIO EN CALLES VALENTÍN CAMPA, DEMETRIO VALLEJO, RICARDO FLORES MAGÓN, JESÚS GARCÍA Y CALLE S/N, COLONIA JARDINES DE LAS AZUCENAS (LA FLORESTA), DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	JARDINES DE AZUCENAS (LA FLORESTA)	100%	16/07/2015	08/09/2015	100%	16/07/2015	08/09/2015	3,441,710.43	3,441,710.43	ML	1,465	
2015-0126	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE MANANTIALES DE CALLE ARROYO SECO A CALLE FRAY PEDRO DE GANTE ACERA NORTE, LOCALIDAD EL SALITE, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ	SANTIAGO DE QUERÉTARO	100%	03/06/2015	21/08/2015	100%	03/06/2015	21/08/2015	1,224,537.70	1,224,537.70	M2	1,457	
2015-0131	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MICHOCÁN, PRIMERA PRIVADA SAN LUIS Y NUEVO LEÓN, COLONIA SAN JOSÉ EL ALTO (HORNO DEL MUERTO), DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZALEZ FLORES	HORNO DEL MUERTO	100%	08/07/2015	28/08/2015	100%	08/07/2015	28/08/2015	192,037.59	192,037.59	ML	328	
2015-0132	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIMERA PRIVADA SAN LUIS Y NUEVO LEÓN, COLONIA SAN JOSÉ EL ALTO (HORNO DEL MUERTO), DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZALEZ FLORES	HORNO DEL MUERTO	100%	08/07/2015	07/09/2015	100%	08/07/2015	07/09/2015	574,622.31	574,622.31	ML	132	
2015-0143	INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES CERRO DEL VENADO, CERRO DE MENDIOLA, CERRO DE LA BUFA, CERRO DEL CAPULÍN Y CERRO DEL HUIZACHE, COL. LAS AMERICAS III, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	LAS AMERICAS III	100%	19/08/2015	01/09/2015	100%	19/08/2015	01/09/2015	1,443,817.74	1,443,817.74	METRO LINEAL	997	
2015-0149	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES CERRO DEL VENADO, CERRO DE MENDIOLA, CERRO DE LA BUFA, CERRO DEL CAPULÍN Y CERRO DEL HUIZACHE, COL. LAS AMERICAS III, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZALEZ FLORES	LAS AMERICAS III	100%	08/09/2015	01/10/2015	100%	08/09/2015	01/10/2015	783,185.29	783,185.29	ML	1,143	
2015-0154	REHABILITACIÓN DE 1 AULA EN LA SECUNDARIA SUEÑOS DE JUVENTUD Y ESTUDIO, CHARAPE DE LA JOYA, SANTA ROSA JAUREGUI	CHARAPE DE LA JOYA	100%	12/09/2015	01/10/2015	100%	12/09/2015	01/10/2015	49,034.32	49,034.32	M2	81	



PERIODO:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO													
ENTIDAD:		FÍSICO						FINANCIERO						INVERSIÓN	
MUNICIPIO:		QUERÉTARO		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS			
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas			
2015-0155	AMPLIACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE 8 DE 10 DE DICIEMBRE A EPIGMENIO GONZÁLEZ, COLONIA BUENOS AIRES, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ	BUENOS AIRES	100%	24/07/2015	07/09/2015	100%	24/07/2015	07/09/2015	1,496,402.79	1,496,402.79	M2	2,259			
2015-0156	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES GÉNESIS, GALAXIA, ORION, PUNTA RUBÍ, COLONIA PROYECCIÓN 2000, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	PROYECCION 2000	100%	03/06/2015	11/08/2015	100%	03/06/2015	05/04/2016	2,047,318.98	2,047,318.98	ML	945			
2015-0157	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES GÉNESIS, GALAXIA, ORION, PUNTA RUBÍ, COLONIA PROYECCIÓN 2000, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	PROYECCION 2000	100%	03/06/2015	11/08/2015	100%	03/06/2015	05/04/2016	601,546.17	601,546.17	ML	1,349			
2015-0159	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CORREGIDORA, SECCIÓN OESTE DE EJIDO SANTA MARÍA (VALLE DE BICENTENARIO), DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	VALLE DEL BICENTENARIO	100%	31/07/2015	17/08/2015	100%	31/07/2015	17/08/2015	612,056.83	612,056.83	ML	290			
2015-0160	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CORREGIDORA, SECCIÓN OESTE DEL EJIDO SANTA MARÍA (VALLE DE BICENTENARIO), DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	VALLE DEL BICENTENARIO	100%	31/07/2015	01/09/2015	100%	31/07/2015	01/09/2015	202,602.10	202,602.10	ML	648			
2015-0161	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CAMINO A CERRO DE LA CRUZ, LOCALIDAD LA BARRETA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTIAGO DE QUERETARO	100%	08/07/2015	14/09/2015	100%	08/07/2015	14/09/2015	211,029.32	211,029.32	ML	398			
2015-0168	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES PIRUL, ROBLE, PINO, JACARANDA, COLORIN, TABACO Y CARR. A CHICHIMEQUILLAS, LOCALIDAD SAN JOSÉ EL ALTO ZONA V, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	SAN JOSE EL ALTO ZONA V	100%	16/07/2015	10/09/2015	100%	16/07/2015	10/09/2015	845,784.72	845,784.72	ML	1,861			
2015-0172	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES PIRUL, ROBLE, PINO, JACARANDA, COLORIN Y TABACO, LOCALIDAD SAN JOSÉ EL ALTO ZONA V, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	SAN JOSE EL ALTO ZONA V	100%	17/07/2015	07/09/2015	100%	17/07/2015	07/09/2015	1,913,976.60	1,913,976.60	ML	748			
2015-0179	INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES KEPLER, PLATÓN Y BLAISE PASCAL, COLONIA LA LADERA, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	LA LADERA	100%	03/08/2015	04/09/2015	100%	03/08/2015	04/09/2015	1,202,321.78	1,202,321.78	LUMINARIAS	19			
2015-0181	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLES TLATELOLCO, TULYEHUALCO, IZTAPALAPA, TLÁHUAC, COYOACÁN, TEXCOCO, AZTLÁN, CUAUTITLÁN E IZTACCHIHUATL, COLONIA TENOCHTITLÁN, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	TENOCHTITLAN	57%	03/06/2015	18/08/2015	57%	03/06/2015		4,853,953.07	2,783,111.48	ML	2,142			
2015-0188	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MIGUEL HIDALGO, COLONIA LOMAS DE MECHACA (LAS TINAJAS), DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	LAS TINAJAS (LOMAS DE MECHACA)	100%	17/09/2015	01/10/2015	100%	17/09/2015	01/10/2015	192,310.80	192,310.80	ML	363			
2015-0189	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO, COLONIA LOMAS DE MECHACA (LAS TINAJAS), DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	LAS TINAJAS (LOMAS DE MECHACA)	100%	25/08/2015	11/09/2015	100%	25/08/2015	11/09/2015	595,464.78	595,464.78	ML	227			
2015-0204	AMPLIACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, EN CALLE MICHOCÁN, PRIMERA PRIVADA SAN LUIS, SEGUNDA PRIVADA SAN LUIS, SEGUNDA CERRADA SAN LUIS Y NUEVO LEÓN, COL. HORNO DEL MUERTO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ	HORNO DEL MUERTO	100%	04/08/2015	22/09/2015	100%	04/08/2015	22/09/2015	2,364,952.45	2,364,952.45	M2	2,222			
2015-0206	REHABILITACIÓN DE PISOS EN AULAS EN TELE SECUNDARIA RAZA DE BRONCE, SECCIÓN OESTE, EJIDO SANTA MARÍA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	EJIDO SANTA MARIA	100%	27/07/2015	31/08/2015	100%	27/07/2015	31/08/2015	172,079.21	172,079.21	M2	375			
2015-0210	MANTENIMIENTO DE AULA EN SECUNDARIA COMUNITARIA DIGNA OCHOA, COMUNIDAD LA JOYA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTIAGO DE QUERETARO	100%	17/09/2015	22/09/2015	100%	17/09/2015	22/09/2015	72,434.53	72,434.53	M2	76			
2015-0219	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE ALTAMIRANO, PRIV. ALTAMIRANO Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, COLONIA TLACOTE EL BAJO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTIAGO DE QUERETARO	100%	12/06/2015	06/08/2015	58%	12/12/2015		493,517.56	287,242.76	LUMINARIAS	10			
2015-0221	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES GARDENIAS, GIRASOLES Y AZALEA, COLONIA LAS CAMELINAS, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	LAS CAMELINAS	100%	04/08/2015	12/09/2015	100%	04/08/2015	12/09/2015	307,736.51	307,736.51	ML	748			
2015-0222	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES GARDENIAS, GIRASOLES Y AZALEA, COLONIA LAS CAMELINAS, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	LAS CAMELINAS	100%	04/08/2015	11/09/2015	100%	04/08/2015	11/09/2015	1,102,533.16	1,102,533.16	ML	470			
2015-0223	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CAMINO DE LA ESCUELA A LAS CANCHAS, COMUNIDAD CHARAPE DE LOS PELONES, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTIAGO DE QUERETARO	100%	02/09/2015	22/09/2015	100%	02/09/2015	22/09/2015	1,152,279.02	1,152,279.02	M2	3,143			



PERIODO:		ABRIL 2016											
ENTIDAD:													
MUNICIPIO:		QUERÉTARO											
		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN		METAS	
		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2015-0224	IMPERMEABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN HIDROSANITARIA EN PRIM ALFREDO V BONFIL, COMUNIDAD CERRO COLORADO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI	CERRO COLORADO	100%	10/09/2015	22/09/2015	100%	10/09/2015	22/09/2015	40,390.07	40,390.07	M2	35	
2015-0225	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PREESCOLAR HUEMAC, PIE DE GALLO, SANTA ROSA JÁUREGUI	SANTIAGO DE QUERETARO	100%	13/07/2015	01/09/2015	100%	13/07/2015	01/09/2015	322,519.09	322,519.09	M2	173	
2015-0226	COLOCACION DE PISO DE LOSETA EN SALONES EN SEC. TÉCNICA 16, COLONIA TLACOTE EL BAJO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTIAGO DE QUERETARO	100%	14/10/2015	14/10/2015	100%	14/10/2015	14/10/2015	60,385.56	60,385.56	M2	109	
2015-0227	AMPLIACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LEYES DE REFORMA, COLONIA SAN JOSÉ EL ALTO (JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ), DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	SAN JOSE EL ALTO	100%	11/09/2015	22/09/2015	100%	11/09/2015	22/09/2015	89,780.59	89,780.59	M2	137	
2015-0229	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 7, COLONIA SAN JOSÉ EL ALTO (LOMAS DE SAN JOSÉ), DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	SAN JOSE EL ALTO (LOMAS DE SAN JOSE)	100%	04/08/2015	22/09/2015	100%	04/08/2015	22/09/2015	276,268.97	276,268.97	ML	104	
2015-0231	REHABILITACIÓN ELÉCTRICA GENERAL EN PRIM NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC, COLONIA SAN PEDRO MÁRTIR, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	SAN PEDRO MARTIR	100%	19/08/2015	17/09/2015	100%	19/08/2015	17/09/2015	292,146.39	292,146.39	OBRA	1	
2015-0234	INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES FRANCISCO VILLA Y ÁQUILES SERDÁN, COLONIA TLACOTE EL ALTO, DELGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	TLACOTE EL ALTO	100%	09/07/2015	10/09/2015	100%	09/07/2015	10/09/2015	1,373,571.18	1,373,571.18	LUMINARIAS	27	
2015-0238	INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA COLONIA JARDINES DE JURICA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	JARDINES DE JURICA	100%	29/06/2015	31/08/2015	100%	29/06/2015	12/12/2015	3,623,991.84	3,623,991.84	ML	2,193	
2015-0239	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DE LA COLONIA JARDINES DE JURICA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	JARDINES DE JURICA	100%	29/06/2015	31/08/2015	100%	29/06/2015	12/12/2015	1,261,739.65	1,261,739.65	ML	3,411	
2015-0241	CONSTRUCCION DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN PREESCOLAR "EL NIÑO FELIZ", COMUNIDAD SAN ISIDRO EL VIEJO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI	SANTIAGO DE QUERETARO	100%	14/10/2015	14/10/2015	100%	14/10/2015	14/10/2015	147,013.21	147,013.21	OBRA	1	
2015-0245	INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLES FALTANTES, COLONIA ROJO AMANECEER, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	ROJO AMANECEER	100%	04/08/2015	17/09/2015	100%	04/08/2015	17/09/2015	595,878.87	595,878.87	POSTE (S)	15	
2015-0259	INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES BOSQUES DE COLIMA, BOSQUES DE QUERÉTARO Y BOSQUES DE MICHOACÁN, COLONIA BOSQUES DE SAN PABLO, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	BOSQUES DE SAN PABLO	100%	19/08/2015	17/09/2015	100%	19/08/2015	17/09/2015	415,252.27	415,252.27	LUMINARIAS	7	
2015-0262	INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES ACCESO PRINCIPAL, CALLES 1, 2, 3 Y 4, COLONIA FRACCIÓN EJIDO EL RETABLO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTIAGO DE QUERETARO	100%	30/07/2015	31/08/2015	100%	30/07/2015	19/04/2016	1,101,312.45	1,101,312.45	POSTE (S)	32	
2015-0272	REHABILITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ BUENAVISTA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI	SAN JOSE BUENAVISTA	92%	16/07/2015	02/12/2015	80%	16/07/2015		5,835,606.64	4,666,679.84	OBRA	1	
2015-0307	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES VALENTÍN CAMPA, DEMETRIO VALLEJO, RICARDO FLORES MAGÓN Y JESÚS GARCÍA, COLONIA JARDINES DE LAS AZUCENAS (LA FLORESTA), DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	JARDINES DE AZUCENAS (LA FLORESTA)	100%	09/09/2015	13/10/2015	100%	09/09/2015	13/10/2015	859,030.51	859,030.51	ML	1,843	
2015-0308	SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES 18,20,22 Y 24, COL. LEYES DE REFORMA, DELEGACIÓN FELIX OSORES SOTOMAYOR	LEYES DE REFORMA	100%	04/09/2015	01/10/2015	100%	04/09/2015	01/10/2015	2,148,345.14	2,148,345.14	ML	910	
2015-0353	URBANIZACIÓN DE CALLE NOGAL SOBRE DREN PLUVIAL, COL. 5 HALCONES, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMEÑO GONZALEZ	100%	27/11/2015	23/01/2016	100%	27/11/2015	08/03/2016	256,207.56	256,207.56	M2	144	
2015-0336	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NOGAL, COLONIA RANCHO QUEMADO, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMEÑO GONZALEZ	100%	02/12/2015	28/12/2015	100%	02/12/2015	10/03/2016	201,333.19	201,333.19	ML	495	
2015-0335	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NOGAL, COLONIA RANCHO QUEMADO, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMEÑO GONZALEZ	100%	02/12/2015	28/12/2015	100%	02/12/2015	10/03/2016	146,408.95	146,408.95	ML	144	
2015-0334	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE OYAMEL, COLONIA ROMA, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	02/12/2015	21/12/2015	100%	02/12/2015	09/02/2016	99,561.43	99,561.43	ML	135	
2015-0333	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN OYAMEL, COLONIA ROMA, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	02/12/2015	21/12/2015	100%	02/12/2015	09/02/2016	135,985.79	135,985.79	ML	58	



PERIODO:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO													
ENTIDAD:		FÍSICO						FINANCIERO						INVERSIÓN	
MUNICIPIO:		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS					
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas			
2015-0341	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, COMUNIDAD LA VERSOLLILLA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI	SANTA ROSA JÁUREGUI	100%	10/12/2015	17/02/2016	100%	10/12/2015	11/03/2016	927,370.49	927,370.49	M2	180			
2015-0332	CAMBIO DE CANCELERÍA EN JARDÍN DE NIÑOS "TENÓCH", SAN PEDRO MÁRTIR, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	14/12/2015	06/01/2016	100%	14/12/2015	10/03/2016	99,038.60	99,038.60	M2	150			
2015-0350	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESC. PRIM. UNIDAD Y PROGRESO, LA SOLANA TROJES, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI	SANTA ROSA JÁUREGUI	100%	10/12/2015	13/02/2016	100%	10/12/2015	23/03/2016	961,704.95	961,704.95	M2	400			
2015-0347	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO PLAZA CÍVICA DE LA ESC. PRIM. FRANCISCO VILLA, EL PIE, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO.	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	29/01/2016	06/04/2016	69%	29/01/2016	-	841,995.60	581,032.88	M2	67			
2015-0360	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN PLAZA CÍVICA DEL J. N. NUESTRA ESPERANZA, SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTA MARÍA MAGDALENA	100%	21/12/2015	29/03/2016	75%	21/12/2015	-	768,575.85	572,679.84	M2	298			
2015-0359	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO ARCOTECHO EN TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA, PUERTO DE AGUIRRE, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI	PUERTO DE AGUIRRE	100%	21/12/2015	29/03/2016	84%	21/12/2015	-	1,128,811.59	949,757.76	M2	167			
2015-0365	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO ARCOTECHO EN TELESECUNDARIA JOSEFA VERGARA, EL SALITRE, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ	SALITRE	100%	21/12/2015	29/03/2016	100%	21/12/2015	04/04/2016	876,713.94	876,713.94	M2	244			
2015-0371	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE Y PRIVADA SAN JUAN BOSCO, COL. SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTA MARÍA MAGDALENA	95%	21/01/2016	19/03/2016	55%	21/01/2016	-	502,774.82	275,936.32	LUMINARIAS	8			
2016-0005	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN AGUSTÍN Y SAN FRANCISCO, COLONIA FELIPE ÁNGELES, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMENIO GONZALEZ	0%	-	-	0%	-	-	1,351,952.43	-	ML	462			
2016-0008	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES 6 Y MARIE MADELEINE, COLONIA LA CONDESA, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMENIO GONZALEZ	0%	-	-	0%	-	-	734,174.73	-	LUM	11			
2016-0009	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JARDÍN DE LA BENDICIÓN, COL. JARDINES DEL SOL, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	FELIX OSORES SOTOMAYOR	8%	-	-	0%	-	-	350,005.28	-	ML	557			
2016-0010	RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES, COMUNIDAD JOFRITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI	SANTA ROSA JÁUREGUI	5%	-	-	0%	-	-	657,214.34	-	LUM	10			
2016-0011	RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES, COMUNIDAD SAN ISIDRO EL VIEJO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI	SANTA ROSA JÁUREGUI	6%	-	-	0%	-	-	273,696.90	-	LUM	4			
2016-0012	RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES, COMUNIDAD EL HERRERO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI	SANTA ROSA JÁUREGUI	4%	-	-	0%	-	-	329,705.96	-	LUM	4			
2016-0018	RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES	LLANO DE LA ROCHERA	0%	-	-	0%	-	-	568,053.00	-	LUM	9			
2016-0021	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES (CALLE CUAHTÉMOC, 5 DE MAYO, RICARDO FLORES MAGON, 20 DE NOVIEMBRE, BENITO JUAREZ, FRANCISCO I. MADERO, LÁZARO CÁRDENAS, PRIV. MORELOS, PORFIRIO DÍAZ, FRANCISCO VILLA, HERNÁN)	LA GOTERA	0%	-	-	0%	-	-	3,773,895.05	-	LUM	55			
FISM 2015									67,362,090.62	54,905,077.22					

9



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA:
30 Abril 2016

PERIODO:	AVANCE FÍSICO FINANCIERO												INVERSIÓN		METAS			
ENTIDAD:	QUERÉTARO												INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA				
MUNICIPIO:	QUERÉTARO												FÍSICO	FINANCIERO	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas						
2014-0497	(21036) CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL	SANTIAGO DE QUERETARO	100%	29/12/2014	29/07/2015	100%	29/12/2014	29/07/2015	2,618,166.43	2,618,166.43	CUARTO	200						
2015-0002	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE COLINAS DE SAN PABLO, COL. PROYECCIÓN 2000 (COLINAS DE SAN PABLO), DEL. EPIGMEONIO GONZÁLEZ FLORES	COLINAS DE SAN PABLO	100%	06/05/2015	21/07/2015	100%	06/05/2015	21/07/2015	446,331.79	446,331.79	ML	259						
2015-0003	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EN CALLES ANÁHUAC, TACUBA Y CHURUBUSCO HASTA CALLE COYOACÁN EN LA COLONIA TENOCHTITLÁN, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	TENOCHTITLAN	100%	24/06/2015	14/08/2015	100%	24/06/2015	14/08/2015	1,659,289.03	1,659,289.03	ML	684						
2015-0004	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CHURUBUSCO DE COYOACÁN A XOCHIMILCO, Y EN CALLE XOCHIMILCO, COLONIA TENOCHTITLÁN, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	TENOCHTITLAN	100%	17/06/2015	13/08/2015	100%	17/06/2015	13/08/2015	768,909.45	768,909.45	ML	316						
2015-0005	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES DE LA VOLUNTAD, PRIV. DE LA VERDAD, PRIV. DE LA LEALTAD Y CALLE DE LA UNIDAD, COLONIA UNIDAD NACIONAL, DELEGACIÓN EPIGMEONIO GONZÁLEZ FLORES	UNIDAD NACIONAL	100%	24/06/2015	25/08/2015	100%	24/06/2015	25/08/2015	482,822.81	482,822.81	LUMINARIAS	10						
2015-0006	AMPLIACIÓN DEL EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE PRIVADA FICUS, COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL, DELEGACIÓN EPIGMEONIO GONZÁLEZ FLORES	LOMAS DE SAN MIGUEL	100%	15/06/2015	31/08/2015	100%	15/06/2015	31/08/2015	659,329.18	659,329.18	M2	943						
2015-0009	AMPLIACIÓN DE LA OBRA DE AGUA POTABLE EN CALLE SANGREMAL ENTRE KILIMANYARO Y COFRE DEL PEROTE, COLONIA LOMBA BONITA II, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	LOMA BONITA	100%	13/05/2015	11/06/2015	100%	13/05/2015	11/06/2015	134,712.93	134,712.93	ML	226						
2015-0013	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIV. EMILIANO ZAPATA, COLONIA SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	06/05/2015	06/07/2015	100%	06/05/2015	06/07/2015	294,611.13	294,611.13	ML	100						
2015-0014	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIV. EMILIANO ZAPATA, COLONIA SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	06/05/2015	06/07/2015	100%	06/05/2015	06/07/2015	211,185.72	211,185.72	ML	439						
2015-0015	CONEXIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO A POZO EXISTENTE EN CALLE PUERTO BONITO ESQ. PUERTO SAN JAVIER Y REVESTIMIENTO DEL EMPEDRADO AHOGADO EN TEPETATE, PUERTO DE AGUIRRE, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	20/04/2015	24/06/2015	100%	20/04/2015	24/06/2015	41,062.32	41,062.32	ML	12						
2015-0016	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE SOBRE CALLE PROLONGACIÓN PASTEUR, COL. JARDINES DEL CIMATARIO, DEL. JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	JARDINES DEL CIMATARIO	100%	15/09/2015	13/10/2015	100%	15/09/2015	13/10/2015	150,465.64	150,465.64	ML	349						
2015-0017	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO SOBRE LA CALLE PROLONGACIÓN PASTEUR, COL. JARDINES DEL CIMATARIO, DEL. JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	JARDINES DEL CIMATARIO	100%	15/09/2015	13/10/2015	100%	15/09/2015	13/10/2015	605,199.74	605,199.74	ML	323						
2015-0018	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIV. PASEO DEL RINCÓN, COLONIA AMPLIACIÓN PATRIA NUEVA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	PATRIA NUEVA	100%	20/04/2015	24/06/2015	100%	20/04/2015	24/06/2015	49,837.94	49,837.94	ML	79						
2015-0026	(2014-0148) CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE SOBRE LAS CALLES ALCATRAZ, ORQUIDEAS Y TULIPANES	JARDINES DEL CIMATARIO	100%	23/09/2014	13/02/2015	100%	23/09/2014	13/02/2015	1,661,071.54	1,661,071.54	ML	1,524						
2015-0027	(2014-0209) ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO EN CALLES DE LA COLONIA COLINAS DE MENCHACA II	COLINAS DE MENCHACA II	100%	25/08/2014	20/08/2015	100%	25/08/2014	20/08/2015	1,348,935.61	1,348,935.61	POSTES	42						
2015-0028	(2014-0217) AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE GUADALUPE	EL TEPEYAC	100%	18/09/2014	10/02/2015	100%	18/09/2014	10/02/2015	574,366.07	574,366.07	POSTE (S)	9						
2015-0029	(2014-0221) ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE EL ZAPOTE DE LA COLONIA SANTA MARÍA MAGDALENA	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	23/09/2014	19/06/2015	100%	23/09/2014	19/06/2015	261,354.98	261,354.98	POSTE (S)	8						
2015-0030	(2014-0222) ALUMBRADO PÚBLICO EN AV. DEL CANAL DE LADO DE LEYES DE REFORMA Y LADO DE JURICA	LEYES DE REFORMA	100%	10/03/2015	10/02/2015	100%	10/03/2015	10/02/2015	410,017.10	410,017.10	POSTE (S)	18						
2015-0031	(2014-0233) AGUA POTABLE EN CALLE SAN AGUSTÍN, SAN FRANCISCO Y SAN NICOLÁS	FELIPE ANGELES	100%	29/06/2015	06/08/2015	100%	29/06/2015	06/08/2015	505,900.64	505,900.64	OBRA	1						
2015-0032	(2014-0234) AGUA POTABLE EN CALLES SAN JUAN, SAN MIGUEL Y SAN NICOLÁS	LAS MARGARITAS (SAN PABLO)	100%	23/10/2014	13/07/2015	100%	23/10/2014	13/07/2015	610,714.01	610,714.01	OBRA	1						
2015-0033	(2014-0236) INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE COLIMA, TLAXCALA, NAYARIT, OAXACA, PASEO CONSTITUCIÓN, SONORA Y VERACRUZ	MARTIRES DE LA LIBERTAD I	100%	24/03/2015	17/06/2015	100%	24/03/2015	17/06/2015	992,297.99	992,297.99	OBRA	1						
2015-0034	(2014-0238) AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	15/09/2015	22/09/2015	100%	15/09/2015	22/09/2015	115,396.50	115,396.50	OBRA	1						
2015-0035	(2014-0239) AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES MANZANILLA, OREGANO, TOMILLO, HIERBABUENA	EL ROMERILLAL I	100%	22/10/2014	03/03/2015	100%	22/10/2014	03/03/2015	536,263.13	536,263.13	OBRA	1						
2015-0036	(2014-0240) RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE	EL TEPEYAC	100%	22/12/2014	07/04/2015	100%	22/12/2014	07/04/2015	287,607.25	287,607.25	OBRA	1						
2015-0037	(2014-0245) DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN AGUSTÍN, SAN ANTONIO Y SAN FRANCISCO	FELIPE ANGELES	100%	29/06/2015	08/07/2015	100%	29/06/2015	08/07/2015	1,328,757.30	1,328,757.30	OBRA	1						
2015-0038	(2014-0246) DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN JUAN Y SAN MIGUEL	LAS MARGARITAS (SAN PABLO)	100%	23/10/2014	13/07/2015	100%	23/10/2014	13/07/2015	1,541,379.15	1,541,379.15	OBRA	1						
2015-0039	(2014-0248) INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE COLIMA, TLAXCALA, NAYARIT, OAXACA, PASEO CONSTITUCIÓN, SONORA Y VERACRUZ	MARTIRES DE LA LIBERTAD I	100%	18/12/2014	02/07/2015	100%	18/12/2014	02/07/2015	2,867,932.22	2,867,932.22	OBRA	1						



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA:
30 Abril 2016

PERIODO:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:		FÍSICO					FINANCIERO					INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA		
MUNICIPIO:												Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2015-0040	(2014-0250) CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIV SAN JUAN	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	30/07/2015	14/09/2015	100%	30/07/2015	14/09/2015	100%	30/07/2015	14/09/2015	723,163.06	723,163.06	OBRA	1
2015-0041	(2014-0251) AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES HIERBABUENA Y MANZANILLA	EL ROMERILLAL I	100%	15/09/2015	29/09/2014	100%	15/09/2015	29/09/2014	100%	15/09/2015	29/09/2014	676,580.21	676,580.21	OBRA	1
2015-0042	(2014-0252) RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUADALUPE	EL TEPEYAC	100%	22/12/2014	24/03/2015	100%	22/12/2014	24/03/2015	100%	22/12/2014	24/03/2015	679,116.54	679,116.54	OBRA	1
2015-0043	(2014-0256) REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DIVISIÓN DEL NORTE, DE CALLE DEL FERROCARRIL AL FINAL DE LA CALLE Y CALLE FRANCISCO VILLA, DE CALLE DIVISIÓN DEL NORTE A CALLE DEL FERROCARRIL	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	03/11/2014	18/03/2015	100%	03/11/2014	18/03/2015	100%	03/11/2014	18/03/2015	1,384,081.95	1,384,081.95	OBRA	1
2015-0044	(2014-0262) DRENAJE PLUVIAL, EN LAS CALLES PINAL DE AMOLES, LEÓN, QUINTANA ROO Y CAMPECHE	LAS MARGARITAS	100%	20/11/2014	14/05/2015	100%	20/11/2014	14/05/2015	100%	20/11/2014	14/05/2015	2,415,178.02	2,415,178.02	ML	374
2015-0045	(2014-0264) ZAMPEADO DE DREN PLUVIAL EN LA COLONIA 5 HALCONES	EPIGMEÑO GONZALEZ	100%	12/02/2015	06/04/2015	100%	12/02/2015	06/04/2015	100%	12/02/2015	06/04/2015	1,664,641.20	1,664,641.20	M2	3,169
2015-0046	(2014-0267) EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MANANTIAL, LADO SUR	EPIGMEÑO GONZALEZ	100%	24/06/2015	10/09/2015	100%	24/06/2015	10/09/2015	100%	24/06/2015	10/09/2015	1,815,963.63	1,815,963.63	M2	3,931
2015-0047	(2014-0271) AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE LA POSA	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	18/12/2014	21/05/2015	100%	18/12/2014	21/05/2015	100%	18/12/2014	21/05/2015	568,046.54	568,046.54	POSTE (S)	12
2015-0048	(2014-0272) EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIVADA SANTA ROSA	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	24/11/2014	11/02/2015	100%	24/11/2014	11/02/2015	100%	24/11/2014	11/02/2015	460,536.96	460,536.96	M2	800
2015-0049	(2014-0302) RED DE AGUA POTABLE EN CALLES CACTUS DE RIO SAN PEDRO AL FINAL DE LA CALLE Y DE LAURELES A RIO SAUCITOS, CALLE NARANJOS, CALLE PINOS, CALLE LAURELES DE PINOS AL FINAL DE LA CALLE Y DE RIO SAUCITOS DE PINOS AL FINAL DE LA CALLE	LOS PINOS	100%	03/06/2015	01/08/2015	100%	03/06/2015	01/08/2015	100%	03/06/2015	01/08/2015	444,051.62	444,051.62	ML	1,349
2015-0050	(2014-0303) RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES CACTUS DE RIO SAN PEDRO AL FINAL DE LA CALLE, CALLE NARANJOS, CALLE PINOS, CALLE CEDROS, CALLE LAURELES DE PINOS AL FINAL DE LA CALLE Y RIO SAUCITOS DE PINOS AL FINAL DE LA CALLE	LOS PINOS	100%	11/02/2015	02/07/2015	100%	11/02/2015	02/07/2015	100%	11/02/2015	02/07/2015	1,598,849.28	1,598,849.28	ML	1,029
2015-0051	(2014-0307) AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES CERO DE LAS PALOMAS, PEÑA DE BERNAL Y COFRE DE PEROTE	LOMA BONITA II	100%	13/10/2014	24/07/2015	100%	13/10/2014	24/07/2015	100%	13/10/2014	24/07/2015	815,435.16	815,435.16	ML	1,656
2015-0052	(2014-0308) AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES CERRO DE LAS PALOMAS, PEÑA DE BERNAL Y COFRE DE PEROTE	LOMA BONITA II	100%	29/09/2014	02/06/2015	100%	29/09/2014	02/06/2015	100%	29/09/2014	02/06/2015	981,010.43	981,010.43	ML	535
2015-0053	(2014-0332) RED DE AGUA POTABLE EN CALLES: JARDÍN DEL REY, AMADO NERVO Y JARDÍN DE LA BENDICIÓN	JARDINES DEL SOL I	100%	19/11/2014	23/02/2015	100%	19/11/2014	23/02/2015	100%	19/11/2014	23/02/2015	172,667.45	172,667.45	ML	326
2015-0054	(2014-0333) RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES: JARDÍN DEL REY, AMADO NERVO, JARDÍN DE LA BENDICIÓN Y JARDÍN DEL RESPLANDOR	JARDINES DEL SOL I	100%	19/11/2014	02/03/2015	100%	19/11/2014	02/03/2015	100%	19/11/2014	02/03/2015	638,764.12	638,764.12	ML	142
2015-0055	(2014-0334) RED DE AGUA POTABLE EN CALLES: JARDÍN DEL REY, AMADO NERVO, JARDÍN DE JAZMINES, JARDÍN DE LA BENDICIÓN Y JARDÍN DEL RESPLANDOR	JARDINES DEL SOL II	100%	19/11/2014	24/02/2015	100%	19/11/2014	24/02/2015	100%	19/11/2014	24/02/2015	339,047.67	339,047.67	ML	692
2015-0056	(2014-0335) RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES: JARDINES DEL REY, AMADO NERVO, JARDÍN DE LA BENDICIÓN Y JARDÍN DEL RESPLANDOR	JARDINES DEL SOL II	100%	20/11/2014	02/03/2015	100%	20/11/2014	02/03/2015	100%	20/11/2014	02/03/2015	550,741.01	550,741.01	ML	178
2015-0057	(2014-0343) INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ÁLAMO, ESMERALDA, ÓPALO, CORAL, GRANATE, DIAMANTE Y ORO	RINCONADA LAS JOYAS	100%	23/03/2015	14/07/2015	100%	23/03/2015	14/07/2015	100%	23/03/2015	14/07/2015	1,931,931.45	1,931,931.45	ML	940
2015-0058	(2014-0344) INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE ÁLAMO, ESMERALDA, ÓPALO, CORAL, GRANATE, DIAMANTE Y ORO	RINCONADA LAS JOYAS	100%	19/05/2015	27/07/2015	100%	19/05/2015	27/07/2015	100%	19/05/2015	27/07/2015	807,432.97	807,432.97	ML	2,168
2015-0059	(2014-0364) CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN PRIV. SAN JUAN	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES	100%	18/11/2014	22/06/2015	100%	18/11/2014	22/06/2015	100%	18/11/2014	22/06/2015	347,557.34	347,557.34	POSTE (S)	7
2015-0060	(2014-0368) AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE PRIV. EMILIANO ZAPATA DE LA COLONIA SANTA MARIA MAGDALENA	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	22/12/2014	26/03/2015	100%	22/12/2014	26/03/2015	100%	22/12/2014	26/03/2015	354,497.62	354,497.62	POSTE (S)	9
2015-0061	(2014-0405) CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO Y TORRENTERA PLUVIAL EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO ESQUINA CON VICENTE GUERRERO	EL PEDREGAL	100%	31/03/2015	07/09/2015	100%	31/03/2015	07/09/2015	100%	31/03/2015	07/09/2015	643,460.60	643,460.60	ML	232
2015-0062	(2014-0505) AMPLIACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CALLES PRIMERA Y SEGUNDA PRIVADA AGUASCALIENTES, COLONIA LAS MARGARITAS, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ	LAS MARGARITAS	100%	29/07/2015	31/08/2015	100%	29/07/2015	31/08/2015	100%	29/07/2015	31/08/2015	208,738.02	208,738.02	M2	369
2015-0063	(2014-0509) AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES, PRIMERA Y SEGUNDA PRIVADA AGUASCALIENTES, COL. LAS MARGARITAS, DEL. EPIGMEÑO GONZÁLEZ	LAS MARGARITAS	100%	31/07/2015	01/09/2015	100%	31/07/2015	01/09/2015	100%	31/07/2015	01/09/2015	68,900.31	68,900.31	ML	121,050
2015-0064	(2014-0510) AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES, PRIMERA Y SEGUNDA PRIVADA AGUASCALIENTES, COL. LAS MARGARITAS, DEL. EPIGMEÑO GONZÁLEZ	LAS MARGARITAS	100%	24/07/2015	01/09/2015	100%	24/07/2015	01/09/2015	100%	24/07/2015	01/09/2015	335,999.50	335,999.50	ML	83



ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA:
30 Abril 2016

PERIODO:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO															
ENTIDAD:		FÍSICO						FINANCIERO						METAS			
MUNICIPIO:		%		Fecha Inicio		Fecha Término		%		Fecha Inicio		Fecha Término		INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA	Unidad de Medida	Aprobadas
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas			
2015-0065	(2014-0526) CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES SAN LUCAS, SANTA ISABEL, SAN FELIPE DE JESUS, SAN MARCOS, SAN ROQUE, COL. COLINAS DE SANTA CRUZ II, DEL. FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	COLINAS DE SANTA CRUZ II	100%	14/05/2015	06/08/2015	100%	14/05/2015	06/08/2015	3,218,077.32	3,218,077.32	ML			1,069			
2015-0066	(2014-0527) CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES CORREGIDORA, SAN LUCAS, SANTA ISABEL, SAN FELIPE DE JESUS, SAN MARCOS, SAN ROQUE, COL. COLINAS DE SANTA CRUZ II, DEL. FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	COLINAS DE SANTA CRUZ II	100%	17/06/2015	13/08/2015	100%	17/06/2015	13/08/2015	1,297,660.75	1,297,660.75	ML			2,454			
2015-0067	(2014-0538) GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GUILLERMO PRIETO, Y EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN GUILLERMO PRIETO PARTE FINAL, TLACOTE EL BAJO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	17/07/2015	22/09/2015	100%	17/07/2015	22/09/2015	306,095.94	306,095.94	M2			367			
2015-0068	(2014-0550) SUSTITUCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NEVADA, DE CALLE NEBLINA A CARRETERA 57, COMUNIDAD OJO DE AGUA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	04/06/2015	21/07/2015	100%	04/06/2015	21/07/2015	870,324.68	870,324.68	ML			254			
2015-0069	(2014-0552) AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VALENCIA, COLONIA VISTAS DE SAN JOSÉ, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ	VISTAS DE SAN JOSE	100%	12/06/2015	03/09/2015	100%	12/06/2015	03/09/2015	236,921.95	236,921.95	ML			464			
2015-0070	(2014-0580) INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. BICENTENARIO, PEGADO AL DREN CIMATARIO Y RECONSTRUCCIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA. COLONIA CONSTELACIÓN, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	CONSTELACION	100%	22/04/2015	22/07/2015	100%	22/04/2015	22/07/2015	211,686.96	211,686.96	ML			270			
2016-0004	RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN AGUSTÍN Y SAN FRANCISCO, COLONIA FELIPE ÁNGELES, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMENIO GONZALEZ	0%	/	-	0%	-	-	462,624.84	-	ML			628			
2016-0006	RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 22 DE FEBRERO Y PRIVADA 22 DE FEBRERO, COLONIA INDEPENDENCIA, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMENIO GONZALEZ	0%	/	-	0%	-	-	837,156.49	-	ML			168			
2016-0007	URBANIZACIÓN DE ANDADOR VÍA LACTEA ENTRE CALLE LUNA Y CALLE PLUTÓN (SEGUNDA ETAPA), COLONIA BOLAÑOS, DELEGACIÓN CAYETANO RUBIO	CAYETANO RUBIO	0%	/	-	0%	-	-	1,017,293.67	-	M2			201			
2016-0014	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LATINOAMÉRICA	EPIGMENIO GONZALEZ	0%	/	-	0%	-	-	1,372,811.34	-	ML			2,326			
2016-0034	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRANJE SANITARIO EN LA COLONIA LATINOAMÉRICA	EPIGMENIO GONZALEZ	0%	/	-	0%	-	-	4,192,286.09	-	ML			1,602			
FISM 2014									55,813,250.29	47,931,077.86							

"/"Baio protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



PERIODO:		ABRIL 2016		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:		QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
MUNICIPIO:		QUERÉTARO								Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total			
2014-0414	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE LA AV. EJÉRCITO REPUBLICANO", TRAMO LOS ARCOS AL CALVARITO	CENTRO HISTORICO	100%	10/11/2014	15/06/2015	100%	10/11/2014	26/02/2015	14,989,783.63	14,989,783.63	M2	13,370	
2015-0020	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO E ILUMINACION DE ESPACIOS Y RETABLOS AL INTERIOR DEL TEMPLO DE SANTA ROSA DE VITERBO	CENTRO HISTORICO	100%	13/05/2015	10/08/2015	100%	13/05/2015	10/08/2015	4,054,863.72	4,054,863.72	OBRA	1	
FONCA 2014									18,044,647.35	18,044,647.35			

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



PERIODO:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO												INVERSIÓN		METAS			
ENTIDAD:		FÍSICO						FINANCIERO						INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
MUNICIPIO:		QUERÉTARO																	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas							
2014-0090	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN FAMILIAR EN LA COMUNIDAD CHARAPE DE LOS PELONES	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	16/10/2014	25/12/2014	100%	16/10/2014	06/03/2015	575,743.22	575,743.22	OBRA	1							
2014-0244	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE PASEO DE LAS MORAS	JARDINES DE SAN JOSE II	100%	08/09/2014	09/11/2014	100%	08/09/2014	06/03/2015	145,141.09	145,141.09	OBRA	1							
2014-0257	INTRODUCCIÓN DE DRENAJE EN CALLE PASEO DE LAS MORAS	JARDINES DE SAN JOSE II	100%	08/09/2014	09/11/2014	100%	08/09/2014	31/03/2015	565,402.39	565,402.39	OBRA	1							
2014-0258	CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO DE LA COMUNIDAD OJO DE AGUA A JOFRITO	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	04/08/2014	30/11/2014	100%	04/08/2014	12/02/2015	499,067.06	499,067.06	OBRA	1							
2015-0230	DREN PLUVIAL Y COLECTOR SANITARIO EN LA COMUNIDAD MONTENEGRO ETAPA 1, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	05/06/2015	13/08/2015	100%	05/06/2015	10/09/2015	1,225,167.37	1,225,167.37	ML	212							
2015-0271	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUELITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI. (PROYECTO INTEGRAL)	SANTA ROSA JAUREGUI	0%	-	-	0%	-	-	7,799,376.36	-	OBRA	1							
2015-0036	(2014-0240) RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE	EL TEPEYAC	100%	08/09/2014	09/11/2014	100%	08/09/2014	09/11/2014	30,873.12	30,873.12	OBRA	1							
2015-0061	(2014-0405) CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO Y TORRENTERA PLUVIAL EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO ESQUINA CON VICENTE GUERRERO	EL PEDREGAL	100%	08/09/2014	09/11/2014	100%	08/09/2014	09/11/2014	467,812.98	467,812.98	ML	232							
2015-0358	RE-ESTRUCTURACION Y PAVIMENTACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA DE LA CALLE MORELOS A LA ESCUELA TELE-SECUNDARIA "RAZA DE BRONCE", EN LA COLONIA STA. MARIA MAGDALENA, EN EL MUNICIPIO DE QUERETARO	SANTA MARIA MAGDALENA	100%	21/12/2015	26/04/2016	74%	21/12/2015	-	2,019,110.93	1,497,794.51	M2	5,000							
2015-0352	RED DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA COL. SANTA MARIA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTA MARIA MAGDALENA	100%	09/12/2015	29/03/2016	79%	09/12/2015	-	324,917.90	256,396.05	POSTE	250							
FISM 2013									13,052,612.42	5,261,537.78									

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



PERIODO:		ABRIL 2016		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:		QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
MUNICIPIO:		QUERÉTARO											
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2014-0404	(2014-01606) RENOVACION DE EMPEDRADO CALLE DE LA LEALTAD, COLONIA UNIDAD NACIONAL	UNIDAD NACIONAL	100%	12/02/2015	22/06/2015	100%	12/02/2015	22/06/2015	324,566.75	324,566.75	M2	1,038.06	
2014-0422	(2014-01727) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE	VALLE DE SAN JOSE	100%	11/12/2014	12/02/2015	100%	11/12/2014	12/02/2015	330,236.67	330,236.67	OBRA	1.00	
2014-0428	(2014-01747) SUMINISTRO Y COLOCACION DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN LA COLONIA LA LOMA VIII	LA LOMA VIII	100%	27/02/2015	27/03/2015	100%	27/02/2015	27/03/2015	504,757.98	504,757.98	OBRA	1.00	
2015-0084	(2015-00017) REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y ÁREA DE JUEGOS INFANTILES, COLONIA EX-HDA. STA. ANA	EX. HDA. SANTA ANA	100%	19/05/2015	13/08/2015	100%	19/05/2015	13/08/2015	646,351.31	646,351.31	M2	255.10	
2015-0085	(2015-00018) MÓDULO DE JUEGOS INFANTILES EN PREDIO MUNICIPAL CALLE FARALLÓN, COLONIA FRANCISCO JAVIER MINA	FRANCISCO JAVIER MINA	100%	17/07/2015	31/08/2015	100%	17/07/2015	31/08/2015	236,152.35	236,152.35	OBRA	1.00	
2015-0087	(2015-00031) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (SEGUNDA ETAPA), FRACCIONAMIENTO FRAY JUNÍPERO SERRA	FRACC. FRAY JUNÍPERO SERRA	100%	14/07/2015	31/08/2015	100%	14/07/2015	31/08/2015	156,009.76	156,009.76	LUMINARIAS	40.00	
2015-0088	(2015-00032) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (SEGUNDA ETAPA), FRACCIONAMIENTO IGNACIO PÉREZ	FRACC. IGNACIO PEREZ	100%	14/07/2015	31/08/2015	100%	14/07/2015	31/08/2015	148,306.67	148,306.67	LUMINARIAS	32.00	
FAFEF 2014									2,346,381.49	2,346,381.49			

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



PERIODO:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO											METAS			
ENTIDAD:		FÍSICO							FINANCIERO				INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:		FÍSICO							FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA			
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas		
2014-0178	(2014-00780) CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA TELESECUNDARIA CRISTOBAL COLÓN	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	20/08/2014	30/03/2015	100%	20/08/2014	30/03/2015	432,750.00	432,750.00			AULA	1		
2014-0179	(2014-00782) CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA EN LA ESC. PRIM. GRAL. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	19/08/2014	10/02/2015	100%	19/08/2014	10/02/2015	393,519.83	393,519.83			AULA	1		
2014-0180	(2014-00781) CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	29/09/2014	09/02/2015	100%	29/09/2014	09/02/2015	321,069.83	321,069.83			AULA	1		
2014-0181	(2014-00783) CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA TELESECUNDARIA MIGUEL DOMÍNGUEZ	TINAJA DE LA ESTANCIA	100%	17/09/2014	17/02/2015	100%	17/09/2014	17/02/2015	365,545.29	365,545.29			AULA	1		
2014-0218	(2014-00914) CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS CARL ROGERS	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	24/10/2014	10/02/2015	100%	24/10/2014	10/02/2015	480,181.40	480,181.40			AULA (S)	1		
2014-0338	(2014-01174) CONSTRUCCIÓN DE AULA DICÁCTICA EN LA PRIMARIA GENERAL MIGUEL HIDALGO	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	06/10/2014	22/04/2015	66%	06/10/2014		401,726.78	266,198.50			AULA (S)	1		
2014-0339	(2014-01173) CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS EN LA TELESECUNDARIA REPÚBLICA DE ARGENTINA	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	24/10/2014	10/02/2015	100%	24/10/2014	10/02/2015	865,964.35	865,964.35			AULA (S)	2		
2014-0340	(2014-01171) CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y ANEXO (DIRECCIÓN) EN LA ESC. PRIM. GRAL. JUAN ALDAMA	FUNDADORES	100%	27/10/2014	30/03/2015	100%	27/10/2014	30/03/2015	777,215.98	777,215.98			AULA (S)	2		
2014-0341	(2014-01172) CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA TELESECUNDARIA JESÚS URUETA	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	28/10/2014	14/05/2015	100%	28/10/2014	14/05/2015	463,444.58	463,444.58			AULA (S)	1		
2014-0353	(2014-01239) CONSTRUCCION DE TALLER DE TURISMO EN LA ESC. SEC. TEC. NO. 36 ANTONIO ACOSTA AGUAYO	CERRITO COLORADO 4a. SECCION	100%	25/11/2014	20/03/2015	100%	25/11/2014	20/03/2015	1,424,871.54	1,424,871.54			TALLER	1		
2014-0354	(2014-01240) CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA ESC. SEC. GRAL. NO. 8 ANDRES BALVANERA	MANSIONES DEL VALLE	100%	27/03/2015	22/06/2015	100%	27/03/2015	22/06/2015	853,627.47	853,627.47			AULA (S)	1		
2014-0355	(2014-01241) CONSTRUCCION DE ANEXO (BAÑOS) EN EL PREESCOLAR GENERAL GUACHARO/AGUSTÍN YAÑEZ	EL PEDREGOSO	100%	10/12/2014	25/03/2015	100%	10/12/2014	25/03/2015	662,930.04	662,930.04			ANEXO	1		
2014-0367	(2014-01349) CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS E IMPERMEABILIZACIÓN EN LA PRIM. GRAL. RAFAEL ROSAS ROSAINS	CASA BLANCA	100%	28/11/2014	08/07/2015	100%	28/11/2014	08/07/2015	1,109,854.66	1,109,854.66			AULA (S)	1		
2014-0392	(2014-01564) CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA ESC. SEC. GRAL. EPIGMENIO GONZÁLEZ	VILLAS DE SANTIAGO	100%	02/03/2015	21/04/2015	100%	02/03/2015	21/04/2015	310,822.88	310,822.88			AULA (S)	1		
2014-0416	(2014-01705) CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA ESC. PRIM. CARLOS MONSIVÁIS ACEVES	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	11/02/2015	24/03/2015	100%	11/02/2015	24/03/2015	1,326,754.31	1,326,754.31			AULA (S)	1		
2015-0024	(2014-0104) (2014-00440C1) CONSTRUCCION DE EDIFICIOS "B" Y "G", COMPLEMENTO DE BARDA PERIMETRAL, ALUMBRADO EXTERIOR ETAPA 1 Y 2, MURO DE CONTENCIÓN Y ANDADOR DE LIGA, EN ESC. SEC. GRAL. LA LOMA 2DA. ETAPA	LA LOMA	100%	18/09/2014	30/07/2015	100%	18/09/2014	30/07/2015	13,058,471.07	13,058,471.07			M2	446		
FAM BASICA 2014									23,248,750.01	23,113,221.73						

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



PERIODO:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO													
ENTIDAD:		FÍSICO						FINANCIERO				INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:		FÍSICO						FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	METAS	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas			
2015-0127	(2015-00205) CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, PLAZA DE ACCESO, ANDADORES DE CONEXIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS "JOSÉ MANUEL LAYSECA BERMÚDEZ", COLONIA VILLAS DE SANTIAGO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ	VILLAS DE SANTIAGO	100%	29/06/2015	02/09/2015	100%	29/06/2015	02/09/2015	908,845.02	908,845.02	M2	225			
2015-0128	(2015-00227) CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE CIENCIAS EN LA ESC. SEC. GRAL. EPIGMENIO GONZÁLEZ, COLONIA VILLAS DE SANTIAGO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ	VILLAS DE SANTIAGO	100%	26/06/2015	11/11/2015	100%	26/06/2015	04/11/2015	1,837,686.59	1,837,686.59	M2	246			
2015-0151	(2015-00331) CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA ADOSADA EN LA TV-SEC PARTICIPACIÓN, DESARROLLO Y PAZ, SAN MIGUELITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI	SANTIAGO DE QUERETARO	100%	09/07/2015	04/11/2015	100%	09/07/2015	30/10/2015	290,018.78	290,018.78	AULA (S)	1			
2015-0152	(2015-00330) CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y MÓDULO DE ESCALERAS EN LA ESC. PRIM. CARLOS MONSIVÁIS ACEVES, FRACCIONAMIENTO MONTENEGRO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI	SANTIAGO DE QUERETARO	100%	29/04/2015	28/08/2015	100%	29/04/2015	28/08/2015	1,375,098.74	1,375,098.74	AULA (S)	2			
2015-0153	(2015-00332) CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA ESC. PRIM. GRAL. MARIANO MATAMOROS, COMUNIDAD PINTO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI	SANTIAGO DE QUERETARO	100%	09/07/2015	04/11/2015	100%	09/07/2015	30/10/2015	334,577.55	334,577.55	AULA (S)	1			
2015-0177	(2015-00680) CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. LORENZO DE LA PARRA, PASEOS DE SAN MIGUEL, FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	PASEOS DE SAN MIGUEL	100%	08/07/2015	11/11/2015	100%	08/07/2015	04/11/2015	2,137,622.27	2,137,622.27	AULA (S)	2			
2015-0178	(2015-00679) CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y MURO EN LA TV SECUNDARIA HEROES DE LA INDEPENDENCIA, SAN JOSÉ BUENAVISTA, SANTA ROSA JÁUREGUI	SAN JOSE BUENAVISTA	100%	30/06/2015	21/08/2015	100%	30/06/2015	21/08/2015	915,979.14	915,979.14	AULA (S)	1			
2015-0180	(2015-00685) CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS, ANEXO (DIRECCIÓN Y BAÑOS) Y OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR GENERAL NUEVA CREACION, HACIENDA SANTA ROSA, SANTA ROSA JÁUREGUI	HACIENDA SANTA ROSA	100%	04/08/2015	02/09/2015	100%	04/08/2015	02/09/2015	2,963,593.24	2,963,593.24	AUDITORIA	3			
2015-0195	(2015-00725) REHABILITACIÓN DE BARDA Y REJAS EN LA TV SECUNDARIA "JOSÉ MA. ARTEAGA", COMUNIDAD LA LUZ, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI	SANTIAGO DE QUERETARO	100%	02/09/2015	04/11/2015	100%	02/09/2015	30/10/2015	701,707.78	701,707.78	M2	363			
2015-0196	(2015-00743) CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. SEC. TEC. NO. 35 EDUARDO LOARCA CASTILLO, JURICA PUEBLO, FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	JURICA PUEBLO	100%	24/08/2015	09/11/2015	100%	24/08/2015	04/11/2015	1,314,433.67	1,314,433.67	AULA (S)	2			
FAM BASICA 2015									12,779,562.78	12,779,562.78					

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



PERIODO:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO												
ENTIDAD:		FÍSICO						FINANCIERO			INVERSIÓN		METAS	
MUNICIPIO:										INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	Unidad de Medida	Aprobadas	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total				
2014-0425	(2014-01742) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN FRACCIONAMIENTO FRAY JUNIPERO SERRA	FRACC. FRAY JUNIPERO SERRA	100%	01/07/2015	22/09/2015	100%	01/07/2015	22/09/2015	74,153.73	74,153.73	OBRA	1		
2014-0426	(2014-01741) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN FRACCIONAMIENTO IGNACIO PÉREZ	FRACC. IGNACIO PEREZ	100%	01/07/2015	22/09/2015	100%	01/07/2015	22/09/2015	87,880.86	87,880.86	OBRA	1		
2014-0487	(2014-01862) RENIVELACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE ESCOBEDO, COLONIA LAURELES	LAURELES	100%	10/02/2015	22/06/2015	100%	10/02/2015	22/06/2015	295,824.52	295,824.52	M2	482		
2014-0496	(2014-01943) LIMPIEZA, DESAZOLVE Y CONFORMACIÓN DE TALUDES DEL RÍO QUERÉTARO Y BRAZO AUXILIAR EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA MAGDALENA	SANTIADO DE QUERETARO	100%	23/02/2015	22/06/2015	100%	23/02/2015	22/06/2015	1,358,229.92	1,358,229.92	M3	5,197		
2014-0515	(2014-02117) SUMINISTRO Y COLOCACION DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN AREA VERDE DE LA CALLE TURMALINA CASI ESQ. CON PORTAL BUENO, COLONIA SAN PEDRITO PEÑUELAS, DELEGACIÓN EPIGNEMIO GONZÁLEZ	SAN PEDRITO PEÑUELAS	100%	13/07/2015	31/08/2015	100%	13/07/2015	31/08/2015	279,716.21	279,716.21	OBRA	1		
2014-0517	(2014-02116) REHABILITACIÓN DE: AULA DE MEDIOS, ARCOTECHO Y ÁREA DE COMEDORES, EN ESCUELA TV.SEC. "ESCUADRÓN 201", COL. SAN JOSÉ EL ALTO, DELEG. EPIGNEMIO GONZÁLEZ FLORES	SAN JOSE EL ALTO	100%	19/05/2015	29/06/2015	100%	19/05/2015	29/06/2015	205,337.19	205,337.19	OBRA	1		
2014-0524	(2014-02178) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO ORNAMENTAL Y CONTROL DE ILUMINACIÓN EN CALZADA DE LOS ARCOS ENTRE LAS CALLES EJÉRCITO REPUBLICANO Y CALLE DE LA ASUNCIÓN EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, ETAPA 1	CENTRO HISTORICO	100%	05/06/2015	02/07/2015	100%	05/06/2015	02/07/2015	430,945.30	430,945.30	LUMINARIAS	24		
2014-0557	(2014-02271) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN COLONIA EL OASIS	EL OASIS	100%	06/08/2015	31/08/2015	100%	06/08/2015	31/08/2015	145,685.22	145,685.22	OBRA	1		
2014-0558	(2014-02270) RENIVELACIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN CALLE DE LA VERDAD ENTRE LA CALLE DE LA ALIANZA Y CALLE DE LA CONCORDIA	UNIDAD NACIONAL	100%	02/07/2015	31/08/2015	100%	02/07/2015	31/08/2015	378,557.54	378,557.54	M2	1,046		
ISN 2014									3,256,330.49	3,256,330.49				

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



PERIODO:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO												INVERSIÓN		METAS			
ENTIDAD:		FÍSICO						FINANCIERO						INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		METAS	
MUNICIPIO:		QUERÉTARO																	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas					
2014-0457	(2014-01797) CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD BOLAÑOS	CAYETANO RUBIO	100%	16/02/2015	11/06/2015	100%	16/02/2015	11/06/2015	4,751,738.98	4,751,738.98	4,751,738.98	4,751,738.98	CANCHA (S)	1					
2014-0458	(2014-01798) CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	10/02/2015	20/05/2015	100%	10/02/2015	20/05/2015	4,986,829.95	4,986,829.95	4,986,829.95	4,986,829.95	CANCHA (S)	1					
2014-0459	(2014-1800) CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD SANTO NIÑO DE PRAGA, QUERÉTARO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	10/02/2015	15/06/2015	100%	10/02/2015	15/06/2015	4,989,970.19	4,989,970.19	4,989,970.19	4,989,970.19	M2	5,985					
2014-0460	(2014-01794) CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD BUENAVISTA	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	20/02/2015	25/08/2015	100%	20/02/2015	25/08/2015	4,033,170.10	4,033,170.10	4,033,170.10	4,033,170.10	M2	5,985					
2014-0461	(2014-01799) CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD EL SALITRE	EPIGMEIO GONZALEZ	100%	23/02/2015	20/05/2015	100%	23/02/2015	20/05/2015	4,989,353.49	4,989,353.49	4,989,353.49	4,989,353.49	M2	5,985					
2014-0482	(2014-01867) ENTRONQUE DEL CAMINO A SAN PEDRO MARTIR SOBRE LA PROL. BLVD. BERNARDO QUINTANA (OBRA CIVIL)	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	15/04/2015	01/09/2015	100%	15/04/2015	01/09/2015	9,824,036.14	9,824,036.14	9,824,036.14	9,824,036.14	M2	11,935					
2014-0483	(2014-01866) ENTRONQUE DEL CAMINO A SAN PEDRO MARTIR SOBRE LA PROL. BLVD. BERNARDO QUINTANA, (SEMÁFOROS)	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	17/08/2015	03/09/2015	100%	17/08/2015	03/09/2015	677,728.21	677,728.21	677,728.21	677,728.21	PIEZA (S)	6					
2014-0484	(2014-01868) ENTRONQUE DEL CAMINO A SAN PEDRO MARTIR SOBRE LA PROL. BLVD. BERNARDO QUINTANA (INSTALACIÓN ELÉCTRICA)	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	20/03/2015	13/08/2015	100%	20/03/2015	13/08/2015	2,243,811.31	2,243,811.31	2,243,811.31	2,243,811.31	OBRA	1					
2014-0485	(2014-01865) ENTRONQUE DEL CAMINO AV. DE LA LUZ SOBRE LA PROL. BERANARDO QUINTANA (OBRA CIVIL)	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	08/06/2015	04/11/2015	100%	08/06/2015	04/11/2015	12,377,906.20	12,377,906.20	12,377,906.20	12,377,906.20	M2	29,709					
2014-0486	(2014-01864) ENTRONQUE DEL CAMINO AV. DE LA LUZ SOBRE LA PROL. BERANARDO QUINTANA (SEMÁFOROS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA)	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	12/08/2015	31/08/2015	100%	12/08/2015	31/08/2015	1,757,983.87	1,757,983.87	1,757,983.87	1,757,983.87	PIEZA (S)	10					
2014-0490	(2014-01793) CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD PIE DE GALLO	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	04/05/2015	15/07/2015	100%	04/05/2015	15/07/2015	4,945,490.82	4,945,490.82	4,945,490.82	4,945,490.82	M2	5,985					
2014-0491	(2014-01796) CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD MONTENEGRO	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	14/05/2015	13/08/2015	100%	14/05/2015	13/08/2015	4,988,868.72	4,988,868.72	4,988,868.72	4,988,868.72	M2	5,985					
2014-0492	(2014-01792) CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD PINTILLO	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	10/02/2015	13/05/2015	100%	10/02/2015	13/05/2015	4,989,998.67	4,989,998.67	4,989,998.67	4,989,998.67	M2	5,985					
2014-0493	(2014-01791) CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD LA BARRETA	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	10/02/2015	16/04/2015	100%	10/02/2015	16/04/2015	4,990,000.01	4,990,000.01	4,990,000.01	4,990,000.01	M2	5,985					
2014-0494	(2014-01795) CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD CARRETERA A LA SOLANA	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	25/02/2015	12/08/2015	100%	25/02/2015	12/08/2015	4,987,863.10	4,987,863.10	4,987,863.10	4,987,863.10	M2	5,985					
2015-0025	(2014-0495) (2014-01801C1) MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD CONDUCTIVA DEL DREN CIMATARIO I, PRIMERA ETAPA	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	30/01/2015	04/09/2015	100%	30/01/2015	04/09/2015	22,499,975.56	22,499,975.56	22,499,975.56	22,499,975.56	M2	5,899					
CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2014										98,034,725.32	98,034,725.32	98,034,725.32	98,034,725.32						

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



QUERÉTARO
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA:
30 Abril 2016



QUERÉTARO
CIUDAD DE TODOS

PERIODO:		ABRIL 2016		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:		QUERÉTARO		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
MUNICIPIO:		QUERÉTARO										Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término		Total	Total				
2014-0578	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN SAN FRANCISCO DE LA PALMA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SAN FRANCISCO DE LA PALMA	100%	07/04/2015	03/09/2015	100%	07/04/2015	03/09/2015		1,614,740.26	1,614,740.26	EDIFICIO	1		
CONVENIO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 2014										1,614,740.26	1,614,740.26				

xx "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Y



PERIODO:	ABRIL 2016												
ENTIDAD:	QUERÉTARO												
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS	
		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA			
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2015-0194	REMODELACIÓN DE EDIFICIO DENOMINADO ACADEMIA DE CIENCIAS, EN EL CECYTEQ PLANTEL NÚMERO 5 QUERÉTARO, CERRITO COLORADO, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	CERRITO COLORADO	100%	13/07/2015	12/09/2015	100%	13/07/2015	12/09/2015	2,730,329.61	2,730,329.61	OBRA	1	
CONVENIO CECYTEQ 2015									2,730,329.61	2,730,329.61			

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



PERIODO: ABRIL 2016		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSION		METAS	
ENTIDAD: QUERÉTARO		FISICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
MUNICIPIO: QUERÉTARO													
No. De Obra	Descripcion	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2014-0501	(23921) INSTALACIÓN DE TECHO DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	29/12/2014	18/05/2015	100%	29/12/2014	18/05/2015	306,383.52	306,383.52	TECHO (S)	1,200	
2014-0521	DIRECCIÓN DE OBRA, ENTRONQUE PROL. BERNARDO QUINTANA CON AV. DE LA LUZ	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	13/03/2015	08/09/2015	100%	13/03/2015	08/09/2015	626,888.13	626,888.13	SUPERVISION	1	
2015-0019	UNIDAD DEPORTIVA JURICA SEGUNDA ETAPA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES	JURICA PUEBLO	100%	06/05/2015	14/09/2015	100%	06/05/2015	14/09/2015	9,869,316.70	9,869,316.70	OBRA	1	
2015-0074	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, COLONIA CONTINENTAL, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	20/07/2015	17/08/2015	100%	20/07/2015	17/08/2015	665,286.69	665,286.69	ML	460	
2015-0076	CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE DE ACCESO PARA LA EXTENSIÓN DEL COBAQ NO. 9, COMUNIDAD DE JOFRITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	20/05/2015	07/09/2015	100%	20/05/2015	07/09/2015	372,316.57	372,316.57	LUMINARIAS	8	
2015-0079	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, DRENAJE PLUVIAL Y RENIVELACIÓN DE CALLE FRANCISCO VILLA Y EPGMENIO GONZÁLEZ EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	FRANCISCO VILLA	100%	15/07/2015	17/09/2015	100%	15/07/2015	17/09/2015	2,630,443.69	2,630,443.69	ML	242	
2015-0080	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA EXTENSIÓN DEL COBAQ NO. 9 EN LA COMUNIDAD DE JOFRITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	10/06/2015	19/10/2015	100%	10/06/2015	19/10/2015	3,465,140.29	3,465,140.29	OBRA	1	
2015-0081	ESTRUCTURA Y FIRME DE CONCRETO MERCADO ESCOBEDO ÁREA DE BOLEROS, MERCADO ESCOBEDO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	31/08/2015	01/10/2015	100%	31/08/2015	01/10/2015	232,363.32	232,363.32	M2	220	
2015-0086	REHABILITACIÓN DE BARDA EN PARQUE BICENTENARIO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	LOMAS DEL PEDREGAL	100%	08/09/2015	01/10/2015	100%	08/09/2015	01/10/2015	289,946.51	289,946.51	M2	126	
2015-0090	DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MA. LUISA MEDINA Y AV. PROLONGACIÓN ZARAGOZA, COLONIA UNIÓN MAGISTERIAL, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	UNION MAGISTERIAL	100%	26/06/2015	13/08/2015	100%	26/06/2015	13/08/2015	1,372,162.59	1,372,162.59	M2	60	
2015-0100	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE HEBERTO CASTILLO 1A ETAPA, COLONIA PATRIA NUEVA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	04/08/2015	08/09/2015	100%	04/08/2015	08/09/2015	900,945.49	900,945.49	M2	2,442	
2015-0116	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CUAUHTEMOC, COMUNIDAD EL SALITRE, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	13/07/2015	07/09/2015	100%	13/07/2015	07/09/2015	1,169,743.65	1,169,743.65	M2	1,564	
2015-0121	LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS DE DETALLE EN DIVERSAS ZONAS URBANAS, EDIFICIOS PÚBLICOS, PLAZAS, CALLES, ANDADORES, PARQUES Y VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERETARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	12/06/2015	01/07/2015	100%	12/06/2015	01/07/2015	209,221.75	209,221.75	ESTUDIO	9	
2015-0125	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA PRADOS DEL RINCÓN II, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	06/08/2015	31/08/2015	100%	06/08/2015	31/08/2015	400,434.54	400,434.54	ML	282	
2015-0142	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE ASFALTO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO, COMUNIDAD EL PINTO, PERTENECIENTE A LA DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	24/07/2015	07/09/2015	100%	24/07/2015	07/09/2015	964,390.35	964,390.35	M2	1,775	
2015-0150	CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN LA CALLE EUTEMIO OLVERA PATIÑO Y AVENIDA DE LA FUENTE, COLONIA FUNDADORES, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	12/08/2015	10/09/2015	100%	12/08/2015	10/09/2015	1,694,623.31	1,694,623.31	ML	154	
2015-0175	REHABILITACIÓN DEL PARQUE AMALIA SOLORZANO, COLONIA AMALIA SOLORZANO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZALEZ	AMALIA SOLORZANO	100%	06/08/2015	01/09/2015	100%	06/08/2015	01/09/2015	2,413,282.72	2,413,282.72	M2	1,840	
2015-0176	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON PAVIMENTO ASFÁLTICO SOBRE EMPEDRADO EN PRIVADAS 1,2,3,4 Y 5 DE LA CALLE PLACAE, COLONIA LA ESPERANZA, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZALEZ FLORES	LA ESPERANZA	100%	13/07/2015	22/09/2015	100%	13/07/2015	22/09/2015	307,180.98	307,180.98	M2	1,312	
2015-0182	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES Y MÓDULO DE SANITARIOS, CERRO PRIETO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	03/08/2015	10/09/2015	100%	03/08/2015	10/09/2015	630,711.15	630,711.15	M2	58	
2015-0183	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES, SANTO NIÑO DE PRAGA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	03/08/2015	10/09/2015	100%	03/08/2015	10/09/2015	377,141.76	377,141.76	AULA (S)	1	
2015-0184	CONEXIÓN DE DRENAJE SANITARIO FALTANTE, LOCALIDAD MOMPANI, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	MOMPANI	100%	21/07/2015	31/08/2015	100%	21/07/2015	31/08/2015	52,427.22	52,427.22	ML	35	

94



PERIODO:	ABRIL 2016	AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO	FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
MUNICIPIO:	QUERÉTARO												
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2015-0190	SUPERVISION EXTERNA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA INTEGRIDAD MECANICA DEL POLIDUCTO DE 10" DE DIAMETRO TAR. QRO-S.L.P. SOBRE EL BOULEVARD BERNARDO QUINTANA EN SUS ENTRONQUES CON SAN PEDRO MARTIR Y AV. DE LA LUZ	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	31/08/2015	22/09/2015	100%	31/08/2015	22/09/2015	154,745.76	154,745.76	SUPERVISION	1	
2015-0191	ESTUDIO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA PRESA LA LAGARTIJA, LOC. JURIQUILLA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	JURIQUILLA	100%	13/07/2015	31/08/2015	100%	13/07/2015	31/08/2015	99,759.39	99,759.39	ESTUDIO	1	
2015-0192	ESTUDIO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA PRESA SAN JOSÉ EL ALTO III, EL CUATE, COL. 5 HALCONES, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	SAN JOSÉ EL ALTO ZONA X (5 HALCONES)	100%	13/07/2015	31/08/2015	100%	13/07/2015	31/08/2015	138,967.99	138,967.99	ESTUDIO	1	
2015-0197	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN PARA ALIMENTACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 75 KVA Y CENTROS DE MEDICIÓN PARA EL MERCADO 12 DE DICIEMBRE, COLONIA EL MARQUÉS QUERETANO, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	01/07/2015	28/08/2015	100%	01/07/2015	28/08/2015	572,375.29	572,375.29	OBRA	1	
2015-0203	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES HACIENDA SIERRA DE LA CRUZ, HACIENDA DEL NABO, HACIENDA LA PURISIMA, COMUNIDAD DE SAN MIGUELITO, DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	24/08/2015	12/09/2015	100%	24/08/2015	12/09/2015	1,704,622.94	1,704,622.94	M2	3,239	
2015-0205	CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. JUAN DE LA BARRERA, EL TRÁNSITO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	08/07/2015	08/09/2015	100%	08/07/2015	08/09/2015	173,365.93	173,365.93	M2	97	
2015-0209	EMPEDRADO EN TRAMO FALTANTE EN CALLE LUIS CÓRDOBA, COLONIA CARLOS MARÍA BUSTAMANTE, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ	EPIGMEÑO GONZALEZ	100%	04/08/2015	22/09/2015	100%	04/08/2015	22/09/2015	418,426.89	418,426.89	M2	478	
2015-0211	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE COLINAS DE DINAMARCA, COLONIA COLINAS DEL PEDREGAL, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ	EPIGMEÑO GONZALEZ	100%	17/09/2015	22/09/2015	100%	17/09/2015	22/09/2015	491,506.68	491,506.68	M2	616	
2015-0213	CONSTRUCCIÓN DE TORRENTERAS PLUVIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED PLUVIAL EN EL FRACCIONAMIENTO SANTIAGO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	EPIGMEÑO GONZALEZ	100%	08/07/2015	03/09/2015	100%	08/07/2015	03/09/2015	575,834.72	575,834.72	M2	616	
2015-0214	ÁREAS VERDES Y RECREATIVAS, COLONIA HEBERTO CASTILLO, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZALEZ FLORES	EPIGMEÑO GONZALEZ	100%	17/08/2015	08/09/2015	100%	17/08/2015	08/09/2015	1,999,026.45	1,999,026.45	OBRA	1	
2015-0215	URBANIZACIÓN DE CALLE CEREZO Y URBANIZACIÓN DE LA CALLE LAUREL, COMUNIDAD PALO ALTO, DELEGACIÓN STA. ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	30/07/2015	31/08/2015	100%	30/07/2015	31/08/2015	898,198.91	898,198.91	M2	935	
2015-0216	RED DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO EN CALLES DE LA COLONIA VISTA HERMOSA, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMEÑO GONZALEZ	100%	27/07/2015	17/09/2015	100%	27/07/2015	17/09/2015	964,572.65	964,572.65	OBRA	1	
2015-0217	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA 7 PLANTELES DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PROGRAMA 2015	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	24/06/2015	01/08/2015	100%	24/06/2015	01/08/2015	171,475.24	171,475.24	ESTUDIO	1	
2015-0218	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE JOFRITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	15/07/2015	07/08/2015	100%	15/07/2015	07/08/2015	182,099.51	182,099.51	OBRA	1	
2015-0220	CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES PARA EL IMPULSO PRODUCTIVO, MONTENEGRO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	28/07/2015	12/09/2015	100%	28/07/2015	12/09/2015	1,143,159.50	1,143,159.50	OBRA	1	
2015-0232	DRAGADO DEL DREN CIMATARIO II Y RECTIFICACIÓN DE LA SECCIÓN NATURAL, COLONIA CONSTELACIÓN, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	29/07/2015	11/08/2015	100%	29/07/2015	11/08/2015	412,436.07	412,436.07	M2	288	
2015-0233	DRAGADO Y RECTIFICACIÓN DE LA SECCIÓN NATURAL DEL DREN NORTE DE CALLE URBANIZACIÓN A PLANTA DE TRATAMIENTO, COLONIA SANTA MÓNICA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	03/08/2015	31/08/2015	100%	03/08/2015	31/08/2015	2,866,835.03	2,866,835.03	M2	8,751	
2015-0235	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE MONTE PARNASO, DE CALLE MONTE HOREB A CALLE MONTE SIÓN, COLONIA LA LOMA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	04/09/2015	22/09/2015	100%	04/09/2015	22/09/2015	2,681,787.52	2,681,787.52	M2	13,608	
2015-0236	DRAGADO Y MEJORAMIENTO DE LA SECCIÓN NATURAL DEL DREN EL ARENAL II ETAPA COL. LEYES DE REFORMA, DELEG. FÉLIX OSORES	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	11/08/2015	01/09/2015	100%	11/08/2015	01/09/2015	3,113,532.97	3,113,532.97	M2	25,330	
2015-0237	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INSTITUTO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL, COLONIA DESARROLLO SAN PABLO, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ	EPIGMEÑO GONZALEZ	100%	20/07/2015	15/09/2015	100%	20/07/2015	15/09/2015	422,121.04	422,121.04	SUPERVISION	1	
2015-0240	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE PREVENCIÓN SOCIAL CIPRES IV, COLONIA SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	31/08/2015	11/09/2015	100%	31/08/2015	11/09/2015	400,999.98	400,999.98	SUPERVISION	1	
2015-0242	SUPERVISIÓN EXTERNA DE LAS OBRAS: MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL CAUCE DEL DREN EL ARENAL, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE ACCESO 4 Y AVENIDA DE LA LUZ, LOCALIDAD SANTIAGO DE QUERETARO Y MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL CAUCE DEL DREN EL ARENAL, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE AVENIDA DE LA LUZ Y EL PUENTE PIRINEOS, LOCALIDAD SANTIAGO DE QUERETARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	06/08/2015	10/09/2015	100%	06/08/2015	10/09/2015	746,778.42	746,778.42	SUPERVISION	1	

9



PERIODO: ABRIL 2016		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD: QUERÉTARO		FÍSICO					FINANCIERO					INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
MUNICIPIO: QUERÉTARO															
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Termino	%	Fecha Inicio	Fecha Termino	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas			
2015-0261	CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES PARA ESTRUCTURA DE PLATAFORMAS DEL BANDODROMO, EN LA CALLE GRAL. FRANCISCO VILLA; COL. LAS AMÉRICAS, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	09/09/2015	01/10/2015	100%	09/09/2015	01/10/2015	2,999,426.77	2,999,426.77	MZ	1,987			
2015-0263	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JARDINES DE LA HACIENDA, COLONIA LAS MARAVILLAS, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	04/08/2015	04/09/2015	100%	04/08/2015	04/09/2015	646,405.13	646,405.13	ML	266			
2015-0264	CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES Y MODULO DE SANITARIOS, LOCALIDAD SAN ISIDRO EL ALTO, DELEGACION FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	07/09/2015	01/10/2015	100%	07/09/2015	01/10/2015	822,462.83	822,462.83	AULA (S)	1			
2015-0265	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	13/08/2015	12/09/2015	100%	13/08/2015	12/09/2015	635,355.20	635,355.20	SUPERVISION	31			
2015-0267	ALCANTARILLA PLUVIAL SOBRE AV. DE LA POESÍA ESQUINA CON JUSTO SIERRA AL DREN EL ARENAL, COL. PLUTARCO ELÍAS CALLES, DEL. FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	10/08/2015	01/09/2015	100%	10/08/2015	01/09/2015	438,769.65	438,769.65	ML	8			
2015-0268	DRAGADO Y MEJORAMIENTO DE LA SECCIÓN NATURAL DEL RÍO QUERÉTARO DESPUÉS DE SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	11/08/2015	01/09/2015	100%	11/08/2015	01/09/2015	642,987.86	642,987.86	ML	480			
2015-0297	PUNTE PEATONAL SOBRE DREN CIMATARIO I EN CALLE HUICHAPAN Y TOPE HIDRÁULICO EN COL. VALLE ALAMEDA, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	VALLE ALAMEDA	100%	02/07/2015	29/07/2015	100%	02/07/2015	12/12/2015	394,439.90	394,439.90	OBRA	1			
2015-0298	RESCATE EX HOSPITAL DE LOS HIPÓLITOS, SEGUNDA ETAPA, COL. CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	16/07/2015	31/08/2015	100%	16/07/2015	10/02/2016	4,729,207.60	4,729,207.60	OBRA	1			
2015-0306	SISTEMA DE DESALOJO PLUVIAL EN LA PRIV. ALPES. COL. LOMA BONITA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOSTOMAYOR	LOMA BONITA	100%	07/09/2015	22/09/2015	100%	07/09/2015	22/09/2015	230,961.24	230,961.24	OBRA	1			
2015-0314	BACHEO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON MEZCLA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 1, SEGUNDA ETAPA 2015, COLONIA MUNICIPIO DE QUERETARO, DELEGACIÓN MUNICIPIO DE QUERETARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	12/09/2015	01/10/2015	100%	12/09/2015	01/10/2015	228,224.34	228,224.34	TONELADA	106			
2015-0315	BACHEO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON MEZCLA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 2, SEGUNDA ETAPA 2015, COLONIA MUNICIPIO DE QUERETARO, DELEGACIÓN MUNICIPIO DE QUERETARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	14/09/2015	01/10/2015	100%	14/09/2015	01/10/2015	187,788.33	187,788.33	TONELADA	86			
2015-0316	BACHEO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON MEZCLA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 3, SEGUNDA ETAPA 2015, COLONIA MUNICIPIO DE QUERETARO, DELEGACIÓN MUNICIPIO DE QUERETARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	14/09/2015	01/10/2015	100%	14/09/2015	01/10/2015	186,667.99	186,667.99	TONELADA	86			
2015-0317	BACHEO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON MEZCLA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 4, SEGUNDA ETAPA 2015, COLONIA MUNICIPIO DE QUERETARO, DELEGACIÓN MUNICIPIO DE QUERETARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	14/09/2015	01/10/2015	100%	14/09/2015	01/10/2015	187,582.92	187,582.92	TONELADA	86			
2015-0319	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA SAN PEDRITO PEÑUELAS I, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	SAN PEDRITO PEÑUELAS	100%	14/09/2015	01/10/2015	100%	14/09/2015	01/10/2015	187,357.53	187,357.53	M2	834			
2015-0321	22 ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA EDIFICACIÓN DE ARCOTECOS EN DIFERENTES PLANTELES, MUNICIPIO DE QUERÉTARO		100%	05/11/2015	05/12/2015	100%	05/11/2015	05/12/2015	286,261.50	286,261.50	ESTUDIOS	22			
2015-0322	ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE DEL MARQUÉS DE LA VILLA DEL VILLAR DEL ÁGUILA, COLONIA VILLAS DEL VILLAR, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	VILLAS DEL VILLAR	100%	05/11/2015	05/12/2015	100%	05/11/2015	05/12/2015	224,047.40	224,047.40	LUMINARIAS	14			
2015-0337	REHABILITACIÓN DE DREN PEÑUELAS, ATRAS DEL PARQUE, COL. EL PARQUE, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	04/12/2015	23/01/2016	100%	04/12/2015	15/02/2016	424,795.68	424,795.68	M2	1,500			
2015-0338	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESC. PRIM. NETZAHUALCOYOTL, SAN JOSÉ BUENAVISTA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SAN JOSE BUENAVISTA	100%	02/12/2015	08/02/2016	100%	02/12/2015	22/02/2016	711,299.71	711,299.71	M2	532			
2015-0339	REHABILITACIÓN DE DREN PEÑUELAS EN EL TRAMO CALLE ESTIBADORES AL BORDO BENITO JUÁREZ, COL. PEÑUELAS, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	04/12/2015	25/01/2016	100%	04/12/2015	15/02/2016	423,029.54	423,029.54	M2	1,500			
2015-0342	COMPLEMENTO DE CANCHA EN ESC. PRIM. NETZAHUALCOYOTL, SAN JOSÉ BUENAVISTA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	10/12/2015	10/01/2016	100%	10/12/2015	10/02/2016	124,655.09	124,655.09	M2	308			
2015-0343	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESC. PRIM. LORENZO DE LA PARRA, PASEOS DE SAN MIGUEL, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	PASEOS DE SAN MIGUEL	100%	02/12/2015	05/03/2016	100%	02/12/2015	29/03/2016	851,241.90	851,241.90	M2	654			
2015-0344	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECO EN CANCHA DE LA ESC. PRIM. DR. FÉLIX OSORES, COLONIA LAS PALMAS, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	PALMAS	100%	02/12/2015	11/02/2016	100%	02/12/2015	15/02/2016	768,620.51	768,620.51	M2	632			



PERIODO: ABRIL 2016		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSION		METAS	
ENTIDAD: QUERÉTARO		FISICO					FINANCIERO					INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
MUNICIPIO: QUERÉTARO															
No. De Obra	Descripcion	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas			
2015-0345	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	LOMAS DE CASA BLANCA	100%	02/12/2015	06/02/2016	100%	02/12/2015	17/03/2016	1,079,265.96	1,079,265.96	M2	972			
2015-0346	MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA SECCIÓN DEL RÍO QUERÉTARO, MEDIANTE DRAGADO, INICIANDO EN CALLE DIVISIÓN DEL NORTE, HACIA AGUAS ABAJO, COL. SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	30/11/2015	16/01/2016	100%	30/11/2015	09/02/2016	640,256.00	640,256.00	M2	2,500			
2015-0357	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN PLAZA CÍVICA EN ESC. SEC. GRAL. EPIGMEONIO GONZÁLEZ, COLONIA VILLAS DE SANTIAGO, DELEGACIÓN EPIGMEONIO GONZÁLEZ	VILLAS DE SANTIAGO	100%	21/12/2015	13/02/2016	100%	21/12/2015	11/04/2016	1,066,816.74	1,066,816.74	M2	694			
2015-0363	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO ARCOTECHO EN PRIMARIA JUAN ALDAMA, FUNDADORES, DELEGACIÓN FELIX OSORS SOTOMAYOR	FUNDADORES	100%	21/12/2015	13/02/2016	100%	21/12/2015	25/04/2016	658,723.55	658,723.55	M2	418			
2015-0370	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO ARCOTECHO EN PRIM JUAN DE LA BARRERA, EL TRÁNSITO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	24/12/2015	02/04/2016	26%	24/12/2015	-	759,701.39	198,956.17	M2	366			
2015-0373	CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN PRIMARIA VICENTE GUERRERO, COL. LA CRUZ DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	24/12/2015	02/04/2016	27%	24/12/2015	-	817,180.11	218,526.18	M2	443			
2015-0381	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN PLAZA CÍVICA EN ESC. PRIM. GONZÁLEZ ORTEGA, LA LUZ, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	95%	24/12/2015	02/04/2016	58%	24/12/2015	-	974,865.51	569,227.52	M2	548			
2015-0382	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO ARCOTECHO EN PRIMARIA ANTONIO CASO, TINAJA DE LA ESTANCIA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	24/12/2015	20/02/2016	100%	24/12/2015	08/04/2016	739,428.75	739,428.75	M2	401			
2015-0383	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO ARCOTECHO EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MARIANO DE LAS CASAS, LAS PLAZAS, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	24/12/2015	02/04/2016	0%	24/12/2015	-	909,867.67	-	M2	467			
2015-0386	PLAZA, ANDADORES, ESTACIONAMIENTO, TROTAPISTA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN CAMPOS DE FUTBOL, COLONIA SANTA MARIA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	30%	-	-	0%	-	-	3,121,581.85	-	M2	4,492			
2015-0387	ILUMINACIÓN DE 2 CAMPOS DE FUTBOL, COLONIA SANTA MARIA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	33%	18/01/2016	01/05/2016	3%	18/01/2016	-	2,936,108.90	97,534.90	OBRA	1			
2015-0390	REMODELACIÓN DE LA PLAZA PRINCIPAL, SANTA MARÍA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	34%	18/01/2016	01/05/2016	9%	18/01/2016	-	7,994,190.95	749,649.49	M2	2,300			
2015-0391	REHABILITACIÓN DE 2 CAMPOS DE FUTBOL, COLONIA SANTA MARIA MAGDALENA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	62%	18/01/2016	01/05/2016	51%	18/01/2016	-	10,144,646.58	5,195,454.09	M2	5,974			
2015-0404	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y DIMENSIONAL DE LA ESTRUCTURA Y CUBIERTA PARA EL LIENZO CHARRO MUNICIPAL, PARQUE BICENTENARIO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	21/01/2016	17/02/2016	100%	21/01/2016	13/04/2016	120,613.90	120,613.90	PROYECTO	1			
2015-0406	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN NODOS Y PUENTES. DISTRIBUIDOR BICENTENARIO, PUENTE BLVD. BERNARDO QUINTANA Y LUIS VEGA Y MONROY (ACCESO A LA CENTRAL), PUENTE CARRETERA 57 Y AV. QUINTAS DEL MARQUES, PUENTE CARRETERA 57 Y AV. CIMATARIO, PUENTE CARRETERA 57 Y FRACC. LAS MISIONES, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	21/01/2016	10/03/2016	100%	21/01/2016	13/04/2016	631,277.65	631,277.65	M3	824			
2015-0407	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN NODOS Y PUENTES. PUENTE BLVD. BERNARDO QUINTANA Y PEDREGAL, PUENTE BLVD. BERNARDO QUINTANA Y ANTIGUO AEROPUERTO (BOLAÑOS), PUENTE BLVD. BERNARDO QUINTANA Y EPIGMEONIO GONZALEZ Y PUENTE DISTRIBUIDOR CAPITAL, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	81%	10/02/2016	09/03/2016	26%	10/02/2016	-	433,971.08	113,227.70	M3	726			
2015-0411	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN NODOS Y PUENTES. PUENTE BLVD. BERNARDO QUINTANA Y VILLAS DEL PARQUE, PUENTE BLVD. BERNARDO QUINTANA Y ANTIGUO CAMINO A SAN JOSE, PUENTE BLVD. BERNARDO QUINTANA Y PIE DE LA CUESTA Y PUENTE BLVD. BERNARDO QUINTANA Y PROL. TECNOLÓGICO, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	69%	10/02/2016	09/03/2016	31%	10/02/2016	-	517,326.36	160,294.92	M3	888			
2015-0412	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN NODOS Y PUENTES. PUENTE CARRETERA CUOTA A CELAYA Y AV. PROLONGACIÓN ZARAGOZA, PUENTE AV. CONSTITUYENTES Y BLVD. DE LAS AMÉRICAS, PUENTE DISTRIBUIDOR VIAL 1917, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	25/01/2016	27/02/2016	100%	-	07/04/2016	438,709.23	438,709.23	M3	590			
2015-0413	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN NODOS Y PUENTES. PUENTE JURICA (S DE FEBRERO Y ACCESO A JURICA) MUNICIPIO DE QUERÉTARO.	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	01/02/2016	27/02/2016	100%	-	14/04/2016	583,626.42	583,626.42	M3	918			

Handwritten marks: "14" and "9" with a large "X" over the table rows.



PERIODO: ABRIL 2016		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD: QUERÉTARO		FÍSICO					FINANCIERO					INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	
MUNICIPIO: QUERÉTARO															
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas			
2015-0417	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN NODOS Y PUENTES. PUENTE AV. 5 DE FEBRERO Y AV. EPIGMENIO GONZALEZ, PUENTE AV. 5 DE FEBRERO Y AV. UNIVERSIDAD, AV. 5 DE FEBRERO Y CARRETERA A TLACOTE, PUENTE AV. 5 DE FEBRERO Y AV. ZARAGOZA, PUENTE AV. CONSTITUYENTES, CLUB CAMPESTRE QRO. Y BLVD. JARDINES DE LA HACIENDA, MUNICIPIO DE QUERETARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	25/01/2016	27/02/2016	100%	27/02/2016	04/03/2016	588,555.68	588,555.68	M3	870			
2016-0001	CONST. ESTACION DE BOMBEROS F PUETAS SAN MIGUEL	MUNICIPIO DE QUERETARO	15%	23/03/2016	07/09/2016	2%	25/04/2016	-	7,224,476.40	155,404.06	OBRA	1			
2016-0002	REHABILITACIÓN TALUD CUERPO ORIENTE DREN DEL ARENAL	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	19/02/2016	08/04/2016	78%	21/04/2016	-	609,055.82	473,088.32	OBRA	1			
DIRECTO 2015									108,604,814.93	80,093,205.86					

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

K



PERIODO: ABRIL 2016		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD: QUERÉTARO		FÍSICO					FINANCIERO					INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
MUNICIPIO: QUERÉTARO															
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas			
2016-0015	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA PREPARATORIA NORTE DE LA UAQ, COL. DESARROLLO SAN PABLO	DESARROLLO SAN PABLO	0%	-	-	0%	-	-	7,000,000.00	-	M2	7,259.90			
2016-0017	CAMBIO DE CUBIERTA, COLOCACIÓN DE LUMINARIAS, CONTACTOS Y EXTRACTORES EN DIRECCIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL, COL. SATÉLITE	SATÉLITE	0%	-	-	0%	-	-	1,921,138.25	-	M2	1,187.00			
2016-0019	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y REJA, COL. MILENIO III	MILENIO III	0%	-	-	0%	-	-	908,964.01	-	M2	366.75			
2016-0022	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL DREN PEÑUELAS, EN LA CALLE TORNEROS, COL. PEÑUELAS	PEÑUELAS	0%	-	-	0%	-	-	810,270.02	-	M2	361.64			
2016-0023	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO ARCOTECHO EN CECYTEQ PLANTEL NÚM. 8, MENCHACA II	MENCHACA II	0%	-	-	0%	-	-	1,612,957.48	-	M2	1,178.34			
2016-0024	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN SECUNDARIA TÉCNICA NO. 27 RODOLFO VERA ZAPATA, EJIDO MODELO	EJIDO MODELO	0%	-	-	0%	-	-	1,198,477.07	-	M2	593.59			
2016-0025	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO ARCOTECHO EN PRIM RAFAEL ROSAS/REPÚBLICA ESPAÑOLA, CASA BLANCA	CASA BLANCA	0%	-	-	0%	-	-	1,079,560.40	-	M2	542.87			
2016-0026	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA	EJIDO MODELO	0%	-	-	0%	-	-	1,200,119.71	-	M2	705.00			
2016-0027	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN PRIMARIA INSURGENTES QUERETANOS	ROSENDO SALAZAR	0%	-	-	0%	-	-	1,378,283.01	-	M2	798.63			
2016-0028	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO ARCOTECHO EN PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO	VISTAS DEL CIMATARIO	0%	-	-	0%	-	-	933,033.50	-	M2	513.44			
2016-0029	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN PLAZA CÍVICA DE LA ESC. PRIM. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	LA PURISIMA	0%	-	-	0%	-	-	896,214.24	-	M2	450.58			
2016-0030	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO ARCOTECHO EN PRIMARIA VICENTE GUERRERO	LA ESTACADA	0%	-	-	0%	-	-	721,202.60	-	M2	382.92			
2016-0032	23 ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA EDIFICACIÓN DE TECHUMBRES EN DIFERENTES PLANTELES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERÉTARO	0%	-	-	0%	-	-	344,999.88	-	ESTUDIOS	23.00			
2016-0035	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO AL COBAQ NO.8, EXTENSIÓN DE JOFRITO	EL JOFRITO	0%	-	-	0%	-	-	2,174,291.14	-	M2	3,221.70			
2016-0036	CONEXIÓN A RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE VARIAS AULAS DE USOS MÚLTIPLES UBICADAS EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE, LA VERSOLILLA, LA PALMA Y OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	0%	-	-	0%	-	-	319,159.69	-	OBRA	7.00			
2016-0037	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL DREN PEÑUELAS, CALLE ALBAÑILES	PEÑUELAS	0%	-	-	0%	-	-	640,000.00	-	M2	435.00			
2016-0038	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL DREN PEÑUELAS, CALLE ESTIBADORES	PEÑUELAS	0%	-	-	0%	-	-	1,013,480.02	-	M2	485.00			
2016-0039	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NDAMAXEI T.M. Y FRIDA CALO TURNO VESPERTINO	COLINAS DEL CIMATARIO	0%	-	-	0%	-	-	1,153,073.28	-	M2	544.65			



PERIODO: ABRIL 2016		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD: QUERÉTARO		FÍSICO					FINANCIERO					INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
MUNICIPIO: QUERÉTARO															
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas			
2016-0040	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PRIMARIA FRANCISCO I.MADERO	BOLAÑOS	0%	-	-	0%	-	-	952,242.06	-	M2	424.73			
2016-0061	AMPLIACIÓN DEL PUENTE PARA MEJORAMIENTO DEL CAUCE DEL RÍO QUERÉTARO EN EL CRUCE CON LA CALLE HIDALGO	SANTA MARIA MAGDALENA	0%	-	-	0%	-	-	2,758,309.72	-	M2	364.50			
2016-0068	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN PREESCOLAR GUACHARO /AGUSTIN YAÑES, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	0%	-	-	0%	-	-	299,789.00	-	OBRA	1.00			
DIRECTO 2016									7,136,053.77						

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



PERIODO:	ABRIL 2016											
ENTIDAD:												
MUNICIPIO:	QUERÉTARO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN				METAS
		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA			
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2016-0033	SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN DE ESPACIOS Y RETABLOS AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL TEMPLO DE SANTA CLARA DE JESÚS, COL. CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTÓRICO	0%	-	-	0%	-	-	6,111,770.45	-	OBRA	1
FONCA 2015									6,111,770.45			

4 "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



PERIODO:		ABRIL 2016		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS		
ENTIDAD:		QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA			
MUNICIPIO:		QUERÉTARO		%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
No. De Obra	Descripción			Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
2015-0170	IMPULSO A LA COMERCIALIZACIÓN Y ABASTO DE PRODUCTOS CÁRNICOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO (PROYECTO INTEGRAL), SAN JOSÉ EL ALTO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ			EPIGMENIO GONZÁLEZ	100%	11/05/2015	21/08/2015	100%	11/05/2015	12/12/2015	14,089,130.79	14,089,130.79	OBRA	1
2015-0171	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA OBRA "IMPULSO A LA COMERCIALIZACIÓN Y ABASTO DE PRODUCTOS CÁRNICOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO", SAN JOSÉ EL ALTO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ			EPIGMENIO GONZÁLEZ	100%	11/05/2015	22/09/2015	100%	11/05/2015	22/09/2015	63,556.19	63,556.19	SUPERVISION	1
PROLOGICA 2014											14,152,686.98	14,152,686.98		

4

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



PERIODO:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS			
ENTIDAD:		FÍSICO										FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	
MUNICIPIO:		FÍSICO										FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas					
2014-0011	86 913139 REHABILITACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOC. CERRO DE LA CRUZ, DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	19/11/2013	14/12/2013	53%	19/11/2013	-	55,198.65	29,272.61	OBRA	1					
2014-0039	86 913138 OBRA COMPLEMENTARIA DEL CARCAMO DE BOMBEO DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. LAS ROSAS, LOC. SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	0%	19/11/2013	14/12/2013	0%	19/11/2013	-	53,618.88	-	OBRA	1					
2014-0055	86 913153 ELABORACION DE LOS ESTUDIOS COSTO BENEFICIO, COSTO BENEFICIO SIMPLIFICADO O FICHA TECNICA, ASI COMO LA OBTENCION DE LOS REGISTROS EN LA CARTERA DE PROYECTOS DE LA SHCP, PARA VARIOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL E HIDRAULICOS PLUVIALES EN EL MP	MUNICIPIO DE QUERETARO	96%	30/12/2013	22/03/2014	93%	30/12/2013	-	2,212,814.65	2,068,320.73	PROYECTO	7					
2014-0073	REINGENIERIA DE LA VIALIDAD PROLONGACIÓN BERNARDO QUINTANA, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL ACCESO II Y AV. REVOLUCIÓN, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	05/05/2014	13/03/2015	100%	05/05/2014	13/03/2015	3,223,848.87	3,223,848.87	M2	4809.38					
2014-0078	OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN REGIONAL DE TRANSFERENCIA DE RSU Y RME (SEGUNDA ETAPA) UBICADA EN LA CARRETERA A TLACOTE	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	22/07/2014	03/07/2015	100%	22/07/2014	03/07/2015	3,076,482.07	3,076,482.07	OBRA	1					
2014-0085	REHABILITACIÓN DE PARQUE TEOTIHUACANOS, COLONIA CERRITO COLORADO	CERRITO COLORADO	100%	03/12/2014	31/08/2015	100%	03/12/2014	31/08/2015	2,844,333.92	2,844,333.92	M2	2218					
2014-0103	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. SEC. NO. 6 JOSEFINA NOVA DE GONZÁLEZ	HERCULES	100%	01/09/2014	26/02/2015	100%	01/09/2014	26/02/2015	981,149.43	981,149.43	M2	99.11					
2014-0108	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, COLONIAS LOMA BONITA, CAMINO A SAN PEDRO MÁRTIR, COLINAS DE SANTA CRUZ I, JURICA GOBERNANTES Y ZONA INDUSTRIAL BENITO JUÁREZ	LOMA BONITA	100%	28/08/2014	16/04/2015	100%	28/08/2014	16/04/2015	1,542,062.69	1,542,062.69	M2	3105.15					
2014-0110	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS COLONIAS: PORVENIR, CIMATARIO Y QUINTAS DEL MARQUÉS	PORVENIR	100%	13/08/2014	30/03/2015	100%	13/08/2014	30/03/2015	2,775,825.83	2,775,825.83	M2	3911.07					
2014-0120	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS COLONIAS: CALESA, BOLAÑOS Y LINDA VISTA	CALESA	100%	15/10/2014	07/09/2015	100%	15/10/2014	07/09/2015	737,282.31	737,282.31	M2	1311.74					
2014-0121	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS COLONIAS: HÉRCULES, ACUEDUCTO Y CALESA	HERCULES	100%	20/12/2014	14/09/2015	100%	20/12/2014	14/09/2015	1,768,945.27	1,768,945.27	M2	3077.36					
2014-0123	CONSTRUCCIÓN DE OCHO AULAS PARA USOS MÚLTIPLES PREFABRICADAS, UBICADAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	11/03/2015	23/07/2015	100%	11/03/2015	23/07/2015	5,868,487.67	5,868,487.67	AULAS	8					
2014-0128	DRAGADO DREN EL ARENAL DE LAS COMPUERTAS A AV. REVOLUCIÓN Y RECTIFICACIÓN DE LA SECCION NATURAL	EL TINTERO	100%	01/09/2014	11/03/2015	100%	01/09/2014	11/03/2015	6,997,404.76	6,997,404.76	M2	53001.9					
2014-0129	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TIPO ARCOTECHO EN CANCHA, ESC. PRIM. NICOLAS CAMPA	SAN FRANCISQUITO	100%	01/06/2015	08/07/2015	100%	01/06/2015	08/07/2015	1,046,497.61	1,046,497.61	M2	768.79					
2014-0132	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, EN LAS COLONIAS: RANCHO SAN ANTONIO, EJIDO BOLAÑOS, LA PURÍSIMA, BOLAÑOS PARTES ALTA Y BAJA	RANCHO SAN ANTONIO	100%	02/09/2014	09/07/2015	100%	02/09/2014	09/07/2015	2,897,197.25	2,897,197.25	M2	3902.13					
2014-0133	RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN COLONIAS: CARRILLO, EL TINTERO Y SANTA MONICA	CARRILLO	100%	12/09/2014	16/02/2015	100%	12/09/2014	16/02/2015	2,264,271.87	2,264,271.87	M2	5984.9					
2014-0138	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES UNIÓN, LINCENCIADO VERDAD, INVIERNO, PLAN DE AYALA Y CALLE REAL	SAN PABLO	100%	22/09/2014	19/08/2015	100%	22/09/2014	19/08/2015	1,604,979.95	1,604,979.95	M2	2127.37					
2014-0145	COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS Y ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA PRESA EL SALTO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	10/04/2015	14/05/2015	100%	10/04/2015	14/05/2015	922,374.40	922,374.40	PROYECTO	1					
2014-0158	REHABILITACIÓN DE LA INTERSECCIÓN DE AV. IGNACIO ZARAGOZA, CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE COLÓN CON PAVIMENTO DE ADOQUÍN DE CANTERA Y REJILLAS PLUVIALES	CENTRO HISTORICO	100%	01/12/2014	12/02/2015	100%	01/12/2014	12/02/2015	2,640,757.58	2,640,757.58	M2	676.5					
2014-0160	BACHEO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES CON CANTERA ROSA DE LA CAÑADA EN DIFERENTES CALLES DEL CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	28/10/2014	09/02/2015	100%	28/10/2014	09/02/2015	3,470,823.39	3,470,823.39	M2	2652.6					
2014-0188	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE PREVENCIÓN SOCIAL (CIPRES III), COLONIA LA UNIÓN, (PROYECTO INTEGRAL)	LA UNION	100%	19/08/2014	10/04/2015	100%	19/08/2014	10/04/2015	537,689.27	537,689.27	SUPERVISION	1					
2014-0195	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SUBCOMANDANCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL NORTE, COLONIA CONTINENTAL, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI (PROYECTO INTEGRAL)	CONTINENTAL	100%	07/04/2015	31/08/2015	100%	07/04/2015	31/08/2015	371,255.16	371,255.16	SUPERVISION	1					
2014-0197	ELABORACIÓN DE PROYECTO HIDRÁULICO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL CAUCE DEL RÍO QUERÉTARO, 2ª ETAPA, DEL TRAMO DE LA PRESA EL DIABLITO HASTA EL LÍMITE MUNICIPAL	HERCULES	100%	23/03/2015	19/06/2015	100%	23/03/2015	19/06/2015	460,520.00	460,520.00	PROYECTO	1					
2014-0201	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y ACARREOS DE MATERIAL DEL LOTE UBICADO EN LA ESQUINA DE LA AV. HÉRCULES CON LA CARRETERA 200	HERCULES	100%	24/04/2015	19/06/2015	100%	24/04/2015	19/06/2015	230,023.46	230,023.46	OBRA	1					
2014-0216	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA EL PROYECTO INTEGRAL DEL ANILLO DE FIBRA ÓPTICA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	02/10/2014	16/04/2015	100%	02/10/2014	16/04/2015	818,662.10	818,662.10	SUPERVISION	1					
2014-0219	DRENAJE SANITARIO EN PRIV. ESPUELA DEL FERROCARRIL HASTA CALLE LIBERTAD, FELIPE CARRILLO PUERTO	CARRILLO	100%	11/02/2015	19/06/2015	100%	11/02/2015	19/06/2015	284,954.89	284,954.89	ML	109.24					



PERIODO:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
MUNICIPIO:		QUERÉTARO											
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2014-0265	DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE SANTA MONICA, 25 DE JULIO, JERICÓ Y 1RA. PRIV. PROLONGACIÓN TECNOLÓGICO	LA PIEDAD	100%	08/09/2014	13/05/2015	100%	08/09/2014	13/05/2015	2,160,842.08	2,160,842.08	ML	408.8	
2014-0273	COLECTOR PLUVIAL GALERIAS SEGUNDA ETAPA	PRADOS DE LA CAPILLA	100%	21/08/2014	16/07/2015	100%	21/08/2014	16/07/2015	1,843,435.93	1,843,435.93	ML	307.52	
2014-0274	OBTENCIÓN DE AFOROS SECC. Y DIRECC. EN AV. REVOLUCIÓN, EN LA PROL. AV. B. QUINTANA Y EN AV. DE LA LUZ, DETERMINANDO TDPA'S, ANALISIS Y EVALUACIÓN PARA SOPORTE DE ACB DE LA MISMA SEGÚN MÉTODO DE LA SHCP (2013).	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	15/05/2015	19/06/2015	100%	15/05/2015	19/06/2015	213,013.85	213,013.85	PROYECTO	1	
2014-0285	CONSTRUCCIÓN DE TORRENTERA Y REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE AZUCENAS	INSURGENTES	100%	04/06/2015	22/07/2015	100%	04/06/2015	22/07/2015	305,543.75	305,543.75	M2	69.19	
2014-0295	CASA DEL ADULTO MAYOR, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO.	CARRILLO	100%	20/10/2014	12/09/2015	100%	20/10/2014	12/09/2015	5,447,766.79	5,447,766.79	OBRA	1	
2014-0297	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA COLONIA HÉRCULES, ETAPA I	HERCULES	100%	21/04/2015	19/06/2015	100%	21/04/2015	19/06/2015	273,348.46	273,348.46	SALIDA	84	
2014-0298	CONEXIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. PASEO DE LAS MORAS, COL. JARDINES DE SAN JOSÉ II, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ	JARDINES DE SAN JOSE II	100%	06/04/2015	19/06/2015	100%	06/04/2015	19/06/2015	199,751.18	199,751.18	ML	138.77	
2014-0300	REHABILITACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON PAVIMENTO DE ADOCRETO EN, AV. POPOCATÉPETL DE AV. CONSTITUYENTES A CALLE NEVADO DE TOLUCA, COL. PALMAS	PALMAS	100%	28/11/2014	10/02/2015	100%	28/11/2014	10/02/2015	2,099,137.29	2,099,137.29	M2	5242.5	
2014-0301	REHABILITACIÓN DE PLANTA R.A.F.A. EN LA COMUNIDAD LA PURISIMA	LA PURISIMA	100%	10/12/2014	19/02/2015	100%	10/12/2014	19/02/2015	693,386.76	693,386.76	OBRA	1	
2014-0305	REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO EN LA CARRETERA QRO-CELAYA CUOTA	LA CAPILLA	100%	22/10/2014	22/06/2015	100%	22/10/2014	22/06/2015	1,585,465.40	1,585,465.40	ML	764.91	
2014-0310	REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DAMIAN CARMONA, BARRIO DE LA CRUZ	BARRIO DE LA CRUZ	100%	25/05/2015	19/06/2015	100%	25/05/2015	19/06/2015	237,983.25	237,983.25	M2	101.09	
2014-0312	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MOCTEZUMA I	TONATIUH I	100%	27/11/2014	04/03/2015	100%	27/11/2014	04/03/2015	870,005.76	870,005.76	M2	580.98	
2014-0313	REHABILITACIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE / HERMANOS FLORES MAGÓN	SATELITE	100%	23/12/2014	27/04/2015	100%	23/12/2014	27/04/2015	150,531.67	150,531.67	M2	69.49	
2014-0316	SISTEMA DE PLAZAS DEL CENTRO HISTÓRICO, CALLE PASTEUR, "FUENTE DEL CONCHERO", BARRIO DE SAN FRANCISQUITO	SAN FRANCISQUITO	100%	21/10/2014	09/03/2015	100%	21/10/2014	09/03/2015	1,075,318.03	1,075,318.03	M2	242.73	
2014-0317	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE BACHEO DE ADOCRETO CRUZ ROMANA EN CIRCUITO DEL MESÓN DE AV. I. ZARAGOZA A AV. TECNOLÓGICO, COLONIA DEL PRADO	DEL PRADO	100%	09/12/2014	20/03/2015	100%	09/12/2014	20/03/2015	595,244.82	595,244.82	M2	1600	
2014-0318	RECONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO EN AV. ZARAGOZA (1.- TANQUE DE AGUA CUERPO NORTE Y SUR, 2.- ESQ. EJERCITO REPUBLICANO Y 3.- ESQ. TECNOLÓGICO), Y AV. CONSTITUYENTES ESQ. CON CALLE VICENTE GUERRERO.	CENTRO HISTORICO	100%	16/07/2015	31/08/2015	100%	16/07/2015	31/08/2015	361,030.66	361,030.66	M3	50.25	
2014-0322	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES, BANQUETAS, JARDINERAS Y MURO DE CONTENCIÓN EN PRIVADA GALAXIA	RANCHO SAN ANTONIO	100%	06/07/2015	31/08/2015	100%	06/07/2015	31/08/2015	396,158.85	396,158.85	M2	495.68	
2014-0323	COMPLEMENTO DE BANDA PERIMETRAL ESCUELA REPUBLICA FRANCESA	EL GARAMBULLO	100%	11/02/2015	15/05/2015	100%	11/02/2015	15/05/2015	166,676.22	166,676.22	M2	149.8	
2014-0328	REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN PREESCOLAR "LAZARO CARDENAS/HÉROES DE CHAPULTEPEC"	LAZARO CARDENAS	100%	20/02/2015	06/07/2015	100%	20/02/2015	06/07/2015	219,346.70	219,346.70	OBRA	1	
2014-0329	CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADORES EN PRIMARIA "JUANA DE ASBAJE/FUNDADORES 20 DE AGOSTO"	LOMAS DE SAN PEDRITO PEÑUELAS	100%	10/03/2015	28/08/2015	100%	10/03/2015	28/08/2015	311,201.55	311,201.55	M2	242.5	
2014-0330	REHABILITACIÓN DE BANDA EN PREESCOLAR "LAS AMÉRICAS/EPIGMEÑO GONZÁLEZ"	LAS AMERICAS	100%	26/05/2015	26/08/2015	100%	26/05/2015	26/08/2015	174,358.06	174,358.06	M2	19.76	
2014-0345	REUBICACIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO QUERÉTARO, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE PRESA EL DIABLITO Y EL PUENTE PEATONAL CALESA	CALESA	100%	02/10/2014	16/02/2015	100%	02/10/2014	16/02/2015	2,034,314.36	2,034,314.36	ML	694.71	
2014-0351	CONSTRUCCIÓN DE OFICINA Y ÁREA DE ARCHIVO PARA DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL GENERAL, EN LAS INSTALACIONES DEL ALMACEN DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN VIAL, COL. ALTOS DE SAN PABLO	ALTOS DE SAN PABLO	100%	18/12/2014	01/04/2015	100%	18/12/2014	01/04/2015	411,507.03	411,507.03	M2	102.2	
2014-0358	SUSTITUCIÓN DE EMPEDRADO POR EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SANTA ANITA, CONTEMPLANDO COLECTOR PLUVIAL A LA ZONA MÁS BAJA	CARRILLO	100%	11/02/2015	20/04/2015	100%	11/02/2015	20/04/2015	830,224.04	830,224.04	M2	1061.7	
2014-0359	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MARGARITAS DE JACARANDAS A AL FINAL DE LA CALLE	TABACHINES	100%	14/05/2015	22/06/2015	100%	14/05/2015	22/06/2015	427,588.64	427,588.64	M2	712.85	
2014-0372	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN DIVERSAS VIALIDADES PERTENECIENTES A LA DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	DESARROLLO SAN PABLO	100%	10/06/2015	31/08/2015	100%	10/06/2015	31/08/2015	245,669.75	245,669.75	M3	110	
2014-0378	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS "MEXICO 1810"	VISTA AZUL	100%	11/02/2015	28/04/2015	100%	11/02/2015	28/04/2015	530,146.40	530,146.40	ML	273	



PERIODO: ABRIL 2016		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD: QUERÉTARO													
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripcion	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2014-0380	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS CAM "QUERÉTARO" LAS CAMPANAS	LAS CAMPANAS	100%	15/05/2015	12/06/2015	100%	15/05/2015	12/06/2015	121,181.48	121,181.48	M2	69.6	
2014-0381	REHABILITACIÓN DE BANDA EN PREESCOLAR "ADOLFO LÓPEZ MATEOS"	CENTRO HISTORICO	100%	26/05/2015	02/09/2015	100%	26/05/2015	02/09/2015	110,859.48	110,859.48	ML	21.75	
2014-0382	REHABILITACIÓN DE PLAZA CIVICA EN PRIM. "JOSÉ MA. TRUCHUELO"	LA PIEDAD	100%	26/12/2014	06/08/2015	100%	26/12/2014	06/08/2015	269,574.52	269,574.52	M2	403.62	
2014-0384	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. SEC. TEC. NO. 27 "RODOLFO VERA ZAPATA"	EJIDO MODELO	100%	22/12/2014	28/04/2015	100%	22/12/2014	28/04/2015	228,410.16	228,410.16	M2	40.95	
2014-0393	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS 1A ETAPA, EN LA ESC. SEC. TÉCNICA NO. 12. "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO"	MENCHACA	100%	04/06/2015	01/07/2015	100%	04/06/2015	01/07/2015	261,841.43	261,841.43	M2	107.4	
2014-0403	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA AVENIDA EMETERIO GONZALEZ, ENTRONQUE CON ACCESO A COLONIA EL PEDREGAL DE QUERÉTARO, COLONIA BALCONES DEL ACUEDUCTO	BALCONES DEL ACUEDUCTO	100%	17/03/2015	16/04/2015	100%	17/03/2015	16/04/2015	657,824.48	657,824.48	M3	278.88	
2014-0411	(220141ME004) URBANIZACIÓN DE LAS CALLES PASEO DE LAS MORAS Y AV. DE LAS FLORES EN LA COLONIA JARDINES DE SAN JOSÉ II	JARDINES DE SAN JOSÉ II	100%	27/12/2014	09/07/2015	100%	27/12/2014	09/07/2015	3,399,314.17	3,399,314.17	M2	5032.95	
2014-0415	FUENTE DE FLOR BAJA, CALLE VERGARA COLONIA CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	06/07/2015	31/08/2015	100%	06/07/2015	31/08/2015	128,563.06	128,563.06	M2	17.46	
2014-0423	REHABILITACIÓN DE LA GARITA DE SAN JOSÉ	LA POPULAR	100%	06/07/2015	31/08/2015	100%	06/07/2015	31/08/2015	117,771.83	117,771.83	OBRA	1	
2014-0424	ATRIO TEMPLO DEL CARMEN, COL. CENTRO	CENTRO HISTORICO	100%	12/03/2015	22/06/2015	100%	12/03/2015	22/06/2015	195,064.61	195,064.61	OBRA	1	
2014-0429	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ADEME Y LAVADEROS EN ZONAS DE RIESGO DEL DREN TANGANO, UBICADO EN CALLE JULIO MA, CERVANTES, A ESPALDAS DE LAS INSTALACIONES DE USEBEQ, EN LA COL. COLINAS DEL CIMATARIO	COLINAS DEL CIMATARIO	100%	12/02/2015	22/06/2015	100%	12/02/2015	22/06/2015	291,411.92	291,411.92	M2	464	
2014-0430	(220141ME012) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF SAN JOSÉ EL ALTO	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	30/12/2014	29/06/2015	100%	30/12/2014	29/06/2015	91,649.41	91,649.41	M2	305.28	
2014-0431	(220141ME015) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF NUEVO SAN PEDRITO PEÑUELAS	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	31/12/2014	10/07/2015	100%	31/12/2014	10/07/2015	23,119.15	23,119.15	M2	248	
2014-0432	(220141ME025) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF REFORMA LOMAS	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	31/12/2014	10/07/2015	100%	31/12/2014	10/07/2015	73,395.02	73,395.02	M2	248	
2014-0433	(220141ME020) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF EL SALITRE	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	31/12/2014	29/06/2015	100%	31/12/2014	29/06/2015	77,320.49	77,320.49	M2	248	
2014-0434	(220141ME026) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF NUEVA REALIDAD	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	31/12/2014	29/06/2015	100%	31/12/2014	29/06/2015	78,877.60	78,877.60	M2	248	
2014-0435	(220141ME019) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF UNIDAD NACIONAL	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	31/12/2014	13/07/2015	100%	31/12/2014	13/07/2015	15,522.49	15,522.49	M2	248	
2014-0436	(220141ME022) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF ZAPATA VIVE	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	31/12/2014	29/06/2015	100%	31/12/2014	29/06/2015	88,875.63	88,875.63	M2	248	
2014-0437	(220141ME021) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF VALLE DE SAN JOSÉ	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	31/12/2014	13/07/2015	100%	31/12/2014	13/07/2015	83,397.25	83,397.25	M2	248	
2014-0438	(220141ME028) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF SAN PEDRO MARTIR	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	31/12/2014	13/07/2015	100%	31/12/2014	13/07/2015	88,170.49	88,170.49	M2	248	
2014-0439	(220141ME023) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF MORELOS	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	31/12/2014	10/07/2015	100%	31/12/2014	10/07/2015	88,903.67	88,903.67	M2	248	
2014-0440	(220141ME018) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF MENCHACA I	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	31/12/2014	13/07/2015	100%	31/12/2014	13/07/2015	77,808.56	77,808.56	M2	210	
2014-0441	(220141ME013) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF PEÑUELAS	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	31/12/2014	10/07/2015	100%	31/12/2014	10/07/2015	59,669.78	59,669.78	M2	248	
2014-0442	(220141ME011) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF SANTA MARÍA MAGDALENA	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	10/07/2015	31/08/2015	100%	10/07/2015	31/08/2015	39,404.92	39,404.92	M2	227.34	
2014-0443	(220141ME014) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF MENCHACA II	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	31/12/2014	10/07/2015	100%	31/12/2014	10/07/2015	91,451.94	91,451.94	M2	515.83	
2014-0444	(220141ME024) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF REFORMA AGRARIA	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	100%	31/12/2014	13/07/2015	100%	31/12/2014	13/07/2015	66,473.55	66,473.55	M2	248	
2014-0445	(220141ME016) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF NUEVO LOMA BONITA	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	31/12/2014	10/07/2015	100%	31/12/2014	10/07/2015	88,604.74	88,604.74	M2	248	
2014-0447	(220141ME027) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	29/06/2015	01/08/2015	100%	29/06/2015	01/08/2015	26,532.21	26,532.21	M2	105	
2014-0448	(220141ME010) IMAGEN INSTITUCIONAL CDC CAF BOLAÑOS	CAYETANO RUBIO	100%	31/12/2014	29/06/2015	100%	31/12/2014	29/06/2015	81,145.81	81,145.81	M2	439.46	
2014-0449	OBRA PARA DREN PLUVIAL Y REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON PAVIMENTO DE ADOPRETO, EN CALLE RAFAEL OSUNA, FRACCIONAMIENTO RAQUET CLUB	FRACCIONAMIENTO RAQUET CLUB	100%	11/02/2015	15/04/2015	100%	11/02/2015	15/04/2015	3,360,628.57	3,360,628.57	M2	5435.98	



PERIODO:	ABRIL 2016												
ENTIDAD:	QUERÉTARO												
MUNICIPIO:	QUERÉTARO												
AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS	
FÍSICO					FINANCIERO					INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2014-0450	ESTUDIO DE CAMPO Y PROYECTO CONSTRUCTIVO INTEGRAL DE CAMINO TRONCAL Y ESTRUCTURAS PARA UNA CARRETERA TIPO A6-S, ANILLO VIAL II; DEL KM 0+000 AL 3+000	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	26/05/2015	15/06/2015	100%	26/05/2015	15/06/2015	1,495,848.78	1,495,848.78	ESTUDIO	1	
2014-0463	(29335) CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	20/12/2014	23/04/2015	100%	20/12/2014	23/04/2015	809,925.59	809,925.59	OBRA	1	
2014-0467	(29392) CONSTRUCCION DE CUBIERTA	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	14/05/2015	11/09/2015	100%	14/05/2015	11/09/2015	894,540.53	894,540.53	OBRA	1	
2014-0470	CALLE VENUSTIANO CARRANZA, EN EL TRAMO DE IGNACIO M. ALTAMIRANO A RÍO DE LA LOZA	CENTRO HISTORICO	100%	03/03/2015	22/04/2015	100%	03/03/2015	22/04/2015	613,641.75	613,641.75	OBRA	1	
2014-0477	GLORIETA SAN DIEGO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	08/05/2015	09/07/2015	100%	08/05/2015	09/07/2015	1,245,599.05	1,245,599.05	OBRA	1	
2014-0498	(18695) CONSTRUCCION DE BAÑOS DIGNOS CON TINACO Y BIODIGESTOR	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	30/12/2014	13/07/2015	100%	30/12/2014	13/07/2015	5,989,856.12	5,989,856.12	BAÑO (\$)	200	
2014-0499	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE BAÑOS DENTRO DEL CIPRES II, COLONIA REAL DE ESPAÑA, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZALEZ	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	05/03/2015	28/04/2015	100%	05/03/2015	28/04/2015	516,039.45	516,039.45	M2	58.54	
2014-0502	(23868) CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	29/12/2014	24/06/2015	100%	29/12/2014	24/06/2015	6,880,307.99	6,880,307.99	PIEZA (\$)	500	
2014-0504	DRAGADO Y MEJORAMIENTO DE LA SECCIÓN NATURAL DEL DREN EL ARENAL, DE AV. PIRINEOS HASTA INICIO DE SECCIÓN CON GAVIONES, COL. LEYES DE REFORMA, DELEG. FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	24/04/2015	13/05/2015	100%	24/04/2015	13/05/2015	2,441,902.54	2,441,902.54	M2	30419.64	
2014-0506	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE FRESADO, BACHEO Y CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE RÍO GRIJALVA, COL. ARQUITOS	CENTRO HISTORICO	100%	19/02/2015	22/06/2015	100%	19/02/2015	22/06/2015	232,484.42	232,484.42	M2	1258	
2014-0508	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BARRA EN ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MARÍA RÍOS GUILLÉN", COMUNIDAD STO. NIÑO DE PRAGA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	21/07/2015	31/08/2015	100%	21/07/2015	31/08/2015	181,966.40	181,966.40	M2	91.97	
2014-0511	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA LATERAL DEL FRAY JUNIPERO SERRA, DE CALLE BALCONES DEL PARQUE A CALLE BALCONES COLONIALES; COLONIA BALCONES DEL PARQUE	CAYETANO RUBIO	100%	12/02/2015	22/06/2015	100%	12/02/2015	22/06/2015	240,847.82	240,847.82	M2	917.75	
2014-0512	CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR COMERCIAL, COL. SAN PABLO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	12/02/2015	10/06/2015	100%	12/02/2015	10/06/2015	3,915,496.18	3,915,496.18	OBRA	1	
2014-0513	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS DIGNOS CON TINACO Y BIODIGESTOR E INSTALACIÓN DE TECHO DE LÁMINA	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	20/02/2015	01/07/2015	100%	20/02/2015	01/07/2015	502,724.18	502,724.18	OBRA	1	
2014-0514	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME Y CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	13/03/2015	14/08/2015	100%	13/03/2015	14/08/2015	403,183.93	403,183.93	OBRA	1	
2014-0518	SUPERVISIÓN EXTERNA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA (ETAPA 1), EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	16/02/2015	11/06/2015	100%	16/02/2015	11/06/2015	426,196.40	426,196.40	SUPERVISION	1	
2014-0519	SUPERVISIÓN EXTERNA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA (ETAPA 2), EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	16/02/2015	02/06/2015	100%	16/02/2015	02/06/2015	417,096.66	417,096.66	SUPERVISION	1	
2014-0520	DIRECCIÓN DE OBRA, ENTRONQUE PROL. BERNARDO QUINTANA CON CAMINO A SAN PEDRO MARTIR	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	30/04/2015	14/09/2015	100%	30/04/2015	14/09/2015	384,001.97	384,001.97	SUPERVISION	1	
2014-0523	REHABILITACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO INTEGRAL DE PREVENCIÓN SOCIAL (CIPRES III) COL. BOSQUES DEL CIMATARIO	BOSQUES DEL CIMATARIO	100%	01/06/2015	11/09/2015	100%	01/06/2015	11/09/2015	982,649.33	982,649.33	OBRA	1	
2014-0529	EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AGUASCALIENTES ENTRE MICHOACÁN Y LA PAZ, COLONIA LAS MARGARITAS, SAN JOSÉ EL ALTO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ	SAN JOSE EL ALTO ZONA II (LAS MARGARITAS)	100%	10/02/2015	13/05/2015	100%	10/02/2015	13/05/2015	317,873.02	317,873.02	M2	458.81	
2014-0532	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA SOBRE MURO EN JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA, COLONIA MENCHACA II, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ FLORES	MENCHACA II	100%	24/07/2015	31/08/2015	100%	24/07/2015	31/08/2015	39,804.39	39,804.39	ML	54.19	
2014-0533	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE MELCHOR OCAMPO, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	16/07/2015	31/08/2015	100%	16/07/2015	31/08/2015	68,800.30	68,800.30	M2	108.99	
2014-0534	ASFALTO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO TLACOTE EL ALTO-MOMPANI, COMUNIDADES TLACOTE EL ALTO Y MOMPANI, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	MOMPANI	100%	24/07/2015	31/08/2015	100%	24/07/2015	31/08/2015	1,931,707.23	1,931,707.23	M2	5890.68	
2014-0535	PROYECTO MODERNIZACIÓN VIAL AV. REVOLUCIÓN DESDE ACCESO IV A PIRINEOS Y ACCESO SATELITE	CERRITO COLORADO	100%	17/04/2015	01/06/2015	100%	17/04/2015	01/06/2015	1,650,981.00	1,650,981.00	PROYECTO	1	
2014-0536	ESTUDIO DE CAMPO Y PROYECTO CONSTRUCTIVO INTEGRAL DE CAMINO TRONCAL Y ESTRUCTURAS PARA UNA CARRETERA TIPO A6-S PROLONGACION EURIPIDES, DEL KM 0+000.00 AL KM 6+000.00 EN EL MUNICIPIO DE QUERETARO, EN EL ESTADO DE QUERETARO	SANTIAGO DE QUERETARO	100%	15/05/2015	03/06/2015	100%	15/05/2015	03/06/2015	3,011,487.08	3,011,487.08	ESTUDIO	1	



PERIODO: ABRIL 2016'		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD: QUERÉTARO										INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO				FINANCIERO							
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2014-0539	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TIPO ARCOTECHO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESC. PRIM. REPÚBLICA FEDERAL Y DEL SENADO	LA TRINIDAD	100%	04/06/2015	10/09/2015	100%	04/06/2015	10/09/2015	792,076.56	792,076.56	M2	575.05	
2014-0542	ASESORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA Y SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL LIENZO CHARRO UBICADO EN LA DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	31/12/2014	31/08/2015	100%	31/12/2014	12/12/2015	2,979,231.94	2,979,231.94	SUPERVISION	1	
2014-0543	CONSTRUCCIÓN DE AULA DONDE EN LA ESC. PRIM. NETZAHUALCOYOTL, SAN JOSÉ BUENAVISTA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	03/06/2015	22/07/2015	100%	03/06/2015	22/07/2015	1,019,877.36	1,019,877.36	AULA (S)	1	
2014-0544	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE SAN LUIS, DE CALLE HACIENDA LA NORIA A CALLE 13, COL. 10 DE ABRIL	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	28/07/2015	22/09/2015	100%	28/07/2015	22/09/2015	550,302.08	550,302.08	M2	1229.2	
2014-0545	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE EN EXPLANADA DE TIANGUIS UBICADO A UN COSTADO DE CALLE PIRINEOS, ENTRE LA CALLE 11 Y CALLE 14, PRIMERA ETAPA	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	06/02/2015	22/06/2015	100%	06/02/2015	22/06/2015	601,742.04	601,742.04	M2	2761.26	
2014-0547	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE FUTBOL SOCCER EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	16/02/2015	21/08/2015	100%	16/02/2015	21/08/2015	594,989.19	594,989.19	SUPERVISION	5	
2014-0548	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE FUTBOL SOCCER EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	26/08/2015	08/09/2015	100%	26/08/2015	08/09/2015	587,400.01	587,400.01	SUPERVISION	5	
2014-0549	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN PREESCOLAR "ROSITA S. DE CHANES", COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	28/01/2015	10/03/2015	100%	28/01/2015	12/12/2015	531,387.00	531,387.00	OBRA	1	
2014-0551	REHABILITACIÓN DE BAÑOS DEL GIMNASIO OLÍMPICO DE LA UNIDAD DEPORTIVA "PLUTARCO ELÍAS CALLES", COLONIA EL TINTERO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	EL TINTERO	100%	17/06/2015	01/07/2015	100%	17/06/2015	01/07/2015	255,882.65	255,882.65	OBRA	1	
2014-0553	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE COFRE DE PEROTE, COLONIA LOMA BONITA, DELEGACIÓN FELIX OSORES SOTOMAYOR	LOMA BONITA	100%	01/06/2015	01/07/2015	100%	01/06/2015	01/07/2015	748,956.54	748,956.54	M2	928.43	
2014-0554	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS ARCOTECHOS EN ESPACIOS EDUCATIVOS, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	10/03/2015	17/04/2015	100%	10/03/2015	17/04/2015	179,921.80	179,921.80	SUPERVISION	8	
2014-0555	SEMAFORIZACIÓN EN LA INTERSECCION DE AV. FRAY LUIS DE LEON CON AV. CERRO BLANCO	CENTRO SUR	100%	13/07/2015	31/08/2015	100%	13/07/2015	31/08/2015	1,275,775.24	1,275,775.24	OBRA	1	
2014-0556	SEMAFORIZACIÓN EN EL PASO PEATONAL DE AV. CONSTITUYENTES ENFRETE DE LA ALAMEDA HIDALGO	CENTRO HISTORICO	100%	13/07/2015	31/08/2015	100%	13/07/2015	31/08/2015	838,211.85	838,211.85	OBRA	1	
2014-0559	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN PREESCOLAR "LUZ ALCOCER OVIEDO", COLONIA HERCÚLES, DELEGACIÓN CAYETANO RUBIO	HERCULES	100%	06/07/2015	31/08/2015	100%	06/07/2015	31/08/2015	303,595.09	303,595.09	OBRA	1	
2014-0560	GIMNASIO AL AIRE LIBRE, REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y JUEGOS INFANTILES, COLONIA PEÑUELAS, DELEGACIÓN EPIGEMNO GONZÁLEZ FLORES	PEÑUELAS	100%	28/05/2015	06/07/2015	100%	28/05/2015	06/07/2015	608,966.35	608,966.35	OBRA	1	
2014-0561	REHABILITACIÓN DE DREN PLUVIAL TRAMO MENCHACA I UBICADO A UN COSTADO DE CALLE RIO BLANCO, COL. MENCHACA I	MENCHACA I	100%	17/02/2015	22/06/2015	100%	17/02/2015	22/06/2015	371,832.51	371,832.51	M2	521	
2014-0562	REHABILITACIÓN DEL DREN PLUVIAL Y DE CALLE RÍO MEZCALPA EN LA COL. MENCHACA II	MENCHACA II	100%	24/03/2015	22/06/2015	100%	24/03/2015	22/06/2015	352,273.59	352,273.59	M2	400	
2014-0563	CONSTRUCCIÓN DE LIENZO CHARRO DE QUERÉTARO, PARQUE BICENTENARIO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	19/01/2015	04/09/2015	98%	19/01/2015		84,704,860.68	82,646,869.95	OBRA	1	
2014-0564	ESTUDIO HIDROLÓGICO EN LA EXTENSIÓN PLANTEL NO. 9 DEL COBAQ EN LA COMUNIDAD DE JOFRITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	01/06/2015	01/08/2015	100%	01/06/2015	01/08/2015	39,440.00	39,440.00	ESTUDIO	1	
2014-0565	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN LA EXTENSIÓN PLANTEL NO. 9 DEL COBAQ EN LA COMUNIDAD DE JOFRITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	27/08/2015	22/09/2015	100%	27/08/2015	22/09/2015	96,423.30	96,423.30	PROYECTO	1	
2014-0566	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS EN LA EXTENSIÓN PLANTEL NO. 9 DEL COBAQ EN LA COMUNIDAD DE JOFRITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	24/06/2015	01/08/2015	100%	24/06/2015	01/08/2015	57,857.34	57,857.34	ESTUDIO	1	
2014-0567	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JOSEFA ORTIZ HASTA PRIVADA JOSEFA ORTIZ (TRAMO DE CANCHA), CALLE 5 DE MAYO Y PRIVADA 5 DE MAYO; DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA 5 DE MAYO, TLACOTE EL BAJO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	100%	27/04/2015	11/09/2015	100%	27/04/2015	11/09/2015	1,129,825.19	1,129,825.19	M2	1557.66	
2014-0568	ESTUDIO DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO PARA LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA PBEA EL SALTO, LOC. SANTA ROSA JAUREGUI, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI"	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	03/06/2015	22/06/2015	100%	03/06/2015	22/06/2015	118,679.95	118,679.95	PROYECTO	2	
2014-0569	PROYECTO DE MODERNIZACIÓN VIAL DE LA AV. A MOMPANI, COMPRENDIDO ENTRE AV. PIRINEOS Y ANILLO VIAL SUR-PONIENTE, EN LA DELEGACION FELIX OSORES SOTOMAYOR	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	09/07/2015	24/08/2015	100%	09/07/2015	24/08/2015	1,315,561.76	1,315,561.76	PROYECTO	1	
2014-0570	ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR "A" Y ESTUDIOS TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS PARA CAMBIO DE USO DE SUELO DE TERRENOS FORESTALES A OTROS USOS. "PROL. AV. DE LA LUZ 2DA. ETAPA" UBICADA EN PROL. AV. DE LA LUZ HASTA ENTRONQUE CON ANILLO VIAL SUR-PONIENTE, DEL. FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIX OSORES SOTOMAYOR	100%	16/04/2015	22/06/2015	100%	16/04/2015	22/06/2015	266,212.25	266,212.25	ESTUDIO	1	
2014-0571	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y PROLONGACIÓN BOULEVARD BERNARDO QUINTANA. DE AV. REVOLUCIÓN A LIBRAMIENTO FRAY JUNÍPERO SERRA. DEL KM. 0+000.00 AL 9+000.00	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	27/03/2015	17/06/2015	100%	27/03/2015	17/06/2015	2,459,033.32	2,459,033.32	PROYECTO	1	



PERIODO:	ABRIL 2016	AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSION		METAS	
ENTIDAD:	QUERÉTARO	FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
MUNICIPIO:	QUERÉTARO									Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total			
2014-0572	PROYECTO EJECUTIVO DEL ENTRONQUE DE LA PROLONGACION DEL BOULEVARD BERNARDO QUINTANA CON EL LIBRAMIENTO FRAY JUNIPERO SERRA	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	27/03/2015	17/06/2015	100%	27/03/2015	17/06/2015	1,432,640.68	1,432,640.68	PROYECTO	1	
2014-0573	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA OBRAS SOCIALES EDUCATIVAS	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	19/01/2015	30/07/2015	100%	19/01/2015	08/03/2016	310,056.95	310,056.95	SUPERVISION	27	
2014-0574	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES Y MÓDULO DE SANITARIOS, PUERTO DE AGUIRRE, DEL STA. ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	20/03/2015	30/04/2015	100%	20/03/2015	30/04/2015	678,070.67	678,070.67	AULA (S)	1	
2014-0575	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES Y MÓDULO DE SANITARIOS, COREA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTA ROSA JAUREGUI	100%	20/03/2015	30/04/2015	100%	20/03/2015	30/04/2015	686,732.78	686,732.78	AULA (S)	1	
2014-0576	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CERRO DE MENDIOLA, ENTRE CALLE PATHE Y CERRO DE MENCHACA, COLONIA LAS AMERICAS II, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	EPIGMEÑO GONZALEZ	100%	29/01/2015	11/03/2015	65%	19/01/2015		296,047.87	191,707.28	LUMINARIAS	4	
2014-0581	ESTUDIO HIDROLÓGICO DE LA TV-SEC. HÉROES DE LA INDEPENDENCIA, SAN JOSÉ BUENAVISTA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SAN JOSE BUENAVISTA	100%	28/05/2015	22/06/2015	100%	28/05/2015	22/06/2015	39,440.00	39,440.00	ESTUDIO	1	
2014-0582	SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS (PAQUETE B) DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA, EN EL MUNICIPIO DE QUERETARO		100%	23/02/2015	15/05/2015	100%	19/01/2015	04/11/2015	149,541.41	149,541.41	SUPERVISION	1	
2015-0001	LIMPIEZA DREN TAPADO LOSETAS CAIDAS, COLONIA SATÉLITE (ANDADORES), DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	SATELITE	100%	22/07/2015	17/08/2015	100%	22/07/2015	17/08/2015	775,451.20	775,451.20	ML	119.04	
2015-0010	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES: COLINAS DE DINAMARCA Y COLINAS DE AUSTRIA, COLONIA COLINAS DEL PEDREGAL, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	COLINAS DEL PEDREGAL	100%	27/05/2015	31/08/2015	100%	27/05/2015	31/08/2015	1,186,811.21	1,186,811.21	M2	1582.82	
2015-0011	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO COLONIA SANTA MÓNICA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTA MONICA	100%	05/05/2015	14/09/2015	100%	05/05/2015	14/09/2015	162,299.99	162,299.99	SUPERVISION	1	
2015-0021	(2014-0315) MERCADO DE LAS FLORES, COLONIA LAS MISIONES	LAS MISIONES	100%	03/03/2015	22/06/2015	100%	03/03/2015	22/06/2015	6,159,757.50	6,159,757.50	M2	11000	
2015-0071	(2014-0546) REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE EN EXPLANADA DE TIANGUIS UBICADO A UN COSTADO DE CALLE PIRINEOS, ENTRE LA CALLE 11 Y CALLE 14, SEGUNDA ETAPA	REVOLUCION	100%	05/02/2015	22/06/2015	100%	05/02/2015	22/06/2015	615,943.35	615,943.35	M2	3223.34	
2015-0072	(2014-0284) REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN AREA DE TIANGUIS EN CALLE PLATEROS, ENTRE CALLE FERROCARRILEROS Y CALLE JARDINEROS	PEÑUELAS	100%	05/02/2015	19/06/2015	100%	05/02/2015	19/06/2015	578,788.64	578,788.64	M2	2220.25	
2015-0089	TRABAJO COMPLEMENTARIO DE LA REGENERACIÓN DE PARQUE EL VERGEL, COLONIA EL VERGEL, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ	EL VERGEL	100%	25/05/2015	04/06/2015	100%	25/05/2015	04/06/2015	642,951.98	642,951.98	OBRA	1	
2015-0102	PAVIMENTO ASFÁLTICO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE MORELOS, DE CIRCUITO RUBÍ A CALLE ALTAMIRANO, COLONIA SAN PEDRO MARTIR, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	SAN PEDRO MARTIR	100%	05/06/2015	01/07/2015	100%	05/06/2015	01/07/2015	451,040.38	451,040.38	M2	1643.95	
2015-0103	PAVIMENTACIÓN DEL ÁREA DE ESTACIONAMIENTO EN EL MERCADO MUNICIPAL LÁZARO CÁRDENAS, COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	LAZARO CARDENAS	100%	14/09/2015	01/10/2015	100%	14/09/2015	01/10/2015	521,504.26	521,504.26	M2	1290.65	
2015-0104	PAVIMENTO ASFÁLTICO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE ALPES, DE CALLE COFRE DE PEROTE A CALLE POPOCATÉPETL, COLONIA LOMA BONITA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	LOMA BONITA	100%	14/09/2015	01/10/2015	100%	14/09/2015	01/10/2015	335,096.86	335,096.86	M2	1244.12	
2015-0105	PAVIMENTO ASFÁLTICO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE 23, ENTRE AVENIDA 10 Y AVENIDA 8, COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	LOMAS DE CASA BLANCA	100%	14/09/2015	01/10/2015	100%	14/09/2015	01/10/2015	75,508.06	75,508.06	M2	298.29	
2015-0106	PAVIMENTO ASFÁTICO SOBRE EMPEDRADO EN LA CALLE FRANCISCO ARIAS, DE CALLE ENRIQUE RODILES A CALLE ABRAHAM CASTELLANOS, COLONIA REFORMA AGRARIA IRA SECCIÓN, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	REFORMA AGRARIA	100%	14/09/2015	01/10/2015	100%	14/09/2015	01/10/2015	307,104.27	307,104.27	M2	1373.7	
2015-0109	PAVIMENTO ASFÁTICO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE CORDILLERA DE LOS ANDES, DE CALLE PARICUTÍN A CALLE PIRINEOS, COLONIA LOMA BONITA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	LOMA BONITA	100%	31/03/2015	27/04/2015	100%	31/03/2015	12/12/2015	87,423.35	87,423.35	M2	455.5	
2015-0110	PAVIMENTO ASFÁTICO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE GRANATE, DE AV. PLATEROS A CALLE TURMALINA, COLONIA SAN PEDRITO PEÑUELAS II, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZÁLEZ FLORES	SAN PEDRITO PEÑUELAS II	100%	14/09/2015	01/10/2015	100%	14/09/2015	01/10/2015	159,900.99	159,900.99	M2	577.5	
2015-0111	PAVIMENTO ASFÁTICO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE NUEVA, DE CALLE GUADALUPE A CALLE LOS MENDOZA, COLONIA SAN ANTONIO DE LA PUNTA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SAN ANTONIO DE LA PUNTA	100%	14/09/2015	01/10/2015	100%	14/09/2015	01/10/2015	421,816.61	421,816.61	M2	1518.22	
2015-0112	PAVIMENTO ASFÁTICO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE JAMAICA, DE CALLE 27 A CALLE CANADÁ, COLONIA MARQUÉS QUERETANO, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	MARQUES QUERETANO	100%	14/09/2015	01/10/2015	100%	14/09/2015	01/10/2015	255,230.83	255,230.83	M2	885.96	
2015-0113	PAVIMENTO ASFÁTICO SOBRE EMPEDRADO EN CIRCUITO RUBI, DE CALLE JAVIER MINA A CALLE INGENIO INDEPENDENCIA, COLONIA LADERAS DE SAN PEDRO, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR	LADERAS DE SAN PEDRO	100%	05/06/2015	01/07/2015	100%	05/06/2015	01/07/2015	373,954.87	373,954.87	M2	1449.34	
2015-0114	TRABAJO COMPLEMENTARIO PARA REHABILITACIÓN DE LA ALAMEDA HIDALGO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	01/06/2015	22/07/2015	100%	01/06/2015	22/07/2015	1,998,498.28	1,998,498.28	OBRA	1	



PERIODO: ABRIL 2016		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										METAS			
ENTIDAD: QUERÉTARO		INVERSIÓN													
MUNICIPIO: QUERÉTARO		FÍSICO					FINANCIERO					INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas			
2015-0133	ESTRUCTURA Y CUBIERTA PARA EL LIENZO CHARRO MUNICIPAL, PARQUE BICENTENARIO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUIL (PROYECTO INTEGRAL)	SANTA ROSA JAUREGUIL	100%	27/04/2015	21/08/2015	80%	27/04/2015		29,953,619.37	23,962,890.59	OBRA	1			
2015-0134	BACHEO EMERGENTE CON MEZCLA ASFALTICA EN DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUERETARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	28/04/2015	22/06/2015	100%	28/04/2015	22/06/2015	4,999,915.69	4,999,915.69	TONELADA	134			
2015-0143	BACHEO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON MEZCLA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 1	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	28/05/2015	22/06/2015	100%	28/05/2015	22/06/2015	240,161.56	240,161.56	TONELADA	113.2			
2015-0144	BACHEO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON MEZCLA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 2	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	17/07/2015	31/08/2015	100%	17/07/2015	31/08/2015	242,300.25	242,300.25	TONELADA	113.2			
2015-0145	BACHEO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON MEZCLA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 3	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	17/06/2015	31/08/2015	100%	17/06/2015	31/08/2015	239,925.92	239,925.92	TONELADA	113.2			
2015-0146	BACHEO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON MEZCLA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 4	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	04/06/2015	30/06/2015	100%	04/06/2015	30/06/2015	241,936.91	241,936.91	TONELADA	113.2			
2015-0147	BACHEO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON MEZCLA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, FRENTE 5	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	08/07/2015	31/08/2015	100%	08/07/2015	31/08/2015	240,625.61	240,625.61	TONELADA	113.2			
2015-0193	CONSTRUCCION DEL ESTACIONAMIENTO DEL "LIENZO CHARRO DEL PARQUE BICENTENARIO", EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA JAUREGUIL, EN LA DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUIL	SANTA ROSA JAUREGUIL	100%	27/05/2015	21/08/2015	100%	27/05/2015	12/12/2015	15,130,827.45	15,130,827.45	M2	29285.69			
2015-0200	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EN EL MERCADO DE ARTESANIAS Y BAÑOS PÚBLICOS UBICADO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE AVENIDA CORREGIDORA Y CALLE JOSEFA VERGARA, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO HISTORICO	CENTRO HISTORICO	100%	01/09/2015	01/10/2015	100%	01/09/2015	01/10/2015	357,522.87	357,522.87	M2	436.14			
2015-0201	REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL MEDIANTE LA REPARACIÓN DE LA PLACA DE APOYO, UBICADO EN CALLE LUIS PASTEUR SUR ESQUINA CON CIRCUITO MOISÉS SOLANA, COLONIA BALAUSTRADAS, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ	BALAUSTRADAS	100%	24/07/2015	31/08/2015	100%	24/07/2015	31/08/2015	96,577.46	96,577.46	M2	1.98			
2015-0202	CONSTRUCCIÓN DE OFICINA Y ÁREA DE ARCHIVO PARA DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN DE VIALIDADES ETAPA 2, EN LAS INSTALACIONES DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DE VIALIDADES, COL. ALTOS DE SAN PABLO, DELEGACIÓN EPIGMEIO GONZALEZ	ALTOS DE SAN PABLO	100%	25/08/2015	31/08/2015	100%	25/08/2015	31/08/2015	78,781.98	78,781.98	OBRA	1			
2015-0207	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHAS DE BASQUETBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	23/07/2015	14/09/2015	100%	23/07/2015	14/09/2015	1,756,485.33	1,756,485.33	M2	1232.27			
2015-0212	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	14/07/2015	08/09/2015	100%	14/07/2015	08/09/2015	9,998,137.40	9,998,137.40	OBRA	9			
2015-0228	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS, ETAPA 2, MUNICIPIO DE QUERÉTARO	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	30/07/2015	08/09/2015	100%	30/07/2015	08/09/2015	13,285,248.79	13,285,248.79	OBRA	21			
2015-0266	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL DE COLINDANCIA EN LIENZO CHARRO DEL PARQUE BICENTENARIO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUIL	SANTA ROSA JAUREGUIL	100%	06/08/2015	10/09/2015	100%	06/08/2015	10/09/2015	469,502.93	469,502.93	M2	295.92			
2015-0270	RESCATE EX HOSPITAL DE LOS HIPÓLITOS PRIMERA ETAPA, COL. CENTRO, DEL CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	22/06/2015	28/08/2015	100%	22/06/2015	12/12/2015	4,949,998.39	4,949,998.39	OBRA	1			
2015-0299	ÁREA LÚDICA DEL PARQUE LA ESTACIÓN, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	10/08/2015	31/08/2015	100%	10/08/2015	12/12/2015	210,970.71	210,970.71	ML	120			
2015-0302	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD CONDUCTIVA DEL RÍO QUERÉTARO EN EL TRAMO DEL BOULEVARD BERNARDO QUINTANA (FRAC. CALESA) A LA PRESA EL DIABLO (SEMINARIO), COL. HÉRCULES, DELEGACIÓN CAYETANO RUBIO. (COMPLEMENTO)	HERCULES	100%	02/09/2015	01/10/2015	100%	02/09/2015	01/10/2015	927,645.65	927,645.65	OBRA	1			
2015-0304	CONSTRUCCION DE ACCESO PRINCIPAL, ACCESOS SECUNDARIOS Y HERRERIA DECORATIVA PARA EL LIENZO CHARRO, PARQUE BICENTENARIO, DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUIL	SANTA ROSA JAUREGUIL	100%	27/07/2015	31/08/2015	100%	27/07/2015	12/12/2015	1,995,142.98	1,995,142.98	OBRA	1			
2015-0311	PINTURA DE MURO PERIMETRAL DE FACHADA EN EL LIENZO CHARRO, PARQUE BICENTENARIO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUIL	SANTA ROSA JAUREGUIL	100%	10/09/2015	01/10/2015	100%	10/09/2015	01/10/2015	671,680.68	671,680.68	OBRA	1			
2015-0312	REHABILITACIÓN DE BARANDAL, GUARNICIÓN Y ESCAMAS EN PUENTE VEHICULAR DE PROL. CORREGIDORA NORTE CON EPIGMEIO GONZALEZ, COLONIA PLAZA DEL PARQUE, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	PLAZA DEL PARQUE	100%	11/09/2015	22/09/2015	100%	11/09/2015	22/09/2015	154,950.02	154,950.02	OBRA	1			
2015-0313	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL QUE CRUZA EL DREN DE LA CALLE 21 DE MARZO, QUE UNE A LAS COLONIAS BENITO JUÁREZ E INDEPENDENCIA, DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUIL	INDEPENDENCIA	100%	12/09/2015	01/10/2015	100%	12/09/2015	01/10/2015	512,711.08	512,711.08	OBRA	1			
2015-0320	TRABAJOS ELÉCTRICOS COMPLEMENTARIOS, PLAZA FUNDADORES, CENTRO HISTÓRICO	CENTRO HISTORICO	100%	27/08/2015	04/09/2015	100%	27/08/2015	12/12/2015	156,844.53	156,844.53	OBRA	1			
2014-0521	DIRECCIÓN DE OBRA, ENTRONQUE PROL. BERNARDO QUINTANA CON AV. DE LA LUZ	MUNICIPIO DE QUERETARO	100%	13/03/2015	08/09/2015	100%	13/03/2015	08/09/2015	506,260.00	506,260.00	SUPERVISION	1			
2014-0578	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN SAN FRANCISCO DE LA PALMA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SAN FRANCISCO DE LA PALMA	100%	07/04/2015	03/09/2015	100%	07/04/2015	03/09/2015	627,954.52	627,954.52	OBRA	1			



PERIODO:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO												METAS			
ENTIDAD:		FÍSICO						FINANCIERO						INVERSIÓN APROBADA		INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA	
MUNICIPIO:																	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas					
2015-0019	UNIDAD DEPORTIVA JURICA SEGUNDA ETAPA, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES	JURICA PUEBLO	100%	06/05/2015	14/09/2015	100%	06/05/2015	14/09/2015	496,312.55	496,312.55	OBRA	1					
2015-0117	(2014-0126) (2014-00485) AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCATARILLADO SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE PATRIA NUEVA, EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO	PATRIA NUEVA	100%	16/02/2015	03/07/2015	100%	16/02/2015	03/07/2015	35,090.00	35,090.00	OBRA	1					
2015-0165	AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE COMUNICACIÓN Y MONITOREO (CECOM) DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, COLONIA DESARROLLO SAN PABLO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZALEZ	DESARROLLO SAN PABLO	100%	23/06/2015	14/09/2015	100%	23/06/2015	14/09/2015	191,299.10	191,299.10	OBRA	1					
2015-0170	IMPULSO A LA COMERCIALIZACIÓN Y ABASTO DE PRODUCTOS CÁRNICOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO (PROYECTO INTEGRAL), SAN JOSÉ EL ALTO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	11/05/2015	21/08/2015	100%	19/08/2015	12/12/2015	2,928,782.96	2,928,782.96	OBRA	1					
2015-0171	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA OBRA "IMPULSO A LA COMERCIALIZACIÓN Y ABASTO DE PRODUCTOS CÁRNICOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO", SAN JOSÉ EL ALTO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ	EPIGMENIO GONZALEZ	100%	11/05/2015	22/09/2015	100%	11/05/2015	12/12/2015	330,362.34	330,362.34	SUPERVISION	1					
DIRECTO 2014									331,167,195.25	322,750,898.31							

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



PERIODO: ABRIL 2016		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD: QUERÉTARO		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
MUNICIPIO: QUERÉTARO													
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2015-0326	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES EJIDO CASA BLANCA Y SANTIAGO JIMÉNEZ	LINDEROS DEL CIMATARIO	100%	09/11/2015	17/12/2015	100%	09/11/2015	17/12/2015	447,379.23	447,379.23	M2	100	
2015-0323	URBANIZACIÓN DE LAS CALLES CUCAPAS Y EL BATÁN	MANANTIALES DEL CIMATARIO	100%	13/11/2015	11/12/2015	100%	13/11/2015	16/03/2016	3,760,560.28	3,760,560.28	M2	108	
2015-0324	AMPLIACIÓN DEL CDC EL TEPETATE	EL TEPETATE	100%	13/11/2015	11/12/2015	100%	13/11/2015	11/12/2015	1,545,623.36	1,545,623.36	M2	250	
2015-0325	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN EXTERIOR SUSTENTABLE PARA EL CDC DEL TEPETATE	EL TEPETATE	100%	05/11/2015	05/12/2015	100%	05/11/2015	05/12/2015	324,668.78	324,668.78	LUMINARIAS	250	
2015-0362	{220142ME006} URBANIZACIÓN DE LAS CALLES CUATRO CIENEGAS Y LA OLLAGA, COLONIA MANANTIALES DEL CIMATARIO, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	MANANTIALES DEL CIMATARIO	100%	07/12/2015	27/12/2015	100%	07/12/2015	16/03/2016	1,491,235.87	1,491,235.87	M2	2,182	
2015-0369	{220142ME008} HABILITACIÓN DEL CDC DEL TEPETATE, COLONIA EL TEPETATE, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	EL TEPETATE	100%	07/12/2015	27/12/2015	100%	07/12/2015	27/12/2015	769,329.51	769,329.51	M2	1,118	
2015-0368	{220142ME010} EQUIPAMIENTO DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN CDC DEL TEPETATE, COLONIA EL TEPETATE, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	EL TEPETATE	100%	07/12/2015	27/12/2015	100%	07/12/2015	27/12/2015	86,705.71	86,705.71	M2	30	
2015-0372	{220142ME007} EQUIPAMIENTO DE LA HABILITACIÓN DEL CDC DEL TEPETATE, COLONIA EL TEPETATE, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO	EL TEPETATE	100%	07/12/2015	27/12/2015	100%	07/12/2015	16/03/2016	228,640.05	228,640.05	OBRA	1	
HABITAT 2015									8,654,142.79	8,654,142.79			

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



PERIODO:		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:		FÍSICO					FINANCIERO					INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
MUNICIPIO:															
No. De Obra	Descripcion	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas			
2015-0388	(2015-01569) CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESTRUCTURA REGIONAL Y MURO DE CONTENCIÓN EN COBAQ N° 9, EXTENSIÓN JOFRITO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JÁUREGUI	JOFRITO	75%	18/01/2016	01/05/2016	62%	18/01/2016	-	1,129,326.58	695,698.65	M2	40			
FAM MEDIA SUPERIOR 2015									1,129,326.58	695,698.65					

"/"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



PERIODO: ABRIL 2016		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD: QUERÉTARO		FÍSICO					FINANCIERO					INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
MUNICIPIO: QUERÉTARO												Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total	Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas	
2015-0198	(2015-00741) MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL CAUCE DEL DREN EL ARENAL, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE AVENIDA DE LA LUZ Y EL PUENTE PIRINEOS, LOCALIDAD SANTIAGO DE QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	100%	21/07/2015	04/09/2015	100%	21/07/2015	04/09/2015	8,167,590.86	8,167,590.86			M2	7,040	
2015-0199	(2015-00742) MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL CAUCE DEL DREN EL ARENAL, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL ACCESO 4 Y AVENIDA DE LA LUZ, LOCALIDAD SANTIAGO DE QUERÉTARO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	100%	27/05/2015	21/08/2015	100%	27/05/2015	12/12/2015	26,747,223.62	26,747,223.62			M2	16,277	
2015-0243	(2015-00941) REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CAMINOS INTERCOMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; EN LOCALIDAD DE CERRO PRIETO DEL KM 0+000 AL 0+500, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	100%	24/08/2015	01/09/2015	100%	24/08/2015	01/09/2015	1,301,823.51	1,301,823.51			M2	4,500	
2015-0244	(2015-00942) REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CAMINOS INTERCOMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; DE CARRETERA FEDERAL 57 A LOCALIDAD LA GOTERA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTIAGO DE QUERÉTARO	100%	17/07/2015	28/08/2015	100%	17/07/2015	06/11/2015	4,985,808.92	4,985,808.92			M2	34,170	
2015-0246	(2015-00857) REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CAMINOS INTERCOMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; DE COMUNIDAD MOMPANÍ A COMUNIDAD TLACOTE EL ALTO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	TLACOTE EL ALTO	100%	27/07/2015	21/09/2015	100%	27/07/2015	21/09/2015	1,888,120.75	1,888,120.75			M2	6,950	
2015-0247	(2015-00859) REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CAMINOS INTERCOMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; DE CARRETERA FEDERAL 57 A COMUNIDAD EL SALITRE, DELEGACIÓN EPIGMEÑO GONZALEZ FLORES	SANTIAGO DE QUERÉTARO	100%	01/08/2015	31/08/2015	100%	01/08/2015	31/08/2015	1,180,858.21	1,180,858.21			M2	4,177	
2015-0248	(2015-00862) REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CAMINOS INTERCOMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; DE LIBRAMIENTO SUR-PONIENTE A COMUNIDAD MOMPANÍ, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	MOMPANÍ	100%	24/08/2015	09/11/2015	100%	24/08/2015	04/11/2015	748,446.11	748,446.11			M2	900	
2015-0249	(2015-00934) REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CAMINOS INTERCOMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; EN LOCALIDAD TINAJA DE LA ESTANCIA DEL KM 0+000 AL 1+055, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	TINAJA DE LA ESTANCIA	100%	27/07/2015	21/09/2015	100%	27/07/2015	18/11/2015	2,452,024.46	2,452,024.46			M2	7,385	
2015-0250	(2015-00936) REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CAMINOS INTERCOMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; DE LOCALIDAD MOMPANÍ A LOCALIDAD LA PURISIMA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	100%	01/09/2015	22/09/2015	100%	01/09/2015	22/09/2015	3,179,042.25	3,179,042.25			M2	47,250	
2015-0251	(2015-00938) REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CAMINOS INTERCOMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; DEL LIBRAMIENTO FRAY JUNIPERO SERRA A LOCALIDAD EJIDO LA PURISIMA, DELEGACION VILLA CAYETANO RUBIO	SANTIAGO DE QUERÉTARO	100%	01/09/2015	09/11/2015	100%	01/09/2015	04/11/2015	1,616,122.43	1,616,122.43			M2	21,500	
2015-0252	(2015-00939) REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CAMINOS INTERCOMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; DE CARRETERA FEDERAL 57 A LA LOCALIDAD LA SOLANA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	LA SOLANA	100%	01/09/2015	22/09/2015	100%	01/09/2015	22/09/2015	4,290,246.02	4,290,246.02			M2	33,320	
2015-0253	(2015-00940) REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CAMINOS INTERCOMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; DE LOCALIDAD LA SOLANA A LOCALIDAD SOLANA LAS TROJES, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTIAGO DE QUERÉTARO	100%	24/08/2015	09/11/2015	100%	24/08/2015	04/11/2015	1,664,576.43	1,664,576.43			M2	2,800	
2015-0254	(2015-00937) REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CAMINOS INTERCOMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; DE CARRETERA FEDERAL 57 A LOCALIDAD MONTENEGRO, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTIAGO DE QUERÉTARO	100%	17/07/2015	28/08/2015	100%	17/07/2015	06/11/2015	4,058,261.61	4,058,261.61			M2	19,441	
2015-0255	(2015-00935) REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CAMINOS INTERCOMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; EN LA LOCALIDAD PIE DE GALLO DEL KM 5+200 AL 6+800, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTIAGO DE QUERÉTARO	100%	06/07/2015	31/08/2015	100%	06/07/2015	31/08/2015	1,022,301.79	1,022,301.79			M2	10,560	
2015-0256	(2015-00933) REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CAMINOS INTERCOMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; DE LOCALIDAD PIE DE GALLO A LOCALIDAD LA CARBONERA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTIAGO DE QUERÉTARO	100%	06/07/2015	31/08/2015	100%	06/07/2015	06/11/2015	830,386.97	830,386.97			M2	11,390	
2015-0257	(2015-00860) REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CAMINOS INTERCOMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; DE LOCALIDAD LA MONJA A LOCALIDAD LA BARRETA, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTIAGO DE QUERÉTARO	100%	06/07/2015	31/08/2015	100%	06/07/2015	31/08/2015	1,673,268.32	1,673,268.32			M2	6,640	
2015-0258	(2015-00858) REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CAMINOS INTERCOMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; DE LOCALIDAD SANTA ROSA JAUREGUI A LOCALIDAD PIE DE GALLO 0+000 AL 5+200, DELEGACIÓN SANTA ROSA JAUREGUI	SANTIAGO DE QUERÉTARO	100%	06/07/2015	31/08/2015	100%	06/07/2015	06/11/2015	2,456,182.10	2,456,182.10			M2	33,540	
2015-0286	(2015-01052) PROGRAMA DE MEJORA DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO; EN LATERAL DE AV. 5 DE FEBRERO CPO. ORIENTE, TRAMO PUENTE VEHICULAR DE CARRILLO A PARADA DE AUTOBUSES DE LA UNIDAD DEPORTIVA SAN PABLO, COLONIA 5 DE FEBRERO, DELEGACIÓN CENTRO HISTORICO	5 DE FEBRERO	100%	29/07/2015	28/09/2015	100%	29/07/2015	28/09/2015	3,846,169.99	3,846,169.99			M2	9,435	

HJ
9



PERIODO:		ABRIL 2016		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:		QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
MUNICIPIO:		QUERÉTARO								Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total			
2015-0287	(2015-01053) PROGRAMA DE MEJORA DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO; EN AV. SANTA MONICA DE AV. SAN DIEGO A CALLE AGUACERO, COLONIA SANTA MONICA, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTA MONICA	100%	29/07/2015	28/10/2015	100%	29/07/2015	09/11/2015	1,030,234.11	1,030,234.11	M2	2,100	
2015-0288	(2015-01054) PROGRAMA DE MEJORA DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO; EN CALLE SAN JOSÉ DE AV. SAN DIEGO A LAS VÍAS DEL FERROCARRIL, COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	CARRILLO PUERTO	100%	29/07/2015	28/10/2015	100%	29/07/2015	28/10/2015	1,204,190.58	1,204,190.58	M2	2,852	
2015-0289	(2015-01055) PROGRAMA DE MEJORA DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO; EN CALLE PORTAL DE SAMANIEGO DE AV. BELEN A SANTIAGO TLATELOLCO, COLONIAS LOMAS DE SAN PEDRITO PEÑUELAS (SECC. PORTALES) Y JARDINES DE SANTIAGO, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZALEZ FLORES	LOMAS DE SAN PEDRITO PEÑUELAS	100%	29/07/2015	28/09/2015	100%	29/07/2015	28/11/2015	1,420,666.93	1,420,666.93	M2	4,900	
2015-0290	(2015-01056) PROGRAMA DE MEJORA DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO; EN CALLE MONTE HOREB DE PROL. BERNARDO QUINTANA A MONTE ATLAS Y EN PRIVADA MONTE HOREB, COLONIA LA LOMA, DELEGACIÓN FELIX OSORES SOTOMAYOR	LA LOMA	100%	29/07/2015	31/08/2015	100%	29/07/2015	30/11/2015	1,125,635.72	1,125,635.72	M2	5,462	
2015-0291	(2015-01057) PROGRAMA DE MEJORA DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO; EN CALLE MONTE CARPATOS DE MONTE ATLAS A MONTE PARNASO Y CALLE MATLAZINCAS DE MONTE PARNASO A CHOLAS, COLONIAS LA LOMA Y CERRITO COLORADO, DELEGACIÓN FELIX OSORES SOTOMAYOR	LA LOMA	100%	29/07/2015	31/08/2015	100%	29/07/2015	11/11/2015	734,286.51	734,286.51	M2	3,570	
2015-0292	(2015-01058) PROGRAMA DE MEJORA DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO; EN CALLE MONTE ATLAS DE PROL. BERNARDO QUINTANA A MACIZO DE TIBESTI, COLONIA LA LOMA, DELEGACIÓN FELIX OSORES SOTOMAYOR	LA LOMA	100%	27/08/2015	09/11/2015	100%	27/08/2015	30/10/2015	3,345,013.79	3,345,013.79	M2	16,402	
2015-0293	(2015-01059) PROGRAMA DE MEJORA DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO; EN CALLE MACIZO DE TIBESTI DE MONTE PARNASO A JOSÉ TEJADA, COLONIA LA LOMA, DELEGACIÓN FELIX OSORES	LA LOMA	100%	27/08/2015	09/11/2015	100%	27/08/2015	30/10/2015	730,285.48	730,285.48	M2	4,560	
2015-0294	(2015-01060) PROGRAMA DE MEJORA DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO; EN CALLE HILARIO FRÍAS Y SOTO DE PROL. PINO SUAREZ A AV. PROL. ZARAGOZA, COLONIA ENSUEÑO, DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO	ENSUEÑO	100%	29/07/2015	28/10/2015	100%	29/07/2015	30/11/2015	2,020,874.25	2,020,874.25	M2	6,245	
2015-0295	(2015-01061) PROGRAMA DE MEJORA DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO; EN CALLE CERRO DEL ZAMORANO DE CERRO DEL COYOLOTE A CERRO DEL TELCALTZIN, COLONIA LAS AMERICAS, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZALEZ FLORES	LAS AMERICAS	100%	24/08/2015	09/11/2015	100%	24/08/2015	04/11/2015	582,606.60	582,606.60	M2	2,240	
2015-0296	(2015-01080) PROGRAMA DE MEJORA DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO; EN CALLE JARDINEROS DE AV. PEÑUELAS A AV. PLATON Y EN CALLE CAMPESINOS DE JARDINEROS A ALBAÑILES, COLONIA PEÑUELAS, DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZALEZ FLOREZ	PEÑUELAS	100%	29/07/2015	31/08/2015	100%	29/07/2015	09/11/2015	650,220.10	650,220.10	M2	5,220	
2015-0361	(2015-01543) REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL POCITO (PRIMERA ETAPA), QUERÉTARO, QRO.	JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ	48%	25/01/2016	05/09/2016	0%	-	-	37,130,549.90	-	M2	52,361	
CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015									122,083,018.32	84,952,468.42			

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



PERIODO:		ABRIL 2016		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN		METAS	
ENTIDAD:		QUERÉTARO		FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA	INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA		
MUNICIPIO:		QUERÉTARO								Total	Total	Unidad de Medida	Aprobadas
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Total			
2015-0366	2015-008 PROYECTO "CONSTRUCCION DE LA PRESA EL SALTO, COLONIA SANTA ROSA JAUREGUI UBICADA EN LA DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI".	SANTA ROSA JAUREGUI	5%	11/12/2015	11/06/2016	0%	11/12/2015	-	21,978,000.00	-	1,578.83	M2	
FONDO METROPOLITANO 2015									21,978,000.00				

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".