

Total: 159

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
QRE15100100496059	Ampliación de Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público En Calle Altamirano, Priv. Altamirano Y Calle Mariano Escobedo, Colonia Tlacote El Bajo, Delegación Felipe Carrillo Puerto	2015-0219	Queretaro	Queretaro	Tlacote el Bajo	Urban o	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$511,906.16	\$493,517.56	\$493,517.56	\$349,125.18	\$349,125.18	\$349,125.18	\$349,125.18	70.74	00	Luminaria	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA LUMINARIA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR.	
QRE15170200885735	Calle Madero De Guerrero A Allende	2017-0097	Queretaro	Queretaro	Cobertura municipal	Convenios		R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,486,928.80	\$3,486,928.80	\$3,486,928.80	\$3,459,354.95	\$2,851,519.03	\$2,851,519.03	\$2,843,193.86	81.78	00	Otros	10,000	0.00	62.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
QRE15170200904690	Construcción De Techumbre En Plaza Civica En Preescolar Mario Moreno, Delegación Epiménio González.	2017-00551	Queretaro	Queretaro	Santiago de Querétaro	Urban o	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y P. M. QUERETARO Municipios		Educación	En Ejecución	2015	\$1,010,409.64	\$990,349.03	\$990,349.03	\$990,349.03	\$297,104.71	\$297,104.71	\$297,104.71	30.00	00	Otros	203	0.00	15.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
QRE15170200904691	Construcción De Techumbre En Plaza Civica Preescolar Juan Aldama, San Pedro Los Arcos	2017-00505	Queretaro	Queretaro	San Pedro (Fraccionamiento)	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y P.M. QRO.		Educación	En Ejecución	2015	\$737,463.74	\$737,463.74	\$737,463.74	\$737,463.74	\$221,239.12	\$221,239.12	\$221,239.12	30.00	00	Otros	227	0.00	17.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
QRE15170200904701	Construcción De Acotecho En Sec. Tec. No. 49 "Luis Donaldo Colosio", Colonia La Loma, Delegación Felipe Osoreos Sotomayer.	2017-00506	Queretaro	Queretaro	Santiago de Querétaro	Urban o	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y P.M. QRO.		Educación	En Ejecución	2015	\$1,919,724.89	\$1,919,724.89	\$1,919,724.89	\$1,919,724.89	\$899,261.64	\$899,261.64	\$899,261.64	46.84	00	Otros	861	0.00	43.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
QRE16160200649724	Urbanización Calle 11, Colonia La Condesa, Delegación Epiménio González.	13337	Queretaro	Queretaro	Santiago de Querétaro	Urban o	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION DEL COPLADEM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$25,528.24	\$25,528.24	\$25,528.24	\$25,528.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	00	Computadoras		100.00	0.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR	
QRE16160200654480	Ampliación de Red de Agua Potable En Calle Puerto San Carlos E Instalación De Válvula Reductora De Presión En Calle Puerto Las Rosas, Localidad Puerto De Aguirre, Delegación Santa Rosa Jauregui	13409	Queretaro	Queretaro	Santiago de Querétaro	Urban o	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION DEL COPLADEM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$229,234.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	00	Otros		100.00	0.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR	
QRE16160200654481	Construcción De Comedor Escolar En La Dv-06: Emiliano Zapata, Puerto De Aguirre, Delegación Santa Rosa Jauregui	13280	Queretaro	Queretaro	Santiago de Querétaro	Urban o	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE QUERETARO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,606,224.19	\$1,606,224.19	\$1,606,224.19	\$1,606,224.19	\$1,096,114.87	\$1,096,114.87	\$1,077,710.74	68.24	00	Computadoras		100.00	68.24	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR OBRA / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
QRE16160200656860	Ampliación de Energía Eléctrica En Privada Vicente Guerrero	8005	Queretaro	Queretaro	Santiago de Querétaro	Urban o	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION DEL COPLADEM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$160,058.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	00	Equipamiento		100.00	0.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR	
QRE16160200684143	Construcción De Centro Cultural En La Delegación Epiménio González Flores	2264353	Queretaro	Queretaro	Santiago de Querétaro	Urban o	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$39,560,000	\$38,220,834	\$38,220,834	\$38,220,834	\$38,220,834	\$38,220,834	\$38,220,834	100.00	00	Metros Cuadrados	50,000	0.00	87.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra con 87% real, la diferencia entre el recurso modificado y el pagado fue reintegrado por conclusión de vigencia del convenio, la obra será concluida con recursos municipales - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
QRE16160200684190	Construcción De Arcocheo En Bachillerato Cabaq Plaza No. 17 Constitución De 1917	2016-00660C2	Queretaro	Queretaro	Santiago de Querétaro	Urban o	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y P.M. QRO Municipios		Educación	En Ejecución	2016	\$1,500,000.00	\$852,322.88	\$852,322.88	\$852,322.88	\$852,322.88	\$852,322.88	\$852,322.88	100.00	00	Metros Cuadrados	1,280	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QRE16160200726734	Empedrado Empacado Con Mortero, Guarniciones Y Banqueta	82285	Queretaro	Queretaro	Pie de Gallo	Urban o	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE QUERETARO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,017,504.17	\$2,017,504.17	\$2,017,504.17	\$2,017,504.17	\$2,017,504.06	\$1,982,719.51	\$1,982,719.51	100.00	00	Metros Cuadrados	380	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR OBRA / Registro:	
QRE16160200705086	Empedrado Empacado Con Mortero, Guarniciones Y Banqueta En Las Calles Capricornio Y Acuario, De Platero Elias Calles A Circuito Lázaro Cárdenas	2016-0277	Queretaro	Queretaro	Santiago de Querétaro	Urban o	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE QUERETARO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$64,065.71	\$64,065.71	\$64,065.71	\$64,065.71	\$25,626.28	\$25,626.28	\$25,626.28	40.00	00	Metros lineales	1,700	0.00	97.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
QRE16160200726734	Gastos Indirectos	82317	Queretaro	Queretaro	Santiago de Querétaro	Urban o	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE QUERETARO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,748,944.29	\$1,748,944.29	\$1,748,944.29	\$1,722,140.55	87.45	00	Otros		100.00	87.50	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN PROYECTO / Registro: SE ENVIA A VALIDAR	
QRE16160300729001	Construcción De Centro Cultural En La Delegación Felipe Carrillo Puerto	-	Queretaro	Queretaro	Santiago de Querétaro	Urban o	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE QUERETARO	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$39,560,000	\$37,400,438	\$37,400,438	\$37,400,438	\$37,400,438	\$37,400,438	\$37,400,438	100.00	00	Metros Cuadrados	4,000	0.00	100.00	Financiera: obra concluida / Física: CONVENIO POR \$173,433,083.33 SIN RAMO 23 PROY DEB REG 14-3 / Registro: Obra concluida la diferencia entre el aprobado y el pago fue debitamente reintegrado	
QRE16160300786819	Ampliación de Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público En Las Calles Chantreton, Porfirio Diaz, Francisco Villa Y Hernán Cortés	2016-0213	Queretaro	Queretaro	La Gotera	Urban o	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE QUERETARO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,252,685.87	\$1,252,685.87	\$1,252,685.87	\$1,252,685.87	\$898,591.86	\$898,591.86	\$879,816.09	71.73	00	Metros lineales	368	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
QRE16160300788623	Construcción de Colector Sanitario Y Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Varios Calles De La Delegación Santa Rosa Jauregui	203747	Queretaro	Queretaro	La Gotera	Urban o	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE QUERETARO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$9,458,708.30	\$9,458,708.30	\$9,458,708.30	\$9,458,708.30	\$6,526,602.79	\$6,526,602.79	\$6,349,657.14	69.00	00	Metros lineales	1,100	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR	
QRE16160300788624	Construcción De Guarniciones Y Banquetas Calle Francisco Javier Msa Poniente De Miguel Hidalgo Al Final De La Calle En Tlacote El Bajo - 204926	204926	Queretaro	Queretaro	Tlacote el Bajo	Urban o	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE QUERETARO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$481,918.32	\$458,091.91	\$458,091.91	\$421,877.04	\$421,877.04	\$421,877.04	\$419,303.98	92.09	00	Otros	80	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
QRE16160400745759	Construcción Y Equipamiento De Unidad Multifuncional Tipo Iv En El Instituto Tecnológico De Querétaro, Campus Norte	2016-00970	Queretaro	Queretaro	Santiago de Querétaro	Urban o	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M QRO	Educación	En Ejecución	2016	\$50,000,000.00	\$46,846,728.63	\$46,846,728.63	\$46,846,728.63	\$17,320,587.40	\$17,320,587.40	\$17,320,587.40	\$17,320,587.40	36.97	00	Metros Cuadrados	1,600	0.00	34.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR \$50,000,000.00 SIN RAMO 23 FORTALECIM 16-II / Registro: SIN OBSERVACIONES
QRE16160400817401	Conservación De La Imagen Histórica Consistente En La Restauración Del Panteón De Los Queretanos Ilustres Y Capilla De La Virgen Doloresa (Zahq) Delegación Municipal Del Centro Histórico	2016-0206	Queretaro	Queretaro	Cobertura municipal	Convenios		R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$527,702.82	\$529,977.40	\$529,977.40	\$509,828.56	\$509,828.56	\$509,828.56	\$509,828.56	\$509,828.56	96.20	00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Total: 159

Información General del Proyecto												Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Status	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
QRE1616040817715	Restauración Y Acondicionamiento De La Capilla De Maximiliano De Habsburgo (Zda Etapa), (Zahg) Delegación Municipal Del Centro Histórico	2016-0250	Queretaro	Queretaro	Cobertura municipal	Convenios		R070 Programas de Cultura en Las Entidades Federativas	11-Educación Pública	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$995,698.40	\$999,990.20	\$999,990.20	\$918,948.29	\$918,948.29	\$918,948.29	\$918,948.29	91.90	00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: Unidad de medida Obra / Registro: se envía a validar	
QRE1616040817723	Sustitución De La Balastrada En El Mirador De La Avenida Ejecutor Republicano, (Zmhg) Delegación Municipal Del Centro Histórico	2016-0251	Queretaro	Queretaro	Cobertura municipal	Convenios		R070 Programas de Cultura en Las Entidades Federativas	11-Educación Pública	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$896,137.34	\$900,000.00	\$900,000.00	\$869,830.00	\$869,830.00	\$869,830.00	\$869,830.00	96.65	00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: obra ejecutada al 100%, la diferencia entre el modificado y el pagado fue reintegrado en agosto 2017 / Física: la unidad de medida es obra / Registro: obra ejecutada al 100%, la diferencia entre el modificado y el pagado fue reintegrado en agosto 2017, se envía a validar	
QRE16170100841209	Restauración De Arte Sacro En El Templo De Santa Clara De Jesús, (Zmhg) Delegación Municipal Del Centro Histórico	2017-0019	Queretaro	Queretaro	Cobertura municipal	Convenios		R070 Programas de Cultura en Las Entidades Federativas	11-Educación Pública	Secretaria de Obras Publicas Municipales	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,599,995.40	\$5,599,995.40	\$5,599,995.40	\$5,247,852.98	\$3,128,017.68	\$3,128,017.68	\$3,124,473.76	55.86	00	Otros	750,000	0.00	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Ronda en proceso de ejecución, se informan 2 obras concluidas y un mantenimiento correctivo, se encuentra en ejecución la obra 2017-0019 misma que para efectos de este reporte cuenta con anticipos contables no presupuestales por \$809,500.84 y retenciones presupuestales pagadas pendientes por enterar por \$3,543.92 del 5 al millar, DIP y CHIC - se envía a validar	
QRE16170100852091	Rehabilitación De Cancha De Futbol En Ceta No. 16, Col. San Pedro Ecológico	2016-00768C2	Queretaro	Queretaro	Santiago de Querétaro	Urban o	Aportaciones Federales	1012 PAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y P.M. QUERÉTARO		Educación	En Ejecución	2016	\$759,167	\$759,167	\$759,167	\$759,167	\$759,167	\$759,167	\$759,167	100.00	00	Metros Cuadrados	569	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QRE16170200867799	Ampliación De Red De Agua Potable En Un Tramo De La Calle Hacienda Llano De La Rocha De La Comunidad De San Miguelito Delegación Srj - 68520	68520	Queretaro	Queretaro	San Miguelito	Urban o	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MUNICIPIO DE QUERETARO		Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$208,788.82	\$208,788.82	\$208,788.82	\$208,788.82	\$83,515.02	\$83,515.02	\$83,515.02	40.00	00	Metros lineales	300	100.00	40.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR	
QRE17170100834244	Construcción De Arcocheo En Bachillerato Cohaq Plantel No. 17 Constitución De 1917	2016-00660C1	Queretaro	Queretaro	Santiago de Querétaro	Urban o	Aportaciones Federales	1012 PAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y P.M. QRO.		Educación	En Ejecución	2017	\$624,025	\$620,995	\$620,995	\$620,995	\$620,995	\$620,995	\$620,995	100.00	00	Metros Cuadrados	1,280	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QRE17170100836271	Sistema De Saneamiento Colectores Subcolectores Emisores Con Descarga Y Cauceo De Hombres En Puente De Sjr	8171	Queretaro	Queretaro	San Miguelito	Urban o	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MUNICIPIO DE QUERETARO		Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$12,380,049.88	\$12,380,049.88	\$12,380,049.88	\$12,380,049.88	\$6,437,571.22	\$6,437,571.22	\$6,365,152.78	52.00	00	Otros	2,800	0.00	36.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA / Registro: - SE ENVIA A VALIDAR	
QRE17170100836369	Urbanización De La Calle Jardín De La Bendición Entre Calle San Lucas Y Melchor Ocampo - 3274	3274	Queretaro	Queretaro	Colinas de Santa Cruz Segunda Sección	Urban o	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MUNICIPIO DE QUERETARO		Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$780,095.36	\$780,095.36	\$780,095.36	\$641,384.62	\$641,384.62	\$629,209.96	\$629,209.96	82.22	00	Metros Cuadrados	100	100.00	82.22	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR	
QRE17170100836405	Empedrado Abogado Con Mortero Guarniciones Y Banquetas En Una Calle De La Condesa Del Edf - 8207	8207	Queretaro	Queretaro	Santiago de Querétaro	Urban o	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MUNICIPIO DE QUERETARO		Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,696,186.74	\$1,696,186.74	\$1,696,186.74	\$1,338,517.33	\$1,338,517.33	\$1,338,517.33	\$1,338,517.33	78.91	00	Otros	40	100.00	90.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR	
QRE17170100836406	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles De Lacomunidad - 3780	3780	Queretaro	Queretaro	La Gotera	Urban o	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MUNICIPIO DE QUERETARO		Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$8,331,578.59	\$8,331,578.59	\$4,976,435.06	\$1,990,574.02	\$1,990,574.02	\$1,990,574.02	\$1,990,574.02	23.89	00	Metros lineales	1,350	100.00	10.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
QRE17170100836407	Urbanización En Calle Mexico A Base De Asfalto Sobre Empedrado En La Comunidad De La Versoñilla - 3097	3097	Queretaro	Queretaro	La Versoñilla Rural	Urban o	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MUNICIPIO DE QUERETARO		Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$6,389,738.01	\$6,389,738.01	\$6,389,738.01	\$3,809,514.22	\$3,809,514.22	\$3,809,514.22	\$3,809,514.22	59.62	00	Metros Cuadrados	1,903	100.00	59.62	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR	
QRE17170100836408	Alcantarilla En Comunidad De Versoñilla - 3313	3313	Queretaro	Queretaro	La Versoñilla Rural	Urban o	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MUNICIPIO DE QUERETARO		Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$388,743.14	\$388,743.14	\$388,743.14	\$155,497.25	\$155,497.25	\$155,497.25	\$155,497.25	40.00	00	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
QRE17170100844313	Urbanización Banquetas Y Guarniciones En Las Calles Jardín De La Paz Y Jardín De La Unión Col. Colinas De Santa Cruz Iii Delegación Felix Oses - 8272	8272	Queretaro	Queretaro	San José el Alto	Urban o	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MUNICIPIO DE QUERETARO		Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,390,355.92	\$1,390,355.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	00	Otros	53,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
QRE17170100853330	Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples Y Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Naciones Unidas/Libertadores De América, El Salitre Delegación Epigenio González 5002713	8.1	Queretaro	Queretaro	El Salitre	Urban o	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales Y Económicas	Municipio de Queretaro	Educación	En Ejecución	2017	\$1,690,596.55	\$1,671,999.99	\$1,671,999.99	\$1,639,796.28	\$1,512,315.42	\$1,512,315.42	\$1,512,315.42	\$1,512,315.42	90.45	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA / Registro: Es importante comentar que la diferencia entre el aprobado y el comprometido fue reintegrado, se envía para su validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
QRE17170100853331	Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples Y Construcción De Techumbre En Escuela Primaria José María Magdaleno Ocampo / Juan Rufio, Comunidad De Jofrito, Delegación Santa Rosa Jáuregui 4993757	8.2	Queretaro	Queretaro	Jofrito	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales Y Económicas	Municipio de Queretaro	Educación	En Ejecución	2017	\$1,415,571.28	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	\$1,335,357.70	\$400,607.31	\$400,607.31	\$400,607.31	\$400,607.31	28.61	00	Metros Cuadrados	0	0.00	95.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA / Registro: Es importante comentar que la diferencia entre el aprobado y el comprometido fue reintegrado, se envía para su validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
QRE17170100853332	Rehabilitación De Plaza Cívica Y Construcción De Techumbre En Escuela Primaria José María Truchuelo, Colonia La Piedra, Delegación Centro Histórico 4993823	8.3	Queretaro	Queretaro	Santiago de Querétaro	Urban o	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales Y Económicas	Municipio de Queretaro	Educación	En Ejecución	2017	\$1,617,795.74	\$1,599,999.99	\$1,599,999.99	\$1,486,190.16	\$1,315,138.82	\$1,315,138.82	\$1,312,905.65	\$1,312,905.65	82.20	00	Metros Cuadrados	0	0.00	99.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA / Registro: Es importante comentar que la diferencia entre el aprobado y el comprometido fue reintegrado, se envía para su validación
QRE17170100853333	Rehabilitación De Plaza Cívica Y Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Constitución/ Francisco I. Madero. 4993949	8.4	Queretaro	Queretaro	Santiago de Querétaro	Urban o	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales Y Económicas	Municipio de Queretaro	Educación	En Ejecución	2017	\$606,673.42	\$600,000.01	\$600,000.01	\$456,134.84	\$140,593.47	\$140,593.47	\$140,547.30	\$140,547.30	23.43	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA / Registro: Es importante comentar que la diferencia entre el aprobado y el comprometido fue reintegrado, se envía para su validación

Total: 159

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Status	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Anual
QRE17170100853334	Rehabilitación De Plaza Cívica Y Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Niños Heroes. 5002647	8.5	Queretaro	Queretaro	Corea	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Economicas	Municipio de Queretaro	Educación	En Ejecución	2017	\$1,617,795.74	\$1,599,999.99	\$1,599,999.99	\$1,574,431.36	\$1,517,914.81	\$1,517,914.81	\$1,517,914.81	94.87	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA / Registro: Es importante comentar que la diferencia entre el aprobado y el comprometido fue reintegrado, se envía para su validación
QRE17170100853335	Rehabilitación De Plaza Cívica, Reubicación De Instalaciones Y Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Margarita Maza De Juárez. 5002581	8.6	Queretaro	Queretaro	La Joya	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Economicas	Municipio de Queretaro	Educación	En Ejecución	2017	\$1,051,567.24	\$1,040,000.00	\$1,040,000.00	\$1,035,248.87	\$679,842.00	\$679,842.00	\$679,842.00	65.37	00	Metros Cuadrados	0	0.00	95.00	Financiera: / Físico: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA / Registro: Es importante comentar que la diferencia entre el aprobado y el comprometido fue reintegrado, se envía para su validación
QRE17170200867797	Construcción De Centro De Salud En Zona Menchaca Colonia Colinas De Menchaca Delegación Epimenio Gonzalez Flores - 68700	68700	Queretaro	Queretaro	San José el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE QUERETARO	Salud	En Ejecución	2017	\$38,847,564.32	\$38,847,564.32	\$38,847,564.32	\$18,459,311.33	\$18,459,311.33	\$18,354,416.01	47.52	00	Otros	155,600	100.00	52.00	Financiera: / Físico: LA UNIDAD DE MEDIA ES UNA OBRA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR	
QRE17170200867798	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calles Hacienda Santa Catarina Y Varias Calles - 68603	68603	Queretaro	Queretaro	San Miguelito	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE QUERETARO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,449,330.06	\$4,449,330.06	\$4,449,330.06	\$1,779,732.02	\$1,779,732.02	\$1,779,732.02	40.00	00	Metros lineales	900	100.00	17.00	Financiera: / Físico: LA UNIDAD DE MEDIA ES UNA OBRA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR	
QRE17170200867800	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Hacienda El Transito En La Zona Lateral De La Comunidad De San Miguelito Delegación Srj - 68444	68444	Queretaro	Queretaro	San Miguelito	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE QUERETARO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,697,030.95	\$2,697,030.95	\$2,393,592.92	\$1,260,875.19	\$1,260,875.19	\$1,253,027.67	46.75	00	Metros lineales	150	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN EJECUCION / Físico: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR	
QRE17170200867801	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Las Calles Hacienda Llano De La Rocha Hacienda La Carbonera Hacienda La Monja - 68640	68640	Queretaro	Queretaro	San Miguelito	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE QUERETARO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$5,961,953.28	\$5,961,953.28	\$5,961,953.28	\$2,384,781.31	\$2,384,781.31	\$2,384,781.31	40.00	00	Metros lineales	665	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN EJECUCION / Físico: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
QRE17170200867802	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Comunidad San Miguelito - 68673	68673	Queretaro	Queretaro	San Miguelito	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE QUERETARO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,884,986.72	\$3,884,986.72	\$3,884,986.72	\$1,568,930.03	\$1,568,930.03	\$1,568,930.03	40.38	00	Metros lineales	2,500	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN EJECUCION / Físico: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR	
QRE17170200868885	Empedrado Abogado Con Moteles Cuadraciones Y Banquetas En Las Calles S Antonio S Miguel Y Tres Mas En Col. Colinas De Sta Cruz Iii Sección - 69706	69706	Queretaro	Queretaro	Colinas de Santa Cruz Segunda Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE QUERETARO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,928,475.69	\$2,928,475.69	\$2,928,475.69	\$2,274,387.37	\$2,274,387.37	\$2,245,435.84	77.66	00	Otros	180	100.00	70.00	Financiera: / Físico: LA UNIDAD DE MEDIA ES UNA OBRA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
QRE17170200882251	Construcción De Techumbre En Primaria José M. Morelos Y Pavón.	2017-00473	Queretaro	Queretaro	Jofre	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y P.M. QRO.	Municipios	Educación	En Ejecución	2017	\$667,455	\$667,455	\$500,591	\$667,455	\$281,496	\$281,496	\$281,496	42.17	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Físico: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QRE17170200882269	Construcción De Cubierta Tipo Arcocheo En Preescolar Temachiani / Agustín Aguilar.	2017-00481	Queretaro	Queretaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y P.M. QRO.	Municipios	Educación	En Ejecución	2017	\$913,648.19	\$913,648.19	\$685,236.14	\$913,648.19	\$274,094.45	\$274,094.45	\$274,094.45	30.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Físico: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QRE17170200882310	Construcción De Arcocheo En Primaria Mariano Escobedo, Comunidad La Barreta, Delegación Santa Rosa Jáuregui.	2017-00523	Queretaro	Queretaro	La Barreta	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y P.M. QRO.	Municipios	Educación	En Ejecución	2017	\$1,340,555.64	\$1,340,555.64	\$1,005,416.73	\$1,340,555.64	\$402,166.70	\$402,166.70	\$402,166.70	30.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Físico: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QRE17170200882326	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica En Preescolar Mahatma Gandhi, Lomas De San Pedro Peñuelas, Delegación Epimenio González.	2017-00527	Queretaro	Queretaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y P.M. QRO.	Municipios	Educación	En Ejecución	2017	\$1,319,580.92	\$1,319,580.92	\$989,685.69	\$1,319,580.92	\$395,874.28	\$395,874.28	\$395,874.28	30.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Físico: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QRE17170200882341	Construcción De Techumbre En Conalep, Zona Industrial Benito Juárez, Delegación Félix Osores Soto Mayor.	2017-00528	Queretaro	Queretaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y P.M. QRO.	Municipios	Educación	En Ejecución	2017	\$1,891,351.68	\$1,765,418.14	\$1,324,063.61	\$1,765,418.14	\$529,625.44	\$529,625.44	\$529,625.44	30.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Físico: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QRE17170200882354	Construcción De Arcocheo En Secundaria Las Americas, Colonia Las Americas, Delegación Epimenio González.	2017-00529	Queretaro	Queretaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y P.M. QRO.	Municipios	Educación	En Ejecución	2017	\$1,855,320.76	\$1,855,320.76	\$1,391,490.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Físico: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QRE17170200882373	Construcción De Techumbre En Preescolar "Jose A. Bustamante", Colonia San Javier, Delegación Centro Histórico.	2017-00530	Queretaro	Queretaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y P.M. QRO.	Municipios	Educación	En Ejecución	2017	\$1,128,488.46	\$928,780.95	\$696,585.71	\$928,780.95	\$278,634.29	\$278,634.29	\$278,634.29	30.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Físico: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QRE17170200886918	Adquisición De Equipo De Computo Y Tecnologías De La Información	-	Queretaro	Queretaro	Cobertura municipal	Subsidios	0007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE QUERETARO	Otros Proyectos	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$857,225.00	\$809,520.00	\$809,520.00	\$503,601.24	\$68,064.16	\$68,064.16	\$68,064.16	8.41	00	Computadoras	0	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE DEBES PARCIALIDAD. / Físico: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR.
QRE17170200886920	Adquisición De Vehículos Y Equipo Terrestre	-	Queretaro	Queretaro	Cobertura municipal	Subsidios	0007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE QUERETARO	Otros Proyectos	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$18,550,000.00	\$18,550,000.00	\$18,550,000.00	\$17,364,827.59	\$17,364,827.40	\$17,364,827.40	\$17,364,827.40	93.61	00	Vehículos	0	0.00	100.00	Financiera: PAGO DEL TOTAL DE LOS VEHICULOS. / Físico: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR.
QRE17170200886922	Adquisición De Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	-	Queretaro	Queretaro	Cobertura municipal	Subsidios	0007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$5,254,600.00	\$4,905,585.00	\$4,905,585.00	\$4,847,481.08	\$4,640,453.00	\$4,640,435.00	\$2,344,070.00	94.59	00	Otros	0	0.00	95.00	Financiera: PRIMER PAGO. / Físico: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR.
QRE17170200886924	Licencias Informáticas E Intelectuales	-	Queretaro	Queretaro	Cobertura municipal	Subsidios	0007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$101,350.00	\$101,350.00	\$101,350.00	\$94,743.00	\$94,743.00	\$94,743.00	\$94,743.00	93.48	00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: PAGO DEL TOTAL. / Físico: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QRE17170200887161	Contrucción De Subcomandancia De Entrenamiento Y Desarrollo Policial	2017-0185	Queretaro	Queretaro	Cobertura municipal	Subsidios	0007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Seguridad	Seguridad	En Ejecución	2017	\$7,200,012.80	\$7,200,012.80	\$7,200,012.80	\$7,200,012.80	\$2,157,183.55	\$2,157,183.55	\$2,157,183.55	29.96	00	Otros	0	0.00	27.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO. / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
QRE17170200904687	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica Preescolar Guadalupe, Delegación Félix Osores Sotomayor.	2017-00545	Queretaro	Queretaro	Santiago de Querétaro	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y P. M. QUERETARO	Municipios	Educación	En Ejecución	2017	\$826,566.29	\$790,018.78	\$592,514.09	\$790,018.78	\$237,005.63	\$237,005.63	\$237,005.63	30.00	00	Otros	210	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Físico: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QRE17170300953975	Construcción De Arcocheo En Plaza Cívica En Primaria Alfredo V. Hill, Cerro Colorado, Delegación Santa Rosa Jáuregui.	2017-00534	Queretaro	Queretaro	Cerro Colorado (El Colorado)	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y P.M. QRO.	Municipios	Educación	En Ejecución	2017	\$912,662.74	\$912,662.74	\$684,497.06	\$912,662.74	\$273,798.82	\$273,798.82	\$273,798.82	30.00	00	Metros Cuadrados	69	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION